

	ACTA DE VISITA TÉCNICA	CÓDIGO: F-T-04	VERSIÓN: 01
		F.A.: 2016-05-10	Página 1 de 2

CONTRATO No.: 001-2015

FECHA: 11-12-2015

OBJETO DE LA VISITA: Visita técnica de seguimiento a las actividades de expansión del sistema de Alumbrado Público las cuales son ejecutadas por el personal técnico de la ESO Diniego S.A.S

ASISTENTES			
NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
César Arango D ^{po}	Técnico	ESO	César A
César Augusto Mantoya	Conductor	ESO	César Mantoya
Juan Carlos Bendon	Auxiliar	ESO	JCB
Juan Felipe Valencia	Res. inter	HCR	JFV
Alexandra G G	HSEQ	HCR	AG

OBSERVACIONES
La interventoría se traslada al corregimiento José María Córdoba vereda el tablozo vía Niqui para validar las actividades de expansión del sistema de Alumbrado Público las cuales son ejecutadas por el personal técnico adscrito a la ESO Diniego S.A.S
El equipo interventor llega al lugar donde se están desarrollando las actividades a las 11:44, en el lugar nos encontramos a la cuadrilla #2 desarrollando actividades de la orden de trabajo 349, esta cuadrilla se transporta en el vehículo tipo camión doble cabina

Con placa OCI 969.

En respecto a este orden de trabajo el Personal técnico adscrito a la ERO Pionegro S.A.S Procedio con la excavación en Zona verde, instalación de Poste de Fibra de 9mts, instalación de luminaria marca sylvaria de 35w con su respectiva marcación numérica y la instalación del cable triplex ACSR 2#4/4 AWG AL.

Al momento de la visita el Personal ha realizado 2 perforaciones de 1.6mts en Zona verde, instalación de 2 Postes de Fibra de 9 mts, instalación de 2 luminaria marca sylvaria de 35w con su respectivo Brazo S210 1 1/2, además de la instalación de 60mts de cable triplex ACSR 2#4/4 AWG AL. También la instalación también de los diferentes herrajes y los respectivos conectores.

La interventoria se retira del lugar donde se están realizando las actividades de expansión a las 12:40 sin que estos finalicen.

REALIZADA POR: Juan Felipe Valencia