

Martes, 2 de diciembre de 2025

Area: Palacio de Justicia Sincelago - Torre AB

Hora Inicio: 7:00 am.

⇒ Personal en obra

Residente de obra

Auxiliar Residente de Obra

Siso

Plomero


Oficial

1 Oficial Varos

⇒ Herramientas y Equipos: Flanamientos Menores


Actividades: • Se realiza el armado de canastillas de acero Sincelago para machones baños Piso 1, se funden machones
• Se continúa con levante muros mampostera, baños Piso 1
• Se continúa con el suministro e instalación de tuberías PVC 1/2" en baños pisos 4-5 y 6
• Se detienen actividades debido al ruido y polvo que generan las actividades desarrolladas en la Torre AB, esto retrasó actividades 2 horas por audiencias.

Fin actividades: 5:00 pm



Ines Maria Fiovez Carranza
Ing. Civil

Residente de Obra



Cirio Alfonso Carrascal Borja
Ing. Civil

Residente de Interventoría

Miércoles, 3 de diciembre de 2025

Area: Palacio de Justicia Sincelago - Torre AB

⇒ Personal en obra

Residente de obra

Auxiliar Residente de Obra

Siso

Piomero

Oficial

1 Oficios Varios

Cuadrilla eléctricos

⇒ Herramientas y Equipos: Herramientas Menores

• Se continúa con inst tuberías pvc 1/2 baños Piso 4-5.

Actividades : • Llegada a obra material requerido para avance
Sincerego actividades

• Se realiza desencofre de machones fundidos

• Se realiza recorrido en obra con cuadrilla eléctrica, Ing eléctrico Ramirojudicial (entidad contratante), Residente obra y personal Contratista.


• Se realiza simulacro en edificio Torre AB, por tal motivo se paran actividades de obra por 1 hora.

• Se continúa con levante de muros mampostería en baños Piso 1.

• Se continúa con fundida de machones en baños Piso 1.

• Interventoria reporta gotera en tubo 2" que se encuentra instalado en buitón, el plomero realiza corrección y se subsana solicitud realizada por interventoria.


Fin actividades: 5:00 pm.



José María Flores Carmona

Ing Civil

Residente de Obra



Ciro Alfonso Camarasa Borja

Ing Civil

Residente de Interventoria

Jueves, 4 de diciembre de 2025

Area: Palacio de Justicia Sincerego - Torre AB

Hora Inicio: 7:00 am

⇒ Personal en obra:

Residente de obra

Auxiliar Residente de obra

Siso

Plomero

Oficial

1 Oficio Varios

Cuadrilla acabados

⇒ Herramientas y Equipos : Herramientas Menore,

Actividades • Se realiza desmonte y organización del cableado eléctrico en cuarto técnico para poder terminar de demoler muro faltante por tumbar.

• Se realiza demolición muro faltante por tumbar.

• Se realiza acarreo del material producto de la demolición desde piso 1 hacia Torre Gentrum.


• Se realiza desmonte de franja cielo raso que cubria canaleta eléctrica existente.

• Se continúa con el suministro e instalación de tuberías PVC 1/2" en pisos 5-6 baños Damas y Caballeros.

• Llegada a obra Canaletas eléctricas solicitadas para avance actividades eléctricas.

• Se continúa con el armado acero y encofrado de machones baños Piso 1.


Fin actividades : 5:00 pm



José María Flores Casanova

Ing Civil

Residente de obra



Ciro Alfonso Carrasquel Baez

Ing Civil

Residente de Intercoordinación

Viernes, 5 de diciembre de 2025

Area: Palacio de Justicia Sincelgo - Torre AB

Hora Inicio: 7:00 am

⇒ Personal de obra:

Residente de obra

Auxiliar Residente de obra

Siso

Plomero

Oficial

1 Oficios Varios

Cuadrilla eléctrica

Cuadrilla acabados

⇒ Herramientas y Equipos: Herramientas Menores

Actividades: Se realiza perforación en muro dejando espacio adecuado para pasar canaleta a instalar en Cuarto Técnico Piso 4 y antigua Oficina SST


Se realiza instalación de canaletas tipo escaleras para cableado eléctrico nuevo a instalar en Cuarto SST y Cuarto Técnico Piso 4.

Se realiza ampliación de franja en cielo raso antigua oficina SST, quedando en mal estado con estructura deficiente una vez realizado corte, se realiza oficio e informe informando a la entidad contratante y a la interventoría situación presentada del mal estado cielo raso que queda aun instalado.

Llegada a obra material refuerzo machones

Se continúa con el suministro e instalación de tubería pvc 1/2" en baños piso 4 y 5.


Fin actividades: 5:00 pm.



Ines Maria Flores Carmona

Ing Civil

Residente de obra



Ciro Alfonso Carrascal Botta

Ing Civil

Residente de Interventoría

Sábado, 6 de diciembre de 2025

Area: Palacio de Justicia Sincelago - Torre AB

Hora Inicio: 7:00 am

⇒ Personal en obra:

Residente de obra

Auxiliar Residente de Obra

Siso

Plomero

Oficinas

2 Oficinas Varios


Cuadrilla eléctricos

Cuadrilla acabados

⇒ Herramientas y Equipos: Herramientas Menores

- Actividades:
- Se realiza el desmonte total del cielo raso faltante por desinstalar en la antigua oficina SST, una vez la interventoría da respuesta al oficio sobre el mal estado del cielo raso restante y autorizan desmonte total.
 - Se realiza instalación de canaletas tipo escaleras en cuarto técnico.
 - Se realiza armado de canastas de refuerzo acero para vigas de amarré y machones faltantes por fundir.
 - Se realiza recorrido en obra con el Ing eléctrico José David quien Señaliza en los baños Torre AB los puntos tomas, switch y luminarias demarcación de líneas para regatas en paredes.
 - Se realiza instalación de tuberías pvc 1/2 en baños piso 2 y 1.

Fin actividades: 5:00 pm



José María Fariñez Camacho
Ing Civil
Residente de obra



Alfonso Carrasque Boya
Ing Civil
Residente de Interventoría

Domingo, 7 de diciembre de 2025

Area: Palacio de Justicia Sincelago - Torre AB

Hora Inicio: 8:00 am

⇒ Personal en obra:


Auxiliar Residente de obra

Cuadrilla eléctricos

⇒ Herramientas y equipos: Herramientas Menores

Actividades: Se realiza instalación de luminarias que habrán sido desmontados debido a la desestrucción del cielo raso en antigua oficina SST, habilitando nuevamente el espacio con las luminarias para adecuar el espacio donde se pasará persona, Piso 3.


Fin actividades: 12:00 m.



Inés María Flores Carmona

Ing Civil

Residente de obra



Ciro Alfonso Camacho Boga

Ing Civil

Residente de Interventoría

Martes, 9 de diciembre de 2025

Area: Palacio de Justicia Sincelago - Torre AB

Hora Inicio: 7:00 am

⇒ Personal en obra:

Residente de obra

Auxiliar Residente de Obra

SISO

Oficial

2 Oficios varios

⇒ Herramienta y Equipos: Herramientas menores

Actividades: Se finaliza fundida de machones en baños Piso 1 Sincelago

- Se toma niveles para plantillos en baños Torre AB
 - Se inicia amarrado de acero en vigas de amarrado mirando baños Piso 1, una vez finalizado armado refuerzo en vigas, se funden viguetas.
 - Se inicia cajuelas en muros para tuberías pvc 1/2" para orinales pisos 2 y 6.
 - Se realiza recolección de material desinstalado del cielo raso antigua oficina SST, en sacos.
 - Se acarrea material en sacos desde Torre AB hacia Torre Gentium.
 - Se entrega espacio a la entidad contratista del espacio antigua oficina SST donde se instalarán funcionarios del 3er Piso.
- Fin actividades: 5:00 pm

[Signature]

Inés María Forés Carmona
Ing Civil
Residente de Obra

[Signature]

Alfonso Camacho Borge
Ing Civil
Residente de Interventoría

Miércoles, 10 de diciembre de 2025

Área Palacio de Justicia Sincelago - Torre AB

Hora Inicio: 7:00 am

⇒ Personal obra:

Residente de obra

Auxiliar Residente de obra

Siso

Oficial


2 Oficios varios

⇒ Herramientas y Equipos: Herramientas Menores

Actividades: • Se termina de demoler para dar forma en Sincelago muro Cuarto técnico y poder fundir malla
• Se arma canastilla de acero refuerzo de

machón Cuarto técnico

- Se funde machón Cuarto técnico
 - Se continúa con regata en muros para instalación tubos $8\frac{1}{2}$ PUCP para orinales en baños Piso 2 y 4 y 6
 - Se reitera a la entidad contratante, la solicitud de retro pto. hidráulicos $\frac{1}{2}$ ", tubos hidráulicos $\frac{1}{2}$ " mangueras aires acondicionados que se encuentran en pared del nuevo Cuarto técnico.
 - Se solicita a la entidad contratante por medio de Oficio, el suministro de diseño de luminarias y puestos de trabajo del Palacio Justicia Sincelero y Comzar para poder realizar requisición de material eléctrico.
 - Debido al ruido generado por las regatas en baño piso 6 para tuberías PUCP $1\frac{1}{2}$ ", la supervisión sugiere cambiar horario para adelantar actividades, por tal motivo se para actividades a la 12:00 h y se reinicia a las 5 pm.
- Fin de actividades : 9:00 pm



José María Fíorez Carmona
Ing Civil
Residente de Obra



Ciro Alfonso Carrasquel Bago
Ing Civil
Residente de Interventoría

Jueves, 11 de diciembre de 2025

Área Palacio de Justicia Sincelero - Tono AB.T

→ Personal en Obra

Residente de obra

Auxiliar residente de obra

Srta

Plomero


Oficial

Cuadrilla eléctricos

2 ofuros ueros

⇒ Herramientas y Equipos: Herramientas Menores

- Actividades:
- Se continúa con regata para tuberías pvc $\frac{1}{2}$ " en baños piso 4 y 5. Para orinales y piso 1.
 - Se instalan tuberías pvc $\frac{1}{2}$ " para orinales, baños piso 2, 4, 5 y 6.
 - Se marca regata en muros para tuberías eléctricas $\frac{1}{2}$ " en baños piso 1.
 - Se fonde machos en cuarto técnico.
 - Se marca con la instalación de tubería eléctrica entre muros piso 1 con las respectivas cajas para Switch.
 - Se recibe en obra material necesario para avance actividades eléctricas.
 - En el baño mujeres piso 1 se evidencian grandes huecos en el techo (placa) uno de los cuales estaba ubicada luminaria y el otro estaba tapado con lámina drywall; situación que toca realizar reparación de placa para poder instalar caja de salida para luminaria.
- Fin de actividades: 8:00 pm.



Inés María Flores Camacho

Ing Civil

Residente de Obra



Ciro Alfonso Carrascal Rojas

Ing Civil

Residente de Interventoría

Viernes, 12 de diciembre de 2025

Area: Palacio de Justicia Sincelero - Torro AB

Inicio Obra: 7:00 am

⇒ Personal en Obra:

Residente de obra

Auxiliar Residente de Obra

Siso

Cuadrilla eléctricos

Oficial

2 Oficios varios

⇒ Herramientas y Equipos: Herramientas Menores,

Actividades: Se continúa con regata en muros para instalación de tuberías eléctricas $\frac{1}{2}$ " piso 1 y 2 en baños


• Se continúa con instalación de tuberías eléctricas $\frac{1}{2}$ " y ayes entro muros piso 1 y 2 en baños

• Se realiza acarreo de escombros en sacos desde Torre AB hacia Torre Gentrom - sótano

• Se inicia pañete muro baño piso 1

• Se realiza retro-formaleta machón fundido en Cuarto técnico.


Fin actividades: 5:30 pm.



Ines Flavia Pérez Carmona

Ing Civil

Residente de Obra

Ciro Alfonso Carasca Boya

Ing Civil

Residente de Interventor

Sábado, 13 de diciembre de 2025

Area: Palacio de justicia Sincelago - Torre AB

Hora Inicio: 7:00 am

⇒ Personal en Obra:

Residente de obra

Auxiliar Residente de obra

Oficial


1 Oficios varios

1 Cuadrilla eléctricos

⇒ Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Personal mantenimiento Para intervenir los hidrantes como técnico

- Actividades:
- Se continúa con la regata en muros y placa para instalación tuberías eléctricas $\frac{1}{2}$ " piso 1 y 2
 - Se realiza instalación de tuberías eléctricas $\frac{1}{2}$ " y cajas interruptores en muros y se instala tuberías eléctricas $\frac{1}{2}$ " con cajas en techo piso 2 en baños
 - Se continúa actividad de pañete muros en baños
 - Se realiza la demolición de muro para fondir machón en cuarto técnico.
 - Se presenta inconveniente al inicio de jornada por daño portón sótano donde se encuentra acopiado material para actividades; se dio apertura 1 hora después; se saca material para trabajar hoy y mañana. Situación que genera retraso en avance obra.
 - Se recoge en sacos escombros provenientes de la demolición muro en cuarto técnico.
- Tm de actividades: 5:30 pm



Inés María Flores Carmona

Ing Civil

Residente de Obra



Ciro Alfonso Carrascal Boga

Ing Civil

Residente de Interventor

Domingo, 14, diciembre de 2025

Area: Palacio de Justicia Sincelégio - Torre AB

⇒ Personal en Obra Hora Inicio: 7:00 am

Auxiliar Residente obra

Oficial

Cuadrilla eléctricos

⇒ Herramientas y Equipos: Herramientas menores, Pulidora

Actividad: Se continúa con regata en muros y Placa piso 2

en baños.

Se instala acero refuerzo para machónz Cuanto técnico

Se realiza aseó áreas intervenidas.

Fin actividades: 12 m

[Signature]

Ino Maria Florez Camacho

[Signature]
Ciro Alfonso Camasca Botia

Ing Civil

Ing Civil

Residente de obra

Residente de Interventoria

Junos, 15 de diciembre de 2025

Area Palacio de Justicia Sincelajo - Tóne AB

→ Personal en obra.

Hora Inicio: 7:00 am

Residente de obra

Auxiliar Residente de obra

Siso

Oficina

1 Oficio varios

Cuadilla eléctricos

⇒ Herramientas y equipos: Herramientas Menores

Actividad: Se continúa pañetando muros Baños piso 1

Sincelajo Se presenta problema con luminarias Oficina judicial piso 1 por reubicación de cables eléctricos que atravesaban placa piso baños piso 2, se trabaja junto con personal mantenimiento rama y se reestablece servicio de fluido eléctrico en luminarias.

Se realiza recomido obra contratista, Ing hidrosanitario entidad contratante y la Ing Estructural entidad contratante para definir refuerzo a realizar en planillas piso baños.

Con el Ing hidrosanitario entidad contratante se


define nipe para aguas lluvias a postalar en ceg
registro destapada en cafetera.

Se continúa con regata en muros y placa techo
en baños Piso 2, se inicia regata en muros
baños Piso 4 para inst tuberías eléctricas.

Hogada a obra material eléctrico tipo cable en
carrete.

Se elimina por parte personal mantenimiento puntos
y tubos de presión en cuarto técnico, queda pen-
diente manguera aires acondicionado.


Fin de actividades: 5:30 pm



José María Fariñez Carmona

Ing Civil

Residente de obra



Ciro Alfonso Carrasco Boga

Ing Civil

Residente de Interventoría

Martes, 16 de diciembre de 2025

Area: Palacio de Justicia Sincelago - Torre A3

⇒ Personal de Obra: Hora Inicio: 7:00 am

Residente de obra

Auxiliar Residente de Obra

Oficinas

2 Oficinas varcos

Plomero

1 Cuadrilla eléctricos

⇒ Herramientas y equipos: Herramientas Menores

Actividades: Se continúa aplicando panele en muros baños

Sincelago Piso 3

Se inician pruebas de presión en tuberías insta-
ladas en baños Piso 6 y 5. La presión en baño
piso 5 es estable por lo cual pasa la prueba
la presión en baños piso 6 baja 7 PSI por

La razón se repitió a día de mañana.


Visita del Ing Hidrosanitario para inspeccionar pruebas de presión realizadas, da visto bueno a los respiraderos instalados.

Llegada de tableros eléctricos, accesorios y lobos eléctricos, material necesario para continuar con las actividades de instalaciones eléctricas.

Se continúa con regata en muros baños Piso 4.

Se funde machón pendiente en cuarto técnico. Llegada de material tipo tuberías pvc 6" para continuar con la instalación de ripples para respiraderos en sistema tuberías a presión, según diseño planos hidrosanitarios.


Fin de actividades: 5:00 pm.



Inés María Fierro Camacho

Ing Civil

Residente de Obra



Ciro Alfonso Camacho Boga

Ing Civil

Residente de Interventoría

Miércoles, 17 de diciembre de 2025.

Area: Palacio de Justicia Sincelajo - Torre AB

⇒ Personal en Obra:

Hora Inicio: 7:00 am

Residente de obra

Auxiliar Residente de Obra

Oficial

2 Oficios Varios

Plomero

1 Coadjuva eléctricos

Siso

⇒ Herramientas y equipos: Herramientas Menores,

Actividades: Se realiza desformateado de machón cuarto técnico Sincelajo. Se toman filos en puertas baños Piso 1.

Se hace regata baños piso 2 para instalación tub $\frac{1}{2}$ para respiraderos

Se continúa con instalación cjos octagonales en placa techo baños piso 2 para luminarias y regatas en muros para instalación de tobernas eléctricas, se interviene también baños piso 4 y 5.

Llegado material eléctrico tipo canete cable cu libro de halogenos, canaletas y accesorios

Se toman filos en marcos de puertas baños piso 1.

Se inicia con la instalación de láminas y bloque de pisol en baños Piso 2

Se finaliza la instalación de niples en baños fantantes torre AB.

Se realiza nuevamente prueba presión piso 6, la prueba se debe repetir el día de mañana, porque se bajó nuevamente la presión, se abre fuga en llave de paso.

En actividades: 5:30 pm.

José María Fierro Camacho

Ing Civil

Residente de obra

Ciro Alfonso Carrasco Borge

Ing Civil

Residente de Interventoría

Jueves, 18 de diciembre de 2025

Area $\Rightarrow$ Palacio de Justicia de Dincelego - Torre AB

$\Rightarrow$ Personal de obra Hora Inicio: 7:00 am.

Residente de Obra

Auxiliar Residente de Obra

Siso

Plomero

Coordinador eléctricos


Oficial

3 oficios Varios.

⇒ Herramientas y Equipos: Herramientas Menores.

Actividades: Se recibe material para plantillas

Sincerejo. Se realizan pruebas de presión en piso 2 y la presión es estable por lo cual pasa la prueba.
Se continúa con regata en muros para instalación de tubería eléctrica y cajas para switch y se realiza instalación de Cajas octagonales en la placa techo para las luminarias en baño Pisos.
Se continúa con la instalación de icopor en baño damas Piso 5; visita la Ing estructural este baño dando visto bueno.
Se realiza el armado de la pamilla para el baño damas Piso 5 Ing estructural Rama Jud de VB.
Fin de actividades: 5:30 pm.



Inés María Trujillo Carmona

Ing Civil

Residente de Obra



Coro Alfonso Carasca Boga

Ing Civil

Residente de Interventoría

Viernes, 19 de diciembre de 2025

Area: Palacio Justicia de Sincerejo - Torre AB

⇒ Personal de Obra: Hora Inicio: 7:00 am

Residente de Obra

Auxiliar Residente de Obra

Brso

2 Oficial

3 oficios Varios

Plomero

Cuadrilla eléctricos

→ Herramientas y Equipos: Herramientas Menores.

Actividades: Se continúa con la instalación de cajas octagonales para luminarias en techo piso 5, se realiza regata en muros para instalación tuberías eléctricas y cajas de Interruptores Piso 6.

- Se realiza prueba de presión en baños piso 6 la cual es estable, pasa prueba.
- Se realiza prueba estancqueidad, pasan prueba pisos 1, 2, y 3. En Piso 4 se sale tapón por tal motivo toca repetir prueba piso 4, 5 y 6.
- Llegada de material tipo bloques y bordos de cemento para buitrones.
- Se instala escopos y se arma malla, parilla con Varilla 6.5 mm en baño caballeros Piso 5.

Fin de actividad: 5:30 pm

[Firma]

Inés María Fúñez Carmona

Ing Civil

Ing Residente de obra

[Firma]

Con Alfonso Carrasco Borja

Ing Civil

Residente de Interventoría

Sábado 20 de diciembre de 2025

Area: Palacio de Justicia de Sincelajo - Torre AB.

⇒ Personal Obra: Hora Inicio: 7:00 am.

Residente Obra

Auxiliar Residente Obra

Siso

Cableado eléctrico

Plomero

3 Oficiales Varos

⇒ Herramientas y equipos: Herramientas Menores

Actividad: Se continúa con la instalación de cajas octagonales para luminarias en techo baños piso 6.

Se continúa con pruebas de estancqueidad

en tuberías sanitarias.

• Se realiza jornada de aseo en áreas intervenidas.

Fin de actividades: 5:00 pm

Inés María Fíorez Camona

Inés María Fíorez Camona

Ing Civil

Residente de obra

Ciro Alfonso Carrascai Boya

Ciro Alfonso Carrascai Boya

Ing Civil

Residente de Interventoría

Domingo, 21 de diciembre de 2025

-Area: Palacio de Justicia de Sincelgo - Torre AB

⇒ Personal en obra:

Hora Inicio: 7:30 am

Residente de obra

Auxiliar Residente de obra

Siso

3 Oficios varios

Plomero

⇒ Herramientas y equipos: Herramientas menores

Actividad: • Se continúa haciendo correcciones para Sincelgo prueba de estanqueidad en baños.

• Se realiza jornada de aseo en áreas intervenidas.

• Se continúa con la instalación de tubería, entro muros, en baños preso 5 y 6.

Fin de actividades: 12:00 m.

Inés María Fíorez Camona

Inés María Fíorez Camona

Ing Civil

Residente de obra

Ciro Alfonso Carrascai Boya

Ciro Alfonso Carrascai Boya

Ing Civil

Residente de Interventoría

Jueves, 22 de diciembre de 2025

Area Palacio de Justicia Sincelago - Torre AB

⇒ Personal de obra:

Hora Inicio: 7:00 am

Residente de obra

Asesor Residente de obra

Siso

Plomero

1 oficio

3 oficios varios

⇒ Herramientas y Equipos: Herramientas Menores

Actividad. - Se continúa realizando prueba de estanqueidad en tuberías sanitarias baños, presentando fugas.

- Se realiza la demolición de baldosas en cuarto técnico, actividad realizada en horas de almuerzo para no perturbar al personal que se instaló en la antigua oficina SST, se presentan inconvenientes con la actividad y el personal oficina antigua (oficina SST) debido al polvo generado por la actividad de demolición, polvo suspendido y presente aún después de haber parado actividad, funcionarios argumentan problemas de salud por el polvo levantado, no se puede continuar con esta actividad, situación que genera atraso en el avance programado.
Fin actividad: 5:00 pm

Residente de obra

Ing - civil

Residente de Interventoría

Matos, 23 de diciembre de 2025

Area: Palacio de Justicia Sincelago - Torre A B

Hora Inicio: 7:00 am.

⇒ Personal de obra

Residente de obra

Asistente Residente de obra

Siso

Plomero

1 Oficial

3 oficios varios

⇒ Herramientas y equipos: Herramientas Menores.


Actividad: Se continúa haciendo correcciones para prueba de estanqueidad en baños.

Se realiza aplicación de pañete en muros desplomados de baños en Piso 2 y 5.

Se realiza llenado de regata con mezcla para emparejar paredes que van a ser posteriormente la colocación de enchape.

Se realiza exploración en placa piso 24 para verificar la instalación de canaletas eléctricas piso a piso por parte interna del edificio, sin afectar la parte estructural de la placa. La actividad se puede seguir realizando en los otros piso dado que no se afectan nervios ni vigas.

Fin de actividades: 5:00 pm.



Residente de obra
Iny - civil



Residente de Interventoría.

Miércoles, 24 de diciembre de 2025

Area: Palacio de Justicia Sincelago - Torre AB

Hora Inicio 7:00 am

→ Personal de obra:

Residente de obra

Auxiliar de residente

Siso

Plomero

3 oficios Varios

1 oficial

Cuadilla eléctrica

→ Herramientas menores.

actividad Sincelago. Se continuó con la realización de pruebas de estanqueidad en piso 2 en la torre A y B, en compañía del ingeniero Sanitono de la entidad, las pruebas realizadas no dieron el resultado esperado.

Se realizó resaque en muro de las distintas rejas en los pisos 5 y 6.

Ing. Fernando Ruiz
Residente de obra

Ing. [Firma]
Residente de interventor

Ing. civil

Viernes, 26. de diciembre de 2025.

Area: Palacio de Justicia Sinekyo - Torre AB.

Hora de Inicio: 8:00 am.

→ Personal de Obra:

Residente de obra.

Auxiliar de Residente.

Sido

Plomero

3 Oficios Varios.


1 Oficial.

Canilla electiva.

→ Herramientas Menores.

Actividad: Se realiza Corte y demolicion de Plomo Sinekyo para los vanos de las puertas en el Cuarto Roca en el Piso 6 Torre A y B. Se realiza el desmonte de 3 puertas que luego se reinstalan. Se realiza la correccion e instalacion de tuberias de ventilacion y se realizan pruebas con acompaamiento del ingeniero Sanitario de la entidad e interventoria, donde se resuelven dudas, y se conciertan partes sobre accesorios de las tuberias. Se realiza la demolicion entre placas para el suministro e instalacion de Canilla electiva.

Juan Fernando Rodriguez
Residente de obra
Ing-001


Residente de interventoria

Sábado, 27 de Diciembre de 2025

Area: Palacio de Justicia Smelego - Torret A.B.

Hora de Inicio: 8:00m.

- Personal de OBRA:

- Residente de obra

- Auxiliar de Residente

- SISO

- Plomero

- 3 oficios Varios

- 1 oficial

- Cuchilla eléctrica

- Herramientas Menores

Actividad: Se realizó demolición de planilla en Cuarto feñico, Se realizó también la planilla de nivelación en Cuarto feñico, Se realizó prueba en piso 2. de estanqueidad en Aban Sanitaria, Se continuó con el suministro de tuberías de Ventilación en pisos 9, 5 y 6. Se realizó el anclaje de varillas rosadas para las conduitas eléctricas.

Luís Fernando Pedraza
Residente de Obra
Ing - civil

[Firma]
Residente de Intervención

AREA:

Domingo, 28 de Diciembre de 2025
Palacio de Justicia Sincelyo - Torre AB

Hora de Inicio: 6 am.

- Personal de obra
- Presidente de obra
- Siso
- Plomero
- 3 Oficiales Varios
- 1 Oficial

→ Herramientas Menores.

Actividad
Sincelyo - Se realiza resaca de plomo en Cuarto
Se realiza la instalacion de
uniones de expansion en Pisos 2, 3, 4 y 5.
Se realizan pruebas con las correcciones
pertinentes dando como resultados positivos
en piso 2 y 3. (en la union de expansion
y expansion) el accesorio fallo, por ende
Se recurre al ingeniero Diego Piedrahita para
una solucion con respecto al accesorio.

Los Pinares Rubiera
Presidente de obra
Iny - Civil


Presidente de Intervencion

Lunes, 27 de Diciembre de 2025.
AREA: Palacio de Justicia Sinelejo - Torre A.

Hora de inicio = 6 am

- Personal de OBRA:

- Residente de obra.

- Siso - Cuadrilla electrica.

- Plomero

- 3 Oficios Varios

- 1 Oficial

- Cuadrilla de Acabados

→ Herramientas Menores.

Actividad: Se realiza desmonte de cielo raso en pasillo de piso 2, Se realiza prueba de estanqueidad en piso 2, 3, 4, 5 y 6, mostrando como resultado positivo 1, 2, 3 y 4, Se le hace entrega a interventora y al ingeniero sanitario de la entidad, Se recibe terminus de cielo raso de Pvc para el palacio de justicia de Sinelejo y Conzta, Se realizan reajustes en los anclajes para bandeja electrica en pisos 2, 3, 4, 5 y 6, se reciben plano electricos para interferencias electricas, Se realiza el desmonte de ducto electricos acondicionados y desmonte de cielo raso

Juan Carlos Rodriguez
Residente de obra

Iny - civil

Iny Santiago Diego Piedra.

[Firma]
Residente de interventoria

[Firma]
Auxiliar de interventoria

Marzo, 30 de Diciembre del 2025.

AREA: Palacio de Justicia Sinaloa - Torre AB.

Hora de inicio = 7 am.

- Personal de obra.

- Residente de obra.

- 8180

- Caudilla electrica.

- Plomero

- 3 Oficios Varios.

- 1 Oficial

- Caudilla de acabados

Actividad Se realiza el armado y fundición de
Sinaloa plantilla en bano de mujeres de piso 4.
Se realiza estucado del Cuarto tecnico
en piso 1, Se realiza las correcciones en
fuerza Sanitaria en pisos 5 y 6. Se realiza
instalacion de ducto electrico entre pisos.
2, 3, 4 y 5.

José Fernando Pedraza
Residente de OBRAS
Ing - civil

Residente de Intervento.

Miércoles 31 de diciembre del 2025.

AREA: Palacio de Justicia Sincelyo - Torre A3.

Hora de inicio: 7 am.

- Personal de Obra: 10 personas

- Residente de obra: 1 persona

- 5180 - Oficio

- 3 Oficios Varos

- Cuadrilla electrica

- Cuadrilla de acabados.

→ Herramientas Menores.

Actividad: Se realiza la continuacion de obra en Sincelyo piso 1 en el Cuarto Tecnico, se realiza el armado y fundicion de plantilla en piso 2 en el bano de mujeres, se realiza la correccion de bajante de ventilacion, se realiza las pruebas de estanqueidad en piso 5 y 6, por ende se continua con las correcciones, se realiza la instalacion de canchetas en pisos 2, 3, 4 y 5.

Luis Jimenez Pacheco
Residente de obra
Ing - civil

[Firma]
Residente de Interventor