


 COVILSA S.A.S. NIT: 806.008.205-3	COVILSA S.A.S. NIT: 806.008.205-3	CODIGO: F19-OI-400 VERSION: 03 FECHA ACTUALIZACION 07 DE FEBRERO DE 2023
	BITACORA DE OBRA	

BITACORA DE OBRA			
CONTRATO DE OBRA NO	SAMC-DAAL-034-2025.		
OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACION, MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES EN PROPIEDAD DEL DISTRITO, UBICADOS EN LA PLAZOLETA TELECOM, LOCALES 1078 SINTRAOFIPUCAR, UNALDE, FEDEJAC Y CERRAMIENTO DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 49 CON VÍA PERIMETRAL		
FECHA:	miércoles, 8 de octubre de 2025		
JORNADA:	Diurna		
PERSONAL EN OBRA:	Residente de obra, 1 oficial, 2 ayudantes.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
Se realizó inspección técnica inicial en campo en los locales objeto de intervención, con el fin de verificar el estado real de pisos, muros, cielos rasos, redes hidrosanitarias y eléctricas existentes. Se efectuó recorrido completo por las áreas interiores, identificando enchapes a demoler, cielos rasos a desmontar, puertas, luminarias y elementos sanitarios a retirar conforme a los ítems contractuales. Se verificaron interferencias visibles (ductería embebida, cableado, elementos ocultos en muros y cielos) que pueden afectar la secuencia de demolición y desmontes. Se revisaron condiciones de acceso, horarios permitidos y funcionamiento parcial de las oficinas, determinando que la ejecución deberá realizarse por frentes y de manera progresiva para no afectar la operación administrativa. Se levantó registro fotográfico inicial del estado previo de las áreas a intervenir, como soporte para control de avance y futuras mediciones.			
	NOMBRE	CARGO	FIRMA
CONTRATISTA	JAVIER RUMIE CANTILLO	ING. RESIDENTE	
ENTIDAD	JESUS CORREA	SUPERVISION	

	COVILSA S.A.S. NIT: 806.008.205-3	CODIGO: F19-OI-400 VERSION: 03 FECHA ACTUALIZACION 07 DE FEBRERO DE 2023
	BITACORA DE OBRA	

BITACORA DE OBRA			
CONTRATO DE OBRA NO	SAMC-DAAL-034-2025.		
OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACION, MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES EN PROPIEDAD DEL DISTRITO, UBICADOS EN LA PLAZOLETA TELECOM, LOCALES 1078 SINTRAOFIPUCAR, UNALDE, FEDEJAC Y CERRAMIENTO DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 49 CON VÍA PERIMETRAL		
FECHA:	jueves, 9 de octubre de 2025		
JORNADA:	Diurna		
PERSONAL EN OBRA:	Residente de obra, 1 oficial, 2 ayudantes.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
Se realizó replanteo operativo interno de las áreas a intervenir, delimitando zonas de demolición de enchapes, cielos rasos y elementos a desmontar conforme a los ítems contractuales. Se efectuó marcación de frentes de trabajo para la ejecución progresiva de las demoliciones, con el fin de no afectar simultáneamente todas las áreas en uso. Se definió y adecuó punto de acopio temporal de residuos de construcción y demolición (RCD) dentro del inmueble, cumpliendo con las condiciones de seguridad y orden requeridas por la supervisión. Se adelantó protección de elementos a conservar, tales como marcos, ventanas, equipos y mobiliario existente, mediante cubrimiento y señalización. Se realizó coordinación con los ocupantes de los locales para la programación de cortes parciales de energía y agua requeridos para el inicio de desmontes de sanitarios y luminarias en días posteriores.			
	NOMBRE	CARGO	FIRMA
CONTRATISTA	JAVIER RUMIE CANTILLO	ING. RESIDENTE	
ENTIDAD	JESUS CORREA	SUPERVISION	

	COVILSA S.A.S. NIT: 806.008.205-3	CODIGO: F19-OI-400 VERSION: 03 FECHA ACTUALIZACION 07 DE FEBRERO DE 2023
	BITACORA DE OBRA	

BITACORA DE OBRA			
CONTRATO DE OBRA NO	SAMC-DAAL-034-2025.		
OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACION, MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES EN PROPIEDAD DEL DISTRITO, UBICADOS EN LA PLAZOLETA TELECOM, LOCALES 1078 SINTRAOFIPUCAR, UNALDE, FEDEJAC Y CERRAMIENTO DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 49 CON VÍA PERIMETRAL		
FECHA:	viernes, 10 de octubre de 2025		
JORNADA:	Diurna		
PERSONAL EN OBRA:	Residente de obra, 1 oficial, 2 ayudantes.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
Se dio inicio formal a la demolición de enchapes de pisos y muros en zonas de baños y áreas comunes, conforme al ítem 2.01 del contrato. Se realizó retiro y cargue manual del material demolido, trasladándolo al punto de acopio temporal de RCD. Se ejecutó desmonte de elementos sanitarios existentes, incluyendo sanitarios y lavamanos, dejando los puntos hidráulicos y sanitarios taponados provisionalmente. Se inició desmonte de luminarias en áreas intervenidas, con verificación de circuitos y aseguramiento de conductores.			
	NOMBRE	CARGO	FIRMA
CONTRATISTA	JAVIER RUMIE CANTILLO	ING. RESIDENTE	
ENTIDAD	JESUS CORREA	SUPERVISION	

 COVILSA S.A.S. NIT: 806.008.205-3	COVILSA S.A.S. NIT: 806.008.205-3	CODIGO: F19-01-400 VERSION: 03 FECHA ACTUALIZACION 07 DE FEBRERO DE 2023
	BITACORA DE OBRA	

BITACORA DE OBRA			
CONTRATO DE OBRA NO	SAMC-DAAL-034-2025.		
OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACION, MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES EN PROPIEDAD DEL DISTRITO, UBICADOS EN LA PLAZOLETA TELECOM, LOCALES 1078 SINTRAOFIPUCAR, UNALDE, FEDEJAC Y CERRAMIENTO DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 49 CON VÍA PERIMETRAL		
FECHA:	sábado, 11 de octubre de 2025		
JORNADA:	Diurna		
PERSONAL EN OBRA:	Residente de obra, 2 oficial, 4 ayudantes.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
Se continuó con demolición de enchapes de pisos y muros en las áreas restantes, avanzando sobre zonas no intervenidas en días anteriores, conforme al ítem 2.01 del contrato. Se ejecutó desmonte de cielo raso en sectores definidos, incluyendo retiro de perfilera y disposición controlada del material desmontado, conforme al ítem 2.04. Se realizó retiro, cargue y organización de residuos de construcción y demolición (RCD), manteniendo el punto de acopio temporal en condiciones de orden y seguridad. Se efectuó verificación de instalaciones existentes (eléctricas e hidrosanitarias) una vez liberadas las superficies, identificando interferencias y puntos a intervenir en fases posteriores..			
	NOMBRE	CARGO	FIRMA
CONTRATISTA	JAVIER RUMIE CANTILLO	ING. RESIDENTE	
ENTIDAD	JESUS CORREA	SUPERVISION	

	COVILSA S.A.S. NIT: 806.008.205-3	CODIGO: F19-OI-400 VERSION: 03 FECHA ACTUALIZACION 07 DE FEBRERO DE 2023
	BITACORA DE OBRA	

BITACORA DE OBRA			
CONTRATO DE OBRA NO	SAMC-DAAL-034-2025.		
OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACION, MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES EN PROPIEDAD DEL DISTRITO, UBICADOS EN LA PLAZOLETA TELECOM, LOCALES 1078 SINTRAOFIPUCAR, UNALDE, FEDEJAC Y CERRAMIENTO DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 49 CON VÍA PERIMETRAL		
FECHA:	lunes, 13 de octubre de 2025		
JORNADA:	Diurna		
PERSONAL EN OBRA:	Residente de obra, 2 oficial, 4 ayudantes.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
Se continuó con demolición de cielo raso en las áreas pendientes, incluyendo retiro de perfilera metálica y elementos de sujeción, conforme al ítem 2.04 del contrato. Se ejecutó demolición puntual de muros livianos y divisiones internas, liberando vanos y zonas necesarias para la redistribución posterior de espacios. Se realizó retiro manual y acopio de material producto de la demolición, garantizando orden y seguridad en las áreas de trabajo.			
	NOMBRE	CARGO	FIRMA
CONTRATISTA	JAVIER RUMIE CANTILLO	ING. RESIDENTE	
ENTIDAD	JESUS CORREA	SUPERVISION	

 COVILSA S.A.S. NIT: 806.008.205-3	COVILSA S.A.S. NIT: 806.008.205-3	CODIGO: F19-OI-400 VERSION: 03 FECHA ACTUALIZACION 07 DE FEBRERO DE 2023
	BITACORA DE OBRA	

BITACORA DE OBRA			
CONTRATO DE OBRA NO	SAMC-DAAL-034-2025.		
OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACION, MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES EN PROPIEDAD DEL DISTRITO, UBICADOS EN LA PLAZOLETA TELECOM, LOCALES 1078 SINTRAOFIPUCAR, UNALDE, FEDEJAC Y CERRAMIENTO DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 49 CON VÍA PERIMETRAL		
FECHA:	martes, 14 de octubre de 2025		
JORNADA:	Diurna		
PERSONAL EN OBRA:	Residente de obra, 2 oficial, 5 ayudantes.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
Se continuó con demolición de cielo raso en las áreas pendientes, incluyendo retiro de perfilera metálica y elementos de sujeción, conforme al ítem 2.04 del contrato. Se ejecutó demolición puntual de muros livianos y divisiones internas, liberando vanos y zonas necesarias para la redistribución posterior de espacios. Se realizó retiro manual y acopio de material producto de la demolición, garantizando orden y seguridad en las áreas de trabajo.			
	NOMBRE	CARGO	FIRMA
CONTRATISTA	JAVIER RUMIE CANTILLO	ING. RESIDENTE	
ENTIDAD	JESUS CORREA	SUPERVISION	

	COVILSA S.A.S. NIT: 806.008.205-3	CODIGO: F19-OI-400 VERSION: 03 FECHA ACTUALIZACION 07 DE FEBRERO DE 2023
	BITACORA DE OBRA	

BITACORA DE OBRA			
CONTRATO DE OBRA NO	SAMC-DAAL-034-2025.		
OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACION, MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES EN PROPIEDAD DEL DISTRITO, UBICADOS EN LA PLAZOLETA TELECOM, LOCALES 1078 SINTRAOFIPUCAR, UNALDE, FEDEJAC Y CERRAMIENTO DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 49 CON VÍA PERIMETRAL		
FECHA:	miércoles, 15 de octubre de 2025		
JORNADA:	Diurna		
PERSONAL EN OBRA:	Residente de obra, 2 oficial, 5 ayudantes.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
Se continuó con demolición de enchapes de pisos y muros en sectores remanentes, avanzando hacia el cierre de este frente de trabajo. Se ejecutó desmonte de elementos sanitarios restantes en áreas de servicio, dejando puntos hidráulicos y sanitarios debidamente taponados de forma provisional. Se realizó desmonte de luminarias y accesorios eléctricos en zonas ya liberadas, verificando estado de conductores y canalizaciones existentes.			
	NOMBRE	CARGO	FIRMA
CONTRATISTA	JAVIER RUMIE CANTILLO	ING. RESIDENTE	
ENTIDAD	JESUS CORREA	SUPERVISION	

	COVILSA S.A.S. NIT: 806.008.205-3	CODIGO: F19-OI-400 VERSION: 03 FECHA ACTUALIZACION 07 DE FEBRERO DE 2023
	BITACORA DE OBRA	

BITACORA DE OBRA			
CONTRATO DE OBRA NO	SAMC-DAAL-034-2025.		
OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACION, MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES EN PROPIEDAD DEL DISTRITO, UBICADOS EN LA PLAZOLETA TELECOM, LOCALES 1078 SINTRAOFIPUCAR, UNALDE, FEDEJAC Y CERRAMIENTO DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 49 CON VÍA PERIMETRAL		
FECHA:	jueves, 16 de octubre de 2025		
JORNADA:	Diurna		
PERSONAL EN OBRA:	Residente de obra, 3 oficial, 6 ayudantes.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
Se realizaron remates de demolición en enchapes, cielos rasos y muros, corrigiendo sectores que quedaron pendientes en días anteriores. Se efectuó retiro final y cargue de residuos de construcción y demolición (RCD) generados durante la fase de demoliciones, organizando el punto de acopio para su posterior disposición final. Se llevó a cabo limpieza general de las áreas intervenidas, dejando los frentes preparados para el inicio de actividades de instalaciones hidrosanitarias y eléctricas.			
	NOMBRE	CARGO	FIRMA
CONTRATISTA	JAVIER RUMIE CANTILLO	ING. RESIDENTE	
ENTIDAD	JESUS CORREA	SUPERVISION	

	COVILSA S.A.S. NIT: 806.008.205-3	CODIGO: F19-OI-400 VERSION: 03 FECHA ACTUALIZACION 07 DE FEBRERO DE 2023
	BITACORA DE OBRA	

BITACORA DE OBRA			
CONTRATO DE OBRA NO	SAMC-DAAL-034-2025.		
OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACION, MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES EN PROPIEDAD DEL DISTRITO, UBICADOS EN LA PLAZOLETA TELECOM, LOCALES 1078 SINTRAOFIPUCAR, UNALDE, FEDEJAC Y CERRAMIENTO DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 49 CON VÍA PERIMETRAL		
FECHA:	viernes, 17 de octubre de 2025		
JORNADA:	Diurna		
PERSONAL EN OBRA:	Residente de obra, 3 oficial, 6 ayudantes.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
Se realizó revisión general de las áreas demolidas, verificando estabilidad de muros existentes, condiciones de superficies y puntos que requieren resane previo a la instalación de redes. Se efectuó trazado y marcación de recorridos para instalaciones hidrosanitarias, definiendo ubicación de puntos hidráulicos y sanitarios conforme al diseño y a las condiciones reales encontradas en obra. Se realizaron resanes puntuales en muros y losas donde la demolición dejó superficies irregulares, con el fin de garantizar continuidad y correcta ejecución de instalaciones posteriores.			
	NOMBRE	CARGO	FIRMA
CONTRATISTA	JAVIER RUMIE CANTILLO	ING. RESIDENTE	
ENTIDAD	JESUS CORREA	SUPERVISION	

 COVILSA S.A.S. NIT: 806.008.205-3	COVILSA S.A.S. NIT: 806.008.205-3	CODIGO: F19-OI-400 VERSION: 03 FECHA ACTUALIZACION 07 DE FEBRERO DE 2023
	BITACORA DE OBRA	

BITACORA DE OBRA			
CONTRATO DE OBRA NO	SAMC-DAAL-034-2025.		
OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACION, MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES EN PROPIEDAD DEL DISTRITO, UBICADOS EN LA PLAZOLETA TELECOM, LOCALES 1078 SINTRAOFIPUCAR, UNALDE, FEDEJAC Y CERRAMIENTO DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 49 CON VÍA PERIMETRAL		
FECHA:	sábado, 18 de octubre de 2025		
JORNADA:	Diurna		
PERSONAL EN OBRA:	Residente de obra, 3 oficial, 6 ayudantes.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
Se dio inicio a la ejecución de puntos hidráulicos de 1/2", incluyendo apertura de regatas y adecuación de recorridos para tubería, conforme al ítem 4.05 del contrato. Se ejecutó instalación de tramos iniciales de tubería sanitaria de 2", con alineación y pendiente controlada hacia los puntos de descarga existentes. Se realizó verificación de niveles y pendientes en las redes instaladas, asegurando correcta evacuación y compatibilidad con los elementos sanitarios a instalar. Se efectuó cierre provisional de regatas en sectores intervenidos, dejando las superficies seguras y ordenadas.			
	NOMBRE	CARGO	FIRMA
CONTRATISTA	JAVIER RUMIE CANTILLO	ING. RESIDENTE	
ENTIDAD	JESUS CORREA	SUPERVISION	

 COVILSA S.A.S. NIT: 806.008.205-3	COVILSA S.A.S. NIT: 806.008.205-3	CODIGO: F19-OI-400 VERSION: 03 FECHA ACTUALIZACION 07 DE FEBRERO DE 2023
	BITACORA DE OBRA	

BITACORA DE OBRA			
CONTRATO DE OBRA NO	SAMC-DAAL-034-2025.		
OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACION, MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES EN PROPIEDAD DEL DISTRITO, UBICADOS EN LA PLAZOLETA TELECOM, LOCALES 1078 SINTRAOFIPUCAR, UNALDE, FEDEJAC Y CERRAMIENTO DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 49 CON VÍA PERIMETRAL		
FECHA:	lunes, 20 de octubre de 2025		
JORNADA:	Diurna		
PERSONAL EN OBRA:	Residente de obra, 3 oficial, 6 ayudantes.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
Se dio inicio a la ejecución de puntos hidráulicos de 1/2", incluyendo apertura de regatas y adecuación de recorridos para tubería, conforme al ítem 4.05 del contrato. Se ejecutó instalación de tramos iniciales de tubería sanitaria de 2", con alineación y pendiente controlada hacia los puntos de descarga existentes. Se realizó verificación de niveles y pendientes en las redes instaladas, asegurando correcta evacuación y compatibilidad con los elementos sanitarios a instalar. Se efectuó cierre provisional de regatas en sectores intervenidos, dejando las superficies seguras y ordenadas.			
	NOMBRE	CARGO	FIRMA
CONTRATISTA	JAVIER RUMIE CANTILLO	ING. RESIDENTE	
ENTIDAD	JESUS CORREA	SUPERVISION	

 COVILSA S.A.S. NIT: 806.008.205-3	COVILSA S.A.S. NIT: 806.008.205-3	CODIGO: F19-OI-400 VERSION: 03 FECHA ACTUALIZACION 07 DE FEBRERO DE 2023
	BITACORA DE OBRA	

BITACORA DE OBRA			
CONTRATO DE OBRA NO	SAMC-DAAL-034-2025.		
OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACION, MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES EN PROPIEDAD DEL DISTRITO, UBICADOS EN LA PLAZOLETA TELECOM, LOCALES 1078 SINTRAOFIPUCAR, UNALDE, FEDEJAC Y CERRAMIENTO DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 49 CON VÍA PERIMETRAL		
FECHA:	martes, 21 de octubre de 2025		
JORNADA:	Diurna		
PERSONAL EN OBRA:	Residente de obra, 3 oficial, 6 ayudantes.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
Se continuó con instalación de redes hidrosanitarias, avanzando en tubería hidráulica 1/2" y sanitaria 2" en los frentes restantes. Se realizaron ajustes de alineación y atraque en concreto en puntos sanitarios, asegurando estabilidad y fijación de las tuberías instaladas.			
	NOMBRE	CARGO	FIRMA
CONTRATISTA	JAVIER RUMIE CANTILLO	ING. RESIDENTE	
ENTIDAD	JESUS CORREA	SUPERVISION	

	COVILSA S.A.S. NIT: 806.008.205-3	CODIGO: F19-OI-400 VERSION: 03 FECHA ACTUALIZACION 07 DE FEBRERO DE 2023
	BITACORA DE OBRA	

BITACORA DE OBRA			
CONTRATO DE OBRA NO	SAMC-DAAL-034-2025.		
OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACION, MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES EN PROPIEDAD DEL DISTRITO, UBICADOS EN LA PLAZOLETA TELECOM, LOCALES 1078 SINTRAOFIPUCAR, UNALDE, FEDEJAC Y CERRAMIENTO DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 49 CON VÍA PERIMETRAL		
FECHA:	miércoles, 22 de octubre de 2025		
JORNADA:	Diurna		
PERSONAL EN OBRA:	Residente de obra, 3 oficial, 6 ayudantes.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
Se continuó con instalación de redes hidrosanitarias en los tramos pendientes, avanzando de manera puntual en tubería hidráulica 1/2" y sanitaria 2", conforme a la coordinación definida en días anteriores. Se realizaron verificaciones técnicas en oficina sobre planos, cantidades y alcance del contrato, con el fin de validar coherencia entre lo ejecutado en obra y los ítems contractuales. Se efectuó visita técnica al lote ubicado en el sector La María, destinado para el cerramiento, donde se constató el estado actual del predio, condiciones de acceso, topografía superficial, linderos visibles y ausencia de intervención previa.			
	NOMBRE	CARGO	FIRMA
CONTRATISTA	JAVIER RUMIE CANTILLO	ING. RESIDENTE	
ENTIDAD	JESUS CORREA	SUPERVISION	

 COVILSA S.A.S. NIT: 806.008.205-3	COVILSA S.A.S. NIT: 806.008.205-3	CODIGO: F19-OI-400 VERSION: 03 FECHA ACTUALIZACION 07 DE FEBRERO DE 2023
	BITACORA DE OBRA	

BITACORA DE OBRA			
CONTRATO DE OBRA NO	SAMC-DAAL-034-2025.		
OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACION, MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES EN PROPIEDAD DEL DISTRITO, UBICADOS EN LA PLAZOLETA TELECOM, LOCALES 1078 SINTRAOFIPUCAR, UNALDE, FEDEJAC Y CERRAMIENTO DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 49 CON VÍA PERIMETRAL		
FECHA:	jueves, 23 de octubre de 2025		
JORNADA:	Diurna		
PERSONAL EN OBRA:	Residente de obra, 3 oficial, 6 ayudantes.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
Se ejecutó instalación y ajuste de elementos sanitarios en los frentes habilitados, verificando correcta alineación, fijación y funcionamiento de los aparatos instalados. Se realizaron trabajos de revisión y ajuste en puntos hidráulicos y sanitarios, corrigiendo detalles detectados durante la instalación inicial. En oficina, se adelantó organización documental y fotográfica del avance, consolidando registros para control interno y seguimiento del proyecto. Se realizó segunda verificación técnica al lote del cerramiento, enfocada en validar longitudes aproximadas, ubicación de accesos y condiciones generales del terreno. Observaciones técnicas: Las actividades en el lote continúan siendo de carácter técnico y de reconocimiento, sin inicio de ejecución de obra.			
	NOMBRE	CARGO	FIRMA
CONTRATISTA	JAVIER RUMIE CANTILLO	ING. RESIDENTE	
ENTIDAD	JESUS CORREA	SUPERVISION	

	COVILSA S.A.S. NIT: 806.008.205-3	CODIGO: F19-OI-400 VERSION: 03 FECHA ACTUALIZACION 07 DE FEBRERO DE 2023
	BITACORA DE OBRA	

BITACORA DE OBRA			
CONTRATO DE OBRA NO	SAMC-DAAL-034-2025.		
OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACION, MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES EN PROPIEDAD DEL DISTRITO, UBICADOS EN LA PLAZOLETA TELECOM, LOCALES 1078 SINTRAOFIPUCAR, UNALDE, FEDEJAC Y CERRAMIENTO DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 49 CON VÍA PERIMETRAL		
FECHA:	viernes, 24 de octubre de 2025		
JORNADA:	Diurna		
PERSONAL EN OBRA:	Residente de obra, 3 oficial, 6 ayudantes.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
Se realizaron pruebas preliminares de funcionamiento en las redes hidrosanitarias instaladas, verificando estanqueidad y correcta evacuación. Se efectuaron resanes puntuales en zonas intervenidas por paso de tuberías, dejando superficies preparadas para actividades posteriores de acabado. En oficina, se realizó revisión del cronograma y programación de actividades siguientes, teniendo en cuenta el avance real y el estado de atraso acumulado del proyecto. Se dejó registro técnico del estado actual del lote del cerramiento, como soporte para la planificación de la fase de ejecución de dicha actividad.			
	NOMBRE	CARGO	FIRMA
CONTRATISTA	JAVIER RUMIE CANTILLO	ING. RESIDENTE	
ENTIDAD	JESUS CORREA	SUPERVISION	

 COVILSA S.A.S. NIT: 806.008.205-3	COVILSA S.A.S. NIT: 806.008.205-3	CODIGO: F19-OI-400 VERSION: 03 FECHA ACTUALIZACION 07 DE FEBRERO DE 2023
	BITACORA DE OBRA	

BITACORA DE OBRA			
CONTRATO DE OBRA NO	SAMC-DAAL-034-2025.		
OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACION, MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES EN PROPIEDAD DEL DISTRITO, UBICADOS EN LA PLAZOLETA TELECOM, LOCALES 1078 SINTRAOFIPUCAR, UNALDE, FEDEJAC Y CERRAMIENTO DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 49 CON VÍA PERIMETRAL		
FECHA:	sábado, 25 de octubre de 2025		
JORNADA:	Diurna		
PERSONAL EN OBRA:	Residente de obra, 3 oficial, 6 ayudantes.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
Se dio inicio a la instalación de estructura y perfilera para cielo raso en drywall, alineando y nivelando los perfiles metálicos conforme a diseño, en los frentes internos habilitados. Se realizaron trabajos complementarios de instalaciones eléctricas, consistentes en adecuación de puntos y verificación de recorridos para luminarias, previo al cierre del cielo raso. En oficina, se adelantó revisión de cantidades y planificación de suministro de materiales necesarios para continuar con las actividades de cielo raso y eléctricos.			
	NOMBRE	CARGO	FIRMA
CONTRATISTA	JAVIER RUMIE CANTILLO	ING. RESIDENTE	
ENTIDAD	JESUS CORREA	SUPERVISION	

	COVILSA S.A.S. NIT: 806.008.205-3	CODIGO: F19-OI-400 VERSION: 03 FECHA ACTUALIZACION 07 DE FEBRERO DE 2023
	BITACORA DE OBRA	

BITACORA DE OBRA			
CONTRATO DE OBRA NO	SAMC-DAAL-034-2025.		
OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACION, MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES EN PROPIEDAD DEL DISTRITO, UBICADOS EN LA PLAZOLETA TELECOM, LOCALES 1078 SINTRAOFIPUCAR, UNALDE, FEDEJAC Y CERRAMIENTO DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 49 CON VÍA PERIMETRAL		
FECHA:	lunes, 27 de octubre de 2025		
JORNADA:	Diurna		
PERSONAL EN OBRA:	Residente de obra, 3 oficial, 6 ayudantes.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
Se continuó con instalación de cielo raso en drywall, avanzando en la colocación de paños y fijaciones en áreas interiores. Se realizó verificación técnica en sitio del lote destinado al cerramiento, constatándose saturación del terreno debido a lluvias recientes, con presencia de humedad superficial y baja capacidad de soporte.			
	NOMBRE	CARGO	FIRMA
CONTRATISTA	JAVIER RUMIE CANTILLO	ING. RESIDENTE	
ENTIDAD	JESUS CORREA	SUPERVISION	

 COVILSA S.A.S. NIT: 806.008.205-3	COVILSA S.A.S. NIT: 806.008.205-3	CODIGO: F19-OI-400 VERSION: 03 FECHA ACTUALIZACION 07 DE FEBRERO DE 2023
	BITACORA DE OBRA	

BITACORA DE OBRA			
CONTRATO DE OBRA NO	SAMC-DAAL-034-2025.		
OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACION, MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES EN PROPIEDAD DEL DISTRITO, UBICADOS EN LA PLAZOLETA TELECOM, LOCALES 1078 SINTRAOFIPUCAR, UNALDE, FEDEJAC Y CERRAMIENTO DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 49 CON VÍA PERIMETRAL		
FECHA:	martes, 28 de octubre de 2025		
JORNADA:	Diurna		
PERSONAL EN OBRA:	Residente de obra, 3 oficial, 6 ayudantes.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
Se dio inicio a la instalación de estructura y perfilera para cielo raso en drywall, alineando y nivelando los perfiles metálicos conforme a diseño, en los frentes internos habilitados. Se realizaron trabajos complementarios de instalaciones eléctricas, consistentes en adecuación de puntos y verificación de recorridos para luminarias, previo al cierre del cielo raso. En oficina, se adelantó revisión de cantidades y planificación de suministro de materiales necesarios para continuar con las actividades de cielo raso y eléctricos.			
	NOMBRE	CARGO	FIRMA
CONTRATISTA	JAVIER RUMIE CANTILLO	ING. RESIDENTE	
ENTIDAD	JESUS CORREA	SUPERVISION	

 COVILSA S.A.S. NIT: 806.008.205-3	COVILSA S.A.S. NIT: 806.008.205-3	CODIGO: F19-OI-400 VERSION: 03 FECHA ACTUALIZACION 07 DE FEBRERO DE 2023
	BITACORA DE OBRA	

BITACORA DE OBRA			
CONTRATO DE OBRA NO	SAMC-DAAL-034-2025.		
OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACION, MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES EN PROPIEDAD DEL DISTRITO, UBICADOS EN LA PLAZOLETA TELECOM, LOCALES 1078 SINTRAOFIPUCAR, UNALDE, FEDEJAC Y CERRAMIENTO DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 49 CON VÍA PERIMETRAL		
FECHA:	miércoles, 29 de octubre de 2025		
JORNADA:	Diurna		
PERSONAL EN OBRA:	Residente de obra, 3 oficial, 6 ayudantes.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
Se continuó con instalación de cielo raso en drywall, avanzando en el cierre de paños y fijación de placas en las áreas internas previamente estructuradas. Se realizaron ajustes finales en instalaciones eléctricas sobre cielo raso, verificando ubicación de puntos de luminarias y dejando canalizaciones listas antes del cierre definitivo. Se efectuó revisión de alineación y nivelación del cielo raso instalado, corrigiendo detalles puntuales detectados durante la inspección.			
	NOMBRE	CARGO	FIRMA
CONTRATISTA	JAVIER RUMIE CANTILLO	ING. RESIDENTE	
ENTIDAD	JESUS CORREA	SUPERVISION	


 COVILSA S.A.S. NIT: 806.008.205-3	COVILSA S.A.S. NIT: 806.008.205-3	CODIGO: F19-OI-400 VERSION: 03 FECHA ACTUALIZACION 07 DE FEBRERO DE 2023
	BITACORA DE OBRA	

BITACORA DE OBRA			
CONTRATO DE OBRA NO	SAMC-DAAL-034-2025.		
OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACION, MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES EN PROPIEDAD DEL DISTRITO, UBICADOS EN LA PLAZOLETA TELECOM, LOCALES 1078 SINTRAOFIPUCAR, UNALDE, FEDEJAC Y CERRAMIENTO DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 49 CON VÍA PERIMETRAL		
FECHA:	jueves, 30 de octubre de 2025		
JORNADA:	Diurna		
PERSONAL EN OBRA:	Residente de obra, 3 oficial, 6 ayudantes.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
Se dio inicio a trabajos de estuco plástico en muros de baños, avanzando en los sectores ya liberados de demoliciones e instalaciones. Se realizaron resanes puntuales en muros y encuentros muro–cielo, con el fin de mejorar la planeidad de las superficies antes de la aplicación de pintura. En oficina, se adelantó revisión del estado de avance frente al cronograma, identificando actividades pendientes y frentes críticos para la siguiente semana.			
	NOMBRE	CARGO	FIRMA
CONTRATISTA	JAVIER RUMIE CANTILLO	ING. RESIDENTE	
ENTIDAD	JESUS CORREA	SUPERVISION	

	COVILSA S.A.S. NIT: 806.008.205-3	CODIGO: F19-OI-400 VERSION: 03 FECHA ACTUALIZACION 07 DE FEBRERO DE 2023
	BITACORA DE OBRA	

BITACORA DE OBRA			
CONTRATO DE OBRA NO	SAMC-DAAL-034-2025.		
OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACION, MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES EN PROPIEDAD DEL DISTRITO, UBICADOS EN LA PLAZOLETA TELECOM, LOCALES 1078 SINTRAOFIPUCAR, UNALDE, FEDEJAC Y CERRAMIENTO DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 49 CON VÍA PERIMETRAL		
FECHA:	viernes, 31 de octubre de 2025		
JORNADA:	Diurna		
PERSONAL EN OBRA:	Residente de obra, 3 oficial, 6 ayudantes.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
Se dio inicio a trabajos de estuco plástico en muros de baños, avanzando en los sectores ya liberados de demoliciones e instalaciones. Se realizaron resanes puntuales en muros y encuentros muro–cielo, con el fin de mejorar la planeidad de las superficies antes de la aplicación de pintura. En oficina, se adelantó revisión del estado de avance frente al cronograma, identificando actividades pendientes y frentes críticos para la siguiente semana.			
	NOMBRE	CARGO	FIRMA
CONTRATISTA	JAVIER RUMIE CANTILLO	ING. RESIDENTE	
ENTIDAD	JESUS CORREA	SUPERVISION	



 COVILSA S.A.S. NIT: 806.008.205-3	COVILSA S.A.S. NIT: 806.008.205-3	CODIGO: F19-OI-400 VERSION: 03 FECHA ACTUALIZACION 07 DE FEBRERO DE 2023
	BITACORA DE OBRA	

BITACORA DE OBRA			
CONTRATO DE OBRA NO	SAMC-DAAL-034-2025.		
OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACION, MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES EN PROPIEDAD DEL DISTRITO, UBICADOS EN LA PLAZOLETA TELECOM, LOCALES 1078 SINTRAOFIPUCAR, UNALDE, FEDEJAC Y CERRAMIENTO DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 49 CON VÍA PERIMETRAL		
FECHA:	sábado, 1 de noviembre de 2025		
JORNADA:	Diurna		
PERSONAL EN OBRA:	Residente de obra, 3 oficial, 6 ayudantes.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
Se continuó con aplicación de estuco en áreas puntuales, aprovechando la media jornada para avanzar en sectores de menor interferencia. Se realizó limpieza general de áreas intervenidas, retirando material sobrante y dejando los frentes organizados para la reanudación de labores la siguiente semana.			
	NOMBRE	CARGO	FIRMA
CONTRATISTA	JAVIER RUMIE CANTILLO	ING. RESIDENTE	
ENTIDAD	JESUS CORREA	SUPERVISION	


 COVILSA S.A.S. NIT: 806.008.205-3	COVILSA S.A.S. NIT: 806.008.205-3	CODIGO: F19-OI-400 VERSION: 03 FECHA ACTUALIZACION 07 DE FEBRERO DE 2023
	BITACORA DE OBRA	

BITACORA DE OBRA			
CONTRATO DE OBRA NO	SAMC-DAAL-034-2025.		
OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACION, MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES EN PROPIEDAD DEL DISTRITO, UBICADOS EN LA PLAZOLETA TELECOM, LOCALES 1078 SINTRAOFIPUCAR, UNALDE, FEDEJAC Y CERRAMIENTO DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 49 CON VÍA PERIMETRAL		
FECHA:	lunes, 3 de noviembre de 2025		
JORNADA:	Diurna		
PERSONAL EN OBRA:	Residente de obra, 3 oficial, 6 ayudantes.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
Se continuó con aplicación de estuco plástico en muros interiores, avanzando en áreas previamente intervenidas y con superficies ya secas. Se realizaron lijados y afinados de superficies estucadas, corrigiendo imperfecciones para garantizar adecuada terminación antes de pintura. Se ejecutaron resanes puntuales en encuentros de cielo raso y muros, corrigiendo fisuras menores producto de la instalación del drywall. Se adelantó instalación de luminarias tipo panel LED en áreas con cielo raso completamente terminado, verificando su correcto funcionamiento. En oficina, se realizó actualización del registro fotográfico y control de avance, consolidando información para seguimiento del proyecto.			
	NOMBRE	CARGO	FIRMA
CONTRATISTA	JAVIER RUMIE CANTILLO	ING. RESIDENTE	
ENTIDAD	JESUS CORREA	SUPERVISION	


 COVILSA S.A.S. NIT: 806.008.205-3	COVILSA S.A.S. NIT: 806.008.205-3	CODIGO: F19-OI-400 VERSION: 03 FECHA ACTUALIZACION 07 DE FEBRERO DE 2023
	BITACORA DE OBRA	

BITACORA DE OBRA			
CONTRATO DE OBRA NO	SAMC-DAAL-034-2025.		
OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACION, MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES EN PROPIEDAD DEL DISTRITO, UBICADOS EN LA PLAZOLETA TELECOM, LOCALES 1078 SINTRAOFIPUCAR, UNALDE, FEDEJAC Y CERRAMIENTO DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 49 CON VÍA PERIMETRAL		
FECHA:	martes, 4 de noviembre de 2025		
JORNADA:	Diurna		
PERSONAL EN OBRA:	Residente de obra, 3 oficial, 6 ayudantes.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
Se dio inicio a la aplicación de pintura interior (primera mano) en muros y cielos rasos que cuentan con estuco completamente seco. Se continuó con instalación de luminarias restantes en frentes habilitados, ajustando alineación y niveles. Se realizaron revisiones y ajustes en puntos eléctricos, verificando tomacorrientes e interruptores instalados. Se ejecutaron trabajos complementarios de limpieza en áreas ya pintadas, retirando residuos de obra y protecciones temporales. En oficina, se adelantó revisión de suministros y programación de actividades siguientes, considerando el avance real y pendientes por ejecutar. Observaciones técnicas: La pintura se ejecuta de forma sectorizada para garantizar control de calidad y tiempos de secado.			
	NOMBRE	CARGO	FIRMA
CONTRATISTA	JAVIER RUMIE CANTILLO	ING. RESIDENTE	
ENTIDAD	JESUS CORREA	SUPERVISION	

 COVILSA S.A.S. NIT: 806.008.205-3	COVILSA S.A.S. NIT: 806.008.205-3	CODIGO: F19-OI-400 VERSION: 03 FECHA ACTUALIZACION 07 DE FEBRERO DE 2023
	BITACORA DE OBRA	

BITACORA DE OBRA			
CONTRATO DE OBRA NO	SAMC-DAAL-034-2025.		
OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACION, MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES EN PROPIEDAD DEL DISTRITO, UBICADOS EN LA PLAZOLETA TELECOM, LOCALES 1078 SINTRAOFIPUCAR, UNALDE, FEDEJAC Y CERRAMIENTO DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 49 CON VÍA PERIMETRAL		
FECHA:	miércoles, 5 de noviembre de 2025		
JORNADA:	Diurna		
PERSONAL EN OBRA:	Residente de obra, 3 oficial, 6 ayudantes.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
Se continuó con aplicación de pintura interior, avanzando en la primera mano y realizando retoques en sectores previamente intervenidos. Se efectuaron ajustes finales en luminarias y elementos eléctricos, verificando encendido y correcta fijación. Se realizaron revisiones generales de acabados (cielo raso, estuco y pintura), identificando detalles pendientes para corrección. Se ejecutaron resanes menores y afinados finales en muros puntuales, producto de observaciones realizadas durante la inspección. Se realizó orden y limpieza general de los frentes de trabajo, dejando las áreas listas para continuar con la segunda mano de pintura y remates.			
	NOMBRE	CARGO	FIRMA
CONTRATISTA	JAVIER RUMIE CANTILLO	ING. RESIDENTE	
ENTIDAD	JESUS CORREA	SUPERVISION	

 NIT: 806.008.205 - 3	COVILSA S.A.S. NIT: 806.008.205-3	CODIGO: F19-OI-400 VERSION: 03 FECHA ACTUALIZACION 07 DE FEBRERO DE 2023
	BITACORA DE OBRA	

BITACORA DE OBRA			
CONTRATO DE OBRA NO	SAMC-DAAL-034-2025.		
OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACION, MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES EN PROPIEDAD DEL DISTRITO, UBICADOS EN LA PLAZOLETA TELECOM, LOCALES 1078 SINTRAOFIPUCAR, UNALDE, FEDEJAC Y CERRAMIENTO DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 49 CON VÍA PERIMETRAL		
FECHA:	jueves, 6 de noviembre de 2025		
JORNADA:	Diurna		
PERSONAL EN OBRA:	Residente de obra, 3 oficial, 6 ayudantes.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
Se continuó con aplicación de pintura interior (primera mano) en muros y cielos rasos en los frentes habilitados. Se realizaron retoques y afinados de estuco en sectores que presentaban imperfecciones posteriores al secado. Se avanzó en la instalación y ajuste de luminarias tipo panel LED en áreas con cielo raso completamente terminado. Se efectuó revisión y ajuste de tomacorrientes e interruptores, verificando funcionamiento y correcta fijación. Se ejecutaron resanes menores en encuentros muro–cielo y alrededor de cajas eléctricas. Se realizó limpieza y orden de frentes, retirando protecciones temporales y residuos livianos.			
	NOMBRE	CARGO	FIRMA
CONTRATISTA	JAVIER RUMIE CANTILLO	ING. RESIDENTE	
ENTIDAD	JESUS CORREA	SUPERVISION	

Introduce el texto aquí


	COVILSA S.A.S. NIT: 806.008.205-3	CODIGO: F19-01-400 VERSION: 03 FECHA ACTUALIZACION 07 DE FEBRERO DE 2023
	BITACORA DE OBRA	

BITACORA DE OBRA			
CONTRATO DE OBRA NO	SAMC-DAAL-034-2025.		
OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACION, MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES EN PROPIEDAD DEL DISTRITO, UBICADOS EN LA PLAZOLETA TELECOM, LOCALES 1078 SINTRAOFIPUCAR, UNALDE, FEDEJAC Y CERRAMIENTO DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 49 CON VÍA PERIMETRAL		
FECHA:	viernes, 7 de noviembre de 2025		
JORNADA:	Diurna		
PERSONAL EN OBRA:	Residente de obra, 3 oficial, 6 ayudantes.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
Se realizaron inspecciones generales de calidad sobre pintura, estuco y cielo raso ejecutados, identificando detalles pendientes. Se efectuaron correcciones puntuales en zonas específicas de pintura donde se evidenciaron manchas o falta de cubrimiento.			
	NOMBRE	CARGO	FIRMA
CONTRATISTA	JAVIER RUMIE CANTILLO	ING. RESIDENTE	
ENTIDAD	JESUS CORREA	SUPERVISION	


 COVILSA S.A.S. NIT: 806.008.205-3	COVILSA S.A.S. NIT: 806.008.205-3	CODIGO: F19-01-400 VERSION: 03 FECHA ACTUALIZACION 07 DE FEBRERO DE 2023
	BITACORA DE OBRA	

BITACORA DE OBRA			
CONTRATO DE OBRA NO	SAMC-DAAL-034-2025.		
OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACION, MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES EN PROPIEDAD DEL DISTRITO, UBICADOS EN LA PLAZOLETA TELECOM, LOCALES 1078 SINTRAOFIPUCAR, UNALDE, FEDEJAC Y CERRAMIENTO DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 49 CON VÍA PERIMETRAL		
FECHA:	sábado, 8 de noviembre de 2025		
JORNADA:	Diurna		
PERSONAL EN OBRA:	Residente de obra, 3 oficial, 6 ayudantes.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
Se realizó instalación y ajuste final de aparatos sanitarios en los baños intervenidos, verificando alineación, fijación y correcto funcionamiento. Se ejecutaron pruebas de funcionamiento de las redes hidrosanitarias, comprobando estanqueidad, evacuación y ausencia de fugas en puntos instalados. Se efectuaron resanes y afinados finales en muros en zonas intervenidas por instalaciones, dejándolas listas para acabado final. En oficina, se adelantó revisión de cantidades ejecutadas frente a los ítems contractuales, como parte del control interno del avance.			
	NOMBRE	CARGO	FIRMA
CONTRATISTA	JAVIER RUMIE CANTILLO	ING. RESIDENTE	
ENTIDAD	JESUS CORREA	SUPERVISION	

	COVILSA S.A.S. NIT: 806.008.205-3	CODIGO: F19-OI-400 VERSION: 03 FECHA ACTUALIZACION 07 DE FEBRERO DE 2023
	BITACORA DE OBRA	

BITACORA DE OBRA			
CONTRATO DE OBRA NO	SAMC-DAAL-034-2025.		
OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACION, MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES EN PROPIEDAD DEL DISTRITO, UBICADOS EN LA PLAZOLETA TELECOM, LOCALES 1078 SINTRAOFIPUCAR, UNALDE, FEDEJAC Y CERRAMIENTO DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 49 CON VÍA PERIMETRAL		
FECHA:	lunes, 10 de noviembre de 2025		
JORNADA:	Diurna		
PERSONAL EN OBRA:	Residente de obra, 3 oficial, 6 ayudantes.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
Se realizó revisión general de instalaciones eléctricas y sanitarias, verificando funcionamiento conjunto con los acabados ejecutados. Se efectuaron ajustes menores en elementos eléctricos, corrigiendo detalles de alineación y fijación en tomacorrientes e interruptores.			
	NOMBRE	CARGO	FIRMA
CONTRATISTA	JAVIER RUMIE CANTILLO	ING. RESIDENTE	
ENTIDAD	JESUS CORREA	SUPERVISION	


	COVILSA S.A.S. NIT: 806.008.205-3	CODIGO: F19-OI-400 VERSION: 03 FECHA ACTUALIZACION 07 DE FEBRERO DE 2023
	BITACORA DE OBRA	

BITACORA DE OBRA			
CONTRATO DE OBRA NO	SAMC-DAAL-034-2025.		
OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACION, MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES EN PROPIEDAD DEL DISTRITO, UBICADOS EN LA PLAZOLETA TELECOM, LOCALES 1078 SINTRAOFIPUCAR, UNALDE, FEDEJAC Y CERRAMIENTO DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 49 CON VÍA PERIMETRAL		
FECHA:	martes, 11 de noviembre de 2025		
JORNADA:	Diurna		
PERSONAL EN OBRA:	Residente de obra, 3 oficial, 6 ayudantes.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
Se realizó revisión integral de las instalaciones hidrosanitarias ejecutadas, verificando funcionamiento de sanitarios, lavamanos y puntos hidráulicos instalados, así como correcta evacuación en redes sanitarias. Se efectuaron ajustes puntuales en conexiones hidráulicas y sanitarias, corrigiendo alineaciones menores y asegurando adecuada fijación de los aparatos. Se realizó verificación de puntos eléctricos instalados, comprobando funcionamiento de tomacorrientes, interruptores y luminarias ya energizadas. Se ejecutaron retoques localizados de pintura en muros donde se presentaron marcas producto de la instalación de aparatos y pruebas técnicas. Se adelantó limpieza técnica de baños y áreas intervenidas, retirando residuos de obra y dejando los espacios en condiciones adecuadas para continuar con acabados finales. En oficina, se realizó revisión del avance físico frente a los ítems contractuales, ajustando el control interno de cantidades y preparando insumos para el siguiente corte de obra.			
	NOMBRE	CARGO	FIRMA
CONTRATISTA	JAVIER RUMIE CANTILLO	ING. RESIDENTE	
ENTIDAD	JESUS CORREA	SUPERVISION	

	COVILSA S.A.S. NIT: 806.008.205-3	CODIGO: F19-OI-400 VERSION: 03 FECHA ACTUALIZACION 07 DE FEBRERO DE 2023
	BITACORA DE OBRA	

BITACORA DE OBRA			
CONTRATO DE OBRA NO	SAMC-DAAL-034-2025.		
OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACION, MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES EN PROPIEDAD DEL DISTRITO, UBICADOS EN LA PLAZOLETA TELECOM, LOCALES 1078 SINTRAOFIPUCAR, UNALDE, FEDEJAC Y CERRAMIENTO DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 49 CON VÍA PERIMETRAL		
FECHA:	miércoles, 12 de noviembre de 2025		
JORNADA:	Diurna		
PERSONAL EN OBRA:	Residente de obra, 3 oficial, 6 ayudantes.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
Se realizó suministro e instalación de aparatos hidrosanitarios en los baños intervenidos, correspondientes a sanitarios institucionales y orinales, incluyendo grifería, accesorios y correcta fijación, conforme a los ítems 4.01 y 4.02 del contrato. Se ejecutó instalación de lavamanos de sobreponer con grifería decorativa, mesón en piedra sinterizada y mueble flotante en melamina, incluyendo la conexión a las redes hidráulicas y sanitarias previamente instaladas, conforme al ítem 4.04. Se realizó instalación de espejos ovalados en baños, verificando alineación, anclajes y nivelación, conforme al ítem 4.03. Se efectuaron ajustes y verificación de puntos hidráulicos 1/2" y puntos sanitarios de 2", asegurando correcto funcionamiento, evacuación y ausencia de fugas, conforme a los ítems 4.05 y 4.06. Se realizaron pruebas funcionales de las redes hidrosanitarias instaladas, verificando estanqueidad en tubería hidráulica y correcta pendiente en la tubería sanitaria ejecutada, asociadas a los ítems 4.07 y 4.08. De manera complementaria, se efectuaron resanes puntuales en muros afectados por la instalación de redes, dejando las superficies preparadas para actividades posteriores de estuco y pintura, en coherencia con los ítems 5.03 y 10.03.			
	NOMBRE	CARGO	FIRMA
CONTRATISTA	JAVIER RUMIE CANTILLO	ING. RESIDENTE	
ENTIDAD	JESUS CORREA	SUPERVISION	

	COVILSA S.A.S. NIT: 806.008.205-3	CODIGO: F19-OI-400 VERSION: 03 FECHA ACTUALIZACION 07 DE FEBRERO DE 2023
	BITACORA DE OBRA	

BITACORA DE OBRA			
CONTRATO DE OBRA NO	SAMC-DAAL-034-2025.		
OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACION, MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES EN PROPIEDAD DEL DISTRITO, UBICADOS EN LA PLAZOLETA TELECOM, LOCALES 1078 SINTRAOFIPUCAR, UNALDE, FEDEJAC Y CERRAMIENTO DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 49 CON VÍA PERIMETRAL		
FECHA:	jueves, 13 de noviembre de 2025		
JORNADA:	Diurna		
PERSONAL EN OBRA:	Residente de obra, 3 oficial, 6 ayudantes.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
Se continuó con aplicación de estuco plástico en muros interiores, avanzando en los sectores pendientes conforme al ítem 5.03. Se realizó lijado y afinado de superficies estucadas, corrigiendo imperfecciones antes de pintura. Se ejecutó revisión de encuentros muro–cielo raso, ajustando detalles producto de la instalación del drywall, conforme al ítem 5.01.			
	NOMBRE	CARGO	FIRMA
CONTRATISTA	JAVIER RUMIE CANTILLO	ING. RESIDENTE	
ENTIDAD	JESUS CORREA	SUPERVISION	

 COVILSA S.A.S. NIT: 806.008.205-3	COVILSA S.A.S. NIT: 806.008.205-3	CODIGO: F19-OI-400 VERSION: 03 FECHA ACTUALIZACION 07 DE FEBRERO DE 2023
	BITACORA DE OBRA	

BITACORA DE OBRA			
CONTRATO DE OBRA NO	SAMC-DAAL-034-2025.		
OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACION, MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES EN PROPIEDAD DEL DISTRITO, UBICADOS EN LA PLAZOLETA TELECOM, LOCALES 1078 SINTRAOFIPUCAR, UNALDE, FEDEJAC Y CERRAMIENTO DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 49 CON VÍA PERIMETRAL		
FECHA:	viernes, 14 de noviembre de 2025		
JORNADA:	Diurna		
PERSONAL EN OBRA:	Residente de obra, 3 oficial, 6 ayudantes.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
Se dio inicio a aplicación de pintura interior tipo viniltex (primera mano) en muros y cielos rasos habilitados, conforme al ítem 5.02. Se realizaron retoques puntuales en estuco en zonas que lo requerían antes de pintura. En oficina, se efectuó verificación de avance frente a cantidades contractuales, preparando control para corte de obra.			
	NOMBRE	CARGO	FIRMA
CONTRATISTA	JAVIER RUMIE CANTILLO	ING. RESIDENTE	
ENTIDAD	JESUS CORREA	SUPERVISION	


 COVILSA S.A.S. NIT: 806.008.205-3	COVILSA S.A.S. NIT: 806.008.205-3	CODIGO: F19-OI-400 VERSION: 03 FECHA ACTUALIZACION 07 DE FEBRERO DE 2023
	BITACORA DE OBRA	

BITACORA DE OBRA			
CONTRATO DE OBRA NO	SAMC-DAAL-034-2025.		
OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACION, MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES EN PROPIEDAD DEL DISTRITO, UBICADOS EN LA PLAZOLETA TELECOM, LOCALES 1078 SINTRAOFIPUCAR, UNALDE, FEDEJAC Y CERRAMIENTO DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 49 CON VÍA PERIMETRAL		
FECHA:	sábado, 15 de noviembre de 2025		
JORNADA:	Diurna		
PERSONAL EN OBRA:	Residente de obra, 3 oficial, 6 ayudantes.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
Se continuó con aplicación puntual de pintura interior, en áreas de menor interferencia, conforme al ítem 5.02. Se realizó limpieza general de áreas intervenidas, retirando residuos livianos de obra.			
	NOMBRE	CARGO	FIRMA
CONTRATISTA	JAVIER RUMIE CANTILLO	ING. RESIDENTE	
ENTIDAD	JESUS CORREA	SUPERVISION	


	COVILSA S.A.S. NIT: 806.008.205-3	CODIGO: F19-OI-400 VERSION: 03 FECHA ACTUALIZACION 07 DE FEBRERO DE 2023
	BITACORA DE OBRA	

BITACORA DE OBRA			
CONTRATO DE OBRA NO	SAMC-DAAL-034-2025.		
OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACION, MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES EN PROPIEDAD DEL DISTRITO, UBICADOS EN LA PLAZOLETA TELECOM, LOCALES 1078 SINTRAOFIPUCAR, UNALDE, FEDEJAC Y CERRAMIENTO DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 49 CON VÍA PERIMETRAL		
FECHA:	lunes, 17 de noviembre de 2025		
JORNADA:	Diurna		
PERSONAL EN OBRA:	Residente de obra, 3 oficial, 6 ayudantes.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
Se realizó mantenimiento y aplicación de pintura anticorrosiva en la escalera metálica, conforme al ítem 6.05. Se ejecutó limpieza y preparación de superficie metálica, garantizando correcta adherencia del recubrimiento.			
	NOMBRE	CARGO	FIRMA
CONTRATISTA	JAVIER RUMIE CANTILLO	ING. RESIDENTE	
ENTIDAD	JESUS CORREA	SUPERVISION	

	COVILSA S.A.S. NIT: 806.008.205-3	CODIGO: F19-OI-400 VERSION: 03 FECHA ACTUALIZACION 07 DE FEBRERO DE 2023
	BITACORA DE OBRA	

BITACORA DE OBRA			
CONTRATO DE OBRA NO	SAMC-DAAL-034-2025.		
OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACION, MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES EN PROPIEDAD DEL DISTRITO, UBICADOS EN LA PLAZOLETA TELECOM, LOCALES 1078 SINTRAOFIPUCAR, UNALDE, FEDEJAC Y CERRAMIENTO DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 49 CON VÍA PERIMETRAL		
FECHA:	martes, 18 de noviembre de 2025		
JORNADA:	Diurna		
PERSONAL EN OBRA:	Residente de obra, 3 oficial, 6 ayudantes.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
Se continuó con instalación de puertas entamboradas en RH, incluyendo herrajes y cerraduras, conforme al ítem 6.03. Se efectuaron ajustes y nivelación de hojas, verificando correcto cierre y funcionamiento. Se realizaron retoques menores de pintura en marcos y zonas intervenidas.			
	NOMBRE	CARGO	FIRMA
CONTRATISTA	JAVIER RUMIE CANTILLO	ING. RESIDENTE	
ENTIDAD	JESUS CORREA	SUPERVISION	

	COVILSA S.A.S. NIT: 806.008.205-3	CODIGO: F19-OI-400 VERSION: 03 FECHA ACTUALIZACION 07 DE FEBRERO DE 2023
	BITACORA DE OBRA	

BITACORA DE OBRA			
CONTRATO DE OBRA NO	SAMC-DAAL-034-2025.		
OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACION, MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES EN PROPIEDAD DEL DISTRITO, UBICADOS EN LA PLAZOLETA TELECOM, LOCALES 1078 SINTRAOFIPUCAR, UNALDE, FEDEJAC Y CERRAMIENTO DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 49 CON VÍA PERIMETRAL		
FECHA:	miércoles, 19 de noviembre de 2025		
JORNADA:	Diurna		
PERSONAL EN OBRA:	Residente de obra, 3 oficial, 6 ayudantes.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
Se continuó con aplicación de esmalte en la escalera metálica, completando el esquema de protección anticorrosiva, conforme al ítem 6.05. Se realizaron retoques finales de pintura interior en muros y cielos rasos, conforme al ítem 5.02. En oficina, se organizó registro fotográfico de avances acumulados.			
	NOMBRE	CARGO	FIRMA
CONTRATISTA	JAVIER RUMIE CANTILLO	ING. RESIDENTE	
ENTIDAD	JESUS CORREA	SUPERVISION	


 COVILSA S.A.S. NIT: 806.008.205-3	COVILSA S.A.S. NIT: 806.008.205-3	CODIGO: F19-OI-400 VERSION: 03 FECHA ACTUALIZACION 07 DE FEBRERO DE 2023
	BITACORA DE OBRA	

BITACORA DE OBRA			
CONTRATO DE OBRA NO	SAMC-DAAL-034-2025.		
OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACION, MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES EN PROPIEDAD DEL DISTRITO, UBICADOS EN LA PLAZOLETA TELECOM, LOCALES 1078 SINTRAOFIPUCAR, UNALDE, FEDEJAC Y CERRAMIENTO DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 49 CON VÍA PERIMETRAL		
FECHA:	jueves, 20 de noviembre de 2025		
JORNADA:	Diurna		
PERSONAL EN OBRA:	Residente de obra, 3 oficial, 6 ayudantes.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
Se ejecutó instalación de puntos eléctricos restantes, verificando continuidad y funcionamiento, conforme al ítem 7.01. Se realizaron pruebas de encendido general de luminarias instaladas. Se efectuó limpieza técnica de instalaciones eléctricas visibles.			
	NOMBRE	CARGO	FIRMA
CONTRATISTA	JAVIER RUMIE CANTILLO	ING. RESIDENTE	
ENTIDAD	JESUS CORREA	SUPERVISION	


 COVILSA S.A.S. NIT: 806.008.205-3	COVILSA S.A.S. NIT: 806.008.205-3	CODIGO: F19-OI-400 VERSION: 03 FECHA ACTUALIZACION 07 DE FEBRERO DE 2023
	BITACORA DE OBRA	

BITACORA DE OBRA			
CONTRATO DE OBRA NO	SAMC-DAAL-034-2025.		
OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACION, MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES EN PROPIEDAD DEL DISTRITO, UBICADOS EN LA PLAZOLETA TELECOM, LOCALES 1078 SINTRAOFIPUCAR, UNALDE, FEDEJAC Y CERRAMIENTO DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 49 CON VÍA PERIMETRAL		
FECHA:	viernes, 21 de noviembre de 2025		
JORNADA:	Diurna		
PERSONAL EN OBRA:	Residente de obra, 3 oficial, 6 ayudantes.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
Se realizó instalación de televisores LED de 55", verificando anclajes y nivelación, conforme al ítem 13.11. Se efectuó instalación de soportes metálicos para TV, conforme al ítem 13.12. Se verificó funcionamiento eléctrico y señal de los equipos instalados.			
	NOMBRE	CARGO	FIRMA
CONTRATISTA	JAVIER RUMIE CANTILLO	ING. RESIDENTE	
ENTIDAD	JESUS CORREA	SUPERVISION	


	COVILSA S.A.S. NIT: 806.008.205-3	CODIGO: F19-OI-400 VERSION: 03 FECHA ACTUALIZACION 07 DE FEBRERO DE 2023
	BITACORA DE OBRA	

BITACORA DE OBRA			
CONTRATO DE OBRA NO	SAMC-DAAL-034-2025.		
OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACION, MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES EN PROPIEDAD DEL DISTRITO, UBICADOS EN LA PLAZOLETA TELECOM, LOCALES 1078 SINTRAOFIPUCAR, UNALDE, FEDEJAC Y CERRAMIENTO DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 49 CON VÍA PERIMETRAL		
FECHA:	sábado, 22 de noviembre de 2025		
JORNADA:	Diurna		
PERSONAL EN OBRA:	Residente de obra, 3 oficial, 6 ayudantes.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
Se realizaron ajustes finales en instalación de televisores y soportes. Se ejecutó limpieza general de oficinas, retirando residuos finales de obra.			
	NOMBRE	CARGO	FIRMA
CONTRATISTA	JAVIER RUMIE CANTILLO	ING. RESIDENTE	
ENTIDAD	JESUS CORREA	SUPERVISION	


 COVILSA S.A.S. NIT: 806.008.205-3	COVILSA S.A.S. NIT: 806.008.205-3	CODIGO: F19-OI-400 VERSION: 03 FECHA ACTUALIZACION 07 DE FEBRERO DE 2023
	BITACORA DE OBRA	

BITACORA DE OBRA			
CONTRATO DE OBRA NO	SAMC-DAAL-034-2025.		
OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACION, MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES EN PROPIEDAD DEL DISTRITO, UBICADOS EN LA PLAZOLETA TELECOM, LOCALES 1078 SINTRAOFIPUCAR, UNALDE, FEDEJAC Y CERRAMIENTO DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 49 CON VÍA PERIMETRAL		
FECHA:	lunes, 24 de noviembre de 2025		
JORNADA:	Diurna		
PERSONAL EN OBRA:	Residente de obra, 3 oficial, 6 ayudantes.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
Se realizó recorrido técnico general de obra, verificando acabados, funcionamiento de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias. Se identificaron detalles menores pendientes, los cuales fueron corregidos en sitio. En oficina, se adelantó preparación de documentación para Acta Parcial N.º 1.			
	NOMBRE	CARGO	FIRMA
CONTRATISTA	JAVIER RUMIE CANTILLO	ING. RESIDENTE	
ENTIDAD	JESUS CORREA	SUPERVISION	

	COVILSA S.A.S. NIT: 806.008.205-3	CODIGO: F19-01-400 VERSION: 03 FECHA ACTUALIZACION 07 DE FEBRERO DE 2023
	BITACORA DE OBRA	

BITACORA DE OBRA			
CONTRATO DE OBRA NO	SAMC-DAAL-034-2025.		
OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACION, MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES EN PROPIEDAD DEL DISTRITO, UBICADOS EN LA PLAZOLETA TELECOM, LOCALES 1078 SINTRAOFIPUCAR, UNALDE, FEDEJAC Y CERRAMIENTO DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 49 CON VÍA PERIMETRAL		
FECHA:	martes, 25 de noviembre de 2025		
JORNADA:	Diurna		
PERSONAL EN OBRA:	Residente de obra, 3 oficial, 6 ayudantes.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
Se efectuaron correcciones finales en pintura, puertas y aparatos sanitarios. Se realizó limpieza profunda de baños y áreas comunes. Se consolidó registro fotográfico final del periodo			
	NOMBRE	CARGO	FIRMA
CONTRATISTA	JAVIER RUMIE CANTILLO	ING. RESIDENTE	
ENTIDAD	JESUS CORREA	SUPERVISION	

	COVILSA S.A.S. NIT: 806.008.205-3	CODIGO: F19-OI-400 VERSION: 03 FECHA ACTUALIZACION 07 DE FEBRERO DE 2023
	BITACORA DE OBRA	

BITACORA DE OBRA			
CONTRATO DE OBRA NO	SAMC-DAAL-034-2025.		
OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACION, MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES EN PROPIEDAD DEL DISTRITO, UBICADOS EN LA PLAZOLETA TELECOM, LOCALES 1078 SINTRAOFIPUCAR, UNALDE, FEDEJAC Y CERRAMIENTO DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 49 CON VÍA PERIMETRAL		
FECHA:	miércoles, 26 de noviembre de 2025		
JORNADA:	Diurna		
PERSONAL EN OBRA:	Residente de obra, 3 oficial, 6 ayudantes.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
Se realizó medición final de cantidades ejecutadas, conforme a los ítems incluidos en el Acta Parcial N.º 1. Se consolidó corte de obra del periodo, dejando claramente identificadas las actividades ejecutadas y pendientes. En oficina, se efectuó elaboración y revisión del Acta Parcial N.º 1, con sus respectivos soportes técnicos y fotográficos.			
	NOMBRE	CARGO	FIRMA
CONTRATISTA	JAVIER RUMIE CANTILLO	ING. RESIDENTE	
ENTIDAD	JESUS CORREA	SUPERVISION	