

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	FORMATO ACTA DE REINICIO -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-009	01	23/01/2024

ACTA DE REINICIO No. 1

CONTRATO No.	LP-SIM-015-2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA	CONSORCIO HALTEROFILIA APG
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL SURORIENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA – ETAPA 01 (MANZANA HALTEROFILIA).
VALOR	OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE (\$8.430.137.810) M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOCE (12) MESES
FECHA DE INICIO	30 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30 DE OCTUBRE DE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	06 DE FEBRERO DE 2026
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER UNIDAD DEPORTIVA
INTERVENTORÍA No.	CMA-SIM-012-2025
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	23 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN LA PRESENTE ACTA	16 DE NOVIEMBRE DE 2026

En la ciudad de Montería a los veintitrés (23) días del mes febrero del año 2026 se reunieron los suscritos a saber: el contratista **CONSORCIO HALTEROFILIA APG**, representado por GABRIEL EMILIO MARRIAGA PIÑEREZ, el interventor **CONSORCIO INTER UNIDAD DEPORTIVA** representado por MARÍA ESTHER RAMÍREZ GUZMÁN, la Secretaria de Infraestructura **IRIS SPATH CAMAÑO** y, el profesional designado para el seguimiento del proyecto por parte de la Secretaria de Infraestructura **ANDRÉS SIERRA PAYARES**, con el propósito de suscribir la presente acta de reinicio del contrato No.1, de acuerdo con las siguientes:

CONSIDERACIONES

- Que, en fecha 06 de febrero de 2026, las partes reconocieron en la plataforma SECOP II, el acta de suspensión No. 1 del contrato de obra No. LP-SIM-015-2025, en razón a las incidencias del evento atípico de la naturaleza denominado “frente frio”, que ocasionó la declaratoria de calamidad pública en el Municipio de Montería por las grandes inundaciones y afectaciones en la zona urbana y rural del municipio de Montería.
- Que, en fecha 20 de febrero de 2026, se celebró reunión de seguimiento a la suspensión, en la cual, se expuso por parte del contratista y la interventoría que actualmente cuentan con las condiciones para reiniciar la ejecución del contrato de obra. Por lo cual, se acordó su reinicio para el 23 de febrero de 2026.

Que, en virtud de las consideraciones expuestas, las partes

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del contrato de obra No. LP-SIM-015-2025, cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL SURORIENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA – ETAPA 01 (MANZANA HALTEROFILIA)”, por haberse superado los motivos que originaron la suspensión.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	FORMATO ACTA DE REINICIO -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-009	01	23/01/2024

SEGUNDO: El contratista se compromete a reiniciar la ejecución del contrato a partir del día veintitrés (23) de febrero del 2026, cumpliendo con todas las obligaciones que le conciernen y establecidas en el contrato de obra No. LP-SIM-015-2025.

TERCERO: El contratista se compromete a realizar la actualización de las pólizas contractuales de acuerdo con el reinicio del contrato y, presentar al Municipio para su revisión y aprobación.

CUARTO: La presente acta de reinicio no implica mayores costos ni reclamaciones por parte del contratista de obra, CONSORCIO HALTEROFILIA APG.

QUINTO: La presente Acta de Reinicio se perfecciona con la aceptación por las partes en la plataforma SECOP II.

Para constancia de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron,

Para constancia de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron,



GABRIEL EMILIO MARRIAGA PINEREZ
Rep. CONSORCIO HALTEROFILIA APG


MARIA ESTHER RAMÍREZ GUZMÁN
Rep. CONSORCIO INTER UNIDAD DEPORTIVA



Firmado digitalmente por
IRIS SPATH
CAMAÑO

IRIS SPATH CAMAÑO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE MONTERÍA


ANDRÉS SIERRA PAYARES
PROF. SEG. PROYECTO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Proyectó: Maria Luisa Cañaveral – Contratista SIM 
Revisó: Angie Simancas Berrocal – Contratista SIM 