

**FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN**

**Código: GC-FA-19**  
**Versión: 03 Fecha: 15-03-2023**

**Datos Generales del Contrato**

<b>1. DENOMINACIÓN DEL CONTRATO</b>		<b>INFORME No.</b>	04																																																
Contrato N°		CD-EDU-0914-2025																																																	
Nombre del Supervisor		DIEGO RADA ALTAHONA																																																	
<b>2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL</b>																																																			
Tipo de contrato		Prestación de Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Otro:																																															
Nombre del contratista		CONSULTORES EN INGENIERÍA Y MEDIO AMBIENTE CI AMBIENTAL S.A.S.																																																	
Objeto del contrato		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN ESPECIALIZADOS PARA APOYAR A EDUBAR S.A EN LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS OBRAS GEOTECNICAS PARA MITIGAR MOVIMIENTOS EN MASA EN EL SECTOR DE LOMA ROJA Y LA MANGA - BARRANQUILLA DEL COMPONENTE DE PLANEACIÓN URBANA CONTENIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA 2024-2027																																																	
Plazo		Hasta 31 de diciembre 2025																																																	
Valor del contrato		Contrato Inicial		\$ 928.654.580																																															
		Adición 1		\$ 47.135.900																																															
		Adición 2		\$																																															
		Adición 3		\$																																															
		Total		\$ 975.790.480																																															
Fecha de inicio del contrato (dd-MM-yyyy)		Fecha de terminación del contrato (dd-MM-yyyy)		Fecha de Suspensión (dd-MM-yyyy)																																															
29-08-2025		31-12-2025		NA																																															
Fecha de reinicio (dd-MM-yyyy)		NA																																																	
<b>3. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):</b>																																																			
Amparos		Aseguradora		No de Póliza		Vigencia																																													
						Desde (dd-MM-yyyy)	Hasta (dd-MM-yyyy)																																												
Calidad del servicio		Seguros Mundial		NB-100400348		15-08-2025 31-12-2027																																													
Cumplimiento		Seguros Mundial		NB-100400348		15-08-2025 30-06-2026																																													
Anticipo																																																			
Pago anticipado																																																			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados																																																			
Salarios y prestaciones		Seguros Mundial		NB-100400348		15-08-2025 31-12-2028																																													
Responsabilidad Civil Extracontractual																																																			
Otros																																																			
<b>4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b>																																																			
				<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Descripción</th> <th colspan="2">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)</td> <td colspan="2">\$ 928.654.580</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Adición No. 1</td> <td colspan="2">\$ 47.135.900</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Adición No. 2</td> <td colspan="2">\$</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Adición No. 3</td> <td colspan="2">\$</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Valor Total del contrato</td> <td colspan="2">\$ 975.790.480</td> </tr> <tr> <td>Porcentaje del Anticipo</td> <td>%</td> <td colspan="2">\$</td> </tr> <tr> <td>Porcentaje del Pago anticipado</td> <td>%</td> <td colspan="2">\$</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Valor a Pagar en el Presente Informe</b></td> <td colspan="2"><b>\$ 232.866.816</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Valor Ejecutado a la Fecha</td> <td colspan="2">\$ 975.790.480</td> </tr> <tr> <td colspan="2">No. Factura o Cuenta de Cobro</td> <td colspan="2">CI 947</td> </tr> </tbody> </table>				Descripción		Valor		Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)		\$ 928.654.580		Adición No. 1		\$ 47.135.900		Adición No. 2		\$		Adición No. 3		\$		Valor Total del contrato		\$ 975.790.480		Porcentaje del Anticipo	%	\$		Porcentaje del Pago anticipado	%	\$		<b>Valor a Pagar en el Presente Informe</b>		<b>\$ 232.866.816</b>		Valor Ejecutado a la Fecha		\$ 975.790.480		No. Factura o Cuenta de Cobro		CI 947	
Descripción		Valor																																																	
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)		\$ 928.654.580																																																	
Adición No. 1		\$ 47.135.900																																																	
Adición No. 2		\$																																																	
Adición No. 3		\$																																																	
Valor Total del contrato		\$ 975.790.480																																																	
Porcentaje del Anticipo	%	\$																																																	
Porcentaje del Pago anticipado	%	\$																																																	
<b>Valor a Pagar en el Presente Informe</b>		<b>\$ 232.866.816</b>																																																	
Valor Ejecutado a la Fecha		\$ 975.790.480																																																	
No. Factura o Cuenta de Cobro		CI 947																																																	

## Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

Actividades del Contrato	Actividades Ejecutadas por el Contratista
Apoyar a EDUBAR S.A en la recolección y análisis de información base, antecedentes registros históricos de deslizamientos reportados por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, boletines pluviométricos e hidrológicos del IDEAM y estudios sísmicos regionales del Servicio Geológico Colombiano.	-Apoyó a EDUBAR S.A en la recolección y análisis de información base, antecedentes registros históricos de deslizamientos reportados por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, boletines pluviométricos e hidrológicos del IDEAM y estudios sísmicos regionales del Servicio Geológico Colombiano.
Apoyar en la realización del levantamiento topográfico con tecnología LiDar y control terrestre.	- Apoyó en la realización del levantamiento topográfico LiDAR y control terrestre.
Apoyar en la elaboración de cartografía geológica de detalle a escala 1:2 000 mediante prospección de campo y fotointerpretación de imágenes Landsat (1984-2024) y Sentinel-2.	-Apoyó en la elaboración de cartografía geológica de detalle a escala 1:2 000 mediante prospección de campo y fotointerpretación de imágenes Landsat (1984-2024) y Sentinel-2.
Apoyar en la exploración geotécnica del subsuelo, compuesta por diez sondeos por rotación con una profundidad de 15 metros para cada uno de los sectores (La Manga y Loma Roja).	- Aplicó todos sus conocimientos y experiencia profesional a favor del desarrollo del objeto del contrato a través de un equipo técnico profesional.
Acompañar en la realización de diferentes ensayos de clasificación y resistencia para caracterizar los estratos que subyacen en la zona de estudio.	-Cumplió con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales.
Apoyar en la geofísica complementaria, mediante líneas de refracción sísmicas de 6 líneas x 120 m (720 m) y Tomografía eléctrica 2D:8 líneas x 100 m (800 m).	-Realizó la prestación del servicio con el cuidado y diligencia requeridas.
Apoyar en el análisis de estabilidad mediante Modelos 2D/3D - equilibrio límite (RocScience) y FEM (MIDAS). Verificación estática y pseudoestática (PGA ≈ 0,15 g) y diseño preliminar de obras (alternativas).	-Cumplió a cabalidad y buena fe con el objeto del contrato
Acompañamiento en la ingeniería de detalle a través de evaluación de alternativas de mitigación. Muros de contención en suelo reforzado (MSE) y soil-nailing, drenaje superficial y subdrenaje y Bermas y revestimiento vegetal hidráulico.	
Apoyar en las cantidades de obras y presupuesto.	

**FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN**

**Código: GC-FA-19**

**Versión: 03 Fecha: 15-03-2023**

<p>Presentar ante la Entidad, los siguientes documentos técnicos a generarse en los servicios de apoyo y acompañamiento: 1) Informe de estudios físicos; 2) Modelos digitales; 3) Memoria de cálculo de estabilidad y selección alternativa; 4) planos de construcción; 5) Especificaciones técnicas; 6) Cronograma de obra y 7) presentación ejecutiva.</p>	<p>-Prestó los servicios en los términos y condiciones establecidas y requeridas por EBUDAR S.A.</p>
<p>Aplicar todos sus conocimientos y experticia profesional a favor del desarrollo del objeto del contrato a través de un equipo técnico profesional</p>	


Los soportes documentales (en los casos que aplique) del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes:

- Documentos técnicos generadas de la actividad de apoyo.

Las actividades relacionadas anteriormente fueron ejecutadas durante el periodo correspondiente al mes de diciembre 2025.

**DIEGO RADA ALTAHONA**, quien actúa en nombre y representación de EDUBAR S.A., en calidad de supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla en el mes de febrero 2026



**DIEGO RADA ALTAHONA**  
**SUPERVISOR DEL CONTRATO**