



I. E. D AGRICOLA PARATEBUENO
Nit 832001920-4
Calle 4 No. 11-60 cel:322-8168802
Email: iedap2006@yahoo.com

INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO DE OBRA RE-12-2025

OBJETO: “MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LAS AULAS DE CLASES, BAÑOS, DE LAS SEDES: SEDE PRINCIPAL; LA CUAL PERTENECEN A LA INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL AGRICOLA DE PARATEBUENO – CUNDINAMARCA - 2025”.

CONTRANTE: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL AGRICOLA DE PARATEBUENO

NIT: 832001920-4

CONTRATISTA: GILBERTO CARDONA SIERRA
C.C.: 17.352.700 de San Martin (Meta)

VALOR INICIAL: VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS (\$ 28.445.200.) M/CTE.

VALOR A ADICIONAR: TRECE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETEMIL SETECIENTOS SETANTA Y CINCO PESOS (\$ 13.477.775.) M/CTE.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: CUARENTA Y UN MILLON NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS (\$ 41.922.975.) M/CTE.

SUPERVISOR: JEFFERSON ANDRES MOJICA MORENO

FECHA DE INICIO: 03 DE MVIEMBRE DEL 2025

FECHA DE TERMINACION: 03 DE DICIEMBRE DEL 2025

PLAZO DE EJECUCION: TREINTA (30) DIAS CALENDARIO

FECHA DE ENTREGA: 02 DE DICIEMRBE DEL 2025



1. ASPECTOS TECNICOS

1.1 CANTIDADES INICIALES DEL CONTRATO DE OBRA RE-12-2025:

OBRAS MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL AGRICOLA PARATEBUENO					
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT.	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1. SEDE PRINCIPAL					
1,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RAZO, EN LAMINA DE PVC DE 30 CM DE ANCHO, RESISTENCIA HIDROSTATICA, RESISTENCIA A LA CORROSION, FLEXIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA, EN AULA CLASE	MTS	175	\$ 55.500	\$ 9.712.500
1,2	MANTENIMIENTO EN PAREDES DE AULAS DE CLASE, RESANES Y PINTURA TIPO 1 A TODO COSTO	MTS	820	\$ 7.500	\$ 6.150.000
1,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 DE 1*1,50. BAÑOS NIÑOS	MTS	16,5	\$ 65.800	\$ 1.085.700
1,4	MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVISIONES METALICAS DE ESTRUCTURA EN BAÑO DE NIÑOS	MTS	63	\$ 16.000	\$ 1.008.000
1,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAZAS DE SANITARIOS TANQUE BAJO, REDONDO, DESCARGA UNICA VS DOBLE DESCARGA, ERGONOMIA Y COMODIDA, SISTEMA DE DESCARGUE, SIFON, TRAMPA ESMALTADA. BAÑOS DOCENTES Y NIÑAS	UND	5	\$ 420.000	\$ 2.100.000
1,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA LAVAMANOS BAÑOS DOCENTES, NIÑAS Y NIÑOS.	UND	8	\$ 111.000	\$ 888.000
1,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPA CON DOBLE PASADOR, ESCUDO Y JUEGO DE LLAVES EN AULA DE CLASE	UND	1	\$ 180.000	\$ 180.000
1,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASDORES METALICOS DOBLES VARILLA 5/8 EN AULAS DE CLASES, BAÑOS NIÑOS, NIÑAS Y DOCENTES	UND	10	\$ 28.500	\$ 285.000



I. E. D AGRICOLA PARATEBUENO

Nit 832001920-4

Calle 4 No. 11-60 cel:322-8168802

Email: iedap2006@yahoo.com

1,9	SERVICION DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO	UND	1	\$ 7.036.000	\$ 7.036.000
SUBTOTAL SUMINISTRO					\$ 21.409.200
SUBTOTAL POR SERVICIOS					\$ 7.036.000
VALOR TOTAL PRESUPUESTO					\$ 28.445.200

1.2 ADICION 01-2025

OBRAS MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL AGRICOLA PARATEBUENO					
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT.	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1. JARDIN INFANTIL MI PEQUEÑO MUNDO					
1,1	CERAMICA PARA PISO, TRAFICO PESADO, MEDIDA 60 * 60 COLOR GRIS PARA AULAS DE CLASE	MTS	126	\$ 54.500	\$ 6.867.000
1,2	PEGANTE PEGACOR CERAMICO PARA USO EN PISOS, X BULTO DE 25 KILOS	UND	90	\$ 26.500	\$ 2.385.000
1,3	BOQUILLA CEMENTICIA DE FRAGUADO RÁPIDO, CON DESEMPEÑO MEJORADO EN ABRASIÓN, CLASIFICADA COMO CG2A SEGÚN LA NORMA NTC 6050-3. CAJA X 2,5 KILOS	UND	8	\$ 57.800	\$ 462.400
1,4	ACIDO NITRICO X GALON	UND	6	\$ 37.800	\$ 226.800
1,5	SERVICION DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO	UND	1	\$ 3.536.575	\$ 3.536.575
SUBTOTAL SUMINISTRO					\$ 9.941.200
SUBTOTAL POR SERVICIOS					\$ 3.536.575
VALOR TOTAL PRESUPUESTO					\$ 13.477.775



- Porcentaje Ejecutado del 100%.

RESUMEN FINANCIERO	
DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR 100% PAGO	\$ 41.922.975.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: CUARENTA Y UN MILLON NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS (\$ 41.922.975.) M/CTE.

VALOR A CANCELAR: CUARENTA Y UN MILLON NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS (\$ 41.922.975.) M/CTE.

Hago constar que el contratista cumplió con el objeto del contrato de prestación de servicios, y con las especificaciones antes indicadas.

Por lo anterior se autoriza el pago correspondiente al cien por ciento (1000%), del valor del contrato.

Para constancia, se firma a los dos () días del mes de diciembre del 2025.



JEFFERSON ANDRÉS MOJICA MORENO
Secretario Ejecutivo
Institución Educativa Dptal Agrícola Paratebueno
Supervisor

Elaboro:
Jefferson Andrés Mojica Moreno
Secretario Ejecutivo
Profesional especialista