



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén	INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 6 DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019	 SIMA SISTEMA DE MONITOREO AMBIENTAL Versión: 01 Fecha: 4/11/2020
	"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."	

INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 6 DE OBRA
1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019

"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."

BOGOTÁ D.C.

REV. No.	FECHA	ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
00	30/10/2020	Lorena Andrea Gómez Ramírez	Isabel Cristina Llano Mosquera	Jaime Orlando Santos Gutiérrez
01	04/11/2020	Lorena Andrea Gómez Ramírez	Isabel Cristina Llano Mosquera	Jaime Orlando Santos Gutiérrez
CARGO		Res. Ambiental	Directora de obra	Representante Legal
FIRMA				

CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019

INFORME DE GESTION AMBIENTAL No. 06 de Obra

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p align="center">INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 6 DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p>"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y MONITORIO AMBIENTAL</p> <p>Versión: 01 Fecha: 4/11/2020</p>
--	--	--

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	4
2. OBJETIVOS.....	5
2.1. OBJETIVO GENERAL.....	5
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	5
3. RESPONSABILIDADES.....	5
4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	6
4.1. UBICACIÓN DEL PROYECTO.....	7
5. ACTIVIDADES TÉCNICAS DESARROLLADAS EN EL PERIODO	8
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.....	8
DESMONTES Y DEMOLICIONES	8
EXCAVACIONES	9
RELLENOS.....	9
REDES HIDRÁULICAS.....	9
OBRAS ELÉCTRICAS	9
CONCRETO Y ACERO.....	10
6. GESTIÓN AMBIENTAL EN OBRA	10
6.1. MANEJO DE SEÑALIZACIÓN Y PUBLICIDAD	10
6.1.1 VALLA DE OBRA	10
6.1.2 PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO – PMT	11
6.2 CERRAMIENTO PERIMETRAL	13
6.3 CAMPAMENTO DE OBRA.....	14
6.4. MANEJO AMBIENTAL DE OBRA	15
6.4.1 MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS	15
6.4.2 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.....	16
6.4.3 RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD).....	17
6.4.4 MANEJO INTEGRAL Y USO EFICIENTE DE RECURSOS	19
6.4.5 BAÑOS	23
6.4.6 CAPACITACIONES AMBIENTALES	24
6.4.7 GRANULO DE CAUCHO RECICLADO.....	24
6.4.8 . INDICADORES AMBIENTALES	24
6.4.9 INDICADORES PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN	25
7 CONCLUSIONES Y/O COMENTARIOS.....	25

LISTA DE IMÁGENES

Imagen 1. Localización Parque Urbanización El Toberín	7
Imagen 2. Planta arquitectónica	8
Imagen 3. Disposición mensual de RCD	18

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p align="center">INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 6 DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p>"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SISTEMA INTEGRADO DE MONITORIO AMBIENTAL</p> <p>Versión: 01 Fecha: 4/11/2020</p>
--	--	---

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Profesional gestión ambiental y BOAL del contratista	6
Tabla 2. Volquetas utilizadas en el periodo	15
Tabla 3. Equipos en el periodo	16
Tabla 4. RCD dispuestos en el periodo	18
Tabla 5. Materiales que ingresaron a obra	19
Tabla 6. Registro de capacitaciones	24

LISTA DE ANEXOS

- ANEXO 1 COI APROBATORIOS
- ANEXO 2. DOCUMENTACIÓN MAQUINARIA Y VOLQUETAS
- ANEXO 3 FORMATOS PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
- ANEXO 4 VALES Y SOLICITUD DE CERTIFICACIONES DE MATERIAL Y RCD
- ANEXO 5 CERTIFICADOS BAÑO
- ANEXO 6 CHARLAS E INDUCCIONES

 <p>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p align="center">INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 6 DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p>"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO AMBIENTAL</p> <p>Versión: 01 Fecha: 4/11/2020</p>
--	---	---

A continuación, se presentan las actividades que se realizaron durante el cuarto periodo de obra en el componente Ambiental, para el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de OCTUBRE de 2020.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Presentar la gestión ambiental realizada durante el primer periodo de obra, dando alcance a los requisitos del contrato cuyo objeto es: "CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.".

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Realizar seguimiento a los residuos de construcción y demolición (RCD) generados en el periodo
- Realizar seguimiento al aprovechamiento de RCD en el periodo
- Adelantar medidas que permitan mitigar los efectos adversos que se puedan presentar en el área de influencia directa y potencializar los positivos, por el desarrollo de las actividades constructivas

3. RESPONSABILIDADES

El personal designado por el Contratista para realizar el seguimiento y ejecución de las actividades Ambientales son:

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p align="center">INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 6 DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p>"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO AMBIENTAL</p> <p>Versión: 01 Fecha: 4/11/2020</p>
--	---	---

1. INTRODUCCIÓN

El desarrollo de contratos de infraestructura implica el consumo de recursos y adelantar actividades constructivas que al ejecutarlas de forma adecuada disminuye la probabilidad de generar impactos negativos al entorno.

Para dar alcance al objeto contractual se adelantan actividades previas desde el área ambiental que permiten evaluar las condiciones proyectadas desde el área técnica, evaluando los riesgos o impactos que se puedan llegar a presentar y generando en el documento Plan de Manejo Ambiental las medidas para controlar los posibles efectos adversos y potencializar los positivos.

Adicionalmente como parte del compromiso del Consorcio se adelantó el Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, con el cual se tramito por medio de la entidad contratante el PIN de obra que facilita el seguimiento y control de los RCD y permite a la Entidad contratante por medio de la supervisión de la firma Interventora, realizar el registro de los volúmenes generados y dispuestos en sitios autorizados por la entidad ambiental competente en el aplicativo de la Secretaria Distrital de Ambiente, adicionalmente se realiza el seguimiento al cumplimiento del porcentaje de aprovechamiento asociado a la resolución 01115 de 2012.

De acuerdo con el contrato de obra N°195 de 2020 suscrito en la localidad de Usaquén cuyo objeto es: "CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.", se busca mejorar las condiciones locativas que permitan mejorar la calidad de vida de los usuarios del parque vecinal.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p align="center">INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 6 DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p>"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SISTEMA INTEGRADO DE MONITORIO AMBIENTAL</p> <p>Versión: 01 Fecha: 4/11/2020</p>
--	---	---

Tabla 1 Profesional gestión ambiental y BOAL del contratista

NOMBRE	CARGO
Lorena Andrea Gómez	Profesional Ambiental
María del Carmen Parra	BOAL

Fuente. SIMA 2020

La Brigada de orden, aseo y limpieza (BOAL) es la encargada de:

- Realizar el mantenimiento a cerramientos
- Protección de los acopios de materiales
- Presentación de los residuos ordinarios a la empresa de aseo del sector
- Realizar jornadas de orden, aseo y limpieza en el frente de obra
- Realizar la limpieza de llantas de los móviles que abandonan el frente de obra (actividad fortalecida por la época invernal)
- Realizar la limpieza superficial de sumideros y su protección con tela azul
- Realizar el barrido de vía de salida de la obra
- Realizar el mantenimiento a la señalización interna
- Seguimiento a separación de material reciclable en frente de obra
- Mantenimiento al punto ecológico

Las actividades se ejecutan durante la jornada laboral y de ser requerido se amplía dicha jornada para garantizar el desarrollo de estas supervisadas por el Inspector técnico y los residentes SIMA.

4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El presente proyecto, se desarrolla en la Localidad de Toberín de Bogotá Distrito Capital y su objeto es **"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."**,

CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019

INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL No. 06 de Obra

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p align="center">INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 6 DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p>“CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.”</p>	 <p>SIMA SISTEMA INTEGRAL DE MONITORIO AMBIENTAL</p> <p>Versión: 01 Fecha: 4/11/2020</p>
--	--	--

Imagen 2. Planta arquitectónica



Fuente: FDLUSA (2019)

5. ACTIVIDADES TECNICAS DESARROLLADAS EN EL PERIODO

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de OCTUBRE de 2020, se realizaron las siguientes actividades:

Realización exámenes médicos, inducción y evaluación SST - PAPSO, notificación de riesgos, análisis de riesgos, afiliaciones de seguridad social del personal que ingresa al proyecto, se entrega la dotación al personal.

LOCALIZACION Y REPLANTEO

Durante el mes de octubre de 2020 continuaron las actividades de localización y replanteo de: cajas eléctricas, redes hidráulicas, muros perimetrales, andenes internos, andenes perimetrales y conformación de terrazas en Street y Bowl.

DESMONTES Y DEMOLICIONES

Finalizaron las actividades de demolición de andenes de la Calle 164

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p align="center">INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 6 DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p>"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SISTEMA INTEGRADO DE MONITORIO AMBIENTAL</p> <p>Versión: 01 Fecha: 4/11/2020</p>
--	--	---

EXCAVACIONES

Continuaron las excavaciones para la construcción de los muros B, H, I y costado sur occidental del Bowl, así como, para la construcción de la estructura de pavimento de andenes internos y andenes perimetrales de la Carrera 16C y Calle 164 (costado oriental).

Nuevamente, recordamos la importancia de la resolución para tratamientos silviculturales, pues, a pesar de que durante el mes de octubre se realizaron modificaciones arquitectónicas en el Bowl a fin de avanzar en este escenario por no contar con la mencionada.

RELLENOS

Siguiendo el proceso constructivo y respetando los diseños de pavimento del proyecto, durante el mes de octubre continuó el relleno con material de mejoramiento en los escenarios de nuevas tendencias y se instaló geotextil NT2100, 20 cm de subbase y 15 cm de base en sendero costado occidental Street y sendero costado occidental CAI, además del relleno con material seleccionado de excavación en muros, se continua con el relleno con mejoramiento en bowl.

PREFABRICADOS

Continuo la instalación de bordillo A-80 y cañuela en senderos internos destacando el avance en sendero costado occidental Street, en esta misma zona se realiza instalación de adoquín sendero costado occidental CAI y sendero interno contiguo a cancha sintética existente,

REDES HIDRÁULICAS

Inició la construcción de filtros en los muros H Y I, se finaliza con la instalación de la red hidráulica del Street, se inicia instalación de red hidráulica bowl,

OBRAS ELECTRICAS

Inició la construcción de cajas eléctricas CS-274 en el parque (alrededores del Street) así como la instalación de tubería eléctrica entre ellas.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p align="center">INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 6 DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p>“CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.”</p>	 <p>SIMA SISTEMA INTEGRAL DE MONITOREO AMBIENTAL</p> <p>Versión: 01 Fecha: 4/11/2020</p>
--	--	--

CONCRETO Y ACERO

Durante el mes se ejecutó el figurado de acero, armado y vaciado de los siguientes elementos estructurales:

- Zarpa y Vástago Muro B
- Vástago y zarpa Muro H
- Zarpa y Vástago Muro I
- Zarpa Y Vástago Muro Bowl costado sur occidental

6. GESTION AMBIENTAL EN OBRA

6.1. MANEJO DE SEÑALIZACIÓN Y PUBLICIDAD

6.1.1 Valla de obra

Trazabilidad del estado de solicitud del permiso de publicidad exterior visual (PEV) a la fecha del corte se encuentra en solicitud de trámite por parte de la entidad contratante, con documentación remitida a través de correo electrónico del contratista el 7 de julio de 2020 y derechos de registro de PEV en avisos pagado el pasado 21 de agosto de 2020.



Foto 1. Instalación de valla

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p align="center">INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 6 DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p>"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO AMBIENTAL</p> <p>Versión: 01 Fecha: 4/11/2020</p>
--	---	---

6.1.2 Plan de Manejo de Tráfico – PMT

- Se realizó la presentación ante la Secretaría Distrital de Movilidad del PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS PARA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO PARQUE NUEVO MILENIO, previa revisión y aprobación por parte de la firma Interventora
- En el COI N°12 del 19 de marzo de 2020, publicado en el link <http://www.movilidadbogota.gov.co/web/cierres>, se aprueba:

N°	DIRECCIÓN OBRA	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORARIO DE TRABAJO	RADICADO SDM
11193	KR 17 125m AL NORTE DE LA CL 164	20/03/2020	18/06/2020	07:00 – 18:00	58171-2020 58961-2020
11194	KR 17 35m AL NORTE DE LA CL 164	20/03/2020	18/06/2020	07:00 – 18:00	58171-2020 58961-2020
11195	KR 16C 25m AL NORTE DE LA CL 164	20/03/2020	18/06/2020	07:00 – 18:00	58171-2020 58961-2020
11196	CUADRANTE: KR 17 Y KR 16C ENTRE CL 164 Y 150m AL NORTE DE LA CL 164	20/03/2020	18/06/2020	07:00 – 18:00	58171-2020 58961-2020

- En el COI N°25 del 18 de junio de 2020, publicado en el link <http://www.movilidadbogota.gov.co/web/cierres>, se aprueba:

N°	DIRECCIÓN OBRA	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORARIO DE TRABAJO	RADICADO SDM
22506	KR 17 125m AL NORTE DE LA CL 164	19/06/2020	17/09/2020	07:00 – 17:00	83703-2020
22507	KR 17 35m AL NORTE DE LA CL 164	19/06/2020	17/09/2020	07:00 – 17:00	83703-2020
22508	KR 16C 25m AL NORTE DE LA CL 164	19/06/2020	17/09/2020	07:00 – 17:00	83703-2020
22509	CUADRANTE: KR 17 Y KR 16C ENTRE CL 164 Y 150m AL NORTE DE LA CL 164	19/06/2020	17/09/2020	07:00 – 17:00	83703-2020

- En el COI N°35 del 23 de julio de 2020, publicado en el link <http://www.movilidadbogota.gov.co/web/cierres>, se aprueba:

N°	DIRECCIÓN OBRA	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORARIO DE TRABAJO	RADICADO SDM
----	----------------	--------------	-----------	--------------------	--------------

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p align="center">INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 6 DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p>“CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.”</p>	 <p>SIMA SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO AMBIENTAL</p> <p>Versión: 01 Fecha: 4/11/2020</p>
--	--	---

27627	CL 164 KR 17 CL 164 KR16C	24/07/2020	15/10/2020	07:00 – 17:00	98718-2020
27628	KR 16C CL 164 KR 16C 45m AL NORTE	24/07/2020	15/10/2020	07:00 – 17:00	98718-2020

- En el COI N°38 del 17 de septiembre de 2020, publicado en el link <http://www.movilidadbogota.gov.co/web/cierres>, se aprueba:

N°	DIRECCIÓN OBRA	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORARIO DE TRABAJO	RADICADO SDM
36232	KR 17 125m AL NORTE DE LA CL 164	18/09/2020	17/12/2020	07:00 – 17:00	139192-2020
36233	KR 17 35m AL NORTE DE LA CL 164	18/09/2020	17/12/2020	07:00 – 17:00	139192-2020
36234	KR 16C 25m AL NORTE DE LA CL 164	18/09/2020	17/12/2020	07:00 – 17:00	139192-2020
36235	CUADRANTE: KR 17 Y KR 16C ENTRE CL 164 Y 150m AL NORTE	18/09/2020	17/12/2020	07:00 – 17:00	139192-2020

- En el COI N°40 del 1 de OCTUBRE de 2020, publicado en el link <http://www.movilidadbogota.gov.co/web/cierres>, se aprueba:

N°	DIRECCIÓN OBRA	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORARIO DE TRABAJO	RADICADO SDM
38294	CL 164 KR 17- CL 164 KR16C	01/10/2020	31/12/2020	07:00 – 17:00	148192-2020
38293	KR 16C CL 164- KR 16C 45m AL NORTE	01/10/2020	31/12/2020	07:00 – 17:00	148192-2020
38292	CUADRANTE: KR 17 Y KR 16C ENTRE CL 164 Y 150m AL NORTE	01/10/2020	31/12/2020	07:00 – 17:00	148192-2020

En el anexo 01 se remiten los COI aprobatorios

 <p>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p>INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 6 DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p>"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SISTEMA INTEGRADO DE MONITORIO AMBIENTAL</p> <p>Versión: 01 Fecha: 4/11/2020</p>
--	--	---

	
Foto 2 Señal sendero peatonal	Foto 3 Señal sendero peatonal

6.2 CERRAMIENTO PERIMETRAL

Se realiza la instalación del cerramiento perimetral de tal forma que durante el desarrollo de las actividades constructivas se tenga control de acceso de terceros a las zonas de intervención, se mantiene la intervención por parte de la comunidad afectando de forma recurrente el cerramiento instalado.

En los puntos de ingreso y salida de maquinaria y volquetas se tienen adecuadas rampas en material afirmado (artesanal), en el momento de operación de estos puntos la brigada apoya el manejo de los peatones y vehículos externos a la obra, minimizando el riesgo de accidentes, como ventaja se tiene el tránsito vehicular restringido ya que en la parte alta no hay continuidad de la vía.

	
---	--

 <p>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p align="center">INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 6 DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p>“CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.”</p>	 <p>SIMA SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO AMBIENTAL</p> <p>Versión: 01 Fecha: 4/11/2020</p>
--	--	---

Foto 4 Cerramiento perimetral	Foto 5 Cerramiento perimetral
-------------------------------	-------------------------------

	
Foto 6 Cerramiento perimetral	Foto 7 Cerramiento perimetral

6.3 CAMPAMENTO DE OBRA

En el parque objeto de intervención se instaló dos contenedores que funciona como campamento temporal de obra, se cuenta con dos (3) unidades sanitarias móviles y planta eléctrica.

	
Foto 8 Campamento temporal	Foto 9 Campamento herramientas

 <p>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p>INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 6 DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p>	 <p>SIMA SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO AMBIENTAL</p> <p>Versión: 01 Fecha: 4/11/2020</p>
	<p>"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	



Foto 10 Unidades móviles sanitarias

6.4. MANEJO AMBIENTAL DE OBRA

6.4.1 MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS

Desde el componente ambiental se realizará el seguimiento a las volquetas utilizadas para el traslado de RCD al sitio de disposición autorizados, en este periodo se realizaron veinticinco (3) viajes de RCD con destino a: CEMEX, RECICLADOS INDUSTRIALES, bajo el PIN de obra 18610 asignado por la SDA al proyecto

Tabla 2. Volquetas utilizadas en el periodo

PLACA	PIN (SDA)	SOAT	Fecha de Vencimiento	RTM	Fecha de Vencimiento
SOO022	18655	1329401727782	18/08/2021	49148831	19/06/2021
SWO062	1480	14217300013120	15/12/2020	48140365	15/02/2021
SZT726	1507	6002795555	28/01/2021	44282940	26/07/2021
SOO021	18654	600382807	19/06/2021	4282184	19/06/2021
SRO248	10274	14235100000950	10/12/2020	47088113	10/12/2020

 <p>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p align="center">INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 6 DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p>“CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.”</p>	 <p>SIMA SISTEMA INTEGRAL DE MONITOREO AMBIENTAL</p> <p>Versión: 01 Fecha: 4/11/2020</p>
--	--	--

Tabla 3. Equipos en el periodo

ITEM	DESCRIPCIÓN	MARCA
1	RETRO EXCAVADORA	KUBOTA
2	MINICARGADOR	RACON
3	VIBRO COMPACTADOR	GLOBACMGG
4	MINICARGADOR	BOBCAT S185



Ver anexo 2. Documentación maquinaria y volquetas

6.4.2 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

6.4.2.1 No aprovechable

Para el manejo de los residuos en frente de obra se realizó un punto de acopio donde se realiza la separación en dos (2) colores de bolsas facilitando el proceso de selección inicial in situ y ayudo a la presentación de los residuos no aprovechables a la empresa PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS ESP, quien es la encargada de la recolección en la zona.

Los días de ruteo en el sector de intervención son los lunes, miércoles y viernes (Macroruta 1)

Área de servicio exclusivo 1: Fue adjudicada a Promoambiental. Tiene a su cargo las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Usme y Sumapaz.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p align="center">INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 6 DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p>"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA Sistema de Información de Medio Ambiente</p> <p>Versión: 01 Fecha: 4/11/2020</p>
--	--	---

El centro de atención al usuario de este operador se encuentra ubicado en la Transversal 4 N 51ª 25 y presta atención en un horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a viernes y los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. La línea de atención es 9261923

Los usuarios pueden consultar los horarios y frecuencias de recolección en el link: <https://www.promoambientaldistrito.com/web/servicios/recoleccion/>

Esquema de Aseo Proambiental



Fuente: <https://bogota.gov.co/servicios/operadores-de-recoleccion-de-basura-en-bogota>

6.4.2.2 aprovechable

Para el periodo comprendido entre el 1 al 31 A de octubre no se realiza reutilización, pero se compra material de reciclados industriales.

6.4.3 RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)

Con el inicio de las actividades constructivas de demolición y excavación se realiza por parte del área técnica la selección del material susceptible de ser aprovechado, se proyecta generar acopio en el mismo frente de obra, en sectores en los cuales estos no interfieran con el desarrollo de actividades técnicas a desarrollar a corto plazo

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p align="center">INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 6 DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p>"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SISTEMA INTEGRADO DE MONITORIO AMBIENTAL</p> <p>Versión: 01 Fecha: 4/11/2020</p>
--	--	---

El material que no pueda ser reutilizado se dispondrá en los sitios autorizados por la autoridad ambiental y que han sido notificados de forma previa a la firma interventora

Tabla 4. RCD dispuestos en el periodo

SITIO DE DISPOSICIÓN	VOLUMEN TRANSPORTADO EN EL PERIODO (m³)
CEMEX	30
RECICLADOS INDUSTRIALES	15
TOTAL	45

El volumen de RCD dispuestos en el periodo fue: 45 m³

Imagen 3. Disposición mensual de RCD



En el anexo 3 se remiten los formatos diligenciados.

Las certificaciones de RCD que expidan los proveedores del servicio de disposición final se entrega mes vencido (periodo siguiente de corte)



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Alcaldía Local de Usaquén

INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 6 DE OBRA
CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019
"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."



SIMA
SISTEMA INTEGRAL DE MONITOREO AMBIENTAL

Versión: 01
Fecha: 4/11/2020



6.4.4 MANEJO INTEGRAL Y USO EFICIENTE DE RECURSOS

Para el desarrollo de la obra y dando alcance al objeto contractual se requiere el consumo de insumos, los cuales se registrarán mes a mes (según los cortes de obra) y se dará alcance a los consignado en el PMA de la obra (referente al uso de proveedores autorizados)

Tabla 5. Materiales que ingresaron a obra

PROVEEDOR	MATERIAL	CANTIDA D	UNIDA D	CANTIDA D	UNIDA D	TO N
RECICLADOS INDUSTRIALES	B600	135	m³	135	m³	230
RECICLADOS INDUSTRIALES	ARENA	74	m³	74	m³	126
RECICLADOS INDUSTRIALES	GRAVA DE CONCRETO	74	m3	74	m³	126
RECICLADOS INDUSTRIALES	MEJORAMIENT O	165	m3	165	m3	272
RECICLADOS INDUSTRIALES	B400	90	M3	90	m3	153
RECICLADOS INDUSTRIALES	LOSETA 40*40*6 ALERTA GRIS 24/7	700	UNI	37	m3	63

CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019


 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p align="center">INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 6 DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p>"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SISTEMA INTEGRADO DE MONITORIO AMBIENTAL</p> <p>Versión: 01 Fecha: 4/11/2020</p>
--	--	---

RECICLADOS INDUSTRIALES	PREBORDILLO	193	UNI	6.7	M3	11
	ADOQUIN DE ARCILLA	6000	UNI	1.37	M3	2
PAVIOBRAS	ASFALTO	54	M3	54	M3	92
HOME CENTER	CEMENTO	100	UNI	3.3	M3	6
FERREELECTRICO	VARILLA CORRUGADA 1/2	167,1	KG	0.022	M3	0
FERREELECTRICO	ALAMBRE	75	KG	0.01	m³	0
FERRE LUGUE S.A.S	Varillas 3/8	298,8	KG	0.04	M3	0

*Se registran dos columnas de cantidad ya que se deben realizar la conversión de los materiales registrados a metros cúbicos

En el anexo 04 se remiten solicitudes de certificación del periodo.

Imagen 1 Materiales adquiridos en el periodo



Volumen de materiales adquiridos en el periodo 1:	0 m³
Volumen de materiales adquiridos en el periodo 2:	121,95 m³
Volumen de materiales adquiridos en el periodo 3:	417.739 m³
Volumen de materiales adquiridos corte 4:	651.7 m³
Volumen de materiales adquiridos corte 5:	640.44 m³

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p align="center">INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 6 DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p>"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SISTEMA INTEGRAL DE MONITOREO AMBIENTAL</p> <p>Versión: 01 Fecha: 4/11/2020</p>
--	--	--

Volumen de material proyectado a usar en el proyecto:	0m ³
Material reutilizado junio:	0 m ³
Material reutilizado julio:	0 m ³
Material reutilizado agosto:	0 m ³
Material comprado RECICLADOS	403.9 m ³
Material reutilizado septiembre:	0m ³
Material comprado RECICLADOS	615.78 m ³
Material reutilizado OCTUBRE:	0m ³
Material comprado RECICLADOS	581.7 m ³

Volumen de materiales adquiridos corte 1:	0m3
Volumen de materiales adquiridos corte 2:	121,95 m3
Volumen de materiales adquiridos corte 3:	417.739 m3
Volumen de materiales adquiridos corte 4:	651.7 m3
Volumen de materiales adquiridos corte 5:	640.44 m3



Foto 15 Uso de ADOQUIN



Foto 16 Uso DE GRANULAR

6.4.4.1 Control de emisiones atmosféricas

Para realizar la protección de los materiales pétreos finos susceptibles de generar dispersión por acción del viento se utilizaron materiales aislantes, minimizando el posible efecto adverso.

6.4.4.2 Manejo integral de cuerpos de agua

Las estructuras de captación de aguas de escorrentía superficial ubicadas sobre la Calle 164 con KR 17 Y KR 16C (en la periferia de la salida adecuada de volquetas de la obra), a las que se encuentran en dicha carrera se les ha realizado una limpieza inicial y la protección superficial de la rejilla con tela azul

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p align="center">INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 6 DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p>“CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.”</p>	 <p>SIMA SISTEMA INTEGRAL DE MONITOREO AMBIENTAL</p> <p>Versión: 01 Fecha: 4/11/2020</p>
--	--	--

	
<p>Foto 17 Sumidero SR 100 protegido</p>	<p>Foto 18 Sumidero SR100 protegido</p>

6.4.4.3 Manejo de combustibles y aceites y/o sustancias peligrosas

Durante el periodo del informe no se presentaron derrames de sustancias.

6.4.4.4 Manejo de la vegetación

Al interior de la zona delimitada para el desarrollo de las obras objeto del contrato se han delimitado internamente los individuos forestales presentes con el uso de tela azul y madera (listones), minimizando la intromisión por parte del personal de la obra con estos y generando una zona de seguridad.

Se realiza la cicatrización de las raíces encontradas a lo largo de las actividades constructivas y aplicación de fertilizante.

 <p>22 oct 2020 09:52:49 96 Carrera 17 Bogotá Cundinamarca</p>	 <p>22 oct 2020 09:52:50 96 Carrera 17 Bogotá Cundinamarca</p>
---	--

CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén	INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 6 DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019 "CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."	 SIMA <small>SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO AMBIENTAL</small> Versión: 01 Fecha: 4/11/2020
---	---	--

<p>Foto 13 Protección individuo forestal</p>  <p>Foto 15. Cicatrización de raíces</p>	<p>Foto 14 Protección individuos</p>  <p>Foto 16. Aplicaciones fertilizantes</p>
--	---

6.4.5 BAÑOS

Se cuenta con un campamento temporal el cual cuenta con tres unidades sanitarias móviles suministrada por la firma BAÑO CONTINET, el cual realizaba aseo los miércoles y sábados.

En el anexo 05 se remite solicitud de certificaciones



 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p align="center">INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 6 DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p>“CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.”</p>	 <p>SIMA SISTEMA DE MONITOREO AMBIENTAL</p> <p>Versión: 01 Fecha: 4/11/2020</p>
--	--	---

6.4.6 CAPACITACIONES AMBIENTALES

Durante el periodo se desarrollaron inducciones por parte del área SST, que involucran las temáticas ambientales. La relación de estas se encuentra en el documento SST

Durante este periodo se realizó capacitación al personal en los temas de uso eficiente el agua, RESPEL, punto ecológico, -Material particulado, uso de baño, orden y aseo en el puesto de trabajo, uso eficiente de energía y acopios de material

Tabla 6. Registro de capacitaciones

FECHA	TEMA	PARTICIPANTES
01/10/2020	uso de baño	23
07/10/2020	individuos arbóreos	25
13/10/2020	Normas de Transito con vehículos dentro del proyecto	25
15/10/2020	orden y aseo en el puesto de trabajo	25
17/10/2020	uso eficiente del agua	25
19/10/2020	Respel	25
21/10/2020	-Material particulado	24
24/10/2020	punto ecológico	24
28/10/2020	acopios de material	21

6.4.7 Granulo de Caucho Reciclado

Durante el periodo no se realiza instalación de Granula de caucho reciclado.

6.4.8 INDICADORES AMBIENTALES

Número de señales instaladas/Número de señales requeridas en el PMT	8/8
Permisos PEV requeridos/Permiso PEV tramitado	1/1
Número de individuos protegidos/Número de individuos que requieren protección en el periodo.	81/81
Uso de zonas verdes autorizadas como acopios/zonas verdes recuperadas	No aplica para el periodo
# de derrames presentados/ # de derrames atendidos	No aplica para el periodo
Mantenimientos programados en el periodo/mantenimientos realizados y certificados en el periodo (BAÑOS)	03/03 – pendiente la certificación
Número de sumideros presentes en el área de influencia directa en el periodo/ número de sumideros protegidos en el periodo	7/7
Número de acopios de RCD utilizados en el periodo/Número de acopios de RCD aprobados en el periodo	No aplica para el periodo

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p align="center">INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 6 DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p>“CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.”</p>	 <p>SIMA SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO AMBIENTAL</p> <p>Versión: 01 Fecha: 4/11/2020</p>
--	--	---

Número de sensibilizaciones programadas en el periodo/número de sensibilizaciones ejecutadas en el periodo	9/9
(Materiales certificados/materiales usados en obra) *100	No aplica para el periodo
Número de acopios de RCD protegidos en el periodo/número de acopios aprobados en el periodo	No aplica para el periodo
(Número de campamentos temporales en zonas verdes/Número de zonas de campamentos recuperadas al cierre ambiental	2/No aplica para el periodo

6.4.9 INDICADORES PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Indicador de Eficiencia		
$\frac{\text{Gastos mensuales de la implementación del PG RCD}}{\text{presupuesto planeado para el PG RCD}} \times 100$	$(1221740/56.881.478) \times 100$	2.14%
Indicador de Eficacia		
$\frac{\text{Cantidad de residuos aprovechados en la obra por mes}}{\text{Cantidad de material usado para la ejecución de la obra}} \times 100$	$(981/1081) \times 100$	90.74 %
Indicador de Efectividad		
$\frac{\text{Cantidad de RCD dispuestos en sitios durante el mes}}{\text{Cantidad estimada de RCD a generar en el mes}} \times 100$	$74/950) \times 100$	7.78%

En el anexo 03 se remiten los formatos requeridos por la Secretaria Distrital de Ambiente

7 CONCLUSIONES Y/O COMENTARIOS

- Durante el periodo se realizó verificación de cerramiento, baño móvil, campamento y PMT.
- Durante el periodo se realizó ingreso de material y disposición de RCD.
- Se realizó compra de material reciclado un total de 981 TON en RECICLADOS INDUSTRIALES
- Se realizó la verificación de documentos de proveedores y sitios de disposición los cuales cumplen con todos sus permisos ambientales.



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén	INFORME GESION DE CALIDAD No 6 CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019	 SIMA Sistema de Información de Monitoreo y Análisis Versión: 01 Fecha: 31/10/2020
	"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."	

**INFORME No 6. GESTIÓN DE CALIDAD
ETAPA DE OBRA**

PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE 2020.

**CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019
"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."**

BOGOTÁ D.C.

REV. No.	FECHA	ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
01	31/10/2020	Gilma Stella Ramos Castiblanco	Isabel Cristina Llano Mosquera	Jaime Orlando Santos Gutiérrez
CARGO		Profesional de calidad	Directora de obra	Representante Legal
FIRMA				

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p align="center">INFORME GESION DE CALIDAD No 6 CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p align="center">"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO Y AUDITORIA</p> <p>Versión: 01 Fecha: 31/10/2020</p>
--	---	--

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	4
1. OBJETIVOS.....	4
1.1. OBJETIVO GENERAL	4
2. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO	4
2.1 IDENTIFICACION DEL PROYECTO	4
2.2 UBICACIÓN DEL PROYECTO	5
3 SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTION	7
3.1 PROGRAMACION DE OBRA	7
4 CONTROL DE RECURSOS HUMANOS	7
5 ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO	9
5.1 ACTIVIDADES DE OBRA	9
5.2 SEGUIMIENTO DE TRÁMITES Y PERMISOS	11
6 SEGUIMIENTO A LAS COMUNICACIONES	18
6.1 CORRESPONDENCIA	19
6.2 ACTAS.....	21
6.3 SEGUIMIENTO A LAS BITÁCORAS DE OBRA.....	22
7 SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA.....	23
8 SEGUIMIENTO A LAS ADQUISICIONES CONTRACTUALES.....	24
9 SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y PRESERVACION	24
10 TRAZABILIDAD DE LOS MATERIALES E INSUMOS CON RESPECTO A LA OBRA EJECUTADA	26
11 CUMPLIMIENTO AL PLAN DE INSPECCIÓN MEDICIÓN Y ENSAYO.....	26
12 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE INSPECCION DE MEDICION Y ENSAYOS.....	26
12.1 EQUIPOS DE TOPOGRAFIA	26
12.2 CONTROL DE CALIBRACION EQUIPOS DE LABORATORIO	27
13 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES	28
14 CONTROL DE CAMBIOS	33
15 SALIDAS NO CONFORMES	36
16 AUDITORIAS INTERNAS	36

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p>INFORME GESION DE CALIDAD No 6 CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p>"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO Y AUDITORIA</p> <p>Versión: 01 Fecha: 31/10/2020</p>
--	---	--

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Identificación del proyecto	4
Tabla 2. Datos del parque a intervenir.....	6
Tabla 3. Avance de obra	7
Tabla 4. Personal contractual.....	8
Tabla 5. propuesta consultoría /contratista.....	12
Tabla 6. Correspondencia enviada.....	19
Tabla 7. Correspondencia recibida.....	20
Tabla 8. Comités	21
Tabla 9. Seguimiento a la bitácora	22
Tabla 10. Información documentada	23
Tabla 11. Equipos de topografía	26
Tabla 12. Equipos Concrelab	27
Tabla 13. Control de materiales y seguimiento.....	28
Tabla 14. Control de cambios	34

ÍNDICE DE IMÁGENES

Imagen 1. Localización Parque Urbanización El Toberín	6
Imagen 2. Planta arquitectónica	7
Imagen 3. Localización de árboles nuevos.....	16
Imagen 4. Plano de logística	25

LISTADO DE ANEXOS (en medio magnético)

ANEXO 1 INDICADORES DE GESTION
ANEXO 2 CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ISPECCION MEDICION Y ENSAYO
ANEXO 3 CONTROL EQUIPOS TOPOGRAFIA
ANEXO 4 CERTIFICADOS, SEGUIMIENTO Y LABORATORIOS
ANEXO 5 CONTROL DE CAMBIOS
ANEXO 6 AUDITORIA INTERNA

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p>INFORME GESION DE CALIDAD No 6 CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p>"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SISTEMA DE MONITOREO DE CALIDAD</p> <p>Versión: 01 Fecha: 31/10/2020</p>
--	---	---

INTRODUCCIÓN

El presente informe ejecutivo, presenta las actividades en Gestión de Calidad realizadas por SIMA, en desarrollo del Contrato MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C, durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de Octubre de 2020, correspondiente a la Etapa de Obra.

La información aquí contenida corresponde a lo establecido en el Plan de Calidad presentado en la Etapa de Estudios y Diseños.

1. OBJETIVOS

1.1. OBJETIVO GENERAL

Presentar las actividades y seguimiento del componente de calidad para el contrato de obra FDLUSA 195 de 2019 cuyo objeto es "Contratar a monto agotable sin formula de ajuste las obras de intervención mantenimiento, rehabilitación y actualización del equipamiento y mobiliario del parque 01-079 denominado urbanización el Toberín catalogado como vecinal en la localidad de Usaquén en Bogotá D.C.", en función de plan de gestión de la calidad vigente.

2. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

2.1 IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Tabla 1 Identificación del proyecto

NUMERO DE CONTRATO	FDLUSA 195 de 2019
OBJETO	CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.
NOMBRE CONTRATANTE	ALCALDÍA LOCAL DE USAQUEN - FONDO DE DESARROLLO LOCAL

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p align="center">INFORME GESION DE CALIDAD No 6 CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p>"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA <small>SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJO AMBIENTAL</small></p> <p>Versión: 01 Fecha: 31/10/2020</p>
--	---	--

NOMBRE CONTRATISTA	SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJO AMBIENTAL – SIMA LTDA
NIT	860.091.575-2
REPRESENTANTE LEGAL	JAIME ORLANDO SANTOS GUTIÉRREZ
REPRESENTANTE LEGAL (S)	JUAN ANIBAL DUQUE VANEGAS
DIRECCION	CALLE 128 No. 54 – 32 – BOGOTÁ
TELEFONO	7024429 – 7025087
VALOR DEL CONTRATO	\$ 2.131.412.550, 00 DOS MIL CIENTO TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN	SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIO	17/02/2020
PERIODO DE SUSPENSIÓN (5 suspensiones)	27//03/2020 AL 08/06/2020
FECHA DE REINICIO	09/06/2020
FECHA DE FINALIZACIÓN	30/10/2020
PRORROGA No1	30/10/10 AL 30/11/2020
FECHA DE FINALIZACION	30/11/2020
NOMBRE INTERVENTORÍA	PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S.
NIT	900.426.155-7
REPRESENTANTE LEGAL	ÓSCAR ANDRÉS PLAZAS ROLDÁN
DIRECCION	CARRERA 7 NO. 155 C – 30 OFICINA 2404 - BOGOTÁ
TELEFONO	390 7134 – 322 853 3677

Fuente: SIMA Ltda. (2020).

2.2 UBICACIÓN DEL PROYECTO

Las zonas perimetrales del parque con preexistencia objeto de intervención, se encuentra ubicado en la Calle 164, entre carreras 16C y 17, de la localidad de Usaquén, en la ciudad de Bogotá D.C.

Nota: Parque con preexistencia: Predio con destinación al uso público, el cual cuenta con infraestructura y dotación de mobiliario para la recreación y el deporte.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p align="center">INFORME GESION DE CALIDAD No 6 CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p align="center">"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA <small>SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO AMBIENTAL</small></p> <p>Versión: 01 Fecha: 31/10/2020</p>
--	---	---

Imagen 1. Localización Parque Urbanización El Toberín



Fuente: <https://mapas.bogota.gov.co/> (2020)

Tabla 2. Datos del parque a intervenir

#	Escala	Código	Nombre	UPZ	Localización	Obra
1	Parque Vecinal	01-079	Urbanización El Toberín	12 Toberín	Calle 164, entre carreras 16C y 17	Intervención (Parque con preexistencia)

Fuente: IDR.D. (2020).

 <p>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p align="center">INFORME GESTION DE CALIDAD No 6 CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p align="center">"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y MONITOREO AMBIENTAL</p> <p>Versión: 01 Fecha: 31/10/2020</p>
--	--	---

Imagen 2. Planta arquitectónica



Fuente: FDLUSA (2019)

3 SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTION

Para el presente periodo se lleva control en cada uno de los indicadores de gestión el cual se evidencia en el Anexo No 1 cuadro control de indicadores.

3.1 PROGRAMACION DE OBRA

Del informe técnico se extrae el siguiente control y porcentaje de avance:

El control a la programación aprobada se deja plasmada la bitácora semanal que hace parte del componente técnico donde se registran los avances entre lo programado y lo realmente ejecutado.

De acuerdo a la programación entregada a la interventoría, se puede determinar un atraso del 3.92%, reportado en el acta 20 de comité de obra.

Tabla 3. Avance de obra

AVANCE PROGRAMADO	AVANCE FISICO
63 %	59.08%

Fuente: SIMA Ltda. (2020).

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p align="center">INFORME GESION DE CALIDAD No 6 CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p align="center">"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO Y AUDITORIA</p> <p>Versión: 01 Fecha: 31/10/2020</p>
--	---	--

4 CONTROL DE RECURSOS HUMANOS

Para el desarrollo de la obra se cuenta con el personal profesional requerido de acuerdo a los criterios definidos en los Pliegos de Condiciones, el cual cumple con los perfiles exigidos, y sus hojas de vida se encuentran aprobadas por el CONTRATANTE en su totalidad.

El personal actual del proyecto es el siguiente:

Tabla 4. Personal contractual

Nombre	Cargo	Dedicación	Oficio de Aprobación
ISABEL CRISTINA LLANO MOSQUERA	DIRECTOR DE OBRA	20%	PA -2002-10502
YRAIDIS MARÍA SÁNCHEZ ZURITA	RESIDENTE DE OBRA	100%	PA -2002-10502
FABIAN ANDRES GULLEN GONZALEZ	RESIDENTE ADMINISTRATIVO	80%	PA -2002-10502
YAIR ANTONIO CALLE MAESTRE	ASESOR HIDRAULICO	15%	PA -2002-10502
EDER ALEIXO ROMERO PEDRAZ	INGENIERO ELÉCTRICO	15%	PA -2002-10502
OSCAR JAVIER FORIGUA PANCHE	INGENIERO FORESTAL	15%	PA -2002-10502
GILMA STELLA RAMOS CASTIBLANCO	PROFESIONAL EN PROGRAMACIÓN DE OBRA	15%	PA -2002-10502
JUAN RICADO TORRES SALAZAR	ASESOR ESTRUCTURAL	15%	PA -2002-10502
DIANA CAROLINA ESQUIVEL	ABOGADA	6%	PA -2002-10502
YENNY ALEXANDRA CASAS UMAÑA	TRABAJADOR SOCIAL	6%	PA -2002-10502
LORENA GOMEZ	PROFESIONAL SISO	20%	PA -2002-10502
LORENA GOMEZ	PROFESIONAL AMBIENTAL	6%	PA -2002-10502
LORENEY JIMENEZ	TOPÓGRAFO	6%	PA -2002-10502

Fuente: SIMA Ltda. (2020)

 <p>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p>INFORME GESTION DE CALIDAD No 6 CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p>"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO Y AUDITORIA</p> <p>Versión: 01 Fecha: 31/10/2020</p>
--	--	--

5 ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

5.1 ACTIVIDADES DE OBRA

LOCALIZACION Y REPLANTEO

Durante el mes de octubre de 2020, continuaron las actividades de localización y replanteo de cajas eléctricas, redes hidráulicas, muros perimetrales, andenes internos, andenes perimetrales y conformación de terrazas en Street y Bowl.

DESMONTES Y DEMOLICIONES

Finalizaron las actividades de demolición de andenes de la Calle 164.

EXCAVACIONES

Continuaron las excavaciones para la construcción de los muros B, H, I y costado sur occidental del Bowl, así como, para la construcción de la estructura de pavimento de andenes internos y andenes perimetrales de la Carrera 16C y Calle 164 (costado oriental).

Nuevamente, recordamos la importancia de la resolución para tratamientos silviculturales, pues, a pesar de que durante el mes de octubre se realizaron modificaciones arquitectónicas en el Bowl y sendero calle 164 a fin de avanzar en estos sectores.

RELLENOS

Siguiendo el proceso constructivo y respetando los diseños de pavimento del proyecto, durante el mes de octubre continuó el relleno con material de mejoramiento en los escenarios de nuevas tendencias y se instaló geotextil NT2100, 20 cm de subbase y 15 cm de base en sendero costado occidental Street y sendero costado occidental CAI, además del relleno con material seleccionado de excavación en muros, se continua con el relleno con mejoramiento en bowl.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén	INFORME GESION DE CALIDAD No 6 CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019 "CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."	 SIMA Versión: 01 Fecha: 31/10/2020
---	--	---

PREFABRICADOS

Continuó la instalación de bordillo A-80 y cañuela en senderos internos destacando el avance en sendero costado occidental Street, en esta misma zona se realiza instalación de adoquín sendero costado occidental CAI y sendero interno contiguo a cancha sintética existente.

REDES HIDRÁULICAS

Inició la construcción de filtros en los muros H Y I, se finaliza con la instalación de la red hidráulica del Street, se inicia instalación de red hidráulica bowl,

OBRAS ELECTRICAS

Actualmente se continúa con la construcción de canalizaciones y cajas eléctricas en el costado sur orienta y occidental, lo cual ha ido avanzando en la medida que avanza la construcción de los escenarios Street y Bowl.

CONCRETO Y ACERO

Durante el mes se ejecutó el figurado de acero, armado y vaciado de los siguientes elementos estructurales:

- Zarpa y Vástago Muro B
- Vástago y zarpa Muro H
- Zarpa y Vástago Muro I
- Zarpa Y Vástago Muro Bowl costado sur occidental

ACTIVIDADES SILVICULTURALES

Durante el mes se realizó aplicación de fertilizantes al árbol No. 72.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén	INFORME GESION DE CALIDAD No 6 CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019 "CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."	 SIMA SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO Y AUDITORIA Versión: 01 Fecha: 31/10/2020
---	--	---

5.2 SEGUIMIENTO DE TRÁMITES Y PERMISOS

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB:

El día 24 de agosto de 2020 se radicó el oficio SIMA-TOB/19-137 solicitando visita al sitio de la obra, para realizar la inspección CCTV y tuberías para desagüe de aguas lluvias existentes.

Ante lo anterior, se recibió respuesta por parte de dicha entidad el 3 de septiembre de 2020 mediante el radicado 3131003S-2020-215989 informando que se siguiera manejando el tratamiento de aguas lluvias por descarga a zonas verdes como lo hace actualmente el parque, resaltando que no es necesario ningún trámite o aprobación adicional.

A la fecha, el contratista no se encuentra en trámites ni requerimiento con la EAAB.

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD - SDM:

El día 26 de agosto de 2020 llegó oficio SDM-SPMT-124508-20 en donde se reportó el incumplimiento en la implementación del plan de manejo de tránsito (PMT), el cual se le dio respuesta a las observaciones ya subsanadas con oficio SIMA-TOB/19-141 a tal entidad el 28 de agosto de 2020 por correo y radicado SDM 131955.

Posteriormente, se recibió el segundo requerimiento bajo el consecutivo SDM-SPMT-132859-20 el 10 de septiembre de 2020, en donde se observa reitera incumplimiento en el cerramiento incompleto en el CAI, deficiencia en el sendero peatonal implementado en la carrera 16C y la ausencia de auxiliar de tránsito. Este comunicado tuvo respuesta por parte del contratista, se informó que al respecto del cerramiento del CAI, su altura fue requerida por los mismos agentes que permanecen en el sitio justificándose en el campo de visibilidad que se obstaculiza por la altura requerida por la SDM. Y, sobre las dos siguientes, se informó que se realizaron los ajustes correspondientes. Asimismo, y para informar sobre la situación que impide corregir el cerramiento en el CAI, se realizó una reunión virtual en conjunto donde se expuso la situación.

Finalmente, para el periodo reportado en el presente informe, se recibió el tercer requerimiento bajo el consecutivo SDM-SPMT-140063-20 el 22 de septiembre de 2020, en donde se informa incumplimiento para deficiencias en el sendero peatonal de la carrera 16C, presencia de vehículos en el sendero peatonal de la calle 164 así como la presencia de estancamiento de aguas lluvias. Sobre estos, se realizó la respectiva corrección y retroalimentación para dar cumplimiento a los COI actualmente vigentes.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén	INFORME GESION DE CALIDAD No 6 CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019 "CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."	 SIMA SISTEMA DE MONITOREO DE AMBIENTE Versión: 01 Fecha: 31/10/2020
---	---	---

Por parte del contratista, se dio respuesta a los dos últimos requerimientos mencionados mediante el oficio SIMA-TOB/19-159 radicado con el consecutivo SDM-147143 mediante el correo radicacion@movilidadbogota.gov.co el 23 de septiembre de 2020.

A la fecha, el contratista no se encuentra en trámites ni requerimiento con la SDM.

Debido a que no se ha tenido respuesta, se realizan cambios a los diseños iniciales y así dar continuidad a las actividades constructivas sin afectar ningún individuo arbóreo, los anteriores cambios se toman en conjunto entidad contratante, interventoría y contratista, los cuales quedan registrados en la bitácora de obra y se reportan informe técnico y calidad.

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE - SDA:

Con las verificaciones en sitio y sus posteriores modificaciones al diseño arquitectónico, se evidenció inferencias críticas para el desarrollo de las obras planteadas por la consultoría por lo que se le notificó a la interventoría, trabajando de la mano con la Alcaldía, la urgencia de una visita para la actualización de los tratamientos de los individuos en la resolución que está pendiente por ser emitida por la SDA.

Para la visita del 23 de junio de 2020 en conjunto con la interventoría y la Secretaría Distrital de Ambiente, se expuso finalmente la situación al respecto de los tratamientos reales del proyecto en vista que aún no se contaba con resolución emitida por esta última lo que imposibilita el inicio de obras en sectores como skates y andén de la Calle 164 por su interferencia, por lo que como resultado de esa visita se llegó a la definición de los tratamientos definitivos según el último ajuste de la planta arquitectónica y las condiciones, diseño enviado mediante el oficio SIMA-TOB/19-092 del contratista y en espera de respuesta.

Tabla 5 propuesta consultoría /contratista

Propuesta	Total, inventariados	Conservación	Tala	Traslado	Tratamiento integral
Consultoría	72	58	14	0	0
Contratista	81	41	20	5	13

El día 14 de agosto del 2020 se obtuvo la resolución de tratamientos silviculturales 01612 de 2020 por la cual se permite la tala de diez (10) individuos arbóreos, dos (2) traslados, cuatro (4) podas radiculares y dos (2) poda de estabilidad, pero no se cuenta con la totalidad solicitado por lo tanto se interpuso recurso de reposición el día 18 de agosto de 2020 con oficio SIMA-TOB/19-132 el cual está en espera de respuesta, en

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén	INFORME GESION DE CALIDAD No 6 CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019 "CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."	 SIMA <small>SISTEMA INTEGRAL DE MONITOREO AMBIENTAL</small> Versión: 01 Fecha: 31/10/2020
---	---	--

esta, se reitera la actualización de los tratamientos requeridos por el contratista para los individuos arbóreos de acuerdo con los ajustes propios de la etapa de apropiación de estudios y diseños, es decir: treinta (30) para conservación, veintitrés (23) para tala (uno de ellos con tala urgente), seis (6) para traslados, trece (13) para tratamiento integral y uno (1) desaparecido.

Así, cabe aclarar que a la fecha se realizaron dos (2) radicaciones que en sí (SIMA-TOB/19-092 y SIMA-TOB/19-123, fechados los días 24 de junio y 11 de agosto de 2020, difieren una de otra debido a que para el primero, se dio alcance a los tratamientos definidos en la visita mencionada, mientras que en el segundo surgió por hallazgos en el avance de obras que nos obligó a radicar un alcance, específicamente la variación de talas (de 14 a 23), traslados (de 3 a 6), podas y/o tratamientos integrales (de 0 a 12), de conservación (de 63 a doce) y desaparecidos (1, ya reportado en el informe de apropiación de estudios y diseños), resaltando que para ambos no puede aplicarse la denominación categórica de *recurso de reposición* toda vez que no existió hasta el 14 de agosto de 2020 la resolución de tratamientos silviculturales que permitiera apelar su contenido sino hasta el 18 de agosto de 2020, es decir, a la fecha solo se ha oficializado un (1) solo recurso a tal acto administrativo de la Secretaría Distrital de Ambiente.

Como solicitud previa a algún pronunciamiento oficial, se recibió la invitación para la revisión del caso por parte de la SDA el 8 de septiembre de 2020, la cual se llevó a cabo de manera virtual el siguiente día, donde se evidenció incoherencias en la documentación suministrada, llegándose al acuerdo de realizar una visita en el sitio lo más pronto posible para dar respuesta al recurso de reposición.

El día 11 de septiembre de 2020, se realizó en conjunto con la SDA, interventoría y contratista la verificación del estado del total de los individuos inventariados, el cumplimiento de la resolución y el requerimiento del contratista a los veintidós (22) individuos arbóreos puntuales que difieren de la solicitud de ajuste al tratamiento ya establecido en la resolución de tratamientos silviculturales 01612 de 2020 de la SDA, llegándose al siguiente ajuste de la siguiente tabla (columna "TRATAMIENTO CONCERTADO SEGÚN VISITA DEL 11/09/2020"), radicado mediante el oficio del contratista SIMA-TOB/19-152 al correo atencionalciudadano@ambientebogota.gov.co, y consecutivo 2020ER156617 el pasado 14 de septiembre de 2020:

No ARBOL	CODIGO SIADAMA / NOMBRE	TRATAMIENTO AUTORIZADO RES. 01612	TRATAMIENTO REQUERIDO Y/O ACORDADO CON SDA VISITA	TRATAMIENTO CONCERTADO SEGÚN VISITA DEL 11/09/2020
1	125 125 - Caucho benjamin - Ficus benjamina	CONSERVAR	PODA RADICULAR Y AEREA	TALA

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p align="center">INFORME GESION DE CALIDAD No 6 CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p align="center">"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SISTEMA INTEGRAL DE MONITOREO AMBIENTAL</p> <p>Versión: 01 Fecha: 31/10/2020</p>
--	---	---

No ARBO L	CODIGO SIADAMA / NOMBRE	TRATAMIENTO AUTORIZADO RES. 01612	TRATAMIENTO REQUERIDO Y/O ACORDADO CON SDA VISITA	TRATAMIENTO CONCERTADO SEGÚN VISITA DEL 11/09/2020
2	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	PODA RADICULAR	PODA RADICULAR Y AEREA	PODA RADICULAR Y AÉREA
15	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	PODA ESTRUCTURA	PODA AEREA	PODA AÉREA
16	13 13 - Eucalipto común - Eucalyptus globulus	PODA ESTABILIDAD	PODA AEREA	PODA AÉREA
20	1 1 - Araucaria - Araucaria excelsa	TRASLADO	TALA	No varió y, por necesidades de obra, se cumplió el tratamiento autorizado. Estado actual: TRASLADADO
26	25 25 - Acacia japonesa - Acacia melanoxylon	CONSERVAR	TALA	TALA
28	25 25 - Acacia japonesa - Acacia melanoxylon	CONSERVAR	TALA	TALA
33	25 25 - Acacia japonesa - Acacia melanoxylon	CONSERVAR	TALA	TALA
35	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	PODA SANITARIA	PODA AEREA	PODA DE MEJORAMIENTO
39	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	PODA SANITARIA	CONSERVACION	PODA DE MEJORAMIENTO
43	25 25 - Acacia japonesa - Acacia melanoxylon	CONSERVAR	TALA	TALA
48	25 25 - Acacia japonesa - Acacia melanoxylon	CONSERVAR	TALA	TALA
49	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	CONSERVAR	TALA	TALA
50	1 1 - Araucaria - Araucaria excelsa	CONSERVAR	TALA	TALA
54	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	CONSERVAR	PODA RADICULAR Y AEREA	PODA RADICULAR Y AÉREA
57	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	CONSERVAR	TALA	TALA
58	58 58 - Falso pimienta - Schinus molle	CONSERVAR	TALA	TALA
59	58 58 - Falso pimienta - Schinus molle	CONSERVAR	PODA RADICULAR Y AEREA	PODA RADICULAR Y AÉREA
64	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	CONSERVAR	TALA	PODA RADICULAR
67	58 58 - Falso pimienta - Schinus molle	TRATAMIENTO INTEGRAL	TALA	TALA
69	152 152 - Caballero de la noche,	CONSERVAR	TRASLADO	TALA

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén	INFORME GESION DE CALIDAD No 6 CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019 "CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."	 SIMA Versión: 01 Fecha: 31/10/2020
---	--	---

No ARBO L	CODIGO SIADAMA / NOMBRE	TRATAMIENTO AUTORIZADO RES. 01612	TRATAMIENTO REQUERIDO Y/O ACORDADO CON SDA VISITA	TRATAMIENTO CONCERTADO SEGÚN VISITA DEL 11/09/2020
	Jazmin, Dama de noche - Cestrum nocturnum			
70	108 108 - Pino libro - Thuja orientalis	CONSERVAR	TRASLADO	TRASLADO

Fuente: SIMA Ltda. (2020).

A la fecha de corte del presente informe, se espera respuesta oficial por parte de la entidad con respecto a la modificación de los tratamientos de los individuos anteriormente relacionados.

JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ:

El día 28 de febrero de 2020 se realizó reunión en las instalaciones del Jardín Botánico de Bogotá, donde asistió por parte del JBB la Arquitecta Adriana Olaya y el Arquitecto Wilson Rodríguez, por parte del Fondo de desarrollo local de Usaquén el arquitecto Esteban Martínez, por parte de la interventoría Proyectistas y Asociados SAS Mauricio Maldonado y por parte del contratista SIMA LTDA la Ingeniera Diana Carrero, en la mencionada reunión se hizo referencia a los 11 individuos plantados por el Jardín Botánico a lo largo de la extensión del parque sobre el andén de la carrera 17 que se encuentra dentro de los diseños del parque y que no se encuentran en el inventario arbóreo entregado por la consultora; los individuos que se encuentran plantados en la área donde se diseñó la pista de Skate (Street) y los demás individuos que están ya identificados para tala y conservación.

Teniendo en cuenta que los once (11) individuos nuevos, de los cuales dos de ellos no están dentro del área de intervención del parque, no se encuentran en inventario ya que fueron plantados entre enero y febrero de 2020, es decir, luego de haber finalizado la etapa de estudios y diseños, el Jardín Botánico solicitó al contratista y la interventoría que estos sean incorporados al proyecto, con respecto a los árboles que se encuentran en inmediaciones del diseño de la pista de skate (Street) se estableció que estos pueden ser trasladados dentro del parque por el jardín botánico, siendo recomendable programar visita al parque para revisar el estado de estos individuos arbóreos y definir su nueva ubicación, en cuanto a los árboles identificados para tala y conservación. Como compromiso, el contratista debe presentar la resolución de la compensación que debe realizar y el manejo que se va a tener, posteriormente realizar el alcance al acta WR cuando ya se tengan los nuevos diseños.


 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaqué</p>	<p align="center">INFORME GESION DE CALIDAD No 6 CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p align="center">"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SISTEMA DE INFORMACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL</p> <p>Versión: 01 Fecha: 31/10/2020</p>
---	---	--

Finalmente, el día 1ro de junio se programó la visita con el JBB con acompañamiento de la interventoría y la Alcaldía, definiendo que serán ocho (8) los que se incorporarán y los tres (3) restantes serán trasladados por el JBB en las primeras semanas de la etapa de obra.

Después de la visita del 4 de junio de 2020 agendada por el JBB y dando alcance a los compromisos resultantes, se realizó una reunión virtual (Microsoft Teams) entre representantes del contratista, SDA y JBB para la revisión de la Aprobación a la modificación del diseño paisajístico el 27 de julio de 2020 con el Jardín Botánico de Bogotá, en donde se informó las modificaciones realizadas y concluyendo lo siguiente:

- En el parque se plantaron 9 individuos a principios de 2020 a manos del JBB.
- Existen 6 individuos que no afectan el proyecto por lo que se incluirán dentro del diseño paisajístico.
- Existen 3 que se verán afectados por lo que quedó el compromiso por parte del JBB de que ellos mismos realizarían el traslado a otro lugar fuera del área de intervención.
- El total de individuos dentro del área de intervención llega a 78.

Imagen 3. Localización de árboles nuevos



Fuente: JBB (2020).

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p align="center">INFORME GESION DE CALIDAD No 6 CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p align="center">"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO Y AUDITORIA</p> <p>Versión: 01 Fecha: 31/10/2020</p>
--	---	--

Así, se llegó a los siguientes compromisos en la reunión:

1. Remisión al JBB del plano del diseño paisajístico en PDF y DWG actualizados.
2. Remisión de memoria básica descriptiva de los cambios.
3. Actualización del acta WR a cargo del JBB.

A la fecha del presente informe, se cuenta con el acta WR813A fechada el 13 de julio de 2020 y actualizada con la incorporación de los individuos recientemente plantados por esta entidad, además de ya haberse efectuado el traslado de los tres (3) individuos que afectaron el inicio de actividades preliminares.

A la fecha, el contratista no se encuentra en trámites ni requerimiento con el JBB.

EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ - ETB:

Mediante el oficio SIMA-TOB/19-004 del 26 de diciembre de 2019, se solicitó certificación de redes existentes, recibiendo respuesta (GRD-EOI 2306 – 2019), de una extensión sobre la carrera 17 que posiblemente se verían afectadas por ser tramo subterráneo y contar con la existencia de una cabina telefónica. El contratista se comunicó por teléfono a la entidad, donde nos dieron indicaciones sobre el trámite para retiro.

El día 30 de junio, se radicó oficio SIMA-TOB/19-074 enviado por correo el 4 de junio de 2020 y sin respuesta por este medio, esperando indicaciones para proceder con las recomendaciones y/o compromisos que surjan de la visita contemplada.

El día 6 de julio de 2020, el personal operativo de ETB realizó el retiro de la cabina telefónica existente e informándose a tal entidad mediante el oficio del contratista SIMA-TOB/19-098.

El día 13 de agosto de 2020 hace presencia personal de la entidad ETB, el cual hace recorrido con la residente de obra del contratista. Se realizó la investigación e inventario a la infraestructura: se encuentran tres (3) cámaras, dos (2) de ellas se deberán re-nivelar, en cada cámara sale acometida a poste, dichos postes se encuentran en buen estado y aplomados.

Por el avance en el sector cercano a la esquina de la carrera 17 y calle 164, se requirió hacerse el retiro del cableado que alimentó la cabina telefónica ya retirada, por lo cual ETB autorizó vía telefónica y notificado formalmente mediante el oficio del contratista SIMA-TOB/19-157, esperando un acta, constancia o certificación en la que informe que las actividades fueron autorizadas y/o aprobadas dicha entidad.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p align="center">INFORME GESION DE CALIDAD No 6 CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p align="center">"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO Y AUDITORIA</p> <p>Versión: 01 Fecha: 31/10/2020</p>
--	---	--

Ante lo anterior, se vio la necesidad de solicitar asistencia técnica para bajar del nivel actual de dos (2) postes ubicados sobre la carrera 17 donde se proyecta la construcción de andén en adoquín (alrededor de un (1) metro de diferencia), remitiéndose el oficio SIMA-TOB/19-176, fechado el 19 de octubre de 2020.

A fecha de corte del presente informe, se espera respuesta por parte de dicha entidad.

GAS NATURAL FENOSA - VANTI:

Mediante el oficio SIMA-TOB/19-005 del 26 de diciembre de 2019, se solicitó certificación de redes existentes, recibiendo respuesta (10150224-0002-2020), donde se evidenció que no hay existencia de redes en el área a intervenir. El contratista se informó a la interventoría sobre la situación justificando que, ante la ausencia de redes y por condiciones del pliego, lo más oportuno sería solicitarlo.

El 26 de febrero, se expuso a un funcionario de la división de Mantenimiento De Red de Vanti pero nunca se obtuvo respuesta hasta un nuevo aviso del 26 de junio en donde se les informó que ya se habían empezado las obras.

El día 30 de junio, se realizó la visita por parte de Vanti, donde en compañía de un inspector delegado, se verificó la ausencia de redes.

Por el momento, el contratista cuenta con el Plan de Prevención de Daños elaborado por tal entidad, reiterando que en el área de intervención no existen redes de gas.

A la fecha, el contratista no se encuentra en trámites ni requerimiento con Vanti.

6 SEGUIMIENTO A LAS COMUNICACIONES

De acuerdo a lo definido en el plan de calidad, las comunicaciones con el Cliente se realizan mediante comunicaciones escritas, comités de obra y actas de avance de obra.

Para las comunicaciones escritas se lleva un control a la correspondencia contractual de la obra, tanto enviada como recibida, manteniendo actualizado los siguientes registros:

- Listado de correspondencia contractual enviada.
- Listado de correspondencia contractual recibida.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p align="center">INFORME GESION DE CALIDAD No 6 CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p align="center">"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO Y AUDITORIA</p> <p>Versión: 01 Fecha: 31/10/2020</p>
--	---	--

6.1 CORRESPONDENCIA

Tabla 6. Correspondencia enviada

No.	FECHA	ASUNTO	ENVIADO A	SEGUIMIENTO
0161	5/10/2020	Entrega de arquitectura actualizada	Óscar Andrés Plazas Roldán - Proyectistas asociados S.A.S	Informativo. Susceptible a recibir respuesta.
0162	5/10/2020	Acta de recibo parcial No. 4 – V01	Óscar Andrés Plazas Roldán - Proyectistas asociados S.A.S	Se recibió aprobación del acta mediante el oficio PA-2010-11652 de la interventoría.
0163	8/10/2020	Entrega de informes parciales No. 5	Óscar Andrés Plazas Roldán - Proyectistas asociados S.A.S	Se recibió aprobación del acta mediante el oficio PA-2010-11651 de la interventoría.
0164	6/10/2020	Diseño de mezcla de rodadura.	Óscar Andrés Plazas Roldán - Proyectistas asociados S.A.S	Informativo. Susceptible a recibir respuesta.
0165	9/10/2020	MEMORANDO INTERNO NO. 1	Varios	Informativo. No se espera respuesta.
0166	9/10/2020	MEMORANDO INTERNO NO. 2	Varios	Informativo. No se espera respuesta.
0167	13/10/2020	Primer reporte de infectados por COVID-19	Óscar Andrés Plazas Roldán - Proyectistas asociados S.A.S	Informativo. Susceptible a recibir respuesta.
0168	13/10/2020	Circular para casos confirmados de COVID-19 en obra	Informativo	Informativo. No se espera respuesta.
0169	13/10/2020	Autorización trámites de revalidación.	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP	Informativo. No se espera respuesta.
0170	15/10/2020	Solicitud de prórroga	Óscar Andrés Plazas Roldán - Proyectistas asociados S.A.S	La interventoría remitió concepto a la Alcaldía Local de Usaquén, mediante el oficio PA-2010-11686. En espera de respuesta.
0171	16/10/2020	Requerimiento No. 1 - Cumplimiento de obligaciones contractuales	JOSÉ OTONIEL OSPINA MUÑOZ Ospina Constructores	Informativo. No se espera respuesta.
0172	16/10/2020	MEMORANDO INTERNO NO. 3	Varios	Informativo. No se espera respuesta.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p align="center">INFORME GESION DE CALIDAD No 6 CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p align="center">"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO Y AUDITORIA</p> <p>Versión: 01 Fecha: 31/10/2020</p>
--	---	--

0173	16/10/2020	Documentación para liquidación	Óscar Andrés Plazas Roldán - Proyectistas asociados S.A.S	Se recibió respuesta mediante el oficio PA-2010-11736.
0174	16/10/2020	Arquitectura actualizada	Óscar Andrés Plazas Roldán - Proyectistas asociados S.A.S	Informativo. Susceptible a recibir respuesta.
0175	16/10/2020	Respuesta a su comunicado PA-2010-11658: Reprogramación.	Óscar Andrés Plazas Roldán - Proyectistas asociados S.A.S	Informativo. Susceptible a recibir respuesta.
0176	19/10/2020	Infraestructura ETB para reubicar	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP - Ing. Alexander González Lozada – Infraestructura ETB.	En espera de respuesta.
0177	19/10/2020	Respuesta a su comunicado PA-2010-11686.	Óscar Andrés Plazas Roldán - Proyectistas asociados S.A.S	En proceso de respuesta.
0178	21/10/2020	Presupuesto conciliado	Óscar Andrés Plazas Roldán - Proyectistas asociados S.A.S	Informativo. Susceptible a recibir respuesta.
0179	21/10/2020	Aceptación Factura de Venta No. 7842	PAVIOBRAS SAS	Informativo. Susceptible a recibir respuesta.
0180	23/10/2020	Remisión presupuesto y APU NP.	Óscar Andrés Plazas Roldán - Proyectistas asociados S.A.S	En espera de respuesta.

Fuente: SIMA Ltda. (2020).

Tabla 7. Correspondencia recibida

CONSECUTIVO	FECHA DE RECIBIDO		ENTIDAD REMITENTE	ASUNTO	SEGUIMIENTO
	DD	MM			
065	9	10	ETB	Infra estructura ETB encontrada en obra parque urbanización el Toberín	Se dio respuesta mediante el oficio del contratista SIMA-TOB/19-176. Sin respuesta a la fecha.
066	13	10	Proyectistas Asociados S.A.S	Radicación de informe mensual N° 5 de obra (PA-2010-11651)	Informativo. No se requiere ni se espera respuesta.
067	13	10	Proyectistas Asociados S.A.S	Radicación acta parcial N° 4 de obra (PA-2010-11652)	Informativo. No se requiere ni se espera respuesta.
068	14	10	Proyectistas Asociados S.A.S	Requerimiento implementación medidas correctivas por atrasos	En proceso de respuesta.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p align="center">INFORME GESION DE CALIDAD No 6 CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p align="center">"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO Y AUDITORIA</p> <p>Versión: 01 Fecha: 31/10/2020</p>
--	---	--

				de obra parque el Toberín (PA-2010-11658)	
069	16	10	Proyectistas Asociados S.A.S	Solicitud prórroga contrato de obra FDLUSA-CO-19-2019 (PA-2010-11686)	Informativo. Se espera respuesta oficial por parte de la entidad contratante.
070	26	10	Proyectistas Asociados S.A.S	Respuesta oficio SIMA-TOB/19-173 listado de documentos para liquidación (PA-2010-11736)	Informativo. No se requiere ni se espera respuesta.

Fuente: SIMA Ltda. (2020).

6.2 ACTAS

Durante el periodo del presente informe se presentan comités de aprobación y diseño, los cuales se relacionarán a continuación.

Tabla 8. Comités

NUMERO DE COMITÉ	FECHA	COMPROMISOS	SEGUIMIENTO
16	01/10/2020	<ul style="list-style-type: none"> Reunión de avance Entrega de informes y acta parcial Inicio Actividades cancha 	<ul style="list-style-type: none"> Se realiza el día 8 de octubre. A espera de entrega Esta actividad inicio el día 05/10/2020 con el sello de fisuras, se continua el día 06/10/2020 con instalación carpeta asfáltica se atienden unas observaciones el día 23/10/2020.
17	08/10/2020	<ul style="list-style-type: none"> Propuesta arquitectónica para poder intervenir los senderos sin la resolución. Continuar implementando plan de trabajo, mejorando rendimientos Entrega informe mensual 	<ul style="list-style-type: none"> Se hace entrega de las propuestas en el comité del día 15/10/2020. Se realiza implementación de plan de trabajo, se encuentra en la nota de bitácora 213 del día 14/10/2020. Se está en espera de entrega.
18	15/10/2020	<ul style="list-style-type: none"> Radicar solicitud de prórroga Continuar implementando plan de trabajo, mejorando rendimientos 	<ul style="list-style-type: none"> Se radico el día 15/10/2020 con oficio SIMA-TOP/19-170 Se continúa con la implementación del plan de

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p align="center">INFORME GESION DE CALIDAD No 6 CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p align="center">"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO Y AUDITORIA</p> <p>Versión: 01 Fecha: 31/10/2020</p>
--	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> Integrar una cuadrilla más para muros y una retroexcavadora 	<p>trabajo.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se integran 3 personas en la semana del 19/10/2020 al 23/10/2020.
19	22/10/2020	<ul style="list-style-type: none"> Plan de contingencia atrasos bowl Presentación APU's Nivelación final cancha Reunión comité veedor 	<ul style="list-style-type: none"> En espera de respuesta. Se hace entrega el día 23/10/2020 con oficio SIMA-TOP/19-180 En espera de nivelación. Se realizo el día. 27/10/2020

Fuente: SIMA Ltda. (2020).

6.3. SEGUIMIENTO A LAS BITÁCORAS DE OBRA

Para el presente informe se relacionan las observaciones más relevantes del periodo

Tabla 9. Seguimiento a la bitácora

FECHA	NOTA	OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO
02/10/2020	Nota 194	<ul style="list-style-type: none"> Hace visita topografía de la interventoría verificando niveles de terrazas en Street y ubicación de muro Bowl. 	<ul style="list-style-type: none"> No requieren respuesta.
05/10/2020	Nota 197	<ul style="list-style-type: none"> La interventoría solicita se radique los documentos del personal de Paviobras S.A.S. un día antes de iniciar actividades. 	<ul style="list-style-type: none"> Se realiza entrega de documentos vía correo electrónico el día 5 de octubre 2020.
05/10/2020	Nota 198	<ul style="list-style-type: none"> Se ven retrasos en actividades de ciclópeo Street ya que el vibro compactador se encuentra con fallas mecánicas. 	<ul style="list-style-type: none"> Se hace reparación del vibro compactador y también se trae benitin para compactación de las terrazas.
06/10/2020	Nota 200	<ul style="list-style-type: none"> Se hace verificación del estado de la cancha para verificar el espesor. Se comunica a la interventoría con el ing. Daniel Manotas de la SDA, y saber el estado de la resolución forestal y se encuentra en el área jurídica, por lo cual es necesario tener una opción en caso de no salir. 	<ul style="list-style-type: none"> Se hace nivelación por parte de la topografía del contratista y el Ing. de pavi obras. El contratista hace entrega de 2 alternativas para continuar con las actividades.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén	INFORME GESION DE CALIDAD No 6 CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019 "CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."	 SIMA <small>SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO Y AUDITORIA</small> Versión: 01 Fecha: 31/10/2020
---	---	--

14/10/2020	Nota 213	<ul style="list-style-type: none"> Se anexa plan de trabajo. 	<ul style="list-style-type: none"> Se anexa plan de trabajo para hacerle seguimiento de las actividades.
19/10/2020	Nota 227	<ul style="list-style-type: none"> La interventoría solicita reforzar las cuadrillas de trabajo para así lograr el plan de trabajo. 	<ul style="list-style-type: none"> Se hace ingreso de 3 personas en la semana del 19/10/2020 al 23/10/2020.

7 SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA

Para el presente periodo se presentan los siguientes planos y planes de los diferentes componentes.

Tabla 10. Información documentada

VERSIÓN	NUMERO DE OFICIO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	FECHA DE RADICACION INTERVENTORIA
PLANES DE GESTION Y DOCUMENTACION CONTRACTUAL			
0	SIMA-TOB/19-0014	Plan de manejo ambiental	20/02/2020
0	SIMA-TOB/19-0016	Plan de residuos de construcción y demolición -RCD	21/02/2020
0	SIMA-TOB/19-0013	Plan de gestión social	20/02/2020
1	SIMA-TOB/19-0019	Corrección observaciones plan de gestión social	03/03/2020
0	SIMA-TOB/19-0055	Plan de manejo de trafico	26/05/2020
0	SIMA-TOB/19-0013	Plan de gestión calidad	20/02/2020
0	SIMA-TOB/19-0014	Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	20/02/2020
1	SIMA-TOB/19-0019	Corrección observaciones sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	03/03/2020
0	SIMA-TOB/19-0040	PAPSO	08/02 /2020
0	SIMA-TOB/19-0079	Entrega planos topográficos	12/06/2020
0	SIMA-TOB/19-0085	Entrega planos paisajísticos	19/06/2020
0	SIMA-TOB/19-0025	Entrega de plano eléctrico	11/03/2020
0	SIMA-TOB/19-0017	Programación de obra	24/02/2020
N/A	SIMA-TOB/19-0017	Desglose AIU	24/02/2020
N/A	SIMA-TOB/19-0017	Flujo de caja	24/02/2020

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p align="center">INFORME GESION DE CALIDAD No 6 CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p align="center">"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO AMBIENTAL</p> <p>Versión: 01 Fecha: 31/10/2020</p>
--	---	--

N/A	SIMA-TOB/19-0017	plan de prevención de daños	24/02/2020
N/A	SIMA-TOB/19-0095	Informe de etapa de apropiación y diseño	13/07/2020
V-00	SIMA-TOB/19-0097	acta de recibo parcial no1	13/07/2020
N/A	SIMA-TOB/19-0099	presupuesto PAPSO	13/07/2020
V-00	SIMA-TOB/19-0104	acta de aprobación	17/07/2020
N/A	SIMA-TOB/19-0106	Informe básico de ajuste de diseño	25/07/2020
N/A	SIMA-TOB/19-0108	concepto para muros	28/07/2020
V-00	SIMA-TOB/19-0109	presupuesto con justificaciones	28/07/2020
V-00	SIMA-TOB/19-0112	solicitud de aprobación NP	29/07/2020
V-001	SIMA-TOB/19-0119	Entrega programación actualizada	5/08/2020
v-001	SIMA-TOB/19-0123	Actualización de diseños paisajístico	10/08/2020
v-001	SIMA-TOB/19-0124	Ajuste diseño hidrosanitario	11/08/2020
V-002	SIMA-TOB/19-0170	Solicitud de prórroga	15/10/2020
V-002	SIMA-TOB/19-0177	Reprogramación	19/10/2020
-	Vía correo electrónico	Presupuesto	24/10/2020
-	Vía correo electrónico	Reprogramación	26/10/2020

Fuente: SIMA Ltda. (2020).

8 SEGUIMIENTO A LAS ADQUISICIONES CONTRACTUALES.

Para el presente periodo se tiene seguimiento de los materiales críticos, en la tabla No 13 se puede evidenciar el seguimiento a los materiales que ingresan a la obra.

9 SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y PRESERVACION

Para la ejecución de la obra, el proyecto cuenta con una Oficina Administrativa ubicada en la dirección Calle 128 No.54-34 y un campamento en el sitio de las obras compuesto por dos Contenedor para Oficina dotado de Computadores, Impresora, muebles y enseres; campamento para trabajadores de obra, Baños Portátiles (3), Comedor, Punto Ecológico, y Sitios dispuestos para acopio de material, además se implementa toda la logística contemplada en el plan de bioseguridad.


En los informes SG-SST y Ambiental del presente periodo se reportan los controles correspondientes a cada área a la infraestructura y ambiente para la operación de los trabajos.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p>INFORME GESION DE CALIDAD No 6 CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p>"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SISTEMA DE MONITOREO DE LA CALIDAD</p> <p>Versión: 01 Fecha: 31/10/2020</p>
--	---	--

De igual forma, previo al ingreso de personal a la obra, se realizan las inducciones y capacitaciones necesarias, así como la verificación de sus afiliaciones de ARL, EPS y AFP, dotación y todo de acuerdo a lo definido en el Sistema SG-SST, registros que se reportan en el Informe correspondiente a este componente.

Para el desarrollo de la obra se cuenta con el personal profesional requerido de acuerdo a los criterios definidos en los Pliegos de Condiciones, el cual cumple con los perfiles exigidos, y sus hojas de vida se encuentran aprobadas por el CONTRATANTE en su totalidad.

Imagen 4. Plano de logística



Fuente: SIMA Ltda. (2020).

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén	INFORME GESION DE CALIDAD No 6 CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019	 SIMA SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Versión: 01 Fecha: 31/10/2020
	"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."	

10 TRAZABILIDAD DE LOS MATERIALES E INSUMOS CON RESPECTO A LA OBRA EJECUTADA

En el componente técnico CORTE DE OBRA memorias de cálculo, Se evidencia las actividades realizadas de acuerdo al seguimiento de la programación de obra, incluyendo tipo de material, cantidad y área en donde se instaló.

11 CUMPLIMIENTO AL PLAN DE INSPECCIÓN MEDICIÓN Y ENSAYO

Dando cumplimiento y seguimiento se podrá evidenciar en el anexo 2 el cuadro Programa de Puntos de Inspección y Ensayo/ Cuadro de Control de Procesos.

12 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE INSPECCION DE MEDICION Y ENSAYOS

A continuación, se hará referencia a los equipos de inspección de medición y ensayos utilizados en el periodo del presente informe.

12.1 EQUIPOS DE TOPOGRAFIA

Durante el periodo por parte de SIMA, se diligenciaron los formatos de "CONTROL DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA", en los cuales se verifico su estado y calibración **Anexo 3**.

Tabla 11. Equipos de topografía

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	VIGENCIA	PARQUE (OBRA)	OBSERVACIONES
Nivel automático	TOPCON	AT-B4 -A	WY6491	20 diciembre 2020	PARQUE EL TOBRIN	En uso durante el periodo del presente informe.
Estación total	TOPCON	GTS -226	UN1997	27/05/2021	PARQUE EL TOBERIN	Ingresa estación el día 09/07/2020

Fuente: SIMA Ltda. (2020).

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p align="center">INFORME GESION DE CALIDAD No 6 CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p align="center">"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO Y AUDITORIA</p> <p>Versión: 01 Fecha: 31/10/2020</p>
--	---	--

12.2 CONTROL DE CALIBRACION EQUIPOS DE LABORATORIO

A continuación, se relacionan los equipos utilizados para el desarrollo de los ensayos, en el Anexo 3 del informe 2 se evidenciara certificados de calibración de los mismos y certificado de laboratorios que realizan ensayos (Concrelab).

Tabla 12. Equipos Concrelab

EQUIPO	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FECHA DE CALIBRACION
DENSIMETRO	TROXLER	3440	25114	24/08/2019
MAQUINA DE ENSAYO A COMPRESION / FLEXION	DRIMPEZ	CT-150/F	20110496	12/03/2019
MAQUINA DE ENSAYO A COMPRESION	DRIMPEZ	CT-1500	42424265/20004	02/04/2019
MAQUINA DE ENSAYO A COMPRESION	DRIMPEZ	CT-1500	42424265/20005	02/04/2019
TAMIZ ESTANDAR DE ENSAYO	ELE INTERNATIONAL	MARCO 8 in	10518631	20/08/2019
TAMIZ ESTANDAR DE ENSAYO	ELE INTERNATIONAL	MARCO 8 in	10427400	27/08/2019
TAMIZ ESTANDAR DE ENSAYO	ELE INTERNATIONAL	MARCO 8 in	10518676	29/08/2019
TAMIZ ESTANDAR DE ENSAYO	ELE INTERNATIONAL	MARCO 8 in	10518698	29/08/2019
TAMIZ ESTANDAR DE ENSAYO	ELE INTERNATIONAL	MARCO 8 in	10518706	29/08/2019
TAMIZ ESTANDAR DE ENSAYO	ELE INTERNATIONAL	MARCO 8 in	10509302	29/08/2019
TAMIZ ESTANDAR DE ENSAYO	ELE INTERNATIONAL	MARCO 8 in	10518791	29/08/2019
TAMIZ ESTANDAR DE ENSAYO	ELE INTERNATIONAL	MARCO 8 in	10518825	29/08/2019
TAMIZ ESTANDAR DE ENSAYO	ELE INTERNATIONAL	MARCO 8 in	10518859	29/08/2019

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p align="center">INFORME GESION DE CALIDAD No 6 CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p align="center">"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SISTEMA DE INFORMACIÓN DE MATERIALES</p> <p>Versión: 01 Fecha: 31/10/2020</p>
--	---	--

TAMIZ ESTANDAR DE ENSAYO	ELE INTERNATIONAL	MARCO 8 in	10518896	29/08/2019
TAMIZ ESTANDAR DE ENSAYO	ELE INTERNATIONAL	MARCO 8 in	10519010	29/08/2019
TAMIZ ESTANDAR DE ENSAYO	ELE INTERNATIONAL	MARCO 8 in	10519010	30/08/2019
TAMIZ ESTANDAR DE ENSAYO	ELE INTERNATIONAL	MARCO 8 in	NO PORTA	30/08/2019
MAQUINA DE ENSAYO A COMPRESION	ELECAV	NO PORTA	NO PORTA	08/04/2019
MAQUINA DE ENSAYO A COMPRESION	ALFA	B-001/LCD/1-X	170225/30-00338	02/04/2019
PIE DE REY	STARRET	125MEB	18/23461	23/04/2019
DENSIMETRO TROXLER 3430	TROXLER	3430	23181	18/10/2019

Fuente: SIMA Ltda. (2020).

13 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES

Para el presente periodo, se relaciona a continuación materiales e insumos recibidos con su respectivo seguimiento, en el anexo 4 se evidenciarán certificados o laboratorios de material ingresado a obra en el mes octubre.

Tabla 13. Control de materiales y seguimiento

CONTROL DE MATERIALES Y SEGUIMIENTO							
MATERIAL	CANTIDAD JUNIO - JULIO	CANTIDAD AGOSTO	CANTIDAD SEPTIEMBRE	CANTIDAD OCTUBRE	UNIDAD	PROVEEDOR	SEGUIMIENTO
B-600	60	75	15	120	M3	RECICLADOS INDUSTRIALES	Se hace entrega de caracterización de material B-600, entregado por el proveedor INFORME 3 ANEXO 4 y densidades de campo.

59

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p align="center">INFORME GESION DE CALIDAD No 6 CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p align="center">"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO Y ANÁLISIS</p> <p>Versión: 01 Fecha: 31/10/2020</p>
--	---	---

MEJORAMIE NTO	15	165	450	105	M3	RECICLADOS INDUSTRIALES	Se hace entrega de caracterización de material B-200, entregado por el proveedor INFORME 3 ANEXO 4
CONCRETO 2500 PSI	36	0	0	0	M3	TRANSCONCRE TO	se hacen entrega de resultados y seguimiento de los mismos
CONCRETO 2500 PSI	0	5.9	0	0	M3	MEZCLA REALIZADA CON DISEÑO DE MEZCLA, EN OBRA	se hacen entrega de resultados y seguimiento de los mismos
CONCRETO 3000PSI	6	0	18,5	0	M3	CONCRETOS EL RUBI S.A.S	Se está a espera de resultados resistencia
CONCRETO 3000 PSI	0	21	0	0	M3	MEZCLA REALIZADA CON DISEÑO DE MEZCLA, EN OBRA	Se reportarán según disponibilidad de entrega de informes y fechas de fundida.
VARILLA 1/2	230	100	200	0	UND	FIGURADOS Y MALLAS S.AS	se anexa certificados y ensayos

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén	INFORME GESION DE CALIDAD No 6 CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019		 SIMA <small>SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO Y AUDITORIA</small> Versión: 01 Fecha: 31/10/2020
	"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."		

							entregados por el proveedor informe 3 anexo 4
VARILLA 1/2	0	50	160	100	UND	FERRE LUGUE S.A.S	se hace entrega informe 5 certificado de calidad
VARILLA 3/8	0	0	220	100	UND	FERRE LUGUE S.A.S	Se entrega certificado informe 5
VARILLA 3/8	320	100	0	0	UND	FIGURADOS Y MALLAS S.A.S	se anexa certificados y ensayos entregados por el proveedor informe 3 anexo 4
VARILLA 3/8	39	0	40	0	UND	FERRETERIA ANDRES MARTINEZ S.A.S	se anexa certificados y ensayos entregados por el proveedor informe 3 anexo 4
MALLA ELECTROSO LDADA 4,0 MM 15*15	20	10	0	0	UND	FERRETERIA ANDRES MARTINEZ S.A.S	se anexa certificados y ensayos entregados por el proveedor informe 3 anexo 4

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén	INFORME GESION DE CALIDAD No 6 CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019		 SIMA <small>SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO Y AUDITORIA</small> Versión: 01 Fecha: 31/10/2020
	"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."		

ADOQUIN DE ARCILLA 10X20X6	9000	8000	0	5000	UND	C&T	se anexa ensayos de laboratorio suministrados por el proveedor informe 3 anexo 4
GEOTEXTIL	1254	0	0	418	M2	GEOMATRIX	se anexa ensayos de laboratorio suministrados por el proveedor informé 3 anexo 4
BORDILLO DE 80X20X35	240	120	0	0	UND	ARQUIBLOK	se anexa ensayos de laboratorio suministrados por el proveedor informe 3 anexo 4
BORDILLO DE 80X20X35	0	113	0	144	UND	RECICLADOS INDUSTRIALES	Se anexa Informe 4 anexo 4
CAÑUELA A-120	0	100	0	0	UND	RECICLADOS INDUSTRIALES	Se anexa Informe 4 anexo 4
SARDINEL A-10	0	76	0	0	UND	ARQUIBLOK	Se anexa Informe 3 anexo 4
SARDINEL A-10	0	78	21	0	UND	RECICLADOS INDUSTRIALES	Se anexa Informe 4 anexo 4
GRAVILLA	0	45	0	59	M3	RECICLADOS INDUSTRIALES	Se anexa Informe 4 anexo 4
ARENA DE RIO	0	30	0	74	M3	RECICLADOS INDUSTRIALES	Se anexa Informe 4 anexo 4

59

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p align="center">INFORME GESION DE CALIDAD No 6 CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p align="center">"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO Y AUDITORIA</p> <p>Versión: 01 Fecha: 31/10/2020</p>
--	---	--

ARENA REZARANDEADA	0	15	0	15	M3	AGREGADOS EL VINCULO	se hace entrega informe 6 de ensayos entregados por el proveedor
CEMENTO ARGOS ESTRUCTURAL MAX	0	100	0	450	BULTOS	HOME CENTER	Se anexa ficha técnica informe 4 anexo 4
B-400	0	0	75	75	M3	RECICLADOS INDUSTRIALES	Se hace entrega de caracterización de material B-400 entregado por el proveedor INFORME 3 ANEXO 4
A-85	0	0	16	0	UND	RECICLADOS INDUSTRIAL	se hace entrega informe 6 de ensayos entregados por el proveedor
GEOMALLA	0	0	0	636	M2	GEOMATRIX	se anexa en el informe 6 se entrega certificado de calidad
ASFALTO	0	0	0	62,5	M3	PAVIOBRAS	Se anexa en el informe 6 diseño de mezcla y ensayos de laboratorio

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén	INFORME GESION DE CALIDAD No 6 CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019		 SIMA <small>SISTEMA DE MONITOREO DE CALIDAD</small> Versión: 01 Fecha: 31/10/2020
	"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."		

LOSETA	0	0	0	150	UND	RECICLADOS INDUSTRIALES	Se hace entrega de ensayos informe 6
TUBERIA ELECTRICA	0	0	0	60	ML	GERFOR S.A.	Se hace entrega de ensayos informe 6
TUEBERIA HIDRAULICA	0	0	0	38	ML	HOME CENTER	se hace entrega certificado de calidad informe 6
RAJON	0	0	0	67	m3	REX INGENIERIA	Se hace entrega de caracterización informe 6
ROCKTOP	0	0	0	2000	KG	CASA COLOR	Se hace entrega FICHA TECNICA informe 6

Fuente: SIMA Ltda. (2020).

Se aclara que los certificados que no sean entregados en este periodo, se anexarán en el siguiente en la columna de seguimiento se puede verificar el estado de entrega de cada uno de los mismos.

14 CONTROL DE CAMBIOS

Durante este periodo se presentan 5 cambios los cuales se relacionaran en la tabla 13 y en el anexo 5.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p align="center">INFORME GESION DE CALIDAD No 6 CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p>"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO Y AUDITORIA</p> <p>Versión: 01 Fecha: 31/10/2020</p>
--	--	--

Tabla 14. Control de cambios

CONTROL DE CAMBIOS MES DE OCTUBRE		
NUMERO	CAMBIO	SOPORTE DE CAMBIO
1	Considerando la modificación arquitectónica reflejada en la nota 170 y respetando la distancia máxima entre cajas CS-274 y poste de 1,50 se eliminó una caja eléctrica y se reubico otra garantizando la iluminación del sendero paralelo a la cancha sintética existente y la zona de juegos existente.	Se puede evidenciar en la nota 189 del 01/10/2020 de la bitácora de obra.
2	El diseño hidráulico presentado durante la etapa de apropiación de diseños indica que las aguas lluvias de Sreet y del sendero ubicado en el costado occidental de este escenario desembocaran en una caja hidráulica ubicada en el costado sur del mencionado escenario y de allí se haría descargas directas a calzada con tuberías de 6"; sin embargo el uso de esta tubería de 6" con pendiente 1% impediría la instalación del adoquín que es el acabado de piso definido para senderos; por esta razón la tubería de 6" será remplazada por dos tuberías de 4". Adicionalmente en la caja hidráulica ubicada en el costado sur de Street también desemboca según diseño en el sumidero que recibe las aguas del sendero ubicado en el costado occidental del escenario, pero la construcción de este sumidero requiere la continuación de este sendero que actualmente se encuentra impedido por el árbol No 19, en tal sentido se propone que el sumidero descargue directamente a calzada y así las hidráulicas funcionarían de manera independiente.	Se puede evidenciar en la nota 190 del 01/10/2020 de la bitácora de obra
3	Considerando que en el costado oriental del caí funciona como parqueadero de motos y de acuerdo al diseño de consultoría en esa zona de debe reemplazar la loseta existente asentadas sobre mortero por adoquín asentado sobre arena unir la correspondiente estructura de pavimento, se propone considerar que el continuo parqueo de motos puede afectar la estabilidad de obra y aceptar el reemplazo en las zonas del adoquín proyectado por lazo de concreto.	Se puede evidenciar en la nota 203 del 7/10/2020 de la bitácora de obra.
4	Debido a la existencia de árboles en el sendero de la calle 164 interventoría aprobó el cambio de	Se puede evidenciar en la nota 209 del 09/10/2020 de la

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p>INFORME GESION DE CALIDAD No 6 CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p>"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO AMBIENTAL</p> <p>Versión: 01 Fecha: 31/10/2020</p>
--	---	--

	alineamiento en bordillo para evitar daño en las raíces.	bitácora de obra.
5	En conjunto con interventoría se define el remate más adecuado para el sendero en concreto estampado existente y el muro H.	Se puede evidenciar en la nota 2016 del 15/10/2020 de la bitácora de obra.
6	En comité de obra se aprobó modificaciones debido a que la fecha no se cuenta con la aprobación de tratamientos silviculturales de las especies arbóreas 33,28 y 31 oficio SIMA-TOB/19-174.	Se puede evidenciar en la nota 218 del 15/10/2020 de la bitácora de obra.
7	Cambio eléctrico por modificación de muro H.	Se puede evidenciar en la nota 222 del 17/10/2020 de la bitácora de obra.
8	Luego de realizar el replanteo de sendero perimetral del bowl en su costado sur occidental se identificó que no será posible cumplir con la modificación propuesta en la nota 169, ya que el sendero perimetral en ese sector si lo subimos de nivel requería un elemento de contención en su costado occidental, por lo cual se mantiene el nivel del sendero del proyecto el cual está a 1 mts por debajo de la cota más alta del muro del costado sur occidental del bowl.	Se puede evidenciar en la nota 230 del 20/10/2020 de la bitácora de obra.
9	Por desnivel entre andén perimetral del escenario y andén interior de acuerdo a los diseños se encontraba el porqué de el desnivel de 80 cm, el cual será construido y estabilizado, adicionalmente se propone la construcción de un acceso nuevo a este escenario por el costado norte.	Se puede evidenciar en la nota 235 del 21/10/2020 de la bitácora de obra.
10	En comité de obra se aprobó modificación a la zona dura del CAI considerando tal como se indicó en la nota 203 de la bitácora de obra que la mayor parte de esta área es utilizada para parqueo motos y el adoquín de arcilla no contempla las cargas generadas por este uso.	Se puede evidenciar en la nota 240 del 22/10/2020 de la bitácora de obra.
11	Considerando que las escaleras de los senderos de acceso a bowl y Street (A, B Y C) tienen pendiente en sus descansos superiores al 10%, se propone asentar el adoquín sobre mortero tal como se indica en las especificaciones del IDRD.	Se puede evidenciar en la nota 241 del 22/10/2020 de la bitácora de obra.

Fuente: SIMA Ltda. (2020).

61

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén	<p style="text-align: center;">INFORME GESION DE CALIDAD No 6 CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p style="text-align: center;">"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 SIMA <small>SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO Y AUDITORIA</small> Versión: 01 Fecha: 31/10/2020
---	--	--

15 SALIDAS NO CONFORMES

Durante el presente periodo no se presentaron salidas no conformes.

16 AUDITORIAS INTERNAS.

A fin de verificar la implementación del plan de calidad se realizó auditoría interna, del 40% de avance en la obra, en el anexo 6 se evidencia informe de la misma y certificación de auditor.

62

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p>SEXTO INFORME GESTION SOCIAL CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p>"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SISTEMA INTEGRAL DE MONITOREO ALTERNATIVO</p> <p>Versión: 1 Fecha: 3/11/2020</p>
--	---	---

SEXTO INFORME GESTIÓN SOCIAL

1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019

"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."

BOGOTÁ D.C.

Responsable: Profesional Social YENNY ALEXANDRA CASAS UMAÑA

Octubre 2020

CONTRATO FDLUSA 195 DE 2019

PLAN DE GESTION SOCIAL



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén	SEXTO INFORME GESTION SOCIAL CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019	 SIMA <small>SISTEMA INTEGRAL DE MONITOREO Y AUDITORIA</small> Versión: 1 Fecha: 3/11/2020
	"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."	



LISTA DE DISTRIBUCIÓN

DESTINATARIO	No. DE COPIAS
FONDO DE DESARROLLO LOCAL ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN	0
INTERVENTORÍA	1

ÍNDICE DE MODIFICACIONES

ÍNDICE DE REVISIÓN	CAPÍTULO MODIFICADO	FECHA DE MODIFICACIÓN	OBSERVACIONES
0		30-10-2020	Documento original
1		03-11-2020	Atención observaciones

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

TÍTULO DEL DOCUMENTO:		INFORME DE GESTIÓN SOCIAL				
DOCUMENTO No.:		IGS-006 V-0				
APROBACIÓN	NÚMERO DE LA REVISIÓN		0	1	2	3
	RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN	Nombre:	YENNY ALEXANDRA CASAS UMAÑA	YENNY ALEXANDRA CASAS UMAÑA		
		Firma:				
		Fecha:	30-10-2020	3-11-2020		

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p align="center">SEXTO INFORME GESTION SOCIAL CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p align="center">"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SISTEMA INTEGRAL DE MONITORIA Y AUDITORIA</p> <p>Versión: 1 Fecha: 3/11/2020</p>
--	---	---

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	5
2. ALCANCE.	6
3. OBJETIVOS DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL:	6
3.1 Objetivo General:	6
3.2 Objetivos Específicos:	6
4. GENERALIDADES DEL PROYECTO:	7
5. INFORMACIÓN DEL PROYECTO	8
6. UBICACIÓN DEL PROYECTO:.....	9
7. PROGRAMAS DEL PLAN GESTIÓN SOCIAL.....	11
7.1 PROGRAMA DE INFORMACIÓN	11
7.1.1 Reuniones De Obra:.....	12
7.1.1.1 Reunión De Inicio:	12
7.1.1.2 Reunión De Avance:.....	12
7.1.1.3 Reunión De Finalización De Obra:	13
7.2 PROGRAMA DE DIVULGACIÓN	13
7.2.1 Piezas de Divulgación:.....	14
7.2.2 Boletines Informativos:	14
7.2.3 Valla Informativa:	14
7.3 PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.....	14
7.4 PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A ACTIVIDADES TÉCNICAS.....	15
7.4.1 Actas De Vecindad:.....	15
7.4.2 Actas De Inspección Preliminar	16
7.4.3 Inventario De Elementos Existentes	16
7.5 PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SOCIAL Y ORGANIZACIÓN COMUNITARIA	16
7.6 PROGRAMA DE GENERACIÓN DE EMPLEO	17
7.7 PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD	19
7.7.1 Aplicación de encuestas de satisfacción:	20
8 COMITES DE SEGUIMIENTO.....	21
9 INFORME MENSUAL.....	21

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p align="center">SEXTO INFORME GESTION SOCIAL CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p align="center">"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SISTEMA INTEGRADO DE MONITORIA Y ASSESSMENT</p> <p>Versión: 1 Fecha: 3/11/2020</p>
--	---	---

TABLAS

Tabla 1. Identificación del Proyecto	8
Tabla 2. Indicadores sociales de la reunión de avance de obra	13
Tabla 3. Indicadores sociales de participación y atención ciudadana.....	17
Tabla 4. Indicadores sociales programa de generación de empleo	19
Tabla 5. Indicadores sociales programa de sostenibilidad	21

ANEXOS

Anexo A. Presentación reunión de avance de obra, listado de asistencia, registro fotográfico y acta de reunión.	12
Anexo B. Volante de información, registro fotográfico y listado de entrega de volantes.	14
Anexo C. Presentación, registro fotográfico, registro de asistencia y acta del cuarto comité de participación ciudadana.	16
Anexo D. Listado de personal en obra y soporte de servicio público evidenciando que reside en la localidad.	18
Anexo E. Formato de aplicación de encuestas de satisfacción.	20

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p align="center">SEXTO INFORME GESTION SOCIAL CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p align="center">"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJO AMBIENTAL</p> <p>Versión: 1 Fecha: 3/11/2020</p>
--	---	---

1. INTRODUCCIÓN

La empresa **SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJO AMBIENTAL – SIMA LTDA** ha desarrollado un Plan de Gestión Social para el manejo de las relaciones con las comunidades en el área de influencia del **Contrato FDLUSA 195 de 2019** cuyo objeto es **"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."**.

A través de este contrato se busca consolidar espacios públicos adecuados para la recreación y el deporte en la ciudad, así como el aprovechamiento del tiempo libre de la comunidad, que conlleve a mejorar la calidad de vida de los usuarios y en general de la ciudadanía.

La Gestión Social se concreta en un conjunto de actividades cuyo objetivo es garantizar que las comunidades conozcan, analicen, participen, en el desarrollo de la consultoría y se generen espacios para la interacción permanente con la comunidad ubicada en el área de influencia directa e indirecta del proyecto y efectuar una gestión transparente que cumpla con las expectativas de la comunidad.

El presente Plan de Gestión Social, busca dar cumplimiento al contrato, apoyado en el anexo técnico y los requerimientos mencionados en la cartilla de lineamientos para el diseño de parques del IDRD. En resumen, el objetivo principal del programa social consiste en la elaboración de un diagnóstico dentro del área de influencia del proyecto con el fin de identificar los impactos sociales que generará la intervención, mantenimiento y rehabilitación del parque, e igualmente aplicando los siete programas de acción que se trabajaran en conjunto con la comunidad.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén	<p align="center">SEXTO INFORME GESTION SOCIAL CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p align="center">"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 SIMA <small>ACTIVIDADES RECREATIVAS EN NUESTRA CIUDAD</small> Versión: 1 Fecha: 3/11/2020
---	--	---

2. ALCANCE.

La implementación del plan de gestión se consolidará como herramienta objetiva para el diagnóstico social, el cual busca determinar el contexto social del parque objeto del presente contrato, identificando actores sociales e institucionales que puedan intervenir en el espacio, así como los usos actuales y apropiaciones preexistentes y/o esperadas por la comunidad; por tanto el componente social permitirá la integración del contratista con aspectos de la comunidad como son : la percepción de los usuarios con respecto al lugar, anhelos y grado de apropiación del parque. Igualmente, y como resultado del diagnóstico se podrá subrayar si los grupos poblacionales perturban el uso del parque en relación a las directrices de la vocación del proyecto suministrado por la Alcaldía Local de Usaquén.

3. OBJETIVOS DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL:

3.1 Objetivo General:

Implementar el Plan de Gestión Social en el contrato FDLUSA 195 de 2019 de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Alcaldía Local de Usaquén – Fondo de Desarrollo Local, con el fin de efectuar un diagnóstico del área de influencia del proyecto e identificar los impactos sociales que generará el desarrollo del mismo.

3.2 Objetivos Específicos:

- Dar a conocer a la comunidad el proceso constructivo con cada uno de sus componentes y los beneficios del proyecto para el área.
- Desarrollar cada uno de los programas del Plan de Gestión Social.
- Generar estrategias de comunicación que conlleven a la creación y consolidación de canales de comunicación entre la comunidad y las diferentes entidades partícipes de la consultoría.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p align="center">SEXTO INFORME GESTION SOCIAL CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p align="center">"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SISTEMA INTEGRADO DE MONITORIA Y AUDITORIA</p> <p>Versión: 1 Fecha: 3/11/2020</p>
--	---	--

- Brindar respuesta oportuna a las inquietudes de la comunidad y propender por el bienestar de la comunidad, de los trabajadores y de los contratistas respetando y protegiendo el entorno natural y urbano.

4. GENERALIDADES DEL PROYECTO:

Teniendo en cuenta que el objeto del contrato es contratar las obras de intervención, mantenimiento, rehabilitación y actualización del equipamiento y mobiliario del parque vecinal 01-079 denominado Urbanización el Toberín ubicado en la Calle 164 entre carreras 16 C y 17, es por ello que el Fondo de Desarrollo Local de Usaquén mediante el Decreto 544 de 2012 tiene a su cargo la construcción, reconstrucción y mantenimiento de los parques catalogados como vecinales y de bolsillo de la Localidad.

En el Plan de Desarrollo Local "Usaca mejor para todos, Usaquén cuenta contigo 2017-2020", se contempla el Pilar de "Democracia Urbana" el cual contiene el programa "Espacio Público, derecho de todos", que plantea que el parque para todos permite hacer de las zonas verdes espacios de encuentro accesible para toda la población de Usaquén; disponiendo en esos lugares de interacción para las prácticas deportivas, culturales, sociales, atendiendo las demandas de los grupos etarios y de especial protección. Así mismo, el Plan de Desarrollo Local presenta el proyecto 1567 "Parque para mí, para ti, para todos" conformado por dos componentes, el primero, es el componente de construcción de parques, el cual contempla la meta de Construir 2 parques vecinales y/o de bolsillo, con el fin de crear nuevos espacios públicos para la recreación y el deporte de los diferentes grupos poblaciones, en los predios destinados como parques de la localidad; el segundo, el componente de intervención de parques, donde plantea la meta de "Intervenir 150 parques vecinales y/o de bolsillo" con el fin de mantener y dotar los espacios públicos consolidados como parques. ¹

¹ Fuente Alcaldía Local de Usaquén – formatos previos

69

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p align="center">SEXTO INFORME GESTION SOCIAL CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p align="center">"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJO AMBIENTAL</p> <p>Versión: 1 Fecha: 3/11/2020</p>
--	---	---

5. INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Para la implementación del Plan de Gestión Social se menciona la identificación del proyecto y las actividades a desarrollar en el marco de gestión social que buscan fortalecer el sentido de pertenencia y el reconocimiento de los actores que ejecutarán el proyecto

Tabla 1. Identificación del Proyecto

PROYECTO	FDLUSA 195 de 2019
OBJETO CONTRATO	CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDÍA LOCAL DE USAQUEN - FONDO DE DESARROLLO LOCAL
CONTRATISTA CTO FDLUSA 195 DE 2019	SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJO AMBIENTAL – SIMA LTDA NIT 860.091.575-2 REPRESENTANTE LEGAL: JAIME ORLANDO SANTOS GUTIÉRREZ REPRESENTANTE LEGAL (S): JUAN ANIBAL DUQUE VANEGAS DIRECCION: CALLE 128 No. 54 – 32 TELEFONO: 7024429 – 7025087
INTEVENTORIA	PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S NIT 900.426.155-7 REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén	SEXTO INFORME GESTION SOCIAL CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019 "CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."	 SIMA SERVICIO DE INFORMACIÓN Y MONITORIA Versión: 1 Fecha: 3/11/2020
---	---	--

	DIRECCION: CARRERA 7 No 155 C -30 OFICINA 2404 TELEFONO: 3907134 – 322 853 36 77
LOCALIZACION	CALLE 164 ENTRE CARRERAS 16 C Y 17 – LOCALIDAD USAQUEN
VALOR DEL CONTRATO	\$ 2.131.412.550, 00 DOS MIL CIENTO TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.
ACTA DE INICIO	17 DE FEBRERO DE 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN	26 DE MARZO AL 08 DE JUNIO 2020
PERIODO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS - APROPIACIÓN	CUARENTA Y CINCO DIAS
FINALIZACION OBRA	30 DE OCTUBRE DE 2020
PRORROGA CONTRATO	1 (UN) MES
PLAZO DE EJECUCIÓN	SEIS (6) MESES

6. UBICACIÓN DEL PROYECTO:

Las zonas perimetrales del parque con preexistencia objeto de intervención, se encuentra ubicado en la Calle 164, entre carreras 16C y 17, de la localidad de Usaquén, en la ciudad de Bogotá D.C.²

² FUENTE: Google Maps

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p align="center">SEXTO INFORME GESTION SOCIAL CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p align="center">"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERÍN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SERVICIOS INTEGRADOS DE MANEJO DE ESPACIOS</p> <p>Versión: 1 Fecha: 3/11/2020</p>
--	---	--

Nota: Parque con preexistencia: Predio con destinación al uso público, el cual cuenta con infraestructura y dotación de mobiliario para la recreación y el deporte.



#	Escala	Código	Nombre	UPZ	Localización	Obra
1	Parque Vecinal	01-079	Urbanización El Toberín	12 Toberín	Calle 164, entre carreras 16C y 17	Intervención (Parque con preexistencia)

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p align="center">SEXTO INFORME GESTION SOCIAL CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p align="center">"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SERVICIOS INTEGRADOS DE MANEJO AMBIENTAL</p> <p>Versión: 1 Fecha: 3/11/2020</p>
--	---	--

7. PROGRAMAS DEL PLAN GESTIÓN SOCIAL

La Gestión Social se concreta en un conjunto de actividades cuyo objetivo es garantizar que las comunidades conozcan, analicen, participen, en el desarrollo de la intervención, mantenimiento y rehabilitación del parque y se generen espacios para la interacción permanente con la comunidad ubicada en el área de influencia directa e indirecta del proyecto y efectuar una gestión transparente que cumpla con las expectativas de la comunidad.

Teniendo en cuenta estas premisas, se estructura este Plan de Gestión Social a partir de los siete (7) programas los cuales son:

- 7.1 Programa de información
- 7.2 Programa de divulgación
- 7.3 Programa de atención al ciudadano
- 7.4 Programa de acompañamiento social a actividades técnicas
- 7.5 Programa de participación ciudadana social y organización ciudadana
- 7.6 Programa de generación de empleo
- 7.7 Programa de sostenibilidad

7.1 PROGRAMA DE INFORMACIÓN

Atendiendo los lineamientos de la Alcaldía Local de Usaquén y los alcances del contrato, en la que se contempla "El Pilar de "Democracia Urbana" el cual contiene el programa "Espacio Público, derecho de todos", que plantea que el parque para todos permite hacer de las zonas verdes espacios de encuentro accesible para toda la población de Usaquén; disponiendo en esos lugares de interacción para las prácticas deportivas, culturales, sociales, atendiendo las demandas de los grupos etarios y de especial protección"³. Una de las estrategias más adecuadas, consiste precisamente en efectuar reuniones generales informativas, desarrolladas con una metodología sencilla, indicando lugar, fecha y contenido, estas reuniones serán

³Alcaldía Local de Usaquén-Formato estudios previos.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén	SEXTO INFORME GESTION SOCIAL CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019 "CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."	 SIMA Versión: 1 Fecha: 3/11/2020
---	---	---

realizadas por el contratista con previa a aprobación de Interventoría y de la Alcaldía Local de Usaquén.

7.1.1 Reuniones De Obra:

Se realizarán tres reuniones con el fin de brindar la información oportuna y adecuada a la comunidad acerca de la ejecución de obra, las cuales se encuentran contempladas en la cartilla de lineamientos para el diseño de parques del IDRD.

7.1.1.1 Reunión De Inicio:

Durante el periodo comprendido del presente informe no se realizó reunión de inicio ya que se ejecutó en la etapa inicial de obra.

7.1.1.2 Reunión De Avance:

El día 9 de octubre del presente año se realizó la reunión de avance de obra por medio de la plataforma Facebook Live de la Alcaldía de Usaquén con la participación de profesionales de FDLUSA, del contratista y de la interventoría. La comunidad del área de influencia directa y los integrantes del comité de participación ciudadana, se conectaron como receptores de la transmisión que fue emitida en la red social de la entidad.

Anexo A. Presentación reunión de avance de obra, listado de asistencia, registro fotográfico y acta de reunión.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p align="center">SEXTO INFORME GESTION SOCIAL CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p align="center">"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SISTEMA INTEGRAL DE MONITORIA Y ASISTENCIA</p> <p>Versión: 1 Fecha: 3/11/2020</p>
--	---	--

Tabla 2. Indicadores sociales de la reunión de avance de obra

METODOLOGÍA	INDICADOR DE SEGUIMIENTO	META	RESPONSABLE	SOPORTES
<p>Se programará una reunión al 50% de la ejecución de la obra.</p> <p>Convocar a la comunidad a través de volantes de invitación repartidos predio a predio o través de medios electrónicos.</p> <p>La programación de las reuniones y la presentación serán enviadas mediante correo electrónico a la interventoría con (8) ocho días y las convocatorias se realizarán (5) días antes de la realización de la reunión.</p>	<p>Se realizó el día 09 de octubre del presente año la reunión de avance de obra con la comunidad aledaña al proyecto.</p> <p><u>1 reunión de avance propuesta = 100%</u></p> <p>1 reunión de avance realizada</p>	<p>Se cumplirá al 100% realizando la reunión de avance de obra con la comunidad del área de influencia teniendo en cuenta el indicador de seguimiento y la metodología.</p>	<p>Profesional Social de Sima Ltda.</p>	<p>Planillas de asistencia autorizadas por la interventoría.</p> <p>Acta de Reunión con Registro Fotográfico que serán enviados 3 (tres) días después de la actividad.</p>

7.1.1.3 Reunión De Finalización De Obra:

No se realizó reunión de finalización ya que en este periodo aún no se cumple el porcentaje de ejecución de obra el cual es del 95% aproximadamente para así poder realizar dicha reunión.

7.2 PROGRAMA DE DIVULGACIÓN

A través de este programa se busca Implementar estrategias de comunicación que contribuyan a crear y consolidar canales de comunicación entre la comunidad, el Contratista y la Alcaldía Local

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaqué</p>	<p align="center">SEXTO INFORME GESTION SOCIAL CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p align="center">"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SISTEMA INTEGRAL DE MONITOREO Y AUDITORIA</p> <p>Versión: 1 Fecha: 3/11/2020</p>
---	---	---

de Usaqué es por ello que el medio para convocar a la comunidad del área de influencia directa del proyecto a las diferentes socializaciones (inicio , avance, finalización y comités de participación ciudadana) es vía whatsapp y/o correo electrónico con el fin de tener una eficaz comunicación con cada uno de ellos.

7.2.1 Piezas de Divulgación:

El día 08 de Octubre se realizó la entrega de las piezas de divulgación para la reunión de avance de obra puerta a puerta, por correo electrónico, whatsapp y publicación en las redes sociales de la Alcaldía Local der Usaqué.

Anexo B. Volante de información, registro fotográfico y listado de entrega de volantes.

7.2.2 Boletines Informativos:

En este periodo se convocó a la comunidad de la localidad de Usaqué a la reunión de avance de obra por medio de la publicación del volante informativo en la plataforma Facebook de la Alcaldía Local de Usaqué.

7.2.3 Valla Informativa:

De conformidad con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones del contrato y diseños establecidos por el Alcaldía Local de Usaqué, se instaló en obra la valla informativa el día 29 de junio de 2020, en la cual se informa a la comunidad el proyecto a realizar.

7.3 PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

La propuesta para la atención al ciudadano, tiene como propósito propiciar espacios de comunicación entre el constructor y la comunidad; El número de la línea telefónica debe figurar en los volantes entregados a la comunidad. Así mismo se dispondrá de un correo electrónico para el proyecto, cuyos datos se relacionan a continuación:

Teléfono: 3123118191

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén	SEXTO INFORME GESTION SOCIAL CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019 "CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."	 SIMA Versión: 1 Fecha: 3/11/2020
---	--	---

Correo electrónico: gestiónsocialfdlusa@gmail.com

Horario de Atención: miércoles de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

El día 28 de Octubre al finalizar el cuarto comité de participación ciudadana, el señor Iván González rector del colegio Toberín y el señor Giovanny Rodríguez integrante de la JAC solicitaron la respuesta al derecho de petición que fue radicada en la Alcaldía Local de Usaquén.

El alcance dado ante esta petición fue: solicitarles el número de radicado del derecho de petición y así transmitir esta información a los profesionales de la entidad para su pronta gestión.

7.4 PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A ACTIVIDADES TÉCNICAS

Este programa consiste en realizar acompañamiento por parte del componente social en el desarrollo las actividades que tengan relación directa con la comunidad, establecer el estado físico de inmuebles y vías principales de acceso, antes del inicio de la obra y una vez finalizada ésta, o durante la ejecución del proyecto en caso de reclamaciones; con el fin de establecer la responsabilidad del contratista en la avería de los mismos.

7.4.1 Actas De Vecindad:

Durante el presente periodo no se realizaron actas de vecindad ya que estas se desarrollan en la etapa inicial y final del proyecto y las de la etapa inicial fueron entregadas y relacionadas en el informe No 4.

Las actas de vecindad de cierre serán entregadas en el próximo informe teniendo en cuenta que contemplaría la finalización del contrato.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p align="center">SEXTO INFORME GESTION SOCIAL CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p align="center">"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SISTEMA INTEGRAL DE MONITORIA Y AUDITORIA</p> <p>Versión: 1 Fecha: 3/11/2020</p>
--	--	---

7.4.2 Actas De Inspección Preliminar

Durante el periodo que comprende el presente informe ya se entregaron las actas de inspección preliminar en el informe de etapa de inicio de obra.

7.4.3 Inventario De Elementos Existentes

El levantamiento del Inventario de elementos existentes se presentó en el informe inicial por lo tanto no corresponde al presente informe.

7.5 PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SOCIAL Y ORGANIZACIÓN COMUNITARIA

En el marco de lo establecido en la Constitución Política Nacional de 1991, la participación ciudadana es entendida como el proceso en el que las comunidades se consideran actores de su propia historia en el ámbito social, político, económico y cultural, ejerciendo los derechos individuales, comunitarios y sociales que señala la Carta Política, la legislación ambiental vigente y demás normas legales relacionadas.

Es por ello que el día 28 de octubre del presente año se realizó el cuarto comité de participación ciudadana al cual asistieron la profesional social y el residente técnico de interventoría, dos (2) integrantes del comité (Giovanny Rodríguez y Edgar Avella), dos (2) personas de la comunidad, la residente de obra y la profesional social por parte del contratista. Se presentó a los integrantes del comité los avances de obra de los componentes técnico, ambiental, de seguridad y salud en el trabajo y el componente de gestión social, igualmente se informó de la prórroga del contrato la cual tiene plazo hasta el 30 de noviembre del presente año y finalmente se atendieron las inquietudes presentadas en la reunión, se pueden revisar los detalles del comité en el anexo C.

Anexo C. Presentación, registro fotográfico, registro de asistencia y acta del cuarto comité de participación ciudadana.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p align="center">SEXTO INFORME GESTION SOCIAL CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p align="center">"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO Y AUDITORIA</p> <p>Versión: 1 Fecha: 3/11/2020</p>
--	---	--

Tabla 3. Indicadores sociales de participación y atención ciudadana

METODOLOGÍA	INDICADOR DE SEGUIMIENTO	META	RESPONSABLE	SOPORTES
<p>Conformar un grupo de ciudadanos que garantice la sostenibilidad de las obras, a partir de su inclusión en la ejecución de las actividades planeadas antes, durante y después del desarrollo de las mismas.</p>	<p>Se realizó cuarto comité de participación ciudadana el día 28 de Octubre del 2020.</p> <p><u>4 comités veedores propuestos = 100%</u></p> <p>4 comités veedores realizados</p>	<p>Garantizar a la comunidad espacios de participación que permitan un óptimo desarrollo del proyecto.</p> <p>Por medio de la entrega de los soportes relacionados en esta tabla.</p>	<p>Profesional Social de Sima.</p>	<p>Registro fotográfico</p> <p>Acta de reunión.</p>

7.6 PROGRAMA DE GENERACIÓN DE EMPLEO

La contratación de mano de obra no calificada corresponden específicamente a ayudantes de obra, para lo cual "el contratista se apoyará en los registros que al respecto coordina el Centro Operativo Local COL de Usaquén en caso de que el COL no tenga registrado personal suficiente o disponible para la subcontratación o que esta información no sea suministrada se podrá demostrar este cumplimiento mediante registros que evidencien que viven en la localidad con el aporte de una copia de un recibo de un servicio público de su lugar de residencia"⁴.

En obra para este periodo se encuentran veintiún (21) personas laborando como ayudantes de las cuales cinco (5) corresponden a la localidad, es decir el 23.8% del total de ayudantes corresponden al personal de MONC, se adjunta como anexos listado de personal en obra y

⁴ Pliego de Condiciones CTO FDLUSA 195 DE 2019

29

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén	SEXTO INFORME GESTION SOCIAL CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019	 SIMA <small>SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO Y AUDITORIA</small> Versión: 1 Fecha: 3/11/2020
	"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."	

recibos de servicio público como evidencia o constancia de que las personas vinculadas pertenecen o residen en la localidad.

Nombre personal MONC	Dirección	Soportes
María del Carmen Parra	Calle 180 # 16 -60 La Uribe	Recibo Público
Olman A Cogollo de Oro	Carrera 15 B # 184 - 61	Recibo Público
Nixon Care	Carrera 15 B # 184 - 61	Recibo Público
Josué Mora Iguaran	Calle 187 # 10 – 34	Recibo Público
Hernán Guillen	Calle 164 A # 4 – 84	Recibo Público

Anexo D. Listado de personal en obra y soporte de servicio público evidenciando que reside en la localidad.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p align="center">SEXTO INFORME GESTION SOCIAL CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p align="center">"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO AMBIENTAL</p> <p>Versión: 1 Fecha: 3/11/2020</p>
--	---	--

Tabla 4. Indicadores sociales programa de generación de empleo

METODOLOGÍA	INDICADOR DE SEGUIMIENTO	META	RESPONSABLE	SOPORTES
Garantizar la contratación de personal en condición de vulnerabilidad, marginalidad y/o exclusión de la dinámica productiva de la localidad y/o ciudad, requerido para las diferentes actividades del proyecto.	<u>21 ayudantes en obra = 19%</u> 5 ayudantes localidad	Contratar el personal requerido de acuerdo a lo establecido por el FDLUSA.	Profesional Social Sima.	Certificado de vulnerabilidad.

7.7 PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD

No se ejecutó el programa de sostenibilidad ya que en este periodo aún no se realiza dicho programa debido a que se aplica cuando se entregue la obra finalizada a la comunidad con el fin de evaluar el grado de satisfacción.

Este programa tiene como finalidad la entrega y puesta en marcha de las obras respectivas del parque, así como la entrega a satisfacción y puesta en marcha del objeto del contrato.

El programa de sostenibilidad entra en ejecución una vez se haya implementado o culminado con resto el resto de los programas del Plan de Gestión Social.

Mecanismos de Sostenibilidad:

- Convocatoria por medio de volantes, la pieza entregada dependerá del impacto que generen las actividades ejecutadas. (El número de piezas a entregar se determina con la Interventoría).
- Recorrido de puesta en servicio de las actividades ejecutadas por el Contratista.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p align="center">SEXTO INFORME GESTION SOCIAL CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p align="center">"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN</p> <p>Versión: 1 Fecha: 3/11/2020</p>
--	---	---

- Entrega de volantes de sostenibilidad tipo IDR (60 piezas)
- Implementar encuesta satisfacción (60 encuestas)
- Verificar la aplicación de cada una de las estrategias del PGS según el cronograma propuesto programa.
- Verificar el cumplimiento de los indicadores definidos en cada una de los mecanismos implementados para el programa.

Una vez terminadas las actividades contractuales a ejecutar en el parque, el componente social organizara la reunión de puesta en servicio del espacio recreativo y se realizara entrega de un manual de mantenimiento del parque a uno de los actores claves del sector y a la comunidad asistente un folleto de sostenibilidad.

La efectividad de los programas de gestión social se debe efectuar a través de la valoración del cumplimiento de los indicadores de seguimiento y monitoreo cuantitativo planteados en cada una de las fichas de las estrategias del Plan de Gestión Social.

7.7.1 Aplicación de encuestas de satisfacción:

Se aplicará 60 (sesenta) encuestas de satisfacción de acuerdo a la ficha técnica, para medir el grado en que se cumplen las expectativas y necesidades de la comunidad, la información será tabulada y analizada para presentarse en el informe final.

Anexo E. Formato de aplicación de encuestas de satisfacción.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p align="center">SEXTO INFORME GESTION SOCIAL CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p align="center">"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SISTEMA DE INFORMACIÓN DE MONITOREO Y ASISTENCIA</p> <p>Versión: 1 Fecha: 3/11/2020</p>
--	--	--

Tabla 5. Indicadores sociales programa de sostenibilidad

METODOLOGÍA	INDICADOR DE SEGUIMIENTO	META	RESPONSABLE	SOPORTES
<p>Recorrido de puesta en servicio de las actividades ejecutadas por el Contratista.</p> <p>Entrega de afiches de sostenibilidad tipo IDRD (60 piezas)</p> <p>Implementar encuesta satisfacción (60 encuestas)</p>	<p>N° Volantes de sostenibilidad requeridos</p> <p>N° Volantes de sostenibilidad entregados</p> <p>N° de encuestas requeridas</p>	<p>Entrega a satisfacción y puesta en marcha del objeto del contrato. Cumplimiento del 100% de las acciones del programa de sostenibilidad</p>	<p>Profesional Social de Sima.</p>	<p>Registro de asistencia</p> <p>Registro fotográfico de Encuesta de Satisfacción</p>

8 COMITES DE SEGUIMIENTO

Para efectos de seguimiento al contrato se realizarán comités durante el desarrollo del proyecto con la profesional social de interventoría o a los que haya lugar con el fin de dar cumplimiento al cronograma de la gestión social y a las necesidades del contrato. De igual forma se asistirán a los comités integrales que requiera la entidad.

Las profesionales sociales de interventoría y contratista han estado presentes en los comités de obra bien sea en el frente en ejecución o virtual. En los comités se ha hecho mención de las actividades o novedades referentes al componente social por cada semana.

9 INFORME MENSUAL

Se radicará a la interventoría dentro de los primeros cinco (5) calendario después del corte establecido por el área técnica y un informe final con la consolidación de la implementación del Plan de Gestión Social en obra, al finalizar el contrato.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén	<p align="center">SEXTO INFORME GESTION SOCIAL CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p align="center">"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 SIMA <small>SISTEMA INTEGRAL DE MONITOREO Y AUDITORIA</small> Versión: 1 Fecha: 3/11/2020
---	--	---

Se realiza primera entrega del informe por medio de correo electrónico el día 31 de octubre del presente año.

Se realiza una segunda entrega del informe por medio de correo electrónico atendiendo las observaciones realizadas por la profesional social de interventoría el día 03 de noviembre de 2020.

84

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p>SEXTO INFORME GESTION SOCIAL CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p>"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO Y ASSESSMENT</p> <p>Versión: 1 Fecha: 3/11/2020</p>
--	---	---

ANEXO A. PRESENTACIÓN REUNIÓN DE AVANCE DE OBRA, LISTADO DE ASISTENCIA, REGISTRO FOTOGRÁFICO Y ACTA DE REUNIÓN.



BOGOTÁ
Secretaría Distrital de
Gobierno

SOCIALIZACIÓN DE AVANCE DE OBRA
CONTRATO FDLUSA-CO 195 DE 2019



BOGOTÁ
ALCALDÍA LOCAL DE
USIAQUÉN

OBJETO DEL CONTRATO: "CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."



CONTENIDO



BOGOTÁ

1. Presentación de equipo de trabajo
2. Características del contrato
 - 2.1. *Componente Técnico*
 - 2.2. *Componente Ambiental*
 - 2.3. *Componente de Seguridad y Salud en el Trabajo*
 - 2.4. *Componente de Gestión Social*
3. Inquietudes de la Comunidad

SUPERVISOR	INTERVENTORIA	CONTRATISTA
ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DIR: CARRERA 6 A No. 118-403 TEL: 6195088	CONTRATO 198 DE 2019 PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S NIT 900.426.195-7 DIR: CARRERA 7 No. 155 C-30 OFICINA 2404 TEL: 3907134 - 322 853 38 77	CONTRATO 195 DE 2019 SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJO AMBIENTAL - SIMA LTDA NIT 890.091.576-3 DIR: CALLE 129 No. 54 - 32 TEL: 7024428 - 7025087
APOYO A LA SUPERVISIÓN: ARQ. MARIA DEL PILAR TORO	REPRESENTANTE LEGAL: ING. OSCAR ANDRÉS PLAZAS ROLDAN DIRECTOR INTERVENTORIA: ING. OSCAR TEATITIO INGENIERO RESIDENTE: ING. OSCAR PLAZAS PROFESIONAL SOCIAL: P.S. LINA MARIA OSORIO	REPRESENTANTE LEGAL: JAIME ORLANDO SANTOS GUTIERREZ DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN: ARQ. ISABEL CRISTINA LLANO MOSQUERA RESIDENTE TECNICO: ING. YRAIDIS MARIA SANCHEZ ZURITA PROFESIONAL SOCIAL: P.S. YENNY ALEXANDRA CASAS



Características del contrato




BOGOTÁ

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."		
PLAZO CONTRATO	6 MESES		
VALOR CONTRATO	\$2.131.412.550,00 DOS MIL CIENTO TRENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE.		
FECHA INICIO	17 DE FEBRERO DE 2020		
FECHA DE SUSPENSIÓN	28 DE MARZO AL 8 DE JUNIO DE 2020.		
PERIODO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS APROPIACIÓN	CUARENTA Y CINCO DÍAS		

COMPONENTE TÉCNICO



UBICACIÓN Y ÁREA DEL PROYECTO




CALLE 164 ENTRE CARRERA 16C Y 17

ÁREA DE INTERVENCIÓN



CERRAMIENTO DE OBRA



CERRAMIENTO DE OBRA
CIRCULACIÓN PEATONAL

ESPECIFICACIÓN DEL CERRAMIENTO



GESTIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO



ACTIVIDADES DE OBRA TAL COMO:
CONSTRUCCIÓN DE BOWLS, RECUPERACION
Y MANTENIMIENTO DE SENDEROS
INTERIORS DEL PARQUE, CONSTRUCCIÓN DE
GIMNASIOS VITALES Y DE FUERZA,
ALUMBRADO PÚBLICO, INSTALACIONES
HIDRAULICAS SECTOR A INTERVENIR.



RENDERS DE ACTIVIDADES A EJECUTAR

CONSTRUCCIÓN DE SKATE STREET

CONSTRUCCIÓN DE BOWLS

SENDERS EN ADOQUIN DE ARCILLA

ACTIVIDADES DE OBRA TALES COMO:
INTERVENCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BOWLS Y ZONAS DE DEPORTE EXTREMO, RECUPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE SENDERS, CUMPLIENDO CON NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. DENTRO DEL PROCESO SE REALIZARÁ LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS, ELECTRICAS DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN.

BOGOTÁ

AVANCE DEL PROYECTO

- 1- Gimnasio Fuerza
- 2- Senderos Internos
- 3- Gimnasios Biosaludables
- 4- Ampliación Senderos Externos
- 5- Bowl
- 6- Skate Street
- 7- Cancha basketball

BOGOTÁ

AVANCES DE OBRA

Obras Preliminares

Proyecto de Intervención de Senderos

Proyecto de Intervención de Senderos

BOGOTÁ

1 GIMNASIO FUERZA

- Demolición de Pavimento Anterior
- Demolición de Bordes
- Instalación de Bordes
- Instalación de Red Hidráulica
- Instalación de Bordes
- Instalación de Estructura
- Instalación de Red Hidráulica
- Instalación de Placa
- Inicio Instalación Aluminio

BOGOTÁ

- * Finalización instalación de los dallas
- * Excavación para rampa de acceso
- * Instalación de estructura para campo de acceso.
- * Construcción de la zona de drenaje
- * Finalización arriado controlado sur.
- * Finalización campo de acceso

[illegible]

- Instalación de la zona guía
- Fijación de cintas
- Instalación de Nuevo Bordillo
- Terminación de sardero


3. Gimnasio Bioclimático

- Demolición de laspis AIS y MS
- Demolición de baranda
- Demolición de Pavimento Asfáltico
- Demolición de Bordo
- Retiro Material de demolición
- Zona de escape del material

BOGOTÁ

BOGOTÁ

Sendero Externo







- Excavación para construcción de muros
- Fundición de Muros

BOGOTÁ








Fundición preliminar de muros sur occidental calle 164 y muro sur oriental C-10 B.

BOGOTÁ

S Bowl







- Demolición de Gradas
- Demolición de Muros
- Desmonte de Estructura Metálica
- Desmonte de Adoquín
- Localización y Replanteo
- Retiro Maserial de Demolición

BOGOTÁ







- Finalización de instalación afirmada
- Armado y variado de muro nor-occidental
- Fundición muro sur occidental

8 Street

Demolición de la cancha de básquetbol
Demolición de la cancha de básquetbol
Demolición de la cancha de básquetbol
Inicio de la construcción de la cancha de básquetbol
Construcción de la cancha de básquetbol

BOGOTÁ

• Relleno de terrazas

BOGOTÁ

7

• Rehabilitación cancha de básquetbol con mezcla asfáltica.

BOGOTÁ

8

OBRAS ADICIONALES

Instalación sardinel carrera 17

BOGOTÁ

COMPONENTE AMBIENTAL



COMPONENTE AMBIENTAL

Objeto: Mitigar los impactos negativos ambientales que se generen dentro de la obra, adicionalmente en hacer cumplir la normatividad ambiental vigente a nivel distrital.

- Implementar las medidas ambientales en obra.
- Realizar la gestión, frente al Plan de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición – PG-RCD.
- Cumplimiento de los requisitos legales distrital en materia ambiental aplicables al proyecto.



COMPONENTE AMBIENTAL

- Instalación Punto Ecológico.
- Acoptos Protegidos.
- Instalación de Cerramientos Perimetral e Individuos Arbóreos.
- Instalación de Protección a los Sumideros.
- Almacenamiento de Material.
- Capacitación Ambiental.
- Orden y Aseo.
- Gestión Residuos de Construcción Y demolición - RCD



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUNTO ECOLOGICO



ACCOPIO DE MATERIAL



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTOS

CARGUE Y RETIRO DE RCD

PROTECCIÓN INDIVIDUOS ARBORES Y MANTENIMIENTO CERRAMIENTO

INSTALACIÓN PMT Y LIMPIEZA DE SUMIDEROS

INSTALACIÓN VALLA INFORMATIVA Y JORNADAS DE ASEO

CAPACITACIONES AMBIENTALES

COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Objeto: Prevenir los posibles accidentes que se pueden presentar para los trabajadores y a la comunidad en general, producto de las actividades constructivas que se desarrollen en el transcurso del proyecto.

- Desarrollo y aplicación de un programa de gestión en seguridad y salud en el trabajo conforme al decreto 1072 de 2015.
- Cumplimiento de los requisitos legales en materia de SST aplicables al proyecto.



PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL COVID 19 EN LAS OBRAS



- 1. INGRESO A OBRA.** El ingreso debe estar organizado por filas en donde haya una distancia entre cada trabajador entre uno y dos metros.
- 2. TOMA DE TEMPERATURA.** Antes del ingreso a todos los trabajadores, en caso de fiebre (37.3°C) se debe remitir al trabajador inmediatamente a SSTA.
- 3. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN INICIO DE JORNADA**
 - Aspersión corporal (hombros hasta los pies) con solución desinfectante a todo el personal antes del ingreso al centro de trabajo. Diariamente y cada vez que vaya a ingresar a la obra.
 - Lavado de manos y cambio de ropa.
 - Limpieza y desinfección de guantes, cascos, gafas de seguridad y todos los elementos de protección personal Diariamente. Antes de iniciar la jornada y después del almuerzo.



3. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO

Se prepara una solución de hipoclorito al 5% para realizar la desinfección de campamento, baños, cerramientos y oficinas la cual se realizará dos veces en el día.

4. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN MAQUINARIA

Limpiar y desinfectar las cabinas de la maquinaria dos veces en el día con alcohol diluido.


5. CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN

- Charlas semanales en puestos de trabajo en prevención al COVID 19, en donde no hayan más de cinco personas por puesto de trabajo.
- Socialización semanalmente del protocolo de reporte de condiciones de salud por COVID 19. (no superar asistentes superior a cinco personas)
- Protocolo de saludos
- Protocolo general de bioseguridad
- Protocolo de lavado de manos
- Protocolo de desinfección de oficinas
- Protocolo de desinfección de maquinaria, herramienta y vehículos entre otros.



COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Entrega de EPP a los trabajadores de la obra
- Exámenes médicos de ingreso, egreso.
- Demarcación, aislamiento del área de trabajo y adecuación.
- Inducción a los trabajadores.
- Procedimientos de trabajo seguro capacitaciones, pre-operacionales a maquinaria y equipo, seguridad social, dotaciones.
- Procedimientos de trabajos críticos (trabajo en alturas, excavaciones y trabajos en caliente). Para los cuales se elaborará permisos de trabajo y ATS.
- Inspecciones de orden y aseo, maquinaria y elementos de protección personal.
- Plan de emergencias.
- Charlas de seguridad y salud en el trabajo.



Responsable del SG - SST






TOMA DE TEMPERATURA ,DESINFECCIÓN Y TEST DE SALUD INGRESO Y SALIDA



LAVADO DE MANOS









DESINFECCIÓN DE ZONAS , HERRAMIENTA, VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y PERSONAL DE OBRA









SEÑALIZACIÓN ZONAS EN LA OBRA



ENTREGA DE DOTACIÓN , INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN








CAPACITACIONES SST






COMPONENTE DE GESTIÓN SOCIAL




ACUERDO CIUDADANO CONCERTACIÓN DE DISEÑO




PROGRAMA DE INFORMACIÓN

PROGRAMA DE DIVULGACIÓN

PROGRAMA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ORGANIZACIÓN COMUNITARIA



Se realizarán reuniones virtuales mensuales con los integrantes del comité

1er comité: 17 Julio de 2020

2do comité: 18 de Agosto de 2020

3er comité : 21 de Septiembre de 2020



BOGOTÁ

PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

- TELÉFONO: 3123118191
- EMAIL: gestionsocialdusa@gmail.com
- HORARIO DE ATENCIÓN: Miércoles de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
- RESPONSABLE: Yenny Alexandra Casas

BOGOTÁ

REUNIONES EXTRAORDINARIAS



- ❖ 06 DE JULIO 2020: Reunión con la JAC disposición de elementos retirados del parque
- ❖ 15 DE JULIO 2020: Reunión con la JAC para conocer la decisión de disponer de los elementos retirados del parque.
- ❖ 15 DE JULIO 2020: Reunión con la comunidad de Skaters para la entrega, retiro y traslado de la rampa metálica.
- ❖ 31 DE JULIO 2020: traslado y entrega a la JAC de los elementos retirados del parque en el salón comunal del barrio Toberín.
- ❖ 21 DE SEPTIEMBRE 2020: Reunión sobre las actividades de obra realizadas en el costado norte del Colegio Distrital Toberín.

BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO REUNIONES



BOGOTÁ

PROGRAMA DE GENERACIÓN DE EMPLEO

Contratación del 10% mano de obra no calificada de la Localidad (MONCL)

REQUISITOS:

- ✓ Vivir en la localidad, pertenecer a estrato 1 y/o 2.
- ✓ Hoja de vida Minerva 10-03.
- ✓ Fotocopia de Cédula de Ciudadanía.
- ✓ Certificación de residencia expedida por la Alcaldía Local o copia del recibo de servicio público.

Porcentaje de contratación de personal de la zona 10%

Programa de generación de empleo

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%



BOGOTÁ

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL EN ACTIVIDADES TÉCNICAS

- ♦ 20 de Agosto 2020: Se realizó la entrega de las copias de las actas de vecindad a los propietarios o residentes de los predios aledaños a la obra. Estas actas de vecindad se realizaron en la etapa inicial de obra.



BOGOTÁ

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL EN ACTIVIDADES TÉCNICAS

Levantamiento actas de vecindad – 23 de Junio 2020

Inventario de elementos existentes – 18 de Junio 2020



BOGOTÁ

PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD

- ✓ Se acompañará en la entrega de manuales de mantenimiento a la Junta de Acción Comunal J.A.C.
- ✓ Aplicar en la reunión de finalización la encuesta de satisfacción para medir el grado en que se cumplen las necesidades y expectativas de la comunidad beneficiaria de la obra.



BOGOTÁ

RECOMENDACIONES GENERALES

- ✓ No acceder al área del proyecto.
- ✓ Usar los senderos peatonales señalizados.
- ✓ Cuidar y respetar el cerramiento y la señalización.
- ✓ Especial cuidado con menores de edad y personas de adulto mayor teniendo en cuenta el tránsito de vehículos pesados.



GRACIAS





BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Reunión de avance de obra

FECHA: 9 10 2020

HORA INICIAL 9:00 a. m. HORA FINAL 10:30:00 a. m. LUGAR

Reunión virtual por medio de la plataforma de Facebook Live de la Alcaldía Local de Usaquén


N.O.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	ENTIDAD	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL PROYECTO	
						CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO
1	YECID QUIROGA	JAC TOBERIN	JAC TOBERIN				
2	GIOVANNY RODRIGUEZ	JAC TOBERIN DEPORTES	JAC TOBERIN				
3	ANGELICA RIVEROS	JAC TOBERIN	JAC TOBERIN				
5	IVAN CAMILO GONZALEZ	RECTOR COLEGIO	TOBERIN				
6	MONICA ANDREA MALDONADO	ALCALDIA USAQUEN	ALCALDIA USAQUEN				
7	FREDY SANCHEZ	ALCALDIA USAQUEN	ALCALDIA USAQUEN				
9	LINA MARIA OSORIO	PROFESIONAL INTERVENTORIA	INTERVENTORIA				
10	LUIS CARLOS SIERRA	RESIDENTE TECNICO INTERVENTORIA	INTERVENTORIA				
11	YRAIDIS SANCHEZ	RESIDENTE TECNICO OBRA	CONTRATISTA				
12	GILMA RAMOS	COORDINADOR DEL PROYECTO	CONTRATISTA				
13	MARIA DEL PILAR TORO	SUPERVISORA CONTRATO	ALCALDIA USAQUEN				
14	YENNY ALEXANDRA CASAS UMAÑA	PROFESIONAL SOCIAL CONTRATISTA	CONTRATISTA				
15							
16							
17							
18							

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del Instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. Las Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: <https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos>

GESTIÓN DOCUMENTAL -V.4

REGISTRÓ FOTOGRAFICO REUNION AVANCE DE OBRA

09 DE OCTUBRE DE 2020



FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			 BOGOTÁ
CODIGO 01-079	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSION	
Contrato No.: 195 DE 2019	HORA INICIO: 9:00 a. m.	Hoja 1 de 2	
FECHA: 09 de Octubre de 2020	HORA DE FINALIZACIÓN: 10:30 a. m.	Acta N° 9	
OBJETO DEL CONTRATO "CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN TOBERÍN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUEN DE BOGOTÁ D.C."			
ORDEN DEL DÍA			
1. Presentación del equipo de trabajo contratante de interventoría y contratista			
2. Características del contrato			
2.1 Componente Técnico			
2.2 Componente Ambiental			
2.3 Componente de Seguridad y Salud en el trabajo			
2.4 Componente de Gestión social			
3. Inquietudes de la comunidad			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
Siendo las 09:00 am del día 9 de Octubre del presente año se da inicio a la reunión de avance de obra en la que se presenta a la comunidad participe en la socialización el objeto del contrato, la agenda a seguir en la presentación y las entidades que intervienen en la ejecución del proyecto.			
Continuando con la agenda de la presentación, la ingeniera residente de obra da inicio con el componente técnico, informando con la primera diapositiva, la ubicación del proyecto, con la segunda diapositiva se expone el alcance de la obra a ejecutar y zonas a intervenir.			
En la zona que anteriormente era la cancha de basquet, que se encuentra cerca a la entrada al colegio, se convertirá en un gimnasio de fuerza e igualmente va a tener una zona lúdica con mesas de pin pon y de ajedrez, en la zona donde anteriormente existían los juegos ahora funcionarán gimnasios al aire libre y biosaludables, donde se encontraba la cancha acústica funcionará un escenario de nuevas tendencias o Bowl para patinadores que tengan mayor experiencia y donde estaba el patinodromo existirá otro escenario de nuevas tendencias pero en este caso será para personas menos expertas o aprendices, igualmente se están construyendo los senderos internos y perimetrales por la calle 164, carrera 17, carrera 16 C, zonas verdes e instalaciones hidráulicas, eléctricas y la rehabilitación de la cancha.			
Con la cuarta diapositiva, la ingeniera reporta los avances que se han realizado durante el 50% de la ejecución de la obra en los siguientes frentes de obra:			
1. Obras preliminares: Instalación de PMT para garantizar la entrada y salida de volquetas, cerramiento del perímetro de la obra y de las zonas de juegos existentes, estructuras que no pueden ser intervenidas por estabilidad y los individuos arbóreos en la zona del parque.			
2. Gimnasio de fuerza: Se realizó la demolición del pavimento asfáltico que existía donde estaba la cancha de voleibol, la demolición del bordillo, del andén perimetral que tenía la cancha y luego se realizó todas las obras necesarias para cumplir con la estructura de pavimento para las zonas duras en donde estarán los gimnasios biosaludables y luego unas zonas contiguas en adoquín que será un paso peatonal y el espacio donde estarán ubicadas las zonas lúdicas.			
3. Senderos Internos: Desmonte del mobiliario urbano existente como los juegos y canecas que fueron entregadas para disposición de la comunidad, se realizó el desmonte del adoquín existente, demolición del bordillo, de andenes y las excavaciones para la construcción de las estructuras de pavimento dentro de la parte interna del parque y la parte externa (calle 164, carrera 17 y 16C) que corresponden a la construcción del muro que va a permitir ampliar el sendero, recordando que los andenes perimetrales eran solo de 80 a 90 cms y este proyecto permitirá que los senderos sean de un ancho mínimo de un metro setenta.			
4. Gimnasios Biosaludables: Es la zona que se va a intervenir al final y que actualmente se utiliza en el acopio de materiales, solo se ha desmontado los juegos existentes, la baranda y la demolición del pavimento asfáltico del bordillo.			
5. Senderos Externos: Se ha ejecutado el vaciado de muros en concreto que son los que permiten la ampliación del sendero.			

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			 BOGOTÁ
CÓDIGO 01-079	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSION	

rollado reuniones extraordinarias en las cuales siempre se ha escuchado a la comunidad y se ha mediado para prontas soluciones.

Finalmente, en el programa de generacion de empleo se tiene estipulado una contratación mínima del personal de obra de la localidad, del 10%, lo que durante el desarrollo del proyecto se ha cumplido.

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

Durante la transmisión de la socialización no se presentaron inquietudes por parte de la comunidad, sin embargo una vez finalizó esta, el señor Ivan Gonzalez realizó un comentario por medio de la publicación de la transmisión guardada en la página de Facebook de la Alcaldía de Usaquén. Planteó de manera textual lo siguiente:

"Buenos días, con respecto a las observaciones realizadas a la obra en el costado norte del Colegio Toberín, como se han resuelto estas observaciones?"

La profesional social del contratista, en respuesta al comentario expuso de manra textual: "Saludos señor Ivan, con respecto a las en observaciones realizadas a la obra el costado norte del colegio Toberín , vinieron representantes de la Secretaria Distrital de Ambiente y verificarón que como se ha mencionado, los arboles deben ir en la zona verde del costado norte del parque.

Sin embargo de acuerdo a recomendaciones del IDRD y autorización de interventoría se construirá una zona dura de 2.40 mts de ancho con baranda M-83 para garantizar el acceso peatonal al colegio, sin embargo el acceso vehicular esta prohibido.

Los requerimientos radicados en la alcaldía son respondidos por la entidad.

Adicionalmente las recomendaciones del IDRD deben llegar por escrito a la interventoría pero a la fecha no se han recibido.

Muchas Gracias.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS				
COMPROMISO		RESPONSABLE		FECHA DE CUMPLIMIENTO
FIRMAS				
NOMBRE		ENTIDAD/CARGO		FIRMA
ELABORÓ		RESPONSABLE		APROBÓ
NOMBRE	Yenny Alexandra Casas Umaña	Yenny Alexandra Casas Umaña		Lina María Osorio
CARGO	RESIDENTE SOCIAL CONTRATISTA	RESIDENTE SOCIAL CONTRATISTA		RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA
FIRMA				
ANEXOS:	SI	NO	TIPO DE ANEXO:	CANTIDAD:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén	SEXTO INFORME GESTION SOCIAL CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019	 SIMA SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO Y AUDITORIA Versión: 1 Fecha: 3/11/2020
	"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."	

ANEXO B. VOLANTE DE INFORMACIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO Y LISTADO DE ENTREGA DE VOLANTES.



Te invitamos a conocer:

Avance de Obra

Desarrollo:
Parque Urbanización
El Toberín

Presentación de proceso de obra
según avance en los componentes
Técnico, ambiental y sst.

¡Te esperamos!

@AlcaldiadeUsaquen

 LIVE



Viernes
09 de Octubre
09:00 a.m.


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

ALCALDÍA LOCAL DE
USAQUÉN


BOGOTÁ



BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Reunión de la Unidad de Atención al Ciudadano FECHA: 10 de marzo de 2020
UBICACIÓN: Calle 164 con Carrera 16C y 17

Nº		DATO	DEPENDENCIA	FIRMA	CIUDAD	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRO	TELÉFONO
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRO del Centro a cualquier dependencia y/o área del usuario, a realizar el tratamiento sobre los datos personales con sujeción a la actividad en su Política de Protección de Datos Personales, entendiendo a las entidades en ellas vinculadas. La Política podrá ser consultada en la página web del IDRO: <https://www.idro.gov.co/politica-seguridad-y-prevencion-datos>

GESTIÓN DOCUMENTAL 314

REGISTRÓ FOTOGRAFICO ENTREGA DE VOLANTES
08 DE OCTUBRE DE 2020



 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p>SEXTO INFORME GESTION SOCIAL CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p>"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO Y ASSESSMENT</p> <p>Versión: 1 Fecha: 3/11/2020</p>
--	--	---

ANEXO C. PRESENTACIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO, REGISTRO DE ASISTENCIA Y ACTA DEL CUARTO COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Características del contrato

OBJETO DEL CONTRATO	*CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.*
PLAZO CONTRATO	6 MESES
VALOR CONTRATO	\$ 2.131.412.550,00 DOS MIL CIENTO TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE
FECHA INICIO	17 DE FEBRERO DE 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN Y DISEÑOS	26 DE MARZO AL 8 DE JUNIO DE 2020.
PERIODO DE ESTUDIOS Y APROPIACIÓN	CUARENTA Y CINCO DÍAS



COMPONENTE TÉCNICO



UBICACIÓN Y ÁREA DEL PROYECTO



CALLE 164 ENTRE CARRERA 15C Y 17



ÁREA DE INTERVENCIÓN




CERRAMIENTO DE OBRA



ESPECIFICACIÓN DEL CERRAMIENTO



GESTIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO



ACTIVIDADES DE OBRA TAL COMO:
CONSTRUCCIÓN DE BOWLS, RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DE SENDEROS INTERIORS DEL PARQUE, CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIOS VITALES Y DE FUERZA, ALUMBRADO PÚBLICO, INSTALACIONES HIDRAULICAS SECTOR A INTERVENIR

BOGOTÁ


RENDERS DE ACTIVIDADES A EJECUTAR



ACTIVIDADES DE OBRA TALES COMO:
INTERVENCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BOWLS Y ZONAS DE DEPORTE EXTREMO, RECUPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS, COMPUERTO CON NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DENTRO DEL PROCESO SE REALIZARÁN LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS, ELECTRICAS DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN.


BOGOTÁ

ALCANCE DEL PROYECTO



- 1.- Gimnasio Fuerza
- 2.- Senderos Interiores
- 3.- Gimnasios Biosludables
- 4.- Ampliación Senderos Externos
- 5.- Bowl
- 6.- Skate Street
- 7.- Cancha basketball

1 GIMNASIO FUERZA



- Evaluación Instalación de Lucillo
- Elevación para campo de acceso
- Instalación de estructura para rampa de acceso
- Finalización Instalación Alacón
- Finalización sendero con tablón
- Finalización rampa de acceso



BOGOTÁ

2 Senderos Internos



- Instalación de lazo guía
- Fundida de cristales
- Instalación de nuevo Borde
- Remoción de sendero
- Instalación de adoquín de arcilla








3 Gimnasios Bioradables




- Desmonte de Juegos M3 y M5
- Desmonte de Borde
- Demolición de Pavimento Asfáltico
- Demolición de Muro de Contención
- Retiro Material de Eliminación
- Zona de acople de material








4 Senderos Externos



- Excavación para construcción de muros
- Funda de Muros
- Construcción con estructura granular
- Instalación de Borde








5 Bowl



- Finalización de Instalación
- Armado y vaciado de muro nor-occidental
- Fundida muro sur occidental
- Instalación red hidráulica
- Construcción acceso al escenario








6 Street







BOGOTÁ

- Construcción de muros de retención de los taludes con cicloras.
- Construcción de muros de retención de los taludes con cicloras.
- Construcción de muros de retención de los taludes con cicloras.

7 Cancha de basketball







BOGOTÁ

- Mobilización cancha basketball con muros de retención.

8 OBRAS ADICIONALES







BOGOTÁ

Instalación de cancha 17

COMPONENTE AMBIENTAL

BOGOTÁ

COMPONENTE AMBIENTAL

Objeto: Mitigar los impactos negativos ambientales que se generen dentro de la obra, adicionalmente en hacer cumplir la normatividad ambiental vigente a nivel distrital.

- Implementar las medidas ambientales en obra.
- Realizar la gestión, frente al Plan de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición – PG-RCD.
- Cumplimiento de los requisitos legales distrital en materia ambiental aplicables al proyecto.



COMPONENTE AMBIENTAL

- A. Instalación Punto Ecológico.
- B. Acopios Protegidos.
- C. Instalación de Cerramientos Perimetral e Individuos Arbóreos.
- D. Instalación de Protección a los Sumideros.
- E. Almacenamiento de Material.
- F. Capacitación Ambiental.
- G. Orden y Aseo.
- H. Gestión Residuos de Construcción Y demolición - RCD



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUNTO ECOLÓGICO



ACOPIO DE MATERIAL



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTOS



CARGUE Y RETIRO DE RCD



PROTECCIÓN INDIVIDUOS ARBOREOS Y
MANTENIMIENTO CERRAMIENTO

INSTALACIÓN PMT Y LIMPIEZA DE
SUMIDEROS

INSTALACIÓN VALLA
INFORMATIVA Y JORNADAS DE
ASEO

CAPACITACIONES AMBIENTALES

COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Objeto: Prevenir los posibles accidentes que se puedan presentar para los trabajadores y a la comunidad en general, producto de las actividades constructivas que se desarrollen en el transcurso del proyecto.

- Desarrollo y aplicación de un programa de gestión en seguridad y salud en el trabajo conforme al decreto 1072 de 2015.
- Cumplimiento de los requisitos legales en materia de SST aplicables al proyecto.

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL COVID 19 EN LAS OBRAS

1. **INGRESO A OBRA.** El ingreso debe estar organizado por filas en donde haya una distancia entre cada trabajador entre uno y dos metros.

2. **TOMA DE TEMPERATURA** Antes del ingreso a todos los trabajadores, en caso de fiebre (37.3 °C) se debe remitir al trabajador inmediatamente a SSTA.

3. **LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN INICIO DE JORNADA**

- Aspersión corporal (hombros hasta los pies) con solución desinfectante a todo el personal antes del ingreso al centro de trabajo. Diariamente y cada vez que vaya a ingresar a la obra.
- Lavado de manos y cambio de ropa.
- Limpieza y desinfección de guantes, cascos, gafas de seguridad y todos los elementos de protección personal Diariamente. Antes de iniciar la jornada y después del almuerzo.



3. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO

Se prepara una solución de hipoclorito al 5% para realizar la desinfección de campamento, baños, cerramientos y oficinas la cual se realizará dos veces en el día.

4. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN MAQUINARIA

Limpia y desinfecta las cabinas de la maquinaria dos veces en el día con alcohol diluido.

5. CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN

Charlas semanales en puestos de trabajo en prevención al COVID 19, en donde no hayan más de cinco personas por puesto de trabajo.

Socialización semanalmente del protocolo de reporte de condiciones de salud por COVID 19. (no superar asistentes superior a cinco personas)

- Protocolo de salud
- Protocolo general de bioseguridad
- Protocolo de lavado de manos
- Protocolo de desinfección de oficinas
- Protocolo de desinfección de maquinaria, herramienta y vehículos entre otros.



COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Entrega de EPP a los trabajadores de la obra
- Exámenes médicos de ingreso, egreso.
- Demarcación, abastecimiento del área de trabajo y adecuación.
- Inducción a los trabajadores.
- Procedimientos de trabajo seguro capacitación, pre-operacionales a maquinaria y equipo, seguridad social, dotaciones.
- Procedimientos de trabajos críticos (trabajo en alturas, excavaciones y trabajos en caliente). Para los cuales se elaborará permisos de trabajo y ATS.
- Inspecciones de orden y aseo, maquinaria y elementos de protección personal.
- Plan de emergencias.
- Charlas de seguridad y salud en el trabajo.



Responsable del SG - SST



TOMA DE TEMPERATURA, DESINFECCIÓN Y TEST DE SALUD INGRESO Y SALIDA



LAVADO DE MANOS





DESINFECCIÓN DE ZONAS , HERRAMIENTA, VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y PERSONAL DE OBRA






SEÑALIZACIÓN ZONAS EN LA OBRA




ENTREGA DE DOTACIÓN , INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN





CAPACTACIONES SST






COMPONENTE DE GESTIÓN SOCIAL

ACUERDO CIUDADANO CONCERTACIÓN DE DISEÑO

BOGOTÁ

PROGRAMA DE INFORMACIÓN

BOGOTÁ

PROGRAMA DE DIVULGACIÓN

ESTRATEGIAS DE DIVULGACIÓN

- Valla Informativa
- Convocatoria virtual por medio de whatsapp y correo electrónico
- Entrega de Volantes al área de influencia

BOGOTÁ

PROGRAMA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ORGANIZACIÓN COMUNITARIA

Se realizarán reuniones virtuales mensuales con los integrantes del comité

1er comité: 17 Julio de 2020
2do comité: 18 de Agosto de 2020
3er comité : 21 de Septiembre de 2020

BOGOTÁ

PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

- TELÉFONO: 3123118191
- EMAIL: gestionsocialdusa@gmail.com
- HORARIO DE ATENCIÓN: Miércoles de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
- RESPONSABLE: Yenny Alexandra Casas



REUNIONES EXTRAORDINARIAS

- ❖ 06 DE JULIO 2020: Reunión con la JAC disposición de elementos retirados del parque
- ❖ 15 DE JULIO 2020: Reunión con la JAC para conocer la decisión de disponer de los elementos retirados del parque.
- ❖ 15 DE JULIO 2020: Reunión con la comunidad de Skaters para la entrega, retiro y traslado de la rampa metálica.
- ❖ 31 DE JULIO 2020: traslado y entrega a la JAC de los elementos retirados del parque en el salón comunal del barrio Toberín.
- ❖ 21 DE SEPTIEMBRE 2020: Reunión sobre las actividades de obra realizadas en el costado norte del Colegio Distrital Toberín.



REGISTRO FOTOGRAFICO REUNIONES



PROGRAMA DE GENERACIÓN DE EMPLEO

Contratación del 10% mano de obra no calificada de la Localidad (MONCL)

REQUISITOS:

- ✓ Vivir en la localidad, pertenecer a estrato 1 y/o 2.
- ✓ Hoja de vida Minerva 10-03.
- ✓ Fotocopia de Cédula de Ciudadanía.
- ✓ Certificación de residencia expedida por la Alcaldía Local o copia del recibo de servicio público.



Porcentaje de contratación de personal de la zona 10%



PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL EN ACTIVIDADES TÉCNICAS



Levantamiento actas de vecindad – 23 de Junio 2020

Inventario de elementos existentes – 18 de Junio 2020



PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL EN ACTIVIDADES TÉCNICAS



❖ 20 de Agosto 2020: Se realizó la entrega de las copias de las actas de vecindad a los propietarios o residentes de los predios aledaños a la obra. Estas actas de vecindad se realizarán en la etapa inicial de obra.



PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD

- ✓ Se acompañará en la entrega de manuales de mantenimiento a la Junta de Acción Comunal J.A.C.
- ✓ Aplicar en la reunión de finalización la encuesta de satisfacción para medir el grado en que se cumplen las necesidades y expectativas de la comunidad beneficiaria de la obra.



RECOMENDACIONES GENERALES

- ✓ No acceder al área del proyecto.
- ✓ Usar los senderos peatonales señalizados.
- ✓ Cuidar y respetar el cerramiento y la señalización.
- ✓ Especial cuidado con menores de edad y personas de adulto mayor teniendo en cuenta el tránsito de vehículos pesados.



GRACIAS



FORMATO			 BOGOTÁ
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
01-079	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
Contrato No.:	195 DE 2019	HORA INICIO: 11:00 a. m.	Hoja 1 de 2
FECHA:	28 de Octubre de 2020	HORA DE FINALIZACIÓN: 12:30 a. m.	Acta N° 10
OBJETO DEL CONTRATO "CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN TOBERÍN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUEN DE BOGOTÁ D.C"			
ORDEN DEL DÍA			
1. Presentación del equipo de trabajo contratante de interventoría y contratista			
2. Características del contrato			
2.1 Componente Técnico			
2.2 Componente Ambiental			
2.3 Componente de Seguridad y Salud en el trabajo			
2.4 Componente de Gestión social			
Inquietudes de la comunidad			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
Siendo las 11:00 am del día 28 de Octubre del presente año se da inicio al cuarto comité de participación ciudadana en la que se presenta a la comunidad participe en la socialización el objeto del contrato, la agenda a seguir en la presentación y las entidades que intervienen en la ejecución del proyecto.			
Continuando con la agenda de la presentación, la ingeniera residente de obra da inicio con el componente técnico, informando con la primera diapositiva, la ubicación del proyecto, con la segunda diapositiva se expone el alcance de la obra a ejecutar y zonas a intervenir. En la siguiente diapositiva la ingeniera reporta los avances que se han realizado hasta el momento en la ejecución de la obra en los diferentes frentes de obra:			
1. Cerramiento perimetral: Se realizó para garantizar la seguridad y la integridad de la comunidad, al inicio de la obra se había dejado el acceso peatonal para que las personas pudieran ingresar a la canchas que se encuentran allí, actualmente ese acceso se encuentra cerrado por que se ha evidenciado que muchas personas siguen ingresando al parque y no respetan el cerramiento y como ya se termino de intervenir esa zona donde estaba la cancha de voleiball por ahora no se permite el ingreso hasta que se instale los bolardos.			
2. Gimnasio de fuerza: Donde se encontraba anteriormente una cancha de voleibol y el acceso al colegio sería el costado norte del parque. En cuanto al avance se esta a la espera de la instalación de los gimnasios que van sobre la losa de concreto, la instalación de unos bolardos que van en una rampa y el acabado de una pintura sintética que va a tener esa losa, incluso se realizó la siembra de arboles tal como indicaba el diseño paisajístico aprobado.			
3. Senderos Internos: Incluyendo el que se encontraba en el costado occidental de las canchas múltiples y en el costado norte de la cancha sintética. Actualmente los senderos que se encuentran listos son los que estan en el costado occidental de la cancha múltiple, se realizó la demolición y la posterior instalación del adoquín y la loseta guía, también se encuentra listo el sendero del costado occidental del CAI que daría acceso al escenario de nuevas tendencias denominado Street y que esta en el proceso constructivo del sendero interno del costado norte de la cancha sintética y el costado sur de la cancha de baloncesto.			
4. Gimnasios Biosaludables: Anteriormente funcionaba una zona de juegos, a la fecha no ha sufrido ninguna modificación, solamente el desmonte de los juegos y de la baranda, en estos momentos esta zona funciona como zona de acopio de material.			
5. Senderos Externos: Ampliación de los senderos ya que anteriormente habian senderos muy angosto de aproximadamente 70 cms y			

FORMATO			
ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
01-079	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
<p>dentro de las obras que se están ejecutando esta la construcción de unos muros para ampliar los senderos y garantizar el ancho mínimo de un metro setenta , lo que sería la calle 164 y un tramo de la carrera 16 C y 17 .</p> <p>Actualmente se encuentran la mayoría de los muros perimetrales listos y se esta conformando la estructura de pavimento de estos andenes.</p> <p>6. Bowl: Se encuentra el escenario de nueva tendencia donde anteriormente funcionaba la concha acustica. Actualmente se esta finalizando la instalación de la estructura de pavimento con la diferente conformación de las terrazas, instalación de la red hidráulica para garantizar el correcto drenaje de las aguas de esa estructura y este escenario va atener dos accesos uno por la calle 164 y el otro por uno de los senderos del parque ya se esta finalizando la construcción de los muros del acceso de la calle 164.</p> <p>7. Street: es donde anteriormente funcionaba el patinodromo atrás del CAI , se finalizo la construcción de los muros perimetrales y ya se encuentran las diferentes terrazas que se construyeron con concreto ciclope, solo falta la losa final de 10 cms que le dara el acabado final.</p> <p>8. Cancha de Basketball: Se realizó toda la intervención para mejorarla, dentro del proceso de rehabilitación que se le realizó a la cancha que un cubrimiento de fisuras y la instalación de una nueva capa de asfalto con una geomalla para garantizar la estabilidad de la misma. no se realizó de la demolición de la parte existente para garantizar aun más la estabilidad de la cancha.</p> <p>9. Obra adicionales: se encuentra la instalación de un sardinel sobre la carrera 17 , en ese costado del parque existe un sendero de trote por lo cual no se concluyo en el constado occidental de ese sendero que hubiera anden, no existia ningun elemento que separa la calzada del talud que conforma el parque entonces dentro de las obras adicionales aprobadas se realizó la instalación del sardinel.</p> <p>Continuando con la presentación se expone el componente ambiental el cual tiene como objeto mitigar los impactos negativos ambientales que se generen dentro de la obra , implementar medidas ambientales, realizar la gestion frente a los RCD's cumpliendo con los requisitos legales de acuerdo a esto se presentan los avances en este componente los cuales son: instalación del punto ecológico, protección de los acopios, cerramientos perimetrales y de los individuos arboreos, limpieza y protección de sumideros que se encuentran en cada unas de las calles del contorno del parque, almacenamiento de material, capacitacion ambiental que se realiza a los trabajadores, jornadas de orden y aseo , cargue y recibos de RCD's, en la instalación de PMT es importante informar que por parte de movilidad se recibieron algunos requerimientos en el cual la intención era garantizarle a la comunidad que existirá sobre la calle 164 un sendero con el ancho suficiente o necesario para que las personas circularan por ahí, se realizaron las correcciones en aproximadamente 15 días, tambien nos facilito el trabajo el personal del CAI en retirar los vehículos que se encontraban en frente con procesos judiciales , entonces asi se realizo la ampliación del sendero cumpliendo con esa norma e igualmente se realizó la limpieza para que la gente pueda circular por el sendero.</p> <p>Instalación de valla informativa la cual se realizó el dia 29 de junio del presente año, jornadas de aseo y las capacitaciones ambientales.</p> <p>El componente de seguridad y salud en el trabajo tiene como objetivo prevenir posibles accidentes que se puedan presentar a los trabajadores o comunidad en general producto de las actividades constructivas que se desarrollan en el proyecto, desarrollo y aplicación de un programa en seguridad y salud en el trabajo y el cumplimiento en los requisitos legales en materia de SST , por lo tanto a continuaci</p> <p>ón se informa los avances que se han realizado durante ejecución de la obra: la implementación del plan de medidas de prevención y mitigación del Covid 19, verificar permanentemente la señalización en la obra, entrega de dotación , inspección del botiquín y capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo .</p> <p>Finalmente se expone el componente de Gestión Social en la primera diapositiva se presenta el acuerdo ciudadano de concertación de</p>			

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			 BOGOTÁ
CÓDIGO 01-079	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN	
<p>los diseños que se están ejecutando actualmente en el parque Urbanización Toberín (01-079). Dando cumplimiento al plan de gestión social se expone el desarrollo de los diferentes programas el cual inicia por el de información el cual se divide en tres etapas: 1. reunión de inicio de obra la cual se realizó el día 16 de junio del presente año por la página de facebook live de la Alcaldía de Usaquén. 2. reunión de avance de obra la cual se realizó el 9 de octubre igualmente por la página de facebook live de la Alcaldía y por último es la reunión de finalización de obra que se programará cuando las actividades se encuentren al 95%.</p> <p>El programa de divulgación el cual maneja estrategias para mantener informada a la comunidad y una de ellas es la valla informativa la cual fue instalada el día 29 de junio, convocatorias virtuales por medio de whatsapp y correo electrónico y entrega de volantes al área de influencia del proyecto.</p> <p>En el programa de participación social y organización comunitaria, se han realizado tres comités durante la ejecución del proyecto, los días 17 de Julio, 18 de agosto y 21 de septiembre del año en curso. En el programa de acompañamiento de actividades técnicas se ha realizado el levantamiento y entrega de copias de las actas de vecindad a los propietarios o residentes de los predios aledaños al proyecto.</p> <p>En cuanto al programa de atención al ciudadano durante el presente periodo no se han presentado quejas y reclamos pero sí se han desarrollado reuniones extraordinarias en las cuales siempre se ha escuchado a la comunidad y se ha mediado para prontas soluciones.</p> <p>Finalmente, en el programa de generación de empleo se tiene estipulado una contratación mínima del personal de obra de la localidad, del 10%, lo que durante el desarrollo del proyecto se ha cumplido.</p> <p>Por otro lado se le informo al comité de participación ciudadana sobre la prórroga del contrato la cual está en trámite y tendrá vigencia de un mes, las razones por las que se solicitó la prórroga son las siguientes :</p> <p>1. Dentro del diseño que fue aprobado a ejecutar habían unos tratamientos a algunas especies arbóreas que hay dentro del parque que se necesitaban talar para ejecutar el proyecto tal y como estaba en los planos, lo que fue la resolución para estos tratamientos silviculturales ha demorado muchísimo y eso obligó a realizar unos cambios en la arquitectura del diseño. Adicionalmente a estas modificaciones arquitectónicas una de ellas es el acceso que se está realizando en la calle 164, se cambió el alineamiento de ese acceso, hay que recordar que no es lo mismo ejecutar obra en condiciones normales que en tiempos de Covid y los tres primeros meses de la obra se tenía un protocolo de bioseguridad que se mantiene pero que era mucho más riguroso y que nos impedía trabajar horas adicionales, aun sigue impidiendo que existan más de cinco personas ejecutando la misma actividad, que estén muy cercanas la una a la otra entonces trabajar en tiempos covid y lo que tiene que ver con los protocolos de seguridad ha impedido cumplir con la ejecución al contrato.</p>			
<p align="center">INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD</p> <p>El señor Ivan Gonzalez rector del colegio Toberín intervino con la siguiente pregunta : " No se ha escuchado la solución a las inquietudes que se plantearon en la reunión que hubo con la alcaldía y con la junta de acción comunal acerca de la salida de evacuación del colegio toberín, la cual es fundamental para la comunidad educativa y en la reunión se llegó a un acuerdo y la alcaldía había dado la orden de detener las obras realizadas en ese sitio y también solicitaron que se radicara un derecho de petición el cual lleva más de hace 15 días y aun no se ha recibido ninguna respuesta"?</p> <p>La ingeniera residente de obra interviene para dar la respuesta al señor Ivan Gonzalez, la cual es la siguiente: el perímetro o área que anteriormente tenía acceso vehicular era una cancha de voleibol, eso nunca fue un parqueadero o una vía sin embargo entiendo que ustedes realizaron una solicitud a la secretaría distrital del medio ambiente quienes hicieron una visita a la obra aproximadamente un mes</p>			


FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			 BOGOTÁ
CÓDIGO 01-079	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN	

verificaron efectivamente el diseño paisajístico del parque basado en lo que es el perímetro del parque que lo da el dadap incluía allí los
 árboles que están sembrados, sin embargo se desconoce la respuesta que le ha brindado la secretaria distrital. Se recuerda que la empresa
 Sima es el contratista de un proyecto que fue previamente aprobado, un proyecto que tuvo un proceso de convocatoria a la comunidad
 para exponerle lo que se estaba presentando. Igualmente se recibió una visita por parte del IDRD y ellos entendiendo la situación del cole-
 gio autorizaron al contratista garantizar el acceso peatonal por la puerta que se encuentra en esa zona verde y se tiene aprobado la
 construcción de un sendero de aproximadamente 2.40 cms de ancho con una baranda para garantizar el acceso del personal del colegio.
 Se realizó otra intervención por parte del señor Juan Sebastian Torres quien es gestor urbano y hace parte del comité de ambiente de la JAC
 del barrio toberín y quisiera ser participe del plan de siembra y el material vegetal que se va a sembrar en el parque, a lo que responde la
 ingeniera que se tendría que hacer la consulta acerca de si se puede participar en el proceso de siembra por que hay que enterder que no
 se puede ingresar a la obra.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS					
COMPROMISO		RESPONSABLE		FECHA DE CUMPLIMIENTO	
Verificar el proceso en que se encuentra el derecho de petición que envió el colegio y la JAC de Toberín		Interventoría y Alcaldía Local de Usaquén		29 de octubre de 2020	
FIRMAS					
NOMBRE		ENTIDAD/CARGO		FIRMA	
ELABORÓ		RESPONSABLE		APROBÓ	
NOMBRE	Yenny Alexandra Casas Umaña	NOMBRE	Yenny Alexandra Casas Umaña	NOMBRE	Lina Maria Osorio
CARGO	RESIDENTE SOCIAL CONTRATISTA	CARGO	RESIDENTE SOCIAL CONTRATISTA	CARGO	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA
FIRMA		FIRMA		FIRMA	
ANEXOS:	SI	NO	TIPO DE ANEXO:	CANTIDAD:	

REGISTRO FOTOGRAFICO CUARTO COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

28 DE OCTUBRE DE 2020





BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Cuarto comité de participación ciudadana
HORA INICIAL: 11:00 a.m. HORA FINAL: 12:30:00 a.m. LUGAR: Reunión virtual por medio de la plataforma googlemeet
FECHA: 28 10 2020

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL PROYECTO		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	EDGAR AVELLA	JAC TOBERIN	JAC TOBERIN				
2	GOVANNY RODRIGUEZ	JAC TOBERIN DEPORTES	JAC TOBERIN				
3	JUAN SEBASTIAN TORRES	JAC TOBERIN	JAC TOBERIN				
4	IVAN GONZALEZ	RECTOR COLEGIO TOBERIN	TOBERIN				
5	LINA MARIA OSORIO	PROFESIONAL SOCIAL INTERVENTORIA	INTERVENTORIA				
6	YRAIDIS SANCHEZ	INGENIERA RESIDENTE	CONTRATISTA				
7	LUIS CARLOS SIERRA	INGENIERO RESIDENTE	INTERVENTORIA				
8	YECID RIVERA	CONTRATISTA	CONTRATISTA				
9	YENNY ALEXANDRA CASAS UMAÑA	PROFESIONAL SOCIAL	CONTRATISTA				
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. Las Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: <https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos>

GESTIÓN DOCUMENTAL V.4

126

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén	SEXTO INFORME GESTION SOCIAL CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019	 SIMA <small>SISTEMA INTEGRAL DE MONITOREO Y AUDITORIA</small> Versión: 1 Fecha: 3/11/2020
	"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."	

**ANEXO D. LISTADO DE PERSONAL EN OBRA Y SOPORTE DE SERVICIO PÚBLICO
EVIDENCIANDO QUE RESIDE EN LA LOCALIDAD.**

LISTADO DE PERSONAL EN OBRA PARQUE URBANIZACION TOBERIN

No	Fecha de ingreso	Nombres y Apellidos	Cedula	Cargo	Contratista	Eps	ARL	
1	16/06/2020	Casas Umaña Yenny Alexandra	52.478.792	Res social	SIMA	Compensar	Colmena	
2	18/06/2020	Gomez Ramirez Lorena Andrea	1.032.388.748	Res Sisoma	SIMA	Nueva Eps	Colmena	
3	16/06/2020	Guillen González Fabian Andres	1014190386	Res adm	SIMA	Compensar	Colmena	
4	16/06/2020	Llano Mosquera Isabel Cristina	30.298.079	Directora	SIMA	Sanitas	Colmena	
5	18/06/2020	Quiroga Piraquive Ayda Roció	1076646357	Inspector	SIMA	Medimas	Colmena	
6	16/06/2020	Ramos Castiblanco Gilma Stella	52214439	Res	SIMA	Famisanar	Colmena	
7	16/06/2020	Sánchez Zurita Yraidis María	1013039838	Res técnica	SIMA	Compensar	Colmena	
8	24/09/2020	cortes Alfonso Luis Eduardo	3058448	Aux de trafico	SIMA	Coomeva	Colmena	

Tabla 3. Relación personal de topografía

No	Fecha de ingreso	Nombres y Apellidos	Cedula	Cargo	Contratista	Eps	ARL	OBSERVACION
1	20/06/2020	Javier Alejandro Camargo Vanegas	1193150388	Aux topografía	Loreney Jimenez	Confacundi	Sura	RETIRADO
2	16/06/2020	Jiménez Jiménez Loreney	52368252	Topógrafo	Loreney Jimenez	Famisanar	Sura	
3	20/06/2020	Miguel Hernando Bolívar Ramos	1110444358	Topógrafo	Loreney Jimenez	Nueva EPS	Sura	
4	20/10/2020	Enrique leguizamon Gomez	79731569	aux topografía	loreney Jimenez	medimas	sura	

Tabla 4. Relación personal subcontratista

No	Fecha de ingreso	Nombres y Apellidos	Cedula	Cargo	Contratista	Eps	ARL	
1	16/06/2020	Pedro Vicente López Sepúlveda	80422328	Oficial	OTONIEL	famisanar	Sura	
2	18/06/2020	Kevin Anderson Silva Rivera	1065827695	Ayudante	OTONIEL	comfacundi	Sura	
3	16/06/2020	Servulo Ruiz Sambrano	79560392	Ayudante	OTONIEL	Sanitas	Sura	
4	16/06/2020	Otoniel Ospina Muñoz	79270684	Contratista	OTONIEL	Colsanitas	Sura	
5	25/06/2020	José William Garzón Garzón	96000077	ayudante	OTONIEL	NUEVA EPS	Sura	
6	18/06/2020	Uriel Ospina Muñoz	79387292	Contratista	OTONIEL	famisanar	Sura	
7	16/06/2020	Javier Estupiñán González	86416036	Oficial	OTONIEL	compensar	Sura	
8	27/06/2020	Pablo Elias Castellanos	80748578	Oficial	OTONIEL	Coomeva	Sura	retirado
9	6/07/2020	Jorge Enrique Bossa Martínez	80749662	Ayudante	OTONIEL	Famisanar	Sura	
10	17/07/2020	Mauricio Fontecha Santamaria	13953080	conductor	OTONIEL	Famisanar	Sura	

128

11	6/07/2020	Marisol Rincón Herrera	1023908427	Boal	OTONIEL	compensar	Sura	
12	9/07/2020	Dario Carlos Beltrán	79381827	conductor	OTONIEL	Famisanar	Sura	
13	17/07/2020	Guillermo Sisa	13926293	Ayudante	OTONIEL	Famisanar	Sura	
14	17/07/2020	Ángel Vargas	1013670820	conductor	OTONIEL	Salud total	Sura	
15	24/07/2020	Cristian Castro	1033720580	Ayudante	OTONIEL	Salud total	Sura	
16	30/07/2020	Camila Castellanos	1019137703	Aux Ing	OTONIEL	compensar	Sura	
17	27/08/2020	Olman Cogollo de oro	78324082	Ayudante	OTONIEL	Sanitas	Sura	LOCALIDAD USAQUEN
18	4/08/2020	Jairo Galarza	79200688	Operario	Construcciones Ojeda	Salud total	positiva	retirado
19	5/09/2020	Care sarmiento Nixon José	72270709	Ayudante	OTONIEL	Sanitas	Sura	LOCALIDAD USAQUEN
20	7/09/2020	Mauricio Ruiz	79611936	Ayudante	OTONIEL	Compensar	Sura	retirado
21	17/09/2020	Fernando Cifuentes	79308125	Ayudante	OTONIEL	Compensar	Sura	
22	16/09/2020	Quina Perez Herney Andres	83249905	Ayudante	OTONIEL	Sanitas	Sura	
23	22/09/202	Beltrán Martínez John	1073505123	Oficial	OTONIEL	Sanitas	Sura	
24	16/09/2020	Molina Vargas Reinaldo	17683552	Ayudante	OTONIEL	Salud total	Sura	
25	44096	Wilmar García	1020829917	Operador	OTONIEL	Sanitas	Colpatria	
26	1/10/2020	Josue Mora Iguaran Hernan Guillen	1124068762	ayudante	OTONIEL	NUEVA EPS	SURA	LOCALIDAD USAQUEN
27	44126		73563371	ayudante	OTONIEL	FAMISANAR	SURA	LOCALIDAD USAQUEN
28	19/10/2020	William Ortiz	80746950	ayudante	OTONIEL	COMFACUNDI	SURA	
29	44124	Jose Ramos	6910075	ayudante	OTONIEL	MEDIMAS	SURA	
30	17/10/2020	Julio Giovani Algarra	80296669	op. Retro	otoniel	famisanar	sura	
31	25/06/2020	Parra Cruz María del Carmen	52385900	Desinfección	SIMA	Salud total	Colmena	LOCALIDAD USAQUEN

Tabla 5. Personal de DIEGO HERNADEZ

No	Fecha de ingreso	Nombres y Apellidos	Cedula	Cargo	Contratista	Eps	ARL
1	22/09/2020	Alfury Duran	80243061	Oficial	Diego Hernández	Salud total	Sura
2	22/09/2020	Jairo Gualteros	80808312	Ayudante	Diego Hernández	Salud total	Sura
3	30/09/2020	Diego Hernández	1022324362	Contratista	Diego Hernández	Famisanar	Sura
4	30/09/2020	Adriana Barrera	1013629950	Arquitecta	Diego Hernández	Sura	Sura
5	30/09/2020	Robinson morales feria	1079991055	Ayudante	Diego Hernández	Famisanar	Sura
6	30/09/2020	Wilmar Andrés rojas escobar	1031155803	Ayudante	Diego Hernández	Salud total	Sura
7	30/09/2020	Rafael Antonio lobo pacheco	78109353	Ayudante	Diego Hernández	Mutual salud	Sura
8	15/10/2020	Andres Camilo Cabrera	1031170243	ayudante	diego Hernández	Salud total	sura
9	15/10/2020	David Marulanda	100771863	Oficial	Diego Hernández	Salud total	Sura

as con diferentes colores
y las combinate con

1. **Identifying the problem**
 2. **Formulating a hypothesis**
 3. **Designing the study**
 4. **Collecting data**
 5. **Analyzing data**
 6. **Interpreting results**
 7. **Communicating findings**

2025 RELEASE UNDER E.O. 14176

10-10-68

FREE ...

[illegible]

Police Chief Vernon W. Brown told the

[illegible]

Los Angeles Times - Tuesday, January 12, 1993 - Page 1

[illegible][illegible]

CONCLUSIONS

THE UNIVERSITY OF
THE STATE OF NEW YORK
IN SENATE

FIGURE 1. *Photomicrograph of a section of the brain of a patient with a large, well-circumscribed, pale, eosinophilic, and homogeneous mass in the right frontal lobe. The mass is composed of numerous small, round, and uniform cells with hyperchromatic nuclei and scant cytoplasm. The surrounding brain tissue is relatively normal. (H&E, 100x magnification.)*

DEBATE

RAFAEL VARGAS GARCIA
OL 184 A NO 4-84

BOGOTA, D.C.
BOSSILE DE PINOS

三、



1. 1990年12月15日，在北京市召开的“中国城市经济体制改革十年回顾与展望”会议上，江泽民同志在讲话中提出，要“进一步搞活国有大中型企业”。

CLARE DE SERGIO

CLASE DE SEÑALADO:	TRABAJOS:
DISTRIBUCIÓN:	
CARGA ANUAL:	
EQUIPO:	
MANTENIMIENTO:	30000 LEVANTANDO
UNIDAD LECTIVA:	8000 Y 10000 LEV
PANZANO DE LECTURA:	MANEJO DE LA
NÚMERO DE:	62000
RECORDAR:	

— CALIDAD DEL SERVIDO

RECEIVED JUL 28 1963

[illegible]

USO & BILIBILI


6. RESEARCH DESIGN - The research design is a plan or blueprint for the study. It outlines the methods and procedures that will be used to collect and analyze data. The research design is a critical component of the research process, as it determines the validity and reliability of the findings.

52

[illegible]

DEJA LAS EXCUSAS PARA PONERTE EN FORMA.
 Descubre el poder de la tecnología de vanguardia en el mundo de la salud.
188.300
 Encuentra tu suscripción en www.emulacion.com
 ¿Qué es tu poder?
smartfil

RECIBO PÚBLICO DEL SEÑOR OLMAN A COGOLLO DE ORO



RECIBO PÚBLICO JOSUE MORA

IMPRESO

acueducto

Entidad de Acueductos y Abastecimiento de Bogotá

NIT: 800.043.094

1202700

1500-0010700

TOTAL A PAGAR

\$337.040

Fecha de pago efectiva: OCT/01/2020

Fecha de pago efectiva: OCT/05/2020

Resumen de servicios:

Descripción	Cantidad	Valor
...	...	...

Descuento mínimo vital

\$337.040

Únete a la **Donación Por** **17** **MINUTOS**

Construye a equipos nuevos y existentes siguiendo las instrucciones y requisitos en: [donacionporlosminutos.gov.co](#)

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén	<p align="center">SEXTO INFORME GESTION SOCIAL CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p>"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	<div align="right">124</div>  SIMA <small>SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN</small> Versión: 1 Fecha: 3/11/2020
---	--	--

ANEXO E. FORMATO DE APLICACIÓN DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN.



BOGOTÁ

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN OBRAS EJECUTADAS Y TERMINADAS

**SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
PLAN DE GESTION SOCIAL**

**SUBDIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE**

**BOGOTÁ**

FICHA TECNICA

Objetivo del estudio	Conocer el nivel de satisfacción de las comunidades de las zonas de influencia directa de los proyectos frente a las obras de infraestructura en parques de bolsillo, vecinales, zonales y metropolitanos adelantados por el IDRD.
Población Objeto	Personas mayores de 13 años o más, usuarias y habitantes de las zonas de influencia directas de los proyectos implantados en los parques de bolsillo, vecinales, zonales y metropolitanos adelantados por el IDRD; preferiblemente que hayan participado en las reuniones de finalización y entrega de las obras ejecutadas.
Selección y tamaño de la muestra	La muestra a seleccionar en cada una de los proyectos de infraestructura deberá corresponder a las siguientes de acuerdo a la escala de cada parque así: METROPOLITANO: 150 ZONAL: 100 VECINAL: 60 BOLSILLO: 40
Tipo de encuesta	Semiestructurada, la cual cuenta con preguntas abiertas y cerradas.
Metodología	Se aplicará la encuesta de forma presencial a la población asistente a la última reunión de socialización y/o participación ciudadana beneficiaria de las obras, de acuerdo con la selección de y tamaño de la muestra. De no contar en dicho ejercicio comunitario con el número mínimo de personas asistentes, se complementará en su aplicación con personas de la comunidad de la zona de influencia directa usuaria y habitante.
Responsable de la Aplicación:	Residentes sociales de contratista e interventoría contratos en ejecución.
Responsable de la tabulación y análisis de resultados:	Residentes sociales de contratista e interventoría contratos en ejecución.
Elaborado por	SUBDIRECCION TÉCNICA DE PARQUES Y SUBDIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES



INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE -IDRD

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE OBRAS

Fecha: _____

Nombre del Parque: _____ Escala: Bolsillo__ Vecinal__ Zonal__ Metropolitano__

UPZ: _____ Localidad: _____

OBJETIVO: Establecer el nivel de satisfacción de la ciudadanía en cuanto a las obras de infraestructura realizadas por el IDRD en el Sistema Distrital de Parques y calificar los planes de gestión social implementados con las comunidades beneficiarias.

TIPO DE OBRA: Marque con una X la opción seleccionada.

Construcción Nueva: ____ Adecuación y/o mejoramiento: ____ Mantenimiento: ____

IDENTIFICACIÓN ENCUESTADO

Nombre: _____ Edad: _____ Género: _____

Barrio: _____ Localidad: _____

Teléfono fijo o celular: _____

PERCEPCIÓN CIUDADANA: Marque con una X la respuesta que usted considere:

Vecino del parque: ____ Usuario del parque: ____

1. ¿Sabía usted que al parque se le realizarían obras de construcción, adecuación y/o mejoramiento o de mantenimiento?



SI ____ NO ____

2. ¿Recibió usted información relacionada con las actividades de construcción, adecuación y/o mejoramiento a realizar en el parque?

SI ____ NO ____

3. ¿A través de qué medios usted conoció de las obras realizadas en el parque?

() VALLA INFORMATIVA DE INICIO DE OBRAS

() VOLANTES Y /O COMUNICADOS

() PARTICIPACION EN REUNIONES DE SOCIALIZACION

() PARTICIPACION EN COMITES VEEDORES

4. ¿Considera usted que las obras contribuyeron al mejoramiento de las actividades recreativas, deportivas y culturales de la comunidad?

SI ____ NO ____

5. Mencione tres (3) razones por las cuales las obras contribuyeron al mejoramiento de las actividades recreativas, deportivas y culturales de la comunidad

1. _____

2. _____

3. _____

6. Mencione tres (3) razones por las cuales las obras no contribuyeron al mejoramiento de las actividades recreativas, deportivas y culturales de la comunidad

1. _____

2. _____

3. _____



7. ¿Cuál es su nivel de satisfacción frente a las obras ejecutadas?

Marque con una X la opción seleccionada.

Alto ____ Medio ____ Bajo ____

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

¡GRACIAS POR CONSTRUIR CON NOSOTROS UNA BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS!!!

Nombre del Encuestador: _____

Número del contrato de Obra: _____

Nombre del Contratista: _____




 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén	INFORME MENSUAL SST NO. 06 DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019	 SIMA <small>SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO Y AUDITORIA</small> Versión: 0 Fecha: 30/10/2020
	"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."	

INFORME MESUAL SST NO. 06 DE OBRA
1 OCTUBRE al 31 de OCTUBRE

CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019

"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."

BOGOTÁ D.C.

REV. No.	FECHA	ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
00	30/10/2020	Lorena Andrea Gomez Ramírez	Isabel Cristina Llano Mosquera	Jaime Orlando Santos Gutiérrez
CARGO		Inspectora SISOMA	Directora de obra	Representante Legal
FIRMA				

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p>INFORME MENSUAL SST NO. 06 DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p>"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SISTEMA INTEGRAL DE MONITOREO Y AUDITORIA</p> <p>Versión: 0 Fecha: 30/10/2020</p>
--	--	--

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	5
1. OBJETIVOS	5
1.1. OBJETIVO GENERAL	5
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	5
2. ALCANCE	6
3. ACTIVIDADES SST DURANTE EL PERIODO	7
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	7
DESMONTES Y DEMOLICIONES	7
EXCAVACIONES	7
RELLENOS	7
REDES HIDRÁULICAS	8
OBRAS ELÉCTRICAS	8
CONCRETO Y ACERO	8
3.1. PLANIFICACIÓN Y LIDERAZGO DE LA ALTA DIRECCIÓN	8
3.2. ASPECTOS BÁSICOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	9
3.2.1. Política de seguridad y salud en el trabajo.	9
3.2.2. Marco Legal en Seguridad y Salud en el Trabajo	9
3.2.3. . Reglamento de Higiene Y Salud Ocupacional	9
3.2.4. Diagnóstico integral de condiciones de trabajo.....	9
4. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO	9
4.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	9
4.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO	10
5. APLICACIÓN Y OPERACIÓN	12
5.1. Personal.....	12
6. CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.....	15
6.1. Sistema general de seguridad social integral	15
6.2. COPASST.....	16
6.3. Exámenes médicos ocupacionales de ingreso.....	17
6.4. Recomendaciones médicas ocupacionales.....	18
6.5. Exámenes médicos ocupacionales de egreso	18
6.6. Inducciones al cargo en Seguridad y Salud en el trabajo.	19
6.7. Notificación de riesgos en Seguridad y Salud en el Trabajo.....	19
6.8. Comité de convivencia.	20
6.9. Brigadas de emergencia	21
6.10. Dotación y entrega de elementos de protección personal.....	21
6.11. Inspecciones en seguridad y salud en el trabajo.	22
6.12. Indicadores de accidentalidad.	23
6.13. Maquinaria y vehículos.....	24
6.14. Charlas y capacitaciones en seguridad salud en el trabajo.....	25
6.15. Matriz de peligros.....	25
6.16. CONCLUSIÓN.	26

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p>INFORME MENSUAL SST NO. 06 DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p>	 <p>SIMA SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO Y ANÁLISIS</p> <p>Versión: 0 Fecha: 30/10/2020</p>
	<p>"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO	26
-------------------------------	----

Índice de tablas

Tabla 1 Identificación del proyecto	9
Tabla 2 . Relación personal administrativo y operativo	12
Tabla 3. Relación personal de topografía	12
Tabla 4. Relación personal subcontratista	12
Tabla 5. Personal de DIEGO HERNADEZ	13
Tabla 6. Personal PAVIOBRAS	14
Tabla 7. Consolidado Personal mes de OCTUBRE	14
Tabla 8. Exámenes de ingreso mes de OCTUBRE	17
Tabla 9. Tabla de retiro personal	19
Tabla 10. Entrega de dotaciones y Elementos de protección personal	21
Tabla 11 .Inspecciones de seguridad y salud en el trabajo.	22
Tabla 12. Indicadores Accidentalidad	23
Tabla 13. Ausentismo por enfermedad común	24
Tabla 14. Relación de maquinaria	24
Tabla 15. Relación de vehículos.	24
Tabla 16. Charlas de seguridad y salud en el trabajo.	25

Índice de imágenes

Imagen 1. Localización Parque Urbanización El Toberín	11
Imagen 2. Planta arquitectónica	11

Índice de graficas

Grafica 1 . Consolidado Personal mes de OCTUBRE	15
Grafica 2. COPASST.	16
Grafica 3. Exámenes de ingreso mes de octubre	17
Grafica 4. Inducciones SST y notificación de riesgos.	20
Grafica 5 .Entrega de elementos de protección personal.	22

Índice de anexos

Anexo 1. Ingresos (seguridad Social - exámenes de ingreso -censo COVID-carta de compromiso)
Anexo 2. Acta de COPASST.
Anexo 3. Carta retiro del personal
Anexo 4. Entrega de dotación

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p>INFORME MENSUAL SST NO. 06 DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p>“CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.”</p>	 <p>SIMA SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO Y AUDITORIA</p> <p>Versión: 0 Fecha: 30/10/2020</p>
--	--	---

- Anexo 5. Inspecciones de seguridad y salud en el trabajo
- Anexo 6. Indicadores de Accidentalidad.
- Anexo 7. Documentos de maquinaria.
- Anexo 8. Pre operacional Maquinaria-Documentos vehículos
- Anexo 9. Charlas de seguridad y salud en el trabajo
- Anexo 10. Matriz de peligros.
- Anexo 11. Encuesta diaria
- Anexo 12. Pruebas COVID
- Anexo 13. Acta de comité de convivencia laboral

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p>INFORME MENSUAL SST NO. 06 DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p>"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SERVICIO INTEGRAL DE MANEJO AMBIENTAL</p> <p>Versión: 0 Fecha: 30/10/2020</p>
--	--	--

INTRODUCCIÓN

SIMA LTDA. ejecuta el contrato FDLUSA 195 DE 2019, cuyo objeto es "contratar a monto agotable sin formula de ajuste las obras de intervención, mantenimiento, rehabilitación y actualización del equipamiento y mobiliario del parque 01-079 denominado urbanización el Toberín catalogado como vecinal en la localidad de Usaquén en Bogotá D.C."

El presente informe contiene las actividades ejecutadas de gestión en seguridad y salud en el trabajo SG-SST, desarrolladas por el contratista, SIMA LTDA. Se desarrollaron actividades de supervisión, seguimiento, acompañamiento, verificación y cumplimiento de las actividades planteadas. En él se encontrarán los objetivos propuestos y la descripción de las actividades desarrolladas en el avance del contrato.

La seguridad y la salud en el trabajo (SST) es una disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo. La salud en el trabajo conlleva la promoción y el mantenimiento del más alto grado de salud física y mental y de bienestar de los trabajadores en todas las ocupaciones.

1. OBJETIVOS

1.1. OBJETIVO GENERAL

Vigilar, controlar y apoyar de manera eficaz y oportuna las acciones de seguridad y salud en el trabajo establecidas por el **SIMA LTDA** según contrato de Obra No. FDLUSA 195 DE 2019 durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de OCTUBRE de 2020.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Ejecutar la programación mensual de actividades de seguridad y salud en el trabajo programadas para el presente mes.
- Concientizar al personal en obra, sobre los peligros y riesgos presentes en sus actividades diarias e implementar los controles necesarios.
- Proveer información y datos sobre las acciones en Seguridad y Salud en el Trabajo desarrolladas por el Contratista a la interventoría y demás y otras entidades que lo requieran.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén	INFORME MENSUAL SST NO. 06 DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019	 SIMA <small>SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</small> Versión: 0 Fecha: 30/10/2020
	"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."	

2. ALCANCE

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo el cual describe las actividades de medicina, seguridad e higiene industrial, dirigidas a mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores de la obra, con el fin de evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Este PG SST fue revisado y aprobado por la interventoría y será la base para realizar la evaluación del cumplimiento de los compromisos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo establecidos por el contratista SIMA LTDA según contrato de Obra No. FDLUSA 195 DE 2019, ya que en él están contenidas las medidas de seguridad necesarias para el control permanente de factores de riesgo presentes en la ejecución de los trabajos, y que puedan afectar la salud tanto de los habitantes y transeúntes del sector como de los trabajadores, enfatizando en la mitigación adecuada del impacto urbano.

Es por ello, que, para el periodo analizado en el mes del presente informe, se da visto bueno a los principales parámetros establecidos en los siguientes temas:

- A. Planificación y liderazgo de la alta dirección
 - Liderazgo y compromiso
 - Administración de la documentación
 - Funciones, Responsabilidades, Competencias
 - Capacitación y Entrenamiento
 - Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración
 - Requisitos Legales
- B. Aplicación y operación,
 - Control Operacional
 - Seguridad y Salud en el Trabajo- SST
 - Comunicación, Participación y Consulta
 - Prevención, preparación y respuesta ante emergencias
 - Gestión del Cambio
 - Adquisiciones
 - Administración de Contratistas y Proveedores
- C. Auditoria y revisión por la alta dirección del proyecto,
 - Auditoría de cumplimiento del SG-SS
 - Revisión por la Alta Dirección
 - Investigación de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales
- D. Aseguramiento y mejora continua
 - Acciones Preventivas y correctivas
 - Mejora Continua

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p>INFORME MENSUAL SST NO. 06 DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p>	 <p>SIMA SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO Y AUDITORIA</p> <p>Versión: 0 Fecha: 30/10/2020</p>
	<p>"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	

3. ACTIVIDADES SST DURANTE EL PERIODO

Realización exámenes médicos, inducción y evaluación SST - PAPSO, notificación de riesgos, análisis de riesgos, afiliaciones de seguridad social del personal que ingresa al proyecto, se entrega la dotación al personal.

LOCALIZACION Y REPLANTEO

Durante el mes de octubre de 2020 continuaron las actividades de localización y replanteo de: cajas eléctricas, redes hidráulicas, muros perimetrales, andenes internos, andenes perimetrales y conformación de terrazas en Street y Bowl.

DESMONTES Y DEMOLICIONES

Finalizaron las actividades de demolición de andenes de la Calle 164

EXCAVACIONES

Continuaron las excavaciones para la construcción de los muros B, H, I y costado sur occidental del Bowl, así como, para la construcción de la estructura de pavimento de andenes internos y andenes perimetrales de la Carrera 16C y Calle 164 (costado oriental).

Nuevamente, recordamos la importancia de la resolución para tratamientos silviculturales, pues, a pesar de que durante el mes de octubre se realizaron modificaciones arquitectónicas en el Bowl a fin de avanzar en este escenario por no contar con la mencionada.

RELLENOS

Siguiendo el proceso constructivo y respetando los diseños de pavimento del proyecto, durante el mes de octubre continuó el relleno con material de mejoramiento en los escenarios de nuevas tendencias y se instaló geotextil NT2100, 20 cm de subbase y 15 cm de base en sendero costado occidental Street y sendero costado occidental CAI, además del relleno con material seleccionado de excavación en muros, se continua con el relleno con mejoramiento en bowl.

PREFABRICADOS

Continuó la instalación de bordillo A-80 y cañuela en senderos internos destacando el avance en sendero costado occidental Street, en esta misma zona se realiza instalación de adoquín sendero costado occidental CAI y sendero interno contiguo a cancha sintética existente.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p>INFORME MENSUAL SST NO. 06 DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p>"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL DE LA CALIDAD</p> <p>Versión: 0 Fecha: 30/10/2020</p>
--	---	---

REDES HIDRÁULICAS

Inició la construcción de filtros en los muros H Y I, se finaliza con la instalación de la red hidráulica del Street, se inicia instalación de red hidráulica Bowl.

OBRAS ELECTRICAS

Inició la construcción de cajas eléctricas CS-274 en el parque (alrededores del Street) así como la instalación de tubería eléctrica entre ellas.

CONCRETO Y ACERO

Durante el mes se ejecutó el figurado de acero, armado y vaciado de los siguientes elementos estructurales:

- Zarpa y Vástago Muro B
- Vástago y zarpa Muro H
- Zarpa y Vástago Muro I
- Zarpa Y Vástago Muro Bowl costado sur occidental

3.1. PLANIFICACIÓN Y LIDERAZGO DE LA ALTA DIRECCIÓN

El proceso de planificación culmina con la entrega documental de los requisitos establecidos por la legislación en temas de Seguridad y Salud Laboral y aquellos requeridos por el ente contratante, dando cumplimiento al 100% de los requerimientos.

Se da cierre efectivo al proceso de planificación, mediante entrega documental por parte del contratista SIMA LTDA verificada por la interventoría al inicio del contrato y por la entrega documental del SG-SST de la interventoría PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p>INFORME MENSUAL SST NO. 06 DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p>"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</p> <p>Versión: 0 Fecha: 30/10/2020</p>
--	---	--

3.2. ASPECTOS BÁSICOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

3.2.1. Política de seguridad y salud en el trabajo.

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del SIMA LTDA cuenta con una Política de SST AMBIENTAL, complementado con las Políticas de prevención del consumo de alcohol, drogas y tabaco. Las cuales fueron divulgadas tanto como al contratista.

3.2.2. Marco Legal en Seguridad y Salud en el Trabajo

La contratista cuenta con una matriz de requisitos legales relacionados con el aspecto de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual se encuentra incluido dentro del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.

3.2.3. . Reglamento de Higiene Y Salud Ocupacional

Se encuentra definido el reglamento de higiene y salud ocupacional en el programa de Seguridad y Salud en el Trabajo para el contratista como para la interventoría, el cual fue divulgado en la inducción al personal.

3.2.4. Diagnóstico integral de condiciones de trabajo.

SIMA LTDA, identifico y priorizó los factores de riesgo en el formato de matriz de riesgo, mediante la aplicación de la. Requisitos Mínimos para su elaboración" y a través de él se identificaron las condiciones de riesgo presentes en las actividades que se desarrollaran en cada una de las áreas en las diferentes etapas del contrato, definiendo las medidas de intervención para cada riesgo.

4. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

4.1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Tabla 1 Identificación del proyecto

NUMERO DE CONTRATO	195 de 2019
OBJETO	CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p>INFORME MENSUAL SST NO. 06 DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p>“CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.”</p>	 <p>SIMA SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJO AMBIENTAL</p> <p>Versión: 0 Fecha: 30/10/2020</p>
--	---	--

	DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.
NOMBRE CONTRATANTE	ALCALDÍA LOCAL DE USAQUEN - FONDO DE DESARROLLO LOCAL
NOMBRE CONTRATISTA	SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJO AMBIENTAL – SIMA LTDA
NIT	860.091.575-2
REPRESENTANTE LEGAL	JAIME ORLANDO SANTOS GUTIÉRREZ
REPRESENTANTE LEGAL (S)	JUAN ANIBAL DUQUE VANEGAS
DIRECCION	CALLE 128 No. 54 – 32 - BOGOTÁ
TELEFONO	7024429 – 7025087
VALOR DEL CONTRATO	\$ 2.131.412.550,00 DOS MIL CIENTO TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN	SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIO	17/02/2020
PRORROGA	31/10/11 A 30/11/2020
FECHA DE FINALIZACIÓN	30 NOVIEMBRE DE 2020
NOMBRE INTERVENTORÍA	PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S.
NIT	900.426.155-7
REPRESENTANTE LEGAL	ÓSCAR ANDRÉS PLAZAS ROLDÁN
DIRECCION	CARRERA 7 NO. 155 C – 30 OFICINA 2404 - BOGOTÁ
TELEFONO	390 34 – 322 853 3677

4.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO

Las zonas perimetrales del parque con preexistencia objeto de intervención, se encuentra ubicado en la Calle 164, entre carreras 16C y 17, de la localidad de Usaquén, en la ciudad de Bogotá D.C.

Nota: Parque con preexistencia: Predio con destinación al uso público, el cual cuenta con infraestructura y dotación de mobiliario para la recreación y el deporte.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p>INFORME MENSUAL SST NO. 06 DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p>"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERÍN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SISTEMA DE INFORMACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL</p> <p>Versión: 0 Fecha: 30/10/2020</p>
--	---	---

Imagen 1. Localización Parque Urbanización El Toberín



Fuente: <https://mapas.bogota.gov.co/> (2020)

#	Escala	Código	Nombre	UPZ	Localización	Obra
1	Parque Vecinal	01-079	Urbanización El Toberín	12 Toberín	Calle 164, entre carreras 16C y 17	Intervención (Parque con preexistencia)

Imagen 2. Planta arquitectónica



Fuente: FDLUSA (2019).

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p align="center">INFORME MENSUAL SST NO. 06 DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p align="center">“CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01- 079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.”</p>	 <p>SIMA Sistema de Información de Monitoreo y Seguimiento</p> <p>Versión: 0 Fecha: 30/10/2020</p>
--	--	--

5. APLICACIÓN Y OPERACIÓN

Para dar cumplimiento al ítem de aplicación y operación, SIMA a puesto especial cuidado a los siguientes puntos:

5.1. Personal

A continuación, se relaciona el personal profesional encargado para el desarrollo de la obra por parte de SIMA, el cual cuenta con el siguiente grupo de profesionales para el desarrollo de las actividades objeto del contrato:

Tabla 2 . Relación personal administrativo y operativo

No	Fecha de ingreso	Nombres y Apellidos	Cedula	Cargo	Contratista	Eps	ARL
1	16/06/2020	Casas Umaña Yenny Alexandra	52.478.792	Res social	SIMA	Compensar	Colmena
2	18/06/2020	Gomez Ramirez Lorena Andrea	1.032.388.748	Res Sisoma	SIMA	Nueva Eps	Colmena
3	16/06/2020	Guillen González Fabian Andres	1014190356	Res adm	SIMA	Compensar	Colmena
4	16/06/2020	Llano Mosquera Isabel Cristina	30.298.079	Directora	SIMA	Sanitas	Colmena
5	25/06/2020	Parra Cruz María del Carmen	52385900	Desinfección	SIMA	Salud total	Colmena
6	18/06/2020	Quiroga Piraquive Ahyda Roció	1076646357	Inspector	SIMA	Medimás	Colmena
7	16/06/2020	Ramos Castiblanco Gilma Stella	52214439	Res	SIMA	Famisanar	Colmena
8	16/06/2020	Sánchez Zurita Yraidis María	1013039838	Res tecnica	SIMA	Compensar	Colmena
9	24/09/2020	cortes Alfonso Luis Eduardo	3058448	Aux de trafico	SIMA	Coomeva	Colmena

Tabla 3. Relación personal de topografía

No	Fecha de ingreso	Nombres y Apellidos	Cedula	Cargo	Contratista	Eps	ARL
1	20/10/2020	Enrique Leguizamón	79731569	Aux topografía	Loreney Jimenez	Medimás	Sura
2	16/06/2020	Jiménez Jiménez Loreney	52368252	Topógrafa	Loreney Jimenez	Famisanar	Sura
3	20/06/2020	Miguel Hernando Bolívar Ramos	1110444358	Topógrafo	Loreney Jimenez	Nueva EPS	Sura

Tabla 4. Relación personal subcontratista

No	Fecha de ingreso	Nombres y Apellidos	Cedula	Cargo	Contratista	Eps	ARL
1	16/06/2020	Pedro Vicente López Sepúlveda	80422328	Oficial	OTONIEL	famisanar	Sura
2	18/06/2020	Kevin Anderson Silva Rivera	1065827695	Ayudante	OTONIEL	comfacundi	Sura

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p align="center">INFORME MENSUAL SST NO. 06 DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p align="center">"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01- 079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO Y ANÁLISIS</p> <p>Versión: 0 Fecha: 30/10/2020</p>
--	--	--

3	16/06/2020	Servulo Ruiz Sambrano	79560392	Ayudante	OTONIEL	Sanitas	Sura
4	16/06/2020	Otoniel Ospina Muñoz	79270684	Contratista	OTONIEL	Colsanitas	Sura
5	25/06/2020	José William Garzón Garzón	96000077	Nueva EPS	OTONIEL	Ayudante	Sura
6	18/06/2020	Uriel Ospina Muñoz	79387292	Contratista	OTONIEL	famisanar	Sura
7	16/06/2020	Javier Estupiñán González	86416036	Oficial	OTONIEL	compensar	Sura
8	06/07/2020	Jorge Enrique Bossa Martínez	80749662	Ayudante	OTONIEL	Famisanar	Sura
9	17/07/2020	Mauricio Fontecha Santamaria	13953680	conductor	OTONIEL	Famisanar	Sura
10	06/07/2020	Marisol Rincón Herrera	1023908427	Boal	OTONIEL	compensar	Sura
11	17/07/2020	Guillermo Sisa	13926293	Ayudante	OTONIEL	Famisanar	Sura
12	17/07/2020	Ángel Vargas	1013670820	conductor	OTONIEL	Salud total	Sura
13	24/07/2020	Cristian Castro	1033720580	Ayudante	OTONIEL	Salud total	Sura
14	30/07/2020	Camila Castellanos	1019137703	Aux Ing	OTONIEL	compensar	Sura
15	27/08/2020	Olman Cogollo de oro	78324082	Ayudante	OTONIEL	Sanitas	Sura
16	05/09/2020	Care sarmiento Nixon José	72270709	Ayudante	OTONIEL	Sanitas	Sura
17	17/09/2020	Fernando Cifuentes	79308125	Ayudante	OTONIEL	Compensar	Sura
18	16/09/2020	Quina Perez Herney Andres	83249905	Ayudante	OTONIEL	Sanitas	Sura
19	22/09/202	Beltrán Martínez John	1073505123	Oficial	OTONIEL	Sanitas	Sura
20	16/09/2020	Molina Vargas Reinaldo	17683552	Ayudante	OTONIEL	Salud total	Sura
21	22/09/2020	Wilmar García	1020829917	Operador	OTONIEL	Sanitas	Colpatria
22	22/10/2020	Hernán Guillen	73563371	ayudante	OTONIEL	FAMISANAR	SURA
23	22/10/2020	José Ramos	6910075	ayudante	OTONIEL	MEDIMAS	SURA
24	17/10/2020	Julio Giovani Algarra	80296669	op. Retro	OTONIEL	famisanar	sura
25	19/10/2020	William Ortiz	80746950	ayudante	OTONIEL	COMFACUNDI	SURA
26	19/10/2020	Jose Alirio guataqui	4282184	Conductor	OTONIEL	Nueva EPS	Positiva

Tabla 5. Personal de DIEGO HERNADEZ

No	Fecha de Ingreso	Nombres y Apellidos	Cedula	Cargo	Contratista	Eps	ARL
1	22/09/2020	Alfury Duran	80243061	Oficial	Diego Hernández	Salud total	Sura
2	22/09/2020	Jairo Gualteros	80808312	Ayudante	Diego Hernández	Salud total	Sura
3	30/09/2020	Diego Hernández	1022324362	Contratista	Diego Hernández	Famisanar	Sura
4	30/09/2020	Adriana Barrera	1013629950	Arquitecta	Diego Hernández	Sura	Sura
5	30/09/2020	Robinson morales feria	1079991055	Ayudante	Diego Hernández	Famisanar	Sura
6	30/09/2020	Wilmar Andrés rojas escobar	1031155603	Ayudante	Diego Hernández	Salud total	Sura

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p>INFORME MENSUAL SST NO. 06 DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p>		 <p>SIMA <small>SISTEMA DE INFORMACIÓN DE MANEJO DE RIESGOS</small></p> <p>Versión: 0 Fecha: 30/10/2020</p>
	<p>“CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.”</p>		

7	30/09/2020	Rafael Antonio lobo pacheco	78109353	Ayudante	Diego Hernández	Mutual salud	Sura
8	15/10/2020	Andres Camilo Cabrera	1031170243	ayudante	Diego Hernández	Salud total	sura
9	15/10/2020	David Marulanda	100771863	Oficial	Diego Hernández	Salud total	Sura
10	27/10/2020	Carlos Milan	1022358361	Oficial	Diego Hernández	Capital salud	Sura
11	28/10/2020	MANUEL ALEJANDRO MARTINEZ	1010167980	Diseñador	Diego Hernández	Nueva EPS	Sura

Tabla 6. Personal PAVIOBRAS.

No	Fecha de ingreso	Nombres y Apellidos	Cedula	Cargo	Contratista	Eps	ARL
1	05/10/2020	ALEXANDRE ORTIZ MUÑOZ	1002097596	AYUDANTE	Paviobras	Salud total	Bolívar
2	05/10/2020	JOSE MARIA BARRANZA MANJARRES	73107675	NIVELETER O	Paviobras	Famisanar	Bolívar
3	05/10/2020	JOSUE MORENO GUERRERO	80747982	Operador	Paviobras	Famisanar	Bolívar
4	05/10/2020	JUAN CARLOS SUAREZ	79.623.369	Residente	Paviobras	Compensar	Bolívar
5	05/10/2020	RANDY ARRIETA MENDOZA	1079991055	NIVELETER O	Paviobras	Nueva Eps	Bolívar
6	05/10/2020	SIMON CABRERA CARDOZO	5978143	Ayudante	Paviobras	Compensar	Bolívar

El consolidado del personal de SIMA que se encuentra vinculado para este periodo, se relaciona a continuación.


NOTA: Se debe tener en cuenta que el personal de PAVIOBRAS solo estuvo 4 días en obra y por no se le realiza carta de retiro teniendo en cuenta que no se retiran de la empresa si de la obra.

Tabla 7. Consolidado Personal mes de OCTUBRE.

	administrativo	Loreney Jiménez	Construcciones Ojeda	Otoniel	DIEGO HERNADEZ	PAVIOBRAS
Administrativo	9	0	0	0	0	0
Operativo	0	2	1	21	7	0
Ingresos	0	1	0	5	4	6
Retiros	0	1	1	3	0	0
Total	9	3	1	26	11	6

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p>INFORME MENSUAL SST NO. 06 DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p>"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS</p> <p>Versión: 0 Fecha: 30/10/2020</p>
--	---	---

Grafica 1 . Consolidado Personal mes de OCTUBRE.



6. CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

SIMA LTDA realizó actividades con el personal administrativo del proyecto, con el fin de desarrollar las actividades propuestas de acuerdo con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST). Durante el periodo se desarrollaron las siguientes actividades:

6.1. Sistema general de seguridad social integral

Durante el periodo ingresan colaboradores administrativos y operativos por el SIMA LTDA y personal operativo para el subcontratista OTONIEL, DIEGO HERNANDEZ y LORENEY JIMÉNEZ obras de ingeniería civil de acuerdo con la siguiente información:

SIMA LTDA: 0 administrativo operativo.

LORENEY JIMÉNEZ: 1 operativos.

OTONIEL: 5 operativos.

Construcciones Ojeda: 0 Operativo

DIEGO HERNANDEZ: 4 Operativo

PAVIOBRAS: 6 Operativo

Se realiza revisión de los pagos de la seguridad social del personal antiguo de SIMA LTDA, correspondientes al periodo.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén	INFORME MENSUAL SST NO. 06 DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019	 SIMA SISTEMAS INTEGRADOS DE MANEJO AMBIENTAL Versión: 0 Fecha: 30/10/2020
	"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."	

Ver anexo 1. Ingresos (seguridad Social - exámenes de ingreso).

6.2. COPASST.

En la inducción de ingreso se informa a los colaboradores sobre la resolución 2013 de 1986, funciones y responsabilidades, obligaciones de los trabajadores entre otros ante la conformación del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo.

Para este periodo la empresa SIMA realizo la reunión el 22 de OCTUBRE para la primera reunión comité paritario de seguridad y salud en el trabajo.

Actividades y capacitaciones desarrolladas durante el periodo:

- Verificación de los miembros del COPASST.
- Lectura del acta anterior
- Accidentalidad durante la ejecución de la obra y casos COVID


Compromiso: Se solicita al personal de obra realizar el constante lavado de manos y no realizar reuniones y realizar jornadas de orden y aseo.

Número de accidentes: Cero (0) durante el periodo (0) en total.

Número de asistentes: Dos (2) colaboradores.

Ver anexo 2. Acta de COPASST.

Grafica 2. COPASST.



 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p>INFORME MENSUAL SST NO. 06 DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p>"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SERVICIO DE INSPECCIÓN DE MANEJO AMBIENTAL</p> <p>Versión: 0 Fecha: 30/10/2020</p>
--	---	---

6.3. Exámenes médicos ocupacionales de ingreso.


Dando cumplimiento al programa de medicina preventiva y del trabajo, resolución 2346 de 2007, SIMA realiza la toma de exámenes medico ocupacionales a los colaboradores que ingresaron durante el periodo. Esto fue realizado por mediexpress, el cual se encuentra ubicado en la Cra. 49d # 91-98 certificado mediante licencia en salud ocupacional (Resolución 13894 del 01/12/14).

Ver anexo 1. Ingresos (seguridad Social - exámenes de ingreso).

Tabla 8. Exámenes de ingreso mes de OCTUBRE.

CONDICIÓN	SIMA	LORENEY JIMENEZ	OTONIEL	PAVIOBRAS	DIEGO HERNANDEZ
Concepto de actitud	0	1	5	6	4
No actos para trabajo en alturas/ espacios confinados	0	0	0	0	0
Actos con restricción	0	0	1	0	0
Próximos a vencer	0	0	0	0	0
Exámenes Vencidos	0	0	0	0	0

Grafica 3. Exámenes de ingreso mes de octubre.



 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p>INFORME MENSUAL SST NO. 06 DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p>"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO AMBIENTAL</p> <p>Versión: 0 Fecha: 30/10/2020</p>
--	--	---

6.4. Recomendaciones médicas ocupacionales

Durante el mes de OCTUBRE se presenta una recomendación médica para el trabajador RAMOS NOCUA JOSE IDELFONSO el cual debe para labores que impliquen exposición a ruido/valoración por otorrinolaringólogo.

RECOMENDACIONES:

Médico-Generales:

- Régimen de reducción de peso controlado por EPS.
- Mantener un consumo moderado de carbohidratos y grasas.
- Realizar actividad física regular.
- Control rutinario anual por optometría en EPS.
- Valoración, manejo y seguimiento por otorrinolaringología en EPS.

Médico-Laborales:

- Atender las instrucciones y directrices de seguridad y salud en el trabajo.
- Uso a necesidad de anteojos o lentes correctivos.
- Uso de epp auditivos si exposición permanente a ruido es > de 85dB.
- Audiometría periódica.
- Pausas activas auditivas durante la jornada laboral.

6.5. Exámenes médicos ocupacionales de egreso

Exámenes médicos de egreso. Examen médico previo a la terminación de la relación laboral o de egreso. Este tipo de examen médico tiene como objeto evaluar el estado de salud del trabajador al momento de finalizar la relación laboral.

En las inducciones de ingreso se le informa al personal que tienen derecho de realizarse el examen de egreso cuando se retira del proyecto durante este periodo no se presentó examen de egreso.

Se realiza el retiro de cinco de los trabajadores Javier Alejandro Camargo Vanegas, Jairo Galarza, Mauricio Ruiz, Pablo Elías Castellanos y Darío Carlos Beltrán los cuales se encuentran paz y salvo

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p>INFORME MENSUAL SST NO. 06 DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p>"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SISTEMA INTEGRAL DE MANEJO AMBIENTAL</p> <p>Versión: 0 Fecha: 30/10/2020</p>
--	---	---

Tabla 9. Tabla de retiro personal

No	Fecha de ingreso	Nombres y Apellidos	Cedula	Cargo	Contratista	Eps	ARL
1	20/06/2020	Javier Alejandro Camargo Vanegas	1193150388	Aux topografía	Loreney Jimenez	Confacundi	Sura
2	04/08/2020	Jairo Galarza	79200688	Operario	Construcciones Ojeda	Salud total	positiva
3	07/09/2020	Mauricio Ruiz	79611936	Ayudante	OTONIEL	Compensar	Sura
4	27/06/2020	Pablo Elias Castellanos	80748578	Oficial	OTONIEL	Coomeva	Sura
5	09/07/2020	Dario Carlos Beltrán	79381827	conductor	OTONIEL	Famisanar	Sura

Ver Anexo 3 Carta de retiro

6.6. Inducciones al cargo en Seguridad y Salud en el trabajo.

Se continúa con la inducción de **SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** al colaborador al momento de ingresar al proyecto. Donde se da a conocer a los trabajadores las Políticas, Normas, procedimientos y lineamientos en materia de Seguridad y salud en el trabajo, Reglamento de Higiene y trabajo, Medio Ambiente, que están estipulados en SIMA, generalidades del proyecto, sistemas de gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo y sus subprogramas, definición de accidente laboral y enfermedad laboral, reporte de los incidentes y accidentes laborales, examen de egreso, Elementos de protección personal, actos y condiciones inseguras, inspecciones del área de trabajo, manejo de herramientas, comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, plan de emergencias, información general sobre protocolos implementadas en el proyecto para evitar pandemia del covid-19 o coronavirus.


Ver anexo 1. Ingresos (seguridad Social - exámenes de ingreso).

6.7. Notificación de riesgos en Seguridad y Salud en el Trabajo.

En las inducciones de seguridad y salud en el trabajo se le informa al personal sobre los riesgos que están expuestos durante la jornada laboral a continuación se relaciona: Físico, Mecánico, Eléctrico, Químico, Biológico, Ergonómico, Psicosocial, Natural, Público, locativo, transito. Permisos de trabajo, Plan de emergencias y contingencias a todo el personal que ingresa.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p>INFORME MENSUAL SST NO. 06 DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p>"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SERVICIOS DE MANEJO DE RIESGOS</p> <p>Versión: 0 Fecha: 30/10/2020</p>
--	---	---

Grafica 4. Inducciones SST y notificación de riesgos.



Ver anexo 1. Ingresos (seguridad Social - exámenes de ingreso).

6.8. Comité de convivencia.

Para este periodo la empresa contratista SIMA realizo reunión del comité de convivencia laboral el día 22 de OCTUBRE de 2020; En cumplimiento con la legislación en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y según lo estipulado en la Ley 1010 de 2006, Resolución 2646 de 2008 y Resolución 652 de 2012, Resolución 1356 de 2012, y Decreto 1072 de 2015, referente a la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas, me permito dar a conocer a todos los trabajadores y partes interesadas, los integrantes del Comité de Convivencia Laboral:

Ver anexo 13. Acta de comité de convivencia laboral

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p>INFORME MENSUAL SST NO. 06 DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p>"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SERVICIO INTEGRAL DE MANEJO AMBIENTAL</p> <p>Versión: 0 Fecha: 30/10/2020</p>
--	--	--

6.9. Brigadas de emergencia

SIMA, conformará la brigada de emergencia con la participación de trabajadores, en este momento se reside de seguridad y salud en el trabajo, para atender cualquier emergencia, en el próximo mes se organizará la brigada de emergencia, con ayuda de la ARL.

Se realiza aplicación simulacro de evacuación el día 22 de octubre de 2020 se entrega información en lo que consiste y los pasos a tener en cuenta en caso de evacuación y que se debe tener se realiza uno a uno por protocolos de bioseguridad.

6.10. Dotación y entrega de elementos de protección personal.

El personal administrativo de SIMA se encuentra identificado con chaqueta de color ROJA, de acuerdo con las especificaciones de la alcaldía.


Se hace entrega de dotaciones y elementos de protección personal a los colaboradores operativos, de acuerdo con requerimientos.

Tabla 10. Entrega de dotaciones y Elementos de protección personal.

EPP	SIMA
Botas de material	17
Casco de seguridad	17
Chaqueta	0
Guantes de vaqueta	55
overol	17
Gafas de seguridad	17
Protección nasal	1485
Guantes de caucho	5
Tapa oídos	17
Botas de caucho	0

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p>INFORME MENSUAL SST NO. 06 DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p>"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA Sistema de Información de Monitoreo y Análisis</p> <p>Versión: 0 Fecha: 30/10/2020</p>
--	---	---

Grafica 5 .Entrega de elementos de protección personal.



Ver anexo 5. Entrega de dotación

6.11. Inspecciones en seguridad y salud en el trabajo.

Para este periodo se realizó inspección de elementos de protección personal a los colaboradores administrativos, áreas de trabajo y herramienta menor.

Cuando se inicien actividades operativas se realizarán las inspecciones programadas.

Tabla 11 .Inspecciones de seguridad y salud en el trabajo.

Inspecciones de seguridad y salud en el trabajo.	
Inspección de elementos de protección personal	1
Inspección de herramientas manuales	1
Inspección de desinfección de EPP	4
Inspección limpieza y desinfección de áreas	4
Inspección de pulidora	6
Inspección Taladro	4
Inspección de benitín	2
Inspección de camilla	1
Inspección de Extintor	1
Inspección de botiquín	1

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p>INFORME MENSUAL SST NO. 06 DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p>	 <p>SIMA SISTEMA DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO</p> <p>Versión: 0 Fecha: 30/10/2020</p>
	<p>"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	

Ver anexo 6. Inspecciones de seguridad y salud en el trabajo.

6.12. Indicadores de accidentalidad.

SIMA, mensualmente analiza los resultados obtenidos en el indicador de accidentalidad, con el fin buscar estrategias para evitar accidentes de tipo laboral.

Tabla 12. Indicadores Accidentalidad.



INDICADOR DE GESTION- ESTADISTICA DE ACCIDENTALIDAD

CODIGO: CIA-SST-F-0063

VERSION: 00

FECHA: 10/10/2019

FECHA: 1 AL 31 DE OCTUBRE 2020

PERIODO ANALIZADO: OCTUBRE

PROCESO :

"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."

CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019

RESPONSABLE:

LORENA GOMEZ

NOMBRE DEL INDICADOR	INFORMACIÓN DEL INDICADOR		FRECUENCIA
ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTALIDAD LABORAL Y AUSENTISMO	FORMULA		META
	IF	$\frac{((\text{Hrs. de Varas reportadas en el periodo} \times \text{Hrs. de Varas de Trabajo}) / (\text{Hrs. de Varas de Trabajo} \times \text{Hrs. de Varas de Trabajo})) \times 100}{100}$	≤ 20
	IF de Lesiones Incapacitantes	$((\text{Hrs. de Varas reportadas en el periodo} \times \text{Hrs. de Varas de Trabajo}) / (\text{Hrs. de Varas de Trabajo} \times \text{Hrs. de Varas de Trabajo})) \times 100$	≤ 20
	IS	$((\text{Hrs. de Varas reportadas en el periodo} \times \text{Hrs. de Varas de Trabajo}) / (\text{Hrs. de Varas de Trabajo} \times \text{Hrs. de Varas de Trabajo})) \times 100$	≤ 40
	ILI	$((\text{Hrs. de Varas reportadas en el periodo} \times \text{Hrs. de Varas de Trabajo}) / (\text{Hrs. de Varas de Trabajo} \times \text{Hrs. de Varas de Trabajo})) \times 100$	0.10
	Tasa de Accidentalidad	$((\text{Hrs. de Varas reportadas en el periodo} \times \text{Hrs. de Varas de Trabajo}) / (\text{Hrs. de Varas de Trabajo} \times \text{Hrs. de Varas de Trabajo})) \times 100$	2%
Ausentismo	$((\text{Hrs. de Varas reportadas en el periodo} \times \text{Hrs. de Varas de Trabajo}) / (\text{Hrs. de Varas de Trabajo} \times \text{Hrs. de Varas de Trabajo})) \times 100$	1%	MENSUAL

DATOS DE ENTRADA

Mes	Hrs. de Accidentalidad			Hrs. de Varas reportadas en el periodo	Hrs. de Varas de Trabajo	Hrs. de Varas de Trabajo	INDICES						
	SI	CI	TOTAL				Mes	Ausentismo	IF	IF de Lesiones Incapacitantes	IS	ILI	Tasa de Accidentalidad
1 JUNIO	0	0	0	21	0	0	JUNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2 JULIO	0	0	0	33	0	0	JULIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3 AGOSTO	0	0	0	26	0	0	AGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4 SEPTIEMBRE	0	0	0	49	0	0	SEPTIEMBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5 OCTUBRE	0	0	0	55	0	0	OCTUBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
7								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
8								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
9								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
10								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
11								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Se presenta ausentismo laboral por casos de COVID de un 13 %.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p>INFORME MENSUAL SST NO. 06 DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p>"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SERVICIO INTEGRAL DE MANEJO AMBIENTAL</p> <p>Versión: 0 Fecha: 30/10/2020</p>
--	---	--

Tabla 13. Ausentismo por enfermedad común.

AÑO	MES	CONTRATISTA	NOMBRE	CC	INICIO	CARGO	DIAGNOSTICO	DIAS DE INCAPACIDAD
2020	OCTUBRE	OTONIEL	Camila Castellanos	1019137703	05/07/2020	Desinfección	COVID19	14
2020	OCTUBRE	SIMA	Parra Cruz María del Carmen	52385900	10/10/2020	AUXILIAR	COVID19	14
2020	OCTUBRE	SIMA	Sánchez Zurita Yraidis María	1013039838	10/10/2020	Res Técnica	COVID19	1

Ver anexo 7. Indicadores de Accidentalidad.

6.13. Maquinaria y vehículos.

Sima, ingresa al proyecto una retroexcavadora, 5 volquetas, vibro compactador, dos minis y cilindro.

Ver anexo 8. Documentos de maquinaria.

Tabla 14. Relación de maquinaria

ITEM	DESCRIPCIÓN	MARCA
1	RETRO EXCAVADORA	KUBOTA
2	MINICARGADOR	RACoon
3	VIBRO COMPACTADOR	GLOBALCMGG
4	MINICARGADOR	BOBCAT S185

Ver anexo 9. Preoperacional Maquinaria-Documentos vehículos

Tabla 15. Relación de vehículos.

ITEM	DESCRIPCIÓN	PLACA
1	VOLQUETA	SOO022
2	VOLQUETA	SOO021
3	VOLQUETA	SW062
4	VOLQUETA	SZT726
5	VOLQUETA	SOR248

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p>INFORME MENSUAL SST NO. 06 DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p>"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SISTEMA DE INFORMACIÓN DE MANEJO DE RIESGOS</p> <p>Versión: 0 Fecha: 30/10/2020</p>
--	--	--

6.14. Charlas y capacitaciones en seguridad salud en el trabajo.

Las charlas de seguridad se programan de acuerdo con la necesidad

Las charlas de seguridad son enfocadas a los diferentes riesgos como: Riesgos Físicos, riesgos químicos, biomecánicos, uso de elementos de protección personal, trabajos en altura, riesgos locativos, reflexiones en seguridad, plan de emergencias, normas de tránsito, información sobre políticas de seguridad y salud en el trabajo, No consumo de alcohol y drogas.

Las charlas de seguridad y/o preoperacionales, se programan de acuerdo al requerimiento de la información que deba ser entregada a los colaboradores, diariamente surgen temas de interés general, divulgación de accidentes, planes de acción, inquietudes de los trabajadores, entre otros.

Tabla 16. Charlas de seguridad y salud en el trabajo.

FECHA	TEMA	PARTICIPANTES
01/10/2020	Distancia social - uso de baño	23
05/10/2020	Respeto entre compañeros	25
07/10/2020	Manejo de cargas – individuos arbóreos	25
09/10/2020	Puntualidad y trabajo en equipo	25
13/10/2020	Normas de Tránsito con vehículos dentro del proyecto	25
15/10/2020	Pausas activas -orden y aseo en el puesto de trabajo	25
17/10/2020	Utilización del tapabocas – lavado de manos uso eficiente del agua	25
19/10/2020	Manejo de carga – Respel	25
21/10/2020	Que hacer caso de AT -Material particulado	24
22/10/2020	Simulacro de evacuación	23
24/10/2020	Pausa activa -punto ecológico	24
26/10/2020	Uso de pulidora -trabajo en caliente	22
28/10/2020	Plan de emergencia -acopios de material	21

Ver anexo 10. Charlas de seguridad y salud en el trabajo

6.15. Matriz de peligros.

La Matriz de Riesgos es una herramienta de gestión que permite determinar objetivamente cuáles son los riesgos relevantes para la seguridad y salud de los trabajadores que enfrenta el contratista.

SIMA, actualiza la matriz de peligros de acuerdo con la actividad ejecutada durante el periodo.

Ver anexo 11. Matriz de peligros.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p>INFORME MENSUAL SST NO. 06 DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p>"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO AMBIENTAL</p> <p>Versión: 0 Fecha: 30/10/2020</p>
--	---	---

6.16. CONCLUSIÓN.

- Durante el periodo OCTUBRE, se presentó ceros accidentes de trabajo de la empresa SIMA y los subcontratistas.
- Se presentan 3 casos de COVIDa los cuales se les realiza seguimiento y se aplican protocolos de bioseguridad.
- Verificación de parafiscales subcontratistas.
- Verificación de señalización de PMT y preventiva en obra.
- Mantenimiento de campamento de obra, unidad sanitaria
- Realización de preoperacionales
- Inspección de maquinaria y herramientas

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO.

	
<p>Foto 1. Inducción</p> 	<p>Foto 2. Inspección de unidad sanitaria</p> 
<p>Foto 3. Punto de hidratación</p>	<p>Foto 4. Señalización de cajas</p>

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p>INFORME MENSUAL SST NO. 06 DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p>"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO Y ANÁLISIS</p> <p>Versión: 0 Fecha: 30/10/2020</p>
--	--	--

	
<p>Foto 5. Jornada orden y aseo</p>	<p>Foto 6. Vestier</p>
	
<p>Foto 7. Zona de alimentación</p>	<p>Foto 8. Lava manos</p>
	
<p>Foto 9. Socialización de Simulacro de evacuación</p>	<p>Foto 10. Verificación de actividad</p>

 <p>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p>INFORME MENSUAL SST NO. 06 DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p>"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO Y AUDITORIA</p> <p>Versión: 0 Fecha: 30/10/2020</p>
--	--	---



Foto 10. Entrega de EPP



Foto 12. Inspección de maquinaria



Foto 13. Charla



Foto 14. Desinfección de maquinaria y herramientas

 <p>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p>INFORME MENSUAL SST NO. 06 DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p>"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO Y AUDITORIA</p> <p>Versión: 0 Fecha: 30/10/2020</p>
--	--	---

 <p>Foto 15. Mantenimiento cerramiento</p>	 <p>Foto 16. Inspección de EPP</p>
---	--

120



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén	INFORME MENSUAL TÉCNICO No. 06 - ETAPA DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019	 SIMA SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO Y AUDITORIA Versión: 01 Fecha: 03/11/2020
	"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."	

INFORME TÉCNICO No. 06
ETAPA DE OBRA
PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

CONTRATO FDLUSA 195 DE 2019

"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01 079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."

BOGOTÁ D.C.
OCTUBRE 2020

REV. No.	FECHA	ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
00	31/10/2020	Yraidis Sánchez	Isabel Cristina Llano Mosquera	Jaime Orlando Santos Gutiérrez
01	03/11/2020	Yraidis Sánchez	Isabel Cristina Llano Mosquera	Jaime Orlando Santos Gutiérrez
CARGO		Residente de obra	Directora de obra	Representante Legal
FIRMA				

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p>INFORME MENSUAL TÉCNICO No. 06 - ETAPA DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p>"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO Y AUDITORIA</p> <p>Versión: 01 Fecha: 03/11/2020</p>
--	---	--

TABLA DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	4
2.	OBJETO.....	4
3.	INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	4
3.1.	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA	4
3.2.	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	5
3.3.	INFORMACIÓN POLIZAS	6
3.4.	RESUMEN FINANCIERO, BALANCE DEL CONTRATO Y AVANCE	6
3.4.1.	RESUMEN FINANCIERO	6
3.4.2.	BALANCE DEL CONTRATO.....	6
3.4.3.	AVANCE	12
4.	GENERALIDADES DEL PROYECTO	13
4.1.	ANTECEDENTES	13
5.	LOCALIZACION Y DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	14
6.	DESCRIPCION FISICA DEL PROYECTO	16
7.	LISTADO DE PARQUES A INTERVENIR.....	21
8.	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	21
8.1.	LOCALIZACION Y REPLANTEO.....	21
8.2.	DESMONTES Y DEMOLICIONES.....	21
8.3.	EXCAVACIONES	21
8.4.	RELLENOS	21
8.5.	PREFABRICADOS	22
8.6.	REDES HIDRÁULICAS	22
8.7.	OBRAS ELECTRICAS	22
8.8.	CONCRETO Y ACERO.....	22
8.9.	ACTIVIDADES SILVICULTURALES	23
8.10.	MODIFICACIONES DE OBRA DESTACADAS E INDICADAS EN BITACORA.....	23
9.	CONCLUSIONES.....	32

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1.	Identificación del proyecto	4
Tabla 2.	Identificación del Contrato de Interventoría	5
Tabla 3.	Identificación de Pólizas	6
Tabla 4.	Listado APU NP's aprobados.....	7
Tabla 5.	Listado APU NP's radicados en Octubre de 2020	12
Tabla 6.	Planos entregados como resultado de la etapa de apropiación de estudios y diseños	17
Tabla 7.	Tabla de información del parque	21

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p>INFORME MENSUAL TÉCNICO No. 06 - ETAPA DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p>"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO Y AUDITORIA</p> <p>Versión: 01 Fecha: 03/11/2020</p>
--	---	--

ÍNDICE DE IMÁGENES

Imagen 1. Localización Parque El Toberín (01-079).....	15
Imagen 2. Diseño Aprobado	16
Imagen 3. Zonas a Intervenir	18
Imagen 4. Nomenclatura Muros Costado Oriental.....	19
Imagen 5. Nomenclatura Muros Costado Occidental.....	20
Imagen 6. Modificación a red eléctrica sendero interno.....	23
Imagen 7. Modificación Red Hidráulica Street.....	24
Imagen 8. Modificación Andén Perimetral Calle 164 Costado Occidental	25
Imagen 9. Detalle Remate Muro H contra sendero existente	25
Imagen 10. Modificaciones Sendero Costado Occidental Street y Sendero Calle 164 costado occidental	26
Imagen 11. Modificación Red Eléctrica Costado Sur Occidental	27
Imagen 12. Inconveniente para cumplir modificación Nota No. 169 Bitácora.....	28
Imagen 13. Modificación Propuesta a andén y tipo de muro	28
Imagen 14. Modificación Perímetro Bowl Costado Oriental.....	29
Imagen 15. Modificación Sendero Costado Oriental Street	29
Imagen 16. Modificación Zona Dura CAI	30
Imagen 17. Escaleras de Acceso a escenarios de Nuevas Tendencias con pendientes superiores al 5%	31

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo No. 1. Presupuesto Vigente
Anexo No. 2. Actas de aprobación de NP's
Anexo No. 3. Programación Vigente
Anexo No. 4. Plan de Trabajo según prorroga
Anexo No. 5. Bitácora de Obra
Anexo No. 6. Actas de comité de obra – Octubre 2020
Anexo No. 7. Registro Fotográfico
Anexo No. 8. Pólizas a prórroga

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p>INFORME MENSUAL TÉCNICO No. 06 - ETAPA DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p>"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO Y AUDITORIA</p> <p>Versión: 01 Fecha: 03/11/2020</p>
--	---	--

1. INTRODUCCIÓN

Dando cumplimiento a los requerimientos y especificaciones técnicas del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN DISTRITAL DE GOBIERNO - ALCALDIA LOCAL DE USAQUÉN, el presente informe técnico está basado en las actividades realizadas durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de octubre de 2020 para la ejecución del Contrato FDLUSA 195 DE 2019.

2. OBJETO

Dar cumplimiento a la presentación de informe de actividades definido en los estudios previos del contrato FDLUSA 195 DE 2019.

3. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

Tabla 1. Identificación del proyecto

NUMERO DE CONTRATO DE OBRA	FDLUSA 195 DE 2019
OBJETO	CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01 079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.
NOMBRE CONTRATISTA	SIMA LTDA
NIT	860.091.575-2
REPRESENTANTE LEGAL	JAIME ORLANDO SANTOS GUTIÉRREZ
DIRECCION	CALLE 128 No. 54 – 32 Bogotá - Colombia
TELEFONO	7024429 – 7025087
VALOR DEL CONTRATO	\$ 2.131.412.550.00 DOS MIL CIENTO TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE
PLAZO DE EJECUCION	SEIS (6) MESES : QUINCE (15) DIAS (Pre Construcción), UN (1) MES (Apropiación de Estudios y Diseños) y CUATRO (4) MESES y QUINCE (15) DIAS (Construcción)

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p>INFORME MENSUAL TÉCNICO No. 06 - ETAPA DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p>"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SISTEMA DE INFORMACIÓN DE MONITOREO AMBIENTAL</p> <p>Versión: 01 Fecha: 03/11/2020</p>
--	---	---

SUSPENSIONES	No.1.: Desde 26 de marzo de 2020 al 25 de abril de 2020 No.2.: Desde 2 de abril de 2020 al 11 de mayo de 2020 No.3.: Desde 12 de mayo de 2020 al 26 de mayo de 2020 No.4.: Desde 27 de mayo de 2020 al 01 de junio de 2020 No.5.: Desde 02 de junio de 2020 al 08 de junio de 2020
REINICIO DE OBRA:	09 de junio de 2020
FIN DE OBRA LUEGO DE SUSPENSIONES	30 de octubre de 2020
PRORROGAS:	No.1: Desde 30 de octubre al 30 de noviembre de 2020
FIN DE OBRA LUEGO DE PRORROGA	30 de noviembre de 2020

Fuente: Contrato FDLUSA 195 DE 2019. (2020).

3.2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A continuación, en la tabla 2 se describen las condiciones del contrato de interventoría del contrato de obra:

Tabla 2. Identificación del Contrato de Interventoría

NUMERO DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA	FDLUSA – CI- 198-2019
OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA FDLUSA-LP-004-2019 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01 079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.
NOMBRE CONTRATISTA INTERVENTOR	PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S.
NIT	900.426.155
REPRESENTANTE LEGAL	OSCAR ANDRÉS PLAZAS ROLDAN
DIRECCION	Carrera 7 # 155C-30 Torre E Ofc.2404 – Bogotá - Colombia
TELEFONO	3907134
VALOR DEL CONTRATO	\$ 199.660.818,00
PLAZO DE EJECUCION	SEIS (6) MESES

Fuente: Proyectistas Asociados S.A.S. (2020)

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p>INFORME MENSUAL TÉCNICO No. 06 - ETAPA DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p>"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO Y ANÁLISIS</p> <p>Versión: 01 Fecha: 03/11/2020</p>
--	--	---

3.3. INFORMACIÓN POLIZAS

Tabla 3. Identificación de Pólizas

POLIZA	No.	FECHA EXPEDICION	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	21-40-101145805	28-10-2020	17-02-2020	30-11-2020	\$ 414.058.000,00
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	21.44-101314945	28-10-2020	17-02-2020	18-08-2025	\$ 2.131.412.550,00

Fuente: Contrato FDLUSA 195 DE 2019. (2020)

3.4. RESUMEN FINANCIERO, BALANCE DEL CONTRATO Y AVANCE

3.4.1. RESUMEN FINANCIERO

A la fecha se han tramitado cuatro (4) actas de corte de obra y acompañando al presente informe se hace entrega del Acta de Corte No. 5 por valor de \$541.253.230,00 resultando un valor acumulado relacionado al 30 de octubre de 2020 de \$ 1.276.161.001,00 correspondiente al 59,87% del valor del contrato.

El saldo de contrato pendiente por pagar por concepto de obra hasta acta anterior corresponde a \$ 1.396.504.779,00

3.4.2. BALANCE DEL CONTRATO

A la fecha del presente informe se encuentra vigente el presupuesto modificado radicado ante interventoría mediante Oficio SIMA-TOB/19-160. (Ver Anexo No. 1).

El mencionado presupuesto cuenta con un total de cien (100) actividades no previstas, las cuales fueron presentadas y aprobadas mediante las actas de aprobación de actividades No Previstas 1 y 2. (Ver Anexo No.2); adicionalmente se radicaron mediante Oficio SIMA-TOB/19-180 catorce (14) análisis de precios unitarios de nuevas actividades no previstas, indicadas en la Tabla No. 5.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p>INFORME MENSUAL TÉCNICO No. 06 - ETAPA DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p>"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO Y AUDITORIA</p> <p>Versión: 01 Fecha: 03/11/2020</p>
--	---	--

Tabla 4. Listado APU NP's aprobados

ITEM	CIO	DESCRIPCION	UND
NP-01	14015	Concreto ciclópeo 3000 psi Cimentac+formaleta	M3
NP-02	10307	Placa contrapiso 0.15 m 2500 psi	M2
NP-03	10415	Geotextil geoST300 y/o T2100 (Sum+Inst)**	M2
NP-04	16171	Tubería PVC. ALL 6" Exca y relleno recebo	ML
NP-05	101218	Recubrimiento sintético acrílico campos	M2
NP-06	11657	Desmonte adoquín (Cargue y retiro)	M2
NP-07	13942	Cenefa Franja Conc.1500 psi;e=0.10m;a=0.05m	ML
NP-08	16568	Modulo Multifuncional - Discapacidad Reducida (4) Silla Ruedas	und
NP-09	16802	GIMNASIO ARBOL DE BARRAS 8 USUARIOS	und
NP-10	10918	Desmonte baranda M-80 sin viga con retiro.	ML
NP-11	15795	Mesa de ping pong en fibra de vidrio de 2.74X1.52m	und
NP-12	16573	ESTACION DE AJEDREZ URBANO (Sum+Inst+Transp)	und
NP-13	11133	Relleno material seleccionado de excava sin	m3
NP-14	14185	Demolición Escalera Mampostería	m2
NP-15	11599	Demolición gradería muro, placa relleno **	m3
NP-16	11718	Desmonte Estructura Metálica (Cercha+ Correa)*	m2
NP-17	11610	DEMOLICION BALDOSA DE PISO h=2 cm	m2
NP-18	11391	Demolición Caja Inspecc .Sencilla+cargue y retir.**	und
NP-19	15470	Endurecedor Rocktop colores-Pesado	m2
NP-20	15427	Esquinero metal Pirámide SkatePark Ángulo 3"	ML

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p>INFORME MENSUAL TÉCNICO No. 06 - ETAPA DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p>	 <p>SIMA SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO Y ANÁLISIS</p> <p>Versión: 01 Fecha: 03/11/2020</p>
	<p>"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	

ITEM	CIO	DESCRIPCION	UND
NP-21	13546	Bocel en tubo metal Skate Park (SUM+INST)+Grouting	ML
NP-22	15428	Filo en tubo Cuadr.SkatePark - (ST 70*70*3.0mm (Bordes))	ML
NP-23	16958	S.S. SIFON DE PISO PVC-S 4"	und
NP-24	15730	POSTE METAL.H=10M tipo AP+BASE	und
NP-25	16626	POSTE METAL.H=9M tipo AP+BASE	und
NP-26	15671	Acometida BT en Aluminio 3#4 +1#4	ML
NP-27	15683	CAJA+ MEDIDOR TRIFASICO 100 AMP+Breaker	und
NP-28	15440	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA VARILLA 5/8" X	und
NP-29	10014	Aterrizaje varilla cooper well 5/8"y2.4m(tierra) *	und
NP-30	11204	Suministro e Instalación de Empalme Resina 1*4	JG
NP-31	17120	Conector de compresión bimetalico	und
NP-32	14125	Cámara de inspección AP 275 Condensa **	und
NP-33	16725	Cable de Cobre 2#12 (Suministro + Instalación)	ML
NP-34	14295	Suministro e instalación de Fotocelda	und
NP-35	11483	DESMONTE Y RETIRO. POSTE AP 10 A 12 M**	und
NP-36	11486	Desmonte y retiro de red eléctrica A.P.**	ml
NP-37	11321	Sardinell prefab. A-10 a=0.20h=0.50m	ml
NP-38	18524	CAJA DE INSPECCION CODENSA CS-275	und
NP-39	12193	Alambre de cobre desnudo N° 12	ML
NP-40	13253	Limpieza tubería existente**	ML
NP-41	10292	Baranda juegos infantiles M-80 sin viga	ML

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p>INFORME MENSUAL TÉCNICO No. 06 - ETAPA DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p>"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO AMBIENTAL</p> <p>Versión: 01 Fecha: 03/11/2020</p>
--	---	--

ITEM	CIO	DESCRIPCION	UND
NP-42	11096	Entibado de Excavación **	M2
NP-43	16887	Muro contención concreto 28 MPA 4000 psi	M3
NP-44	10763	Filtro frances40*40 Excav+geoNT-1600+tubo	ML
NP-45	14695	BOLARDO ALTO EN HIERRO M-63 (SUM + INST)	und
NP-46	13	DEMOLICION PLACAS MACIZAS 0.15	M2
NP-47	15759	DESMONTE LAMINA DE POLICARBONATO	M2
NP-48	13552	SELLO DE FISURAS CON EMULSION ASFALTICA	ML
NP-49	13743	RIEGO DE LIGA (Emulsión CRR-1)**	M2
NP-50	12055	Nivelación carpeta fisurada(con geomalla)**	M2
NP-51	15105	Concreto Lanzado3000psi+Malla Elec.5mm@15	M2
NP-52	12001	Adoquín Arcilla e=0.06 p<5% 4.2-1	M2
NP-53	106092	vale de excavación RCD capa	M3
NP-54	12501	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3
NP-55	10724	Relleno compactado Base granular tipo IDRD	M3
NP-56	106818	GIMNASIO TRIPLE PECHO ESPALDA PIERNAS	und
NP-57	106821	GIMNASIO TORRE DOBLE POLEA ALTA Y BAJA 150 LB	und
NP-58	106819	GIMNASIO TORRE DOBLE FLEXION EXT PIERNA 150 LB	und
NP-59	106820	GIMNASIO TORRE DOBLE PECHO SENTADILLA 150 LB	und
NP-60	12055 CIO REFERENCIA TOMADA	Nivelación carpeta fisurada(sin geomalla)** EN ESTA ACTIVIDAD SE TOMO COMO REFERENTE LA BASE DEL CIO 12055 Y SE ANALIZO QUE PODEMOS ELIMINAR LA ACTIVIDAD E INSUMO DE LA GEOMALLA PARA REALIZAR EL MANTEMIENTO DE LA CANCHA	M2

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p>INFORME MENSUAL TÉCNICO No. 06 - ETAPA DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p>"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SISTEMA DE INFORMACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL</p> <p>Versión: 01 Fecha: 03/11/2020</p>
--	---	--

ITEM	CIO	DESCRIPCION	UND
NP-61	15414	Muro contención concreto En Obra 3.000 psi	M3
NP-62	18738	ARBOL YARUMO/CEROPIA	und
NP-63	14203	ARBOL JAZMINCHINO(SIEMBRE + CAJA+TIERRA)	und
NP-64	15753	DESMONTE LAMINA METALICA ONDULADA	M2
NP-65	12142	corte y cicatrización de raíces árbol >a 20M**	UN
NP-66	11534	CORTE EN ASFALTO CON CORTADORA DISCO 14"	ML
NP-67	11639	Desmote y Reinstalación de luminaria Alumb	UND
NP-68	13416	Corte con pulidora en tubería metálica	und
NP-69	104105	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ
NP-70	10434	ADOQUIN DE ARCILLA e=6 CM SOBRE ARENA (SUMINISTRO E INSTALACION)	M2
NP-71	11157	RODADURA ASFALTICA IDRD e=0.05 COMPACTADO**	M2
NP-72	13550	Pases o lloraderos d=2" Lmax 0.20 m PVC. All **	und
NP-73	10809	Relleno en tierra negra e=0.15 **	M2
NP-74	13289	Corte Concreto Dilatac.cortadora(e=6-10cm)	ML
NP-75	15666	SUM.MONT E INST. BRAZO LUMINARIA (Ver	und
NP-76	12295	CABLE Cu 3#6 Acometida Archivo**	ML
NP-77	NP	MATERIAL GRANULAR DE MEJORAMIENTO	m3
NP-78	NP	Suministro e Instalación Rejilla Escenario Skate Park	und
NP-79	NP	RALED III 80 LEDS RA02SII CODENSA (173W)	UND
NP-80	NP	RALED II 32 LEDS RA02SII CODENSA (55W)	UND
NP-81	NP	Inspección CCTV	und

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p>INFORME MENSUAL TÉCNICO No. 06 - ETAPA DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p>	 <p>SIMA SISTEMA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL</p> <p>Versión: 01 Fecha: 03/11/2020</p>
	<p>"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	

ITEM	CIO	DESCRIPCION	UND
NP-82	11259	Tala de árboles h= 0 a 2 m incl. transp**	und
NP-83	11262	Tala de árboles h= 2.1 a 5 m incl. transp**	und
NP-84	10819	Tala de árboles h= 5.1 a 10 m incl. transp**	und
NP-85	10379	Tala de árboles h=10.1 a 15 m incluye transp**	und
NP-86	10497	Tala de árboles h=15.1 a 20 m incluye transp**	und
NP-87	12163	Traslado de árbol pequeño** (se consideraría menos a 2 metros, no especifica el CIO)	und
NP-88	15607	BLOQUEO Y TRASLADO DE ARBOLES entre 2 – 5	und
NP-89	10633	Poda Aérea arboles h=0 - 2 m **	und
NP-90	12143	Poda Aérea y cicatrización arboles h=2.1 - 5 m**	und
NP-91	12144	Poda Aérea y cicatrización arboles h=5.1 - 5 m**	und
NP-92	12145	Poda Aérea y cicatrización arboles h=10.1 - 15m**	und
NP-93	11455	Poda Aérea arboles h= >a 20 m **	und
NP-94	11309	Corte y cicatrización de Raíces Árbol 5 a 10M**	und
NP-95	12141	Corte y cicatrización de Raíces Árbol 10 a 20M**	und
NP-96	12722	Pozo en mampostería D=1.2 m H=2.50m excavac	und
NP-97	10807	Realce cámara teléfono (Concreto+ Ref.) 2,00 x	und
NP-98	15617	DESENRAIZADO DE ARBOLES 25<d<50cm	und
NP-99	15616	DESENRAIZADO DE ARBOLES d<25cm	und
NP-100	15618	DESENRAIZADO DE ARBOLES d>50cm	und

Fuente: Contrato FDLUSA 195 DE 2019. (2020).

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p>INFORME MENSUAL TÉCNICO No. 06 - ETAPA DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p>"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA</p> <p>Versión: 01 Fecha: 03/11/2020</p>
--	---	---

Tabla 5. Listado APU NP's radicados en Octubre de 2020

ITEM	CIO	DESCRIPCION	UND
NP-101	11879	Borde separador verde A-170 **	ML
NP-102	10435	Adoquín Conc. A-8 e= 8 cm sobre arena (sum e	M2
NP-103	13656	MALLA ESLABONADA CAL. 10+Angulo+Plat	M2
NP-104	15562	Tubo Galvanizado Ø 2" cerramiento	UND
NP-105	12801	Pintura Exterior Gris Basalto (3 Manos)	M2
NP-106	13030	Pintura estructura microfútbol (con Compresor)	JG
NP-107	10851	Pintura estructura baloncesto **	JG
NP-108	15135	Desmonte+ reinstalación. Cerramiento. malla eslabonada. IDRD	M2
NP-109	10021	Pintura cerramiento malla eslabonada **	M2
NP-110	10815	Muro e=0.12 ladrillo prens Santa Fe 2CV	M2
NP-111	13686	PAÑETE LISO 1:3 MUROS	M2
NP-112	11120	Corte + Emboquillado Sello Junta Sikaflex + sikarod	ML
NP-113	11978	Tubería PVC. d=6"+Acesorios+Geotext-	ML
NP-114		Plástico	m2

3.4.3. AVANCE

El avance físico al 30 de octubre de 2020 fue de 59,08% versus un avance programado de 63,00%, de acuerdo a la programación vigente, radicada a interventoría mediante Oficio SIMA-TOB/19-177 (Ver Anexo No. 3), correspondiente a la reprogramación emitida como requerimiento de la interventoría al emitir el concepto de prórroga ante la entidad contratante.

Adicionalmente es importante resaltar que el 15 de octubre como anexo a la Solicitud e Prórroga radicada mediante Oficio No. SIMA-TOB/19-170 se presentó un Plan de Trabajo con fecha de culminación 30 de noviembre de 2020 (Ver Anexo No. 5)

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p>INFORME MENSUAL TÉCNICO No. 06 - ETAPA DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p>"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO Y AUDITORIA</p> <p>Versión: 01 Fecha: 03/11/2020</p>
--	---	--

sectorizado por zonas, a saber: Street, Bowl, Muros, Senderos y Gimnasios Biosaludables; según este plan de trabajo y tal como fue mencionado en comité de obra del 29 de octubre de 2020, a la fecha se presenta un rendimiento inferior al esperado en conformación de terrazas y concreto ciclópeo en Bowl, Concreto Lanzado en Street e instalación de adoquín en senderos; este atraso fue justificado mediante Oficio No. SIMA-TOB/19-181 de fecha 26 de octubre de 2020 y comentado en el mencionado comité; sin embargo nuestro compromiso sigue siendo la culminación de obra en la fecha pactada mediante el aumento de la jornada laboral de lunes de viernes de 7:00 am a 6:00 pm, sábados de 7:00 am a 3:00 pm y festivos no cercanos a quincenas de 7:00 am a 3:00 pm.

4. GENERALIDADES DEL PROYECTO

4.1. ANTECEDENTES

De conformidad con el Artículo 12 del Acuerdo Distrital 637 de 2016 el cual modifica el artículo 49 del Acuerdo Distrital 257 de 2006: "El Sector Gobierno tiene la misión de velar por la gobernabilidad distrital y local, por la generación de espacios y procesos sostenibles de participación de los ciudadanos y ciudadanas y las organizaciones sociales, por la relación de la administración distrital con las corporaciones públicas de elección popular en los niveles local, distrital, regional y nacional; vigilar y promover el cumplimiento de los derechos constitucionales, así como de las normas relativas al espacio público que rigen en el Distrito Capital".

Es así que la Secretaría Distrital de Gobierno tiene por objeto: "orientar y liderar la formulación y seguimiento de las políticas encaminadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el ámbito distrital y local, mediante la garantía de los derechos humanos y constitucionales, la convivencia pacífica, el ejercicio de la ciudadanía, la promoción de la paz y la cultura democrática, el uso del espacio público, la promoción de la organización y de la participación ciudadana y la coordinación de las relaciones políticas de la Administración Distrital en sus distintos niveles".

El Fondo de Desarrollo Local de Usaquén mediante el Decreto 544 de 2012 tiene a su cargo la construcción, reconstrucción y mantenimiento de los parques catalogados como vecinales y de bolsillo de la Localidad.

En el Plan de Desarrollo Local *"Usaquén mejor para todos, Usaquén cuenta contigo 2017-2020"*, se contempla el Pilar de "Democracia Urbana" el cual contiene el programa

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p>INFORME MENSUAL TÉCNICO No. 06 - ETAPA DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p>"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SISTEMA DE INFORMACIÓN DE MONITOREO AMBIENTAL</p> <p>Versión: 01 Fecha: 03/11/2020</p>
--	---	---

"Espacio Público, derecho de todos", que plantea que el parque para todos permite hacer de las zonas verdes espacios de encuentro accesible para toda la población de Usaquén; disponiendo en esos lugares de interacción para las prácticas deportivas, culturales, sociales, atendiendo las demandas de los grupos etarios y de especial protección. Así mismo, el Plan de Desarrollo Local presenta el proyecto 1567 "Parque para mí, para ti, para todos" conformado por dos componentes, el primero, es el componente de construcción de parques, el cual contempla la meta de Construir 2 parques vecinales y/o de bolsillo, con el fin de crear nuevos espacios públicos para la recreación y el deporte de los diferentes grupos poblaciones, en los predios destinados como parques de la localidad; el segundo, el componente de intervención de parques, donde plantea la meta de "Intervenir 150 parques vecinales y/o de bolsillo" con el fin de mantener y dotar los espacios públicos consolidados como parques.

La Alcaldía Local de Usaquén, con basé en la necesidad de intervenir los existentes, teniendo en cuenta los requerimientos realizados por la comunidad de la localidad y las necesidades observadas por la Administración en el diagnóstico realizado en el proceso de elaboración del Plan de Desarrollo Local, evidenció que existen zonas de la localidad carentes de infraestructura de recreación y deporte, así como un gran número de parques vecinales y de bolsillo que requieren intervención debido al estado en el que se encuentran, el cual impide que estos presten un óptimo funcionamiento.

Por lo anterior, el Fondo de Desarrollo Local, con el objeto crear y consolidar espacios públicos adecuados para la recreación y el deporte, así como el aprovechamiento del tiempo libre de la comunidad, consideró conveniente adelantar las obras de intervención del parque 01-079 denominado Urbanización El Toberín catalogado como vecinal.

5. LOCALIZACION Y DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO


Mediante Radicado IDRD Nro. 20184100159451 que evidencia la emisión del concepto expedido por el FDLU, se adelantó un proceso licitatorio respaldado con recursos de la vigencia fiscal 2019, conforme a los estudios y diseños desarrollados mediante la ejecución del contrato de consultoría Nro. 144 de 2017, el cual tuvo como objeto "Elaborar por el sistema de precio global fijo los estudios y diseños de arquitectura e ingeniería, de parques vecinales y de bolsillo, de la localidad de Usaquén, de Bogotá D.C", dentro de los cuales se encuentra el parque 01-079 denominado Urbanización El Toberín ubicado en la Calle 164 Entre Carreras 16C Y 17 con 11.200 m2 de extensión

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p>INFORME MENSUAL TÉCNICO No. 06 - ETAPA DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p>	 <p>SIMA SISTEMA INTEGRADO DE MONITORIA Y AUDITORIA</p> <p>Versión: 01 Fecha: 03/11/2020</p>
	<p>"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	

que será intervenido en una zona de 5.000 m², beneficiando a 7.400 habitantes de los sectores de influencia del parque ubicados en las UPZ de Toberín a fin de formalizar la práctica de Nuevas Tendencias Deportivas, dotar un escenario adecuado para las escuelas de formación de la Alcaldía Local de Usaquén que allí funcionan y propender por el fomento del deporte y los cambios de hábitos en los jóvenes de la comunidad.

Es importante resaltar que las obras de intervención, mantenimiento, rehabilitación y actualización del equipamiento y mobiliario del parque se realizarán de acuerdo a las especificaciones Técnicas del IDRD.

Imagen 1. Localización Parque El Toberín (01-079)



Fuente: Google Maps. (2020).

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p>INFORME MENSUAL TÉCNICO No. 06 - ETAPA DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p>"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SISTEMA INTEGRAL DE MONITOREO AMBIENTAL</p> <p>Versión: 01 Fecha: 03/11/2020</p>
--	--	---

Imagen 2. Diseño Aprobado



Fuente: Contrato FDLUSA 195 de 2019

6. DESCRIPCION FISICA DEL PROYECTO

Durante la etapa de apropiación de diseños fueron presentadas las modificaciones al proyecto que dieron origen al plano arquitectónico presentado a continuación, destacando los siguientes cambios:

- No se construirá en sendero externo propuesto sobre la carrera 17 ya que el proceso constructivo invadiría el sendero de trote existente sobre este costado cuya demolición y nueva construcción no fue considerado en el diseño original.
- Cambio de uso de la zona dura que se encuentra en el costado norte contigua a la carrera 17, pasando de zona de juegos propuesta a Gimnasio de Fuerza y Zona Lúdica, considerando que luego de finalizar la etapa de consultoría, el IDRD fue responsable de la construcción que una nueva zona de juegos que se encuentra actualmente en estabilidad.
- Eliminación de la plazoleta de acceso sobre la Calle 164 por interferencia de especies arbóreas con raíces superficiales y de gran diámetro.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p>INFORME MENSUAL TÉCNICO No. 06 - ETAPA DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p>"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SISTEMA INTEGRAL DE MONITOREO AMBIENTAL</p> <p>Versión: 01 Fecha: 03/11/2020</p>
--	---	---

- Eliminación de la ampliación del área libre del CAI por interferencia de especies arbóreas con raíces superficiales y de gran diámetro, en este caso se mantendrá el área libre actual y solo se realizará el cambio de acabado de piso.
- Disminución del ancho del sendero externo propuesto sobre la Carrera 16C de 2.00 m a 1.70 m por interferencia de especies arbóreas.
- Los proyectos eléctrico e hidráulico también sufrieron modificaciones cuyo objetivo fue el aprovechamiento de las estructuras existentes.

Las modificaciones mencionadas quedaron plasmadas en las versiones de planos indicadas a continuación, y hacen parte integral del informe homónimo radicado mediante los oficios del contratista, SIMA-TOB/19-095 y SIMA-TOB/19-101, aprobados y remitidos por la interventoría a la Alcaldía Local de Usaquén mediante el oficio PA – 2007 – 11194:

Tabla 6. Planos entregados como resultado de la etapa de apropiación de estudios y diseños

COMPONENTE	PLANO AJUSTADO Y APROBADO
Arquitectura	PLANTA ARQUITECTONICA GENERAL Vo. 09 PLANTA DE DETALLE DE PISOS
Estructural	MUROS DE CONTENCIÓN – DETALLES DE MUROS TIPO 1 Y 3 MEMORIAS DE CÁLCULO
Topográfico	PLANTA – LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO (Zona sur) PLANTA – LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO (Zona noroccidental) SECCIONES
Hidrosanitario	PLANTA GENERAL DE ÁREAS AFERENTES PLANTA GENERAL DE MANEJO DE AGUAS LLUVIAS SUPERFICIALES Memorias de cálculo hidráulicas y sanitarias / Cañuela fundida in situ
Eléctrico	DISEÑO FOTOMÉTRICO – UAESP DISEÑO ELÉCTRICO ALUMBRADO PÚBLICO SERIE 6 – Redes existentes. DISEÑO ELÉCTRICO ALUMBRADO PÚBLICO SERIE 6 – Redes existentes. DISEÑO ELÉCTRICO ALUMBRADO PÚBLICO SERIE 6 – Redes existentes.
Forestal	PLANTA GENERAL DE PAISAJISMO v04


Fuente: SIMA Ltda (2020).

El proyecto, luego de las modificaciones indicadas fue sectorizado en siete (7) zonas identificadas en la Imagen No. 3; a saber:

- Zona 1 (Z1). Gimnasio de Fuerza y Zona Lúdica
- Zona 2 (Z2). Senderos Internos
- Zona 3 (Z3). Gimnasios Biosaludables
- Zona 4 (Z4). Senderos Perimetrales

- Zona 5 (Z5). Bowl
- Zona 6 (Z6). Street
- Zona 7 (Z7). Canchas Existentes


Imagen 3. Zonas a Intervenir



Fuente: SIMA Ltda. (2020).

Para facilidad de identificación en bitácora y en memorias, se estableció la siguiente nomenclatura de muros perimetrales:

Imagen 4. Nomenclatura Muros Costado Oriental



Fuente: Contrato FDLUSA 195 de 2019



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Alcaldía Local de Usaquén

INFORME MENSUAL TÉCNICO No. 06 - ETAPA DE OBRA
CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019


"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS
DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO
URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA
LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."



SIMA

Versión: 01
Fecha: 03/11/2020

Imagen 5. Nomenclatura Muros Costado Occidental



Fuente: Contrato FDLUSA 195 de 2019

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p>INFORME MENSUAL TÉCNICO No. 06 - ETAPA DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p>"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SISTEMA DE INFORMACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL</p> <p>Versión: 01 Fecha: 03/11/2020</p>
--	--	--

7. LISTADO DE PARQUES A INTERVENIR

Tabla 7. Tabla de información del parque

INFORMACIÓN DEL PARQUE VECINAL URBANIZACION EL TOBERIN					
NOMBRE	CÓDIGO IDRD	ÁREA	MATRICLA INMOBILIARIA	DIRECCION OFICIAL	MANZANA CATASTRAL
URBANIZACION EL TOBERIN	01-079	16.788,04 m ²	No existe	CALLE 164 ENTRE CARRERAS 34 Y 35	No existe

Fuente: <https://www.idrd.gov.co/SIM/Parques/buscadorParques.php>

8. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

8.1. LOCALIZACION Y REPLANTEO

Durante el mes de octubre de 2020 continuaron las actividades de localización y replanteo de: cajas eléctricas, redes hidráulicas, muros perimetrales, andenes internos, andenes perimetrales, nivelación de cancha de baloncesto y conformación de terrazas en Street y Bowl.

8.2. DESMONTES Y DEMOLICIONES

Finalizaron las actividades de demolición de andenes de la Carrera 17 continuó el desmonte de bordillo y loseta en el perímetro del CAI ubicado en el costado sur oriental del parque.

8.3. EXCAVACIONES

Continuaron las excavaciones para la construcción de los muros H, I, J y costado sur occidental del Bowl, así como, para la construcción de la estructura de pavimento de andenes internos y andenes perimetrales de las Carrera 16C, 17 y Calle 164.

8.4. RELLENOS

Siguiendo el proceso constructivo y respetando los diseños de pavimento del proyecto, durante el mes de octubre continuó el relleno con material de mejoramiento en los escenarios de nuevas tendencias y se instaló geotextil NT2100, 20 cm de subbase y 15

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p>INFORME MENSUAL TÉCNICO No. 06 - ETAPA DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p>"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO Y CONTROL</p> <p>Versión: 01 Fecha: 03/11/2020</p>
--	---	--

cm de base en senderos perimetrales de la Carrera 16C y Calle 164 costado occidental, además del relleno con material seleccionado de excavación en muros.

8.5. PREFABRICADOS

Continuó la instalación de bordillo A-80, cañuela, adoquín y loseta en senderos internos y externos del parque.

8.6. REDES HIDRÁULICAS

Continuó la construcción de filtros en los muros B, H e I y finalizó la instalación de la red hidráulica de los escenarios de nuevas tendencias Bowl y Street.

8.7. OBRAS ELECTRICAS

Continuó la construcción de cajas eléctricas CS-274 en el costado sur del parque así como la instalación de tubería eléctrica entre ellas.

8.8. CONCRETO, ACERO Y ASFALTO

Durante el mes se ejecutó el figurado de acero, armado y vaciado de los elementos estructurales indicados a continuación, además del mejoramiento de la cancha de baloncesto existente mediante la instalación de una nueva carpeta asfáltica reforzada con geomalla:

- Muro Bowl costado sur occidental
- Muro H
- Muro I
- Zarpa Muro J
- Concreto Ciclópeo Street
- Losa de Concreto Lanzado en Street

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p>INFORME MENSUAL TÉCNICO No. 06 - ETAPA DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p>"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA</p> <p>Versión: 01 Fecha: 03/11/2020</p>
--	---	---


8.9. ACTIVIDADES SILVICULTURALES

Durante el mes se realizó el mantenimiento de las especies arbóreas trasladadas en el mes de septiembre (No.: 20 y 72), así como la cicatrización de raíces de los arboles existentes.

8.10. MODIFICACIONES DE OBRA DESTACADAS E INDICADAS EN BITACORA

- Considerando la modificación arquitectónica reflejada en la Nota No. 170 del mes de septiembre, así como la distancia máxima que debe existir entre caja eléctrica Cs274 y poste de 1,50 m, se eliminó una caja eléctrica y se reubicó otra garantizando la iluminación del sendero contiguo a la cancha sintética.

Imagen 6. Modificación a red eléctrica sendero interno




Fuente: Contrato FDLUSA 195 de 2019

- El diseño hidráulico presentado durante la etapa de apropiación de diseños contempla para para el Street la descarga a calzada de las agua de lluvia de este escenario, desde la caja CI6 mediante una tubería de 6" de diámetro, sin embargo el uso de este diámetro con pendiente mínima de 1% impediría la instalación de adoquín en el sendero ubicado en el costado occidental del CAI, por lo que luego de consultar con el especialista hidráulico se propuso el reemplazo de la tubería de 6" por dos (2) de 4" garantizando así el correcto funcionamiento de la red de drenaje del Street; adicionalmente por razones constructivas y a fin de

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p>INFORME MENSUAL TÉCNICO No. 06 - ETAPA DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p>"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA</p> <p>Versión: 01 Fecha: 03/11/2020</p>
--	---	---

independizar la red hidráulica del Street se decidió que el sumidero SUM5 ya no estará conectado la caja CI6, sino que descargara directamente a calzada también mediante el uso de dos tuberías de 4".

Imagen 7. Modificación Red Hidráulica Street




Fuente: Contrato FDLUSA 195 de 2019

- Debido a la existencia de árboles en el sendero de la Calle 164 interventoría aprobó cambios en el alineamiento del bordillo para evitar daños a las raíces, tal como se muestra:

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p>INFORME MENSUAL TÉCNICO No. 06 - ETAPA DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p>"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO Y AUDITORIA</p> <p>Versión: 01 Fecha: 03/11/2020</p>
--	---	--


Imagen 8. Modificación Anden Perimetral Calle 164 Costado Occidental



Fuente: Contrato FDLUSA 195 de 2019

- Al no existir detalle del Muro H en su costado oriental, se definió en conjunto con interventoría el remate de este muro contra el sendero existente que da acceso a la zona de Juegos :

Imagen 9. Detalle Remate Muro H contra sendero existente




Fuente: Contrato FDLUSA 195 de 2019

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p>INFORME MENSUAL TÉCNICO No. 06 - ETAPA DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p>"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO AMBIENTAL</p> <p>Versión: 01 Fecha: 03/11/2020</p>
--	---	--

- Fueron aprobadas en comité de obra del 15 de octubre de 2020 las modificaciones arquitectónicas propuestas al sendero costado occidental del Street y sendero perimetral de la Calle 164 costado oriental, debido a la ausencia de aprobación para los tratamientos silviculturales de las especies arbóreas No. 33, 28 y 31. Estas modificaciones fueron presentadas a interventoría mediante Oficio No. SIA-TO/19-174

Imagen 10. Modificaciones Sendero Costado Occidental Street y Sendero Calle 164 costado occidental




Fuente: Contrato FDLUSA 195 de 2019

- Debido a la modificación arquitectónica al acceso del Bowl por la Calle 164 aprobada en el mes de septiembre y a la existencia de una red de media tensión

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p>INFORME MENSUAL TÉCNICO No. 06 - ETAPA DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p>"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SISTEMA INTEGRADO DE MONITORIO Y AUDITORIA</p> <p>Versión: 01 Fecha: 03/11/2020</p>
--	---	--

sobre el andén de la Calle 164, luego de consultar con el especialista eléctrico se aprobó el cambio indicado en la Imagen No. 11 a la red eléctrica en su costado sur occidental, este cambio incluye un cambio en el alineamiento y reubicación de dos 82) cajas CS274.

Imagen 11. Modificación Red Eléctrica Costado Sur Occidental





Fuente: Contrato FDLUSA 195 de 2019

- Luego de realizar el replanteo del sendero perimetral del Bowl en su costado sur occidental se identificó que no será posible cumplir con la modificación propuesta en la Nota No. 169 de la bitácora, ya que si se sube de nivel ese sector del sendero será necesaria una estructura de contención en su costado occidental que no está diseñada ni planteada en el presupuesto, por lo que se conservará el diseño original.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p>INFORME MENSUAL TÉCNICO No. 06 - ETAPA DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p>"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA</p> <p>Versión: 01 Fecha: 03/11/2020</p>
---	---	---

Imagen 12. Inconveniente para cumplir modificación Nota No. 169 Bitácora




Fuente: Contrato FDLUSA 195 de 2019

- Debido a la ausencia de detalle que defina la contención del sendero perimetral del Bowl en su costado oriental ya que existe un desnivel entre el terreno existente (actual zona verde) y el mencionado sendero de 80 cm, se propone el uso de separador vial A170 en un recorrido de 20 ml, tal como se indica.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p>INFORME MENSUAL TÉCNICO No. 06 - ETAPA DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p>"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO AMBIENTAL</p> <p>Versión: 01 Fecha: 03/11/2020</p>
--	---	--


Imagen 14. Modificación Perímetro Bowl Costado Oriental



Fuente: Contrato FDLUSA 195 de 2019

- Luego de realizar del sendero ubicado en el costado oriental del Street se observó que su construcción de acuerdo al proyecto generaría afectación en el individuo arbóreo No. 16 el cual según resolución ambiental vigente debe ser conservado, por lo que propuso la modificación mostrada a continuación:

Imagen 15. Modificación Sendero Costado Oriental Street




Fuente: Contrato FDLUSA 195 de 2019

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p>INFORME MENSUAL TÉCNICO No. 06 - ETAPA DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p>"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y MONITOREO AMBIENTAL</p> <p>Versión: 01 Fecha: 03/11/2020</p>
--	---	---

- Luego de ejecutar las modificaciones indicadas en bitácora en las Notas No. 203 y 209 para la zona dura en los alrededores del CAI, en comité del 22 de octubre de 2020 se decidió luego de considerar que la mayor parte de esa zona dura será utilizada para parqueo de motos y que el adoquín de arcilla (acabado de la zona según diseño) no contempla cargas generadas por este uso, se decidió reemplazar el tramo indicado en la imagen siguiente por adoquín de concreto vehicular:

Imagen 16. Modificación Zona Dura CAI




Fuente: Contrato FDLUSA 195 de 2019

- Considerando que las escaleras en adoquín de los accesos a Bowl y Street (A,B y C) tienen pendientes en sus descansos de 10%, se propone asentar el adoquín sobre mortero siguiendo las recomendaciones indicadas en las especificaciones del IDRD en el capítulo de Andenes, Senderos y Plazoletas para zonas en adoquín con pendientes superiores al 5% :

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p>INFORME MENSUAL TÉCNICO No. 06 - ETAPA DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p>"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO AL AMBIENTE</p> <p>Versión: 01 Fecha: 03/11/2020</p>
--	---	--

Imagen 17. Escaleras de Acceso a escenarios de Nuevas Tendencias con pendientes superiores al 5%



Fuente: Contrato FDLUSA 195 de 2019

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p>INFORME MENSUAL TÉCNICO No. 06 - ETAPA DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p>"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO Y AUDITORIA</p> <p>Versión: 01 Fecha: 03/11/2020</p>
--	---	--

9. CONCLUSIONES

- Durante el mes de octubre se aprobó una prórroga al contrato de 30 días, debido a la afectación por la pandemia COVID-19 y al cumplimiento del PAPSO que se presentó para que la Alcaldía Mayor de Bogotá aprobara la reactivación de la obra ya que se presentaron afectaciones en los rendimientos de obra, puesto que se debió aplicar un distanciamiento estricto entre los trabajadores de la obra. Así mismo y durante este mismo periodo se evidenció una menor frecuencia en el suministro de material por parte de los proveedores del contratista, lo que también afectó el correcto desarrollo de las actividades. También se presentaron ajustes en los diseños de algunas zonas del parque para evitar afectaciones a individuos arbóreos no incluidos dentro de la resolución de tratamiento silvicultural. Otra afectación presentada durante la ejecución de la obra, fueron las lluvias registradas durante los meses de junio a octubre, que obligaron al contratista a conformar de nuevo algunas bases de los escenarios de nuevas tendencias deportivas.
- El avance financiero del contrato al 30 de octubre de 2020 incluyendo el acta No. 5 radicada junto al presente informe asciende a la cantidad de \$ 1.276.161.001,00 correspondiente al 59,87% del valor del contrato.
- Ya fueron aprobados un total de cien (100) actividades No Previstas que forman parte del Presupuesto Modificado radicado mediante Oficio No. SIMA-TOB/19-160 y se encuentran en revisión catorce (14) análisis de precios unitarios adicionales identificados durante el mes de octubre de 2020.
- El avance físico de la obra al 30 de octubre de 2020 fue de 59,08% versus un avance programado de 63,00%.
- Durante el periodo que resume este informe se ejecutaron actividades de localización y replanteo, desmonte y demoliciones, excavaciones, relleno, obras hidráulicas, obras eléctricas, instalación de prefabricados, concreto, asfalto y actividades silviculturales, encontrándose a la fecha abiertos todos los frentes de obra.
- Las modificaciones de obra aprobadas por interventoría se encuentran debidamente documentadas en la bitácora de obra.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p>INFORME MENSUAL TÉCNICO No. 06 - ETAPA DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p>"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO Y AUDITORIA</p> <p>Versión: 01 Fecha: 03/11/2020</p>
--	---	--

ANEXO No. 1. PRESUPUESTO VIGENTE

[illegible]

Item No.	Description	Unit	Quantity	Unit Price	Total Price	Remarks
1	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...	...	...
91	...	...	...	...	...	...
92	...	...	...	...	...	...
93	...	...	...	...	...	...
94	...	...	...	...	...	...
95	...	...	...	...	...	...
96	...	...	...	...	...	...
97	...	...	...	...	...	...
98	...	...	...	...	...	...
99	...	...	...	...	...	...
100	...	...	...	...	...	...

Item No.	Description	Unit	Quantity	Unit Price	Total Price	Remarks
1	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...	...	...
91	...	...	...	...	...	...
92	...	...	...	...	...	...
93	...	...	...	...	...	...
94	...	...	...	...	...	...
95	...	...	...	...	...	...
96	...	...	...	...	...	...
97	...	...	...	...	...	...
98	...	...	...	...	...	...
99	...	...	...	...	...	...
100	...	...	...	...	...	...

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p>INFORME MENSUAL TÉCNICO No. 06 - ETAPA DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p>	 <p>SIMA SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO Y AUDITORIA</p> <p>Versión: 01 Fecha: 03/11/2020</p>
	<p>"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	

ANEXO No. 2. ACTAS DE APROBACION DE NP'S



ACTA DE APROBACION ACTIVIDADES

Nº 1

FECHA	
16	JULIO 2020
de	del mes de
de	de

NO PREVISTAS

COMPLEMENTARIAS AL PRESUPUESTO

CONTRATO No

195

DE

2019

TIPO DE CONTRATO

OBRA PUBLICA

En Bogotá D.C. a los

DIECISEIS

16

días del mes de

JULIO

de

2020

se reúnen:

JAIME ORLANDO SANTOS GUTÉRREZ

actuando en representación del

CONTRATISTA

OSCAR ANDRÉS PIATAS ROLDÁN

actuando en representación del

INTERVENTOR

Con el fin de revisar y cometer a estudio del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USACUEN las ACTIVIDADES NO PREVISTAS Que se proveen técnicamente necesarios para una correcta ejecución del contrato, las cuales fueron evaluadas y aprobadas por la interventoría una vez cuantificadas, repzadas los API's (si son necesarios) y presupuestados por el contratista. La interventoría hace entrega de los documentos correspondientes para revisión y aprobación final por parte de la entidad y con base en lo anterior, se concluye que las modificaciones propuestas:

Producen incremento en el valor del contrato?

SI

NO

ACTIVIDADES NO PREVISTAS O COMPLEMENTARIAS AL PRESUPUESTO

ITEM	ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIOS UNITARIOS OFICIALES IORD	TASA DE DESCUENTO	PRECIOS OFERTADOS UNITARIOS	VALOR TOTAL
NP 01	Concreto ciclopeo 3000 psi Cementac+formaleta	M3	21.35	\$ 365.923,09		\$ 361.177,00	\$ 76.334.759,00
NP 02	Placa contrapeso 0,15 m 2500 psi	M2	410,64	\$ 95.573,15		\$ 94.464,00	\$ 38.750.097,00
NP 03	Gestexti-geoST 300 yto T2109 (Sum+Inst)**	M2	1736,53	\$ 5.505,59		\$ 5.435,50	\$ 9.422.266,00
NP 04	Tubería PVC, ALI, 6" Exca y relleno recebo	ML	78,00	\$ 53.257,18		\$ 52.561,00	\$ 3.880.370,00
NP 05	Recubrimiento sistema acrílico campos	M2	763,48	\$ 37.436,00		\$ 36.981,00	\$ 13.433.945,00
NP 06	Desmonte adoquín (Craque y retiro)	M2	795,00	\$ 8.062,00		\$ 7.979,00	\$ 6.343.305,00
NP 07	Cemento Franja Conc. 1500 psi, e=0,10m a=0,05m	ML	325,67	\$ 7.358,23		\$ 7.255,00	\$ 2.387.788,00
NP 08	Modulo Multifuncional - Discapacidad Requerida (4) Silla Ruedas	und	1,00	\$ 17.308.846,00		\$ 17.308.846,00	\$ 17.308.846,00
NP 09	GINNASIO AREOL DE BARRAS A USUARIOS	und	1,00	\$ 19.237.186,00		\$ 19.237.186,00	\$ 19.237.186,00
NP 10	Desmonte baranda M-80 sin viga con retro.	ML	79,60	\$ 13.105,45		\$ 12.939,00	\$ 1.029.944,00
NP 11	Mesa de ping pong en lava de vidrio de 2.74X1.52m	und	2,00	\$ 3.604.875,15		\$ 3.559.083,00	\$ 7.118.186,00
NP 12	ESTACION DE AJEDREZ URBANO (Sum+Inst+Transp)	und	4,50	\$ 5.127.882,70		\$ 5.062.759,00	\$ 20.251.936,00
NP 13	Refeno material seleccionado de excava sin	m3	152,47	\$ 14.388,24		\$ 14.205,00	\$ 2.155.969,00
NP 14	Demolicion Escalera Mampost	m2	10,84	\$ 10.253,77		\$ 10.022,00	\$ 106.358,00
NP 15	Demolicion graderia muro, placa refeno **	m3	64,08	\$ 84.245,58		\$ 83.430,00	\$ 4.122.316,00
NP 16	Desmonte Estructura Metálica (Cercha+Correa)*	m2	132,05	\$ 11.853,87		\$ 11.713,00	\$ 1.547.170,00
NP 17	DEMOLICION BALDOSA DE PISO h=2 cms	m2	412,76	\$ 7.395,07		\$ 7.301,00	\$ 3.020.424,00
NP 18	Demoli: Caja Inspecc. Sencilla+camque y retr **	und	3,00	\$ 60.111,67		\$ 59.348,00	\$ 179.044,00
NP 19	Endurecedor Rocktop colores-Pesado	m2	216,10	\$ 28.792,59		\$ 28.427,00	\$ 26.128.961,00
NP 20	Esquina metálica Pirámide SkatePark Angulo 3"	ML	107,10	\$ 92.947,47		\$ 91.767,00	\$ 9.835.587,00
NP 21	Bocan en tubo metálica SkatePark (SUM+NST)+Grouping	ML	20,04	\$ 137.936,32		\$ 135.185,00	\$ 2.729.147,00
NP 22	Fig en tubo Cuadr SkatePark - (ST 70*70*3.0mm (Bordes))	ML	95,71	\$ 147.455,45		\$ 145.564,00	\$ 14.077.494,00
NP 23	S.S. SIFON DE PISO PVC-S 4"	und	16,00	\$ 74.388,61		\$ 73.444,00	\$ 1.175.104,00
NP 24	POSTE METAL H=10M tipo AP+BASE	und	12,00	\$ 1.863.515,05		\$ 1.839.848,00	\$ 22.078.170,00
NP 25	POSTE METAL H=9M tipo AP+BASE	und	9,00	\$ 1.808.325,33		\$ 1.785.360,00	\$ 16.068.240,00
NP 26	Asometida ST en Aluminio 3x4 +1x4	ML	53,50	\$ 4.509,00		\$ 4.452,00	\$ 238.182,00
NP 27	CAJA+MEDIDOR TRIFASICO 100 AMP+Breaker	und	1,00	\$ 1.229.031,37		\$ 1.213.473,00	\$ 1.213.473,00
NP 28	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA VARILLA 5/8" X	und	40,90	\$ 358.522,09		\$ 354.855,00	\$ 15.263.108,00
NP 29	Aterrizaje varilla cooper wels 5/8" y 2.4m (terrazo) *	und	43,03	\$ 285.551,85		\$ 281.925,00	\$ 12.122.775,00
NP 30	Suministro e instalación de Empalme Resina 1"x4	JG	41,20	\$ 185.891,95		\$ 184.518,00	\$ 7.565.238,00
NP 31	Conector de compresión bimetalico	und	80,60	\$ 93.911,95		\$ 92.719,00	\$ 7.417.529,00
NP 32	Camara de inspección AP 275 Codensa **	und	1,00	\$ 1.078.139,72	1,27%	\$ 1.078.295,00	\$ 1.078.295,00
NP 33	Cable de Cobre 2x12 (Suministro+Instalación)	ML	430,01	\$ 7.345,99		\$ 7.154,00	\$ 3.076.220,00
NP 34	Suministro e instalación de Faldoneta	und	22,00	\$ 25.918,72		\$ 25.590,00	\$ 562.980,00
NP 35	DEMORTE Y RECIRLO, POSTE AP 10 A 12 M**	und	3,00	\$ 387.150,37		\$ 382.194,00	\$ 1.145.582,00
NP 36	Desmonte y retiro de red eléctrica A.P. **	ml	43,58	\$ 10.249,26		\$ 10.119,00	\$ 501.801,00
NP 37	Sardinet prefec. A-H a=0,20h=0,10m	ml	163,09	\$ 78.798,00		\$ 77.797,00	\$ 12.909.943,00
NP 38	CAJA DE INSPECCION CODENSA CS-275	und	1,00	\$ 880.037,64		\$ 868.851,00	\$ 868.851,00
NP 39	Alambre de cobre desnudo NP 12	ML	105,00	\$ 5.031,00		\$ 4.967,00	\$ 523.432,00
NP 40	Limpieza tubería existente**	ML	48,94	\$ 17.436,00		\$ 17.215,00	\$ 842.502,00
NP 41	Baranda puentes nifant M-80 sin viga	ML	42,00	\$ 223.256,00		\$ 220.421,00	\$ 9.264.019,00
NP 42	Entubado de Excavacion **	M2	546,550	\$ 25.821,00		\$ 25.442,00	\$ 13.904.469,00
NP 43	Muro contención concreto 28 MPA 4000 psi	M3	43,20	\$ 762.335,00		\$ 74.093,00	\$ 11.854.980,00
NP 44	Filtro frances 40"x40 Excavacion T-1500+Lubo	ML	150,00	\$ 75.046,00		\$ 74.093,00	\$ 11.854.980,00
NP 45	BOLARDO ALTO EN HIERRO M-63 (SUM + INST)	Lra	6,00	\$ 167.122,00		\$ 165.000,00	\$ 990.000,00
NP 46	DEMOLICION PLACAS MACIZAS 0.15	M2	413,70	\$ 33.528,00		\$ 33.102,00	\$ 13.694.297,00



ACTA DE APROBACION ACTIVIDADES

Nº 1

NO PREVISTAS ☒

COMPLEMENTARIAS AL PRESUPUESTO ☐

FECHA			
16	Julio	2023	
17	Julio	2023	
18	Julio	2023	

CONTRATO No	195	DE	2015	TIPO DE CONTRATO	OBRA PUBLICA
NP 42	DESMONTE LAMINA DE POLICARBONATO	M2	137.00	\$	12,842.00
NP 48	SELIJO DE FISURAS CON EMULSION ASFALTICA	M	369.90	\$	2,641.08
NP 49	RINDO DE LIGA (Emulsion Gravel)	M2	145.90	\$	1,352.05
NP 50	Nivelacion carpeta finalizada con geomalla**	M2	578.45	\$	159,715.00
NP 51	Concreto Loteado 3000 psi+Malla Fibra 5mm@15"	M3	919.58	\$	124,170.00
NP 52	Adquirir Acil 4000 psi 5% 4 7-1"	M2	1656.87	\$	119,122.00
NP 53	Sub base de excavacion RCD oron	M3	2131.43	\$	5,417.00
NP 54	relleno compactado Subbase granular tipo IGRD	M3	97.81	\$	81,993.00
NP 55	Relleno compactado Base granular tipo IGRD	M3	73.95	\$	66,275.00
NP 56	GINNASIO TRIPLE PECHO ESPALDA PIERNAS	UND	1.00	\$	11,673,560.00
NP 57	GINNASIO TORRE DOBLE PULFA ALTA Y BAJA 150 LB	UND	1.00	\$	21,103,116.00
NP 58	GINNASIO TORRE DOBLE FLEXION EXT. PIERNAS 150 LB	UND	1.00	\$	21,103,116.00
NP 59	GINNASIO TORRE DOBLE PECHO SENTADILLA 150 LB	UND	1.00	\$	21,103,116.00
7.00	Nivelacion carpeta finalizada con geomalla** EN ESTA ACTIVIDAD SE TOMO COMO REFERENTE LA BASE DEL C.O. 12655 Y SE ANALIZO QUE PODEMOS ELIMINAR LA ACTIVIDAD E INSUMO DE LA GEOMALLA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA	M2	557.12	\$	94,925.60

*En caso de requerir más filas, adjuntar o adjuntar como anexo

Notas:

1. Asignar para los ítems No Previstos o Actividades Complementarias, numeración e código diferente al de los ítems originales del contrato. Cuando los No Previstos o Actividades Complementarias continúen sobre actividades que ya existían en partidas en el contrato original, deberá utilizarse el mismo precio pactado para ellas, para cuya verificación deberá anexarse copia de los ítems con precios correspondientes.

2. Para ítems No previstos que generen modificaciones al fin de inspección y ensayo, se debe adjuntar la Hoja Plan de Inspección y Ensayo, indicando los controles aplicables a esta nueva actividad.

MÉTODOS CONSTRUCTIVOS (Se aplica a Consultoría)

PLAN INSPECCION Y ENSAYO - ITEM NO PREVISTOS

ITEM NO PREVISTO	INSPECCION Y/O ENSAYO	FRECUENCIA	CRITERIO DE ACEPTACION	ESPECIFICACION TECNICA
NP 01 Concreto Loteado 3000 psi Dimensiones fijas	Especificaciones Técnicas Particulares - ESTRUCTURA / ACERO Plano Proyecto	Durante La Ejecucion De La Actividad	Cumplimiento de las especificaciones, cuantías y resistencia de los concretos definidos en diseños estructurales.	Especificaciones IDRD
NP 02 Placa unitarias 0.15 m 2500 psi	Especificaciones Técnicas Particulares - ESTRUCTURA / ACERO Plano Proyecto	Durante La Ejecucion De La Actividad	Cumplimiento de las especificaciones cuantías y resistencia de los concretos definidos en diseños estructurales	Especificaciones IDRD
NP 03 Geomalla geo 27300 ym 72.60 (Sum-Inch)**	Certificado de Calidad emitido por el Proveedor	Durante La Ejecucion De La Actividad	Cumplimiento especificación según modelo y ficha técnica del proveedor.	Especificaciones IDRD
NP 04 Tubos PVC ALL BY EXCA y relleno resaca	Certificado de Calidad emitido por el Proveedor	Durante La Ejecucion De La Actividad	Cumplimiento especificación según modelos y ficha técnica del proveedor	Especificaciones IDRD
NP 05 Rozamiento sintético demarcación	Certificado de Calidad emitido por el Proveedor	Durante La Ejecucion De La Actividad	Cumplimiento especificación y ficha técnica del proveedor	Especificaciones IDRD
NP 06 Decoración adoquín (Craqueo y relleno)	N/A	N/A	N/A	N/A
NP 07 Concreto Franja Concreto 1800 psi @ 0.10m @ 0.05m	Especificaciones Técnicas Particulares - ESTRUCTURA / ACERO Plano Proyecto	Durante La Ejecucion De La Actividad	Cumplimiento de los diseños y cantidades de obra	Especificaciones IDRD



ACTA DE APROBACION ACTIVIDADES

MP 1

FECHA			
16	Julio	2020	
de			
del mes	4	de	5

NO PREVISTAS [X]

COMPLEMENTARIAS AL PRESUPUESTO []

CONTRATO No	198	DE	2019	TIPO DE CONTRATO	OBRA PUBLICA
MP 05	Modulo Multifuncional - (Incapacidad Reducida) 5da Ciudad	Especificaciones Técnicas Particulares - Capítulo MOBILIARIO Planos Arquitectónicos	Durante La Ejecución De La Actividad	Verificar según planos localización de mobiliario a instalar. Previa a la instalación verificar que el material que suministrara el proveedor cumple con la especificación (Colores, esbeltas, dimensiones, material, etc)	Especificaciones IDRD
MP 09	GINNASIO AREOL DE BARRAS 8 USUARIOS	Especificaciones Técnicas Particulares - Capítulo MOBILIARIO Planos Arquitectónicos	Durante La Ejecución De La Actividad	Verificar según planos localización de mobiliario a instalar. Previa a la instalación verificar que el material que suministrara el proveedor cumple con la especificación (Colores, esbeltas, dimensiones, material, etc)	Especificaciones IDRD
MP 10	Desmonte baranda M 80 sin viga con retro	N/A	N/A	N/A	N/A
MP 11	Mesa de plegue en (Una de vidrio de 2'74X1.52m	Especificaciones Técnicas Particulares - Capítulo MOBILIARIO Planos Arquitectónicos	Durante La Ejecución De La Actividad	Verificación según planos localización de mobiliario a instalar. Previa a la instalación verificar que el material que suministrara el proveedor cumple con la especificación (Colores, esbeltas, dimensiones, material, etc)	Especificaciones IDRD
MP 12	ESTACION DE AJE DREZ URBANO (Sum-Inst. Transp)	Especificaciones Técnicas Particulares - Capítulo MOBILIARIO Planos Arquitectónicos	Durante La Ejecución De La Actividad	Verificación según planos localización de mobiliario a instalar. Previa a la instalación verificar que el material que suministrara el proveedor cumple con la especificación (Colores, esbeltas, dimensiones, material, etc)	Especificaciones IDRD
MP 13	Retiene material seleccionado de excava sin	N/A	N/A	N/A	N/A
MP 14	Demolicion Escalera Mampost	N/A	N/A	N/A	N/A
MP 15	Demolicion graderia curva, pasca (elencio 44	N/A	N/A	N/A	N/A
MP 16	Desmonte Estructura Metálica (Curva + Correo)	N/A	N/A	N/A	N/A
MP 17	DEMOLICION BALDOSA DE PISO n=2 cms	N/A	N/A	N/A	N/A
MP 18	Demolic. Gata (curva Señal + catigu y mte 24	N/A	N/A	N/A	N/A
MP 19	Endurecedor Rocktop colores-Pesado	Certificado de Calidad y Ficha técnica emitida por el Proveedor	Durante La Ejecución De La Actividad	Verificación Ficha técnica proveedor / Cores según diseño	Especificaciones IDRD
MP 20	Esquinero metal Pintado (ChasPiso Angulo 2'	Certificado de Calidad emitida por el Proveedor	Durante La Ejecución De La Actividad	Verificación material, dimensiones y localización según diseño	Especificaciones IDRD



ACTA DE APROBACION ACTIVIDADES

Nº 2

NO PREVISTAS ☒

COMPLEMENTARIAS AL PRESUPUESTO ☐

FECHA		
27	AGOSTO	2020
del	mes	del
del año	4	de

CONTRATO No

195

DE

3015

TIPO DE CONTRATO

OBRA PÚBLICA

NP 72	Pases o lloraderos $\phi=7"$ max (l. 20 m PVC, A3) **	Especificaciones Técnicas Particulares - Capítulo REDES HIDRÁULICAS / REDES EXTERIORES / CAÑUELAS, Planos Proyecto, Especificaciones Técnicas	Durante La Ejecución De La Actividad	Verificación requisitos PMA / SG-SST Verificación Localización, Alineamientos, Verificación especificación de los materiales a emplear: - Tubos: - cumplir diámetros y calidad - Geotextil - sea el requerido - Gradación del material filtrante. Realizar los ensayos que sean requeridos.	Especificaciones IDRO
NP 73	Refrero en terra negra $\phi=0.15$ **	N/A	N/A	N/A	Especificaciones IDRO
NP 74	Corte Concreto Utilizac.cortadora($\phi=6-10$ cm)	N/A	N/A	N/A	N/A
NP 75	SUMMONT E INST. BRAZO LUMINARIA (Ver	Especificaciones Técnicas Particulares - Capítulo REDES ELÉCTRICAS Planos Eléctricos Aprobados	Durante La Ejecución De La Actividad	Verificación requisitos PMA / SG-SST Verificación localización ductos, cámaras, postes y conexiones de acuerdo a planos. Certificación de calidad de materiales	Especificaciones IDRO
NP 76	CABLE Cc 3H6 Acometida Ancha **	Especificaciones Técnicas Particulares - Capítulo REDES ELÉCTRICAS Planos Eléctricos Aprobados	Durante La Ejecución De La Actividad	Verificación requisitos PMA / SG-SST Verificación localización ductos, cámaras, postes y conexiones de acuerdo a planos. Certificación de calidad de materiales	Especificaciones IDRO
NP 77	MATERIAL GRANULAR DE MEJORAMIENTO	Especificaciones Técnicas Particulares - Capítulo RELENOS, Planos Proyecto.	Durante La Ejecución De La Actividad	Verificación requisitos PMA / SG-SST Verificación Calidad del material a instalar sea el especificado. Verificación grado de compactación, el cumplimiento de densidad mínima del 95% Realizar número de ensayos de acuerdo al área donde se instala.	Especificaciones IDRO
NP 78	Suministro e Instalación Rejilla Escenario Skale Park	Especificaciones Técnicas Particulares - Capítulo REDES HIDRÁULICAS / REDES EXTERIORES / CAÑUELAS, Planos Proyecto, Especificaciones Técnicas	Durante La Ejecución De La Actividad	Verificación requisitos PMA / SG-SST Verificación Localización, Alineamientos, Verificación especificación de los materiales a emplear: - Tubos: - cumplir diámetros y calidad - Geotextil - sea el requerido - Gradación del material filtrante. Realizar los ensayos que sean requeridos.	Especificaciones IDRO
NP 79	RAILED II 80 LEDS RA02SII CODENSA (173W)	Especificaciones Técnicas Particulares - Capítulo REDES ELÉCTRICAS Planos Eléctricos Aprobados	Durante La Ejecución De La Actividad	Verificación requisitos PMA / SG-SST Verificación localización ductos, cámaras, postes y conexiones de acuerdo a planos. Certificación de calidad de materiales.	Especificaciones IDRO
NP 80	RALED II 32 LEDS RA02SII CODENSA (55W)	Especificaciones Técnicas Particulares - Capítulo REDES ELÉCTRICAS Planos Eléctricos Aprobados	Durante La Ejecución De La Actividad	Verificación requisitos PMA / SG-SST Verificación localización ductos, cámaras, postes y conexiones de acuerdo a planos. Certificación de calidad de materiales.	Especificaciones IDRO

214



ACTA DE APROBACION ACTIVIDADES

N° 1

NO PREVISTAS ☒

COMPLEMENTARIAS AL PRESUPUESTO ☐

FECHA		
10	10	2023
10	10	2023
Fuente	5	de 10

CONTRATO No

195

DE

2019

TIPO DE CONTRATO

OBRA PUBLICA

NP 21	Panel en tubo metal skatePark (SUM-FIS) Grouting	Certificado de Calidad emitido por el Proveedor	Durante La Ejecución De La Actividad	Verificar en material, dimensiones, y instalación según diseños	Especificaciones IDRD
NP 22	Fila en tubo Caad SkatePark (S 7072*3.0mm (Bordes))	Certificado de Calidad emitido por el Proveedor	Durante La Ejecución De La Actividad	Verificar en material, dimensiones, y instalación según diseños	Especificaciones IDRD
NP 23	S.S. SIFON DE INSO PAC 3"	Especificaciones Técnicas Particulares - Capítulo REDES A DRAUICAS / REDES EXTERIORES / CAUUTAS Planos Proyecto - Especificaciones Técnicas	Durante La Ejecución De La Actividad	Verificación requisitos PMA / SG SST Verificación construcción, Afreamientos, Verificación espesor en de los materiales a emplear Tubo en cumplimiento de diámetro y calidad - Cuestión de las el requerido Gradación del material Sifonante Resaltar los trabajos que sean requeridos.	Especificaciones IDRD
NP 24	POSTE METALICO 10M tipo AP+BASE	Especificaciones Técnicas Particulares - Capítulo REDES ELECTRICAS Planos Electricos Aprobados	Durante La Ejecución De La Actividad	Verificación según diseños eléctricos, fichas técnicas y/o certificado de calidad del proveedor.	Especificaciones IDRD
NP 25	POSTE METALICO 4M tipo AP+BASE	Especificaciones Técnicas Particulares - Capítulo REDES ELECTRICAS Planos Electricos Aprobados	Durante La Ejecución De La Actividad	Verificación según diseños eléctricos, fichas técnicas y/o certificado de calidad del proveedor.	Especificaciones IDRD
NP 26	Accesorios RT en Aluminio 3W +1/4"	Especificaciones Técnicas Particulares - Capítulo REDES ELECTRICAS Planos Electricos Aprobados	Durante La Ejecución De La Actividad	Verificación según diseños eléctricos, fichas técnicas y/o certificado de calidad del proveedor.	Especificaciones IDRD
NP 27	CADA+ MEDIDOR TRIFASICO 100 AMP+Breaker	Especificaciones Técnicas Particulares - Capítulo REDES ELECTRICAS Planos Electricos Aprobados	Durante La Ejecución De La Actividad	Verificación según diseños eléctricos, fichas técnicas y/o certificado de calidad del proveedor.	Especificaciones IDRD
NP 28	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA VARILLA 6/8" X	Especificaciones Técnicas Particulares - Capítulo REDES ELECTRICAS Planos Electricos Aprobados	Durante La Ejecución De La Actividad	Verificación según diseños eléctricos, fichas técnicas y/o certificado de calidad del proveedor.	Especificaciones IDRD
NP 29	Aterrizaje varilla cooper web 5/8" y 2.4m (terrazo)	Especificaciones Técnicas Particulares - Capítulo REDES ELECTRICAS Planos Electricos Aprobados	Durante La Ejecución De La Actividad	Verificación según diseños eléctricos, fichas técnicas y/o certificado de calidad del proveedor.	Especificaciones IDRD
NP 30	Suministro e instalación de Empalme Resina 1 1/4"	Especificaciones Técnicas Particulares - Capítulo REDES ELECTRICAS Planos Electricos Aprobados	Durante La Ejecución De La Actividad	Verificación según diseños eléctricos, fichas técnicas y/o certificado de calidad del proveedor.	Especificaciones IDRD
NP 31	Conector de compresión binetálico	Especificaciones Técnicas Particulares - Capítulo REDES ELECTRICAS Planos Electricos Aprobados	Durante La Ejecución De La Actividad	Verificación según diseños eléctricos, fichas técnicas y/o certificado de calidad del proveedor.	Especificaciones IDRD



ACTA DE APROBACION ACTIVIDADES

Nº 1

NO PREVISTAS ☒

COMPLEMENTARIAS AL PRESUPUESTO ☐

FECHA			
18	7	JULIO	2020
02	17		
Página	1	de	1

CONTRATO Nº 195 DE 2019

TIPO DE CONTRATO

OBRA PÚBLICA

NP 31	Cámara de inspección AP 275 Cerrajería **	Especificaciones Técnicas Particulares Capítulo REDES ELÉCTRICAS Planos Eléctricos Aprobados	Durante La Ejecución De La Actividad	Verificación según diseños eléctricos, fichas técnicas y/o certificado de calidad del proveedor.	Especificaciones IDRD
NP 32	Cable de Cobre 2#10 (Suministro+instalación)	Especificaciones Técnicas Particulares Capítulo REDES ELÉCTRICAS Planos Eléctricos Aprobados	Durante La Ejecución De La Actividad	Verificación según diseños eléctricos, fichas técnicas y/o certificado de calidad del proveedor.	Especificaciones IDRD
24	Suministro e instalación de Poles para	Especificaciones Técnicas Particulares Capítulo REDES ELÉCTRICAS Planos Eléctricos Aprobados	Durante La Ejecución De La Actividad	Verificación según diseños eléctricos, fichas técnicas y/o certificado de calidad del proveedor.	Especificaciones IDRD
NP 35	DESMONTE Y RETIRO POSTE AP 10 A 12 M **	N/A	N/A	N/A	N/A
NP 36	Desmonte y retiro de red eléctrica AP **	N/A	N/A	N/A	N/A
NP 37	Sardinel peraltado A 10 and 20m=0.50m	Certificado de Calidad emitido por el Proveedor	Durante La Ejecución De La Actividad	Verificación ensayos suministrados por proveedor de acuerdo a especificaciones técnicas	Especificaciones IDRD
NP 38	CAJA DE INSPECCION CODENSA CS-275	Especificaciones Técnicas Particulares Capítulo REDES ELÉCTRICAS Planos Eléctricos Aprobados	Durante La Ejecución De La Actividad	Verificación según diseños eléctricos, fichas técnicas y/o certificado de calidad del proveedor.	Especificaciones IDRD
NP 39	Alambre de cobre desnudo N° 12	Especificaciones Técnicas Particulares Capítulo REDES ELÉCTRICAS Planos Eléctricos Aprobados	Durante La Ejecución De La Actividad	Verificación según diseños eléctricos, fichas técnicas y/o certificado de calidad del proveedor.	Especificaciones IDRD
NP 40	Limpieza tubería existente **	N/A	N/A	N/A	N/A
NP 41	Baranda juegos infantil M-80 sin viga	Certificado de Calidad del material emitido por el Proveedor	Durante La Ejecución De La Actividad	Verificación según planos, especificación de material o prueba	Especificaciones IDRD
NP 42	Entubado de Excavación **	N/A	N/A	N/A	N/A
NP 43	Muro contención concreto 28 WPA 4000 psi	Especificaciones Técnicas Particulares ESTRUCTURA Y ACERO Planos Proyecto	Durante La Ejecución De La Actividad	Cumplimiento de las especificaciones, cantidades y resistencia de los concretos definidos en diseños estructurales.	Especificaciones IDRD
NP 44	Filtro francés 40*40 Excavación 1.500 m³	Certificado de Calidad emitido por el Proveedor	Durante La Ejecución De La Actividad	Verificación según diseños y especificaciones de acuerdo a ficha técnica o certificado de calidad	Especificaciones IDRD
NP 45	SOLARDO ALIC EN HIERRO M 63 (SUM + INST)	Certificado de Calidad emitido por el Proveedor	Durante La Ejecución De La Actividad	Verificación ensayos suministrados por proveedor de acuerdo a especificaciones técnicas	Especificaciones IDRD
NP 46	DEMOLICION PLACAS MACIZAS 0.15	N/A	N/A	N/A	N/A
NP 47	DESMONTE CAMBIO DE POLICARBONATO	N/A	N/A	N/A	N/A
NP 48	SELLO DE FISURAS CON EMULSION ASFALTICA	Especificaciones Técnicas Particulares Capítulo TRATAMIENTO ESPECIALES CON ASFALTO	Durante La Ejecución De La Actividad	Verificación Certificado de calidad o ficha técnica del producto	Especificaciones IDRD



218

ACTA DE APROBACION ACTIVIDADES

Nº 1

NO PREVISTAS ☒

COMPLEMENTARIAS AL PRESUPUESTO ☐

FECHA		
10	JUL 20	2021
Hoja	7	de 9

CONTRATO No

195

DE

2019

TIPO DE CONTRATO

OBRA PUBLICA

NP 40	PUNZO DE CUBA (Ema con CRIFA)*	Especificaciones Técnicas Particulares - Capítulo TRATAMIENTO ESPECIALIZADO CON ASFALTO	Durante La Ejecución De La Actividad	Verificación Certificada de calidad en obra según las prescripciones	Especificaciones IDRD
NP 41	Nivelación casapita (curadopor geométrica)*	Especificaciones Técnicas Particulares - Capítulo TRATAMIENTO ESPECIALIZADO CON ASFALTO	Durante La Ejecución De La Actividad	Diseño de mezcla y ensayos sumistrados por el proveedor	Especificaciones IDRD
NP 41	Coronado Cementado 300 (capa de 10 cm) 15	Especificaciones Técnicas Particulares - ESTRUCTURA / ACERO Planos Proyecto	Durante La Ejecución De La Actividad	Cumplimiento de las especificaciones, cuantías y resistencia de los materiales definidos en diseños estructurales.	Especificaciones IDRD
NP 52	Adosquinamiento en 0.05 m ² 4.2	Especificaciones Técnicas Particulares - Capítulo ESTRUCTURAS DE PISOS	Durante La Ejecución De La Actividad	Verificación cumplimiento diseño arquitectónico / Ensayos sumistrados por el proveedor	Especificaciones IDRD
NP 53	Relevo de excavación en RCD 100%	N/A	N/A	N/A	N/A
NP 54	Relevo compactado Subbase granular tipo IDRD	Especificaciones Técnicas Particulares - Capítulo RELLENCOS Planos Proyecto	Durante La Ejecución De La Actividad	Verificación Calidad del material a instalar según especificación Verificación grado de compactación, el cumplimiento de densidad mínima del 95% Realizar a número de ensayos de compactación el área donde se instalará	Especificaciones IDRD
NP 55	Relevo compactado Base granular tipo IDRD	Especificaciones Técnicas Particulares - Capítulo RELLENCOS Planos Proyecto	Durante La Ejecución De La Actividad	Verificación según planos localización de mobiliario a instalar. Prueba a la instalación verificar que el material que suministrará el proveedor cumple con la especificación (Colores, calibres, dimensiones, material, etc)	Especificaciones IDRD
NP 56	GINNASIO TRIPLE PECTU ESPALDA PIERNAS	Especificaciones Técnicas Particulares - Capítulo MOBILIARIO Planos Aprobados	Durante La Ejecución De La Actividad	Verificación según planos localización de mobiliario a instalar. Prueba a la instalación verificar que el material que suministrará el proveedor cumple con la especificación (Colores, calibres, dimensiones, material, etc)	Especificaciones IDRD
NP 57	GINNASIO TORRE UCCLE PÓLEA ALTA Y BAJA 150 x 18	Especificaciones Técnicas Particulares - Capítulo MOBILIARIO Planos Aprobados	Durante La Ejecución De La Actividad	Verificación según planos localización de mobiliario a instalar. Prueba a la instalación verificar que el material que suministrará el proveedor cumple con la especificación (Colores, calibres, dimensiones, material, etc)	Especificaciones IDRD



ACTA DE APROBACION ACTIVIDADES

Nº 1

NO PREVISTAS ☒COMPLEMENTARIAS AL PRESUPUESTO ☐

FECHA			
16	11	2020	
42	11	2020	
16	11	2020	

CONTRATO No 195 DE 2019

TIPO DE CONTRATO

OBRA PÚBLICA

NP 51	GRANERIO TORRE DOBLE FLUJION EXI PIERNA 190 LB	Especificaciones Técnicas Particulares - Capítulo MOBILIARIO Planos Aprobados	Durante La Ejecución De La Actividad	Verificación según planos localización de mobiliario a instalar. Previa a la instalación verificar que el material que suministrara el proveedor cumpla con la especificación (Color, colchon, dimensiones, material, etc.)	Especificaciones URD
NP 52	GRANERIO TORRE DOBLE PIEDO SENTADILLA 150 LB	Especificaciones Técnicas Particulares - Capítulo MOBILIARIO Planos Aprobados	Durante La Ejecución De La Actividad	Verificación según planos localización de mobiliario a instalar. Previa a la instalación verificar que el material que suministrara el proveedor cumpla con la especificación (Color, cañes, dimensiones, material, etc.)	Especificaciones URD
NP 50	Nivelación carpeta Frutada[sin granulada] EN ESTA ACTIVIDAD SE TOMO COMO REFERENTE LA BASE DE CIG 12555 Y SE ANALIZO QUE PODEMOS ELIMINAR LA ACTIVIDAD E INSUMO DE LA CEMENTA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA	Especificaciones Técnicas Particulares - Capítulo TRATAMIENTO ESPECIALES CON ASFALTO Planos Eléctricos Aprobados	Durante La Ejecución De La Actividad	Diseño de mezcla y ensayos de resistencia por el proveedor	Especificaciones URD

Se ha verificado que el contrato 195 de 2019, en sus cláusulas 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73, 1.74, 1.75, 1.76, 1.77, 1.78, 1.79, 1.80, 1.81, 1.82, 1.83, 1.84, 1.85, 1.86, 1.87, 1.88, 1.89, 1.90, 1.91, 1.92, 1.93, 1.94, 1.95, 1.96, 1.97, 1.98, 1.99, 2.00, 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 2.08, 2.09, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48, 2.49, 2.50, 2.51, 2.52, 2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.57, 2.58, 2.59, 2.60, 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, 2.67, 2.68, 2.69, 2.70, 2.71, 2.72, 2.73, 2.74, 2.75, 2.76, 2.77, 2.78, 2.79, 2.80, 2.81, 2.82, 2.83, 2.84, 2.85, 2.86, 2.87, 2.88, 2.89, 2.90, 2.91, 2.92, 2.93, 2.94, 2.95, 2.96, 2.97, 2.98, 2.99, 3.00, 3.01, 3.02, 3.03, 3.04, 3.05, 3.06, 3.07, 3.08, 3.09, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38, 3.39, 3.40, 3.41, 3.42, 3.43, 3.44, 3.45, 3.46, 3.47, 3.48, 3.49, 3.50, 3.51, 3.52, 3.53, 3.54, 3.55, 3.56, 3.57, 3.58, 3.59, 3.60, 3.61, 3.62, 3.63, 3.64, 3.65, 3.66, 3.67, 3.68, 3.69, 3.70, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79, 3.80, 3.81, 3.82, 3.83, 3.84, 3.85, 3.86, 3.87, 3.88, 3.89, 3.90, 3.91, 3.92, 3.93, 3.94, 3.95, 3.96, 3.97, 3.98, 3.99, 4.00, 4.01, 4.02, 4.03, 4.04, 4.05, 4.06, 4.07, 4.08, 4.09, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 4.35, 4.36, 4.37, 4.38, 4.39, 4.40, 4.41, 4.42, 4.43, 4.44, 4.45, 4.46, 4.47, 4.48, 4.49, 4.50, 4.51, 4.52, 4.53, 4.54, 4.55, 4.56, 4.57, 4.58, 4.59, 4.60, 4.61, 4.62, 4.63, 4.64, 4.65, 4.66, 4.67, 4.68, 4.69, 4.70, 4.71, 4.72, 4.73, 4.74, 4.75, 4.76, 4.77, 4.78, 4.79, 4.80, 4.81, 4.82, 4.83, 4.84, 4.85, 4.86, 4.87, 4.88, 4.89, 4.90, 4.91, 4.92, 4.93, 4.94, 4.95, 4.96, 4.97, 4.98, 4.99, 5.00, 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.07, 5.08, 5.09, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27, 5.28, 5.29, 5.30, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38, 5.39, 5.40, 5.41, 5.42, 5.43, 5.44, 5.45, 5.46, 5.47, 5.48, 5.49, 5.50, 5.51, 5.52, 5.53, 5.54, 5.55, 5.56, 5.57, 5.58, 5.59, 5.60, 5.61, 5.62, 5.63, 5.64, 5.65, 5.66, 5.67, 5.68, 5.69, 5.70, 5.71, 5.72, 5.73, 5.74, 5.75, 5.76, 5.77, 5.78, 5.79, 5.80, 5.81, 5.82, 5.83, 5.84, 5.85, 5.86, 5.87, 5.88, 5.89, 5.90, 5.91, 5.92, 5.93, 5.94, 5.95, 5.96, 5.97, 5.98, 5.99, 6.00, 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08, 6.09, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30, 6.31, 6.32, 6.33, 6.34, 6.35, 6.36, 6.37, 6.38, 6.39, 6.40, 6.41, 6.42, 6.43, 6.44, 6.45, 6.46, 6.47, 6.48, 6.49, 6.50, 6.51, 6.52, 6.53, 6.54, 6.55, 6.56, 6.57, 6.58, 6.59, 6.60, 6.61, 6.62, 6.63, 6.64, 6.65, 6.66, 6.67, 6.68, 6.69, 6.70, 6.71, 6.72, 6.73, 6.74, 6.75, 6.76, 6.77, 6.78, 6.79, 6.80, 6.81, 6.82, 6.83, 6.84, 6.85, 6.86, 6.87, 6.88, 6.89, 6.90, 6.91, 6.92, 6.93, 6.94, 6.95, 6.96, 6.97, 6.98, 6.99, 7.00, 7.01, 7.02, 7.03, 7.04, 7.05, 7.06, 7.07, 7.08, 7.09, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 7.20, 7.21, 7.22, 7.23, 7.24, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 7.30, 7.31, 7.32, 7.33, 7.34, 7.35, 7.36, 7.37, 7.38, 7.39, 7.40, 7.41, 7.42, 7.43, 7.44, 7.45, 7.46, 7.47, 7.48, 7.49, 7.50, 7.51, 7.52, 7.53, 7.54, 7.55, 7.56, 7.57, 7.58, 7.59, 7.60, 7.61, 7.62, 7.63, 7.64, 7.65, 7.66, 7.67, 7.68, 7.69, 7.70, 7.71, 7.72, 7.73, 7.74, 7.75, 7.76, 7.77, 7.78, 7.79, 7.80, 7.81, 7.82, 7.83, 7.84, 7.85, 7.86, 7.87, 7.88, 7.89, 7.90, 7.91, 7.92, 7.93, 7.94, 7.95, 7.96, 7.97, 7.98, 7.99, 8.00, 8.01, 8.02, 8.03, 8.04, 8.05, 8.06, 8.07, 8.08, 8.09, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.26, 8.27, 8.28, 8.29, 8.30, 8.31, 8.32, 8.33, 8.34, 8.35, 8.36, 8.37, 8.38, 8.39, 8.40, 8.41, 8.42, 8.43, 8.44, 8.45, 8.46, 8.47, 8.48, 8.49, 8.50, 8.51, 8.52, 8.53, 8.54, 8.55, 8.56, 8.57, 8.58, 8.59, 8.60, 8.61, 8.62, 8.63, 8.64, 8.65, 8.66, 8.67, 8.68, 8.69, 8.70, 8.71, 8.72, 8.73, 8.74, 8.75, 8.76, 8.77, 8.78, 8.79, 8.80, 8.81, 8.82, 8.83, 8.84, 8.85, 8.86, 8.87, 8.88, 8.89, 8.90, 8.91, 8.92, 8.93, 8.94, 8.95, 8.96, 8.97, 8.98, 8.99, 9.00, 9.01, 9.02, 9.03, 9.04, 9.05, 9.06, 9.07, 9.08, 9.09, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22, 9.23, 9.24, 9.25, 9.26, 9.27, 9.28, 9.29, 9.30, 9.31, 9.32, 9.33, 9.34, 9.35, 9.36, 9.37, 9.38, 9.39, 9.40, 9.41, 9.42, 9.43, 9.44, 9.45, 9.46, 9.47, 9.48, 9.49, 9.50, 9.51, 9.52, 9.53, 9.54, 9.55, 9.56, 9.57, 9.58, 9.59, 9.60, 9.61, 9.62, 9.63, 9.64, 9.65, 9.66, 9.67, 9.68, 9.69, 9.70, 9.71, 9.72, 9.73, 9.74, 9.75, 9.76, 9.77, 9.78, 9.79, 9.80, 9.81, 9.82, 9.83, 9.84, 9.85, 9.86, 9.87, 9.88, 9.89, 9.90, 9.91, 9.92, 9.93, 9.94, 9.95, 9.96, 9.97, 9.98, 9.99, 10.00, 10.01, 10.02, 10.03, 10.04, 10.05, 10.06, 10.07, 10.08, 10.09, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 10.16, 10.17, 10.18, 10.19, 10.20, 10.21, 10.22, 10.23, 10.24, 10.25, 10.26, 10.27, 10.28, 10.29, 10.30, 10.31, 10.32, 10.33, 10.34, 10.35, 10.36, 10.37, 10.38, 10.39, 10.40, 10.41, 10.42, 10.43, 10.44, 10.45, 10.46, 10.47, 10.48, 10.49, 10.50, 10.51, 10.52, 10.53, 10.54, 10.55, 10.56, 10.57, 10.58, 10.59, 10.60, 10.61, 10.62, 10.63, 10.64, 10.65, 10.66, 10.67, 10.68, 10.69, 10.70, 10.71, 10.72, 10.73, 10.74, 10.75, 10.76, 10.77, 10.78, 10.79, 10.80, 10.81, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.87, 10.88, 10.89, 10.90, 10.91, 10.92, 10.93, 10.94, 10.95, 10.96, 10.97, 10.98, 10.99, 11.00, 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, 11.07, 11.08, 11.09, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 11.16, 11.17, 11.18, 11.19, 11.20, 11.21, 11.22, 11.23, 11.24, 11.25, 11.26, 11.27, 11.28, 11.29, 11.30, 11.31, 11.32, 11.33, 11.34, 11.35, 11.36, 11.37, 11.38, 11.39, 11.40, 11.41, 11.42, 11.43, 11.44, 11.45, 11.46, 11.47, 11.48, 11.49, 11.50, 11.51, 11.52, 11.53, 11.54, 11.55, 11.56, 11.57, 11.58, 11.59, 11.60, 11.61, 11.62, 11.63, 11.64, 11.65, 11.66, 11.67, 11.68, 11.69, 11.70, 11.71, 11.72, 11.73, 11.74, 11.75, 11.76, 11.77, 11.78, 11.79, 11.80, 11.81, 11.82, 11.83, 11.84, 11.85, 11.86, 11.87, 11.88, 11.89, 11.90, 11.91, 11.92, 11.93, 11.94, 11.95, 11.96, 11.97, 11.98, 11.99, 12.00, 12.01, 12.02, 12.03, 12.04, 12.05, 12.06, 12.07, 12.08, 12.09, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.14, 12.15, 12.16, 12.17, 12.18, 12.19, 12.20, 12.21, 12.22, 12.23, 12.24, 12.25, 12.26, 12.27, 12.28, 12.29, 12.30, 12.31, 12.32, 12.33, 12.34, 12.35, 12.36, 12.37, 12.38, 12.39, 12.40, 12.41, 12.42, 12.43, 12.44, 12.45, 12.46, 12.47, 12.48, 12.49, 12.50, 12.51, 12.52, 12.53, 12.54, 12.55, 12.56, 12.57, 12.58, 12.59, 12.60, 12.61, 12.62, 12.63, 12.64, 12.65, 12.66, 12.67, 12.68, 12.69, 12.70, 12.71, 12.72, 12.73, 12.74, 12.75, 12.76, 12.77, 12.78, 12.79, 12.80, 12.81, 12.82, 12.83, 12.84, 12.85, 12.86, 12.87, 12.88, 12.89, 12.90, 12.91, 12.92, 12.93, 12.94, 12.95, 12.96, 12.97, 12.98, 12.99, 13.00, 13.01, 13.02, 13.03, 13.04, 13.05, 13.06, 13.07, 13.08, 13.09, 13.10, 13.11, 13.12, 13.13, 13.14, 13.15, 13.16, 13.17, 13.18, 13.19, 13.20, 13.21, 13.22, 13.23, 13.24, 13.25, 13.26, 13.27, 13.28, 13.29, 13.30, 13.31, 13.32, 13.33, 13.34, 13.35, 13.36, 13.37, 13.38, 13.39, 13.40, 13.41, 13.42, 13.43, 13.44, 13.45, 13.46, 13.47, 13.48, 13.49, 13.50, 13.51, 13.52, 13.53, 13.54, 13.55, 13.56, 13.57, 13.58, 13.59, 13.60, 13.61, 13.62, 13.63, 13.64, 13.65, 13.66, 13.67, 13.68, 13.69, 13.70, 13.71, 13.72, 13.73, 13.74, 13.75, 13.76, 13.77, 13.78, 13.79, 13.80, 13.81, 13.82, 13.83, 13.84, 13.85, 13.86, 13.87, 13.88, 13.89, 13.90, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.96, 13.97, 13.98, 13.99, 14.00, 14.01, 14.02, 14.03, 14.04, 14.05, 14.06, 14.07, 14.08, 14.09, 14.10, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.15, 14.16, 14.17, 14.18, 14.19, 14.20, 14.21, 14.22, 14.23, 14.24, 14.25, 14.26, 14.27, 14.28, 14.29, 14.30, 14.31, 14.32, 14.33, 14.34, 14.35, 14.36, 14.37, 14.38, 14.39, 14.40, 14.41, 14.42, 14.43, 14.44, 14.45, 14.46, 14.47, 14.48, 14.49, 14.50, 14.51, 14.52, 14.53, 14.54, 14.55, 14.56, 14.57, 14.58, 14.59, 14.60, 14.61, 14.62, 14.63, 14.64, 14.65, 14.66, 14.67, 14.68, 14.69, 14.70, 14.71, 14.72, 14.73, 14.74, 14.75, 14.76, 14.77, 14.78, 14.79, 14.80, 14.81, 14.82, 14.83, 14.84, 14.85, 14.86, 14.87, 14.88, 14.89, 14.90, 14.91, 14.92, 14.93, 14.94, 14.95, 14.96, 14.97, 14.98, 14.99, 15.00, 15.01, 15.02, 15.03, 15.04, 15.05, 15.06, 15.07, 15.08, 15.09, 15.10, 15.11, 15.12, 15.13, 15.14, 15.15, 15.16, 15.17, 15.18, 15.19, 15.20, 15.21, 15.22, 15.23, 15.24, 15.25, 15.26, 15.27, 15.28, 15.29, 15.30, 15.31, 15.32, 15.33, 15.34, 15.35, 15.36, 15.37, 15.38, 15.39, 15.40, 15.41, 15.42, 15.43, 15.44, 15.45, 15.46, 15.47, 15.48, 15.49, 15.50, 15.51, 15.52, 15.53, 15.54, 15.55, 15.56, 15.57, 15.58, 15.59, 15.60, 15.61, 15.62, 15.63, 15.64, 15.65, 15.66, 15.67, 15.68, 15.69, 15.70, 15.71, 15.72, 15.73, 15.74, 15.75, 15.76, 15.77, 15.78, 15.79, 15.80, 15.81, 15.82, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.90, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98, 15.99, 16.00, 16.01, 16.02, 16.03, 16.04, 16.05, 16.06, 16.07, 16.08, 16.09, 16.10, 16.11, 16.12, 16.13, 16.14, 16.15, 16.16, 16.17, 16.18, 16.19, 16.20, 16.21, 16.22, 16.23, 16.24, 16.25, 16.26, 16.27, 16.28, 16.29, 16.30, 16.31, 16.32, 16.33, 16.34, 16.35, 16.36, 16.37, 16.38, 16.39, 16.40, 16.41, 16.42, 16.43, 16.44, 16.45, 16.46, 16.47, 16.48, 16.49, 16.50, 16.51, 16.52, 16.53, 16.54, 16.55, 16.56, 16.57, 16.58, 16.59, 16.60, 16.61, 16.62, 16.63, 16.64, 16.65, 16.66, 16.67, 16.68, 16.69, 16.70, 16.71, 16.72, 16.73, 16.74, 16.75, 16.76, 16.77, 16.78, 16.79, 16.80, 16.81, 16.82, 16.83, 16.84, 16.85, 16.86, 16.87, 16.88, 16.89, 16.90, 16.91, 16.92, 16.93, 16.94, 16.95, 16.96, 16.97, 16.98, 16.99, 17.00, 17.01, 17.02, 17.03, 17.04, 17.05, 17.06, 17.07, 17.08, 17.09, 17.10, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.18, 17.19, 17.20, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.26, 17.27, 17.28, 17.29, 17.30, 17.31, 17.32, 17.33, 17.34, 17.35, 17.36, 17.37, 17.38, 17.39, 17.40, 17.41, 17.42, 17.43, 17.44, 17.45, 17.46, 17.47, 17.48, 17.49, 17.50, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54, 17.55, 17.56, 17.57, 17.58, 17.59, 17.60, 17.61, 17.62, 17.63, 17.64, 17.65, 17.66, 17.67, 17.68, 17.69, 17.70, 17.71, 17.72, 17.73, 17.74, 17.75, 17.76, 17.77, 17.78, 17.79, 17.80, 17.81, 17.82, 17.83, 17.84, 17.85, 17.86, 17.87, 17.88, 17.89, 17.90, 17.91, 17.92, 17.93, 17.94, 17.95, 17.96, 17.97, 17.98, 17.99, 18.00, 18.01, 18.02, 18.03, 18.04, 18.05, 18.06, 18.07, 18.08, 18.09, 18.10, 18.11, 18.12, 18.13, 18.14, 18.15, 18.16, 18.17, 18.18, 18.19, 18.20, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.25, 18.26, 18.27, 18.28, 18.29, 18.30, 18.31, 18.32, 18.33, 18.34, 18.35, 18.36, 18.37, 18.38, 18.39, 18.40, 18.41, 18.42, 18.43, 18.44, 18.45, 18.46, 18.47, 18.48, 18.49, 18.50, 18.51, 18.52, 18.53, 18.54, 18.55, 18.56, 18.57, 18.58, 18.59



ACTA DE APROBACION ACTIVIDADES

Nº 1

NO PREVISTAS ☒

COMPLEMENTARIAS AL PRESUPUESTO ☐

FECHA			
16	JULIO	2020	
14			
Página	1	de	5

CONTRATO No 195 RE 2218

TIPO DE CONTRATO

OBRA PÚBLICA

Las responsabilidades de la interventoría del contrato consisten y aprobar los APU que se aprueban en la presente acta y verificar que correspondan a los insumos contractuales previstos en la etapa técnica del contrato. Cuando el 3.65 insumos reportados para el Análisis de Precios Unitarios no se encuentre dentro de los insumos contratados previstos en la etapa técnica del contrato, este APU debe ser aprobado por el Área de Costos y Estudios Económicos (ACEE) respecto a ella los insumos, la interventoría debe revisar y aprobarlos resultantes y estar soportado con los documentos pertinentes.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá D.C. a los

DIECISEIS

16 días del mes de JULIO de 2020

Firma
(Nombre)

(Nombre) JAIME ORLANDO SANTOS GUIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

Firma
(Nombre)

(Nombre) OSCAR ANDRÉS PAZAS ROLDAN
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR

Firma
(Nombre)

(Nombre) ING. JAIME ANDRÉS VARGAS VIVES
SUPERVISOR

Firma
(Nombre)

(Nombre) APO. MARIA DEL PILAR TORO CASTAÑO
APOYO A LA SUPERVISION

Firma

(Nombre) INA

Observaciones

Asesor personal de la interventoría



ACTA DE APROBACION ACTIVIDADES

Nº 2

NO PREVISTAS ☒COMPLEMENTARIAS AL PRESUPUESTO ☐

CONTRATO No

195

DE

2019

TIPO DE CONTRATO

OBRA PÚBLICA

En Bogotá D.C. a los

VEINTISETE

27

días del mes de

AGOSTO

de

2020

se reúne en

JAI ME ORLANDO SANTOS GUTIERREZ

actuando en representación del

CONTRATISTA

OSCAR ANDRÉS PLAZAS ROLDÁN

actuando en representación del

INTERVENIOR

con el fin de evaluar y someter a estudio del IDRD las ACTIVIDADES NO PREVISTAS que se prevén técnicamente necesarias para una correcta ejecución del contrato, las cuales fueron evaluadas y aprobadas por la interventoría una vez cuantificadas, realizadas los APU's (si son necesarios) y presupuestadas por el contratista. La interventoría hace entrega de los documentos correspondientes para revisión y aprobación final por parte de la entidad y con base en lo anterior, se concluye que las modificaciones planteadas:

Produce incremento en el valor del contrato?

SI ☐NO ☒

ACTIVIDADES NO PREVISTAS O COMPLEMENTARIAS AL PRESUPUESTO

ITEM	ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIOS UNITARIOS OFICIALES IDRD	TASA DE DESCUENTO	PRECIOS OFERTADOS UNITARIOS	VALOR TOTAL
NP 61	Muro contención concreto En Obra 3.000 psi	M3	130,18	\$ 658.477,00		\$ 559.927,00	\$ 85.917.108,00
NP 62	ARBOL YARUMOCEROPIA	und	5,00	\$ 185.041,00		\$ 182.651,00	\$ 913.455,00
NP 63	ARBOL JAZMINCHINO(SIEMBRE + CAJA+TIERRA)	und	9,00	\$ 179.342,00		\$ 177.064,00	\$ 1.593.576,00
NP 64	DESMONTE LAMINA METALICA ONDULADA	M2	103,88	\$ 17.817,00		\$ 17.591,00	\$ 1.327.353,00
NP 65	corte y cicatrización de raíces arbol >a 20M**	UN	20,00	\$ 335.787,00		\$ 331.523,00	\$ 6.630.460,00
NP 66	CORTE EN ASFALTO CON CONTADORA DISCO 14"	ML	206,80	\$ 5.568,00		\$ 5.497,00	\$ 1.136.790,00
NP 67	Desmonte y Reinstalación de luminaria Alumbr	UND	1,00	\$ 154.937,00		\$ 154.937,00	\$ 154.937,00
NP 68	Corte con pulidora en tubería metálica	und	50,00	\$ 11.626,00		\$ 11.478,00	\$ 573.900,00
NP 69	TRANSPORTE CAMARAJA	VJ	2,00	\$ 389.379,00		\$ 384.434,00	\$ 768.868,00
NP 70	ADOQUIN DE ARCILLA e=6 CM SOBRE ARENA (SUMINISTRO E INSTALACION)	M2	352,50	\$ 55.671,00		\$ 54.964,00	\$ 19.374.810,00
NP 71	RODADURA ASFALTICA IGRO e=0.05 COMPACTADO**	M2	35,40	\$ 42.503,00		\$ 41.963,00	\$ 1.488.008,00
NP 72	Peses o flotadores d=2" Lmax 0.20 m PVC All **	und	240,00	\$ 4.917,00		\$ 4.855,00	\$ 1.165.200,00
NP 73	Relleno en tierra negra e=0.15 **	M2	450,00	\$ 9.344,00		\$ 9.195,00	\$ 4.138.200,00
NP 74	Corte Concreto Dilatac.cortadora(e=6-10cm)	M2	468,30	\$ 13.096,00		\$ 12.930,00	\$ 6.055.115,00
NP 75	SUMINISTRO E INST. BRAZO LUMINARIA (Ver	und	22,00	\$ 173.983,00		\$ 171.773,00	\$ 3.779.006,00
NP 76	CABLE Cu 3R6 Acometida Archivo**	ML	15,00	\$ 30.368,00		\$ 30.475,00	\$ 457.140,00
NP 77	MATERIAL GRANULAR DE MEJORAMIENTO	m3	802,42	\$ 70.547,00		\$ 69.651,00	\$ 55.869.355,00
NP 78	Suministro e Instalación Rejilla Escanario Skate Park	und	10,00	\$ 176.616,00		\$ 174.373,00	\$ 1.743.730,00
NP 79	RALED II 80 LEDS RA02SH COEENSA (173W)	UND	12,00	\$ 1.924.550,00		\$ 1.960.108,00	\$ 22.801.296,00
NP 80	RALED II 32 LEDS RA02SH COEENSA (55W)	UND	10,00	\$ 1.078.000,00		\$ 1.064.309,00	\$ 10.643.090,00
NP 81	Inspección CCTV	und	4,00	\$ 1.509.000,00	1,27%	\$ 1.480.950,00	\$ 5.923.800,00
NP 82	Tala de arboles h= 0 a 2 m incl. transp**	und	1,00	\$ 73.760,00		\$ 72.823,00	\$ 72.823,00
NP 83	Tala de arboles h= 2.1 a 5 m incl. transp**	und	6,00	\$ 111.739,00		\$ 110.320,00	\$ 661.920,00
NP 84	Tala de arboles h= 5.1 a 10 m incl. transp**	und	11,00	\$ 208.906,00		\$ 206.253,00	\$ 2.268.783,00
NP 85	Tala de arboles h=10.1 a 15 m incluye transp**	und	3,00	\$ 309.945,00		\$ 306.609,00	\$ 918.027,00
NP 86	Tala de arboles h=15.1 a 20 m incluye transp**	und	2,00	\$ 487.984,00		\$ 481.787,00	\$ 963.574,00
NP 87	Traslado de arbol pequeño** (se consideraria menos a 2 metros, no especifica el CIO)	und	1,00	\$ 481.424,00		\$ 475.310,00	\$ 475.310,00
NP 88	BLOQUEO Y TRASLADO DE ARBOLES entre 2 - 5	und	2,00	\$ 493.660,00		\$ 487.391,00	\$ 974.782,00
NP 89	Poda Aerea arboles h= 0 - 2 m **	und	3,00	\$ 47.535,00		\$ 46.931,00	\$ 46.931,00
NP 90	Poda Aerea y cicatrización arboles h=2.1 - 5 m**	und	1,00	\$ 140.385,00		\$ 138.602,00	\$ 138.602,00
NP 91	Poda Aerea y cicatrización arboles h=5.1 - 5 m**	und	5,00	\$ 280.873,00		\$ 277.308,00	\$ 1.386.536,00
NP 92	Poda Aerea y cicatrización arboles h=10.1 - 15m**	und	4,00	\$ 422.004,00		\$ 416.645,00	\$ 1.666.580,00
NP 93	Poda Aerea arboles h= >a 20 m **	und	1,00	\$ 724.803,00		\$ 715.609,00	\$ 715.609,00
NP 94	Corte y cicatrización de Raíces Arbol 5 a 10M**	und	5,00	\$ 235.253,00		\$ 232.265,00	\$ 1.161.325,00
NP 95	Corte y cicatrización de Raíces Arbol 10 a 20M**	und	3,00	\$ 276.827,00		\$ 273.311,00	\$ 819.933,00



ACTA DE APROBACION ACTIVIDADES

Nº 2

NO PREVISTAS ☒COMPLEMENTARIAS AL PRESUPUESTO ☐

CONTRATO No 105 DE 2019

TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA


FECHA		
27	AGOSTO	2020
d	mes	año
Página	5	de 5


Es responsabilidad de la Interventoría del contrato revisar y aprobar los APU que se aprueban en la presente acta y verificar que correspondan a los insumos contractuales previstos en la etapa licitatoria del contrato. Cuando el o los insumos requeridos para el Análisis de Precios Unitarios no se encuentre dentro de los insumos contractuales previstos en la etapa licitatoria del contrato, este APU debe ser aprobado por el Área de Costos y Estudios Económicos -ACEE- respecto a el o los insumos, la interventoría debe revisar y aprobar los rendimientos y estar soportado con los documentos pertinentes.


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá D.C., a los


VEINTISIETE

27 días del mes de AGOSTO de 2020


Firma: JAIME ORLANDO SANTOS GUTIERREZ
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA


Firma: OSCAR ANDRÉS PERAZA ROLDÁN
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR


Firma: ING. JAIME ANDRÉS NARVÁEZ VIVER
Cargo: SUPERVISOR


Firma: ARQ. MARÍA DEL PILAR TORO CASTAÑO
Cargo: APOYO A LA SUPERVISION

(Nombre) S/A
SUBDIRECTOR TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES

Firma: La Interventoría

Firma: La Interventoría



ACTA DE APROBACION ACTIVIDADES

N° 2

FECHA		
27	AGOSTO	2020
28		2020
Página	1	5

NO PREVISTAS ☒COMPLEMENTARIAS AL PRESUPUESTO ☐

CONTRATO No

195

DE

2019

TIPO DE CONTRATO

OBRA PUBLICA

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01 079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUE EN BOGOTÁ D.C.

CONTRATISTA INTERVENTORA (INTERVENIOR):

PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S.

CONTRATISTA CONSULTORIA Y/O OBRA (CONTRATISTA):

SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJO AMBIENTAL - SIMA LTDA

SUPERVISOR:

ING. JAIME ANDRÉS VARGAS VIVES

APOYO A LA SUPERVISIÓN:

AFRO. MARIA DEL PILAR TORO

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:

SEIS (6) MESES

PLAZO DE LIQUIDACIÓN:

N/A

PLAZO TOTAL INICIAL:

SEIS (6) MESES

FECHA DE INICIO:

17

DE

FEBRERO

DE

2020

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:

16

DE

AGOSTO

DE

2020

VALORES

ESTUDIOS Y DISEÑOS RECORDS		COSTO DIRECTO		%AUI		VALOR AUI		VALOR TOTAL OBRA	
\$	8.199.720,00	\$	1.650.599.228,00		27,30%	\$	450.613.592,00	\$	2.131.412.550,00
PAGO POR COMPENSACIÓN DE TRATAMIENTO SILVICULTURAL (VALOR NO OFERTABLE)								\$	25.000.000,00
VALOR TOTAL CONTRATO:								\$	2.131.412.550,00

DOS MIL CIENTO TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE.

LISTA DE PARQUES Y/O ESCENARIOS A INTERVENIR

PARQUE O ESCENARIO	CÓDIGO	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	CONSULTORIA	OBRA	OBSERVACIONES
URBANIZACIÓN EL TOBERIN	01-079	USAQUEH	CALLE 164 ENTRE CARRETERA 16 C Y 17		X	

MODIFICACIONES

TIPO Y N.	TIEMPO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO			NL	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VALOR
			DESDE	HASTA	NUOVA FECHA DE TERMINACIÓN			
SUSPENSIÓN 1	30 días	26-mar-20	26-mar-20	25-abr-20	10-ago-20	1		
SUSPENSIÓN 2	16 días	26-mar-20	26-abr-20	11-may-20	16-sep-20	2		
SUSPENSIÓN 3	15 días	12-may-20	12-may-20	26-may-20	2-oct-20	3		
SUSPENSIÓN 4	6 días	27-may-20	27-may-20	1-jun-20	17-ago-20	4		
SUSPENSIÓN 5	6 días	2-jun-20	2-jun-20	8-jun-20	30-oct-20	5		
TOTAL ADICIONES:								\$

CONDICIONES ACTUALIZADAS

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO ACTUALIZADO:

SEIS (6) MESES

PLAZO DE LIQUIDACIÓN: (datos a cambio de Valor Obra)

N/A

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA DEL CONTRATO:

30

DE

OCTUBRE

DE

2020

VALORES FINALES

VALOR FINAL ESTUDIOS Y DISEÑOS		COSTO DIRECTO		%AUI		VALOR FINAL OBRA		VALOR TOTAL OBRA	
\$	8.199.720,00	\$	1.650.599.228,00		27,30%	\$	450.613.592,00	\$	2.131.412.550,00
TOTAL REEMBOLSABLES								\$	25.000.000,00
VALOR TOTAL FINAL DEL CONTRATO:								\$	2.131.412.550,00

DOS MIL CIENTO TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE.



ACTA DE APROBACION ACTIVIDADES

Nº 2

FECHA		
27	AGOSTO	2020
30	SEP	2020
Página	3	de 5

NO PREVISTAS ☒

COMPLEMENTARIAS AL PRESUPUESTO ☐

CONTRATO N°

195

DE

2019

TIPO DE CONTRATO

OCRA PUBLICA

NP 96	Pozo en manpostera D=1.2 m; l=2.50m excavac	und	3,001	\$	2.810.589,00	\$	2.780.818,00	\$	8.342.454,00
NP 97	Realce cámara telefon (Concreto+ Ref.) 2,00 x	und	3,003	\$	940.441,00	\$	928.497,00	\$	2.785.491,00
NP 98	DESENRAIZADO DE ARBOLES d<50cm	und	11,00	\$	600.000,00	\$	592.380,00	\$	6.516.180,00
NP 99	DESENRAIZADO DE ARBOLES d=25cm	und	4,00	\$	350.000,00	\$	345.555,00	\$	2.764.440,00
NP 100	DESENRAIZADO DE ARBOLES d>50cm	und	4,00	\$	1.100.000,00	\$	1.086.030,00	\$	4.344.120,00

En caso de requerir más filas, adicionar o ajustar como anexa.

Notas:

- Asignar para los ítems No Previstos o Actividades Complementarias, numeración o código diferente al de los ítems originales del contrato. Cuando los No Previstos o Actividades Complementarias contengan sub actividades que se encuentren contenidas en ítems originales del contrato, deberá utilizarse el mismo precio pactado para estas, para cuya verificación deberá anexarse copia de los ítems contractuales correspondientes.
- Para ítem No Previstos que generen modificaciones al Plan de Inspección y ensayo, se debe diligenciar la tabla Plan de Inspección y Ensayo, indicando los controles aplicables a esta nueva actividad.

MÉTODOS CONSTRUCTIVOS (No aplica a Construcción)


PLAN INSPECCIÓN Y ENSAYO - ÍTEM NO PREVISTOS


ITEM NO PREVISTO	INSPECCION Y/O ENSAYO	FRECUENCIA	CRITERIO DE ACEPTACION	ESPECIFICACION TECNICA
NP 61	Muro contención concreto En Obra 3.000 psi Especificaciones Técnicas Particulares - ESTRUCTURA / ACERO Planos Proyecto	Durante La Ejecución De La Actividad	Cumplimiento de las especificaciones, curados y resistencia de los concretos definidos en diseños estructurales.	Especificaciones IDRD
NP 62	ARBOL YARUMOICEROFIA N/A	N/A	Cumpla diseño paisajístico, especie altura, localización	Diseño Paisajístico
NP 63	ARBOL JAZMINCHINO(SIEMBRE + CAJA+TIERRA) N/A	N/A	Cumpla diseño paisajístico, especie altura, localización	Diseño Paisajístico
NP 64	DESAMONTE LAMINA METALICA ONDULADA N/A	N/A	N/A	N/A
NP 65	corte y cicatrización de raíces árbol >a 20M** N/A	N/A	N/A	N/A
NP 66	CORTE EN ASFALTO CON COR/ADORA DISCO 14" N/A	N/A	N/A	N/A
NP 67	Desmonte y Reinstalación de luminaria Alum. Especificaciones Técnicas Particulares - Capítulo REDES ELÉCTRICAS Planos Eléctricos Aprobados	Durante La Ejecución De La Actividad	Verificación requisitos PMA / SG-SST Verificación localización ductos, cámaras, postes y conexiones de acuerdo a planos.	Especificaciones IDRD
NP 68	Corte con pulidora en tubería metálica N/A	N/A	N/A	N/A
NP 69	TRANSPORTE CAMABAJA N/A	N/A	N/A	N/A
NP 70	ADCOQUIN DE ARCILLA e=6 CM SOBRE ARENA (SUMINISTRO E INSTALACION) Especificaciones Técnicas Particulares - Capítulo EXTERIORES / PISOS Y ANDADERIES / CANCHAS Planos Aprobados	Durante La Ejecución De La Actividad	Verificación requisitos PMA / SG-SST Certificación de materiales	Especificaciones IDRD
NP 71	RODADURA ASFALTICA IDRD e=0,05 COMPACTADO** Especificaciones Técnicas Particulares - Capítulo EXTERIORES / PISOS Y ANDADERIES / CANCHAS Planos Aprobados	Durante La Ejecución De La Actividad	Verificación requisitos PMA / SG-SST Certificación de materiales	Especificaciones IDRD

225

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p>INFORME MENSUAL TÉCNICO No. 06 - ETAPA DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p>"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SISTEMA DE INFORMACIÓN DE MANEJO DE OBRAS</p> <p>Versión: 01 Fecha: 03/11/2020</p>
--	---	---

ANEXO No. 3. PROGRAMACION DE OBRA VIGENTE





 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén	INFORME MENSUAL TÉCNICO No. 06 - ETAPA DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019	 SIMA <small>SISTEMA INTEGRAL DE MONITOREO Y AUDITORIA</small> Versión: 01 Fecha: 03/11/2020
	"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."	

ANEXO No. 4. PLAN DE TRABAJO SEGÚN PRORROGA APROBADA

Plan de Trabajo							
Item	Description	Unidad	Cantidad	Inicio	Fin	Estado	Observaciones
Escenario Bowl							
101-07	Construcción de Muro de Contención Escenario Bowl	M3	100.00	10/10/2020	10/10/2020	✓	
101-08	Construcción de Muro de Contención Escenario Bowl	M3	100.00	10/10/2020	10/10/2020	✓	
101-09	MAQUINARIA GRANDE AL PISO DE GRAMINERÍA	M3	100.00	10/10/2020	10/10/2020	✓	
Escenario Street							
101-10	Construcción de Muro de Contención Escenario Street	M3	100.00	10/10/2020	10/10/2020	✓	
101-11	Construcción de Muro de Contención Escenario Street	M3	100.00	10/10/2020	10/10/2020	✓	
101-12	MAQUINARIA GRANDE AL PISO DE GRAMINERÍA	M3	100.00	10/10/2020	10/10/2020	✓	
Muro Calle 164							
101-13	Construcción de Muro de Contención Calle 164	M3	100.00	10/10/2020	10/10/2020	✓	
Muro Ingreso Bowl							
101-14	Construcción de Muro de Contención Ingreso Bowl	M3	100.00	10/10/2020	10/10/2020	✓	
Muro Ingreso Bowl							
101-15	Construcción de Muro de Contención Ingreso Bowl	M3	100.00	10/10/2020	10/10/2020	✓	
Muro Ingreso Cr 17							
101-16	Construcción de Muro de Contención Ingreso Cr 17	M3	100.00	10/10/2020	10/10/2020	✓	
Muro Ingreso Cr 17							
101-17	Construcción de Muro de Contención Ingreso Cr 17	M3	100.00	10/10/2020	10/10/2020	✓	
Muro B Ingreso Cr 16c							
101-18	Construcción de Muro de Contención Ingreso B Cr 16c	M3	100.00	10/10/2020	10/10/2020	✓	
Muro A Ingreso Cr 16c							
101-19	Construcción de Muro de Contención Ingreso A Cr 16c	M3	100.00	10/10/2020	10/10/2020	✓	
Límite de Inspección de la Zona de Inspección 274 de							
101-20	Inspección de la Zona de Inspección 274 de	UN	1	10/10/2020	10/10/2020	✓	
Límite de Inspección de la Zona de Inspección 274 de							
101-21	Inspección de la Zona de Inspección 274 de	UN	1	10/10/2020	10/10/2020	✓	
Límite de Inspección de la Zona de Inspección 274 de							
101-22	Inspección de la Zona de Inspección 274 de	UN	1	10/10/2020	10/10/2020	✓	
Límite de Inspección de la Zona de Inspección 274 de							
101-23	Inspección de la Zona de Inspección 274 de	UN	1	10/10/2020	10/10/2020	✓	
Límite de Inspección de la Zona de Inspección 274 de							
101-24	Inspección de la Zona de Inspección 274 de	UN	1	10/10/2020	10/10/2020	✓	
Límite de Inspección de la Zona de Inspección 274 de							
101-25	Inspección de la Zona de Inspección 274 de	UN	1	10/10/2020	10/10/2020	✓	
Límite de Inspección de la Zona de Inspección 274 de							
101-26	Inspección de la Zona de Inspección 274 de	UN	1	10/10/2020	10/10/2020	✓	
Límite de Inspección de la Zona de Inspección 274 de							
101-27	Inspección de la Zona de Inspección 274 de	UN	1	10/10/2020	10/10/2020	✓	
Límite de Inspección de la Zona de Inspección 274 de							
101-28	Inspección de la Zona de Inspección 274 de	UN	1	10/10/2020	10/10/2020	✓	
Límite de Inspección de la Zona de Inspección 274 de							
101-29	Inspección de la Zona de Inspección 274 de	UN	1	10/10/2020	10/10/2020	✓	
Límite de Inspección de la Zona de Inspección 274 de							
101-30	Inspección de la Zona de Inspección 274 de	UN	1	10/10/2020	10/10/2020	✓	

101-07 Puede presentarse demanda en fecha de finalización porque este escenario actualmente sirve como edificio y sala de maquinaria pesada, que hace de la información de las obras.

101-08 Individuo Abasco N° 33 - impide finalizar sende estado actual Street

101-09 Individuos Abasco N° 26 y 31 - impiden finalizar muro F ~~101-09~~

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p>INFORME MENSUAL TÉCNICO No. 06 - ETAPA DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p>"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO Y ANÁLISIS</p> <p>Versión: 01 Fecha: 03/11/2020</p>
--	---	---

ANEXO No. 5. BITACORA MES DE OCTUBRE

EXCAVACION SENDERO PRINCIPAL, EXCAVACION
= SENDERO BOWL.

PERSONAL OBRA: 12 OFICIALES, 5 AYUDANTES
2 OPERARIOS

LEGADA CONTenedor PARA CAMPAMENTO
CONTENIDOR ESCENARIOS NTD.

Plompo seco

[Signature]
Hma.

[Signature]

30/10/2020 Nota 188


01/10/2020 Inspección Interventiva SST-MA, Se hizo recorrido de obra
encontrando cables eléctricos sin señalización, se observan
excavaciones sin delimitación y/o señalización, se solicita
retirar escombros sólidos acumulados en distintas áreas del proyecto
Se solicita retirar señalización de cambio de acera por la
Cra 17, teniendo en cuenta que esta no cuenta con las
especificaciones técnicas de la SPT, además no está contemplado
en el plano del PTC aprobado, se solicita bajar el grado de
adquisición el cual sobrepasa el 150m.

[Signature]

[Signature]
Interventor
SST-MA

02/10/2020 Nota 189

modificación eléctrica N°1 - considerando la modificación
arquitectónica realizada en la Nota 170 y respetando la
distancia máxima entre Caja CS-274 y poste de 150m,
se eliminó una caja eléctrica y se reubicó otra garantizando
la iluminación del sendero contigua a la cancha sintética y,
la zona de juegos existente, según lo proyectado. A continuación
se presenta la modificación:




Nota 170

modificación hidraulica Street (No.2)

el diseño hidraulico presentado durante la etapa de apropiación de diseños indica que las aguas de lluvia del street y del sendero ubicado en el costado occidental de este escenario desembocarían en una caja hidraulica ubicada en el costado sur del mencionado escenario, y de allí se haría descarga directa a calzada con tuberías de 6"; sin embargo el uso de esta tubería de 6" con pendiente del 1% impediría la instalación del adoquín que es el acabado de piso definido para senderos; por esta razón la tubería de 6" será reemplazada por 2 tuberías de 4".

Adicionalmente en la caja hidraulica ubicada en el costado sur del street también desemboca según diseño el sumidero que recibe las aguas del sendero ubicado en el costado occidental del escenario, pero la construcción de este sumidero requiere la ~~continuación~~ continuación de este sendero que actualmente se encuentra impedido por el árbol No 19, en tal sentido se propone que el sumidero descargue directamente a calzada y así la hidraulica funcione de manera independiente. proyecto (nota 177)



Nota 191

Trabajo de fin de año 20 de septiembre del muro costado sur occidental del muro, muy interior las labores de encofrado del Vaso, instalación de PABO en Sendero CAI, inicio de construcción de los hidráulica del Street, continuo la construcción de las eléctricas CS274 en costado oriental del parque, erradicación para sendero en costado oriental del muro B.

Personal: 13 ayudantes + 5 oficiales + 1 aux. lapso + 1 topógrafo + 1 ay. topografía + 1 operador retroexcavadora + 1 operador manipulador + maestro

Maquinaria: John Deere 710J, manipulador 110N H50, vibrador ZM.

Clima: Día Soleado.

Nota 192

Instalación canalización eléctrica en costado sur oriental del parque, armado y encofrado muro costado sur occidental Bovol, instalación red hidráulica en Street, instalación de geotextil y subbase en sendero contiguo a cañón sintético.

Personal: 13 ayudantes + 5 oficiales + 1 aux. lapso + 1 topógrafo + 1 ay. topografía + 1 operador retroexcavadora + 1 operador manipulador + maestro



Maquinaria: John Deere 710J, manipulador 110N H50, vibrador ZM

Clima: Día Soleado

Nota 193 2 de octubre de 2020

Se continúa seguimiento a las actividades por parte de interventoría; se hacen a cabo densidades en áreas de Street segundo nivel 95,3%; Sendero CAI 96,3% y 92,5% en Sendero Street 100,5%; Solo se debe recomponer en el área que ocupó 92,5% de compactación y sacar nuevas densidades; por otra parte, conforme a las recomendaciones de supervisión, se puede iniciar construcción de obra en adición conforme a lo establecido en la nota 177; con la finalidad de mitigar el impacto de la zona verde en la entrada principal del colegio. Se efectúa seguimiento a las actividades seminales ejecutadas, así como rendimientos de las mismas.

se hizo un corte a obra por parte de la topografía de la municipalidad y se colocaron niveles de filadas del street con una mano baja una con la sección superior, se hizo un corte de medio (266) para mantenimiento con asfalto y posterior cálculo de volumen extendido.

  
1st intersección


Nota 195. 02/Octubre/2020

Instalación tubera eléctrica en costado Sur del parque, sellado y compactación de terraplenes en Street con material de mejoramiento, instalación de Geotextil y subbase en senderos perimetrales Carrera 116 C y costado oriental El 164, instalación de Box en Sendero costado occidental CAI, excavación sendero interno contiguo a la cancha sintética, ~~se~~ armado vástago nuevo costado Sur occidental Bowl, instalación red hidráulica Street.

Personal: 13 ayudantes + 50 frascos + 1 Aux topografía +
1 ayudante topografía + 1 operador excavadora +
1 operador mezcladora + maestro.


Maquinaria: 1 Wm Dete 7101, mezcladora 1600 H50,
vibrocompactador 2m

Clima: Día soleado

Nota 196. 03/Octubre/2020

Continúa la instalación de red hidráulica en Street, sellado y compactación de box en sendero costado occidental CAI, armado y en cofrado vástago nuevo costado Sur occidental Bowl, se realizó el traslado de la rampa metálica desmontada desde la cancha de baloncesto a la cancha de microfútbol para poder ejecutar la nivelación de la cancha de baloncesto, resaltando el hecho de que no respondieron por futuras fallas que se puedan presentar en la cancha de microfútbol al peso de la estructura.

Se continuó el trabajo de muestreo para cambiar el tipo de base granulométrica del concreto actual de la cancha principal y de poner espesor de muestreo 1" y 2" para la base y el concreto de mezcla B-50 y de B-60 para el espesamiento de la cancha. Inicialmente se estaba de concreto de muestreo, pero cuando se terminó, fundieron más B (concreto pobre) para completar el resqueado del mismo en acceso porque concreto B-50, continúa armado de concreto muy costoso su ejecución. Se consultó telefónicamente al Ing. Daniel Mandis de la SDA para consultar sobre el estado del trámite de recurso de reposición a la resolución forestal; ante lo cual manifestó que el expediente técnico cumplió los requerimientos de documentación, que a la fecha se encuentra en verificación por el área jurídica; interinamente lo manifestó la necesidad de contar con este documento al encontrarse 3 puntos de la obra afectados por la misma; pese a que se siguen buscando alternativas de ejecución de actividades sin depender de esta definición.

201 Continúan actividades para mejoramiento calzada de balneario
sello de pavas, luego de liga e instalación de geomalla,
instalación de bordillo en sendero perimetral campo 16C, armado
y enladrado de muro costado sur occidental baúl, finido selado
para construcción de muro B (07005-07010), construcción de
cajas eléctricas en costado sur oriental del Parque, conformación
de sendero interno costado sur oculta síntesis, pronto la
instalación de red hidráulica en Steel y continuo la conformación
de terrazas con material de mejoramiento en este escenario.
Personal: 16 ayudantes + 5 oficiales + 1 Aux. topografía + 1 aux.
topografía + operador minicargador.
Maquinaria: minicargador 1100 HSD, Vibracompactador 2tn.
Clima: Bata soleado.

Nota 197 07/06/2010

El día de hoy se evidencia el inicio de las actividades de reparación en la cancha de baloncesto donde se encuentran a trabajadores realizando actividades en cubrete y limpieza de pistas, sin embargo a la fecha no se le han radicado a esta interventoría los documentos de ingreso de dicho personal, cabe recordar que dicha documentación debe ser radicada mínimo un día antes del ingreso para ser aprobado y revisada por esta interventoría, de lo contrario la responsabilidad de cualquier evento que ocurra por falta de ésta será única y exclusiva del contratista.

~~PPF~~
Interventor

Nota 198 Se evidencia continuación de formateo muro bowl costado sur; se continúa conformación de terrazas escenario street; se presenta retraso en ésta actividad y en la de culpeas debido a falla en el vibrador del contratista, se solicita tomar las medidas necesarias para recuperar retrasos y cumplir rendimientos programados en plan de trabajo establecido.

~~PPF~~

Nota 199 Inician actividades de sello de juntas y riego de ligas en cancha de baloncesto, adicionalmente y luego de la medición se calcula el volumen de asfalto requerido ($50,96 m^3$); inicia la instalación de bordillo en sendero perimetral Corriera 16C, finaliza la construcción de la capahidráulica que recibe las aguas de lluvia del street, continuo el armado y encofrado del muro costado Sur occidental Bowl, se reanuda retroexcavadora. Personal: 16 ayudantes + 5 operadores + 1 Asa topografía + 1 ay. topografía + operadores mixtos.

Maquinaria: nivelador 1000 HSD, Vibrocompactador 2tn
Clima: Día soleado

~~PPF~~


Nota 202 07 de octubre de 2020

Se inició actividades de asfalto en cuncho bajo costo costado norte con una cantidad de $32m^3$ de asfalto 13-50 tipo IDPD. se hizo nivelación en primera capa con 1,5cm de espesor en promedio; se instaló geomalla bixial de fibra de vidrio para reforzar capas de asfalto y se instaló segunda capa de asfalto con espesor de 5cm en promedio (50% de la cuncho; el resto se instalará mañana). Se midió la temperatura de asfalto; con $153^{\circ}C$ cumple el requerimiento mínimo de $115^{\circ}C$. Se continúa conformación de terreras escenario street; se inicia armado de hierros en muro B zap; se funden $7m^3$ de concreto de 3000PSI con acelerante para muro bowl costado sur. Se continúa instalación de bordillo, estructura de adoquín; se recogen firmas de ratz para $\#4$ para reducción ante la entidad.

Nota 203

Modificación diseño acabado piso CAT

Considerando que en el costado oriental del CAT funciona como parqueadero de motos y que de acuerdo al diseño de consultoría esa zona se debe reemplazar la loseta existente asentada sobre madero por adoquín asentado sobre arena en la correspondiente estructura de pavimento, se propone considerar que el continuo parqueo de motos puede afectar la estabilidad de obra y acepta el reemplazo en la zona del ~~adoquín~~ adoquín proyectado por losa de concreto; ~~en embargo en el sector~~ para que sero discutido en comité del día 08 de octubre de 2020



Personal: 15ay + 050fc + topografía + ayudante topografía + 2 op. minicargador + 10 peador vibró

Maquinaria: 2 minicargadores + 2 vibracompatadores

Clima: lluvia suave 10:00am - 12:00m

Actual limite
Zona sura CAT

Ampliación zona dura CAT según diseño que se propone reemplazar por losa

11/11/2020

Se continúan labores de mejoramiento de cancha, instalando quiniela para completar 2' c/2 de asfalto, se lleva a cabo comité de seguimiento, en el cual se determinó que el área que se encuentra en acabado con losetas alrededor del C.A.I. al no contar su base con geotextil ni estructura que cumpla los requerimientos técnicos, se determinó que se hará limpieza de las losetas, se hará relleno con mortero, dilatación con bordillo y placa de 10cm de concreto para completar la zona y no dejar adosquín como acabado final por el uso del área como parqueo y tránsito de motos del C.A.I. al ser un material no idóneo para este tránsito.

Se solicitan propuestas arquitectónicas de opciones de diseño del sendero costado occidental escenario street; así como muros y andén calle 164 para evitar tocar los árboles que no han sido aprobados por parte de resolución forestal en tratamientos de talas, trestadas y poda. Se solicita reforzar plan de trabajo para mejoramiento de rendimientos de actividades. Se continúa confirmación de terrazas escenario street y armado de formateo para tradición 2ª parte muro escenario baul costado sur.

Nota 205: Proposición Social de Interventoría realiza recorrido de obra y en participación con comité de seguimiento al componente se plantea que durante la semana se realice el diseño de Volante, se ajuste y se envíe a la Alcaldía, y el día de hoy 8 de octubre se realizará convocatoria para la reunión de avance actividad programada para mañana viernes 09 de octubre. El día lunes 05 de octubre se realizó informe social del contratista, se hicieron observaciones y posturas se recibieron ajustes. El martes 06 de octubre se dio visto bueno y aprobación por parte del ^{comité de seguimiento} interventoría ^{social} labor.

Nota 206: En cuanto a la ejecución de actividades de asfalto en cancha de baloncesto se observan ondulaciones en la superficie final de la cancha, por lo tanto, se requiere que se efectúen las medidas correctivas necesarias para que no se presenten estas ondulaciones.

201

y se pueden liberar las áreas de conchiza que presenta este no conformidad. Sin embargo, a los humedales presentes en los muros de concreto, se hace necesario rematar filos y hacer espaldas finales del acotado del muro.

Nota 207

Continúa instalacion de asfalto en cancha baldriesto, fundida de Zorra Muro B (07005-07010), inicio la instalacion de laja en costado nor occidental del Street para fundida de concreto Ciclopeo, continuo la instalacion de geotextil y relleno de subbase en sendero interno costado Sur Caudero sintetica, asi como la instalacion de bordillo en esta zona, construcion de cajas electricas e instalacion de conduccion electrica en costado Sur oriental del parque, de encofrado del muro costado Sur occidental del Bowl.

Personal: 18 ayudantes + 05 Ofidest + topografo + Ayudante topografo + 2 operadores de minicargador + 1 operador Vibrocargador

Maquinaria: 2 minicargadores + 2 Vibrocargadores 2ts.

Clima: Ma Soleado

Nota 208 09 de Octubre de 2020


Se desencofra muro bowl costado Sur: se envian muestra al laboratorio (de asfalto) para hacer las ensayos respectivos, se realiza requerimiento de entrega de conchiza, para la cual se hace necesario nivelar la ultima capa de asfalto, sin desniveles, hasta tanto no se subsane este aspecto no se puede avlar la actividad en su totalidad. Continúa ciclopeo en escenario Street, continúa excavación para bordillo cerca calle 14. Se solicitan propuestas alternas de diseño para las zonas que hay presencia de árboles que no fueron incluidos en resolución forestal; se efectúa reunión virtual de socialización de avance del 50% de

Nota 211 13/09/2020

Armado y encofrado muro I (01036-01044) Vastago, fundida
Concreto Ciclope en Street, instalacion bordillo Sendero interno costado
Sur caudal sintetica, instalacion bordillo Sendero perimetral
Calle 164 costado occidental, relleno y compactacion Base en
Sendero costado occidental CAM, figurado Acero para Zanja
muro B (01000-01005), conformacion y instalacion sendero
perimetral Calle 164 costado occidental.

Personal: 15 ayudantes + 05 Oficiales + topografo +
Ayudante topografia + Operador minicargador +
maestro.

Maquinaria: Minicargador Iron H50, Vibro compactador 2hp
Clima: Dia Soleado




Nota 211 13/09/2020

Fundida Vastago muro I (01036-01044), armado
Zanja muro B (01000-01005), instalacion de bordillo
Sendero Perimetral Calle 164 costado occidental y sendero
interno costado sur caudal sintetica existente, inicio
la instalacion de adoquin en sendero costado occidental
CAM luego de la liberacion por parte de interventoria una
vez se formen densidades en dia 10 de Octubre de
2020, compactacion de ~~Base~~ subbase en sendero
contiguo caudal sintetica, fundida de Concreto Ciclope
en Street, construcion caps electricas e instalacion conduccion

Personal: 15 ayudantes + 05 Oficiales + topografo +
~~ayudante~~ Operador minicargador + maestro.

Maquinaria: Minicargador Iron H50, Vibro compactador 2hp
Clima: Dia Soleado



ejecución de actividades, con presencia de contratista,
interventoría, entidad y comunidad; se solicita
incremento en los rendimientos de las actividades
en ejecución por cumplimiento de plan de trabajo
y programación establecida. *Al. Ad.*


Not 209

Nota 207: fundida sobre para construcción muro B (01000-01005), fundida concreto tubos en street, instalación de bordillo en sendero perimetral Calle 164 costado occidental, armado y enlucado Vaso muro I (01036-01044), compactación y sellado Subbase en sendero perimetral Carrera 16C.

Personal: 15 ayudantes + 50 oficiales + topógrafo + 14 topógrafos + 1 operador numerador + maestro


Magunana: unicasador, 1.001.150, vibracompactador 2m
China: Para Sdeado

- modificación zona dura CAI aprobada en Comité de Obra



- Loseta sobre material existente
 Rampa existente se mantiene
 Se mantendrá área de lustrado existente.

Debido a la existencia de abales en el sendero de la C1164
interventora aprobó ~~la construcción~~ el cambio de alineamiento en borallo
para evitar daños a las raíces




NIL 70 11/01/14

SE EVIDENCIA DE OBRAS DE EVIDENCIANDO LAS
SIGUIENTES ACTIVIDADES:


- FUNDICION MURO 10+030.31 A 0+044.82
- MURTO ARMADO ZAPATA Y VASLAGO 0+010.96 A 0+020
- INSTALACION BORDILLO ANDEN CALLE 164
- CANALIZACION ELECTRA COSTADO NOR ORIENTAL
- CONSTRUCCION CAJAS ELECTRICAS
- INSTALACION BORDILLO BORDERO INTERNO
- CANTIGRO CAUCHA SINTETICA
- FUNDIDA CONCRETO GIATPO STREET, CONFOR-
- MAGIN DE TERRAZO
- BOWL PELLANO MURO CONTENCIÓN

8:30 AM SE RECOMIENDA HACER CERRAMIENTO
EN POLISOMBRAS EN CERRAMIENTO CAUCHA
SINTETICA DONDE EL IDRO DEMONTO MALAS
PUES TO QUE POR ESTE COSTADO ESTAN JUGUE
SABIDO A JUGAR EN LA CAUCHA QUE SE
ASFAUTO (EN HORAS DE LA NOCHE INGRESA LA
COMUNIDAD) SE ESTA EVIDENCIANDO MUELLAS
DE LOS TACHO DE QUAYOS DE JUGADORES.

11:29 AM SE EVIDENCIA A ESTA HORA QUE YA ESTAN
INSTALANDO MODULOS DE MALLA ESCABOLADA
EN EL CERRAMIENTO DE CAUCHA SINTETICA.
POR TANTO NO ES NECESARIO REALIZAR CERRA-
MIENTO EN POLISOMBRAS SI TIENE EN CUENTA
LA AFECTACION QUE HA TENIDO LA CAUCHA
POR TERCEROS.

 JIMENA AMORIM

11:40 Se evidencia que no existe problema en borrar el
suelo con P.F. DP. Lunnos. Reto 987767, y Nivel
del Anden proyectado. Se verifica que no existiera
interferencias entre la infraestructura existente y la
proyectada, que se planea en Evaluación para
Reino por parte de UAESP.

 ING. ELATINIST


Nota 243 17/ Octubre/ 2020


Fundido de concreto ciclopeo en Street, construccin de cajas electricas e instalacin de canalizacin electrica en costado Sur oriental del parque, ornado Torpa muro B (0+000-0+005), instalacin bordillo sendero Perimetral CII 164 costado occidental, conformacin terrazas con material de mejoramiento en Street, fundida Vasego muro I y Torpa muro B (0+000-0+005), desmenufado Vasego muro I (0+036-0+044). se entrega Plan de trabajo a Interventoria ~~metiendo~~ hasta el 30 de noviembre, el mismo acompaara la solicitud en Porroga.

PLAN DE TRABAJO


SECTOR	ACTIVIDAD	INICIO	COMINACION
STREET	Concreto ciclopeo	10/oct	20/oct
	Concreto Lanzado (incl. perf. met)	21/oct	30/oct
	Detalles y Acabado	31/oct	04/nov.
BOWL	Conformacion terrazas	14/oct	20/oct
	Concreto Ciclopeo	21/oct	04/nov
	Concreto Lanzado (incl. perf. met)	05/nov	17/nov
	Detalles y Acabado	18/nov	23/nov
BOWL	Sendero perimetral Concreto (Incluye estruc. Pavimento)	30/oct	19/nov.
Muros	muro B	10/oct	16/oct
	muros He I (acceso Bowl)	16/oct	23/oct
	muros I y J (carrera 17)	24/oct	05/nov
	muro A	06/nov	15/nov
SENDERO	Sendero Interno - Solo adoquin	—	25/oct
	Sendero CAI - Solo adoquin	—	19/oct
	Sendero CU 164 - Est. Pavn.	10/oct	23/oct.
SENDERO	Sendero Acceso Bowl -	24/oct	10/nov
	Sendero Flanquea Street -	21/oct	30/oct

SECTOR	ACTIVIDAD	INICIO	CULMINACION
SECTOR C 	Senderos Costado Sur Oriental	05/oct	18/nov
SECTOR D 	Senderos Costado Sur Occidental	24/oct	30/nov
BIOTOPIDA 	Zona Biosaludables	15/nov	30/nov.



247



Nota 214 15/Octubre/2020


fundida solado muro H (0+000-0+005), y armado zanja, instalacion de cedechi, relleno y conformacion de sub-base en sendero perimetral CII 164 costado occidental, instalacion de adoquin en sendero CAT, fundida concreto ciclopeo en street, enclavado Vastago muro B (0+000-0+010) Personal: 15 ayudantes + 07 operarios + 01 operador minicargador + maestro + Aux. trafico + topografo.

Maquinaria: minicargador 1 con HSD, Vibracompactor 2 tn

Clima: Dia Solado.

Nota 216 Detalle ~~del muro~~ remate muro H contra sendero concreto estampado existente.

En conjunto con intervencion se definió el siguiente detalle de remate



15
Nota 218 15/Octubre/2020

En curso de obra se aprobaron las modificaciones al sendero costado occidental Street y sendero perimetral CII 164 costado occidental debido a que a la fecha no se cuenta con la aprobacion para talar los árboles de las especies arbóreas N° 33, 28, 31. Oficio SIMA-TOB/19-174

Nota 219 16/Octubre/2020

~~Ingreso, excavadora Kubota 500-5, excavación costado
norte occidental Bowl, instalación de loseta en sendero CAI,
instalación de losillo en costado oriental CAI, fundido~~
~~Solado~~

Continuo instalación de adoquín en sendero occidental CAI,
instalación de losillo en costado oriental CAI respetando
la loseta existente según lo indicado en Nota 209,
fundida de concreto ciclopeo en Street, relleno y
conformación de terrazas con material de mejoramiento
en Bowl, relleno y compactación subbase en sendero
perimetral Calle 164 costado occidental, fundida 2a pa-
muro H (0+000-0+005), fundida Valsago muro B
(0+000-0+010).

Personal: 15 ayudantes + 07 Oficiales + Operador minicargador +
maestro + aux. kapiw + topógrafo + Ay. topografía

Maquinaria: minicargador 1 ton HSD, Vibrocompactador 2tn

Clima: Día Soleado

~~_____~~ *[Firma]*

Nota 220 A partir del día 16 de Octubre de 2020 como plan de
contingencia se laborará en obra en horario comprendido
entre 07:00 am y 06:00 pm, Sábados 07:00 am a
03:00 pm y festivos que no sean quincenas de 07:00 am a
03:00 pm

~~_____~~ *[Firma]* *[Sello]*

Nota 221 17/Octubre/2020


Ingreso retroexcavadora Kubota 500-5, excavación costado
norte occidental Bowl, instalación de loseta en sendero CAI,
instalación de losillo en costado oriental CAI, fundido Solado
muro H (0+005-0+008), relleno y con conformación terrazas
material mejoramiento Bowl, fundida concreto ciclopeo
Street, se aprueba por parte de nuestro especialista eléctrico
cambio indicado en Nota 222 por modificación de dimensionamiento
de muros He I (nota 160) y por la existencia en costado Sur
de sendero de la Calle 164 red de nueva forestación (nota 112)

Personal: 15 ayudantes + 07 Oficiales + Operador unificador +
Operador retroexcavadora + maestro + topógrafo + Ay. topógrafo
+ aux. kápio

Maquinaria: unificador Iron H50, vibracompactor 2m, retroexcavadora
Kubota ~~50u-5~~ 50u-5

Clima: Día Soleado

Nota 222 Modificación red Eléctrica.



Nota 223 17/10/Octubre/2020

Demolición de Zanja muro H (0+005 - 0+008) y Vasego (0+000 - 0+005), instalación bordillo en costado oriental CAT, (funda Vasego muro H (0+000 - 0+005), relleno empadrem secreto perimetral Calle 164, flanco contiguo a muros F, H e I, instalación de bordillo sendero Calle 164 costado oriental, relleno sub-base costado oriental CAT, fundado concreto ciclopeo street

Nota 224 Por problemas de orden Público (minga indígena Hacyu Bzota) no fue posible retirar material de mejoramiento para terminar el relleno y conformación de berros en Bowl y Street.

Nota 226 Personal: 16 ayudantes + 07 Oficiales + 02 Operadores de maquinaria + Aux. tráfico + topógrafo + Ay. topografía + maestro

Maquinaria: minicargador 1100 H50, retroexcavadora Kubota SDU-5, Vibrocompactor 2M

Clima: Día soleado


Nota 227 Como continuación de la nota 224, se manifiesta por parte de interventoría que con base el plan de trabajo establecido en su última versión, se cuentan con diferentes frentes de trabajo para ejecutar sin que se dependa de un material en específico; se requiere una vez más el refuerzo de cordones en actividades críticas (adoquín, bordillos, muros, escenrio bowl, escenrio street) y el cumplimiento diario de rendimientos conforme a los requisitos con los cuales se envió solicitud de prórroga del contrato de obra. Se efectúan actividades en el piso contiguo al cat conforme en lo aprobado en comité; se instala bordillo perz delimitar zona nueva y zona existente y se rellena zona dura nueva en espera de poder plasar en concreto.

Nota 228 En respuesta a la Nota 227 y según lo indicado en Nota 213 PLAN DE TRABAJO, la conformación de terrajes en el street se realiza según el durado de pavimentos de los extremos de nuevas tendencias con material de mejoramiento y la finalización de la actividad depende del suministro de este material.


Nota 229 20/Octubre/2020

El ingeniero electricista del Constructor, Sugiere aprovechar la iluminación existente del parque para aborrarse el tema de la provisional de obra, mientras se realizan los tramites de entrega e incorporacion de la infraestructura nueva de Alumbrado público a la VAESP. Haciendo claridad, que esta iluminación es insuficiente para la nueva arquitectura planteado y que todas las partes, incluidos en el proyecto (comunidad tambien), debe ser informado de los pasos y tiempos a seguir para realizar la conexión definitiva.

Nota 230 Luego de realizar el replanteo del Sendero perimetral del Bowl en su costado Sur occidental se identifica que no sera posible cumplir con la modificación propuesta en la Nota 169, ya que el sendero perimetral en ese sector si lo subimos de nivel requeriria un elemento de contención en su costado occidental como se muestra a continuación:



Por lo antes expuesto se mantiene el ~~el~~ nivel del Sendero del proyecto, el cual está a 1m por debajo de la cota más alta del muro del costado sur Occidental del Bowl.



Nota 231. Continúa la fundición de concreto ciclopeo en Street, fundición de concreto pobre (solado) para continuación de muro H, armado zapca muro H (0+005 - 0+008), excavación para continuación de construcción muro I (0+000 - 0+013), instalación de geotextil y relleno de Subbase en Sendero Cil 164 costado Oriental (referencia muro F), instalación de adoquín en sendero costado occidental Street, relleno y conformación de terrazas con material de mejoramiento en Bowl, ~~instalación~~ construcción cajas eléctricas e instalación de canalización en costado sur occidental del Parque.

Personal: 17 ayudantes + 07 Oficiales + 02 Operadores de maquinaria + Aux. topógrafo + topógrafo + Ay. topografía + maestro

Maquinaria: mini cargador Irión H50, retroexcavadora Kubota 500-5, vibracompaactor 2tn

Clima: lluvia fuerte 4:30 pm

Nota 232 A la fecha conforme a lo establecido en plan de trabajo actualizado, se evidencia atrasos en muros, mejoramiento escenario bowl y senderos; por lo cual se requiere implementar las medidas solicitadas para cumplimiento constructo del plan propuesto. Igualmente se hace necesario que para el personal nuevo que va a ingresar a ejecutar actividades, se cuente previamente con todas las documentaciones necesarias para efectuar la respectiva aprobación; de lo contrario no podrán ejecutar actividades.

21 de Octubre de 2020

103


Nota 233 El día de hoy, se continúan actividades de instalación de adoquín, armado de estructura para endenes sobre costado calle 164, mejoramiento bowl, fundición zapo mora I, fundición muro H en área acceso al bowl; conformación de terrazas de escenario street, traslado de poste área costado occidental, filtro finés. Se requiere que las cayas eléctricas que se encuentran construidas se señalicen y se coloquen elementos que tapen los orificios y eviten posibles accidentes del personal en estas áreas. De igual manera, la actividad de desmonte y reubicación de postes; requiere de grúa con extensión para postes, cordón de instalación eléctrica (conforme al APO contractual); por lo cual se solicita que en la ejecución de esta actividad se de cumplimiento a lo establecido en el APO, de lo contrario, el APO no se podrá reconocer económicamente en su totalidad. De igual manera se solicita jornada de orden y aseo general.

Nota 234 21/Octubre/2020

Instalación de red hidráulica en Bowl, construcción de cajas eléctricas e instalación de ~~red~~ canalización en costado sur occidental, vaciado de ^{vastago} ~~zapata~~ muro H (0+005 - 0+008), vaciado de concreto pobre (solado) muro I (0+000 - 0+013), vaciado de concreto pobre (solado) muro I (0+044 - 0+049), relleno y conformación de terraza sur occidental street con material de mejoramiento, instalación de adoquín en sendero costado occidental street, toma de demandas ~~antes~~ de subbase en andenes: antiguo camino sintético (interior) calle 164 costado oriental (referencia muro F), calle 164 costado occidental (referencia muros H e I), dando como resultado la liberación de estos senderos para instalación de bar.

Personal: 10 ayudantes + 07 oficiales + 02 operadores de maquinaria + Aux. topografía + Aux. káiser + Topógrafo + maestro maquinista número de. 101. 100, reboqueador Kioti 550-S, vibrador 200

clima. En soleado - lluvia fuerte nocturna
Nota 235 modificaciones alrededor Bowl - por desnivel entre
orden perimetral del escenario y orden interno parque.
De acuerdo a lo indicado en el plano del parque, entre
el orden perimetral del Bowl y el orden interno del parque
existe un desnivel de 80 cm, el cual será construido y
estabilizado según lo indicado a continuación, adicionalmente se
propone la construcción de un acceso nuevo a este escenario por
el costado norte.




Nota 236 22/04/2020

El día de hoy se continúa seguimiento a las actividades
en ejecución en escenario bowl, escenario street, instalación
adoquinado, instalación de béisbol escenario bowl, conformación
muro I acceso rampa bowl. En comité se determinó
que es necesario la creación de un nuevo ítem de
adoquinado para tráfico vehicular con estructura para
poder intervenir paño de zona frente al CAI,
igualmente malla de las canchitas, pintura graderías,
pintura tribleras cancha basketball y arco cancha
de microfútbol, m² de pintura y mampostería por
adicional de obra eléctrica según nuevas normas
Codensa. Se solicita la visita técnica 23-10-2020
del proveedor Perobras para nivelación final
estadio cancha de basketball. Se solicita el
envío de la documentación de los ítems NPIs relacionados
para poder iniciar el proceso de validación y presentación
ante la entidad de los mismos.

Nota 237 Continúa fundida de Concreto Ciclopeo en Street, instalación de red hidráulica en Baul, desmonte de Poste eléctrico para posterior reemplazo ubicado en Costado Sur Occidental del Parque, excavación para construcción de muros de muro I entre obras 0+04 y 0+059 así como la construcción de ardo perimetral sobre la Carretera 17, fundida de Salado para construcción de muros I (0+044 - 0+052) y (0+018 - 0+013), ~~armado y fundido de tapa~~ armado y fundido de tapa (muro I (0+013 - 0+018) y (0+044 - 0+050), continuo la construcción de cajas eléctricas e instalación de Canalización eléctrica en costado Sur del Parque e instalación de filtros.

Nota 238 Modificación Street


Luego de realizar el replanteo del sendero ubicado en el costado oriental del Street se observa que su construcción de acuerdo al proyecto ^{genera} ~~se genera~~ la afectación en el individuo arboreo N° 16 el cual según resolución ambiental vigente debe ser conservado, por esta razón se propone modificar el alineamiento del sendero según se muestra




Nota 239. Personal: 17 ayudantes + 03 Oficiales + 02 operadores maquinaria
 + Aux. krefro + topógrafo + Ay. topografía + Maestro
 maquinaria: numerador von HSO, retroexcavadora kubota 500-5,
 vibracompactador 240

clima: Día soleado

Nota 240. Modificación aprobada zona dura CAT
 En comité de obra se aprobó la siguiente modificación a la
 zona dura del CAT considerando tal como se indicó en
 Nota ~~239~~ 203 que la mayor parte de esta área es utilizada
 para parques de motos y el adoquin de arcilla no contempla
 las cargas generadas por este uso



Nota 241. Considerando que las escaleras de los senderos de acceso a Bowl y Street (A, B y C) tienen pendientes en sus descansos superiores al 10%, se propone asentar el adoquin sobre mortero tal como se indica en las especificaciones del IDRD.



Nota 243 23/Octubre/2020
Continúa fundición de mureto ciclopeo en Street, instalación de red hidráulica en Bowl, armado y compactado muro H e I, fundición zapatas muro H e I (acceso al Bowl), fundición de losbozo muro I (0+047-0+050), instalación de base en senderos permeables Calle 164 y Carrera 16C.
Personal: 17 ayudantes + 07 oficiales + 2 operarios de maquinaria + Aux. Icticio topógrafo + ayudante de topografía + maestro.
Maquinaria: nivelador Ikon ASD, retroexcavadora Kubota 500-S, vibractor 2tn

Nota 243 Clima: Día Soleado
El día 23 de octubre también se recibió la reparación de ~~los espesores de agua de~~ de la cancha de béisbol para corregir los hundimientos donde se producen espesores de agua en los costados noroccidental y suroccidental.

Nota 244 24/Octubre/2020
Continúa instalación de red hidráulica en Street, relleno y compactación de base en senderos permeables Calle 164 y Carrera 16C, vaciado losbozo muro H e I (acceso al Bowl), fundición zapatas muro I (0+050-0+053)
Personal: 17 ayudantes + 07 oficiales + 2 operarios de maquinaria + Aux. Icticio topógrafo + ayudante topógrafo + maestro.
Maquinaria: nivelador Ikon ASD, retroexcavadora Kubota 500-S, vibractor 2tn


Nota 245 25 de octubre de 2020
Se efectúa fundición de muro J (zapata), continuación de zócalos sobre calle 164, instalación tubería red hidráulica (zona lluvias), construcción de ceras eléctricas. Interventoría ve con preocupación los muy bajos avances en los escenarios bowl y street, generando incumplimiento en las fechas establecidas en el plan de trabajo establecido como condición para evitar la solicitud de prórroga. Se requiere tomar medidas correctivas para que el resto que

- Formaleños.
- Ensayos del concreto.
- Curado.
- Vaciado.
- Vibrado.
- Ambados a la mano.
- Juntas frías o de construcción.
- Juntas de contracción.
- Juntas de expansión.
- Suministro e instalación de techos para anclaje.
- Suministro e instalación de refuerzo longitudinal.
- Suministro y aplicación de pegante epoxico.
- Equipos y herramientas.
- Mano de obra.

4.3.2 Especificación

El resaca tiene como finalidad permitir al sardinel existente lograr los niveles de funcionalidad adecuados para los que fue previsto, con el fin de no desaprovechar su estructura de conformidad con el sardinel mismo.

Gráfico 4.26 Resaca de sardinel existente



5. ANDENES, BORDILLOS Y PLAZOLETAS

5.1 ANDENES, BORDILLOS Y PLAZOLETAS DE ADOPCIÓN O LOSETAS

Para los adoquines con pendientes menores al 10 %, se deberán sentar los adoquines o losetas sobre arena, de modo que el pavimento funcione como un pavimento articulado. Para pendientes mayores al 10 %, los adoquines o losetas se sentarán sobre mortero, trabajando el pavimento de forma rígida.

En todos los casos se deberá indicar en el presupuesto el tipo de adoquín que se va instalar (tipo toleño, tipo cuarterón, tipo cerbatón, tipo color acero de concreto, losetas prefabricadas tipo IDU, etc.).

Tanto para adoquines o losetas sentados sobre arena, como para adoquines o losetas sentados sobre mortero, se establecerá la estructura del pavimento de acuerdo con el tipo de suelo de subrasante por medio de las Tablas 4.2 y 4.3. Los espesores de la estructura del pavimento recomendados para pisos con adoquines o losetas y para andenes de concreto (Tridex peristón) y 4.3. Espesores de la estructura del pavimento recomendados para andenes de pavimentos en abanico, en abanico y puros con adoquines, losetas o de concreto en trazo vertical.

102

260

presenta en cumplimiento al plan de trabajo, se
deriva en un incumplimiento general del cronograma
del proyecto.


Nota 246: 26 de Octubre de 2020

fundada Zanja muro I (C117), instalación de maquinaria Bowl
armado y fundada Zanja muro I (Acceso Bowl), relleno y
compactación de Base en senderos perimetrales C11164,
fundado el vanado de Concreto Ciclope en Street, continuo
instalación de adoquín en sendero antiguo a las canchales
sintética, instalación de Canchales en sendero interno
antiguo cancha sintética,

Personal: 17 ayudantes + 07 oficiales + 2 operarios de maquinaria +
Aux. técnico + topógrafo + Ay. topografía + maestro

maquinaria: 1 rumicargador 1000 HSO
1 retroexcavadora Kubota 500-5
1 vibracompactor 2m

Clima: Lluvia fuerte 3:30 pm



NOTA 247: OCTUBRE 27 DE 2020.

ACTIVIDADES EN EJECUCION: FUNDADA MURO I,
instalación ADOQUINOS senderos posterior
canchales.

instalación Canchales senderos posterior
canchales

Construcción CARGO ELECTRO

- Instalación tuberías. Drenaje Bowl por
redefinición de niveles.

- Llegan mallas para placas Street de pedregal
ma concreto sin jueves. 29 de octubre.

Se forman densidades senderos principales.
Estado posterior cancha. CAPA BASE.

96.5%. h=, 71. se están formando en las.

26
venerable Calle 16.4 y te presenta un
frente aquecedor, lo que impide
que te continúe la actividad. te
alcanzo a tomar una densidad
la cual no dio el porcentaje
especificado por alto grado de
humedad.

Se presenta un frente aquecedor
desde las 2:10 pm, por lo que
te suspenden actividades.

[Signature]
Amamb.

262

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p>INFORME MENSUAL TÉCNICO No. 06 - ETAPA DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p>"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO Y AUDITORIA</p> <p>Versión: 01 Fecha: 03/11/2020</p>
--	---	--

ANEXO No. 6. ACTAS DE COMITÉ



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN
CONTRATO No. FDLUSA-CO-195-2019:

INTERVENTORÍA – FDLUSA-CONTRATISTA DE OBRA

FECHA: OCTUBRE 01 DE 2020

LUGAR: PARQUE TOBERIN

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité en obra N° 16 parque Toberin

HORA DE INICIO: 8:00 AM

HORA DE FINALIZACIÓN: 10:00 AM

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO				TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ Tecnólogo	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.				
Oscar plazas			X						Interventoria	Oplazas64@hotmail.com	3139714754	
María del Pilar Toro C			X						FDLUSA	mapitoca@gmail.com	3132967295	
Fredy Sánchez								X	FDLUSA	Fredy.sanchez@gobiernobogota.com	0319364660	
Julio Savedra			X						Interventoria	ssptproyrcistas@gmail.com	3112964518	
Gilma Ramos								X	Contratista de obra SIMA LTDA	ingeniero@simaambiental.com	3012352010	
Isabel Llano								X	Contratista de obra SIMA LTDA	icllmosquera@hotmail.com	3124811995	
Fredy Sánchez								X	FDLUSA	Fredy.sanchez@gobiernobogota.com	0319364660	
Mónica Maldonado			X						FDLUSA	Monica.maldonado@gobiernobogota.gov.co	3213292057	
Yenny Casas			X						Contratista	Usaquen2019@gmail.com	3123118191	

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 33870000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales administrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Código: GDI-GPD-F029

Versión: 03

Vigencia desde: 05 de abril de 2019

1 de 7

263



SECRETARÍA DE GOBIERNO

[illegible]

CONSENTIMIENTO: El arribante firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobernatoriadecolombia.gov.co y su teléfono de atención es 33870000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Código: GDI-GPD-F029

Versión: 03

Vigencia desde: 05 de abril de 2019

2 de 7

264

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO	EVIDENCIA DE REUNIÓN
---	-----------------------------

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se da inicio al comité de obra # 16 del contrato de obra # 195 y de interventoría # 198

1. Se comienza con revisión de compromisos.

-Inicio actividades-cancha

-Entrega documentación personal

-Entrega presupuesto programación

-Cumplimiento PMT-> Se generaron observaciones

->Inicio de actividades muro B

2. Se da continuación en la revisión de cada uno de los componentes técnicos.

	Financiero	Físico
Programado	20.82%	47%
Ejecutado	34.25%	47.10%
	13.42 adelanto	0.10 adelanto

Recomendaciones- Si bien se han ejecutado actividades hay un retraso de 3-4 días. Se deberán ejecutar frentes de obra simultaneas (street y rampa).

- Terminar de fundir muro de Bowl
- Con esto y acorde a plan de trabajo se estaría al día.
- Desde el sábado quedará ciclópeo, se adelantará.
- Plano 10cm en concreto y dejar reutilización de estructura- Anexo
- Volver al plan de trabajo en cantidades y fechas
- Iniciar las actividades de la cancha el día lunes.
-

Aspectos SST-MA

Ambiental-> No hay observaciones

SST-> Se está haciendo el uso correcto y constante de los epps, no hay casos de accidentes ni incidentes para esta semana, se realizan pausas activas diariamente, no hay casos de covid-19.

Recomendación: Seguimiento PMT, ya hay personal Boal.

Aspectos Sociales

Compromiso: Enviar volante a la entidad para aprobación, y posterior envío por parte de la entidad para reunión con la comunidad por el 50% de avance de obra.

VARIOS: Se debe adecuar el área de acceso al colegio, (línea de bordillo) y baranda M83

264

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO	EVIDENCIA DE REUNIÓN
---	-----------------------------

- Se debe radicar el acta de corte el día de mañana, tener en cuenta que para radicar el acta se debe entregar los informes.

Se anexa propuesta actualizada de implementación de las losas en concreto de 10cm de espesor en reemplazo de adoquín en arcilla, se determina dejar la losa de 10cm de espesor debido al uso de tráfico peatonal que se le destinara a la zona perimetral del CAI . la estructura de pavimento solo sera mejorada con 10cm de base granular.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Reunión de avance	Contratista - Interventoría	9/10/2020
2.	Entrega de informes y acta parcial	Contratista	9/10/20
3.	Inicio Actividades cancha	Contratista	5/10/20

NOTA: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

267



SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN
CONTRATO No. FDL/SA-CO-195-2019

FECHA: 01/10/2020



OBJETO DE LA REUNIÓN: Contr. de seguimiento # 16

HORA DE INICIO: 8:00 am

ASISTENTES:

HORA DE FINALIZACIÓN: 10:00 am

LUGAR: Parque Tabacalera

NOMBRE	CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD + DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
		ACADEMIA	INSTRUCTIVO	PROFESIONAL	CONTRIBUYENTE				
Osvaldo A. Pineda	X						osvaldo@bogota.gov.co	31029191	
Miguel Ángel Toral C.	X						miguelangel.toral@bogota.gov.co	31029191	
Fanny Gómez Sando	X						fanny.gomez.sando@bogota.gov.co	31029191	
Jim Sando	X						jim.sando@bogota.gov.co	31029191	
Giulio Román	X						giulio.roman@bogota.gov.co	31029191	
Walter C. Lora	X						walter.lora@bogota.gov.co	31029191	
Fredy Eduardo Sánchez	X						fredy.sanchez@bogota.gov.co	31029191	
Mónica Maldonado	X						monica.maldonado@bogota.gov.co	31029191	
Yenny Casas	X						yenny.casas@bogota.gov.co	31029191	

CONSENTIMIENTO: El/los firmante/s certifica/n que el/los participantes en esta reunión han leído y comprendido el contenido de la presente, así como los acuerdos y compromisos establecidos en ella, y que los mismos son válidos y obligatorios para todos los participantes. Se declara que el/los participantes en esta reunión han leído y comprendido el contenido de la presente, así como los acuerdos y compromisos establecidos en ella, y que los mismos son válidos y obligatorios para todos los participantes. Se declara que el/los participantes en esta reunión han leído y comprendido el contenido de la presente, así como los acuerdos y compromisos establecidos en ella, y que los mismos son válidos y obligatorios para todos los participantes.

Fecha: 01/10/2020
Firma: 
Aprobado: 
Firma: 

265

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

INSTRUMENTO DE GESTIÓN

REUNIÓN

EVIDENCIA DE REUNIÓN

NOMBRE	FECHA										FOLIO
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Una Mesa Civil											
Alcaldes											
Luis Sánchez S. Sierra											

ENTIDAD REPRESENTADA

COMITÉ ELECTORAL

TELÉFONO

FOLIO

Intervenciones

Intervenciones

Intervenciones

Intervenciones

Intervenciones

Intervenciones

Intervenciones

Intervenciones

El presente instrumento es el resultado de la reunión convocada por el Comité Electoral, en la cual se discutió y acordó lo siguiente:

1. Se aprobó el orden del día de la reunión.

2. Se aprobó el acta de la reunión.

3. Se aprobó el informe de la comisión de seguimiento.

4. Se aprobó el informe de la comisión de monitoreo.

5. Se aprobó el informe de la comisión de evaluación.

6. Se aprobó el informe de la comisión de seguimiento y monitoreo.

7. Se aprobó el informe de la comisión de evaluación y seguimiento.

8. Se aprobó el informe de la comisión de seguimiento y monitoreo y evaluación.

9. Se aprobó el informe de la comisión de seguimiento y monitoreo y evaluación y seguimiento.

10. Se aprobó el informe de la comisión de seguimiento y monitoreo y evaluación y seguimiento y monitoreo.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Código: GDI-GP13-F029

Versión: 03

Vigencia desde: 05 de abril de 2019

6 de 7



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN	INTERVENTORÍA – FDLUSA-CONTRATISTA DE OBRA
CONTRATO No. FDLUSA-CO-195-2019:	
FECHA:	OCTUBRE 08 DE 2020
OBJETO DE LA REUNIÓN:	Comité en obra N° 17 parque Toberín
HORA DE INICIO:	8:00 AM
ASISTENTES:	HORA DE FINALIZACIÓN: 10:00 AM

NOMBRE	CARGO				TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASesor	DIRECTIVO	PROFESIONA	TÉCNICO/ AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONA	LIBRE NOMB	CONTRATIST				
Oscar Plazas		X							Interventoría	oplazas64@hotmail.com	3139714754	
María del Pilar Toro C		X							FDLUSA	mapitoca@gmail.com	3132967295	
Fredy Sánchez		X							FDLUSA	fredy.sanchez@gobiernobogota.com	0319364660	
Mónica Maldonado		X							FDLUSA	monica.maldonado@gobiernobogota.gov.co	3213292057	
Luis Carlos Sierra		X							Interventoría	int.toberin198@gmail.com	3125748499	
Yenny Casas		X							Contratista	usaquen2019@gmail.com	3123118191	
Jaime Santos		X							SIMA	jainesantos@simaaubala.com	3138533594	
Gilma Ramos		X							Contratista de obra SIMA LTDA	ingeniero@simaambiental.com	3012352010	
Yraidis María Sánchez								X	Contratista de obra SIMA LTDA	usaquen2019@gmail.com	3162854722	

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se da inicio al comité de obra # 17 del contrato de obra # 195 y de interventoría # 198

1. Se comienza con revisión de compromisos.

-Reunión de avance: Programada para el día de mañana
El día de hoy se realizará convocatoria.

-Entrega de informes y acta parcial: No se ha cumplido, se recibió el acta parcial y queda el compromiso
De hacer entrega de la documentación restante el día de hoy.

-Inicio actividades cancha: 05 de octubre, se cumplió

Revisión de componentes

2. Se da continuación en la revisión de cada uno de los componentes técnicos.

	Financiero	Físico
Programado	30.01%	57%
Ejecutado	35.85%	49.18%
	5.84 adelanto	7.82 atraso

Recomendaciones- Se lograron ejecutar frentes de obra simultaneas (Street y rampa), aun así, continúan presentándose atrasos con los dos principales escenarios, como son el ciclópeo en el street, y muro en el Bowl, se deben mejorar los rendimientos.

- El contratista expone que tuvo atrasos por falla en equipos, y se compromete a recuperar estos atrasos incorporando más maquinaria.
- La cancha se adelanta y debe terminar el día de hoy.

Se ha hecho un estricto cumplimiento del plan de calidad, mediciones, materiales, niveles.

- Se deben mejorar los rendimientos.
- Se debe pasar un derecho de petición a la secretaria de ambiente, para agilizar el trámite de la resolución de los árboles.
- Se solicitan dos propuestas para tomar decisiones referentes a la intervención y avance sin el documento que continua pendiente.

Aspectos SST-MA

Ambiental-> No hay observaciones

SST-> Se está haciendo el uso correcto y constante de los epps, no hay casos de accidentes ni incidentes para esta semana, se realizan pausas activas diariamente, no hay casos de covid-19.

Recomendación: Seguimiento PMT, ya hay personal Boal.

Aspectos Sociales

Compromiso: En el transcurso de la semana se recibió y legalizó el diseño del volante

296

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO	EVIDENCIA DE REUNIÓN
--	-----------------------------

<ul style="list-style-type: none"> El informe social del contratista se recibió el lunes 5, se hicieron las respectivas observaciones y se recibieron los ajustes, por lo cual quedo aprobado. <p>VARIOS</p> <ul style="list-style-type: none"> Se define que no se va a intervenir el área del CAI.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Propuesta arquitectónica para poder intervenir los senderos sin la resolución.	Contratista	Próximo comité
2.	Continuar implementando plan de trabajo, mejorando rendimientos	Contratista	Inmediato, permanente
3.	Entrega informe mensual	Contratista	08/10/20

NOTA: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Dependencia y/o Alcaldía Responsable de la Reunión: Consejo de Seguridad #17
Contrato No: 1011 SA CO PS 2019
Fecha: 01-10-2020
Objeto de la Reunión: Práctic. Teórica

Asistentes:

NOMBRE	CARGO				ESTADO DE REPOSICIÓN				CONVENIO ELECTRONICO	TELÉFONO	FIRMA
	COORDINADOR	SECRETARIO	ASISTENTE	OTRO	REPOSICIÓN	REPOSICIÓN	REPOSICIÓN				
Diego P. Flores	X										
Alfonso Muñoz	X										
Florencia Sánchez	X										
Hector Maldonado	X										
Luis Carlos Sierra	X										
Yean P. Casas	X										
Yolimar Santos	X										
Colina Romo	X										
Yanis Sandoz	X										



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN	INTERVENTORÍA – FDLUSA-CONTRATISTA DE OBRA
CONTRATO No. FDLUSA-CO-195-2019:	
FECHA:	OCTUBRE 15 DE 2020
OBJETO DE LA REUNIÓN:	Comité en obra N° 18 parque Toberin
HORA DE INICIO:	2:00 PM
ASISTENTES:	

NOMBRE	CARGO				TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ Tecnólogo	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.				
Oscar Plazas			X						Interventoría	oplazas64@hotmail.com	3139714754	
María del Pilar Toro C			X						FDLUSA	mapitoca@gmail.com	3132967295	
Mónica Maldonado			X						FDLUSA	monica.maldonado@gobiernobogota.gov.co	3213292057	
Luis Carlos Sierra			X						Interventoría	int.toberin198@gmail.com	3125748499	
Jaime Santos			X						SIMA	jaimesantos@simaaubala.com	3138533594	
Gilma Ramos								X	Contratista de obra SIMA LTDA	ingeniero@simaambiental.com	3012352010	
Yraidis María Sánchez								X	Contratista de obra SIMA LTDA	usaquen2019@gmail.com	3162854722	

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Código: GDI-GPD-F029

Versión: 03

Vigencia desde: 05 de abril de 2019

1 de 4

274

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se da inicio al comité de obra # 18 del contrato de obra # 195 y de interventoría # 198

1. Se comienza con revisión de compromisos.

-Propuesta arquitectónica para evadir arboles: La supervisión está de acuerdo con la modificación del sendero peatonal entre el Street y la zona de juegos existente, así como con las demás propuestas presentadas el día de hoy por el contratista.

-Continuar con la implementación del plan de trabajo y aumentar rendimientos: No se cumplió, por lo cual se debe hacer una solicitud de prórroga.

-Entrega informes: Se cumplió

Revisión de componentes

2. Se da continuación en la revisión de cada uno de los componentes técnicos.

	Financiero	Físico
Programado	43.41%	66.00%
Ejecutado	45.75%	59.06%
	2.34 adelanto	6.94 atraso

Recomendaciones- Se le solicita al contratista mejorar rendimientos, aumentando personal y maquinaria.

Actividades ejecutadas durante la semana

- Muros de contención.
- Reforzamiento cancha de baloncesto.
- Terrazas escenarios Street y Bowl.
- Senderos.

Aspectos SST-MA

Ambiental-> Continuar con el mantenimiento del cerramiento de obra

SST-> Se está haciendo el uso correcto y constante de los EPPs, no hay casos de accidentes ni incidentes para esta semana, se realizan pausas activas diariamente,

Se presentaron dos casos de Covid 19, por lo que se requiere hacer una desinfección completa de la obra.

No hay casos de covid-19.

Recomendación: Seguimiento PMT.

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Aspectos Sociales

- El contratista realizó la reunión de socialización de avance del 50% el día viernes 10 de diciembre

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Radical solicitud de prórroga	Contratista e interventoría	Próximo comité
2.	Continuar implementando plan de trabajo, mejorando rendimientos	Contratista	Inmediato, permanente
3.	Integrar una cuadrilla más para muros y una retroexcavadora	Contratista	22/10/20

NOTA: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Comité de Seguimiento
Semana #18
15-10-2020

NOMBRE	CARGO						SISTEMA DE PARTICIPACIÓN	INSTITUCIÓN O ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ALCALDE	SECRETARIO	ASISTENTE	COORDINADOR	ASISTENTE	OTRO					
FREDY SANCHEZ							X	FDUSA	fredy.sanchez@seguimiento.gov.co	321 37 80 00	[Firma]
Reneo Maldonado							X	FDUSA	reneo.maldonado@seguimiento.gov.co	321 37 80 00	[Firma]
ALDO								ALDO	aldo@seguimiento.gov.co	321 37 80 00	[Firma]
DAVID I. GARCIA								DAVID	dauid@seguimiento.gov.co	321 37 80 00	[Firma]
CARLOS DOMÍNGUEZ								SIMA	carlos.dominguez@seguimiento.gov.co	321 37 80 00	[Firma]
YANIS SANCHEZ								SIMA	yanis.sanchez@seguimiento.gov.co	321 37 80 00	[Firma]
FEDERICO GARCIA								SIMA	federico.garcia@seguimiento.gov.co	321 37 80 00	[Firma]
LUIS CARLOS SIENRA								Interventor	luis.carlos.sienra@seguimiento.gov.co	321 37 80 00	[Firma]

El presente documento es propiedad de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y no debe ser utilizado para fines ajenos a los que fue creado. Toda reproducción o uso no autorizado sin el consentimiento escrito de la Secretaría de Gobierno será sancionada de acuerdo con lo establecido en la Ley 1712 de 2014 y la Ley 1712 de 2014. Toda reproducción o uso no autorizado sin el consentimiento escrito de la Secretaría de Gobierno será sancionada de acuerdo con lo establecido en la Ley 1712 de 2014 y la Ley 1712 de 2014.

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 03
Vigencia desde: 05 de abril de 2019
4 de 4



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN	INTERVENTORÍA – FDLUSA-CONTRATISTA DE OBRA
CONTRATO No. FDLUSA-CO-195-2019:	
FECHA:	OCTUBRE 15 DE 2020
OBJETO DE LA REUNIÓN:	Comité en obra N° 19 parque Toberin
HORA DE INICIO:	8:00 AM
ASISTENTES:	
	LUGAR: PARQUE TOBERIN
	HORA DE FINALIZACIÓN: 10:00 AM

NOMBRE	CARGO						TIPO DE VINCULACIÓN			ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASesor	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Oscar Plazas		x								Interventoría	Oplazas64@hotmail.com	3139714754	
María del Pilar Toro C			X							FDLUSA	mapitoca@gmail.com	3132967295	
Mónica Maldonado			X							FDLUSA	Monica.maldonado@gobiernobogota.gov.co	3213292057	
Luis Carlos Sierra		x								Interventoría	Int.toberin198@gmail.com	3125748499	
Jaime Santos			x							SIMA	jaimesantos@simaaubala.com	3138533594	
Gilma Ramos									X	Contratista de obra SIMA LTDA	ingeniero@simaambiental.com	3012352010	
Yraidis María Sánchez									X	Contratista de obra SIMA LTDA	usaquen2019@gmail.com	3162854722	
Fredy Garzón			x							ALCUSA	fredygarzon@gmail.com	310329733	

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Código: GDI-GPD-F029

Versión: 03

Vigencia desde: 05 de abril de 2019

1 de 5

279



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Interventoría	Contratista de obra SIMA LTDA	Social.proyectistas@gmail.com	3206343810
	X	icllmosquera@hotmail.com	3124811995
	x	Fredy.sanchez@gobiernobogota.com	0319364660

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno - Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Código: GDI-GPD-F029

Versión: 03

Vigencia desde: 05 de abril de 2019

2 de 5

279

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO	EVIDENCIA DE REUNIÓN
---	-----------------------------

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se da inicio al comité de obra # 19 del contrato de obra # 195 y de interventoría # 198

1. Se comienza con revisión de compromisos.

-Radicación solicitud de prórroga: Se radico y se encuentra en trámite con la alcaldía

-Cumplimiento plan de trabajo: Se cumplió en un 85%
Se deben recuperar los atrasos generados en el escenario del Bowl.

-Entrega informes: Se cumplió

Revisión de componentes

2. Se da continuación en la revisión de cada uno de los componentes técnicos.

	Financiero	Físico
Programado	43.41%	66.00%
Ejecutado	45.75%	59.06%
	2.34 adelanto	6.94 atraso

Recomendaciones- Se le solicita al contratista mejorar rendimientos, aumentando personal y maquinaria.

Actividades ejecutadas durante la semana

- Muros de contención.
- Reforzamiento cancha de baloncesto.
- Terrazas escenarios Street y Bowl.
- Senderos.

Aspectos SST-MA

Ambiental-> Continuar con el mantenimiento del cerramiento de obra

SST-> Se está haciendo el uso correcto y constante de los EPPs, no hay casos de accidentes ni incidentes para esta semana, se realizan pausas activas diariamente,
Se presentaron dos casos de Covid 19, por lo que se requiere hacer una desinfección completa de la obra.

No hay casos de covid-19.

Recomendación: Seguimiento PMT.

281

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO	EVIDENCIA DE REUNIÓN
--	-----------------------------

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Radicar solicitud de prórroga	Contratista e interventoría	Próximo comité
2.	Continuar implementando plan de trabajo, mejorando rendimientos	Contratista	Inmediato, permanente
3.	Integrar una cuadrilla más para muros y una retroexcavadora	Contratista	22/10/20

NOTA: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

20.2

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO	<h2 style="margin: 0;">EVIDENCIA DE REUNIÓN</h2>
--	--

 EVIDENCIA DE REUNIÓN										
DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN CONTRATO N° FOLUSA-CO-199-2019					Comité de Seguimiento Semanal # 19 LUGAR Parque Tabacalera					
FECHA 22 de Octubre de 2020										
OBJETO DE LA REUNIÓN										
HORA DE INICIO 8:00 a.m.					HORA DE FINALIZACIÓN 10:10 a.m.					
ASISTENTES:										
NOMBRE	CARGO				TIPO DE PARTICIPACIÓN		ENTRADA DEPENDIENTE	CONTACTO TELEFÓNICO	FOTOCOPIA	FIRMA
	Alcalde	Secretario de Gobierno	Secretario de Planeación	Secretario de Hacienda	Presidencia	Participación				
ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ D.C.							ALCALDE			
TERESA GARCÍA GARCÍA							FOLUSA	teresa.garcia@folusa.com		
FREDY SANCHEZ							FOLUSA	fredy.sanchez@folusa.com		
MARCELA MALDONADO							FOLUSA	marcela.maldonado@folusa.com		
LAYLA CECILIA JARAMILLO							Procuraduría General del Estado	layla.jaramillo@procuraduria.gov.co		
YOLANDA SANCHEZ							SUMA	yolanda.sanchez@suma.com		
GUILLERMO RAMÍREZ							SUMA	guillermo.ramirez@suma.com		
IVAR C. LÓPEZ							Interventor	ivar.lopez@interventor.com		
LINA CECILIA SANCHEZ VARGAS							Procuraduría General del Estado	lina.sanchez@procuraduria.gov.co		



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN	INTERVENTORÍA – FDLUSA-CONTRATISTA DE OBRA
CONTRATO No. FDLUSA-CO-195-2019:	
FECHA:	OCTUBRE 29 DE 2020
OBJETO DE LA REUNIÓN:	Comité en obra N° 20 parque Toberín
HORA DE INICIO: 8:00 AM	
ASISTENTES:	

NOMBRE	CARGO						TIPO DE VINCULACIÓN	ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASesor	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ LOGO	AUXILIAR	CARRERA					
Oscar Plazas			X					Interventoría	Opiazas64@hotmail.com	3139714754	
María del Pilar Toro C			X					FDLUSA	mapitoca@gmail.com	3132967295	
Mónica Maldonado			X					FDLUSA	Monica.maldonado@gobiernobogota.gov.co	3213292057	
Luis Carlos Sierra			X					Interventoría	Int.toberin198@gmail.com	3125748499	
Jaime Santos			X					SIMA	jaimesantos@simaaubala.com	3138533594	
Gilma Ramos								Contratista de obra SIMA LTDA	ingeniero@simaaambiental.com	3012352010	
Yraidis María Sánchez								Contratista de obra SIMA LTDA	usaquen2019@gmail.com	3162854722	
Lina María Osorio			X					Interventoría	Social.proyectistas@gmail.com	3206343810	

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Código: GDI-GPD-F029

Versión: 03

Vigencia desde: 05 de abril de 2019

1 de 6

283

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se da inicio al comité de obra # 20 del contrato de obra # 195 y de interventoría # 198

1. Se comienza con revisión de compromisos.

-Radicación solicitud de prórroga: Se radico y se encuentra en trámite con la alcaldía

-Cumplimiento plan de trabajo: Se cumplió en un 85%
Se deben recuperar los atrasos generados en el escenario del Bowl.

-Entrega informes: Se cumplió

Revisión de componentes

2. Se da continuación en la revisión de cada uno de los componentes técnicos.

	Financiero	Físico
Programado	44.3%	63.00%
Ejecutado	51.49%	59.06%
	7% adelanto	4% atraso

Recomendaciones- Se le solicita al contratista mejorar rendimientos, aumentando personal y maquinaria.

Actividades ejecutadas durante la semana

- Muros de contención.
- Reforzamiento cancha de baloncesto.
- Terrazas escenarios Street y Bowl.
- Senderos.

Aspectos SST-MA

Ambiental-> Continuar con el mantenimiento del cerramiento de obra

SST-> Se está haciendo el uso correcto y constante de los EPPs, no hay casos de accidentes ni incidentes para esta semana, se realizan pausas activas diariamente, Se presentaron dos casos de Covid 19, por lo que se requiere hacer una desinfección completa de la obra.

No hay casos de covid-19.

Recomendación: Seguimiento PMT.

Aspectos Sociales

- El contratista realizó la reunión de socialización de avance del 50% el día viernes 10 de octubre.

101

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO	EVIDENCIA DE REUNIÓN
--	-----------------------------

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1.	Radicación informes obra	Contratista	30/11/20
2.	Radicación de actas parciales de obra e interventoría.	Contratista e interventoría	5/11/20
3.	Continuar implementando plan de trabajo, mejorando rendimientos	Contratista	Inmediato, permanente

NOTA: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO	EVIDENCIA DE REUNIÓN
--	-----------------------------


EVIDENCIA DE REUNIÓN											
DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN											
CONTRATO No. FDLUSA-CO-195-2019											
FECHA: 24-10-2020											
OBJETO DE LA REUNIÓN:											
HORA DE INICIO:											
HORA DE FINALIZACIÓN:											
ASISTENTES:											
NOMBRE	CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN	ENTIDAD + DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA					
							ASISTENTE	PRESENCIA	TELEFONICA	PRESENCIA	TELEFONICA
MA DE PUEBLO TERO C			ALISO	teroc@aliso.gov.co							
Monica Maldonado			ALISA	mmaldonado@aliso.gov.co							
Rodriguez Dora E			SINIA	rodri@sinia.gov.co							
Colmer Bernand			SINIA	colmer@sinia.gov.co							
Yanny Casas			SINIA	ycasas@sinia.gov.co							
Luis Carlos Sierra			Procuraduría Asesora	luis@procuraduria.gov.co							
Osvaldo A. Plaza A.			Intersección	osvaldo@interseccion.gov.co							
Fabrizio Geller G			SINIA	fgeller@sinia.gov.co							
Laura Saverio			SINIA	lsaverio@sinia.gov.co							

CONVENIMIENTO No. 11 entre la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y la Sinia, suscritos el 20 de mayo de 2019, por el cual se otorga a la Sinia el uso de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. para la realización de actividades de carácter administrativo y de gestión pública, en el marco de la Ley 1712 de 2014, que modifica la Ley 1712 de 2014, en sus artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 03
Fecha de emisión: 05 de abril de 2019
Página 1 de 1

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 03
Vigencia desde: 05 de abril de 2019
5 de 6



288

[illegible]

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 03
Vigencia desde: 05 de abril de 2019
6 de 6

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p>INFORME MENSUAL TÉCNICO No. 06 - ETAPA DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p>"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO AMBIENTAL</p> <p>Versión: 01 Fecha: 03/11/2020</p>
--	---	--

ANEXO No. 7. REGISTRO FOTOGRAFICO



Foto No. 1- Conformacion Terrazas Street



Foto No. 2- Sello Fisuras Cancha Baloncesto



Foto No. 3- Instalación Red Hidráulica Bowl



Foto No. 4- Caja Electrica CS274



Foto No. 5- Relleno y Conformación de Subbase en Senderos



Foto No. 6- Armado y Encofrado Muro Costado Sur Occidental
Bowl

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	<p>REGISTRO FOTOGRÁFICO INFORME MENSUAL TÉCNICO No. 05 - ETAPA DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019</p> <p>"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	 <p>SIMA SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJO AMBIENTAL</p> <p>Versión: 00 Fecha: 05/10/2020</p>
--	--	---



Foto No. 7- Instalación Red Hidráulica Street



Foto No. 8- Instalacion Brillo Sendero Carrera 16C



Foto No. 9- Instalación de Rodadura 1350 en Cancha Baloncesto



Foto No. 10- Instalación de Rajon en Street



Foto No. 11- Vaciado de Concreto para Ciclópeo Street



Foto No. 12- Armado Zarpa Muro B



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Alcaldía Local de Usaquén

REGISTRO FOTOGRÁFICO
INFORME MENSUAL TÉCNICO No. 05 - ETAPA DE OBRA
CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019

"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS
DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO
URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA
LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."



SIMA
SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJO AMBIENTAL

Versión: 00
Fecha: 05/10/2020



Foto No. 13- Instalación Bordillo Sendero Calle 164



Foto No. 14- Instalación Adoquin Sendero CAI



Foto No. 15- Concreto Ciclopeo Street



Foto No. 16- Instalación Geotextil Sendero Calle 164



Foto No. 17- Armado Muro H



Foto No. 18- Solado para continuación de Muro H



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Alcaldía Local de Usaquén

REGISTRO FOTOGRÁFICO
INFORME MENSUAL TÉCNICO No. 05 - ETAPA DE OBRA
CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019

"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS
DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO
URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA
LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."



SIMA
SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJO AMBIENTAL

Versión: 00
Fecha: 05/10/2020



Foto No. 19- Instalación de Canalización Eléctrica



Foto No. 20- Conformación Terrazas Mejoramiento Bowl



Foto No. 21- Solado para continuación Muro I



Foto No. 22- Vaciado Zarpa Muro I



Foto No. 23- Instalación de Cañuela



Foto No. 24- Concreto Lanzado Street

2954

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usaquén</p>	INFORME MENSUAL TÉCNICO No. 06 - ETAPA DE OBRA CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019	 SIMA <small>SISTEMA INTEGRAL DE MONITOREO Y AUDITORIA</small> Versión: 01 Fecha: 03/11/2020
	"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."	

ANEXO No. 8. PÓLIZAS A PRÓRROGA



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21	NO.PÓLIZA 21-44-101314945	ANEXO 14
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
28 10 2020	17 02 2020		00:00	18 08 2025		23:59	ANEXO DE PRORROGA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJO AMBIENTAL SIMA LTDA	IDENTIFICACIÓN NIT: 860.091.575-2
DIRECCIÓN: CL 128 NRO. 54 - 32	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TÉLEFONO: 7024429

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN - FDLUSA	IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.061-9
DIRECCIÓN: CR 6 A NRO. 118 - 03	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TÉLEFONO 6299567
ADICIONAL:		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019 CUYO OBJETO ES CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FÓRMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERÍN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUEN EN BOGOTÁ D.C.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/02/2020	30/03/2021	\$639,423,765.00	\$639,423,765.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	17/02/2020	30/11/2023	\$213,141,255.00	\$213,141,255.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	18/08/2020	18/08/2025	\$639,423,765.00	
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	17/02/2020	30/03/2021	\$639,423,765.00	\$639,423,765.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN MODIFICACION N. 4 PRORROGA N. 1 AL CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019. SE AMPLIA EL PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020, POR LO ANTERIOR SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****160,235.00	\$ *****7,000.00	\$ *****31,774.00	\$ *****199,010.00	\$ *****2,131,412,550.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LHM SEGUROS LTDA.	205033	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELÉFONO: 6-917963 - BOGOTÁ, D.C.

21-44-101314945

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 99-20 BOGOTÁ D.C. TELÉFONO: 2186977

STEFANYDIAZ

1



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21		NO.PÓLIZA 21-44-101314945		ANEXO 14		
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
28 10 2020			17 02 2020			00:00	18 08 2025			23:59	ANEXO DE PRORROGA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJO AMBIENTAL SIMA LTDA							IDENTIFICACIÓN NIT: 860.091.575-2				
DIRECCIÓN: CL 128 NRO. 54 - 32							CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 7024429	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN - FDLUSA							IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.061-9				
DIRECCIÓN: CR 8 A NRO. 118 - 03							CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 6299567	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELÉFONO: 6-917963 - BOGOTÁ, D.C.

21-44-101314945

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

STEFANY DIAZ

2



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT, 860.009.570-6

2018

CERTIFICADO DE PAGO DE PRIMA

BOGOTA D.C 28 DE OCTUBRE DE 2020

TOMADOR: SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJO AMBIENTAL SIMA
LTDA
NIT: 860.091.575-2

ASEGURADO: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN - FDLUSA
NIT: 899.999.061-9

SE EFECTUA EL SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL
PAGO DE LA POLIZA 21-44-101314945 ANEXO 14
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL
21-40-101145805 ANEXO 10

VALOR PAGADO: \$258.087.00 INCLUIDO IVA



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO**

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21	NO.PÓLIZA 21-40-101145805	ANEXO 10
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
28 10 2020	17 02 2020		00:00	30 11 2020		23:59	ANEXO DE PRORROGA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJO AMBIENTAL SIMA LTDA	IDENTIFICACIÓN NIT: 860.091.575-2
DIRECCIÓN: CL 128 NRO. 54 - 32	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 7024429

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN - FDLUSA	IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.061-9
DIRECCIÓN: CR 6 A NRO. 118 - 03	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO 6299567
BENEFICIARIO: 899999061 - BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	ADICIONAL:	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA FDLUSA 105 DE 2019 CUYO OBJETO ES CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01-079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUEN EN BOGOTÁ D.C.

ASEGURADO: SIMA LTDA Y FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN
BENEFICIARIOS: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN Y TERCEROS AFECTADOS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMILV	17/02/2020	30/11/2020	\$414,058,000.00	\$414,058,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN MODIFICACION N. 6 PRORROGA N. 1 AL CONTRATO DE OBRA FDLUSA 105 DE 2019. SE AMPLIA EL PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020, POR LO ANTERIOR SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****47,645.00	\$ *****2,000.00	\$ *****9,432.00	\$ *****59,077.00	\$ *****414,058,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
T.M. SEGUROS LTDA.	205033	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELÉFONO: 6-917963 - BOGOTÁ, D.C.

Manuel Sarmiento

21-40-101145805

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

Stefany Diaz

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTÁ D.C. TELÉFONO: 2186977

STEFANY DIAZ

1



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21		NO.POLIZA 21-40-101145805		ANEXO 10	
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
DÍA MES AÑO			DÍA MES AÑO				DÍA MES AÑO				
28 10 2020			17 02 2020			00:00	30 11 2020			23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJO AMBIENTAL SIMA LTDA							IDENTIFICACIÓN NIT: 860.091.575-2				
DIRECCIÓN: CL 128 NRO. 54 - 32						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 7024429		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN - FDLUSA			IDENTIFICACIÓN		NIT: 899.999.061-9		
DIRECCIÓN: CR 6 A NRO. 118 - 03				CIUDAD:		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 6299567	
BENEFICIARIO: 899999061 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL									

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101145805

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

STEFANY DIAZ

2

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-5

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza N° 101314945, anexo 14, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 28 días del mes de OCTUBRE de 2020

21-44-101314945

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

28/10/2020

Editar

301


[Ayuda](#) [Ayuda](#)

UTC -5 13:36:33

Sistemas Integrados



Buscar...

Id de página: 23000725 Ayuda

Evaluación de la Entidad Estatal

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

1. Modificación del contrato

Cancelar

2. Información general

VER CONTRATO

3. Condiciones

Modificación pendiente

4. Bienes y servicios

5. Documentos del Proveedor

6. Documentos del contrato

7. Información presupuestal

8. Ejecución del Contrato

9. Modificaciones del Contrato

10. Incumplimientos

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Justificación de la modificación	
CO1.CTRMOD.4930531	Modificar el contrato	28/10/2020 7:59 AM (UTC -5 horas)	SE PRORROGA EL CONTRATO FDLUSA-CO 195-2019 DESDE EL 31 DE OCTUBRE DE 2020 Y	Detalle

VER MODIFICACIÓN

Información general

Identificador Único de la
Modificación

CO1.CTRMOD.4930531

ID del contrato en SECOP

CO1.SLCNTR.2167604

Estado

Pendiente

Tipo

Modificar el contrato

¿Requiere reconocimiento del
proveedor?



Estado de la fecha

5 horas de tiempo transcurrido (28/10/2020 8:08:41 AM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

Justificación de la modificación

SE PRORROGA EL CONTRATO FDLUSA-CO 195-2019
DESDE EL 31 DE OCTUBRE DE 2020 Y CON FECHA DE
TERMINACIÓN EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. SE DEBE
REALIZAR POR PARTE DEL CONTRATISTA LA PUBLICACIÓN
DE LAS ACTUALIZACIONES DE LA PÓLIZAS DE ACUERDO A
LAS PRORROGA REALIZADA.

Documentos de la modificación

Documento	Nombre del documento	Detalle
PRÓRROGA No. 1 C-195 Y 198 DE 2019.rar	PRÓRROGA No. 1 C-195 Y 198 DE 2019.rar	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.