

Fecha 2026-01-26 AA MM DD	 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTCI - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
--	---	--

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1.

ALCANCE False

CONTRATO No. IDU-1507-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Daniel Felipe Pradilla Reyes - Apoyo Principal, Victor Julio Ayala Navas - Apoyo Principal, Amalia Rosa Bautista Alvarez - Especialista de Apoyo, Amalia Rosa Bautista Alvarez - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	1.0%
% EJECUTADO	0.0%
% VARIACIÓN	-1.0%

ESTADO DEL CONTRATO

el proyecto se encuentra en su fase de diagnóstico , a la fecha no presenta ni avance financiero ni avance fisco.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL			
CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO TRONCAL VIAL IJ	Contratista	CONSORCIO CONSERVACIÓN VIAL CDG
Contrato No.	IDU-1507-2025	Contrato No.	IDU-1516-2025
Valor Inicial	\$ 57.192.567.412,00	Valor Inicial	\$ 9.166.542.531,00
Total Contrato	\$ 57.192.567.412,00	Total Contrato	\$ 9.166.542.531,00
Valor Pagado	\$ 17.157.770.224,00	Valor Pagado	\$ 0,00
Plazo Inicial	780 días	Plazo Inicial	780 días
Plazo Actualizado	780 días	Plazo Actualizado	780 días
Fecha de Iniciación	2025-12-15	Fecha de Iniciación	2025-12-15
Fecha de Terminación Actual	2028-02-14	Fecha de Terminación Actual	2028-02-14
No. Empleos generados	31	No. Empleos generados	17

OBSERVACIONES -

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

NOVEDADES

REGISTRO FOTOGRÁFICO

