

Fecha 2026-02-23 AA MM DD	 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS STCST - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE	 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
--	--	--

INFORME DE AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 7

ALCANCE False

CONTRATO No. IDU-1579-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Jairo Pabon Pabon - Apoyo Principal, Dina Luz Pulido Herrera - Especialista de Apoyo, Jessica Daniela Rondon Molina - Especialista Social, Ginna Paola Blanco Castellanos - Especialista de Apoyo, Luis Felipe Malagon Patino - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	0.0%
% EJECUTADO	0.0%
% VARIACIÓN	0.0%

ESTADO DEL CONTRATO

2. Se firmó acta de inicio el 30/01/2026.
2. Se remitieron las garantías del contrato de obra el día 12 de febrero de 2026 mediante radicado IDU 202652600189492, por su parte la Interventoría radica el 12/02/2026 mediante radicado IDU 2026652600189762, adicionalmente la Interventoría subsana las observaciones realizadas por la Entidad de las Garantías mediante radicado 202652600235072 de fecha 18 de febrero de 2026.
3. Se inician gestiones preliminares para los primeros entregables del proyecto
4. Hojas de Vida – 5 días hábiles siguientes a la suscripción del Acta de Inicio – Revisión de hojas de vida plantilla mínima - Oficio URB-IDU1556-006-2026 del 03/02/2026 y URB-IDU1593-015-2026 del 12/02/2026 la Interventoría realiza observaciones a las hojas de vida mediante comunicación SITP2025-IDU-1579-009-2026 - 18 de febrero de 2026 a lo cual el Contratista radica las hojas de vida mediante comunicación URB-IDU1593-027-2026 - HV FORESTAL -AMBIENTAL- MEV-SST, URB-IDU1593-026-2026 SOC de fecha 20 de febrero de 2026.
5. Relación equipo Mínimo – 5 días hábiles siguientes a la suscripción del Acta de Inicio – El contratista remite la documentación del equipo mínimo mediante comunicación URB-IDU1593-017-2026 a lo cual la Interventoría remite observaciones mediante comunicación SITP2025-IDU-1579-020-2026 de fecha 20 de febrero de 2026.
6. Desglose del AIU – 5 días hábiles siguientes a la suscripción del Acta de Inicio – El pasado 11 de febrero de 2026 el contratista radico el desglose de la oferta económica mediante comunicación URB-IDU1593-011-2026, el cual la Interventoría remite observaciones mediante comunicación SITP2025-IDU-1579-010-2026 del fecha 18 de febrero de 2026,
7. Cronograma general de Obra – 5 días hábiles siguientes a la suscripción del Acta de Inicio – El pasado 16 de febrero de 2026 el contratista radico el cronograma general de obra mediante comunicación URB-IDU1593-017-2026, el cual la Interventoría remite observaciones mediante comunicación SITP2025-IDU-1579-013-2026 del fecha 23 de febrero de 2026,
8. Planes de Manejo de Transito PMT– 5 días hábiles siguientes a la suscripción del Acta de Inicio – El pasado 06 de febrero de 2026 el contratista radico el PMT mediante comunicación URB-IDU1593-019-2026, el cual se encuentra en revisión por parte de Interventoría.
9. Plan detallado de Inversión del Anticipo – 5 días hábiles siguientes a la suscripción del Acta de Inicio – En el periodo del presente informe el contratista no ha remitido el Plan detallado de Inversión del Anticipo.
10. Plan Anual de Caja PAC– 5 días hábiles siguientes a la suscripción del Acta de Inicio – El pasado 20 de febrero de 2026 el contratista radico el PAC mediante comunicación URB-IDU1593-025-2026
11. Plan de Calidad del Proyecto y Plan de Inspección de ensayos de campo y laboratorio – El pasado 06 de febrero de 2026 el contratista radico el Plan de Calidad del Proyecto y Plan de Inspección de ensayos de campo y laboratorio mediante comunicación URB-IDU1593-018-2026, el cual se encuentra en revisión por parte de Interventoría

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	URBANISMO Y CONSTRUCCIONES SAS	Contratista	CONSORCIO VIAL SITP 2025
Contrato No.	IDU-1593-2025	Contrato No.	IDU-1579-2025
Valor Inicial	\$ 42.690.478.724,00	Valor Inicial	\$ 7.347.595.641,00
Total Contrato	\$ 42.690.478.724,00	Total Contrato	\$ 7.347.595.641,00
Valor Pagado	\$ 0,00	Valor Pagado	\$ 0,00
Plazo Inicial	720 días	Plazo Inicial	780 días
Plazo Actualizado	720 días	Plazo Actualizado	780 días
Fecha de Iniciación	2026-01-30	Fecha de Iniciación	2026-01-30
Fecha de Terminación Actual	2028-01-30	Fecha de Terminación Actual	2028-03-30
No. Empleos generados	0	No. Empleos generados	0

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO VIAL SITP 2025
Contrato No.	IDU-1579-2025
Valor Inicial	\$ 7.347.595.641,00
Total Contrato	\$ 7.347.595.641,00
Valor Pagado	\$ 0,00
Plazo Inicial	780 días
Plazo Actualizado	780 días
Fecha de Iniciación	2026-01-30
Fecha de Terminación Actual	2028-03-30
No. Empleos generados	0

OBSERVACIONES -

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

NOVEDADES

REGISTRO FOTOGRÁFICO