

Martes 29 de julio de 2025

Condiciones atmosféricas: Soleado - tarde lluviosa

REGISTRO Y CONTROL A PERSONAL, MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE OBRA

PERSONAL OBRA		MAQUINARIA Y/O EQUIPO OBRA	
INGENIERO RESIDENTE	1	PLANTA DE ASFALTO	-
INGENIERO APOYO	-	PLANTA DE CONCRETO	1
INGENIERO AUXILIAR	1	TRITURADORA AGREGADOS PETREOS - UNIDAD INDUSTRIAL	1
MAQUINISTA DE OBRA	-	FRESADORA	-
MAQUINISTA	1	TERMINADORA ASFALTO	1
MAQUINISTA DE CALIDAD	-	VIBROCOMPACTADOR TANDEM	1
MAQUINISTA	1	VIBROCOMPACTADOR DE LLANTAS	2
MAQUINISTA	2	VIBROCOMPACTADOR	1
MAQUINISTA	4	VIBROCOMPACTADOR BENITIN	1
MAQUINISTA	25	MOTONIVELADORA	2
MAQUINISTA	15	RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA	2
MAQUINISTA	4	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTA	1
MAQUINISTA DE OBRA	37	RETROCARGADOR	1
MAQUINISTA DE TRAFICO	11	CARGADOR	1
MAQUINISTA DE ASFALTO - RASTRILLERO	2	MINICARGADOR	2
MAQUINISTA DE ASFALTO - TORNILLERO	-	VOLOQUETAS	25
MAQUINISTA DE ASFALTO - PALERO	2	CARROTANQUE	2
MAQUINISTA	2	IRRIGADOR	-
MAQUINISTA LABORATORIO	1	COMPRESOR	-
MAQUINISTA AMBIENTAL	1	UNIDAD PARA SELLO DE FISURAS	-
MAQUINISTA SOCIAL	1	PILOTEADORA	-
PERSONAL DE ALDRILA DEMARCACION HORIZONTAL	-	BOMBA HIDRAULICA CONCRETO	-
PERSONAL DE ALDRILA TACHAS REFLECTIVAS	-	GRUA	-
PERSONAL DE APOYO	-	EQUIPO DE MARCACION HORIZONTAL (VEHICULO DELINEADOR)	-
	-	CAMIONETA 4X4	2
	-		-

Ruta 6514. Llegó a la vía material afirmado para la instalación entre las PR50801 a PR511500. aproximadamente llegan 100 m³, no se tomaron densidades, se espera realizar el día de mañana.

- Otra semana en donde no se han atendido los obras de arte.

- Se solicita realizar conformación y compactación de acuerdo a las especificaciones técnicas en los accesos de acceso a los predios donde se realizó los accesos.

- En la ruta 6405 continúa unirse a la vía en algunas obras transversales, para actividad se evidencian, se desmarcan los motivos.

William M.
C.F.C

Miércoles 30 de Julio de 2025
 Condiciones atmosféricas: lluvias

REGISTRO Y CONTROL A PERSONAL, MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE OBRA

PERSONAL OBRA		MAQUINARIA Y/O EQUIPO OBRA	
CONDUCTOR PRESIDENTE	1	PLANTA DE ASFALTO	1
CONDUCTOR ASFALTO	1	PLANTA DE CONCRETO	1
CONDUCTOR ALIADO	1	TRITURADORA AGREGADOS PETREOS - UNIDAD INDUSTRIAL	1
CONDUCTOR DE OBRA	1	FRESADORA	1
CONDUCTOR DE OBRA	1	TERMINADORA ASFALTO	1
CONDUCTOR DE OBRA	1	VIBROCOMPACTADOR TANDEM	1
CONDUCTOR DE OBRA	1	VIBROCOMPACTADOR DE LLANTAS	2
CONDUCTOR DE OBRA	2	VIBROCOMPACTADOR	1
CONDUCTOR DE OBRA	4	VIBROCOMPACTADOR BENITIN	1
CONDUCTOR DE OBRA	25	MOTONIVELADORA	2
CONDUCTOR DE OBRA	1	RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA	2
CONDUCTOR DE OBRA	4	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTA	1
CONDUCTOR DE OBRA	32	RETROCARGADOR	1
CONDUCTOR DE OBRA	11	CARGADOR	1
CONDUCTOR DE OBRA	2	MINICARGADOR	2
CONDUCTOR DE OBRA	1	VOQUETAS	25
CONDUCTOR DE OBRA	2	CARROTANQUE	2
CONDUCTOR DE OBRA	2	IRRIGADOR	1
CONDUCTOR DE OBRA	1	COMPRESOR	1
CONDUCTOR DE OBRA	1	UNIDAD PARA SELLO DE FISURAS	1
CONDUCTOR DE OBRA	1	PILOTEADORA	1
CONDUCTOR DE OBRA	1	BOMBA HIDRAULICA CONCRETO	1
CONDUCTOR DE OBRA	1	GRUA	1
CONDUCTOR DE OBRA	1	EQUIPO DEMARCACION HORIZONTAL (VEHICULO DELINEADOR)	1
CONDUCTOR DE OBRA	1	CAMIONETA 4X4	2

En la ruta 6405 se realizó el vacado de concreto para baches modelo S.

- También se realiza vacado concreto para salidas PR 26700 a la altura margen izquierda.
- No se observa avance la cuadrilla de concreto.
- Se solicita nuevamente atender el PR 30700 puente amarillo el cual puede generar cierre total a la vía.
- En la ruta 6511 solo llegó 15 vagones de material afirmado el cual se instala PR 51800.

C.I.C.
 William M

Jueves 31 de Julio de 2025
 Condiciones atmosféricas: Soleado

REGISTRO Y CONTROL A PERSONAL, MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE OBRA

PERSONAL OBRA		MAQUINARIA Y/O EQUIPO OBRA	
INGENIERO RESIDENTE	1	PLANTA DE ASFALTO	-
INGENIERO AJUSTE	1	PLANTA DE CONCRETO	1
INGENIERO AUXILIAR	1	TRITURADORA ACREGADOS PETREOS - UNIDAD INDUSTRIAL	1
INSPECTOR DE OBRA	1	FREIADORA	1
INSPECTOR VISO	1	TERMINADORA ASFALTO	1
INSPECTOR DE CALIDAD	1	VIBROCOMPACTADOR TANDEM	1
LABORATORISTA	1	VIBROCOMPACTADOR DE LLANTAS	2
TOPOGRAFO	2	VIBROCOMPACTADOR	1
COPIENIRO	4	VIBROCOMPACTADOR BENITIN	1
CONDUCTOR	25	MOTONIVELADORA	2
OPERADOR	13	RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA	2
OFICIAL	61	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTA	1
AYUDANTE DE OBRA	37	RETROCARGADOR	1
CONTROLADOR DE TRAFICO	11	CARGADOR	1
CUADRILLA DE ASFALTO - RASTRILLERO	2	MINICARGADOR	2
CUADRILLA DE ASFALTO - TOPILLERO	1	VOLQUETAS	25
CUADRILLA DE ASFALTO - PALERO	2	CARROTANQUE	2
CONSTRUIOS	3	IRRIGADOR	-
ALX. DE LABORATORIO	3	COMPRESOR	-
ALX. DE AMBIENTAL	1	UNIDAD PARA SELLO DE FISURAS	-
ALX. DE SOCIAL	1	PILOTEADORA	-
PERSONAL CUADRILLA DEMARCAACION HORIZONTAL	-	BOMBA HIDRAULICA CONCRETO	-
PERSONAL CUADRILLA TACHAS REFLECTIVAS	-	GRUA	-
PERSONAL PLANOY	-	EQUIPO DEMARCAACION HORIZONTAL (VEHICULO DELINEADOR)	-
	-	CAMIONETA 4x4	-

El día de hoy el equipo de informática y topógrafo y residente de obra nos reunimos en el PR 2870 de la ruta 6905 para conciliar las cantidades ejecutadas en este paraiso, donde finalizando la tarde se pudo llegar a una conciliación de ambas partes. *William M. C.F.C.*