

Fecha 2026-02-23 AA MM DD	 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS STCSV - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL	 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
--	--	--

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 7

ALCANCE Conservación de la Malla Vial Arterial No Troncal

CONTRATO No. IDU-1546-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Luis Eduardo Quitian Castiblanco - Apoyo Principal, Omar Camilo Ordonez Dominguez - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	0.0%
% EJECUTADO	0.0%
% VARIACIÓN	0.0%

ESTADO DEL CONTRATO

EL CONTRATO DIO INICIO MEDIANTE ACTA DE INICIO SUSCRITA EL 14 DE ENERO DE 2026, Y ACTUALMENTE EL CONTRATISTA DE OBRA SE ENCUENTRA EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PREVIAS (DIAGNÓSTICOS).

COMPONENTE TÉCNICO:

EN EL PERIODO DEL INFORME SE CONTINUO CON LAS ACTIVIDADES PREVIAS DEL CONTRATO DENTRO DE LAS CUALES SE EJECUTÓ EL INVENTARIO DE PREDIOS DE LOS CORREDORES PROGRAMADOS A INICIAR ACTIVIDADES DE OBRA, TRÁMITES DE SOLICITUD DE APROBACIÓN DE VALLA MOVIL Y MATERIAL DE DIVULGACIÓN, ASÍ COMO LA VISITA TÉCNICA DE INSPECCIÓN DEL LABORATORIO PROPUESTO POR EL CONTRATISTA DE OBRA, CON EL FIN DE SER VALIDADO POR LA INTERVENTORÍA EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES. ADICIONALMENTE SE CONTINUO CON EL TRAMITE DE GESTIÓN DOCUMENTAL REQUERIDOS EN LA ETAPA PREVIA DEL CONTRATO.

- MEDIANTE COMUNICADO DE 18/02/2026 EL CONTRATISTA DE OBRA DA ATENCION A OBSERVACIONES EMITIDAS A LOS APUS Y AIU

- MEDIANTE COMUNICADO DEL 19/02/2026 EL CONTRATISTA DE OBRA REMITE DOCUMENTOS CON FORMULAS DE TRABAJOS CON LOS DISTINTOS INSUMOS ASFALTICOS A UTILIZAR DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO

- MEDIANTE COMUNICADO DEL 19/02/2026 EL CONTRATISTA DE OBRA DA APERTURA A LA BITACORA DIGITAL CON SUS RESPECTIVOS USUARIOS A CADA RESIDENTE DE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA

- LA ENTIDAD MEDIANTE COMUNICADO DEL 23/02/2026 REMITE SOCIALIZACIÓN INFORMACIÓN DE ALISTAMIENTO Y CODIFICACIÓN PARA EL CONTRATO IDU-1546-2025.

COMPONENTE AMBIENTAL Y FORESTAL:

-LA ENTIDAD MEDIANTE COMUNICADO DEL 23/02/2026 REMITE RESPUESTA DE APROBACIÓN HOJA DE VIDA RESIDENTE AMBIENTAL INTERVENTORÍA

COMPONENTE SOCIAL:

- MEDIANTE COMUNICADO DEL 17/02/2026 EL CONTRATISTA DE OBRA SE REMITE PRESENTACION PARA REUNIONES DE INICIO (SIMULACRO)

- LA ENTIDAD MEDIANTE COMUNICADO DEL 17/02/2026 REMITE OBSERVACIONES AL PLAN DE DIÁLOGO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA.

COMPONENTE DE TRANSITO:

- MEDIANTE COMUNICADO DEL 18/02/2026 EL CONTRATISTA DE OBRA REMITE COMUNICADO CON ATENCIÓN A OBSERVACIONES DEL PMT

- LA ENTIDAD MEDIANTE COMUNICADO DEL 23/02/2026 REMITE APROBACIÓN ESPECIALISTA DE TRANSITO Y TRANSPORTE

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS / LEGALES:

- LA ENTIDAD MEDIANTE COMUNICADO DEL 17/02/2026 REMITE RESPUESTA AL COMUNICADO DEL CONTRATISTA DONDE SOLICITA REUNIÓN VERIFICACIÓN DE OBSERVACIONES AL CONTRATO DE LA FIDUCIA

- LA ENTIDAD MEDIANTE COMUNICAO REMITE RESPUESTA A LA ENTREGA DE PAC CONTRATO DE OBRA IDU-1546-2025.

- LA ENTIDAD MEDIANTE COMUNICADO DEL 23/02/2026 REMITE APROBACIÓN DE HOJAS DE VIDA PERSONAL CLAVE Y PROFESIONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (RESIDENTE TÉCNICO, ESPECIALISTAS LEGAL, FINANCIERA Y CONTABLE, ESPECIALISTA EN REDES Y ESPECIALISTA DE TRANSITO).

INFORMACIÓN CONTRACTUAL	
CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA	CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO INFRAVIAL CAPITAL	Contratista	CONSORCIO INTER VIAL VELNEC
Contrato No.	IDU-1546-2025	Contrato No.	IDU-1561-2025
Valor Inicial	\$ 51.126.655.279,00	Valor Inicial	\$ 7.616.817.921,00
Total Contrato	\$ 51.126.655.279,00	Total Contrato	\$ 7.616.817.921,00
Valor Pagado	\$ 20.450.662.112,00	Valor Pagado	\$ 0,00
Plazo Inicial	750 días	Plazo Inicial	750 días
Plazo Actualizado	750 días	Plazo Actualizado	750 días
Fecha de Iniciación	2026-01-14	Fecha de Iniciación	2026-01-14
Fecha de Terminación Actual	2028-02-14	Fecha de Terminación Actual	2028-02-14
No. Empleos generados	20	No. Empleos generados	20

OBSERVACIONES A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME UNICAMENTE SE HAN INICIADO CON ACTIVIDADES DIAGNOSTICOS

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

NOVEDADES

REGISTRO FOTOGRÁFICO