



INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA DE PONTEZUELA

Res: 0479 del 27 de Junio del 2005- Resolución 7744 de Noviembre 16 de 2023

DANE: 213001001306 – NIT: 806.011.799-7

Cel.: 300 804 9868- 316-3570779

CERTIFICACIÓN DE RECIBIDO PARA PAGO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO No. 37-2025

1. CUADRO INFORMATIVO
1. Contrato: No. 27-2025 Fecha: miércoles, 03 de diciembre de 2025 Tipo: C3. MANTENIMIENTO/REPARACION Valor: \$844.000,00
2. Contratista (Información):
2.1. Nombre/Razón Social: JORGE ELIECER MUÑOZ GUEVARA
2.2. C.C/NIT: 16733466-2
3. Información Relevante:
3.1. Objeto: CONTRATAR LA ADECUACION DE PLACA CONTRA PISO EN CONCRETO REFORZADO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE AULAS MODULARES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.
3.2. CDPRT No: 04-11-2025: Fecha: jueves, 19 de junio de 2025 Valor: \$130.416.077,63
3.3. Plazo de Ejecución: 2 días; contados a partir de la fecha de firma del Contrato o aceptación de la propuesta económica presentada por el contratista.
3.4. CRP No: 05-31-2025: Fecha: miércoles, 03 de diciembre de 2025 Valor: \$844.000,00
3.5. Valor por pagar: \$844.000,00
3.6. Forma de Pago: Dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibido a satisfacción, con presentación previa de la documentación legal para pago.

BALANCE DEL CONTRATO

Contrato No.	Fecha	Valor
27-2025	miércoles, 03 de diciembre de 2025	\$844.000,00
Pagos Totales		\$844.000,00
Saldo		\$ 0,00

El suscrito Supervisor, certifica que el Contratista JORGE ELIECER MUÑOZ GUEVARA **cumplió a satisfacción** con las obligaciones contraídas en el Contrato No. 27-2025 y que anexó a su factura o cuenta de cobro la documentación exigida para el trámite de pago.

Conforme con lo anterior, se expide la presente certificación para el pago de los servicios prestados, en CARTAGENA D.T Y C- BOLIVAR, en la fecha **viernes, 05 de diciembre de 2025**.


ALEJANDRO ENRIQUE GODOY ARELLANO
Rector