

|                                                                                                                           |                                                                                                           |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</p> | <p><b>INFORME MENSUAL DE<br/>INTERVENTORÍA No. 9</b><br/>(18 de septiembre al 17 de octubre de 2025).</p> | <p>Versión:1<br/>Fecha de aprobación:</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

## INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 9



***“1036-Interventoría técnica, administrativa, contable, y jurídica para el seguimiento del contrato cuyo objeto es “Ejecutar las obras de mantenimiento correctivo y preventivo, obras de primeros auxilios y demás actividades complementarias para la conservación de los inmuebles que componen las plantas físicas e infraestructura de propiedad y/o administración del Instituto Distrital Patrimonio Cultural.”***

17/10/2025

|                                                                                                                           |                                                                                                           |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</p> | <p><b>INFORME MENSUAL DE<br/>INTERVENTORÍA No. 9</b><br/>(18 de septiembre al 17 de octubre de 2025).</p> | <p>Versión:1<br/>Fecha de aprobación:</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

## CONTENIDO

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. DATOS GENERALES.....                                                       | 4  |
| 2. DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA.....                            | 5  |
| 3. DATOS DE LA INTERVENTORÍA .....                                            | 6  |
| 4. NOVEDADES DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA.....                        | 7  |
| 5. ACTIVIDADES DEL MES .....                                                  | 7  |
| 6. CONTROL DE ENSAYOS .....                                                   | 8  |
| 7. IDENTIFICACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS, MAYORES Y MENORES<br>CANTIDADES..... | 8  |
| 8. CONTROL DE PERSONAL.....                                                   | 9  |
| 9. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONTRATO. ....                       | 9  |
| 10. SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONTRATO. ....                     | 12 |
| 11. COMITÉS DE SEGUIMIENTO.....                                               | 12 |
| 12. COMPONENTE SST-MA.....                                                    | 13 |
| 13. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA. ....                                         | 32 |
| 14. COMPLEMENTARIOS.....                                                      | 34 |
| 15. REGISTRO FOTOGRÁFICO.....                                                 | 35 |
| 16. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES.....                        | 39 |
| 17. ANEXOS. ....                                                              | 39 |

|                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</p> | <p><b>INFORME MENSUAL DE<br/>INTERVENTORÍA No. 9</b><br/>(18 de septiembre al 17 de octubre de 2025).</p> | <p><b>Versión:1</b><br/><b>Fecha de aprobación:</b></p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

## INTRODUCCIÓN

De acuerdo al proceso de licitación pública **IDPC-LP-002-2024** a ejecutar por el CONSORCIO ORION y estudios técnicos entregados, por el Instituto de Patrimonio Cultural (IDPC) el alcance del Proyecto corresponde a *“COD: 937, 1035 Y 1037-Ejecutar las obras de mantenimiento correctivo y preventivo, obras de primeros auxilios y demás actividades complementarias para la conservación de los inmuebles que componen las plantas físicas e infraestructura de propiedad y/o administración del Instituto Distrital Patrimonio Cultural.”*

El presente informe tiene como objetivo informar sobre los aspectos generales más representativos del contrato de obra CO-614-2024 como su avance, actividades realizadas, aspectos financieros y presupuestales etc., como requisito del pliego de condiciones elaborado por la entidad contratante.

|                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</p> | <p><b>INFORME MENSUAL DE<br/>INTERVENTORÍA No. 9</b><br/>(18 de septiembre al 17 de octubre de 2025).</p> | <p><b>Versión:1</b><br/><b>Fecha de aprobación:</b></p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

## 1. DATOS GENERALES

|               |                       |                    |          |
|---------------|-----------------------|--------------------|----------|
| <b>FECHA:</b> | 17 de octubre de 2025 | <b>INFORME No.</b> | <b>9</b> |
|---------------|-----------------------|--------------------|----------|

|                    |          |             |                                 |            |                              |
|--------------------|----------|-------------|---------------------------------|------------|------------------------------|
| <b>PERIODO No.</b> | <b>9</b> | <b>DEL:</b> | <b>18 de septiembre de 2025</b> | <b>AL:</b> | <b>17 de octubre de 2025</b> |
|--------------------|----------|-------------|---------------------------------|------------|------------------------------|

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>       | <p>“1036-Interventoría técnica, administrativa, contable, y jurídica para el seguimiento del contrato cuyo objeto es “Ejecutar las obras de mantenimiento correctivo y preventivo, obras de primeros auxilios y demás actividades complementarias para la conservación de los inmuebles que componen las plantas físicas e infraestructura de propiedad y/o administración del Instituto Distrital Patrimonio Cultural.”</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>●Centro de Documentación Palomar del Príncipe - calle 12B 2-96 Localidad La Candelaria</li> <li>●Casa Genoveva - Calle 12b 2-58 Localidad La Candelaria</li> <li>●Casa Pardo - Calle 12b 2-91 Localidad La Candelaria</li> <li>●Museo Sámano - Carrera 4 10-02/06/14/18/22 Localidad La Candelaria</li> <li>●Museo de los 7 Balcones. Calle 10 3-45/51/55/65/79 Localidad La Candelaria</li> <li>●Casas Gemelas- Carrera 9 8-30 Localidad La Candelaria</li> <li>●Museo de la Ciudad Autoconstruida calle 71h sur 27-79 Ref. Estación transmicable mirador del Paraíso-Localidad Simón Bolívar</li> <li>●Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme. Localidad Usme</li> </ul> |

|                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</p> | <p><b>INFORME MENSUAL DE<br/>INTERVENTORÍA No. 9</b><br/>(18 de septiembre al 17 de octubre de 2025).</p> | <p><b>Versión:1</b><br/><b>Fecha de aprobación:</b></p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

## 2. DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA.

|                                                   |                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATO DE:</b>                               | OBRA                                                                                                                                |
| <b>CONTRATO No.:</b>                              | CO-614-2024                                                                                                                         |
| <b>CONTRATISTA:</b>                               | CONSORCIO ORION                                                                                                                     |
| <b>PLAZO INICIAL:</b>                             | SEIS (6) MESES                                                                                                                      |
| <b>FECHA DE INICIO:</b>                           | 17 DE ENERO DE 2025                                                                                                                 |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:</b>          | 16 DE JULIO DE 2025                                                                                                                 |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:</b>                | 16 DE DICIEMBRE DE 2025                                                                                                             |
| <b>PRÓRROGA No. 1</b>                             | TRES (3) MESES                                                                                                                      |
| <b>PRÓRROGA No. 2</b>                             | DOS (2) MESES                                                                                                                       |
| <b>PLAZO ACTUALIZADO</b><br>(incluido prorrogas): | 334 DÍAS                                                                                                                            |
| <b>PLAZO TRANSCURRIDO:</b>                        | 274 DÍAS                                                                                                                            |
| <b>VALOR INICIAL:</b>                             | MIL TRESCIENTOS SESENTA MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS (\$1.361.318.009) M/CTE IVA INCLUIDO.                                  |
| <b>VALOR ADICION No. 1:</b>                       | CUATROCIENTOS CUATRO MIL MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL VEINTITRÉS PESOS (\$404.984.023) M/CTE IVA INCLUIDO.             |
| <b>VALOR ADICION No. 2:</b>                       | CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NUEVE MIL CIENTO OCHO PESOS M/CTE. (\$179.109.108) M/CTE IVA INCLUIDO.                       |
| <b>VALOR ACTUALIZADO</b><br>(Incluido adiciones): | MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL CIENTO CUARENTA PESOS (\$1.945.411.140,00) M/CTE, IVA INCLUIDO |
| <b>VALOR PAGADO:</b>                              | \$ 1'589.671.829                                                                                                                    |
| <b>VALOR POR PAGAR:</b>                           | \$ 355.739.311                                                                                                                      |
| <b>ANTICIPO:</b>                                  | \$ 408.395.403                                                                                                                      |

|                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</p> | <p><b>INFORME MENSUAL DE<br/>INTERVENTORÍA No. 9</b><br/>(18 de septiembre al 17 de octubre de 2025).</p> | <p><b>Versión:1</b><br/><b>Fecha de aprobación:</b></p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

### 3. DATOS DE LA INTERVENTORÍA

| CONTRATO DE:                                    | INTERVENTORÍA                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO No.:                                   | CI-618-2024                                                                                                                |
| CONTRATISTA:                                    | AYG PLUS S.A.S BIC                                                                                                         |
| PLAZO INICIAL:                                  | SIETE (7) MESES                                                                                                            |
| FECHA DE INICIO:                                | 17 DE ENERO DE 2025                                                                                                        |
| FECHA DE TERMINACIÓN ESTIMADA:                  | 16 DE AGOSTO DE 2025                                                                                                       |
| FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:                     | 16 DE OCTUBRE DE 2025                                                                                                      |
| PRÓRROGA No. 1                                  | TRES (3) MESES.                                                                                                            |
| PLAZO ACTUALIZADO <i>(incluido prorrogas)</i> : | 304 DÍAS.                                                                                                                  |
| PLAZO TRANSCURRIDO:                             | 274 DÍAS                                                                                                                   |
| VALOR INICIAL:                                  | CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA PESOS (\$192.549.140,00) M/CTE IVA INCLUIDO. |
| VALOR ADICIONES:                                | OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE UNOS MIL SETENTA PESOS (\$82.521.060) M/CTE IVA INCLUIDO.                         |
| VALOR ACTUALIZADO <i>(Incluido adiciones)</i> : | DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES SETENTA MIL DOSCIENTOS PESOS (\$ 275.070.200,00) M/CTE IVA INCLUIDO.                   |
| VALOR PAGADO:                                   | \$ 247.563.180                                                                                                             |
| VALOR POR PAGAR:                                | \$ 27.507.020                                                                                                              |

|                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C. | <b>INFORME MENSUAL DE<br/>INTERVENTORÍA No. 9</b><br>(18 de septiembre al 17 de octubre de 2025). | <b>Versión:1</b><br><b>Fecha de aprobación:</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

#### 4. NOVEDADES DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA

| NOVEDADES DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA |                              |           |           |
|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|
| SUSPENSIONES Y REINICIOS:                      | Suspensión No.1              | Desde     | Hasta     |
|                                                |                              | NO APLICA | NO APLICA |
|                                                | Prórroga a la suspensión No. | NO APLICA | NO APLICA |
|                                                |                              |           |           |
|                                                | Reinicio No. 1               | NOAPLICA  |           |
| TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN                  | NO APLICA                    |           |           |
| PRÓRROGAS                                      | Prórroga No. 1               |           |           |
| TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS                  | TRES MESES                   |           |           |
| ADICIONES                                      | Adición No 1                 |           |           |
| VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES                   | \$82.521.060                 |           |           |

#### 5. ACTIVIDADES DEL MES

Durante el periodo transcurrido entre el 18 septiembre al 17 de octubre del 2025, el contratista ha realizado las siguientes labores:

- Se inicia y continua actividad de pintura sobre fachada, se continua pintura interna de muros.
- Se continua actividad de mantenimiento y suministro de señalización en Usme.
- Se continúan actividades de corrección por garantías.
- Se termina actividad de pintura sobre fachada, se continua pintura interna de muros.
- Se termina actividad de mantenimiento y suministro de señalización en Usme.
- Se realiza actividad de suministro e instalación de policarbonato en Pardo.

|                                                                                  |                                                                                                                          |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>INFORME MENSUAL DE<br/>INTERVENTORÍA No. 9</b><br/>(18 de septiembre al 17 de octubre de 2025).</p> | <p>Versión:1<br/>Fecha de aprobación:</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

## AVANCE DEL PROYECTO

Durante el presente periodo se calculó un porcentaje **ejecutado del 89,75%** con respecto a un porcentaje **programado del contrato del 90,80%**, lo cual arroja un **atraso del 1,05%** con respecto al valor total del presente contrato, el cual equivale **al monto de \$ 20.426.817** de acuerdo con las cantidades contractualmente aprobadas incluyendo la Adición No. 2.

| MES           | PROGRAMADO   | EJECUTADO |
|---------------|--------------|-----------|
| 1             | 15,29%       | 9,93%     |
| 2             | 22,34%       | 17,82%    |
| 3             | 42,76%       | 36,77%    |
| 4             | 59,18%       | 54,90%    |
| 5             | 81,55%       | 78,20%    |
| 6             | 72,78%       | 74,67%    |
| 7             | 80,07%       | 83,72%    |
| 8             | 92,52%       | 94,21%    |
| 9             | 90,80%       | 89,75%    |
| <b>ATRASO</b> | <b>1,05%</b> |           |

Lo anterior de acuerdo con el cronograma de obra ajustado y cantidades aprobadas según la Adición No. 2. Ya que faltan por ejecutar algunas actividades pertenecientes a la adición No. 1.

*Ver Anexo 1 de Informe Mensual.*

## 6. CONTROL DE ENSAYOS

EN ESTE PERIODO NO APLICA.

## 7. IDENTIFICACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS, MAYORES Y MENORES CANTIDADES

Se realiza aprobación por parte de la entidad contratante para la Adición No. 2, no se realiza por el momento legalización de ítems no previstos.

|                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C. | <b>INFORME MENSUAL DE<br/>INTERVENTORÍA No. 9</b><br>(18 de septiembre al 17 de octubre de 2025). | <b>Versión:1</b><br><b>Fecha de aprobación:</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Durante el presente periodo se radica la aprobación de los ítems no previstos No. 3 por parte de la entidad, sin que se haya tenido aprobación por parte de la misma, durante el actual periodo del presente informe.

*Ver Anexo 2. Acta de mayores y menores cantidades de obra.*

## 8. CONTROL DE PERSONAL

Para la ejecución del contrato, interventoría presentó en su propuesta el siguiente personal, los cuales cumplen con todas las exigencias por parte de la entidad contratante y la disponibilidad mínima del personal en cada fase del proyecto

### PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

| CARGO A DESEMPEÑAR                                      | NOMBRE                             | Afiliado ARL | Afiliado EPS |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| Director de Interventoría                               | Mauricio Alberto Hernández Sánchez | OK           | OK           |
| Residente de Interventoría                              | Jairo Andrés Guerrero Castillo     | OK           | OK           |
| Profesional de Seguridad Industrial Y Salud Ocupacional | Tatiana Edirley Parra              | OK           | OK           |

## 9. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONTRATO.

### INFORME FINANCIERO.

### BALANCE FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| VALOR CONTRATO inicial           | \$ 192.549.140,00 |
| VALOR CONTRATO con adición No. 1 | \$ 275.070.200,00 |
| PLAZO                            | SIETE (7) MESES   |
| PRORROGA N° 1                    | TRES (3) MESES    |
| PRORROGA N° 2                    | EN TRÁMITE        |
| PLAZO TOTAL                      | DÍEZ (10) MESES   |
| ANTICIPO                         | NO APLICA         |

|                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</p> | <p><b>INFORME MENSUAL DE<br/>INTERVENTORÍA No. 9</b><br/>(18 de septiembre al 17 de octubre de 2025).</p> | <p><b>Versión:1</b><br/><b>Fecha de aprobación:</b></p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| ACTA No. 1             | \$ 19'124.004                   |
| ACTA No. 2             | \$ 24'530.760                   |
| ACTA No. 3             | \$ 39'511.083                   |
| ACTA No. 4             | \$ 32'367.510                   |
| ACTA No. 5             | \$ 57'745.487                   |
| ACTA No. 6             | \$ 12'688.988                   |
| ACTA No. 7             | \$ 61'595.347 <b>EN TRÁMITE</b> |
| <b>VALOR POR PAGAR</b> | <b>\$ 27'507.020</b>            |

### BALANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| VALOR CONTRATO inicial               | \$ 1'361.318.009,00              |
| VALOR CONTRATO con adición No. 1     | \$ 1'766.302.032,00              |
| VALOR CONTRATO con adición No. 2     | \$ 1'945.411.140,00              |
| PLAZO                                | SEIS (6) MESES                   |
| PRORROGA N° 1                        | TRES (3) MESES                   |
| PRORROGA N° 2                        | DOS (2) MESES                    |
| PLAZO TOTAL                          | ONCE (11) MESES                  |
| ANTICIPO sin descuento por impuestos | \$ 408'395.403                   |
| ANTICIPO con descuento por impuestos | \$ 371'231.422                   |
| ACTA No. 1 sin amortización          | \$ 135'206.274                   |
| ACTA No. 1 con amortización          | \$ 94'644.392                    |
| ACTA No. 2 sin amortización          | \$ 173'488.896                   |
| ACTA No. 2 con amortización          | \$ 121'442.227                   |
| ACTA No. 3 sin amortización          | \$ 279'400.275                   |
| ACTA No. 3 con amortización          | \$ 195'580.192                   |
| ACTA No. 4 con amortización          | \$ 160'183.192                   |
| ACTA No. 4 sin amortización          | \$ 228'833.132                   |
| ACTA No. 5 con amortización          | \$ 285'780.340                   |
| ACTA No. 5 sin amortización          | \$ 408'257.629                   |
| ACTA No. 6 con amortización          | \$ 81'465.913                    |
| ACTA No. 6 sin amortización          | \$ 116'379.876                   |
| ACTA No. 7 con amortización          | \$ 242'180.169                   |
| ACTA No. 7 sin amortización          | \$ 248.105.747 <b>EN TRÁMITE</b> |
| <b>VALOR POR PAGAR</b>               | <b>\$ 355'739.311</b>            |

|                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</p> | <p><b>INFORME MENSUAL DE<br/>INTERVENTORÍA No. 9</b><br/>(18 de septiembre al 17 de octubre de 2025).</p> | <p><b>Versión:1</b><br/><b>Fecha de aprobación:</b></p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

## INFORME PRESUPUESTAL

### ANTICIPO.

Durante el presente periodo se verifica y revisa la totalidad de la inversión del anticipo y la consignación por rendimientos generados por el monto del anticipo a la secretaria de hacienda por parte de la Fiducia:

| ANTICIPO – LEGALIZACIÓN DE DESEMBOLSOS. |                             |                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| DESEMBOLSO                              | CONCEPTO                    | VALOR             |
| 1                                       | Compra de materiales        | \$ 70.665.837,00  |
| 2                                       | Alquiler de equipos         | \$ 9.560.780,00   |
| 3                                       | Pago de jornales y salarios | \$ 85.761.529,00  |
| 4                                       | Alquiler de equipos         | \$ 9.367.680,00   |
| 5                                       | Compra de materiales        | \$ 4.500.000,00   |
| 6                                       | Compra de materiales        | \$ 694.960,00     |
| 7                                       | Compra de materiales        | \$ 21.392.800,00  |
| 8                                       | Pago de jornales y salarios | \$ 5.159.200,00   |
| 9                                       | Pago de jornales y salarios | \$ 1.053.401,00   |
| 10                                      | Pago de jornales y salarios | \$ 17.765.620,00  |
| 11                                      | Compra de materiales        | \$ 6.482.114,00   |
| 12                                      | Pago de jornales y salarios | \$ 27.302.497,00  |
| 13                                      | Compra de materiales        | \$ 650.000,00     |
| 14                                      | Compra de materiales        | \$ 1.986.500,00   |
| 15                                      | Pago de jornales y salarios | \$ 6.704.572,00   |
| 16                                      | Compra de materiales        | \$ 16.361.406,00  |
| 17                                      | Alquiler de equipos         | \$ 18.194.682,00  |
| 18                                      | Pago de jornales y salarios | \$ 7.195.760,00   |
| 19                                      | Pago de jornales y salarios | \$ 23.084.081,00  |
| 20                                      | Compra de materiales        | \$ 5.914.949,00   |
| 21                                      | Compra de materiales        | \$ 10.989.900,00  |
| 22                                      | Compra de materiales        | \$ 4.353.300,00   |
| 23                                      | Compra de materiales        | \$ 4.500.803,00   |
| 24                                      | Pago de jornales y salarios | \$ 11.589.051,00  |
| Total                                   |                             | \$ 371.231.422,00 |
| Saldo Restante                          |                             | \$ 0              |

|                                                                                                                           |                                                                                                                          |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</p> | <p align="center"><b>INFORME MENSUAL DE<br/>INTERVENTORÍA No. 9</b><br/>(18 de septiembre al 17 de octubre de 2025).</p> | <p>Versión:1<br/>Fecha de aprobación:</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

## 10. SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONTRATO.

### PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| AMPARO                                                                      | No. PÓLIZA      | VIGENTE (Fechas) |            | VALOR         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------|---------------|
|                                                                             |                 | DESDE            | HASTA      |               |
| Cumplimiento del contrato                                                   | 14-44-101227089 | 17/01/2025       | 21/05/2026 | \$ 55.014.040 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e Indemnizaciones laborales | 14-44-101227089 | 17/01/2025       | 21/11/2028 | \$ 13.753.510 |
| Calidad del servicio                                                        | 14-44-101227089 | 17/01/2025       | 21/11/2026 | \$ 55.014.040 |

### PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA

| AMPARO                                                                      | No. PÓLIZA      | VIGENTE (Fechas) |            | VALOR             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------|-------------------|
|                                                                             |                 | DESDE            | HASTA      |                   |
| Cumplimiento del contrato                                                   | 21-44-101460469 | 17/01/2025       | 17/06/2026 | \$ 583.623.342,00 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo                               | 21-44-101460469 | 17/01/2025       | 17/06/2026 | \$ 408.395.402,70 |
| Calidad del servicio                                                        | 21-44-101460469 | 17/01/2025       | 17/06/2027 | \$ 389.082.228,00 |
| Estabilidad y Calidad de la obra                                            | 21-44-101460469 | 17/01/2025       | 17/01/2030 | \$ 972.705.570,00 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e Indemnizaciones laborales | 21-44-101460469 | 17/01/2025       | 17/12/2028 | \$ 97.270.557,00  |

*Ver Anexo 3. copia de pólizas. Actualizadas según adición y prórroga No. 2.*

## 11. COMITÉS DE SEGUIMIENTO.

Durante este periodo se han realizado un total de dos (2) comités de obra.

Comité de obra No. 18 del 24 de septiembre de 2025.

|                                                                                                                           |                                                                                                           |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</p> | <p><b>INFORME MENSUAL DE<br/>INTERVENTORÍA No. 9</b><br/>(18 de septiembre al 17 de octubre de 2025).</p> | <p>Versión:1<br/>Fecha de aprobación:</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

Comité de obra No. 19 del 08 de octubre de 2025.

*Ver Anexo 4. copia de comités.*

## 12. COMPONENTE SST-MA.

En marco del desarrollo del proyecto cuyo objeto es “EJECUTAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, OBRAS DE PRIMEROS AUXILIOS Y DEMÁS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS INMUEBLES QUE COMPONEN LAS PLANTAS FÍSICAS E INFRAESTRUCTURA DE PROPIEDAD Y/O ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO DISTRITAL PATRIMONIO CULTURAL.”

Se tuvo en cuenta los lineamientos y la normatividad vigente, con el fin de prevenir, mitigar y controlar las posibles afectaciones ambientales negativas que se puedan generar en el entorno por causa del desarrollo del proyecto.

Así mismo, Dando cumplimiento a los requerimientos, se realizan actividades bajo supervisión en pro de evitar incidentes y accidentes de trabajo; generando un ambiente de trabajo seguro.

Tabla 1. Trazabilidad informe mensual

| FECHA      | ESTADO                                                | SOPORTE DE NOTIFICACIÓN                                              |
|------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 2025/10/17 | Versión No.1 INFORME SST-PMA # 9                      | El contratista remite mediante correo electrónico CO-614-195-2025    |
| 2025/10/22 | Versión No.1 APROBACIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA | Se remite mediante correo por medio del comunicado IDPC-AYG-143-2025 |

ANEXO 1 - Comunicado IDPC-AYG-143-2025

## COMPONENTE SST

En el transcurso de este proyecto, se han realizado una serie de actividades y aprobaciones clave para asegurar que se cumplan todas las normativas y estándares establecidos. En este sentido, tanto la interventoría como la supervisión han validado y aprobado los siguientes documentos fundamentales para el desarrollo adecuado de las actividades:

|                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C. | <b>INFORME MENSUAL DE<br/>INTERVENTORÍA No. 9</b><br>(18 de septiembre al 17 de octubre de 2025). | <b>Versión:1</b><br><b>Fecha de aprobación:</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Tabla 2. Trazabilidad Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

| FECHA      | ESTADO                                               | SOPORTE DE NOTIFICACIÓN                                                     |
|------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2025/01/24 | Versión No.1 Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Remite el contratista mediante correo electrónico el 24 de enero de 2025.   |
| 2025/01/27 | Observaciones dadas por Interventoría                | Se remite mediante comunicado IDPC-AYG-10-2025                              |
| 2025/02/26 | Versión No.2 Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Remite el contratista mediante correo electrónico el 26 de febrero de 2025. |
| 2025/03/07 | Aprueba la interventoría                             | Se aprueba por correo electrónico                                           |

La interventoría realiza inspecciones periódicas para verificar el cumplimiento de las normativas vigentes. Estas inspecciones incluyen la revisión de la integridad del personal operativo y administrativo.

### 1. Personal en obra:

A continuación, se relaciona el personal que estuvo realizando actividades durante el periodo comprendido del 18 de septiembre al 17 de octubre del 2025.

Tabla 3. Relación de Personal

| PERSONAL |                                 |               |                           |                             |        |
|----------|---------------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|--------|
| Nº       | NOMBRE Y APELLIDOS              | CEDULA        | CARGO                     | PLANILLAS PAGO DE SEGURIDAD | ESTADO |
| 1        | Mauricio Alberto Hernández      | 80.419.180    | Director de Interventoría | Afiliación ARL, EPS, AFP    | Activo |
| 2        | Jairo Andrés Guerrero           | 80,038,547    | Res.Interventoria         | Afiliación ARL, EPS, AFP    | Activo |
| 3        | Tatiana Edirley Parra Chavarría | 1.019.093.502 | Res.Interventoria SST-MA  | Afiliación ARL, EPS, AFP    | Activo |
| 4        | Luis Fernando Salgado Arenas    | 79.274.870    | Representante Legal.      | Afiliación ARL, EPS, AFP    | Activo |
| 5        | Jonathan Eduardo Chávez Guevara | 1.072.700.339 | Residente de              | Afiliación ARL, EPS, AFP    | Activo |


|                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</p> | <p><b>INFORME MENSUAL DE<br/>INTERVENTORÍA No. 9</b><br/>(18 de septiembre al 17 de octubre de 2025).</p> | <p><b>Versión:1</b><br/><b>Fecha de aprobación:</b></p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

| Obra |                                  |               |                      |                          |          |
|------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------|----------|
| 6    | José Tomas Arias Pinzón          | 19.405.525    | Director de Obra     | Afiliación ARL, EPS, AFP | Activo   |
| 7    | Johana Velandia Rojas            | 46.384.980    | Residente SST        | Afiliación ARL, EPS, AFP | Activo   |
| 8    | Mabel Cristina ferrucho González | 40.045.569    | Restauradora         | Afiliación ARL, EPS, AFP | Activo   |
| 9    | Diego Armando Villalobos         | 1.023.884.943 | Oficial de pintura   | Afiliación ARL, EPS, AFP | Activo   |
| 10   | Fredy Arbey Triana Tobar         | 80.123.900    | Auxiliar de pintura  | Afiliación ARL, EPS, AFP | Activo   |
| 11   | Jonathan Alberto Zapata Carmona  | 1.005.447.642 | Oficial de pintura   | Afiliación ARL, EPS, AFP | Activo   |
| 12   | Héctor Alexander Triana Tobar    | 80.811.147    | Oficial de pintura   | Afiliación ARL, EPS, AFP | Activo   |
| 15   | José Domingo Solva Ospino        | 1.085.178.358 | Lavado fachado       | Afiliación ARL, EPS, AFP | Retirado |
| 16   | Luis Carlos Silva Ospino         | 1.085.164.155 | Lavado fachado       | Afiliación ARL, EPS, AFP | Retirado |
| 18   | Iván Mauricio Galindo Pulgarín   | 1.012.422.348 | Instaladores vidrios | Afiliación ARL, EPS, AFP | Retirado |
| 19   | Juan Carlos Suarez Pena          | 80.242.627    | Instaladores vidrios | Afiliación ARL, EPS, AFP | Retirado |
| 20   | William Rico Aguilera            | 79.898.759    | Instaladores vidrios | Afiliación ARL, EPS, AFP | Retirado |
| 21   | Edwin Daniel Torres              | 1.024.463.948 | Instaladores vidrios | Afiliación ARL, EPS, AFP | Retirado |
| 22   | Cristian David Arenas Palomino   | 1019045335    | Instaladores vidrios | Afiliación ARL, EPS, AFP | Retirado |

|                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</p> | <p><b>INFORME MENSUAL DE<br/>INTERVENTORÍA No. 9</b><br/>(18 de septiembre al 17 de octubre de 2025).</p> | <p><b>Versión:1</b><br/><b>Fecha de aprobación:</b></p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

|    |                                    |               |                               |                             |        |
|----|------------------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|--------|
| 23 | Jefferson Andrés<br>Gamboa Venegas | 1,026,267,902 | Subgerente<br>Carpintería     | Afiliación ARL,<br>EPS, AFP | Activo |
| 24 | Rubén Darío<br>Flores Morgado      | 79.210.200    | Auxiliar de<br>Carpintería    | Afiliación ARL,<br>EPS, AFP | Activo |
| 25 | Ommar<br>Alexander Mora<br>Parada  | 1.193.536.329 | Gerente<br>carpintería        | Afiliación ARL,<br>EPS, AFP | Activo |
| 26 | Whiston<br>Alejandro Abril         | 79.866.044    | Instaladores de<br>señalética | Afiliación ARL,<br>EPS, AFP | Activo |
| 27 | Javier Armero                      | 1.081.592.083 | Instaladores de<br>señalética | Afiliación ARL,<br>EPS, AFP | Activo |

Las planillas y documentos relacionados en la tabla anterior de se encuentran en el ANEXO 2. Planillas de Seguridad.



*Fuente: Consorcio Orión*

|                                                                                                                           |                                                                                                           |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</p> | <p><b>INFORME MENSUAL DE<br/>INTERVENTORÍA No. 9</b><br/>(18 de septiembre al 17 de octubre de 2025).</p> | <p>Versión:1<br/>Fecha de aprobación:</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

Tabla 4. Personal reportado durante el periodo de septiembre-octubre

| Fecha      | Administrativo | Operativos | Ingresos | Retiros | Total |
|------------|----------------|------------|----------|---------|-------|
| Enero      | 4              | 12         | 0        | 0       | 16    |
| Febrero    | 3              | 10         | 16       | 1       | 28    |
| Marzo      | 4              | 8          | 4        | 19      | 16    |
| Abril      | 4              | 12         | 13       | 3       | 28    |
| mayo       | 4              | 12         | 5        | 9       | 19    |
| Junio      | 4              | 10         | 2        | 3       | 13    |
| Julio      | 4              | 10         | 2        | 4       | 13    |
| agosto     | 4              | 11         | 2        | 2       | 17    |
| septiembre | 5              | 13         | 5        | 9       | 29    |
| octubre    | 5              | 7          | 2        | 7       | 21    |

*Fuente: Consorcio Orión*

Para el periodo comprendido en el mes de 18 septiembre al 17 de octubre de 2025, se han registrado los siguientes movimientos de personal:

**Ingresos:**

2 ingresos instalación de señalética

**Retiros:**

7 personal de vidrios.

2 instaladores de señalética.

## 2. Capacitaciones e inducciones

Para este periodo se realizó el proceso de inducción en temas de seguridad y Salud en el trabajo al personal nuevo, se les notificaron los riesgos. Adicional, se realizó charlas al personal y se socializaron los siguientes temas:

| NOMBRE DE LA CHARLAS                                            | FECHA      |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| Buenas prácticas ambientales.                                   | 18/09/2025 |
| Práctica De Inspección De Herramientas O Equipos.               | 22/09/2025 |
| Que Es La Carga Y Responsabilidad Laboral.                      | 29/09/2025 |
| Porqué está prohibido fumar dentro del área laboral.            | 06/10/2025 |
| ¿Por qué se realizan pausas activas dentro del horario laboral? | 13/10/2025 |
| Buenas prácticas ambientales.                                   | 18/09/2025 |
| Cuidado de la flora.                                            | 22/09/2025 |

|                                                                                  |                                                                                                                          |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>INFORME MENSUAL DE<br/>INTERVENTORÍA No. 9</b><br/>(18 de septiembre al 17 de octubre de 2025).</p> | <p><b>Versión: 1</b><br/><b>Fecha de aprobación:</b></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Reciclaje                                                                                                                                                                                                                                                                    | 29/09/2025 |
| Manejo del Kit de derrame.                                                                                                                                                                                                                                                   | 06/10/2025 |
| Manejo RCD                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13/10/2025 |
| Inducción SST- MA Reinducción.<br>Inducción ambiental- Ambientales Política Ambiental, definición<br>Básica de medio ambiente, Impactos ambientales y sus<br>causas, medidas de mitigación ambiental<br>El uso y manejo de sustancias químicas- peligrosas para la<br>salud. | 19/09/2025 |

*Fuente: Consorcio Orión*



*Ilustración 1. capacitaciones*

Todos los soportes de capacitaciones, charlas e inducciones se encuentran en el informe elaborado por el contratista # 9, con fecha del 18 septiembre al 17 de octubre, ANEXO. Evidencias SST Cronograma de charlas y sensibilizaciones personal de obra.  
ANEXO 3. MEDEVAC

### **3. Análisis de Trabajo Seguro en Obra.**

Durante este periodo el contratista para dar alcance a las actividades del Sistema De Seguridad y Salud En El Trabajo contempladas dentro del presente contrato y dando cumplimiento a los objetivos SST, diligencio los siguientes formatos para las diferentes actividades:

|                                                                                  |                                                                                                                          |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>INFORME MENSUAL DE<br/>INTERVENTORÍA No. 9</b><br/>(18 de septiembre al 17 de octubre de 2025).</p> | <p>Versión: 1<br/>Fecha de aprobación:</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

Tabla 5. Trazabilidad Permisos y ATS

| PERMISO Y/O ATS           | CANTIDAD | FECHA                                                                                                                                                        |
|---------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATS.                      | 5        | 18/09/2025 al 20/09/2025 (1)<br>22/09/2025 al 27/09/2025 (1)<br>29/09/2025 al 04/09/2025 (1)<br>06/10/2025 al 10/10/2025 (1)<br>13/10/2025 al 16/10/2025 (1) |
| Permiso de trabajo altura | 5        | 18/09/2025 al 20/09/2025 (1)<br>22/09/2025 al 27/09/2025 (1)<br>29/09/2025 al 04/09/2025 (1)<br>06/10/2025 al 10/10/2025 (1)<br>13/10/2025 al 16/10/2025 (1) |

Todos los soportes se encuentran en el informe elaborado por el contratista # 9, con fecha del con fecha del 18 septiembre al 17 de octubre, ANEXO. Evidencias SST Permisos de trabajo y ATS.

Ilustración 2. Sistemas de Acceso



La interventoría realiza inspecciones periódicas para verificar que los sistemas de acceso cumplan con las normativas vigentes. Estas inspecciones incluyen la revisión de la integridad estructural de los andamios, la estabilidad de las plataformas, la correcta instalación de barandillas y la adecuación de las escaleras de acceso.

|                                                                                                                           |                                                                                                           |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</p> | <p><b>INFORME MENSUAL DE<br/>INTERVENTORÍA No. 9</b><br/>(18 de septiembre al 17 de octubre de 2025).</p> | <p>Versión:1<br/>Fecha de aprobación:</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

#### 4. Inspecciones

Para el periodo se realizaron siguientes Inspecciones:

Tabla 6. Trazabilidad Inspecciones

| EQUIPO INSPECCIONADO.                          | No.<br>INSPECCIONES | FECHAS:                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INSPECCIÓN BOTIQUIN Y CAMILLA.                 | 1                   | 1/10/2025 (1)                                                                                                                                                |
| INSPECCION EXTINTOR                            | 5                   | 18/09/2025 al 20/09/2025 (1)<br>22/09/2025 al 27/09/2025 (1)<br>29/09/2025 al 04/10/2025 (1)<br>06/10/2025 al 10/10/2025 (1)<br>13/10/2025 al 16/10/2025 (1) |
| INSPECCION E.P.C.C                             | 5                   | 18/09/2025 al 20/09/2025 (1)<br>22/09/2025 al 27/09/2025 (1)<br>29/09/2025 al 04/09/2025 (1)<br>06/10/2025 al 10/10/2025 (1)<br>13/10/2025 al 16/10/2025 (1) |
| INSPECCIÓN SISTEMA DE ACCESO ANDAMIO-ESCALERA. | 5                   | 18/09/2025 al 20/09/2025 (1)<br>22/09/2025 al 27/09/2025 (1)<br>29/09/2025 al 04/10/2025 (1)<br>06/10/2025 al 10/10/2025 (1)<br>13/10/2025 al 16/10/2025 (1) |

Adicionalmente, se lleva un control de ingreso de equipos en obra, todos los soportes se encuentran en el informe elaborado por el contratista # 9, con fecha del 18 septiembre al 17 de octubre, ANEXO. Evidencias SST.

#### 5. Plan de Emergencias

Con el objetivo de garantizar la seguridad de los colaboradores y asegurar una respuesta oportuna y efectiva en caso de emergencia, la entidad IDPC ha compartido el Plan de Emergencia.

|                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</p> | <p><b>INFORME MENSUAL DE<br/>INTERVENTORÍA No. 9</b><br/>(18 de septiembre al 17 de octubre de 2025).</p> | <p><b>Versión:1</b><br/><b>Fecha de aprobación:</b></p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

La profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) realizó una charla informativa para divulgar el Plan de Emergencia entre el personal. Durante la charla, se abordaron los siguientes temas:

- Objetivos y alcance del Plan de Emergencia
- Procedimientos para responder a diferentes tipos de emergencias (incendios, evacuaciones, primeros auxilios, etc.)
- Roles y responsabilidades de cada empleado en caso de emergencia
- Procedimientos para alertar y comunicar la emergencia

La charla tuvo como objetivo principal asegurar que todos los empleados estén familiarizados con el Plan de Emergencia y sepan cómo actuar en caso de una emergencia. De esta manera, se busca minimizar los riesgos y garantizar la seguridad de todos los colaboradores.

*Ilustración 3. Punto de Emergencia*



## **6. Manejo de señalización e implementación en obra**

El contratista durante este periodo realiza actividades de señalización, ya que *“La señalización desempeña un papel fundamental en la seguridad, la comunicación efectiva, la organización y la prevención de accidentes. Su correcta implementación y mantenimiento son esenciales para garantizar entornos seguros y bien estructurados, por lo que se llevan a cabo actividades encaminadas a la prevención de riesgos, a través de señales informativas, obligatorias, prohibitivas, advertencia entre otras, según análisis de riesgos”*.

|                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</p> | <p><b>INFORME MENSUAL DE<br/>INTERVENTORÍA No. 9</b><br/>(18 de septiembre al 17 de octubre de 2025).</p> | <p><b>Versión:1</b><br/><b>Fecha de aprobación:</b></p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

*Ilustración 4. Señalización*



## 7. Elementos de protección personal (EPP) y dotación

Con base en el análisis de peligros y riesgos realizado para el proyecto, se ha diseñado una matriz de Epp's acorde a las actividades que se realizan día a día.

*“Los elementos de protección además de ser una barrera entre el riesgo y el trabajador sirven para minimizar las consecuencias de un accidente laboral, por lo que mantenerlos en óptimas condiciones es responsabilidad tanto del trabajador como del empleador, es por ello por lo que el área SST adelanta inspecciones regulares a fin de verificar su estado y correcto uso por parte del trabajador a fin de garantizar el cumplimiento de las partes; cabe resaltar que cada colaborador puede solicitar la reposición de elementos desgastados cuando estos cumplan su vida útil”.*

*Ilustración 5. Usos EPP'S*



|                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</p> | <p><b>INFORME MENSUAL DE<br/>INTERVENTORÍA No. 9</b><br/>(18 de septiembre al 17 de octubre de 2025).</p> | <p><b>Versión:1</b><br/><b>Fecha de aprobación:</b></p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

## 8. Reporte de accidentes

Durante el periodo reportado en el presente informe, no se presentan incidentes o accidentes de trabajo.

Tabla 7. Indicadores de incidentes o accidentes

| INDICADORES                                 |                                                                                                                                                  |         |              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
|                                             | Indicador                                                                                                                                        | valores | cumplimiento |
| <b>Frecuencia de accidentalidad</b>         | (Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / número de trabajadores en el mes) * 100                                          | 0 / 27  | 100%         |
| <b>Severidad de accidentalidad</b>          | (Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + número de días cargados en el mes / número de trabajadores en el mes) *100   | 0 / 27  | 100%         |
| <b>Ausentismo</b>                           | (Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / número de días de trabajo programados en el mes) *100                    | 0 / 0   | 100%         |
| <b>Prevalencia de la enfermedad laboral</b> | (Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo de noviembre-diciembre/ promedio de trabajadores en el periodo) * 100.000 | 0 / 0   | 100%         |
| <b>Incidencia de la enfermedad laboral</b>  | (Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo noviembre-diciembre / promedio de trabajadores en el periodo) *100.000               | 0 / 0   | 100%         |

|                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</p> | <p><b>INFORME MENSUAL DE<br/>INTERVENTORÍA No. 9</b><br/>(18 de septiembre al 17 de octubre de 2025).</p> | <p><b>Versión:1</b><br/><b>Fecha de aprobación:</b></p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

## COMPONENTE AMBIENTAL

Durante el periodo correspondiente al presente informe, se ha realizado un control riguroso sobre las actividades ambientales desarrolladas por el contratista. La puesta en marcha del PMA ha sido una guía fundamental para la correcta ejecución de las medidas ambientales, garantizando que el proyecto se realicen dentro del marco de sostenibilidad exigido por la normatividad ambiental vigente.

Tras revisar el informe correspondiente al periodo de septiembre y octubre de 2025 por parte del contratista, se observa que se ha implementado adecuadamente el plan de manejo ambiental diseñado para las actividades constructivas en las diferentes plantas físicas del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.

### 1. Gestión Documental

En el transcurso de este proyecto, se han realizado una serie de actividades y aprobaciones clave para asegurar que se cumplan todas las normativas y estándares establecidos. En este sentido, tanto la interventoría como la supervisión han validado y aprobado los siguientes documentos fundamentales para el desarrollo adecuado de las actividades:

- Programa de Manejo de Residuos de Construcción y Demolición, el cual detalla las estrategias y procedimientos para la adecuada gestión de los residuos generados durante las fases de construcción y demolición.

Tabla 8. Trazabilidad de PMA-RCD

| FECHA     | ESTADO                                                        | SOPORTE DE NOTIFICACIÓN                                                      |
|-----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 2025/2/20 | Versión No.1 Programa de Manejo Ambiental de RCD              | Remite el contratista mediante correo electrónico del 20 de febrero de 2025. |
| 2025/2/25 | Aprueba interventoría el Programa de Manejo Ambiental de RCD  | Se remite mediante comunicado IDPC-AYG-30-2025                               |
| 2025/2/26 | Aprueba la supervisión el Programa de Manejo Ambiental de RCD | Durante el comité de obra # 2                                                |

Fuente: Interventoría

- Trazabilidad de verificación y aprobación al documento Plan de Manejo Ambiental-PMA, el cual establece las directrices y acciones necesarias para mitigar el impacto ambiental del proyecto.

|                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</p> | <p><b>INFORME MENSUAL DE<br/>INTERVENTORÍA No. 9</b><br/>(18 de septiembre al 17 de octubre de 2025).</p> | <p><b>Versión:1</b><br/><b>Fecha de aprobación:</b></p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

Tabla 9. Trazabilidad de PMA

| FECHA      | ESTADO                                                 | SOPORTE DE NOTIFICACIÓN                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 2025/02/10 | Versión No.1 Plan de Manejo Ambiental-PMA              | Remite el contratista mediante correo electrónico del 10 de febrero de 2025. |
| 2025/02/11 | Aprueba interventoría el Plan de Manejo Ambiental-PMA  | Se remite mediante comunicado IDPC-AYG-23-2025                               |
| 2025/02/12 | Aprueba la supervisión el Plan de Manejo Ambiental-PMA | Durante el comité de obra # 1                                                |

Fuente: Interventoría

Estos documentos son esenciales para garantizar el cumplimiento de las regulaciones ambientales y de seguridad, reflejan el compromiso de todas las partes involucradas con el desarrollo sostenible del proyecto.

## 2. Capacitaciones ambientales

En el marco del cumplimiento de los compromisos ambientales del proyecto, se resalta la importancia de que el contratista ejecute de manera periódica capacitaciones ambientales dirigidas al personal vinculado a las diferentes actividades del proyecto. Estas capacitaciones constituyen una de las estrategias más efectivas para prevenir impactos negativos sobre el medio ambiente, al tiempo que promueven la adopción de buenas prácticas ambientales y el cumplimiento de la normatividad vigente.

Durante el período evaluado, se ha evidenciado que el contratista ha desarrollado diversas jornadas de capacitación ambiental, lo que refleja un compromiso claro con la gestión ambiental responsable y el fortalecimiento de la cultura ambiental al interior del equipo de trabajo.

Las evidencias documentales que respaldan la ejecución de estas actividades se encuentran recopiladas en el informe elaborado por el contratista # 9, con fecha del 18 septiembre al 17 de octubre, ANEXO. Evidencias SST Cronograma de charlas y sensibilizaciones personal de obra.

### 12.1.

## 3. Manejo de materiales e insumos

Durante este periodo no se tienen materiales de construcción debido a que solo se realizan trabajos de pintura. Sin embargo, cuando se tienen materiales se han acopiado en cada frente de obra, cubiertos sin estar expuestos al agua, ni al sol. El contratista se encarga de señalizar el área, esta medida no solo garantiza la seguridad y el orden en el lugar de trabajo, sino que

|                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</p> | <p><b>INFORME MENSUAL DE<br/>INTERVENTORÍA No. 9</b><br/>(18 de septiembre al 17 de octubre de 2025).</p> | <p><b>Versión:1</b><br/><b>Fecha de aprobación:</b></p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

también asegura el cumplimiento de los estándares ambientales que buscan minimizar los riesgos de contaminación y optimizar el uso de los recursos.

De acuerdo con el PMA, las medidas de protección y demarcación también abarcan el manejo adecuado de los desechos generados, evitando la dispersión de residuos en el entorno y promoviendo la reutilización o disposición adecuada de los mismos. Así, se asegura no solo la eficiencia operativa, sino también el respeto por el entorno, contribuyendo a la sostenibilidad del proyecto a largo plazo.

#### 4. Manejo de Residuos de Construcción y Demolición

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 507 de 2023, el presente proyecto no se encuentra categorizado como un gran generador de residuos, por tanto, no está obligado a realizar la apertura del (PIN) ambiental. No obstante, es importante resaltar que, independientemente de su clasificación, toda obra de construcción o intervención genera residuos que deben ser gestionados adecuadamente conforme a la normatividad ambiental vigente.

En este sentido, el proyecto ha adoptado un enfoque preventivo y responsable frente a la generación de residuos. Para optimizar la logística y minimizar los impactos asociados a la disposición, los residuos generados son almacenados temporalmente en un sitio de acopio autorizado, hasta alcanzar el peso mínimo requerido por los gestores para la recolección y transporte en un solo viaje. Esta medida permite una disposición más eficiente y ambientalmente adecuada.

Tabla 10. Indicadores de RCD

| Indicador de gestión: Cantidad de RCD dispuestos en sitios autorizados por mes/ Cantidad generada de RCD en la obra por mes *100 |                                                                                                               |                                                           |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| Mes                                                                                                                              | Cantidad de RCD dispuestos en sitios autorizados por mes/<br>Cantidad generada de RCD en la obra por mes *100 |                                                           | % de cumplimiento |
|                                                                                                                                  |                                                                                                               | Año: 2025                                                 |                   |
| Enero                                                                                                                            | -                                                                                                             |                                                           | -                 |
| Febrero                                                                                                                          | -                                                                                                             |                                                           | -                 |
| Marzo                                                                                                                            | -                                                                                                             |                                                           | -                 |
| Abril                                                                                                                            | -                                                                                                             |                                                           | -                 |
| Mayo                                                                                                                             | -                                                                                                             |                                                           | -                 |
| Junio                                                                                                                            | 7 m3 / 7 m3                                                                                                   | GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S             | 100%-             |
| Julio                                                                                                                            | 0,8 m3 / 0,8 m3                                                                                               | Servicios Ambientales En Ingeniería y Desarrollo SAID SAS | 100%              |
| Agosto                                                                                                                           | -                                                                                                             |                                                           | -                 |
| Septiembre                                                                                                                       | -                                                                                                             |                                                           | -                 |
| Octubre                                                                                                                          | -                                                                                                             |                                                           | -                 |

|                                                                                                                           |                                                                                                           |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</p> | <p><b>INFORME MENSUAL DE<br/>INTERVENTORÍA No. 9</b><br/>(18 de septiembre al 17 de octubre de 2025).</p> | <p>Versión:1<br/>Fecha de aprobación:</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

## 5. Manejo de Residuos Convencionales

El contratista ha instalado un Punto Ecológico en la obra, cumpliendo con los requisitos establecidos en la Resolución 2184 de 2019, emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Este Punto Ecológico permitirá la separación y almacenamiento adecuado de residuos, incluyendo materiales reciclables, residuos peligrosos y residuos orgánicos.

La instalación de este Punto Ecológico demuestra el compromiso del contratista con la protección del medio ambiente y la gestión responsable de residuos.

*Ilustración 6. Puntos Ecológicos*




Tabla 11. Indicadores Residuos Aprovechables

| Mes               | cantidad de residuos sólidos aprovechables /<br>cantidad de residuos sólidos generados *100 | % de<br>cumplimiento |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Año: 2025</b>  |                                                                                             |                      |
| <b>Enero</b>      | -                                                                                           | -                    |
| <b>Febrero</b>    | -                                                                                           | -                    |
| <b>Marzo</b>      | -                                                                                           | -                    |
| <b>Abril</b>      | -                                                                                           | -                    |
| <b>Mayo</b>       | -                                                                                           | -                    |
| <b>Junio</b>      | -                                                                                           | -                    |
| <b>Julio</b>      | -                                                                                           | -                    |
| <b>Agosto</b>     | -                                                                                           | -                    |
| <b>Septiembre</b> | -                                                                                           | -                    |

|                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</p> | <p><b>INFORME MENSUAL DE<br/>INTERVENTORÍA No. 9</b><br/>(18 de septiembre al 17 de octubre de 2025).</p> | <p><b>Versión:1</b><br/><b>Fecha de aprobación:</b></p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

|                |   |   |
|----------------|---|---|
| <b>Octubre</b> | - | - |
|----------------|---|---|

## 6. Manejo de RESPEL

Una vez se reporte la generación de residuos de manejo especial (RESPEL), el consorcio debe garantizar que estos sean debidamente aislados y demarcados. Posteriormente, se procederá a su transporte y disposición final en gestores autorizados por la Autoridad Ambiental, quienes estarán avalados por la interventoría. De igual manera, los residuos líquidos clasificados como peligrosos serán aislados y demarcados, y su disposición será verificada mediante los de disposición final emitidos por el gestor autorizado.

Tabla 12. Indicadores de RESPEL

| <b>Indicador de gestión: Cantidad de residuos peligrosos dispuestos/ cantidad de residuos peligrosos generados *100</b> |                                                                                                   |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Mes</b>                                                                                                              | <b>Cantidad de residuos peligrosos dispuestos/ cantidad de residuos peligrosos generados *100</b> | <b>% de cumplimiento</b> |
| <b>Año: 2025</b>                                                                                                        |                                                                                                   |                          |
| <b>Enero</b>                                                                                                            | -                                                                                                 | -                        |
| <b>Febrero</b>                                                                                                          | -                                                                                                 | -                        |
| <b>Marzo</b>                                                                                                            | -                                                                                                 | -                        |
| <b>Abril</b>                                                                                                            | -                                                                                                 | -                        |
| <b>Mayo</b>                                                                                                             | -                                                                                                 | -                        |
| <b>Junio</b>                                                                                                            | -                                                                                                 | -                        |
| <b>Julio</b>                                                                                                            | -                                                                                                 | -                        |
| <b>Agosto</b>                                                                                                           | -                                                                                                 | -                        |
| <b>Septiembre</b>                                                                                                       | -                                                                                                 | -                        |
| <b>Octubre</b>                                                                                                          | -                                                                                                 | -                        |

## 7. Permisos de circulación de vehículos y certificado técnico mecánico

A lo largo del desarrollo de las obras, se garantizará que todos los vehículos involucrados en las actividades de la obra cuenten con el certificado de emisiones de gases, con el propósito de reducir los impactos ocasionados por las fuentes móviles. Para ello, se implementará un sistema de seguimiento, mediante una tabla, que registre los vehículos encargados del retiro y transporte de los residuos de construcción y demolición (RCD). Este proceso asegurará que todos los vehículos dispongan de su PIN AMBIENTAL actualizado.

|                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</p> | <p><b>INFORME MENSUAL DE<br/>INTERVENTORÍA No. 9</b><br/>(18 de septiembre al 17 de octubre de 2025).</p> | <p><b>Versión: 1</b><br/><b>Fecha de aprobación:</b></p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|

## 8. Manejo de la vegetación (flora y fauna)

En los distintos frentes de obra del proyecto, se ha identificado la presencia de jardines y áreas verdes que incluyen especies arbóreas de valor ecológico y ornamental. Reconociendo la importancia de conservar la flora existente y minimizar cualquier tipo de afectación a estos elementos del entorno natural, se han implementado medidas preventivas orientadas a su protección durante el desarrollo de las actividades constructivas.

Con el fin de garantizar la integridad de las especies arbóreas presentes, se han dispuesto cubrimientos adecuados alrededor de los troncos y zonas radicales expuestas, utilizando materiales que no interfieran con el crecimiento ni la respiración del suelo. Estas acciones buscan evitar daños físicos, compactación del terreno y contaminación por residuos o sustancias propias de la obra.

Asimismo, se ha delimitado básicamente el área de protección de cada ejemplar vegetal mediante señalización visible y barreras preventivas, con el objetivo de restringir el paso de maquinaria y personal por las zonas sensibles. El contratista ha sido instruido para mantener estas medidas de manera constante durante toda la ejecución del proyecto y para realizar inspecciones periódicas que verifiquen el estado de la cobertura vegetal protegida.

Estas acciones forman parte del compromiso del proyecto con la preservación de los recursos naturales y el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable.

## 9. Manejo eficiente del agua

Durante el mes reportado, se ha determinado que no será necesario el suministro de agua ni la protección de sumideros, ya que no se presentarán actividades que lo requieran en este período específico. Además, no será preciso el uso de agua para los cortes de prefabricados ni para la humectación de las vías. Esta decisión responde a la programación de los trabajos, la cual ha establecido que no se llevarán a cabo labores que demanden el uso de estos recursos, permitiendo así una gestión más eficiente y enfocada en las tareas que realmente lo necesitan.

Este enfoque también contribuye a la optimización de los recursos disponibles y a la prevención de posibles impactos en el entorno, ya que, al no requerir agua en estos aspectos específicos, se evita el desperdicio innecesario y se mejora la sostenibilidad en el desarrollo del proyecto. En resumen, el mes reportado se caracteriza por una fase en la que no se realizarán trabajos que impliquen el consumo de agua para las actividades antes mencionadas, garantizando así un enfoque adecuado en la planificación y ejecución de los trabajos de obra.

|                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</p> | <p><b>INFORME MENSUAL DE<br/>INTERVENTORÍA No. 9</b><br/>(18 de septiembre al 17 de octubre de 2025).</p> | <p><b>Versión:1</b><br/><b>Fecha de aprobación:</b></p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

## 10. Manejo de sustancias químicas

Durante este periodo se hace uso de sustancias químicas. Se destina un espacio para almacenar temporalmente las sustancias químicas en cada frente de obra. Lo anterior, conforme a lo establecido en el PMA y normatividad ambiental.

*Tabla 13. Listado de Sustancias Químicas*

| LISTADO DE SUSTANCIAS QUIMICAS |                                    |                                 |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Ítem                           | Nombre del producto                | Cantidad                        |
| 1                              | Thinner                            | Según Lo Requerida La Actividad |
| 2                              | Pintura Vinilo                     | Según Lo Requerida La Actividad |
| 3                              | Masilla                            | Según Lo Requerida La Actividad |
| 4                              | Cal Hidratada                      | Según Lo Requerida La Actividad |
| 5                              | Pintora en Koraza                  | Según Lo Requerida La Actividad |
| 6                              | Pintura en cal                     | Según Lo Requerida La Actividad |
| 7                              | Mortero Cementoso                  | Según Lo Requerida La Actividad |
| 8                              | Impra-Imunizador Madera            | Según Lo Requerida La Actividad |
| 9                              | Removedor Philaac                  | Según Lo Requerida La Actividad |
| 10                             | Pintura en aceite Metaltec Pintuco | Según Lo Requerida La Actividad |

## 11. Orden y Aseo

En la actualidad, la obra se encuentra en condiciones ordenadas y controladas. Esta situación ha permitido mantener el área libre de residuos, emisiones o cualquier tipo de intervención que pueda generar impactos negativos sobre el entorno. El RCD generado iniciando el proyecto se encuentra acopiado y demarcado.

Se implementa un estricto control ambiental para prevenir y mitigar cualquier afectación al medio ambiente. Se hará especial énfasis en la gestión adecuada de residuos, el control de emisiones y de ruido.

Asimismo, se dará cumplimiento a la normativa ambiental vigente y a los compromisos establecidos en los instrumentos de manejo ambiental aplicables al proyecto. El equipo de trabajo estará capacitado en buenas prácticas ambientales, y se realizará un seguimiento permanente a las condiciones del sitio para garantizar que las actividades se desarrollen de manera responsable y sostenible, minimizando los riesgos ambientales asociados a la obra.

|                                                                                  |                                                                                                                          |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>INFORME MENSUAL DE<br/>INTERVENTORÍA No. 9</b><br/>(18 de septiembre al 17 de octubre de 2025).</p> | <p>Versión:1<br/>Fecha de aprobación:</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

## 12. Sumideros

Se han realizado actividades de limpieza en los sumideros aledaños y dentro del proyecto, con el objetivo de prevenir la colmatación de barro y residuos generados durante la obra. Esta medida es fundamental para garantizar la protección del medio ambiente y cumplir con las normas ambientales vigentes.

Tabla 14. Indicadores de Sumideros

| INDICADORES                                                             |       |            |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| INDICADOR                                                               | VALOR | PORCENTAJE |
| Cantidad de sumideros en buen estado / cantidad de sumideros existentes | 2/2   | 100%       |
| Número de baños disponibles / Número de personas contratadas            | 4/27  | 15%        |

NOTA: El personal rota en las diferentes sedes de la entidad.

## Conclusiones

Dando cumplimiento a los lineamientos contractuales ya la normatividad ambiental vigente, se ha realizado seguimiento técnico al desarrollo de las actividades en obra, evidenciando la necesidad de implementar correctivas y de mejora en aspectos clave del componente ambiental. En este sentido, se ha comunicado oportunamente al contratista la necesidad de atender las siguientes recomendaciones y requisitos, con el fin de prevenir impactos negativos sobre el entorno y garantizar condiciones laborales seguras y saludables:

- **Orden, aseo y uso de EPP:** Se hace énfasis en intensificar las jornadas de orden y aseo, así como en garantizar el uso obligatorio de todos los elementos de protección personal (EPP) durante estas actividades.
- **Uso responsable del recurso hídrico:** Finalmente, se recuerda la importancia de hacer un uso eficiente y racional del recurso hídrico, en concordancia con los principios de protección ambiental.
- Se ha evidenciado el cumplimiento con las normas y regulaciones de SST vigentes en la obra.
- No se han reportado incidentes ni accidentes graves durante el periodo reportado, lo que refleja la efectividad de las medidas de seguridad implementadas.
- Se ha realizado capacitación y entrenamiento a los trabajadores sobre temas de SST relevantes. Con el objetivo de mejorar su conocimiento y habilidades para prevenir incidentes y accidentes.
- Se ha implementado un sistema de gestión de residuos adecuado, que incluye la separación y reciclaje de materiales, minimizando el impacto ambiental.

|                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C. | <b>INFORME MENSUAL DE<br/>INTERVENTORÍA No. 9</b><br>(18 de septiembre al 17 de octubre de 2025). | <b>Versión:1</b><br><b>Fecha de aprobación:</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

### 13. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA.

Durante el periodo de 18 de septiembre al 17 de octubre de 2025 del contrato de obra e interventoría, se envió y recibió correspondencia con las entidades involucradas en el proyecto:

#### CORRESPONDENCIA REMITIDA.

| CODIGO            | REMITIDO | FECHA DE RADICACIÓN   | TEMAS                                                                                  |
|-------------------|----------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| IDPC-AYG-123-2025 | IDPC     | septiembre 18 de 2025 | Informe mensual No. 7 por parte del contratista.                                       |
| IDPC-AYG-124-2025 | IDPC     | septiembre 19 de 2025 | Informe semanal No. 35.                                                                |
| IDPC-AYG-125-2025 | IDPC     | septiembre 19 de 2025 | Informes semanales No. 32, 33 y 34 por parte del contratista de obra.                  |
| IDPC-AYG-126-2025 | IDPC     | septiembre 22 de 2025 | Informe semanal No. 35 por parte del contratista de obra.                              |
| IDPC-AYG-128-2025 | IDPC     | septiembre 25 de 2025 | legalización ítems no previstos No. 3.                                                 |
| IDPC-AYG-129-2025 | IDPC     | septiembre 26 de 2025 | Informe semanal No. 36.                                                                |
| IDPC-AYG-130-2025 | IDPC     | septiembre 30 de 2025 | Requerimientos informes finales                                                        |
| IDPC-AYG-131-2025 | IDPC     | octubre 01 de 2025    | solicitud de documentos para liquidación del presente contrato de obra.                |
| IDPC-AYG-132-2025 | IDPC     | octubre 1 de 2025     | Informe mensual No. 8 por parte del contratista e interventoría.                       |
| IDPC-AYG-133-2025 | IDPC     | octubre 3 de 2025     | pago parcial No. 7 al contratista de obra.                                             |
| IDPC-AYG-134-2025 | IDPC     | octubre 3 de 2025     | pago parcial No. 7 por parte de la interventoría.                                      |
| IDPC-AYG-135-2025 | IDPC     | octubre 3 de 2025     | Informe semanal No. 37.                                                                |
| IDPC-AYG-136-2025 | IDPC     | octubre 9 de 2025     | informes semanales No. 36 y 37 por parte del Contratista de Obra.                      |
| IDPC-AYG-137-2025 | IDPC     | octubre 9 de 2025     | respuesta por parte del contratista de obra a funcionamiento planta eléctrica del MCA. |

|                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</p> | <p><b>INFORME MENSUAL DE<br/>INTERVENTORÍA No. 9</b><br/>(18 de septiembre al 17 de octubre de 2025).</p> | <p><b>Versión:1</b><br/><b>Fecha de aprobación:</b></p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

| <b>CODIGO</b>     | <b>REMITIDO</b> | <b>FECHA DE<br/>RADICACIÓN</b> | <b>TEMAS</b>                                                                               |
|-------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDPC-AYG-138-2025 | Consortio Orión | octubre 10 de 2025             | viabilidad a solicitud de adición y prórroga No. 2, al contrato de obra.                   |
| IDPC-AYG-139-2025 | IDPC            | octubre 10 de 2025             | informe semanal No. 38.                                                                    |
| IDPC-AYG-140-2025 | IDPC            | octubre 10 de 2025.            | adición y prórroga No. 2, al contrato de obra.                                             |
| IDPC-AYG-141-2025 | IDPC            | octubre 14 de 2025.            | alcance a comunicado No. IDPC-AYG-140-2025: adición y prórroga No. 2, al contrato de obra. |
| IDPC-AYG-142-2025 | IDPC            | octubre 14 de 2025.            | solicitud de cronograma específico y presupuesto actualizado para adición No. 2.           |

### **CORRESPONDENCIA RECIBIDA**

| <b>CODIGO</b>    | <b>RECIBIDO</b> | <b>FECHA DE<br/>RADICACIÓN</b> | <b>TEMAS</b>                                                           |
|------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| CO-614-0178-2025 | CONSORCIO ORION | Septiembre 15 de 2025          | Informe mensual No 7 y sus anexos                                      |
| CO-614-0179-2025 | CONSORCIO ORION | septiembre 18 de 2025          | retiro del personal carpintería                                        |
| CO-614-0180-2025 | CONSORCIO ORION | Septiembre 18 de 2025          | Informes semanales Nos 32, 33, 34                                      |
| CO-614-0181-2025 | CONSORCIO ORION | Septiembre 22 de 2025          | Análisis de precios Unitarios No previstos, NP-25, NP-26, NP-27, NP-28 |
| CO-614-0182-2025 | CONSORCIO ORION | Septiembre 22 de 2025          | Informe semanal No 35                                                  |
| CO-614-0183-2025 | CONSORCIO ORION | Septiembre 23 de 2025          | Informe mensual No 8 y sus anexos                                      |
| CO-614-0184-2025 | CONSORCIO ORION | Septiembre 24 de 2025          | Documentos ejecución contrato                                          |
| CO-614-0185-2025 | CONSORCIO ORION | Octubre 9 de 2025              | MCA - Planta Eléctrica                                                 |
| CO-614-0186-2025 | CONSORCIO ORION | Septiembre 29 de 2025          | Informe mensual No 8 y sus anexos                                      |
| CO-614-189-2025  | CONSORCIO ORION | Octubre 9 de 2025              | CASA GENOVEVA - Diagnostico Estado Pisos de Madera.                    |

|                                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</p> | <p align="center"><b>INFORME MENSUAL DE<br/>INTERVENTORÍA No. 9</b><br/>(18 de septiembre al 17 de octubre de 2025).</p> | <p><b>Versión:1</b><br/><b>Fecha de aprobación:</b></p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

| CODIGO          | RECIBIDO        | FECHA DE<br>RADICACIÓN | TEMAS                                                                                                                          |
|-----------------|-----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CO-614-190-2025 | CONSORCIO ORION | Octubre 09 de 2025     | Informe semanal No 36 y 37                                                                                                     |
| CO-614-191-2025 | CONSORCIO ORION | Octubre 09 de 2025     | Correcciones Finales a los Diseños de las vallas del Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme. – VALLAS TIPO C1 2 |
| CO-614-192-2025 | CONSORCIO ORION | Octubre 11 de 2025     | Solicitud de adición y prórroga No 2 al contrato.                                                                              |
| CO-614-193-2025 | CONSORCIO ORION | Octubre 14 de 2025     | Alcance y modificación al valor adicional No 2 del contrato.                                                                   |
| CO-614-194-2025 | CONSORCIO ORION | Octubre 15 de 2025     | Documentos legalización de adición y prórroga No 2 al contrato.                                                                |
| CO-614-195-2025 | CONSORCIO ORION | octubre 17 de 2025     | Informe mensual No 9 y sus anexos                                                                                              |




*Ver anexo 5. Correspondencia recibida y enviada.*

#### 14. COMPLEMENTARIOS.



**ACTAS DE ENTREGA:** Se realiza actas de entrega de los inmuebles a la fecha intervenidos. Faltando por intervenir el Museo Auto construido y parte del Museo 7 balcones. Falta su radicación ante la entidad contratante.

|                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C. | <b>INFORME MENSUAL DE<br/>INTERVENTORÍA No. 9</b><br>(18 de septiembre al 17 de octubre de 2025). | <b>Versión:1</b><br><b>Fecha de aprobación:</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|




15. REGISTRO FOTOGRÁFICO.

| REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>12/09/2025 11:22:51 a. m.<br>8-52 Carrera 9<br>La Candelaria<br>Bogotá                         | <br>12/09/2025 11:28:48 a. m.<br>8-52 Carrera 9<br>La Candelaria<br>Bogotá                      | <br>17/09/2025 10:59:25 a. m.<br>8-52 Carrera 9<br>La Candelaria<br>Bogotá                    |
| Se continua actividad de pintura sobre muros con reforzamiento de Cal en casas gemelas.                                                                                             | Se inicia y continua actividad de mantenimiento de fachada, alero y limpieza en casa gemelas.                                                                                    | Se inicia y termina actividad de lavado de piedra sobre fachada en casas gemelas.                                                                                                |
| <br>17/09/2025 11:09:34 a. m.<br>8-42 Carrera 9<br>La Candelaria<br>Bogotá                         | <br>18/09/2025 11:24:48 a. m.<br>8-52 Calle 8<br>La Candelaria<br>Bogotá                        | <br>18/09/2025 11:54:28 a. m.                                                                 |
| Se inicia y termina actividad de lavado de piedra sobre fachada en casas gemelas.                                                                                                   | Se inicia y continua actividad de pintura en muros internos peceras en casas gemelas.                                                                                            | Se inicia y continua actividad de pintura en muros internos peceras en casas gemelas.                                                                                            |
| <br>#CONSORCIO ORION<br>17 sept 2025 11:07:42 a. m.<br>8-42 Carrera 9<br>La Candelaria<br>Bogotá | <br>#CONSORCIO ORION<br>15 sept 2025 1:45:06 p. m.<br>8-52 Calle 8<br>La Candelaria<br>Bogotá | <br>#CONSORCIO ORION<br>12 sept 2025 10:58:58 a. m.<br>9 Calle 8<br>La Candelaria<br>Bogotá |
| Uso de EPP                                                                                                                                                                          | Punto ecologico                                                                                                                                                                  | Señalización de zonas intervenidas                                                                                                                                               |



|                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</p> | <p><b>INFORME MENSUAL DE<br/>INTERVENTORÍA No. 9</b><br/>(18 de septiembre al 17 de octubre de 2025).</p> | <p><b>Versión: 1</b><br/><b>Fecha de aprobación:</b></p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|

| REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                               |                                                                                    |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|   |  |   |
| <p>Se continua actividad de mantenimiento para fachada casa Gemelas.</p>           | <p>Se continua actividad de mantenimiento para fachada casa Gemelas.</p>           | <p>Se continua actividad de mantenimiento para fachada casa Gemelas.</p>             |
|   |   |   |
| <p>Se continua actividad de señalización parque Usme.</p>                          | <p>Se continua actividad de señalización parque Usme.</p>                          | <p>Se continua actividad de señalización parque Usme.</p>                            |
|  |  |  |
| <p>Uso de andamio y uso de EPP</p>                                                 | <p>Señalización de frente de trabajo</p>                                           | <p>Señalización de zonas intervenidas</p>                                            |

|                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</p> | <p><b>INFORME MENSUAL DE<br/>INTERVENTORÍA No. 9</b><br/>(18 de septiembre al 17 de octubre de 2025).</p> | <p><b>Versión:1</b><br/><b>Fecha de aprobación:</b></p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

| REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>2/10/2025 11:07:35 a. m.<br/># 825 Cámara 3<br/>La Candelaria<br/>Bogotá D.C.</p> |  <p>2/10/2025 11:09:42 a. m.<br/># 825 Cámara 3<br/>La Candelaria<br/>Bogotá D.C.</p> |  <p>2/10/2025 11:07:25 a. m.<br/># 825 Cámara 3<br/>La Candelaria<br/>Bogotá D.C.</p>  |
| <p>Se continua con actividad de pintura en cal sobre muros patios internos Casas Gemelas.</p>                                                                          | <p>Se continua con actividad de pintura en cal sobre muros patios internos Casas Gemelas.</p>                                                                          | <p>Se continua con actividad de pintura en cal sobre muros patios internos Casas Gemelas.</p>                                                                             |
|  <p>6/09/2025 11:42:50 a. m.<br/># 128 Cámara 3<br/>Palmar<br/>Bogotá D.C.</p>        |  <p>29/09/2025 11:35:04 a. m.<br/># 128 Cámara 3<br/>Palmar<br/>Bogotá D.C.</p>       |  <p>29/09/2025 11:34:38 a. m.<br/># 139 Cámara 3<br/>La Candelaria<br/>Bogotá D.C.</p> |
| <p>Se realizan actividades de post garantías en Palmar.</p>                                                                                                            | <p>Se realizan actividades de post garantías en Palmar.</p>                                                                                                            | <p>Se realizan actividades de post garantías en Palmar.</p>                                                                                                               |
|                                                                                      |                                                                                      |                                                                                       |
| <p>Señalización para delimitar áreas en casas gemelas.</p>                                                                                                             | <p>Elementos para seguridad en casas gemelas.</p>                                                                                                                      | <p>Limpieza de áreas intervenidas en museo 7 balcones.</p>                                                                                                                |

|                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</p> | <p><b>INFORME MENSUAL DE<br/>INTERVENTORÍA No. 9</b><br/>(18 de septiembre al 17 de octubre de 2025).</p> | <p><b>Versión: 1</b><br/><b>Fecha de aprobación:</b></p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|

| REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>8/10/2025 8:01:58 a. m.</p>                                                        |  <p>8/10/2025 8:01:58 a. m.</p>                                                                                                                                                                                                                       |  <p>6/10/2025 10:26:97 a. m.<br/>#134-48 Avenida Caracas<br/>- Usme<br/>Bogotá, D.C.</p>                                                                                                                                                               |
| Mantenimiento Final de Fachada Casas Gemelas                                                                                                                            | Mantenimiento Final de Fachada Casas Gemelas                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Señalización en Parque USME.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  <p>6/10/2025 10:30:17 a. m.<br/># 8-10 Calle 116a Sur<br/>- Usme<br/>Bogotá, D.C.</p> |  <p>7/10/2025 1:36:42 p. m.<br/># 2-22 Calle 8<br/>- La Candelaria<br/>Bogotá</p>  <p>7/10/2025 1:34:53 p. m.<br/># 2-22 Calle 8<br/>- La Candelaria<br/>Bogotá</p> |  <p>7/10/2025 1:55:01 p. m.<br/># 2-22 Calle 8<br/>- La Candelaria<br/>Bogotá</p>  <p>7/10/2025 1:55:57 p. m.<br/># 2-22 Calle 8<br/>- La Candelaria<br/>Bogotá</p> |
| Señalización en Parque USME.                                                                                                                                            | Pintura exterior para muros internos en casas Gemelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pintura exterior para muros internos en casas Gemelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  <p>13:53   07 de oct 2025<br/>Mié<br/>Calle # 8-26, Bogotá, Bogotá</p>               |  <p>11:21   09 de oct 2025<br/>Mié<br/>Calle # 8-26 Bogotá, Bogotá</p>  <p>14:20   09 de oct 2025<br/>Lun<br/>Carrera 9 E 30, Bogotá, Bogotá</p>                  |  <p>14:20   06 de oct 2025<br/>Lun<br/>Carrera 9 E 30, Bogotá, Bogotá</p>                                                                                                                                                                             |
| Trabajo en alturas y uso de EPP                                                                                                                                         | Señalización de frente de trabajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Punto ecologico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>11/10/2025 9:33:12 a. m.<br/># 12-62 Carrera 3<br/>- La Candelaria<br/>Bogotá, D.C.</p> |  <p>11/10/2025 9:33:19 a. m.<br/># 12-62 Carrera 3<br/>- La Candelaria<br/>Bogotá, D.C.</p> |  <p>12/10/2025 10:36:36 p. m.<br/># 12-62 Carrera 3<br/>- La Candelaria<br/>Bogotá, D.C.</p> |
| Suministro e instalación de policarbonato en casa pardo.                                                                                                                       | Suministro e instalación de policarbonato en casa pardo.                                                                                                                       | Suministro e instalación de policarbonato en casa pardo.                                                                                                                          |

|                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</p> | <p><b>INFORME MENSUAL DE<br/>INTERVENTORÍA No. 9</b><br/>(18 de septiembre al 17 de octubre de 2025).</p> | <p><b>Versión:1</b><br/><b>Fecha de aprobación:</b></p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

## 16. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES.

- De acuerdo con el periodo transcurrido a la fecha del presente informe, nos permitimos solicitar al contratista de obra, radicar de forma oportuna la documentación necesaria para el ingreso del personal operativo, equipos y materiales a utilizar en el presente contrato.
- Se solicitó a la entidad contratante realizar la entrega de las áreas a intervenir completamente desocupadas para el óptimo desarrollo de las actividades de obra.
- Se solicitó al contratista de obra agilizar el componente administrativo, debido al atraso en la radicación de los documentos y obligaciones contractuales para el presente contrato de obra.
- Se solicita al contratista de obra, durante el presente periodo realizar el balance del proyecto, así como la actualización del cronograma de obra para informar más exactamente el avance del proyecto a la entidad contratante.
- Se solicitó al contratista de obra que, una vez sean entregados los espacios o áreas intervenidas a la entidad contratante se debe realizar la entrega de los manuales de mantenimiento sobre las áreas intervenidas.

## 17. ANEXOS.

Ver anexos en archivos adjuntos.