

<div>UNION TEMPORAL VIVIENDAS 2024</div>		<div>INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO & GESTION AMBIENTAL</div>		<div>Formato15</div>	
				<div>Versión4</div>	
				<div>Fecha6/05/2022</div>	

Informe No13		Periodo1-junal30-jun		ProyectoEJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACION VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA ,ETAPA III. (MODULO VI)	
Contrato de obraN°SA-EDU-018-2024		ContratistaUNION TEMPORAL VIVIENDAS 2024			

1. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

Foto 1FUNDIDA DE MESON		Foto 2PAÑETE PARA MURO		Foto 3ENCHAPE DE BAÑO	

Foto 4		Foto 5INSPECCIONES		Foto 6DEMOLICION DE PISOS EXISTENTE	

Foto 7DEMOLICION DE CERAMICA DE BAÑO		Foto 8DEMOLICION DE CERAMICA EXISTENTE		Foto 9DEMOLICION DE CERAMICA EXISTENTE	

Foto 10ENTREGA CON EL ALCALDE		Foto 11ENTREGA CON EL ALCALDE		Foto 12INSTALACION DE CERAMICA	

<div>UNION TEMPORAL VIVIENDAS 2024</div>		<div>INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO & GESTION AMBIENTAL</div>		<div>Formato15</div>	
				<div>Versión4</div>	
				<div>Fecha6/05/2022</div>	

Informe No13		Periodo1-jun al30-jun		ProyectoEJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACION VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA ,ETAPA III. (MODULO VI)	
Contrato de obraN°SA-EDU-018-2024		ContratistaUNION TEMPORAL VIVIENDAS 2024			

1. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS AMBIENTAL

					
Foto 13	RECOLECCION DE RCD	Foto 14	RECOLECCION DE RCD	Foto 15	RECOLECCION DE RCD

2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES SST DESARROLLADAS

2.1 HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

2.1.1 MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS

No	Peligros Identificados	Nivel de Riesgo	Controles aplicados
1	FÍSICO: Ruido: Generado por los equipos en funcionamiento.	1	Charlas de seguridad sobre prevención del riesgo por exposición a ruidos.
2	BIOMECÁNICO: Esfuerzos: Manipulación de herramientas y materiales.	3	Asegurar la realización de pausas activas, fomentar el autocuidado, programa de prevención osteomuscular, análisis de puestos de trabajo.
3	CONDICIONES DE SEGURIDAD: Accidente de tránsito (accidentes por viajes de desplazamiento a los centros de trabajo, maniobras de maquinaria).	2	Fomento del autocuidado, señalización del área de circulación.
4	CONDICIONES DE SEGURIDAD (Público: Robos, Atracos, Asaltos)	5	Capacitación sobre riesgo público (concientización del personal), Fomento del autocuidado.
5	CONDICIONES DE SEGURIDAD (Mecánico: Manejo inadecuado de Herramientas manuales - herramientas de trabajo).	2	Charla sobre autocuidado, inspecciones de seguridad y charlas de seguridad al personal.
7	QUÍMICO: Material Particulado: polvos inorgánicos residuos de la construcción u obra	5	Fomentar el autocuidado, Capacitación sobre el uso seguro de sustancias químicas.
8	PSICOSOCIAL: Características de la organización del trabajo: Comunicación con el personal, demandas de liderazgo, organización del trabajo.	3	Implementar talleres de prevención estrés laboral, actividades con comité de convivencia laboral.
9	BIOLOGICO: Virus: propios del ambiente en general.	2	Jornadas de vacunacion
10	FENOMENOS NATURALES: Inundaciones, fuertes lluvias, tormentas electricas.	1	Plan de emergencias y contingencias, entrenamiento en temas de plan de emergencias.
12	FISICO: Iluminación: Luz visible en exceso (Luz solar directa)	3	Plan de mantenimiento de infraestructura, Planeación de estudios de iluminación, visimetrías en exámenes médicos
13	FISICO: Temperaturas extremas: exposición a luz solar directa.	4	Charlas sobre autocuidado.
14	CONDICIONES DE SEGURIDAD: Locativo: Superficies de Trabajo irregulares, deslizantes, con desnivel	2	Orden y aseo de las instalaciones, inspecciones locativas de seguridad, fomento del autocuidado, charlas de seguridad al personal, señalización
15	CONDICIONES DE SEGURIDAD: Accidente de Tránsito	3	Capacitaciones en seguridad vial.
Riesgo promedio dentro de la obra		2,6	

No	Descripción de las principales actividades realizadas dentro del plan de emergencias de la obra
1	Inspeccion de camilla
2	Inspeccion de botiquin
3	Establecer vías de evacuación y destacarlas con su respectiva señalización

2.1.2 PERSONAL EN OBRA

EMPRESA	Numero de empleados al finalizar el periodo											
	2025							2026				
	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26
ARMAS Y CONSTRUCCIONES	0											
APORTES EMPRESARIALES FJFB S.A.S	31											
TORRES DE LA HOZ CONSTRUCTORES SAS	8											
MARTINEZ ROJAS LTDA	3											
MOSCOTE MANRIQUE MIGUEL ANGEL	0											
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TAPIAS HIGUERA SAS	0											
CAD CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAS	9											
LV INGENIERIA DESARROLLO Y SOLUCIONES	0											

UNION TEMPORAL VIVIENDAS 2024				INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO & GESTION AMBIENTAL								Formato		15					
												Versión		4					
												Fecha		6/05/2022					
Informe No		13		Periodo		1-jun		al		30-jun		Proyecto				EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACION VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA ,ETAPA III. (MODULO VI)			
Contrato de obra		N°SA-EDU-018-2024				Contratista				UNION TEMPORAL VIVIENDAS 2024									
UNION TEMPORAL		9																	
ELKIN RENGON HIGUITA		0																	
ZULEROS		2																	
COOPERATIVA MULTIACTIVA EFECTIVO		0																	
INDEPENDIENTE		0																	
ARKON		0																	
A&F S.A.S		0																	
ESTRUCTURAS Y ACABADOS MC		0																	
Total empleados en el proyecto		62		0		0		0		0		0		0		0			
Total horas hombre de exposición		12400		0		0		0		0		0		0		0			
Horas hombre acumulada		12400		12400		12400		12400		12400		12400		12400		12400			
2.1.3. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO																			
Fecha			Tipo de actividad			Tema						No asistentes		Responsable					
3	6	2025	charla corta (santo domingo)			Trabajo en equipo						5		Coordinadora sst					
4	6	2025	charla corta (santo domingo)			Primeros auxilios						5		Coordinadora sst					
5	6	2025	charla corta (santo domingo)			La puntualidad en el trabajo						6		Coordinadora sst					
6	6	2025	charla corta (santo domingo)			Seguridad en el lugar de trabajo						6		Coordinadora sst					
7	6	2025	charla corta (santo domingo)			Manipulacion de objetos muy pesados						6		Coordinadora sst					
9	6	2025	charla corta (santo domingo)			Uso correcto de epp						5		Coordinadora sst					
10	6	2025	charla corta (santo domingo)			Identificacion de riesgo en el area de trabajo						5		Coordinadora sst					
11	6	2025	charla corta (santo domingo)			Procedimiento de emergencia						5		Coordinadora sst					
12	6	2025	charla corta (santo domingo)			Señalizacion de seguridad						5		Coordinadora sst					
13	6	2025	charla corta (santo domingo)			Orden y aseo en el puesto de trabajo						6		Coordinadora sst					
14	6	2025	charla corta (santo domingo)			Prevencion de lesiones osteomusculares						3		Coordinadora sst					
16	6	2025	charla corta (santo domingo)			Manejo del estrés laboral						3		Coordinadora sst					
17	6	2025	charla corta (santo domingo)			Pausas activas						3		Coordinadora sst					
18	6	2025	charla corta (santo domingo)			Higiene postural						3		Coordinadora sst					
19	6	2025	charla corta (santo domingo)			prevencion de enfermedades laborales						3		Coordinadora sst					
20	6	2025	charla corta (santo domingo)			Inspecciones preoperacionales de herramientas						3		Coordinadora sst					
21	6	2025	charla corta (santo domingo)			Hidratacion adecuada durante la jornada						3		Coordinadora sst					
24	6	2025	charla corta (santo domingo)			Reportes de condiciones inseguras						3		Coordinadora sst					
17	6	2025	charla corta (villa san pedro 1)			Pausas activas						7		Coordinadora sst					
18	6	2025	charla corta (villa san pedro 1)			Higiene postural						7		Coordinadora sst					
19	6	2025	charla corta (villa san pedro 1)			prevencion de enfermedades laborales						8		Coordinadora sst					
20	6	2025	charla corta (villa san pedro 1)			Inspecciones preoperacionales de herramientas						7		Coordinadora sst					
21	6	2025	charla corta (villa san pedro 1)			Hidratacion adecuada durante la jornada						3		Coordinadora sst					
24	6	2025	charla corta (villa san pedro 1)			Reportes de condiciones inseguras						4		Coordinadora sst					
25	6	2025	charla corta (villa san pedro 1)			Caidas o deslizamiento						4		Coordinadora sst					
26	6	2025	charla corta (villa san pedro 1)			Uso de guantes						4		Coordinadora sst					
27	6	2025	charla corta (villa san pedro 1)			La seguridad responsabilidad de todos						4		Coordinadora sst					
3	6	2025	charla corta (villa san pedro 2)			Trabajo en equipo						1		Coordinadora sst					
4	6	2025	charla corta (villa san pedro 2)			Primeros auxilios						1		Coordinadora sst					
5	6	2025	charla corta (villa san pedro 2)			La puntualidad en el trabajo						1		Coordinadora sst					
6	6	2025	charla corta (villa san pedro 2)			Seguridad en el lugar de trabajo						1		Coordinadora sst					
7	6	2025	charla corta (villa san pedro 2)			Manipulacion de objetos muy pesados						1		Coordinadora sst					
9	6	2025	charla corta (villa san pedro 2)			Uso correcto de epp						1		Coordinadora sst					
10	6	2025	charla corta (villa san pedro 2)			Identificacion de riesgo en el area de trabajo						1		Coordinadora sst					
11	6	2025	charla corta (villa san pedro 2)			Procedimiento de emergencia						1		Coordinadora sst					
12	6	2025	charla corta (villa san pedro 2)			Señalizacion de seguridad						1		Coordinadora sst					
16	6	2025	charla corta (villa san pedro 2)			Manejo del estrés laboral						4		Coordinadora sst					
17	6	2025	charla corta (villa san pedro 2)			Pausas activas						4		Coordinadora sst					
13	6	2025	charla corta (san Luis)			Orden y aseo en el puesto de trabajo						4		Coordinadora sst					
14	6	2025	charla corta (san Luis)			Prevencion de lesiones osteomusculares						4		Coordinadora sst					
16	6	2025	charla corta (san Luis)			Manejo del estrés laboral						1		Coordinadora sst					
17	6	2025	charla corta (san Luis)			Pausas activas						1		Coordinadora sst					
18	6	2025	charla corta (san Luis)			Higiene postural						4		Coordinadora sst					
19	6	2025	charla corta (san Luis)			prevencion de enfermedades laborales						4		Coordinadora sst					
20	6	2025	charla corta (san Luis)			Inspecciones preoperacionales de herramientas						4		Coordinadora sst					
21	6	2025	charla corta (san Luis)			Hidratacion adecuada durante la jornada						2		Coordinadora sst					
24	6	2025	charla corta (san Luis)			Reportes de condiciones inseguras						2		Coordinadora sst					
25	6	2025	charla corta (san Luis)			Caidas o deslizamiento						2		Coordinadora sst					
26	6	2025	charla corta (san Luis)			Uso de guantes						2		Coordinadora sst					
27	6	2025	charla corta (san Luis)			La seguridad responsabilidad de todos						2		Coordinadora sst					
28	6	2025	charla corta (san Luis)			Uso de las botas						2		Coordinadora sst					
3	6	2025	charla corta (Santa maria)			Calistenia						9		Coordinadora sst					
4	6	2025	charla corta (Santa maria)			Auto cuidado						4		Coordinadora sst					
5	6	2025	charla corta (Santa maria)			Riesgo electrico						10		Coordinadora sst					
6	6	2025	charla corta (Santa maria)			Material particulado						4		Coordinadora sst					
9	6	2025	charla corta (Santa maria)			Lavado de mano y uso de tapabocas						11		Coordinadora sst					
10	6	2025	charla corta (Santa maria)			Uso de herramientas manuales						4		Coordinadora sst					
4	6	2025	Capacitacion (San Luis)			como llevar a cabo la gestion integral de residuos solidos y peligrosos						5		Ingeniero Ambiental					
16	6	2025	charla corta (Santa maria)			Orden y aseo en el puesto de trabajo						14		Coordinadora sst					
18	6	2025	charla corta (Santa maria)			Higiene postural						6		Coordinadora sst					
20	6	2025	charla corta (Santa maria)			Trabajo en equipo						6		Coordinadora sst					
25	6	2025	charla corta (Santa maria)			La seguridad responsabilidad de todos						8		Coordinadora sst					
3	6	2025	charla corta (20 de julio)			Trabajo en equipo						7		Coordinadora sst					
4	6	2025	charla corta (20 de julio)			La seguridad responsabilidad de todos						6		Coordinadora sst					
5	6	2025	charla corta (20 de julio)			Ahorro de agua y su importante						4		Coordinadora sst					
6	6	2025	charla corta (20 de julio)			Correcto uso de epp						4		Coordinadora sst					
9	6	2025	charla corta (20 de julio)			Ahorro de energia						6		Coordinadora sst					
10	6	2025	charla corta (20 de julio)			La seguridad responsabilidad de todos						7		Coordinadora sst					
13	6	2025	charla corta (20 de julio)			Ahorro de agua y su importante						11		Coordinadora sst					
16	6	2025	charla corta (Santa maria)			Fomentar un ambiente laboral saludable						3		Coordinadora sst					
17	6	2025	charla corta (Santa maria)			Manejo correcto de herramientas						3		Coordinadora sst					
18	6	2025	charla corta (Santa maria)			Protector de oidos y su importante						4		Coordinadora sst					
20	6	2025	charla corta (Santa maria)			Uso de herramientas manuales						6		Coordinadora sst					
Promedio de asistencia																			

<div>UNION TEMPORAL VIVIENDAS 2024</div>				<div>INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO & GESTION AMBIENTAL</div>				<div>Formato15</div>	
								<div>Versión4</div>	
								<div>Fecha6/05/2022</div>	

Informe No13		Periodo1-jun al30-jun		Proyecto		EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACION VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA ,ETAPA III. (MODULO VI)			
Contrato de obra		N°SA-EDU-018-2024		Contratista		UNION TEMPORAL VIVIENDAS 2024			

2.1.4 SEGURIDAD EN OBRA

2.1.4 Seguridad en el Trabajo

Fecha			Lugar	Descripción de la tarea	Responsable
3	6	2025	arla corta (santo domin	Demolicion de ceramica existente en sala y baño, demolicion de meson de cocina	RESIDENTE
4	6	2025	arla corta (santo domin	Instalacion de ceramica en baño y sala, pañete de meson en cocina	RESIDENTE
5	6	2025	arla corta (santo domin	Instalacion de ceramica en sala, instalacion de ceramica en cocina	RESIDENTE
6	6	2025	arla corta (santo domin	Instalacion de ceramica en baño y cuarto	RESIDENTE
7	6	2025	arla corta (santo domin	Instalacion de ceramica en baño, pasillo y meson	RESIDENTE
9	6	2025	arla corta (santo domin	Instalacion de puerta de baño, instalacion de ceramica en cocina, instalacion de ceramica en baño	RESIDENTE
10	6	2025	arla corta (santo domin	Refrague de piso de cuarto, instalacion de ceramica en alcoba y pintura, instalacion de ceramica en cocina y pasillo	RESIDENTE
11	6	2025	arla corta (santo domin	Instalacion de ceramica en sala y cuarto, instalacion de puerta en baño, refrague de sala	RESIDENTE
12	6	2025	arla corta (santo domin	Paño de meson de sala, instalacion ceramica en piso de sala y pasillo	RESIDENTE
13	6	2025	arla corta (santo domin	Instalacion de ceramica en baño, pintura, refrague de piso sala, instalacion ceramica, pasillo, meson de cocina	RESIDENTE
14	6	2025	arla corta (santo domin	Instalacion de ceramica en baño, instalacion meson de cocina, instalacion ceramica en pasillo	RESIDENTE
16	6	2025	arla corta (santo domin	Instalacion de ceramica en meson de cocina, instalacion ceramica en pasillo, en baño e inst de bateria sanitaria	RESIDENTE
17	6	2025	arla corta (santo domin	Instalacion ceramica en baño, pasillo y meson de cocina	RESIDENTE
18	6	2025	arla corta (santo domin	Instalacion ceramica en baño, instalacion de ceramica en pasillo y refrague	RESIDENTE
19	6	2025	arla corta (santo domin	Instalacion ceramica en baño, instalacion de puerta, instalacion de ceramica en pasillo	RESIDENTE
20	6	2025	arla corta (santo domin	Instalacion ceramica en baño, instalacion en pasillo, demolicionde ceramica existente	RESIDENTE
21	6	2025	arla corta (santo domin	Parte electrica, pintura y estuco	RESIDENTE
24	6	2025	arla corta (santo domin	estuco y pintura	RESIDENTE
17	6	2025	la corta (villa san pedi	Demolicion de enchape y piso	RESIDENTE
18	6	2025	la corta (villa san pedi	Fundida de meson, demolicion de muros en cocina existente, demolicion de plantilla de sala y alcoba, pañete de muros de baño, plantilla sala	RESIDENTE
19	6	2025	la corta (villa san pedi	Plantilla, demolicion de meson	RESIDENTE
20	6	2025	la corta (villa san pedi	Pañete de meson de cocina, pañete pared de cuarto, pañete de sala, plantilla fundido en concierto demolicion	RESIDENTE
21	6	2025	la corta (villa san pedi	Demolicion de muro, estuco y pintura	RESIDENTE
24	6	2025	la corta (villa san pedi	Enchape muro de cocina, pañete de muro	RESIDENTE
25	6	2025	la corta (villa san pedi	Enchape de cocina, instalacion de sanitario	RESIDENTE
26	6	2025	la corta (villa san pedi	Refrague, fundido de meson, instacion de ceramica en cocina	RESIDENTE
27	6	2025	la corta (villa san pedi	Fundida de meson, instalacion de enchape de cocina y cocina	RESIDENTE
3	6	2025	la corta (villa san pedi	Instalacion de ceramica en sala, enchape de baño, pañete de cocina, enchape, estuco y pintura	RESIDENTE
4	6	2025	la corta (villa san pedi	Enchape, estuco y pintura, enchape de baño]	RESIDENTE
5	6	2025	la corta (villa san pedi	Enchape, estuco y pintura	RESIDENTE
6	6	2025	la corta (villa san pedi	enchape de meson y pintura, instalacion de ceramica en baño	RESIDENTE
7	6	2025	la corta (villa san pedi	Enchape de meson de cocina, pañote de baño ceramica en cuarto y pintura	RESIDENTE
9	6	2025	la corta (villa san pedi	Pintura, enchape de baño, instalacion de ceramica	RESIDENTE
10	6	2025	la corta (villa san pedi	Pañote de meson de cocina e instalacion de ceramica en sala	RESIDENTE
11	6	2025	la corta (villa san pedi	Instalacion ceramica en baño, pañote de cocina meson	RESIDENTE
12	6	2025	la corta (villa san pedi	Pañote de meson, instalacion de ceramica en baño y pintura	RESIDENTE
16	6	2025	la corta (villa san pedi	Pintura, refrague, escacion manual de tuberia sanitaria, enchapque de cocina	RESIDENTE
17	6	2025	la corta (villa san pedi	Instalacion de combo sanitario y acabados en baño, enchape de cocia	RESIDENTE
13	6	2025	charla corta (San Luis)	Enchape de baño, resane de muros, enchape de cocina, demolicion de enchape de baño, demolicion de piso	RESIDENTE
14	6	2025	charla corta (San Luis)	Demolicion, instalacion de ceramica de baño y cocina, demolicion de ceramica baño	RESIDENTE
16	6	2025	charla corta (San Luis)	Instalacion de ceramica en baño, Refrague de piso de sala, instalacion ceramica en meson de cocina	RESIDENTE
17	6	2025	charla corta (San Luis)	Instalacion ceramica en baño, refrague de piso de sala	RESIDENTE
18	6	2025	charla corta (San Luis)	Instalacion ceramica de baño, demolicion de ceramica de baño, instalacion de ceramica en pasillo	RESIDENTE
19	6	2025	charla corta (San Luis)	Instalacion ceramica en meson de cocina	RESIDENTE
20	6	2025	charla corta (San Luis)	Enchape de piso social en sala y alcoba, demolicion de enchape en baño, enchape en pasillo	RESIDENTE
21	6	2025	charla corta (San Luis)	Enchape de baño, instalacion de ceramica en sala y pasillo, demolicion de baño	RESIDENTE
24	6	2025	charla corta (San Luis)	Instalacion de ceramica de sala, enchape de baño, frague en pasillo	RESIDENTE
25	6	2025	charla corta (San Luis)	Plantilla, enchape para muro, demolicion de piso de baño, existente, frafue en piso de pasillo	RESIDENTE
26	6	2025	charla corta (San Luis)	Instalacion de ceramica en sala y cuarto.	RESIDENTE
27	6	2025	charla corta (San Luis)	Instalacion de zocalos e instalacion de piso de cocina	RESIDENTE
28	6	2025	charla corta (San Luis)	Zocalos, estuco y pintura	RESIDENTE
3	6	2025	haria corta (San Maria)	Pintura perfilado de meson, limpieza y aseo	RESIDENTE
4	6	2025	haria corta (San Maria)	Instalacion de un metalico adecuacion de meson	RESIDENTE
5	6	2025	haria corta (San Maria)	Instalacion de cableado electrico, pintura e instalacion de un metalico	RESIDENTE
6	6	2025	haria corta (San Maria)	Desmonte de lavamanos de material, demolicion de piso, instalacion de cableado electrico	RESIDENTE
9	6	2025	haria corta (San Maria)	Sanitario e instalacion de regilla de piso, sondeo y limpieza de tuberia	RESIDENTE
13	6	2025	haria corta (San Maria)	Estuco, sala, pasillo y estuco entrepaño de cocina	RESIDENTE
16	6	2025	haria corta (San Maria)	Pañete sala, pasillo y cuarto principal	RESIDENTE
17	6	2025	haria corta (San Maria)	Pañete sala, pañete pasillo	RESIDENTE
18	6	2025	haria corta (San Maria)	Demolicion del pantri enchape de entrepaño, instalacion de tuberia electrica	RESIDENTE
20	6	2025	haria corta (San Maria)	Enchape de piso, enchape de baño, pañete	RESIDENTE
25	6	2025	haria corta (San Maria)	Pañete de baño, cambio de griferia de baño	RESIDENTE
3	6	2025	haria corta (20 de julio	Desmonte de sanitario, lava manos y desmonte de enchape, retiro de material	RESIDENTE
4	6	2025	haria corta (20 de julio	Insstalacion tuberia EMT, instalacion toma corriente GFCI Suministro de bombillo	RESIDENTE
5	6	2025	haria corta (20 de julio	Demolicion de piso, retiro de material, fundicion de plantilla en sala y pasillo	RESIDENTE
6	6	2025	haria corta (20 de julio	Fundicion de plantilla en sala, desmonte de sanitarios y lava platos	RESIDENTE
9	6	2025	haria corta (20 de julio	Demolicion de enchape de baño, retiro de lava platos y ducha	RESIDENTE
10	6	2025	haria corta (20 de julio	Enchape de cocina, entrepaño, enchape de sala, pasillo, instalacion de ducha, aseo y retiro de material i	RESIDENTE
13	6	2025	haria corta (20 de julio	Regate y resanes para instalacion de tuberia, sondeo y limpieza de sanitarios	RESIDENTE
16	6	2025	haria corta (20 de julio	Escarificacion de pañete, demolicion de meson, retiro de lavaplatos	RESIDENTE
17	6	2025	haria corta (20 de julio	demolicion de muros en mamposteria, levante de muros, enchape e instalacion de zocalos	RESIDENTE
18	6	2025	haria corta (20 de julio	desmonte puertas, pañete mortero imperbelizante, allanado sobre muro	RESIDENTE
20	6	2025	haria corta (20 de julio	suministro e instalacion de aparato sanitario, enchape de baño	RESIDENTE

Lugar	Nombre del trabajador	No de Cedula	Empresa	Vigencia	No de Registro	Comendaciones Med
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Permisos de trabajo de alto riesgo

Fecha	Lugar	Actividad	Tarea de Alto Riesgo	Nombre del trabajador	Inspector SST certificado
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Entrega de elementos de seguridad

Elemento	Unidad	Cantidad	Observaciones
BOTAS	PAR		
CASCO	UND		
PROTECTORES AUDITIVOS	PAR		
GUANTES	PAR		
MASCARILLAS	UND		
PROTECTOR VISUAL	UND		

Inspecciones y observaciones

UNION TEMPORAL VIVIENDAS 2024

INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO & GESTION AMBIENTAL

Formato15

Versión4

Fecha6/05/2022

Informe No13

Periodo1-jun al 30-jun

ProyectoEJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACION VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA ,ETAPA III. (MODULO VI)

Contrato de obraN°SA-EDU-018-2024

ContratistaUNION TEMPORAL VIVIENDAS 2024

Fecha	Lugar	Inspección Herramientas, Equipos y Maquinaria	Hallazgos
3/01/1900	AL 6/06/2025	Santa maria	Inspecciones de pulidora
10/06/2025	AL 16/06/2025	Santa maria	Inspecciones de pulidora
17/06/2025	AL 17/06/2025	Santa maria	Inspecciones de pulidora
24/06/2025	AL 28/06/2025	Santa maria	Inspecciones de pulidora
3/06/2025	AL 9/06/2025	Santa maria	Herramientas menores
10/06/2025	AL 16/06/2025	Santa maria	Herramientas menores
17/06/2025	AL 25/06/2025	Santa maria	Inspeccion de pulidora
24/06/2025	AL 28/06/2025	Santa maria	Herramientas menores
3/06/2025	AL 9/06/2025	20 de julio	Inspeccion de pulidora
10/06/2025	AL 16/06/2025	20 de julio	Inspeccion de pulidora
17/06/2025	AL 24/06/2025	20 de julio	Inspeccion de pulidora
24/06/2025	AL 28/06/2025	20 de julio	Inspeccion de pulidora
3/06/2025	AL 9/06/2025	20 de julio	Herramientas menores
10/06/2025	AL 11/06/2025	20 de julio	Herramientas menores
17/06/2025	AL 24/06/2025	20 de julio	Herramientas menores
24/06/2025	AL 28/06/2025	21 de julio	Herramientas menores
3/06/2025	AL 7/06/2025	Santo domingo	Herramientas menores
9/06/2025	AL 13/06/2025	Santo domingo	Herramientas menores
13/06/2025	AL 254/06/2025	Santo domingo	Herramientas menores
18/06/2025	AL 24/06/2025	Santo domingo	Herramientas menores
17/06/2025	AL 21/06/2025	San pedro 1	Herramientas menores
23/06/2025	AL 28/06/2025	San pedro 1	Herramientas menores
3/06/2025	AL 7/06/2025	San pedro 1	Inspecciones de pulidora
13/06/2025	AL 21/06/2025	San pedro 1	Inspecciones de pulidora
17/06/2025	AL 21/06/2025	San pedro 1	Inspecciones de pulidora
3/06/2025	AL 7/06/2025	San pedro 2	Inspecciones de pulidora
13/06/2025	AL 21/06/2025	San Luis	Herramientas menores
21/06/2025	AL 28/06/2025	San Luis	Herramientas menores
3/06/2025	AL 7/06/2025	San Luis	Inspecciones de pulidora

9. COPASST y/o Vigia

Cantidad de reuniones ejecutadas

jun-24jul-24ago-24sep-24oct-24nov-24dic-24ene-25feb-25mar-25abr-25may-25

1111111111111

Novedades

TRABAJO EN EQUIPO

Novedades

2.2 MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

2.2.1 SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA

EPS		FONDO DE PENSIONES		A.R.L.		CAJA DE COMPENSACION	
Razón social	Cant. Trab	Razón social	Cant. Trab	Razón social	Cant. Trab	Razón social	Cant. Trab
Caja copi	4	Colfondos	9	Colmena	9	Combarranquilla	9
coosalud	6	Colpensiones	10	Positiva	8	Comfamiliar	53
Famisanar	0	Porvenir	35	Sura	45		
Mutualser	12	Proteccion	8	Proteccion	0		
Salud total	14	N/a	0				
Nueva eps	11						
wayu	0						
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA S.A.S	1						
Sura	14						
TOTAL	62	TOTAL	62	TOTAL	62	TOTAL	62

2.3 ESTADISTICAS DE ACCIDENTALIDAD

INDICADORES	TOTAL	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26
# de (FAT) Fatalidad	0	0											
# de (HiPo) Accidente Alto Potencial	0	0											
# de (LTI) Lesiones con Tiempo perdido	0	0											
# de (RTA) Accidente vial/ transito	0	0											
# de (AWPD) Accidente con daño a la propiedad	0	0											
# de (EA) Accidente Ambiental	0	0											
# de (NM) Incidente	0	0											
# de Investigaciones de Incidentes	0	0											
# de Investigaciones de Accidentes Laborales	0	0											
# de Investigaciones de Enfermedad Laboral	0	0											
# de dias perdidos por AT	0	0											
Frecuencia de accidentalidad	0,0%	0,0%											
Severidad accidentalidad	0,0%	0,0%											

Versión controlada

Página 5 de 9

Formatos PEGSA EDUBAR S.A

<div>UNION TEMPORAL VIVIENDAS 2024</div>				<div>INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO & GESTION AMBIENTAL</div>							<div>Formato15</div> <div>Versión4</div> <div>Fecha6/05/2022</div>																
Informe No13		Periodo1-jun al30-jun		ProyectoEJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACION VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA ,ETAPA III. (MODULO VI)																							
Contrato de obraN°SA-EDU-018-2024		ContratistaUNION TEMPORAL VIVIENDAS 2024																									
Indice de Lesion Incapacitante ILI		0,0%		0																							
Prevalencia de Enfermedad Laboral		0,0%		0																							
Incidencia de la Enfermedad Laboral		0,0%		0																							
# de dias por Incapacidad laboral o Enfermedad comun		0		0																							
Ausentismo por Causa Medica		0,0%		0,0%		#iDIV/0!		#iDIV/0!		#iDIV/0!		#iDIV/0!		0,0%		#iDIV/0!		#iDIV/0!		#iDIV/0!		#iDIV/0!					
2.4 SEÑALIZACIÓN PLAN MANEJO DE TRAFICO																											
Descripción		TOTAL		jun-25		jul-25		ago-25		sep-25		oct-25		nov-25		dic-25		ene-26		feb-26		mar-26		abr-26		may-26	
Señales Preventivas		0		0																							
Señales Informativas		0		0														0		0							
Señales Reglamentarias		0		0														0		0							
Canalizadores de Trafico		0		0														0		0							
Señales Institucionales		0		0																0							
2.5. VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS																											
Lugar		Automotor		Placa		Modelo		Marca		Serie		Vencimiento SOAT		Vencimiento Tecno-Mecanica		Recolección y Transporte RCD											
N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A											
N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A											
N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A											
N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A											
N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A											
N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A											
N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A											
N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A											
N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A											
3. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES DESARROLLADAS																											
3.1 CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS LEGALES																											
3.1.1 FUENTES DE MATERIALES																											
No		Tipo de material		Proveedor		Acto Administrativo Ambiental		Vigencia		Título minero																	
1		Arena		Agrominería Nueva Esperanza		Resolución 0001056 de 2019		Por la Vida Util del Proyecto		OG2-10071																	
2		Agregados		Rinagui		Resolución 0001056 de 2019		Por la Vida Util del		OG2-10071																	
3		agregados		El encanto		Resolución 0000608 de 2023		Julio 2023 - Julio 2028		EKQ - 091																	
3.1.2 GESTORES EXTERNOS PRESTADORES DE SERVICIOS (Gestores aseo de baños, manejo de residuos sólidos, Respel, RCD, y otros)																											
No		Empresa		Actividad		Acto Administrativo Ambiental		Vigencia		Entidad otorgante																	
1		Maraseo		Recolección de RCD		RESOLUCION N°1501 Y 1134 BARRANQUILLA VERDE Y RES 0416PUNTO LIMPIO CRA		Vida util del Peoyecto		CRA Y BARRANQUILLA VERDE																	
2																											
3.1.3 ACTOS ADMINISTRIVOS A NOMBRE DEL CONTRATISTA (Autorización de tala/poda, concesión de aguas, permiso de vertimientos y otros)																											
Tipo de permiso		Acto Administrativo Ambiental		Entidad otorgante		Medida compensatoria																					
N/A		N/A		N/A		N/A																					
N/A		N/A		N/A		N/A																					
3.1.4 AUTORIZACIONES PMT																											
No de permiso		Vía a cerrar		Fecha de vencimiento																							
N/A		N/A																									
N/A		N/A																									
N/A		N/A																									
N/A		N/A																									
3.2 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, LIQUIDOS Y PELIGROSOS																											
TIPO DE RESIDUOS		TOTAL		jun-25		jul-25		ago-25		sep-25		oct-25		nov-25		dic-25		ene-26		feb-26		mar-26		abr-26		may-26	
Residuos Ordinadrios (Kg)		17		17				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Reciclables		Papel (Kg)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
		Plastico (Kg)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
		Metal		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			

<div>UNION TEMPORAL VIVIENDAS 2024</div>				<div>INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO & GESTION AMBIENTAL</div>								<div>Formato15</div>	
												<div>Versión4</div>	
												<div>Fecha6/05/2022</div>	

Informe No13		Periodo1-junal30-jun		Proyecto		EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACION VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA ,ETAPA III. (MODULO VI)									
Contrato de obra		N°SA-EDU-018-2024		Contratista		UNION TEMPORAL VIVIENDAS 2024									

		(Kg)													
Poda de Arboles (Kg)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Residuos Peligrosos RESPEL	Aceites (Kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Plastico (Kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Otros (Kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aguas Residuales Domesticas (Gal)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

3.3 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD

Factor de Expansión de Excavación												Fctor de Expansión de Demolición					
TIPO DE RESIDUOS m3	TOTAL	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26				
1.1 Volumen de excavación sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.2 Volumen de cimentaciones y pilotajes: arcillas,bentonitas y demás.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.3 Volumen de Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos,pétreos asfálticos, trozos de ladrillos y bloques,cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros	20	20		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.4 Volumen No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, polycarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Volumen Dispuesto en sitio autorizado	20	20		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Volumen Reutilizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

3.4 MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y PRODUCTOS QUÍMICOS

TIPO DE MATERIAL	TOTAL	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26
Concreto (m^3)	18	18		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arena (m^3)	16	16		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub-base (m^3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Triturado (m^3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Relleno (m^3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arena Amarilla (m^3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Productos Quimicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.5 MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS, VEHÍCULOS Y EMISIONES ATMOSFÉRICAS

Descripción	TOTAL	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26
Cantidad de puntos de acopio de materiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Humectación (m^3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cantidad de vehiculos en obra	0,090909	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cantidad de Vehiculos con Tecnomecanica y SOAT	0,090909	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cantidad de Maquinaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<div>UNION TEMPORAL VIVIENDAS 2024</div>						<div>INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO & GESTION AMBIENTAL</div>										<div>Formato15</div>	
																<div>Versión4</div>	
																<div>Fecha6/05/2022</div>	

Informe No13		Periodo1-jun		al30-jun		Proyecto		EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACION VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA ,ETAPA III. (MODULO VI)							
Contrato de obra		N°SA-EDU-018-2024		Contratista		UNION TEMPORAL VIVIENDAS 2024									

Cantidad de Mantenimiento a Maquinarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
3.6 MANEJO ADECUADO DE VEGETACIÓN, PAISAJE Y FAUNA																										
Tipo de Especie	TOTAL	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26													
Árboles sembrados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Tala de Árboles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Poda de Árboles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Compensación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
	Descripción:																									
3.7 MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES																										
Descripción	TOTAL	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26													
Consumo de Agua (m³3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Consumo de Energia Electrica (Kw)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Cantidad de baños portatiles en obra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Cantidad de Aseos a baños portatiles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Cantidad de Puntos Ecologicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
3.8 INDICADORES DE GESTION AMBIENTAL																										
INDICADORES			TOTAL		AÑO																					
Programa	Fórmula X 100		Acumulado	Promedio	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26	ene-27	feb-27	mar-27
Manejo de estructuras de aseo	Kg residuos dispuestos correctamente		18,5454545	1,5	17		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	kg Residuos producidos		18,5454545	1,5	17		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	kg Residuos producidos		100%	100%	100%																					
Manejo de residuos de construcción y demolición	Vol RCD dispuesto		21,8181818	1,8	20		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	Vol RCD generado		21,8181818	1,8	20		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	Porcentaje RCD		100%	100%	100%																					
Manejo Biótico y silvicultural del proyecto	Número de árboles podados		0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	Número de árboles autorizados para poda		0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	Porcentaje Poda de Árboles																									
Educación ambiental	# de capacitaciones ejecutadas		1,09090909	0,1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	# de capacitaciones programadas		1,09090909	0,1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	Capacitación Ambiental		100%	100%	100%																					
Señalización y manejo de tránsito	# de frentes de trabajo señalizados		3,27272727	0,3	3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	Total frentes de trabajo		3,27272727	0,3	3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	Colocar el nombre del indicador		100%	100%	100%																					

Informe No13

Periodo1-jun al30-jun

ProyectoEJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACION VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA ,ETAPA III. (MODULO VI)

Contrato de obraN°SA-EDU-018-2024

ContratistaUNION TEMPORAL VIVIENDAS 2024

4. OBSERVACIONES

1- Durante el presente mes los residuos ordinarios generados por los trabajadores fueron entregados al carro recolector de la empresa autorizada del municipio para transportarlos y disponerlos.
2- No fue necesario colocar Baños portátiles en los frentes de trabajo, ya que los usuarios beneficiarios prestaron los baños de las viviendas para los trabajadores.
3- El volumen de RCD generado para el mes de junio fue de 20 m3 los cuales fueron dispuestos por el gestor autorizado MARASEO.

No	Descripción	Folios	No	Descripción	Folios
SST-1	Matriz de identificación de peligros y riesgos	x	AMB-1	Actas de disposición o aprovechamiento de residuos sólidos	N/A
SST-2	Registros capacitación y entrenamiento realizado	x	AMB-2	Actas de disposición y/o aprovechamiento de RCD	X
SST-3	Registros de ATS	x	AMB-3	Certificado de aseo de baños y disposición de ARD	N/A
SST-4	Certificados de trabajos en altura	N/A	AMB-4	Actas de disposición y/o aprovechamiento de poda	N/A
SST-5	Registro entrega de elementos de seguridad	x	AMB-5	Certificado de volúmenes de material de cantera utilizado en el periodo	X
SST-6	Registro de inspecciones realizadas en el periodo	x	AMB-6	Soat y tecnomecánica de vehículos	N/A
SST-7	Registro control de aportes en seguridad social	x	AMB-7	Reporte de mantenimiento de maquinaria y equipos	N/A
SST-8	Planillas de aportes a la seguridad social	x	AMB-8	Inventario forestal	N/A
SST-9	Registro fotográfico	x	AMB-9	Registro de asistencia a capacitaciones	X
SST-10	Otros anexos	(Especificar cual)	AMB-10	Documentación ambiental proveedores petreos	X

Firma

NombreMaickol Colpas Buzon

Responsable del área ambiental

Contratista

Firma

Nombre

Responsable del área SST

Contratista

Firma

Nombre

Responsable del área ambiental

Interventoría

Firma

Nombre

Responsable del área SST

Interventoría