

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES			 BOGOTÁ	
SEDE:	TODAS LAS SEDES			INFORME SEMANAL DEL ESTADO DE LA OBRA		
FECHA DE EMISIÓN	9/02/2026					
SEMANA N°	32					
FECHA INICIO :	3/02/2026	FECHA TERMINO :	9/02/2026			
IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA						
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES					
CONTRATANTE	IDARTES					
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S			CONTRATO N°	1844-2025	
INTERVENTORIA	VELNEC S.A					
FECHA DE INICIO	4 DE JULIO DE 2025			FECHA DE FINALIZACION	3 DE MARZO DE 2026	
RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL						
CONTROL DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS- DOCUMENTACION RECIBIDA						
EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS				DESCRIPCION DE ACTIVIDADES		
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	SEDE	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	
ADMINISTRATIVO- INTERVENTORIA	3/02/2026	3/02/2026	Varios	OFICIO 0285.26 I-IDARTES GTC OBSERVACIONES ACTA DE PAGO CONTRATISTA	Sin observaciones sobre la actividad	
ADMINISTRATIVO- INTERVENTORIA	3/02/2026	3/02/2026	Varios	OFICIO 0288.26 I-IDARTES GTC OBSERVACIONES INFORME DE CALIDAD NO. 7	Sin observaciones sobre la actividad	
ADMINISTRATIVO- INTERVENTORIA	3/02/2026	3/02/2026	Varios	OFICIO 0289.26 I-IDARTES GTC OBSERVACIONES INFORME DE GERENCIA NO. 7	Sin observaciones sobre la actividad	
ADMINISTRATIVO- INTERVENTORIA	3/02/2026	3/02/2026	Varios	OFICIO 0290.26 I-IDARTES GTC SOLICITUD FIRMA DE FORMATO ECAC 33 - ENERO	Sin observaciones sobre la actividad	
ADMINISTRATIVO- INTERVENTORIA	3/02/2026	3/02/2026	Varios	OFICIO 0291.26 I-IDARTES GTC OBSERVACIONES SOLICITUD DE ADICION Y PROPOGA	Sin observaciones sobre la actividad	
ADMINISTRATIVO- INTERVENTORIA	4/02/2026	4/02/2026	Varios	OFICIO 0291.26 I-IDARTES GTC OBSERVACIONES ESTRUCTURA PLANETARIO	Sin observaciones sobre la actividad	
ADMINISTRATIVO- INTERVENTORIA	4/02/2026	4/02/2026	Varios	OFICIO 0293.26 I-IDARTES GTC Aprobación informe ambiental mensual No 7	Sin observaciones sobre la actividad	
ADMINISTRATIVO- INTERVENTORIA	4/02/2026	4/02/2026	Varios	OFICIO 0286.26 I-IDARTES GTC Aprobacion Informe Mensual SST N° 7 V2	Sin observaciones sobre la actividad	
ADMINISTRATIVO- INTERVENTORIA	6/02/2026	6/02/2026	Varios	OFICIO 0295.26 I-IDARTES GTC - TRASLADO CDO. OI-269-2026	Sin observaciones sobre la actividad	
ADMINISTRATIVO- INTERVENTORIA	9/02/2026	9/02/2026	Varios	OFICIO 0297.26 I-IDARTES GTC Aprobación informe de gerencia mensual No 7	Sin observaciones sobre la actividad	
ADMINISTRATIVO- INTERVENTORIA	9/02/2026	9/02/2026	Varios	OFICIO 0296.26 I-IDARTES GTC Aprobación imprevisto Acta de Pago No 5	Sin observaciones sobre la actividad	
ADMINISTRATIVO- INTERVENTORIA	9/02/2026	9/02/2026	Varios	OFICIO 0299.26 I-IDARTES APROBACIÓN DE BALANCE DEL CONTRATO CON ITEMS NP's - CTO	Sin observaciones sobre la actividad	
ADMINISTRATIVO- INTERVENTORIA	9/02/2026	9/02/2026	Varios	OFICIO 0300.26 I-IDARTES APROBACIÓN DE PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO B-P	Sin observaciones sobre la actividad	
CONTROL DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS- DOCUMENTACION ENVIADA						
ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA	3/02/2026	3/02/2026	Varios	OI-262-2026 - ENTREGA INFORME FINAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL NEGOCIO FIDUCIARIO.	Sin observaciones sobre la actividad	
ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA	3/02/2026	3/02/2026	Varios	REITERACIÓN DE SOLICITUD DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DISEÑO PLATAFORMA EN DOMO DEL PLANETARIO	Sin observaciones sobre la actividad	
ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA	4/02/2026	4/02/2026	Varios	RESPUESTA OFICIO 0283.26 I-IDARTES GTC- FIRMA DE FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES FO-AC-32 – MES DE ENERO 2026	Sin observaciones sobre la actividad	
ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA	4/02/2026	4/02/2026	Varios	Oficio impermeabilización bloque pedagógico	Sin observaciones sobre la actividad	
ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA	4/02/2026	4/02/2026	Varios	ENTREGA DE BALANCE DEL CONTRATO CON ITEMS NO PREVISTOS	Sin observaciones sobre la actividad	
ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA	4/02/2026	4/02/2026	Varios	Entrega imprevistos para el acta parcial de obra No. 4	Sin observaciones sobre la actividad	
ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA	4/02/2026	4/02/2026	Varios	Oficio OI-269-2026 Solicitud continuidad trabajos TJEG	Sin observaciones sobre la actividad	

ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA	5/02/2026	5/02/2026	Varios	Alcance a informe plan de gerencia Enero 2026	Sin observaciones sobre la actividad
ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA	5/02/2026	5/02/2026	Varios	Alcance a informe de pago No. 4	Sin observaciones sobre la actividad
ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA	6/02/2026	6/02/2026	Varios	ENTREGA BALANCE DE MAYORES Y MENORES No. 3 VERSION FINAL	Sin observaciones sobre la actividad
ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA	9/02/2026	9/02/2026	Varios	OI-273-2026 Informe mensual técnico 7	Sin observaciones sobre la actividad
ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA	9/02/2026	9/02/2026	Varios	Entrega imprevistos para el acta parcial de obra No. 5	Sin observaciones sobre la actividad
ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA	9/02/2026	9/02/2026	Varios	Solicitud de adicional y prorroga versión 2	Sin observaciones sobre la actividad

PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA

PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
DIRECTOR	1	SST	1	03/02/2026-09/02/2026	X	X	
RESIDENTE	1	OFICIALES	6	03/02/2026-09/02/2026	X	X	
INSPECTOR	2	AYUDANTES	20	03/02/2026-09/02/2026	X	X	

SI ☐ NO ☒

CONTROL DE ACTIVIDADES DE EJECUCION DE OBRA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS				DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	
CAPITULO SEGUN CONTRATO DE OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	SEDE	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES
CONTINGENCIA- SEDE SALAMANCA	3/02/2026	4/02/2026	CREA SALAMANCA	MANTENIMIENTO, LIMPIEZA E INSTALACIÓN DE MALLA EN CANAL Y ARREGLO DE TUBERIA EN TANQUE	SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD

REGISTRO FOTOGÁFICO

ANTES		DURANTE		DEPUÉS		CANTIDADES EJECUTADAS
						33 ML
NP-6	3/02/2026	9/02/2026	TEATRO JORGE ELIECER GAITÁN	DESMONTE DE MANTO EN CUBIERTA	SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD	



REGISTRO FOTOGÁFICO

ANTES		DURANTE		DESPUÉS		CANTIDADES EJECUTADAS	
						50 M2	
NP-80		3/02/2026	9/02/2026	TEATRO JORGE ELIECER GAITÁN	CURADO DE FISURAS COB SIKAFLEX	SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD	




REGISTRO FOTOGÁFICO

ANTES		DURANTE		DESPUÉS		CANTIDADES EJECUTADAS
						55 ML
NP-30	3/02/2026	9/02/2026	TEATRO JORGE ELIECER GAITÁN	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO EN SALA	SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD	

REGISTRO FOTOGÁFICO

ANTES		DURANTE		DESPUÉS		CANTIDADES EJECUTADAS
						1050 M2
NP-90, NP-93		3/02/2026	9/02/2026	TEATRO JORGE ELIECER GAITÁN	FINALIZACIÓN DE PINTURA EN VINOLO Y ESMALTE EN LOBBY	SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD

REGISTRO FOTOGÁFICO

ANTES		DURANTE		DESPUÉS		CANTIDADES EJECUTADAS
						FINALIZACIÓN ACTIVIDAD
CONTINGENCIA- TANQUE		3/02/2026	9/02/2026	TEATRO JORGE ELIECER GAITÁN	RETIRO DE AGUA EN TANQUE	SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD
REGISTRO FOTOGÁFICO						
ANTES		DURANTE		DESPUÉS		CANTIDADES EJECUTADAS
						1 GL
NP-84		3/02/2026	9/02/2026	TEATRO JORGE ELIECER GAITÁN	PINTURA EN ESMALTE EN PLATINAS EN CULATA	SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD
REGISTRO FOTOGÁFICO						
ANTES		DURANTE		DESPUÉS		CANTIDADES EJECUTADAS
						250 ML
242		3/02/2026	9/02/2026	TEATRO JORGE ELIECER GAITÁN	PINTURA EN TECHO DE SALA DE GERENCIA	SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD
REGISTRO FOTOGÁFICO						
ANTES		DURANTE		DESPUÉS		CANTIDADES EJECUTADAS
						60 M2
509		6/02/2026	6/02/2026	CASA FERNANDEZ	LAVADO DE TANQUE- SERVICIO 2	SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD
REGISTRO FOTOGÁFICO						
ANTES		DURANTE		DESPUÉS		CANTIDADES EJECUTADAS
						1 UND
OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES						
No hay observaciones relevantes.						

Laura Camila Cruz Pulido
C.C 1014213917

RESIDENTE DE OBRA

[Signature]

DIRECTOR DE OBRA









[Signature]



RESIDENTE DE INTERVENTORÍA


[Signature]

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

		<div style="text-align: center;"> INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES </div>					
SEDE:		TODAS LAS SEDES				INFORME SEMANAL DEL ESTADO DE LA OBRA	
FECHA DE EMISIÓN		9/02/2026					
SEMANA N°		33					
FECHA INICIO :		10/02/2026		FECHA TERMINO :		16/02/2026	
IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA							
OBJETO DEL CONTRATO		REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL					
CONTRATANTE		IDARTES					
CONTRATISTA		SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S		CONTRATO N°		1844-2025	
INTERVENTORIA		VELNEC S.A					
FECHA DE INICIO		4 DE JULIO DE 2025		FECHA DE FINALIZACION		3 DE MARZO DE 2026	
RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL							
CONTROL DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS- DOCUMENTACION RECIBIDA							
EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS				DESCRIPCION DE ACTIVIDADES			
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	SEDE	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES		
ADMINISTRATIVO- INTERVENTORIA	10/02/2026	10/02/2026	Varios	OFICIO 0299.26 I-IDARTES APROBACIÓN DE BALANCE DEL CONTRATO CON ITEMS NP's - CTO 1844-2025	Sin observaciones sobre la actividad		
ADMINISTRATIVO- INTERVENTORIA	10/02/2026	10/02/2026	Varios	OFICIO 0300.26 I-IDARTES APROBACIÓN DE PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO B-P	Sin observaciones sobre la actividad		
ADMINISTRATIVO- INTERVENTORIA	11/02/2026	11/02/2026	Varios	OFICIO 0301.26 I-IDARTES GTC OBSERVACIONES PLAN DE CALIDAD NO. 7 V2	Sin observaciones sobre la actividad		
ADMINISTRATIVO- INTERVENTORIA	11/02/2026	11/02/2026	Varios	OFICIO 0302.26 I-IDARTES GTC OBSERVACIONES SOLICITUD ADICION Y PRORROGA	Sin observaciones sobre la actividad		
ADMINISTRATIVO- INTERVENTORIA	11/02/2026	11/02/2026	Varios	OFICIO 0305.26 I-IDARTES GTC Aprobación informe de calidad mensual No 7	Sin observaciones sobre la actividad		
ADMINISTRATIVO- INTERVENTORIA	11/02/2026	11/02/2026	Varios	OFICIO 0298.26 I-IDARTES GTC Aprobación informe tecnico mensual No 7	Sin observaciones sobre la actividad		
ADMINISTRATIVO- INTERVENTORIA	11/02/2026	11/02/2026	Varios	OFICIO 0304.26- GTC IDARTES ENTREGA ACTAS DE COMITE 21-25	Sin observaciones sobre la actividad		
ADMINISTRATIVO- INTERVENTORIA	11/02/2026	11/02/2026	Varios	COMITÉ DE OBRA IDARTES	Sin observaciones sobre la actividad		
ADMINISTRATIVO- INTERVENTORIA	13/02/2026	13/02/2026	Varios	OFICIO 0308.26 I-IDARTES GTC OBSERVACIONES SOLICITUD ADICION Y PRORROGA	Sin observaciones sobre la actividad		
CONTROL DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS- DOCUMENTACION ENVIADA							
ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA	12/02/2026	12/02/2026	Varios	Oficio OI-280-2026 Pintura TJEG	Sin observaciones sobre la actividad		
ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA	13/02/2026	13/02/2026	Varios	OFICIO-279 SOLICITUD DE ADICIONAL EN VALOR Y PRORROGA No. 1 VERSION 3	Sin observaciones sobre la actividad		
PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA							
PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
DIRECTOR	1	SST	1	10/02/2026-16/02/2026	X	X	SI ☐ NO ☒
RESIDENTE	1	OFICIALES	6	03/02/2026-09/02/2026	X	X	
INSPECTOR	2	AYUDANTES	20	03/02/2026-09/02/2026	X	X	
CONTROL DE ACTIVIDADES DE EJECUCION DE OBRA							
REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES							
EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS				DESCRIPCION DE ACTIVIDADES			
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	SEDE	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES		
NP-36	11/02/2026	13/02/2026	PLANETARIO	PULIDA Y BRILLADA DE MESONES EN BAÑOS DE SEGUNDO PISO	SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD		
REGISTRO FOTOGRÁFICO							
ANTES		DURANTE		DESPUÉS		CANTIDADES EJECUTADAS	
						9,08 ML	
NP-50		11/02/2026	13/02/2026	PLANETARIO	SUBIDA DE LAVAMANOS DE DISCAPACITADOS	SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD	
REGISTRO FOTOGRÁFICO							
ANTES		DURANTE		DESPUÉS		CANTIDADES EJECUTADAS	
							

			1 UND		
	12/02/2026	14/02/2026	TEATRO JORGE ELIECER GAITÁN	PINTURA EN ESMALTE EN SALA DE TEATRO	LA ENTIDAD CAMBIO LA REFERENCIA, SOLO SE APLICAN DOS MANOS
REGISTRO FOTOGRÁFICO					
ANTES	DURANTE		DESPUÉS		CANTIDADES EJECUTADAS
					
NP-90	12/02/2026	16/02/2026	TEATRO JORGE ELIECER GAITÁN	PINTURA EN VINILO EN SALA DE TEATRO	LA ENTIDAD CAMBIO LA REFERENCIA, SOLO SE APLICAN DOS MANOS
REGISTRO FOTOGRÁFICO					
ANTES	DURANTE		DESPUÉS		CANTIDADES EJECUTADAS
					175,07 M2
NP-14	14/02/2026	14/02/2026	TEATRO JORGE ELIECER GAITÁN	APLICACIÓN DE POLIUREA EN PLACA	SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD
REGISTRO FOTOGRÁFICO					
ANTES	DURANTE		DESPUÉS		CANTIDADES EJECUTADAS
					55 M2
NP-30	10/02/2026	14/02/2026	TEATRO JORGE ELIECER GAITÁN	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO EN SALA	SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD
REGISTRO FOTOGRÁFICO					
ANTES	DURANTE		DESPUÉS		CANTIDADES EJECUTADAS
					1050 M2
	10/02/2026	14/02/2026	TEATRO JORGE ELIECER GAITÁN	PINTURA EN VINILO TECHO DE SALA DE TEATRO	SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD
REGISTRO FOTOGRÁFICO					
ANTES	DURANTE		DESPUÉS		CANTIDADES EJECUTADAS
					187,79 M2
242	10/02/2026	13/02/2026	TEATRO JORGE ELIECER GAITÁN	PINTURA EN TECHO DE SALA DE GERENCIA	SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD
REGISTRO FOTOGRÁFICO					
ANTES	DURANTE		DESPUÉS		CANTIDADES EJECUTADAS
					61,32 M2- FINALIZACIÓN DE ACTIVIDAD
ITEM ADICIONAL	10/02/2026	13/02/2026	TEATRO JORGE ELIECER GAITÁN	RESANE EN LAMINAS DE DRYWALL Y PINTURA EN TECHO DE OFICINAS	SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD
REGISTRO FOTOGRÁFICO					

ANTES		DURANTE		DESPUÉS		CANTIDADES EJECUTADAS
						123,85 M2
		14/02/2026	14/02/2026	TEATRO JORGE ELIECER GAITÁN	APLICACIÓN DE POLIURETANO EN FACHADA	SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD
REGISTRO FOTOGÁFICO						
ANTES		DURANTE		DESPUÉS		CANTIDADES EJECUTADAS
						3 M2
GARANTÍA		10/02/2026	13/02/2026	TEATRO JORGE ELIECER GAITÁN	REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DAÑADOS- Espejo, vidrio claraboya	SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD
REGISTRO FOTOGÁFICO						
ANTES		DURANTE		DESPUÉS		CANTIDADES EJECUTADAS
						NO APLICA
GARANTÍA		10/02/2026	14/02/2026	TEATRO JORGE ELIECER GAITÁN	GARANTÍA Y SELLO EN POLIURETANO EN PLACA DE ESPEJOS	SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD
REGISTRO FOTOGÁFICO						
ANTES		DURANTE		DESPUÉS		CANTIDADES EJECUTADAS
						NO APLICA
NP-116		14/02/2026	16/02/2026	TEATRO JORGE ELIECER GAITÁN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA PARA INGRESO	SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD
REGISTRO FOTOGÁFICO						
ANTES		DURANTE		DESPUÉS		CANTIDADES EJECUTADAS
						1 UND
352		10/02/2026	14/02/2026	BLOQUE PEDAGÓGICO	DEMOLICIÓN DE GRAVILLA	SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD
REGISTRO FOTOGÁFICO						
ANTES		DURANTE		DESPUÉS		CANTIDADES EJECUTADAS
						196,38 M2
NP-80		10/02/2026	14/02/2026	BLOQUE PEDAGÓGICO	SELLADO DE FISURAS Y MEDIAS CAÑAS	SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD
REGISTRO FOTOGÁFICO						
ANTES		DURANTE		DESPUÉS		CANTIDADES EJECUTADAS
						150 ML

128	10/02/2026	14/02/2026	BLOQUE PEDAGÓGICO	AFINADO DE PISO	SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD
REGISTRO FOTOGRÁFICO					
ANTES	DURANTE		DESPUÉS		CANTIDADES EJECUTADAS
					64,5 ML
NP-74	10/02/2026	14/02/2026	BLOQUE PEDAGÓGICO	POCETA EN LADRILLO	SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD
REGISTRO FOTOGRÁFICO					
ANTES	DURANTE		DESPUÉS		CANTIDADES EJECUTADAS
					1 UND
521	10/02/2026	10/02/2026	CREA SUBA LA CAMPIÑA	LAVADO DE TANQUE- SERVICIO 2	SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD
REGISTRO FOTOGRÁFICO					
ANTES	DURANTE		DESPUÉS		CANTIDADES EJECUTADAS
					4 UND
523	10/02/2026	10/02/2026	CREA SUBA LA CAMPIÑA	LAVADO DE TANQUE- SERVICIO 2	SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD
REGISTRO FOTOGRÁFICO					
ANTES	DURANTE		DESPUÉS		CANTIDADES EJECUTADAS
					1 UND
OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES					
No hay observaciones relevantes.					

Laura Camila Cruz Pulido
C.C 1014213917

RESIDENTE DE OBRA



DIRECTOR DE OBRA















RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

		INSTITUTO DISTITAL DE LAS ARTES IDARTES				
SEDE:		TODAS LAS SEDES		INFORME SEMANAL DEL ESTADO DE LA OBRA		
FECHA DE EMISIÓN		9/02/2026				
SEMANA N°		34				
FECHA INICIO :		17/02/2026		FECHA TERMINO :		23/02/2026
IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA						
OBJETO DEL CONTRATO		REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL				
CONTRATANTE		IDARTES				
CONTRATISTA		SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S		CONTRATO N°		1844-2025
INTERVENTORIA		VELNEC S.A				
FECHA DE INICIO		4 DE JULIO DE 2025		FECHA DE FINALIZACION		3 DE MARZO DE 2026
RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL						
CONTROL DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS- DOCUMENTACION RECIBIDA						
EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS				DESCRIPCION DE ACTIVIDADES		
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	SEDE	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	
ADMINISTRATIVO- INTERVENTORIA	17/02/2026	17/02/2026	Varios	OFICIO 0311.26 GTC IDARTES SOLICITUD PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	Sin observaciones sobre la actividad	
ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA	18/02/2026	18/02/2026	Varios	COMITÉ DE OBRA IDARTES	Sin observaciones sobre la actividad	
ADMINISTRATIVO- INTERVENTORIA	23/02/2026	23/02/2026	Varios	OFICIO 0319.26 I-IDARTES GTC SOLICITUD ENTREGA INFORMES MENSUALES DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES.	Sin observaciones sobre la actividad	
CONTROL DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS- DOCUMENTACION ENVIADA						
ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA	17/02/2026	17/02/2026	Varios	Solicitud de recibo de pago de rendimientos financieros	Sin observaciones sobre la actividad	
ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA	17/02/2026	17/02/2026	Varios	RESPUESTA OFICIO 0291.26 I-IDARTES GTC OBSERVACIONES ESTRUCTURA PLANETARIO	Sin observaciones sobre la actividad	
ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA	17/02/2026	17/02/2026	Varios	Respuesta oficio 0303.26 GTC IDARTES	Sin observaciones sobre la actividad	
ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA	19/02/2026	19/02/2026	Varios	OFICIO OI-285-2026 Pago de recibo servicios públicos	Sin observaciones sobre la actividad	
ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA	19/02/2026	19/02/2026	Varios	OI-286-2026 Actas de entrega TJEG	Sin observaciones sobre la actividad	
ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA	19/02/2026	19/02/2026	Varios	OI-287-2026 Diseño opticomecánico Planetario	Sin observaciones sobre la actividad	
ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA	20/02/2026	20/02/2026	Varios	OI-288-2026 Actas de entrega Planetario	Sin observaciones sobre la actividad	
PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA						
PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD	FECHA	MAÑANA	TARDE
DIRECTOR	1	SST	1	17/02/2026-23/02/2026	X	X
RESIDENTE	1	OFICIALES	6	17/02/2026-23/02/2026	X	X
INSPECTOR	2	AYUDANTES	20	17/02/2026-23/02/2026	X	X
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS SI ☐ NO ☒						
CONTROL DE ACTIVIDADES DE EJECUCION DE OBRA						
REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES						
EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS				DESCRIPCION DE ACTIVIDADES		
NP-92	17/02/2026	20/02/2026	TEATRO JORGE ELIECER GAITÁN	PINTURA EN ESMALTE EN SALA DE TEATRO	SE APLICO A DOS MANOS LA PINTURA EN ESMALTE	
REGISTRO FOTOGÁFICO						
ANTES		DURANTE		DESPUÉS		CANTIDADES EJECUTADAS
						305,16 M2
NP-90		17/02/2026	20/02/2026	TEATRO JORGE ELIECER GAITÁN	PINTURA EN VINILO EN SALA DE TEATRO	SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD
REGISTRO FOTOGÁFICO						
ANTES		DURANTE		DESPUÉS		CANTIDADES EJECUTADAS
						FINALIZACIÓN DE ACTIVIDAD

239	17/02/2026	20/02/2026	TEATRO JORGE ELIECER GAITÁN	RESANE EN LAMINAS DE DRYWALL Y PINTURA EN TECHO DE OFICINAS	SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD
REGISTRO FOTOGÁFICO					
ANTES	DURANTE		DESPUÉS		CANTIDADES EJECUTADAS
					FINALIZACIÓN DE ACTIVIDAD
429	17/02/2026	23/02/2026	BLOQUE PEDAGÓGICO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFILERÍA Y DRYWALL EN SALON CREA	SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD
REGISTRO FOTOGÁFICO					
ANTES	DURANTE		DESPUÉS		CANTIDADES EJECUTADAS
					76 M2
NP-14	17/02/2026	23/02/2026	BLOQUE PEDAGÓGICO	INSTALACIÓN DE POLIUREA EN TERRAZA DE 2 Y 3 PISO	SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD
REGISTRO FOTOGÁFICO					
ANTES	DURANTE		DESPUÉS		CANTIDADES EJECUTADAS
					203,10 M2
237	17/02/2026	18/02/2026	BLOQUE PEDAGÓGICO	RESANE Y PINTURA KORAZA EXTERIOR	SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD
REGISTRO FOTOGÁFICO					
ANTES	DURANTE		DESPUÉS		CANTIDADES EJECUTADAS
					17,82 M2
NP-1	23/02/2026	23/02/2026	BLOQUE PEDAGÓGICO	DESMONTE DE CIELO RASO	SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD
REGISTRO FOTOGÁFICO					
ANTES	DURANTE		DESPUÉS		CANTIDADES EJECUTADAS
					128 M2
511	17/02/2026	17/02/2026	PILONA 10	LAVADO DE TANQUE- SERVICIO 2	SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD
REGISTRO FOTOGÁFICO					
ANTES	DURANTE		DESPUÉS		CANTIDADES EJECUTADAS
					1 UND
531	10/02/2026	10/02/2026	CREA LAS DELICIAS	LAVADO DE TANQUE- SERVICIO 2	SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD
REGISTRO FOTOGÁFICO					

ANTES	DURANTE	DESPUÉS	CANTIDADES EJECUTADAS
			3 UND
OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES			
No hay observaciones relevantes.			

Laura Camila Cruz Pulido
C.C 1014213913.

RESIDENTE DE OBRA






DIRECTOR DE OBRA





RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

		INSTITUTO DISTRICTAL DE LAS ARTES IDARTES			
SEDE:		TODAS LAS SEDES		INFORME SEMANAL DEL ESTADO DE LA OBRA	
FECHA DE EMISIÓN		9/02/2026			
SEMANA N°		35			
FECHA INICIO :		24/02/2026		FECHA TERMINO : 2/03/2026	
IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA					
OBJETO DEL CONTRATO		REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL			
CONTRATANTE		IDARTES			
CONTRATISTA		SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S		CONTRATO N° 1844-2025	
INTERVENTORIA		VELNEC S.A			
FECHA DE INICIO		4 DE JULIO DE 2025		FECHA DE FINALIZACION 3 DE JUNIO DE 2026	
RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL					
CONTROL DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS- DOCUMENTACION RECIBIDA					
EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS				DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	SEDE	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES
ADMINISTRATIVO- INTERVENTORIA	24/02/2026	24/02/2026	Varios	COMITÉ DE OBRA IDARTES	Sin observaciones sobre la actividad
ADMINISTRATIVO- INTERVENTORIA	24/02/2026	24/02/2026	Varios	OFICIO 0322.26 RESPUESTA COMUNICADO OI-289-2025- CAMBIO DE PROFESIONAL ESTRUCTURAL	Sin observaciones sobre la actividad
ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA	24/02/2026	24/02/2026	Varios	OFICIO 0324.26 SOLICITUD INFORME FINANCIERO, CONTRATO 1844- 2025.	Sin observaciones sobre la actividad
ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA	25/02/2026	25/02/2026	Varios	OFICIO 0326.26 I-IDARTES GTC SOLICITUD DE GARANTÍAS CINEMATÉCA	Sin observaciones sobre la actividad
ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA	25/02/2026	25/02/2026	Varios	OFICIO 0325.26 I-IDARTES GTC APROBACIÓN- ESTRUCTURA PLANETARIO	Sin observaciones sobre la actividad
CONTROL DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS- DOCUMENTACION ENVIADA					
ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA	24/02/2026	24/02/2026	Varios	OI-289-2026 CAMBIO DE PROFESIONAL ESTRUCTURAL	Sin observaciones sobre la actividad
ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA	25/02/2026	25/02/2026	Varios	OI-290-2026 ENTREGA DE INFORME MENSUAL 8 COMPONENTE AMBIENTAL	Sin observaciones sobre la actividad
ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA	25/02/2026	25/02/2026	Varios	OI-291-2026 ENTREGA DE INFORME MENSUAL 8 COMPONENTE SST	Sin observaciones sobre la actividad
ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA	26/02/2026	26/02/2026	Varios	OI-292-2026 ENTREGA DE INFORME MENSUAL 8 COMPONENTE SOCIAL	Sin observaciones sobre la actividad
ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA	26/02/2026	26/02/2026	Varios	INFORME MENSUAL 8 TECNICO- ACTA PARCIAL 6	Sin observaciones sobre la actividad
ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA	28/02/2026	28/02/2026	Varios	OI-296-2026 COMITÉ DE SEGUIMIENTO A OBRAS	Sin observaciones sobre la actividad
PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA					
PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD	FECHA	MAÑANA TARDE LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
DIRECTOR	1	SST	1	24/02/2026-02/03/2026	X X
RESIDENTE	1	OFICIALES	6	24/02/2026-02/03/2026	X X
INSPECTOR	2	AYUDANTES	20	24/02/2026-02/03/2026	X X
CONTROL DE ACTIVIDADES DE EJECUCION DE OBRA					
REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES					
EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS				DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	
429	17/02/2026	23/02/2026	BLOQUE PEDAGÓGICO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFILERÍA Y DRYWALL EN SALON CREA	SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD
REGISTRO FOTOGÁFICO					
ANTES		DURANTE		DESPUÉS	
					
				76 M2	
NP-1	23/02/2026	24/02/2026	BLOQUE PEDAGOGICO	DESMONTE DE CIELO RASO	SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD
REGISTRO FOTOGÁFICO					
ANTES		DURANTE		DESPUÉS	
					

						64 M2
NP ADICIONAL	27/02/2026	27/02/2026	BLOQUE PEDAGOGICO	DEMOLICIÓN DE GRAVILLA EN MURO	SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD	
REGISTRO FOTOGRÁFICO						
ANTES		DURANTE		DESPUÉS		CANTIDADES EJECUTADAS
						2,1 M2
NP ADICIONAL	26/02/2026	27/02/2026	BLOQUE PEDAGOGICO	LAVADO Y DESINFECCION DE TECHO EN SALON DE NIDOS		SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD
REGISTRO FOTOGRÁFICO						
ANTES		DURANTE		DESPUÉS		CANTIDADES EJECUTADAS
						104,5 M2
NP ADICIONAL	27/02/2026	27/02/2026	BLOQUE PEDAGOGICO	AFINADO DE MURO		SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD
REGISTRO FOTOGRÁFICO						
ANTES		DURANTE		DESPUÉS		CANTIDADES EJECUTADAS
						2,1 M2
NP ADICIONAL	27/02/2026	27/02/2026	BLOQUE PEDAGOGICO	SONDEO DE SIFONES		SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD
REGISTRO FOTOGRÁFICO						
ANTES		DURANTE		DESPUÉS		CANTIDADES EJECUTADAS
						2 UND
FINALIZACIÓN ACTIVIDAD	24/02/2026	27/02/2026	CASONA DE LA DANZA	PINTURA DE VENTANERÍA		SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD
REGISTRO FOTOGRÁFICO						
ANTES		DURANTE		DESPUÉS		CANTIDADES EJECUTADAS
						FINALIZACIÓN ACTIVIDAD
527	24/02/2026	24/02/2026	CREA FONTIBON	LAVADO DE TANQUE- SERVICIO 2		SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD
REGISTRO FOTOGRÁFICO						
ANTES		DURANTE		DESPUÉS		CANTIDADES EJECUTADAS
						1 UND
545	24/02/2026	24/02/2026	CREA VILLA DEL DORADO	LAVADO DE TANQUE- SERVICIO 2		SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD

REGISTRO FOTOGÁFICO					
ANTES	DURANTE		DESPUÉS		CANTIDADES EJECUTADAS
					1 UND
533	25/02/2026	25/02/2026	CREA CASTILLA	LAVADO DE TANQUE- SERVICIO 2	SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD

REGISTRO FOTOGÁFICO					
ANTES	DURANTE		DESPUÉS		CANTIDADES EJECUTADAS
					1 UND
529	25/02/2026	25/02/2026	CREA LAS DELICIAS	LAVADO DE TANQUE- SERVICIO 2	SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD

REGISTRO FOTOGÁFICO					
ANTES	DURANTE		DESPUÉS		CANTIDADES EJECUTADAS
					1 UND
531	25/02/2026	25/02/2026	CREA LAS DELICIAS	LAVADO DE TANQUE- SERVICIO 2	SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD

REGISTRO FOTOGÁFICO					
ANTES	DURANTE		DESPUÉS		CANTIDADES EJECUTADAS
					3 UND
535	25/02/2026	25/02/2026	CREA GUSTAVO RESTREPO	LAVADO DE TANQUE- SERVICIO 2	SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD

REGISTRO FOTOGÁFICO					
ANTES	DURANTE		DESPUÉS		CANTIDADES EJECUTADAS
					2 UND
537	25/02/2026	25/02/2026	CREA BOSA SAN PABLO	LAVADO DE TANQUE- SERVICIO 2	SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD

REGISTRO FOTOGÁFICO					
ANTES	DURANTE		DESPUÉS		CANTIDADES EJECUTADAS
					2 UND

OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES					
No hay observaciones relevantes.					

Laura Camila Cruz Pulido
C.C 1014213919

RESIDENTE DE OBRA



DIRECTOR DE OBRA



RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



DIRECTOR DE INTERVENTORÍA