

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	Código:	OCV-FOR-004
	FORMATO	Versión:	1
	INFORME DE SEGUIMIENTO OBRAS CIVILES	Fecha	12/11/2019
		Página	1 de 1

6. ARQUEOLOGIA


Fecha halazgo	Capa	Profundidad	Hallazgo
22-ene	30-60 cm	1,5	223 fragmentos cerámicos y 114 elementos
22-ene	30-60 cm	3,1	Material ceramico
24-ene	30-60 cm	1,5	No se encontro material de interes arqueologico
26-ene	60-90 cm	1,46	Se planteó de manera preliminar una posible función ofrendataria
26-ene	60-90 cm	1,7	Un conjunto de 10 fragmentos cerámicos
28-ene	60-90 cm	1,7	22 fragmentos a 130 cm y 16 fragmentos entre 130 y 170 cm

6. AVANCE DEL PROYECTO

CONCEPTO	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO
% PROGRAMADO		0,45%	0,45%
% EJECUTADO		0,40%	0,40%
	DIFERENCIA	-0,05%	-0,05%

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO




 JUAN SEBASTIAN GARCIA HENAO
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONSORCIO HOSPITAL REGIONAL