



SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS

NIT. 892.115.155-4

ACTA FINAL

CONTRATO DE: 036 DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2025.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 1105001 del 05 de noviembre de 2025.

FUENTE O RECURSO: 1-Recursos propios ICLD.

OBJETO: MANTENIMIENTO PARA LA CUBIERTA Y VIGA CANAL EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE URIBIA.

CONTRATISTA: VG Y JJ SOLUCIONES DE INGENIERIA INTEGRAL S.A.S.

NIT.: 901856549-3

REP. LEGAL: JOSE JAVIER JULIO ARPUSHANA

GARANTIA DEL CONTRATO:

REGISTRO PRESUPUESTAL: 1201005 DE 01 DE DICIEMBRE de 2025.

FECHA DEL CONTRATO: 1 DE DICIEMBRE DE 2025.

VALOR DEL CONTRATO: \$ 53.539.431,94 M/C

PLAZO INICIAL: UN (1) MES

FECHA DE INICIO: 10 DE DICIEMBRE DE 2025.

PLAZO ACTUALIZADO SEGÚN MODIFICATORIO 01: VEINTIUN (21) DIAS

FECHA FINAL SEGÚN MODIFICATORIO 01: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

En Uribí, Departamento de La Guajira, A los veintiún (21) días del mes de enero de 2026, se reunieron en la secretario De obras públicas Municipal, los señores: **FRANK ALEXANDER CASTILLA CABRALES**, secretario De obras públicas Municipal y **JOSE JAVIER JULIO ARPUSHANA**, identificado con cedula de ciudadanía No. **1.118.871.983**, Expedida en Riohacha, La Guajira, quien figura como contratista en el Contrato De Obra 036 DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2025., con el fin de suscribir **acta final** correspondiente al periodo entre el **10 de DICIEMBRE del 2025 al 31 de DICIEMBRE del 2025**.

CONCEPTO	VALOR
VALOR DEL CONTRATO	\$ 53.539.431,94 M/C
VALOR ANTICIPO	\$26.769.715,97 M/C
VALOR ACTA PAGO FINAL	\$26.769.715,97 M/C
SALDO PENDIENTE	\$0,00 M. L

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL POR CAPITULO
1	PRELIMINARES					1.185.677,00
1,1	LIMPIEZA EN VIGA CANAL GENERAL, DESMONTE DE BAJANTES, SUCIEDA, Y NIVELACION PARA UBICAR LA ESTRUCTURA	M²	51,12	\$ 17.331,00	\$ 885.960,72	
1,2	RETIRO DE BASURA Y RESTOS DE ANIMALES EN LA VIGA CANAL	M²	51,12	\$ 5.863,00	\$ 299.716,56	
2	ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA					2.921.800,00
2,1	INSTALACION DE LAMINAS GALVANIZADAS. CALIBRE 18 1.20X2.44	UN	5,00	\$ 350.000,00	\$ 1.750.000,00	
2,2	SELLADO Y PROTECCION, PARA LAS CUBIERTA EN LOS PARAGUAS Y LAS CORONA DE LAS TERRAZAS POR CUÑETES	UN	7,00	\$ 167.400,00	\$ 1.171.800,00	
3	BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS					19.430.250,00
3,1	INSTALACION DE TUBOS PVC SANITARIOS DE 8" x 6	UN	40,00	\$ 396.000,00	\$ 15.840.000,00	
3,2	CODO PVC SANITARIA 90 DE 8"	UN	25,00	\$ 35.650,00	\$ 891.250,00	
3,3	UNION PVC SANITARIA DE 8"	UN	12,00	\$ 95.000,00	\$ 1.140.000,00	
3,4	PEGANTE PVC PAVCO 1/8 GAL	UN	3,00	\$ 128.000,00	\$ 384.000,00	
3,5	SOPORTE DE TUBO DE 8", ABRAZADERA	UN	25,00	\$ 47.000,00	\$ 1.175.000,00	

4	ESTRUCTURA EN CONCRETO E IMPERMEABILIZACION VIGA CANAL Y PISA					18.594.792,90
4,1	PISA SOBRE CUBIERTA EN CONCRETO DE 3000 PSI 15 X 20	ML	45,10	\$ 45.379,00	\$ 2.046.592,90	
4,2	PLACCO EMULSION ECONOMAX PARA VIGA CANAL Y PISA POR CUÑETES	UN	2,00	\$ 223.000,00	\$ 446.000,00	
4,3	MANTO ASFALTICO 3,0 PARA VIGA CANAL	M²	51,12	\$ 170.000,00	\$ 8.690.400,00	
4,4	MANTO ASFALTICO PARA PISA	ML	45,10	\$ 102.000,00	\$ 4.600.200,00	
4,5	PINTURA METALIZADA VIGA CANAL Y PISA	M²	51,12	\$ 55.000,00	\$ 2.811.600,00	
5	INSTALACION ELECTRICA					966.000,00
5,1	SUMINISTRO DE INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA EMT ZONA DE COMIDAS	UN	6,00	\$ 161.000,00	966.000,00	
6	ASEO Y LIMPIEZA					571.490,04
6,1	ASEO GENERAL FINAL INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRE	M²	253,77	\$ 2.252,00	\$ 571.490,04	
	VALOR COSTOS DIRECTOS					\$ 43.670.009,94
	ADMINISTRACION		18,60%			\$ 8.122.622,00
	IMPREVISTOS		2,00%			\$ 873.400,00
	UTILIDAD		2,00%			\$ 873.400,00
	VALOR TOTAL OBRA					\$ 53.539.431,94


El pago para esta acta final, es de VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (\$26.769.715,97 m/c) M.L.

Dada en Uribá, capital indígena de Colombia, a los veintiún (21) días del mes de enero de dos mil veintiseis (2026).


JOSE JAVIER JULIO ARPUSHANA
C.C. No. 1.118.871.983, exp. en R/cha
Representante Legal
VG Y JJ SOLUCIONES DE INGENIERIA
INTEGRAL S.A.S.
Contratista.


Arq. **FRANK CASTILLA CABRALES.**
SUPERVISOR

ALLALDIA MONIL
URIBIA/SDAJ
SECRETARIA DE HACIENDA

RECIBIDO: 

FECHA: 20 / enero / 2026

HORA: 10:40 pm.

Documento: 202603278.