

MEMORANDO DASC

Bogotá, 9 de diciembre de 2025

PARA: GABRIEL ALEJANDRO ALVAREZ SIERRA
Director Financiero - DFIN

DE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIO AL CIUDADANO

ASUNTO: CTA. COBRO CTO 12701 DE 2025, PERIODO 01/nov./2025 AL
30/nov./2025

En mi función como supervisor del contrato No. 12701 / 2025 envió la cuenta de cobro para el periodo 01/nov./2025 al 30/nov./2025 a nombre de CONSORCIO REGIONALES 2025. , identificado(a) con C.C o NIT 901900642.

Relación de documentos enviados:

Descripción	Fecha SGC	Págs.
Acta única de pago con supervisión debidamente aprobada.		1
Formato Informe de Supervisión debidamente aprobado (firmado)		2
Factura de venta de bienes y/o prestación de servicios, o documento equivalente -Cuenta de Cobro		1
Certificación de aportes a seguridad social y parafiscales		6
Certificado de antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal		2
Copia de la Cédula del Revisor Fiscal y/o Representante Legal		4
Copia de la Tarjeta Profesional del Revisor fiscal		2
Planillas de aportes a la seguridad social para los Consorcios, Uniones Temporales o Contratos		16
Certificación Bancaria		1
Antecedentes Junta Central de Contadores		2
Informe ejecutivo o de actividades		56
Otros ANEXOS para DAF-Contabilidad		17

Archivos Anexos al Informe de Actividades: 28

Anexos físicos entregados al supervisor: Ninguno

ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES

En los términos de la Ley 80 de 1993 y el Estatuto Anticorrupción los servidores públicos. contratistas e interventores que intervienen en la ejecución y liquidación del

contrato estatal son responsables por sus actuaciones y omisiones y en consecuencia responden civil, fiscal, penal y disciplinariamente por las faltas que cometan en el ejercicio de sus funciones.

Atentamente,



NELLY YOLANDA RUSSI QUIROGA
Directora Administrativa y de Servicio al Ciudadano

Anexos: 26 archivos adjuntos

Elaboró: John Freddy Pedraza Quiñones / DASC - MANT
Neida Yamile Farfan Gaitan / DASC



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.

ACTA ÚNICA DE PAGO CON SUPERVISION Y/O INTERVENTORÍA

CONTRATISTA	CONSORCIO REGIONALES 2025				IDENTIFICACIÓN NUMERO	899.999.062-6		
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS AUGUSTO RIAÑO ZAMUDIO,				No. IDENTIFICACIÓN	79750956		

ACTA UNICA DE PAGO SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

SUPERVISIÓN				INTERVENTORÍA				X	
DE INICIACIÓN Y/O ANTICIPO		AVANCE	x		DE TERMINACIÓN		DE LIQUIDACIÓN		
LUGAR Y FECHA DE LA FIRMA DEL ACTA :			DICIEMBRE 04 DE 2025						
ACTA No.	5	DE	6	PERÍODO A PAGAR :			DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025		
DEPENDENCIA EJECUTORA:	DIECCION ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIO AL CIUDADANO DASC				CENTRO DE COSTOS		027203		
CONVENIO									
CONTRATO	X	TIPO DE CONTRATO	CONSULTORIA (CCO)		PRESTACION DE SERVICIOS (CSE)		OBRA (COB)	X SUMINISTRO (CSU)	
			INTERADMINISTRATIVO (COI)		INTERVENTORIA (CIN)		OTRO	RESOLUCION (RES)	
NÚMERO	12701		Fecha	10 de febrero de 2025					
CON SITUACION DE FONDOS					SIN SITUACION DE FONDOS				
ABONO A CUENTA :	AHORROS	X	ORRIENTE		NUMERO	24146825860		ENTIDAD	BANCO CAJA SOCIAL

CONCEPTO DEL PAGO :

PAGO ACTA PARCIAL N°5 AL CONTRATO NO. CAR-LP-1270-DE 2025, OBJETO "REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN, ENCUALQUIER CALIDAD, ASÍ COMO DE LOS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES A LA INFRAESTRUCTURA EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA (CAR)". ACTA PARCIAL NO 05, AVANCE DEL 20,33%. LOS MUNICIPIOS EN LOS QUE SE EJECUTARON LAS ACCIONES JUNTO CON SU PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADA SON :

REGIONAL O MUNICIPIO	PORCENTAJE DE EJECUCION
DIRECCIÓN REGIONAL ALTO MAGDALENA - GIRARDOT	9%
DIRECCIÓN REGIONAL ALTO MAGDALENA - TOCAIMA	5%
DIRECCIÓN REGIONAL SABANA OCCIDENTE - LAB. MOSQUERA	5%
OFICINA CENTRAL CC GRAN ESTACION ESFERA PISOS 6 Y 7- BOGOTA	31%
DIRECCIÓN REGIONAL SABANA CENTRO - ZIPAQUIRA	7%
DIRECCION REGIONAL GUADUAS	1%
DIRECCION REGIONAL GUALIVA - VILLETA	8%
DIRECCION REGIONAL CHIQUINQUIRA	21%
PARQUE JUAN PABLO II - CHIQUINQUIRA	8%
EMBALSE RIO NEUSA - COGUA	5%
TOTAL	100%

POR FAVOR TRAMITAR DEL SIGUIENTE RUBRO PRESUPUESTAL: CÓD RUBRO/PROYECTO: 2-1-2001-02-1111-70-DAF1-0054790-2.1.2.02.02.005 CÓD RESUMIDO: 112- SE INFORMA QUE ESTE CONTRATO PRESENTA NÚMERO 12701 EN ACTA DE INICIO Y PLATAFORMA SIDCAR

RP	AÑO	CÓD RUBRO/PROYECTO	DESCRIPCION	VALOR	consultar ultimo "informe integral de ejecucion"/saldo por causar antes del presente pago	valor a causar del registro en el presente cuadro	nuevo saldo por causar del registro en el proximo pago
25801946	2025	2-1-2001-02-1111-70-DAF1-0054790-2.1.2.02.02.005	Servicios de la construccion - otros servicios de terminacion y acabados de edificios (112)	\$ 2.879.305.419,00	\$ 2.049.797.938	\$ 585.279.402,00	\$ 1.464.518.536,00

VALOR	QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS	585.279.402
-------	--	-------------

BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO INCLUIDO IVA	2.879.305.419	VALOR ANTICIPO	
VALOR IVA DEL CONTRATO	21.717.667	AMORTIZACION PRESENTE PAGO	
ADICIONES INCLUIDO IVA	0	AMORTIZACION ACUMULADA	
VALOR IVA DE LA ADICION	0	SALDO POR AMORTIZAR	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	2.879.305.419		
VALOR PAGOS ANTERIORES	829.507.481	GASTOS REEMBOLSABLES	
VALOR PRESENTE PAGO	585.279.402	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	
SALDO A FAVOR DE LA CAR	0	VALOR ENTRADA AL ALMACEN	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	1.464.518.536		

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL


NUMERO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	25601483	de	2025	REGISTRO PRESUPUESTAL	25801946	VALOR A AFECTAR	585.279.402

Si el valor a pagar afecta a mas de un rubro presupuestal del mismo registro, debe anexar la matriz presupuestal .

FIRMAS

Nombre:	SUPERVISION CAR	APOYO A LA SUPERVISION		
Correo Electrónico:				
Identificación No.			SUPERVISION CAR	APOYO A LA SUPERVISION (si aplica)

INTERVENTOR (si aplica)

Nombre:	CONSORCIO INTER-CAR 2024		
Correo Electrónico:	piinterventoriaw@outlook.com		
Identificación No.	NIT 901902329-7		

FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

I. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No. 12701 DE 2025

INTERVENTORÍA X SUPERVISIÓN

II. MODALIDAD.

SUMINISTRO

☐ CONSULTORÍA

☐ PREST. DE SERV

☐ OBRA

☒ OTRO

CUÁL?

III. OBJETO DEL CONTRATO

“REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN, EN CUALQUIER CALIDAD, ASÍ COMO DE LOS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES A LA INFRAESTRUCTURA EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA (CAR)

IV. OBJETO DEL INFORME DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORÍA

DE ACUERDO CON LA REVISION DE LOS INFORMES Y SOPORTES ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA EL PRESENTE INFORME TIENE CON FIN DAR UN CONCEPTO TÉCNICO Y FINANCIERO DEL AVANCE DEL CONTRATO EN MENCIÓN, VERIFICANDO DESDE EL INFORME DE ACTIVIDADES ENTREGADO POR EL CONTRRATISTA EL AVANCE Y LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS FRENTES DE TRABAJO EN LAS REGIONALES DE LA CORPORACIÓN, ASI MISMO INSPECCIONAR DESDE LAS MEMORIAS DE CANTIDADES, REGISTRO FOTOGRÁFICO Y DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EL CUMPLIMIENTO A CABALIDAD DEL OBJETO CONTRACTUAL.

V. ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

EN ESTE PERIODO TAL Y COMO SE INDENTIFICA EN EL INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA SE INTEVINIERON LAS SEDES DE GIRARDOT, TOCAIMA, LABORATORIO MOSQUERA, GRAN ESTACION, ZIPAQUIRA, VILLETA, VIANI, HATO, JUAN PABLO, RIO NEUSA CON EL PRESENTE INFORME SE CANCELA EL PAGO ACTA PARCIAL N° . AVANCE DEL 20 %. LOS MUNICIPIOS EN LOS QUE SE EJECUTARON LAS ACCIONES JUNTO CON SU PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADA SON : GIRARDOT 9%, TOCAIMA 5%, LABORATORIO DE MOSQUERA 5%, GRAN ESTACION 31%, XIPAQUIRA 7%, GUADUAS 1%, VILLETA 8%, CHIQUINQUIRA 21%, PARQUE JUAN PABLO II 8%, EMBALSE NEUSA 5%, POR FAVOR TRAMITAR DEL SIGUIENTE RUBRO PRESUPUESTAL: CÓD RUBRO/PROYECTO: 2-1-2001-02-1111-70-DAF1-0054790-2.1.2.02.02.005 CÓD RESUMIDO: 112- SE INFORMA QUE ESTE CONTRATO PRESENTA NÚMERO 12701 EN ACTA DE INICIO Y PLATAFORMA SIDCAR. POR FAVOR TRAMITAR DEL SIGUIENTE RUBRO PRESUPUESTAL: CÓD RUBRO/PROYECTO: 2-1-2001-02-1111-70-DAF1-0054790-2.1.2.02.02.005 CÓD RESUMIDO: 112- SE INFORMA QUE ESTE CONTRATO PRESENTA NÚMERO 12701 EN ACTA DE INICIO Y PLATAFORMA SIDCAR, para un total de avance del 20,33%

VI. RESUMEN DEL INFORME ENTREGADO POR EL CONTRATISTA O RESULTADO DE LA VISITA DE SUPERVISÓN Y/O INTERVENTORÍA

PAGO DE LA FACTURA No. CREG 7, CORRESPONDIENTE A REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN, EN CUALQUIER CALIDAD, ASÍ COMO DE LOS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES A LA INFRAESTRUCTURA EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA (CAR). En atención a la solicitud presentada por el contratista y una vez revisada la documentación soporte correspondiente, esta interventoría emite concepto favorable para la suscripción del Acta de Pago Parcial No. 05, por un valor de QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS (\$585.279.402,00), lo que corresponde a un avance de ejecución del 20,33% del contrato.

Este concepto se sustenta en la verificación técnica, financiera y documental de las actividades ejecutadas a la fecha, las cuales cumplen con las condiciones contractuales y especificaciones técnicas establecidas. Ademas lo establecido en el Acta de Modificacion y Prorroga No 01.

EL INFORME DETALLADO DE ACTIVIDADES SE ANEXA A LOS SOPORTES DE PAGO EN EL NUMERAL 7. INFORME DEL CONTRATISTA.

SE RELACIONA LA FACTURA No CREG 7 POR UN VALOR DE (\$585.279.402,00), lo que corresponde a un avance de ejecución del 20,33% del contrato. POR FAVOR TRAMITAR DEL SIGUIENTE RUBRO PRESUPUESTAL: CÓD RUBRO/PROYECTO 2-1-2001-02-1111-70-DAF1-0054790-2.1.2.02.02.005 CÓD RESUMIDO 112.

Sede / Componente	Estado de Ejecución
1-DIRECCIÓN REGIONAL SABANA OCCIDENTE - FACATATIVA	Sin iniciar
2-DIRECCIÓN REGIONAL ALTO MAGDALENA - GIRARDOT	En ejecución
3-DIRECCIÓN REGIONAL ALTO MAGDALENA - TOCAIMA	En ejecución
4-DIRECCIÓN REGIONAL SABANA OCCIDENTE - LAB. MOSQUERA	Finalizado
5-DIRECCIÓN REGIONAL SABANA OCCIDENTE - CAV. FLORA	Finalizado
6-OFICINA CENTRAL CC GRAN ESTACION ESFERA PISOS 6 Y 7	Finalizado
7-DIRECCIÓN REGIONAL SABANA CENTRO - ZIPAQUIRA	En ejecución
8-DIRECCIÓN REGIONAL RIO NEGRO - PACHO	Sin iniciar
9- CASA CAR	Sin iniciar
10- DIRECCION REGIONAL FUSAGASUGA	Sin iniciar
11- DIRECCION REGIONAL GUADUAS	Finalizado
12- DIRECCION REGIONAL VILLETA	Finalizado
13- DIRECCION REGIONAL VIANI	En ejecución
14- DIRECCION REGIONAL CHIQUINQUIRA	Finalizado
15- PARQUE JUAN PABLO II	Sin iniciar
16- DIRECCION REGIONAL UBATE	Finalizado
17- PARQUE EL HATO	Sin iniciar
18- DIRECCION REGIONAL LA MESA	Finalizado
19- PARQUE SOPO	Sin iniciar
20- RIO NEUSA	Sin iniciar
21 - DIRECCION REGIONAL CHOCONTA	Sin iniciar
22 - CRA 10	Finalizado
23 - DIRECCION REGIONAL BOGOTÁ -LA CALERA	Finalizado
24 -PARQUE GUATAVITA	Sin Iniciar

VII. SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS RELACIONADOS A LA VIGENCIA DE POLIZAS Y GARANTIAS				
GARANTIA	VIGENCIA		FECHA EXPEDICIÓN	ALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA		
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	27/02/25	24/01/26	13/06/25	\$ 427,050,000.00
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	27/02/25	24/01/31	13/06/25	\$ 1,295,687,438.55

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIO AL CIUDADANO	Hoja 2 de 2							
		Fecha:							
		0	4	1	2	2	0	2	5
		DD		MM		AA			
		Contrato No.				12701 DE 2025			

VIII. CONCEPTO DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA
<ul style="list-style-type: none">• Una vez se lleva a cabo la revisión de la documentación que soporta la solicitud emitida por parte del contratista para llevar a cabo la suscripción de acta de pago parcial No. 04, por un valor correspondiente a QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS (\$585.279.402,00), para un 20,33%, lo que equivale a un avance de ejecución acumulados de 49,14%• Se llevó a cabo el seguimiento, control y verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista, al plan de gestión integral (ambiental y sst) garantizando de esta manera, que el contratista cumpliera con los lineamientos y/o obligaciones que son aplicables de acuerdo a las actividades que se desarrollan en el proyecto• ontratista anexa soportes correspondientes a ordenes de trabajo que se ejecutaron bajo la modalidad amparada en el contrato de contingencias y/o emergencias, las cuales obedecieron a necesidades manifestadas y/o requeridas por parte de la entidad para atender emergencia y/o imprevistos que se presentaron en algunas de las sedes. Las actividades que se ejecutaron fueron objeto de revisión, verificación y aprobación por parte de la interventoría, de acuerdo con informes allegados por parte del contratista, dando así cumplimiento a los alcances del contrato.• El contratista ha solicitado aclaración respecto al procedimiento aplicable para la ejecución del ajuste de precios con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), conforme a lo estipulado en la Nota 5 de la Cláusula Cuarta – Forma de Pago, la cual indica: "...se definirá como fórmula de reajuste automática para cada uno de los precios unitarios un porcentaje igual al IPC, establecido para la vigencia 2025 por el DANE, el cual será aplicado desde el primer avance de obra que se cobre en la vigencia 2025...".LOS MUNICIPIOS EN LOS QUE SE EJECUTARON LAS ACCIONES JUNTO CON SU PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADA SON : GIRARDOT 9%, TOCAIMA 5%, LABORATORIO DE MOSQUERA 5%, GRAN ESTACION 31%, XIPAQUIRA 7%, GUADUAS 1%, VILLETA 8%, CHIQUINQUIRA 21%, PARQUE JUAN PABLO II 8%, EMBALSE NEUSA 5%,

IX. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO	
Se procede en el pago teniendo en cuenta que el proveedor cumplio con el objeto del contrato a satisfacción con las solicitudes realizadas por los funcionarios de la Corporación.	
X. FECHA ENTREGA INFORME CORREGIDO	

FECHA 0 4 1 2 2 0 2 5
 DIA MES AÑO

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe de SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA (según el caso) bajo la responsabilidad expresa de quien lo suscribe

a los CUATRO días del mes de DICIEMBRE de 2025 .

SUPERVISION



Interventor (si aplica)

CONSORCIO INTER CAR-2024

Apoyo a la Supervisión (si aplica)



Representante Legal Contratista (si aplica)

CONSORCIO REGIONALES 2025

Original: Carpeta del Contrato.
1ra. Copia: Dirección respectiva.
2da. Copia: Supervisor.
3ra. Copia: Contratista

Espacio para
Logo Corporativo

CONSORCIO REGIONALES2025
NIT 901.900.642-9
Cra 1a 11130
Tel: (601) 3203154491
Bogotá - Colombia
consorcioregionales@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. CREG 7

Señores	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA		
NIT	899.999.062-6	Teléfono	(601) 0000000
Dirección	No aplica	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/12/2025, 15:50
Expedición	02/12/2025, 15:51
Vencimiento	02/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CONTRATO No. CAR-LP-1270-DE 2025, objetoREALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN, EN CUALQUIER CALIDAD, ASÍ COMO DE LOS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES A LA INFRAESTRUCTURA EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA (CAR Acta parcial No 05, avance del 20,33%	1.00	464,691,863.00	0 %	0.00	464,691,863.00
2	Administracion	1.00	88,291,454.00	0 %	0.00	88,291,454.00
3	Imprevistos	1.00	4,646,919.00	0 %	0.00	4,646,919.00
4	Utilidad	1.00	23,234,593.28	19 %	4,414,572.72	27,649,166.00

Total items: 4

Valor en Letras:

Quinientos ochenta y cinco millones doscientos setenta y nueve mil cuatrocientos dos pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 585,279,402.00

Observaciones:

EL CONSORCIO REGIONALES 2025 ESTA CONFORMADO POR: CARLOS AUGUSTO RIAJIO ZAMUDIO, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA 79750956, CON PARTICIPACION DEL 50% Y INCIVILES ASOCIADOS \$AS IDENTIFICADO CON NIT 900226247-8 CON PARTICIPACION DEL 50%

Total Bruto	580,864,829.28
IVA 19%	4,414,572.72
Total a Pagar	585,279,402.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-9. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764089096871 aprobado en 20250218 prefijo CREG desde el número 1 al 50 Vigencia: 24 Meses

No responsable de IVA - Actividad Económica 7111 Actividades de arquitectura Tarifa
CUFE: 0f7c8a2ac519a7e21cb1fa29cadabf1713cd455dddec83235a30dc645572abb0ca6354460056f52b7c0879f44953b833e

**CERTIFICADO PARAFISCALES
CONSORCIO REGIONALES 2025**

CERTIFICADO DE PARAFISCALES

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Representante Legal **CARLOS RIAÑO ZAMUDIO** y **LEIDY YORFID MARTINEZ** contador de la sociedad CONSORCIO REGIONALES 2025, identificada con NIT 901900642-9, se permiten certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos legalmente exigibles correspondientes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses, razón por la cual la referida sociedad se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social y aportes parafiscales.

Dado en Bogotá D.C; a los tres (03) del mes de Diciembre de 2025.

Firma _____

Nombre **CARLOS RIAÑO ZAMUDIO**
Representante Legal

Contador: _____


Leidy Yorfid Martínez Soler
Contadora Pública
C.C No. 1.072.618.058
T.P. No. 217886-T
CONTADORA PÚBLICA

CERTIFICADO DE
PARAFISCALES INCIVILES
ASOCIADOS S.A.S

**FORMATO No. 4 - DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD
SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES**

Yo, GERMAN ANDRES DUARTE ROA., identificado con C.C. 79951560, en mi condición de Representante Legal de INCIVILES ASOCIADOS SAS identificada con Nit 900226247-8 certifico el pago de los últimos seis (6) meses de aportes a seguridad social y aportes parafiscales. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 23 de la Ley 1150 de 2007.

Yo, SONIA MARELLA SALAZAR SUAREZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 35.419.019 de Zipaquirá y con tarjeta Profesional No 166208-T de la junta central de contadores de Colombia, en mi condición de revisor Fiscal de INCIVILES ASOCIADOS S.A.S identificado con Nit 900.226.247-8 luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses exigibles a la fecha de presentación de la propuesta, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 23 de la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide en Bogota D.C, a los tres (03) días del mes de Diciembre de 2025.


GERMAN ANDRES DUARTE ROA
C.C 79951560
R.L. INCIVILES ASOCIADOS S.A.S


SONIA MARELLA SALAZAR SUAREZ
C.C. 35.419.019
T.P No 166208-T
REVISOR FISCAL
INCIVILES ASOCIADOS S.A.S

CERTIFICADO PARAFISCALES
CARLOS RIAÑO ZAMUDIO

CERTIFICADO DE PARAFISCALES

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito en nombre propio **CARLOS RIAÑO ZAMUDIO** y **LEIDY YORFID MARTINEZ** contador, se permiten certificar que CARLOS RIAÑO ZAMUDIO ha realizado los pagos legalmente exigibles correspondientes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses, razón por la cual se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social y aportes parafiscales.

Dado en Bogotá D.C a los tres (03) días del mes de Diciembre de 2025.

Firma _____

Nombre **CARLOS RIAÑO ZAMUDIO**
Representante Legal

Contador: _____


Leidy Yorfid Martínez Soler
Contadora Pública
C.C No. 1.072.618.058
T.P. No. 217886-T
CONTADORA PÚBLICA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

49560908719AD9EB

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:

INCIVILES ASOCIADOS S.A.S

Que el contador público **SONIA MARELLA SALAZAR SUAREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 35419019 de ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 166208-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

E A F 3 5 1 8 4 E 4 C E 9 1 C 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LEIDY YORFID MARTINEZ SOLER** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1072618058 de BITUIMA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 217886-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 03 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.951.560**

DUARTE ROA

APELLIDOS
GERMAN ANDRES

NOMBRES

FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-SEP-1978**
CHIA
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.70 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

16-JUL-1997 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANDOZ TORRES



A-1500150-00015961-M-0079951560-20080621 0000562823A 1 1110020447

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.750.956**

RIANO ZAMUDIO

APELLIDOS
CARLOS AUGUSTO

NOMBRES

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA



FECHA DE NACIMIENTO **25-MAR-1979**

QUIPILE
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 **A+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO

18-JUN-1987 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ABEL SANCHEZ TORRES



A-1507600-00254714-M-0079750956-20100910 0023842423A 1 1780911756

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **35419019**

SALAZAR SUAREZ
APELLIDOS

SONIA MARELLA
NOMBRES

SONIA MARELLA SALAZAR



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **06-JUN-1976**

ZIPAQUIRA
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60

ESTATURA

O+

G.S. RH


F

SEXO

31-OCT-1994 ZIPAQUIRA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Ivan Duque Escobar
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR



A-1534000-39093932-F-0035419019-20020116

02987 02015B 02 078149654


INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **22-SEP-1986**
BITUIMA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.58 **O+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO
23-NOV-2004 BITUIMA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sanchez Torres*
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00623495-F-1072618058-20140915 0040075501A 1 1512986490

DOCUMENTO UNICAMENTE PROYINT SAS.

COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.072.618.058**
MARTINEZ SOLER
APELLIDOS
LEIDY YORFID
NOMBRES


FIRMA



DOCUMENTO UNICAMENTE PROYINT SAS.

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

166208-T

SONIA MARELLA
SALAZAR SUAREZ
C.C. 35419019

RESOLUCION INSCRIPCION 092 **FECHA 12/04/2012**
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA



PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS

177878

FIRMA DEL TITULAR

93381

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



logotipos 3363 03/2012

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

217886-T

LEIDY YORFINA
MARTINEZ SOLER
C.C. 1072618058

RESOLUCION INSCRIPCION 588
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. REMINGTON

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 232125

DOCUMENTO UNICAMENTE PARA PROYINT SAS



221185

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX 644-44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



DOCUMENTO UNICAMENTE PARA PROYINT SAS

www.idesq.com

NOMBRE	DOCUMENTO	DEDIDACION	TIPO DE VINCULACION	No PLANILLA	IBC
CARLOS RIAÑO	79750956	100%	Prestacion de servicios	90429563	\$ 1.500.000,00
JUAN PABLO CASTILLO	1010229551	50%	Prestacion de servicios	7985721577	\$ 3.200.000,00
SARA VARGAS	1100967716	50%	Prestacion de servicios	34808007	\$ 1.423.500,00
CARLOS GOMEZ	80158783	100%	Prestacion de servicios	80102240	\$ 1.423.500,00

PLANILLA CARLOS RIAÑO

DATOS DEL APORTANTE						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	
CC	79750956	CARLOS AUGUSTO RIAÑO ZAMUDIO		CARRERA 18 #140-34	4815322	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	I	01/12/2025	91929647	\$6.364.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	2.181.900	0		0		0	0	0		2.181.900	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	2.792.800	0	0	87.300	87.300	0	0		2.967.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	1.214.900				1.214.900	0	0	1.214.900			12.149	1.214.900	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	2.181.900	2.181.900
Pensión	1	2.967.400	2.967.400
Riesgos Laborales	1	1.214.900	1.214.900
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	6.364.200	6.364.200

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	79750956	CARLOS AUGUSTO RIAÑO ZAMUDIO		CARRERA 18 #140-34	4815322	crianoz@yahoo.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2025-11	2025-11	I	01/12/2025	91929647	\$6.364.200
					TOTAL A PAGAR

DETALLE POR COTIZANTE																																																			
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES						PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres				Cotizante	Subjeto	Exonerado	Columna exonerada	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IOE	MAA	MAA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	79750956	RIAÑO ZAMUDIO CARLOS AUGUSTO				57	0			N								X										230901	17.454.934	2.792.800	0	0	87.300	87.300	EPS010	17.454.934	2.181.900	14-23	17.454.934	5	1.214.900		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

PLANILLA JUAN PABLO CASTILLO

PLANILLA SARA VARGAS



RAZÓN SOCIAL :	SARA INES VARGAS LEON
IDENTIFICACIÓN:	CC-1100967716
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-11-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-04
FECHA DE PAGO:	2025-11-26
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	35467559
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35467559
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 5.200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 650.000	\$ 650.000
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 5.200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 832.000	\$ 832.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 5.200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 27.200	\$ 27.200
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.509.200	\$ 1.509.200

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	07/01/2026
----------------------------------	------------

PLANILLA CARLOS GOMEZ



SuAporte |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-11-06, 01:52:48 PM

Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 81400076

Periodo Cotización: noviembre de 2025

Periodo Servicio: noviembre de 2025

PAGADO 03/11/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CARLOS ALBERTO GOMEZ BEJARANO		
Documento	CC80158783	Dirección	CL 5 #5 - 95 ATTALEA TORRE 6 APTO 502
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3208255089
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	MOSQUERA	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total						
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	AVP	IRP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total	
CC 80158783	CARLOS ALBERTO GOMEZ BEJARANO	57	00																		0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.423.500	\$ 178.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 420.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.423.500	\$ 1.423.500	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 227.800	\$ 178.000	\$ 14.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 420.700	\$ 0	\$ 420.700

PLANILLA CONSORCIO REGIONALES

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901900642	9	CONSORCIO REGIONALES 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CRA 1 11 130	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3103070	No

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: Principal (6 Afiliados)					\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$8,541,000	\$594,600		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: Principal (6 Afiliados)					\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$8,541,000	\$594,600		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)					\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$8,541,000	\$594,600		\$0	\$0	
1	CC 1069128948	AVILA NIÑO INGRITH LORENA		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	0	\$0	\$0	
2	CC 1005855779	BALANTA RODRIGUEZ FARID ARMANDO		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	0	\$0	\$0	
3	CC 1010229551	CASTILLO PINZON JUAN PABLO		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	0	\$0	\$0	
4	CC 1070010996	GALINDO MOLANO DANIELA		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	0	\$0	\$0	
5	CC 79750956	RIÑO ZAMUDIO CARLOS AUGUSTO		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	0	\$0	\$0	
6	CC 1100967716	VARGAS LEON SARA INES		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	0	\$0	\$0	
Total Afiliados(6)					\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$8,541,000	\$594,600		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1961873759	9495552691	Y	2025/12/10	2025/11/28	BANCO CAJA SOCIAL	0	\$594,600
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					6	\$594,600	\$0	\$0	\$594,600
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	6	\$594,600	\$0	\$0	\$594,600
TOTAL					6	\$594,600	\$0	\$0	\$594,600

PLANILLAS INCIVILES

PAGADO 13/11/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INCIVILES ASOCIADOS SAS				
Documento	NI900226247			Dirección	CR 1A #11 - 130
Tipo de Empresa	EMPLEADOR			Teléfono	8842743
Tipo Persona	JURÍDICA			Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	CHIA			Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal	RAMIREZ PEDRAZA DIANA CAROLINA			Identificación	CC 53910023
Total Afiliados	19			ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total									
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	VCT	AVP	IRP	Dis EPS	Dis ARP	Dis CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1010239658	ANA MARIA ALARCON BARRAGAN	01	00		X															0	23	23	23	(230301) PORVENIR	\$ 3.226.134	\$ 516.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 3.226.134	\$ 129.100	6,960	\$ 3.226.134	\$ 224.600	(CCF21) CAFAM	\$ 3.226.134	\$ 129.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 999.000
CC 1014287451	ANDRES FELIPE LEON MORENO	01	00									X								0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 4.715.780	\$ 754.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 4.715.780	\$ 188.700	6,960	\$ 4.715.780	\$ 328.300	(CCF21) CAFAM	\$ 4.715.780	\$ 188.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.460.300
CC 1020771274	JORGE ENRIQUE LESMES LOPEZ	01	00									X								0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 3.680.073	\$ 588.900	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 3.680.073	\$ 147.300	6,960	\$ 3.680.073	\$ 256.200	(CCF21) CAFAM	\$ 3.680.073	\$ 147.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.139.700
CC 1056772798	JOSE ALBEIRO JIMENEZ COSSIO	01	00									X								0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.820.464	\$ 291.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.820.464	\$ 72.900	6,960	\$ 1.820.464	\$ 126.800	(CCF21) CAFAM	\$ 1.820.464	\$ 72.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 563.900
CC 1057573754	DIEGO FERNANDO ROBERTO MONTANEZ	01	00									X								0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 3.878.013	\$ 620.500	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 3.878.013	\$ 155.200	6,960	\$ 3.878.013	\$ 270.000	(CCF21) CAFAM	\$ 3.878.013	\$ 155.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.200.900
CC 1070015853	DANIEL RICARDO CASTAÑEDA PEREZ	01	00	X																0	20	20	20	(25-14) COLPENSIONES	\$ 949.000	\$ 151.900	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	\$ 949.000	\$ 38.000	6,960	\$ 949.000	\$ 66.100	(CCF21) CAFAM	\$ 949.000	\$ 38.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 294.000
CC 1072669637	WILSON ALEXANDER JIMENEZ ALDANA	01	00																	0	10	10	10	(230301) PORVENIR	\$ 474.500	\$ 76.000	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 474.500	\$ 19.000	6,960	\$ 474.500	\$ 33.100	(CCF21) CAFAM	\$ 474.500	\$ 19.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 147.100
CC 1072669637	WILSON ALEXANDER JIMENEZ ALDANA	01	00														X			0	20	20	20	(230301) PORVENIR	\$ 949.000	\$ 151.900	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 949.000	\$ 38.000	0,000	\$ 949.000	\$ 0	(CCF21) CAFAM	\$ 949.000	\$ 38.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.900
CC 1072669845	MARIA JOSE PRADILLA MARTINEZ	01	00								X									0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 3.000.000	\$ 480.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 3.000.000	\$ 120.000	0,522	\$ 3.000.000	\$ 15.700	(CCF21) CAFAM	\$ 3.000.000	\$ 120.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 735.700
CC 1072704251	LAURA JOHANA GONZALEZ MARTINEZ	01	00																	0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.430.000	\$ 228.800	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.430.000	\$ 57.200	0,522	\$ 1.430.000	\$ 7.500	(CCF21) CAFAM	\$ 1.430.000	\$ 57.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 350.700
CC 1075873012	ADRIANA MILENA LIZARAZO HERNANDEZ	01	00	X																0	22	22	22	(231001) COLFONDOS	\$ 1.760.000	\$ 281.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.760.000	\$ 70.400	6,960	\$ 1.760.000	\$ 122.500	(CCF21) CAFAM	\$ 1.760.000	\$ 70.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 544.900
CC 11204769	ANDRES FERNANDO RAMIREZ PEDRAZA	01	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 2.437.100	\$ 390.000	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 2.437.100	\$ 97.500	0,522	\$ 2.437.100	\$ 12.800	(CCF21) CAFAM	\$ 2.437.100	\$ 97.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 597.800
CC 1121906558	MONICA ANDREA HERRERA PINZON	01	00												X					0	2	2	2	(230201) PROTECCION	\$ 94.900	\$ 15.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 94.900	\$ 3.800	0,000	\$ 94.900	\$ 0	(CCF21) CAFAM	\$ 94.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 19.000
CC 1121906558	MONICA ANDREA HERRERA PINZON	01	00	X																0	8	8	8	(230201) PROTECCION	\$ 379.600	\$ 60.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 379.600	\$ 15.200	0,522	\$ 379.600	\$ 2.000	(CCF21) CAFAM	\$ 379.600	\$ 15.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 93.200
CC 209196	RAFAEL GERMAN DUARTE BARRAGAN	01	01																	0	0	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	\$ 0	\$ 0	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	6,960	\$ 1.423.500	\$ 99.100	(CCF21) CAFAM	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 213.100
CC 3146812	EDYMER FERNEY FONSECA RODRIGUEZ	01	00	X																0	13	13	13	(230201) PROTECCION	\$ 736.667	\$ 117.900	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 736.667	\$ 29.500	6,960	\$ 736.667	\$ 51.300	(CCF21) CAFAM	\$ 736.667	\$ 29.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 228.200
CC 3196014	JOSE HERNAN VELASQUEZ PRADA	01	00	X																0	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	\$ 94.900	\$ 15.200	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 94.900	\$ 3.800	6,960	\$ 94.900	\$ 6.700	(CCF21) CAFAM	\$ 94.900	\$ 3.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 29.500
CC 35428675	AMELIA ROCIO DUARTE SANCHEZ	01	00									X								0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 2.597.817	\$ 415.700	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 2.597.817	\$ 104.000	6,960	\$ 2.597.817	\$ 180.900	(CCF21) CAFAM	\$ 2.597.817	\$ 104.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 804.600
CC 41754460	ELIZABETH RODRIGUEZ PAEZ	01	01																	0	0	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	\$ 0	\$ 0	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	0,522	\$ 1.423.500	\$ 7.500	(CCF21) CAFAM	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 121.500

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total		
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TDE	TAP	TDP	VSP	COR	VST	IGE	LMA	VAC	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 79951560	GERMAN ANDRES DUARTE ROA	01	00															0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 3.150.000	\$ 504.000	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 3.150.000	\$ 126.000	6,960	\$ 3.150.000	\$ 219.300	(CCF21) CAFAM	\$ 3.150.000	\$ 126.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 975.300
CC 80497976	RUBEN EDUARDO GARZON PATACON	01	00										X					0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.886.658	\$ 301.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.886.658	\$ 75.500	6,960	\$ 1.886.658	\$ 131.400	(CCF21) CAFAM	\$ 1.886.658	\$ 75.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 584.300

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 37.260.606	\$ 40.107.606	\$ 40.107.606	\$ 40.107.606	\$ 5.962.400	\$ 1.605.100	\$ 2.161.800	\$ 1.601.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.330.600	\$ 0	\$ 11.330.600



HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

CONSORCIO REGIONALES 2025

Identificado con NI 9019006429

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina AVENIDA EL DORADO, con las siguientes características:

Cuenta de Ahorros

Número:	24146825860
Fecha de apertura:	16 de Junio de 2025
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a QUIEN PUEDA INTERESAR, realizada en la Oficina 0157 AVENIDA EL DORADO de la ciudad de BOGOTA, el día Miércoles, 18 de Junio de 2025.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

49560908719AD9EB

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:

INCIVILES ASOCIADOS S.A.S

Que el contador público **SONIA MARELLA SALAZAR SUAREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 35419019 de ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 166208-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

E A F 3 5 1 8 4 E 4 C E 9 1 C 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LEIDY YORFID MARTINEZ SOLER** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1072618058 de BITUIMA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 217886-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 03 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

 CONSORCIO — REGIONALES —	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN INFORME ACTA DE COBRO No. 5	 CONSORCIO — REGIONALES —
--	---	--

INFORME DE PAGO TÉCNICO Y FINANCIERO - ACTA PARCIAL DE OBRA No. 5

Período del Acta: Del 01 al 30 de noviembre de 2025

Contrato de Obra No. CAR-LP-1270-2025

REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN, EN CUALQUIER CALIDAD, ASÍ COMO DE LOS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES A LA INFRAESTRUCTURA EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA (CAR)

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR

CONSORCIO REGIONALES 2025

NOVIEMBRE 2025

 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>	<p>MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN</p>	 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>
	<p>INFORME ACTA DE COBRO No. 5</p>	

CONTENIDO

1.	DATOS GENERALES DEL CONTRATO	3
2.	OBJETIVO DEL INFORME	4
3.	COMPONENTE FINANCIERO	4
3.1.	RESUMEN FINANCIERO ACTA.....	4
3.2.	SEGUIMIENTO GLOBAL Y AVANCE DEL CONTRATO	4
4.	DETALLE DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS.....	5
4.1	SEDE 2-DIRECCIÓN REGIONAL ALTO MAGDALENA – GIRARDOT	5
4.2	SEDE 3-DIRECCIÓN REGIONAL ALTO MAGDALENA- TOCAIMA.....	14
4.2	SEDE 4-DIRECCIÓN REGIONAL SABANA OCCIDENTE - LAB. MOSQUERA	17
4.3	SEDE 7-DIRECCIÓN REGIONAL ZIPAQUIRA.....	22
4.4	SEDE 10-DIRECCIÓN REGIONAL FUSAGASUGA	26
4.5	11- DIRECCION REGIONAL GUADUAS	27
4.6	12-DIRECCION REGIONAL VILLETETA	28
4.7	SEDE 15 - PARQUE JUAN PABLO II	48
4.8	SEDE 17-DIRECCIÓN REGIONAL PARQUE HATO	51
4.9	SEDE 20 - RIO NEUSA	52
4	GESTIÓN AMBIENTAL	54
5	GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)	54
6	CONCLUSIÓN	55
7	DOCUMENTACIÓN ANEXA PARA EL PAGO	56

 CONSORCIO — REGIONALES —	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN	 CONSORCIO — REGIONALES —
	INFORME ACTA DE COBRO No. 5	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO:	CAR-LP-1270-2025.
Entidad Contratante:	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR
NIT:	901.900.642-9
Contratista:	CONSORCIO REGIONALES 2025
NIT:	901.900.642-9
Objeto del Contrato:	REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN...
VALOR INICIAL CONTRATO:	\$ 2.879.305.419
VALOR ANTICIPO:	NO APLICA
PLAZO:	DIEZ (10) MESES Y VEINTICINCO (25) DIAS
FECHA DE INICIACIÓN:	27 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2025
MODIFICATORIO NO. 1	MODIFICATORIO Y PRÓRROGA NO. 1 AL CONTRATO NO. CAR-LP-1270-2025 de 7 de noviembre de 2025. ADICIONAR un párrafo en la cláusula SEGUNDA. VALOR DEL CONTRATO MODIFICAR la cláusula SEXTA. PLAZO DE EJECUCIÓN
PRÓRROGA No. 1	TRES (3) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRÓRROGA No. 1	TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE 2026

 CONSORCIO — REGIONALES —	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN INFORME ACTA DE COBRO No. 5	 CONSORCIO — REGIONALES —
--	---	--

2. OBJETIVO DEL INFORME

El presente informe técnico tiene como finalidad presentar de manera detallada las actividades ejecutadas y los valores causados durante el primer período del Contrato de Obra No. CAR-LP-1270-2025. Este documento sirve como soporte integral para la revisión de la Interventoría y la posterior aprobación y trámite de pago del **Acta Parcial de Obra No. 5** por parte de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR, en conformidad con las obligaciones contractuales y especificaciones técnicas.

3. COMPONENTE FINANCIERO

3.1. RESUMEN FINANCIERO ACTA

A continuación, se presenta la liquidación financiera correspondiente a la presente acta correspondiente al periodo del 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2025. El cálculo parte del Costo Directo de las obras ejecutadas en las DIECINUEVE (19) sedes intervenidas a la fecha, al cual se le aplican los porcentajes de Administración, Imprevistos y Utilidad (AIU) pactados contractualmente, así como el IVA correspondiente, para determinar el valor total a facturar.

Descripción	Valor
Costo Directo	\$ 325.115.199,00
FONDO CONTINGENCIA	\$ 139.576.664,00
(+) Administración (19%)	\$ 88.291.454,00
(+) Imprevistos (1%)	\$ 4.646.919,00
(+) Utilidad (5%)	\$ 23.234.593,00
(+) IVA sobre Utilidad (19%)	\$ 4.414.573,00
VALOR TOTAL POR FACTURAR EN ACTA No. 4	\$ 585.279.402,00

3.2. SEGUIMIENTO GLOBAL Y AVANCE DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta los reportes de ejecución mensuales, para el periodo correspondiente al Acta No. 5, comprendido entre el 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2025, se consolidó el

 CONSORCIO — REGIONALES —	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN	 CONSORCIO — REGIONALES —
	INFORME ACTA DE COBRO No. 5	

siguiente avance financiero del proyecto.

Descripción	Valor
Valor Inicial del Contrato (Global)	\$ 2,879,305,419.00
(-) Valor Facturado en Acta No. 1	\$ 415.405.727,00
(-) Valor Facturado en Acta No. 2	\$ 137.991.531,00
(-) Valor Facturado en Acta No. 3	\$ 213.182.628,00
(-) Valor Facturado en Acta No. 4	\$ 62.927.595,00
(-) Valor Facturado en Acta No. 5	\$ 585.279.402,00
Saldo por Facturar del Contrato	\$ 1.464.518.536,00
Porcentaje de Ejecución Financiera	49,14%

4. DETALLE DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS

En este capítulo se desglosan en detalle todas las actividades ejecutadas en cada una de las sedes intervenidas durante el período de esta acta, especificando el alcance de los trabajos y las cantidades de obra certificadas por la Interventoría. Así mismo, las actividades descritas a continuación están debidamente soportadas por un completo registro fotográfico que evidencia el estado inicial, el proceso de ejecución y la finalización de los trabajos.

4.1 SEDE 2-DIRECCIÓN REGIONAL ALTO MAGDALENA – GIRARDOT

2.13 Sanitario institucional para personas con movilidad reducida tipo corona (Incluye Suministro e instalación de sanitario y de barra de seguridad en L en acero inoxidable materiales, equipo, herramientas, transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)

- *Cantidad Ejecutada: 1 UND*

 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>	<p>MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN</p>	 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>
	<p>INFORME ACTA DE COBRO No. 5</p>	



2.15 Suministro e instalación orinal de llave (Incluye suministro e instalación, materiales, equipo, herramientas, transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)

- *Cantidad Ejecutada: 3 UND*



2.16 Guarda escoba cerámica (Incluye suministro e instalación, materiales, equipo, herramientas, transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)

- *Cantidad Ejecutada: 32.20 ML*



2.17 Hoja puerta entablerada madecor 0.76-1.0 m (Incluye suministro e instalación, materiales, equipo, herramientas, transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)

- *Cantidad Ejecutada: 3 UND*

 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>	<p>MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN</p>	 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>
<p>INFORME ACTA DE COBRO No. 5</p>		



2.18 Marco puerta y enchape, tabla chapa x 0.15 m (Incluye suministro e instalación, materiales, equipo, herramientas, transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)

- Cantidad Ejecutada: 3 UND



2.19 Estuco y vinilo 3 manos (incluye suministro y aplicación de pintura en muros Internos, filos y dilataciones a 3 manos, materiales, equipo, herramientas, transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)

- Cantidad Ejecutada: 93.13 M2



2.20 Cerramiento malla eslabonada C. 10 INC. Angulo (Paral en tubo estructural galvanizado de 2") (Incluye suministro e instalación, materiales, equipo, herramientas transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)

- Cantidad Ejecutada: 17.60 M2

 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>	<p>MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN</p>	 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>
	<p>INFORME ACTA DE COBRO No. 5</p>	



2.21 Muro en bloque No 5 e.0.12 m. (Incluye suministro e instalación, materiales, equipo, herramientas transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)

- *Cantidad Ejecutada: 2.81 M2*



2.22 Pañete liso muro 1:4 e=1.5 cm (Incluye suministro e instalación, materiales, equipo, herramientas, transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)

- *Cantidad Ejecutada: 7.08 M2*



2.23 cerámica piso tráfico 5, calidad primera (Incluye suministro e instalación, materiales, equipo, herramientas transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)

- *Cantidad Ejecutada: 13.04 M2*

 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>	<p>MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN</p>	 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>
	<p>INFORME ACTA DE COBRO No. 5</p>	



2.24 División para baño en acero inoxidable 304 cal.20 (Incluye suministro e instalación, mano de obra, transporte, equipos, y demás elementos necesarios para su ejecución)

- Cantidad Ejecutada: 2 und



2.25 Cerradura de pomo entrada (Incluye suministro e instalación, materiales, equipo, herramientas transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)

- Cantidad Ejecutada: 3 UND



NP2-001 Muro en Drywall doble cara de 0,12 m

- Cantidad Ejecutada: 3.28 M2

 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>	<p>MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN</p>	 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>
	<p>INFORME ACTA DE COBRO No. 5</p>	



NP2-002 Desmonte muros secos

- *Cantidad Ejecutada: 16.33 M2*



NP2-003 Muro en Superboard Doble Cara 0.12 M

- *Cantidad Ejecutada: 25.98 M2*



NP2-004 Suministro e instalación de división en vidrio templado 10 mm

- *Cantidad Ejecutada: 5.40 M2*

 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>	<p>MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN</p>	 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>
	<p>INFORME ACTA DE COBRO No. 5</p>	




NP2-005 Desmante aparatos sanitarios

- *Cantidad Ejecutada: 6 UND*



NP2-007 Red Suministro PVC 1/2"

- *Cantidad Ejecutada: 12 ML*



NP2-008 Red Sanitaria PVC-S 2"

- *Cantidad Ejecutada: 12 ML*

 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>	<p>MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN</p>	 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>
	<p>INFORME ACTA DE COBRO No. 5</p>	



NP2-009 Red Sanitaria PVC-S 4"

- Cantidad Ejecutada: 12 ML



NP2-011 Espejo biselado incoloro 4mm

- Cantidad Ejecutada: 2 UND



 CONSORCIO — REGIONALES —	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN INFORME ACTA DE COBRO No. 5	 CONSORCIO — REGIONALES —
--	---	--

NP2-012 Tapa registro 20X20

- *Cantidad Ejecutada: 1 UND*



NP2-013 Suministro e instalación de puerta de acceso en vidrio templado 10 mm

- *Cantidad Ejecutada: 4.50 M2*



NP2-015 Puerta en aluminio derecha (Incluye marco, cerradura y accesorios)

- *Cantidad Ejecutada: 1.60 M2*



 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>	<p>MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN</p>	 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>
	<p>INFORME ACTA DE COBRO No. 5</p>	

4.2 SEDE 3-DIRECCIÓN REGIONAL ALTO MAGDALENA- TOCAIMA

3.6 Anticorrosivo sobre lámina llena jaulas (Incluye pintura, suministro de materiales, equipo, herramientas, transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)

○ Cantidad Ejecutada: 24.00 M2



3.7 Cerramiento malla eslabonada C. 10 INC. Ángulo (Paral en tubo estructural galvanizado de 2") (Incluye suministro e instalación, materiales, equipo, herramientas transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)


○ Cantidad Ejecutada: 43.34 ML



3.18 Estuco (Incluye suministro e instalación, materiales, equipo, herramientas transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)

 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>	<p>MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN</p>	 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>
	<p>INFORME ACTA DE COBRO No. 5</p>	

- *Cantidad Ejecutada: 153.51 M2*



3.21 Suministro e instalación baranda para rampa, a doble tubo, tubería galvanizada de 2", acabado en pintura reflectiva (Incluye suministro, instalación, mano de obra, transporte, equipos, herramientas y demás elementos necesarios para su ejecución)

- *Cantidad Ejecutada: 8.00 ML*



3.22 Mantenimiento y reparación de cielo raso en Drywall (incluye cambio de láminas,

 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>	<p>MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN</p>	 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>
	<p>INFORME ACTA DE COBRO No. 5</p>	

estructura y el acabado en pintura en vinilo a dos manos, suministro de materiales, equipo, herramientas, transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)

- *Cantidad Ejecutada: 56.36 M2*



NP3-001 Mantenimiento de mueble de cocina (Incluye cajones, puertas, entrepaños, herrajes, equipo, herramientas, transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)


- *Cantidad Ejecutada: 2.0 UND*



 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>	<p>MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN</p>	 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>
<p>INFORME ACTA DE COBRO No. 5</p>		

NP3-004 Muro Superboard Doble Cara 0.12 M

- Cantidad Ejecutada: 15.60 m2




4.2 SEDE 4-DIRECCIÓN REGIONAL SABANA OCCIDENTE - LAB. MOSQUERA

NP4-001 lavado y desinfección tanque subterráneo (Incluye suministro e instalación, materiales, equipo, herramientas transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)

- Cantidad Ejecutada: 46 m3

 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>	<p>MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN</p>	 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>
	<p>INFORME ACTA DE COBRO No. 5</p>	



NP4-002 Toma de muestras y análisis de calidad de agua según resolución 2115 de 2007 (Incluye toma de muestras, suministro de recipientes, equipos de campo, transporte refrigerado a laboratorio acreditado, análisis físico-químicos y microbiológicos)


- Cantidad Ejecutada: 1 UND

 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>	<p>MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN</p>	 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>
	<p>INFORME ACTA DE COBRO No. 5</p>	



NP4-003 Certificación de puntos de anclaje para trabajo en alturas

- *Cantidad Ejecutada: 10 UND*



NP4-004 Suministro e instalación enchape pared cerámica, primera calidad

- *Cantidad Ejecutada: 8.95 M2*

 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>	<p>MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN</p>	 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>
<p>INFORME ACTA DE COBRO No. 5</p>		



NP4-005 Mantenimiento y reparación de muro en drywall (Incluye pintura) (Incluye estructura de apoyo, suministro de materiales, equipo, herramientas, transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)

○ *Cantidad Ejecutada: 5.14 M2*



NP4-006 reparación muro usando mortero 1:4 hasta 8cm de espesor (Incluye suministro e instalación, materiales, equipo, herramientas transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)

 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>	<p>MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN</p>	 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>
	<p>INFORME ACTA DE COBRO No. 5</p>	

- *Cantidad Ejecutada: 3.36 M2*



NP4-007 Alistado impermeabilizado pisos 1:3, E = 0.04

- *Cantidad Ejecutada: 50 M2*



NP4-008 Membrana para cubierta, dos capas

- *Cantidad Ejecutada: 200 M2*

 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>	<p>MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN</p>	 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>
	<p>INFORME ACTA DE COBRO No. 5</p>	



4.3 SEDE 7-DIRECCIÓN REGIONAL ZIPAQUIRA

7.15 Mantenimiento de cubierta (incluye fijación, sellado de goteras, ajuste y limpieza de tejas y canales, materiales, equipo, herramientas, transporte, mano de obra, demás elementos necesarios para su ejecución)



- Cantidad Ejecutada: 553.63 M2



7.16 Suministro e instalación cielo raso en drywall (Incluye pintura) (Incluye estructura de apoyo, suministro de materiales, equipo, herramientas, transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)

- Cantidad Ejecutada: 124.37 M2

 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>	<p>MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN</p>	 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>
	<p>INFORME ACTA DE COBRO No. 5</p>	



7.17 Grifería lavamanos temporizador diagonal push (Incluye suministro e instalación, materiales, equipo, herramientas transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)

- Cantidad Ejecutada: 6 und



NP7-001 Impermeabilización de canales con cinta asfáltica para sellos impermeables

- Cantidad Ejecutada: 47 Ml

 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>	<p>MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN</p>	 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>
	<p>INFORME ACTA DE COBRO No. 5</p>	



NP7-002 Retiro de acabado existente y estucado de muros exteriores (incluye preparación del área, retiro manual de capas superficiales deterioradas, resane de superficie, mano de obra y demás elementos necesarios para su correcta ejecución).

○ Cantidad Ejecutada: 76.20 m2



 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>	<p>MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN</p>	 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>
	<p>INFORME ACTA DE COBRO No. 5</p>	



NP7-003 Tanque plástico elevado de 1000 LT (Incluye accesorios e instalación)

- *Cantidad Ejecutada: 1 UND*



NP7-004 Desmonte e instalación de lamparas led

- *Cantidad Ejecutada: 23 UND*



NP7-005 Demolición de cielo raso falso

- *Cantidad Ejecutada: 124.37 M2*

 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>	<p>MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN</p>	 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>
	<p>INFORME ACTA DE COBRO No. 5</p>	



4.4 SEDE 10-DIRECCIÓN REGIONAL FUSAGASUGA

10.1 Lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua potable.

○ Cantidad Ejecutada: 2 UND



 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>	<p>MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN</p>	 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>
	<p>INFORME ACTA DE COBRO No. 5</p>	

4.5 11- DIRECCION REGIONAL GUADUAS

11.15 Esmalte sobre lámina llena (Incluye aplicación, suministro de materiales, equipo, herramientas, transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)

○ Cantidad Ejecutada: 24.63 M2



11.16 Mantenimiento terraza de los tanques (Incluye suministro e instalación, materiales, accesorios y equipo, herramientas, transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)


○ Cantidad Ejecutada: 21 M2



11.17 Grifería lavaplatos (Incluye suministro e instalación, materiales, equipo, herramientas transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)

○ Cantidad Ejecutada: 1 UND

 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>	<p>MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN</p>	 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>
	<p>INFORME ACTA DE COBRO No. 5</p>	



NP11-001 Suministro e Instalación de manto bituminoso impermeabilizante de superficies con acabado en piso duro de calibre igual o superior 4 mm

- Cantidad Ejecutada: 21 M2



4.6 12-DIRECCION REGIONAL VILLET A

12.22 Sanitario tipo Montecarlo advance (Incluye suministro e instalación, materiales, equipo, herramientas, transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)

- Cantidad Ejecutada: 4 UND

 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>	<p>MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN</p>	 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>
	<p>INFORME ACTA DE COBRO No. 5</p>	



12.23 Suministro e instalación orinal de llave (Incluye suministro e instalación, materiales, equipo, herramientas, transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)

○ Cantidad Ejecutada: 2 UND



12.24 Cerradura de entrada principal (Incluye suministro e instalación de materiales,

 CONSORCIO — REGIONALES —	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN INFORME ACTA DE COBRO No. 5	 CONSORCIO — REGIONALES —
--	---	--

equipo, herramientas, transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)

- *Cantidad Ejecutada: 3 UND*



NP12-001 Demolición de cielo raso falso

- *Cantidad Ejecutada: 165.59 M2*



 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>	<p>MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN</p>	 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>
<p>INFORME ACTA DE COBRO No. 5</p>		




NP12-002 Suministro e instalación de repuesto tipo cartucho push para sanitario
(Incluye suministro e instalación, materiales, equipo, herramientas, mano de obra y demás)

 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>	<p>MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN</p>	 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>
	<p>INFORME ACTA DE COBRO No. 5</p>	

elementos necesarios para su ejecución)

- *Cantidad Ejecutada: 5 UND*



NP12-003 Mantenimiento de cubierta transitable (incluye limpieza de superficie, retiro de tableta de gres, dilataciones para canalizar caída de agua, sellamiento de poros, aplicación de imprimante, aplicación de revestimiento, instalación de tableta gres, uso de herramientas, equipo de protección, mano de obra y demás elementos necesarios para su correcta ejecución).

- *Cantidad Ejecutada: 8.58 M2*

 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>	<p>MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN</p>	 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>
	<p>INFORME ACTA DE COBRO No. 5</p>	



NP12-004 Retiro de acabado existente y estucado de muros exteriores (incluye preparación del área, retiro manual de capas superficiales deterioradas, resane de superficie, mano de obra y demás elementos necesarios para su correcta ejecución).

- Cantidad Ejecutada: 372.96 M2

 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>	<p>MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN</p>	 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>
	<p>INFORME ACTA DE COBRO No. 5</p>	





CONSORCIO
— REGIONALES —

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E
INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA
CORPORACIÓN

INFORME ACTA DE COBRO No. 5



CONSORCIO
— REGIONALES —



 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>	<p>MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN</p>	 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>
	<p>INFORME ACTA DE COBRO No. 5</p>	



NP12-005 Suministro e instalación enchape pared cerámica, primera calidad

- *Cantidad Ejecutada: 3.24 M2*



 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>	<p>MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN</p>	 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>
	<p>INFORME ACTA DE COBRO No. 5</p>	

SEDE 14 - DIRECCIÓN REGIONAL CHIQUINQUIRÁ

14.8 Muro en bloque No 5 e.0.12 m. (Incluye suministro e instalación, materiales, equipo, herramientas, transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)

- *Cantidad Ejecutada: 41.78 m2*



14.9 Pañete liso muro 1:4 e=1.5 cm (Incluye suministro e instalación, materiales, equipo, herramientas transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)

- *Cantidad Ejecutada: 83.56 m2*



14.10 Estuco y vinilo 3 manos (incluye suministro y aplicación de pintura en muros Internos, filos y dilataciones a 3 manos, materiales, equipo, herramientas, transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)

- *Cantidad Ejecutada: 201.16 m2*

 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>	<p>MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN</p>	 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>
	<p>INFORME ACTA DE COBRO No. 5</p>	



14.11 cerámica piso tráfico 5, calidad primera

- *Cantidad Ejecutada: 14.20 m2*



14.12 Mantenimiento de cubierta teja eternit (incluye cambio de ganchos, cambio de amarres, sellado de goteras, ajuste y limpieza de tejas y canales, materiales, equipo, herramientas, transporte, mano de obra, demás elementos necesarios para su ejecución)

- *Cantidad Ejecutada: 43 m2*



 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>	<p>MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN</p>	 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>
	<p>INFORME ACTA DE COBRO No. 5</p>	

14.13 Suministro e instalación orinal de llave (Incluye grifería)

- *Cantidad Ejecutada: 1 und*



14.14 Sanitario institucional para personas con movilidad reducida tipo corona (Incluye Suministro e instalación de sanitario y de barra de seguridad en L en acero inoxidable materiales, equipo, herramientas, transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)

- *Cantidad Ejecutada: 1 und*



14.15 Registro PVC de 1/2" (Incluye suministro e instalación de materiales, equipo, herramientas, transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)

- *Cantidad Ejecutada: 4 und*

 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>	<p>MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN</p>	 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>
	<p>INFORME ACTA DE COBRO No. 5</p>	



14.16 Llave manguera (Incluye suministro e instalación, materiales, equipo, herramientas transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)


- *Cantidad Ejecutada: 1 und*



NP14-001 Placa base en concreto 0.15 2500 PSI (Incluye suministro e instalación, materiales, equipo, herramientas transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)

- *Cantidad Ejecutada: 17.90 m2*

 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>	<p>MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN</p>	 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>
<p>INFORME ACTA DE COBRO No. 5</p>		



NP14-002 Demolición manual de muros en mampostería de 0.15 m de espesor (incluye retiro controlado del material, uso de herramientas manuales, equipo de protección, mano de obra y demás elementos necesarios para su correcta ejecución).

- *Cantidad Ejecutada: 37.02 m2*



NP14-003 Demolición manual de placa maciza de concreto de 0.20 m de espesor (incluye corte controlado, demolición con herramientas manuales, limpieza del área intervenida, equipo de protección, mano de obra y demás elementos necesarios para su correcta ejecución).

- *Cantidad Ejecutada: 24.90 m2*

 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>	<p>MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN</p>	 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>
	<p>INFORME ACTA DE COBRO No. 5</p>	



NP14-004 Traslado de tanques elevados de reserva (incluye desmontaje, transporte hasta el sitio de acopio temporal o destino final, uso de herramientas, equipo de protección, mano de obra y demás elementos necesarios para su correcta ejecución).

- *Cantidad Ejecutada: 2 und*



NP14-005 Red Suministro PVC 1"

- *Cantidad Ejecutada: 70.30 ml*



 CONSORCIO — REGIONALES —	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN INFORME ACTA DE COBRO No. 5	 CONSORCIO — REGIONALES —
--	---	--

NP14-006 Red Suministro PVC 1/2"

- *Cantidad Ejecutada: 98.48 ml*



NP14-007 Red Sanitaria PVC-S 2"

- *Cantidad Ejecutada: 7.25 ml*



NP14-008 Red Sanitaria PVC-S 4"

- *Cantidad Ejecutada: 17.80 ml*

 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>	<p>MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN</p>	 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>
	<p>INFORME ACTA DE COBRO No. 5</p>	



NP14-009 Suministro e instalación lavamanos colgar (Incluye grifería)

- *Cantidad Ejecutada: 2 und*



NP14-010 Columneta y/o viguetas en concreto 3,500 psi (incluye refuerzo)

- *Cantidad Ejecutada: 1.31 m3*



 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>	<p>MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN</p>	 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>
	<p>INFORME ACTA DE COBRO No. 5</p>	

NP14-011 Anclaje 1/2" L=50cm

- *Cantidad Ejecutada: 16 und*



NP14-012 Sellado de juntas en piso (incluye limpieza de juntas, aplicación de sellador elástico o epóxico según especificación, acabado uniforme, uso de herramientas, equipo de protección, mano de obra y demás elementos necesarios para su correcta ejecución).

- *Cantidad Ejecutada: 187.32 ml*



NP14-013 Desmante, traslado e instalación de puerta y/o ventana (incluye retiro controlado del elemento, nivelación, fijación, ajustes funcionales, uso de herramientas, equipo de protección, mano de obra y demás elementos necesarios para su correcta ejecución).

- *Cantidad Ejecutada: 8 und*

 CONSORCIO — REGIONALES —	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN INFORME ACTA DE COBRO No. 5	 CONSORCIO — REGIONALES —
--	---	--



NP14-014 Lavado y vinilo a dos manos sobre muros en ladrillo a la vista

- *Cantidad Ejecutada: 400 m2*



NP14-015 Traslado e instalación de Cielo Raso en láminas de fibra mineral existente

- *Cantidad Ejecutada: 24.10 m2*



NP14-016 Muro en Superboard Doble Cara 0.12 M

 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>	<p>MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN</p>	 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>
	<p>INFORME ACTA DE COBRO No. 5</p>	

- *Cantidad Ejecutada: 63.65 m2*



NP14-017 Instalación recubrimiento de fachada en superboard 8mm

- *Cantidad Ejecutada: 60.31 m2*



NP14-018 Muro en Drywall doble cara de 0,12 m

- *Cantidad Ejecutada: 13.25 m2*



 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>	<p>MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN</p>	 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>
<p>INFORME ACTA DE COBRO No. 5</p>		

NP14-019 Vinilo sobre pañete 2 manos

- Cantidad Ejecutada: 30.76 m2



NP14-020 Pintura Epóxica para piso tráfico alto para mejoramiento del piso existente (Incluye preparación superficie, limpieza y eliminación de grasa, además el suministro e instalación, materiales, equipo, herramientas transporte, mano de obra y demás elementos que se requieran)

- Cantidad Ejecutada: 256.59 m2



4.7 SEDE 15 - PARQUE JUAN PABLO II

15.1 Mantenimiento de cubierta "teja de barro"(incluye cambio de ganchos, cambio de amarres, sellado de goteras, ajuste y limpieza de tejas y canales, materiales, equipo, herramientas, transporte, mano de obra, demás elementos necesarios para su ejecución)

- Cantidad Ejecutada: 550.00 M2

 CONSORCIO — REGIONALES —	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN INFORME ACTA DE COBRO No. 5	 CONSORCIO — REGIONALES —
--	---	--



15.2 Lavado y desinfección de tanque de 2 a 20 m3 (Incluye suministro de materiales, equipo, herramientas, transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)

- Cantidad Ejecutada: 1 UND



15.3 Mantenimiento de elementos sanitarios como sifones arboles de entrada y salida y flotadores (Incluye suministro de materiales, equipo, herramientas, transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)

- Cantidad Ejecutada: 13 UND

 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>	<p>MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN</p>	 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>
	<p>INFORME ACTA DE COBRO No. 5</p>	



15.5 Vidrio transparente de 4mm (Incluye suministro e instalación de materiales, equipo, herramientas, transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)

- Cantidad Ejecutada: 3.00 M2



15.8 Grifería lavamanos temporizador diagonal push (Incluye suministro e instalación, materiales, equipo, herramientas transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)

- Cantidad Ejecutada: 13 UND

 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>	<p>MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN</p>	 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>
	<p>INFORME ACTA DE COBRO No. 5</p>	



4.8 SEDE 17-DIRECCIÓN REGIONAL PARQUE HATO

17.9 Grifería lavamanos temporizador diagonal push (Incluye suministro e instalación, materiales, equipo, herramientas transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución).

- Cantidad Ejecutada: 2 UND

 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>	<p>MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN</p>	 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>
	<p>INFORME ACTA DE COBRO No. 5</p>	



4.9 SEDE 20 - RIO NEUSA

20.1 Mantenimiento de cubierta "teja de barro"(incluye cambio de ganchos, cambio de amarres, sellado de goteras, ajuste y limpieza de tejas y canales, materiales, equipo, herramientas, transporte, mano de obra, demás elementos necesarios para su ejecución)

- Cantidad Ejecutada: 329.73 M2



 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>	<p>MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN</p>	 <p>CONSORCIO — REGIONALES —</p>
	<p>INFORME ACTA DE COBRO No. 5</p>	



20.3 Mantenimiento de elementos sanitarios como sifones árboles de entrada y salida y flotadores (Incluye suministro de materiales, equipo, herramientas, transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)

- Cantidad Ejecutada: 10 UND



20.6 Grifería lavamanos temporizador diagonal push (Incluye suministro e instalación, materiales, equipo, herramientas transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)

- Cantidad Ejecutada: 10 UND

 CONSORCIO — REGIONALES —	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN INFORME ACTA DE COBRO No. 5	 CONSORCIO — REGIONALES —
--	---	--



4 GESTIÓN AMBIENTAL

En cumplimiento con el Sistema de Gestión Ambiental y las obligaciones contractuales, el Contratista ha implementado las medidas necesarias para la correcta gestión de los residuos y aspectos ambientales derivados de la obra. Para soportar dicha gestión, se entregan como parte integral de este informe los siguientes documentos:

- **Registros de Generación:** Planillas de control donde se detalla por fecha, tipo y cantidad, los residuos generados en cada frente de trabajo.
- **Evidencias de Controles Operacionales:** Registros fotográficos que demuestran la aplicación de buenas prácticas ambientales en obra, como puntos de acopio señalizados, protección de sumideros y manejo de materiales.

5 GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

El Contratista manifiesta el cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme al Decreto 1072 de 2015 y la normatividad vigente. La principal evidencia de este cumplimiento es la presentación del pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos laborales (ARL) de todo el personal. Adicionalmente, se adjuntan como soporte:

- **Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA):** Comprobante de pago de la seguridad social del personal que laboró durante el período del acta.
- **Permisos de Trabajo para Tareas de Alto Riesgo:** (Si aplica) Se anexan los permisos diligenciados para actividades como trabajo en alturas.
- **Registros de Charlas y Capacitaciones:** Evidencia de las charlas de seguridad diarias y otras capacitaciones impartidas al personal.

 CONSORCIO — REGIONALES —	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN INFORME ACTA DE COBRO No. 5	 CONSORCIO — REGIONALES —
--	---	--

- **Registros de Inspecciones de Seguridad:** Informes de las inspecciones realizadas a equipos, herramientas y elementos de protección personal (EPP).

6 CONCLUSIÓN

Del análisis de la ejecución contractual correspondiente al período del Acta No. 5, comprendido entre el 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2025, se desprenden las siguientes conclusiones:

1. **Ejecución Financiera:** Se ejecutó un valor total de **\$ 585.279.402,00** (QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS), correspondiente al **20,33%** del valor total del contrato. Dicho valor se encuentra justificado en las actividades y cantidades de obra detalladas en el presente informe y certificadas por la Interventoría.
2. **Alcance Técnico:** Se llevaron a cabo intervenciones de mantenimiento, reparación y mejoramiento de las sedes de la Corporación, cumpliendo con las especificaciones técnicas y los lineamientos del contrato. Se destaca la finalización y recibo a satisfacción de la totalidad de las obras programadas en las sedes de Oficina Central (CC Gran Estación), Girardot, Tocaima, Zipaquirá, Hato, Sopo, pacho y Fusagasugá para las cuales se anexan las memorias ejecutadas.
3. **Cumplimiento Administrativo y Legal:** El Contratista ha presentado la totalidad de los soportes requeridos para el trámite de pago, incluyendo la facturación, certificaciones de pago al sistema de seguridad social y parafiscales, y paz y salvos del personal, demostrando el cumplimiento de sus obligaciones laborales y comerciales.
4. **Gestión Integral (Ambiental y SST):** Se evidencia la implementación de los planes de manejo ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. Se han documentado las gestiones para el manejo de residuos y se ha garantizado la afiliación y el pago de la seguridad social de todo el personal, mitigando los riesgos asociados a la ejecución de la obra.
5. **Estado General del Contrato:** Con la ejecución de la presente acta, el contrato avanza de acuerdo con la programación inicial.

En resumen, se concluye que la ejecución reportada en el Acta No. 5 es satisfactoria y cumple con los requisitos técnicos, financieros y administrativos para proceder con su aprobación y respectivo pago.


 CONSORCIO — REGIONALES —	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN INFORME ACTA DE COBRO No. 5	 CONSORCIO — REGIONALES —
--	---	--

7 DOCUMENTACIÓN ANEXA PARA EL PAGO

Para formalizar la solicitud de pago, se adjunta al presente informe técnico la siguiente documentación de soporte, debidamente organizada por anexos:

- **Anexo A:** Soportes de Gestión Ambiental.
- **Anexo B:** Soportes Gestión de Seguridad y Salud En El Trabajo (SG-SST)
- **Anexo C:** Documentos Administrativos y Legales:
 - C.1: Factura de Venta / Cuenta de Cobro.
 - C.3: Certificación de paz y salvo con el personal.
 - C.4: Certificación bancaria.
 - C.5: RUT
 - C.6: Acta de inicio
 - C.7: Acta Parcial de obra No. 5
 - C.8: Memorias acta Parcial de obra No. 5
 - C8: Certificación de aportes a seguridad social y parafiscales

Anexo D: Contingencias



Carlos Riaño Zamudio
Representante Legal
Consortio Regionales
2025

				CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA Dependencia DAF				CONTRATO No. 1270-2025 OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, AJUSTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN, EN CUALQUIER CALIDAD, ASÍ COMO DE LOS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES A LA INFRAESTRUCTURA EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA (CAR)"				FECHA DE INICIACIÓN 27-04-25 DURACIÓN DOCE (12) MESES PRORROGA 31 MARZO DE 2026 FECHA DE SUSPENSIÓN N/A FECHA DE REINICIACIÓN N/A			
FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Acta No. 5 Período pago mes de: NOVIEMBRE Fecha: 28 DE NOVIEMBRE DE 2025				CONTRATISTA CONSORCIO REGIONALES 2025 SUPERVISOR NELLY ROSA INTERVENIOR: CONSORCIO INTER-CAR 2024				VALOR INICIAL \$ 2.879.305.410,00 VALOR ADICIÓN VALOR TOTAL \$ 2.879.305.410,00							
CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS			OBRA EJECUTADA							
ITEM	DESCRIPCIÓN	PARTIDAS DE PAGO	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. UNITARIO		CANTIDAD	PRESENTE ACTA	VR. TOTAL	CANTIDAD	ACUMULADO	VR. TOTAL	
1	1 DIRECCIÓN REGIONAL SABANA OCCIDENTE - FACATATIVA														
1.1	Canal en lamina galvanizada cal. 22; D5.50 (Incluye suministro e instalación de materiales, equipo, herramientas, transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	ML	10,00	\$ 47.312,00	\$ 473.120,00	10,00	\$ 49.772,00	\$ 497.720,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
1.2	Mantenimiento sistema filtración de agua potable en las sedes (incluye cambio de filtro molido de 7" y mangueras, suministro de materiales, equipo, herramientas, transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	2,00	\$ 790.068,00	\$ 1.580.136,00	0,00	\$ 831.152,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
1.3	Mantenimiento de cubierta (Incluye cambio de ganchos, cambio de amarres, sellado de goteras, ajuste, limpieza de tejas y canales, materiales, equipo, herramientas, transporte, mano de obra, demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	200,08	\$ 18.384,00	\$ 3.677.855,00	738,00	\$ 19.340,00	\$ 14.272.870,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
1.4	Lavado y desinfección de tanque de 1000 litros (Incluye suministro de materiales, equipo, herramientas, transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	4,00	\$ 14.160,00	\$ 56.640,00	4,00	\$ 14.896,00	\$ 59.584,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
1.5	Cerchojo doble (Incluye suministro e instalación, materiales, equipo, herramientas, transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	1,00	\$ 123.679,00	\$ 123.679,00	1,00	\$ 130.111,00	\$ 130.111,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
1.6	Mantenimiento de elementos sanitarios como sifones arboles de entrada y salida y flotadores (Incluye suministro de materiales, equipo, herramientas, transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	20,00	\$ 620.935,00	\$ 12.418.700,00	16,00	\$ 653.224,00	\$ 10.451.584,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
1.7	Estuco y vinilo 3 manos (Incluye suministro y aplicación de pintura en muros internos, filos y dilataciones a 3 manos, materiales, equipo, herramientas, transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	971,90	\$ 23.716,00	\$ 23.049.675,00	210,00	\$ 24.949,00	\$ 5.239.290,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
1.8	Registros de 1/2" en PVC (Incluye suministro e instalación, materiales, equipo, herramientas transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	17,00	\$ 82.509,00	\$ 1.402.653,00	2,00	\$ 86.799,00	\$ 173.598,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
1.9	Reparación puerta de vidrio (desmote y montaje de puerta en vidrio, cuadrar herrajes, bisagra y nivelar, suministro de materiales, equipo, herramientas, transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	1,00	\$ 156.518,00	\$ 156.518,00	1,00	\$ 164.657,00	\$ 164.657,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
1.10	Suministro e instalación bajante de aguas lluvias de 3" (Incluye suministro e instalación, materiales, equipo, herramientas transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	ML	15,00	\$ 31.794,00	\$ 476.910,00	15,00	\$ 33.447,00	\$ 501.705,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
1.11	Impermeabilización integral mortero appex (Incluye suministro e instalación, materiales, equipo, herramientas transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	15,00	\$ 49.390,00	\$ 740.850,00	27,30	\$ 51.958,00	\$ 1.418.453,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
1.12	Esmalte sobre lamina (Incluye suministro e instalación, materiales, equipo, herramientas transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	6,20	\$ 21.174,00	\$ 131.279,00	45,50	\$ 22.275,00	\$ 1.013.513,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
1.13	Suministro e instalación domo termoformado para cubierta de 60x60 (Incluye suministro e instalación, materiales, equipo, herramientas transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	12,00	\$ 609.016,00	\$ 7.308.192,00	1,44	\$ 640.685,00	\$ 922.586,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
1.14	Salida lampara pvc completa (Incluye suministro e instalación, materiales, equipo, herramientas transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	12,00	\$ 78.441,00	\$ 941.292,00	12,00	\$ 82.520,00	\$ 990.240,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
1.15	Mantenimiento de las divisiones maticas en el area de los baños (Incluye suministro e instalación, materiales, equipo, herramientas, transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	6,20	\$ 21.174,00	\$ 131.279,00	8,53	\$ 22.275,00	\$ 190.095,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
1.16	Mantenimiento de las divisiones maticas en el area de los baños (Lineal) (Incluye suministro e instalación, materiales, equipo, herramientas transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	ML	6,00	\$ 4.115,00	\$ 24.690,00	0,00	\$ 4.329,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
1.17	Retiro y disposición de escombros a una distancia hasta 21 Km (Esta actividad consiste en él, cargue a mano, transporte y disposición del material sobrante en obra en el botadero certificado más cercano y aseo general de obra)	ML	9,75	\$ 93.011,00	\$ 906.857,00	9,75	\$ 97.848,00	\$ 954.018,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
1.18	Entregio placa maciza 3500 psi e=0.10 m (Incluye suministro e instalación, materiales, equipo, herramientas transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	15,00	\$ 101.945,00	\$ 1.529.175,00	31,90	\$ 107.246,00	\$ 3.421.147,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
1.19	Refuerzo malla electrosoldada (Incluye suministro e instalación, materiales, equipo, herramientas transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	KG	44,85	\$ 12.515,00	\$ 561.298,00	44,85	\$ 13.166,00	\$ 590.495,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
1.20	Muro en bloque No 5 e=0.12 m. (Incluye suministro e instalación, materiales, equipo, herramientas transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	8,00	\$ 57.499,00	\$ 459.992,00	0,00	\$ 60.489,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
1.21	Pañete liso muro 1:4 e=1.5 cm (Incluye suministro e instalación, materiales, equipo, herramientas transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	16,00	\$ 26.231,00	\$ 419.696,00	0,00	\$ 27.595,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
1.22	Excavación manual en conglomerado h=0.0-2.0 m (Incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km, cargue a mano, transporte y disposición del material sobrante en obra en el botadero certificado más cercano y aseo general de obra, mano obra, transporte, herramientas y demás elementos necesarios para su base agregado pétreo (material de afirmado) (Incluye suministro e instalación, equipo, herramientas, transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M3	9,75	\$ 68.405,00	\$ 666.940,00	9,75	\$ 71.962,00	\$ 701.630,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
1.23		M3	9,75	\$ 100.730,00	\$ 982.118,00	9,75	\$ 105.968,00	\$ 1.033.188,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
1.24	Replanteo manual de cimientos (Incluye materiales, equipo, herramientas, transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	15,00	\$ 5.106,00	\$ 76.590,00	31,90	\$ 5.372,00	\$ 171.367,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
1.25	Perfil estructural de 4x8 cm, calibre de 2.5 a 3 mm (Incluye suministro e instalación, materiales, equipo, herramientas, transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	70,00	\$ 334.311,00	\$ 23.401.770,00	0,00	\$ 351.695,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
1.26	Teja fibrocemento No. 6 (Incluye suministro e instalación, materiales, equipo, herramientas, transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	18,00	\$ 50.778,00	\$ 914.004,00	0,00	\$ 53.418,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
1.27	Graduación caja hidráulica piso (Incluye desmontaje y montaje de puerta en vidrio, mano de obra, limpieza, revisión y lubricación de la caja, equipos, herramientas, transporte y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	2,00	\$ 127.234,00	\$ 254.468,00	0,00	\$ 133.850,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
1.28	Grifería lavamanos temporizador diagonal push (Incluye suministro e instalación, materiales, equipo, herramientas transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	5,00	\$ 247.502,00	\$ 1.237.510,00	5,00	\$ 260.372,00	\$ 1.301.860,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			

1.29	Sanitario tipo Montecarlo advance (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	5,00	\$ 809.659,00	\$ 4.048.295,00	7,00	\$ 851.761,00	\$ 5.962.327,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
1.30	Suministro e instalación orinal de llave (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	1,00	\$ 533.889,00	\$ 533.889,00	3,00	\$ 561.651,00	\$ 1.684.953,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
1.31	Sanitario institucional para personas con movilidad reducida tipo coronal Incluye Suministro e instalación de sanitario y de barra de seguridad en L en acero inoxidable materiales,equipo,herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND				1,00	\$ 1.515.909,00	\$ 1.515.909,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
1.32	Suministro e instalación cielo raso en drywall (Incluye pintura) (Incluye estructura de apoyo, suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2				36,72	\$ 78.002,00	\$ 2.864.233,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
1.33	Pintura para exterior tipo koraza (Incluye aplicación, suministro de materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2				99,20	\$ 50.534,00	\$ 5.012.973,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
1.34	Hoja de puerta en lamina cold rolled calibre 18 de 1.00 x 2.00 m, (Incluye troquel de cerradura y bisagras, suministro, instalación, mano de obra, transporte, equipos,herramientas y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND				3,00	\$ 1.313.784,00	\$ 3.941.352,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
1.35	Marco para puerta en lamina cold rolled cal. 18 (Incluye anticorrosivo y acabado en esmalte,suministro, instalación, mano de obra, transporte, equipos, herramientas y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND				3,00	\$ 464.876,00	\$ 1.394.628,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
1.36	Ceramica piso trafico 5, calidad primera (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2				30,93	\$ 94.274,00	\$ 2.915.895,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
NP1-001	Muro Superboard Doble Cara 0.12 M	M2				13,13	\$ 171.775,00	\$ 2.255.406,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
NP1-002	DEMOLICIÓN BALDOSAS DE PISO H=0.02 M	M2				31,90	\$ 11.256,00	\$ 359.066,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
2	02-DIRECCIÓN REGIONAL ALTO MAGDALENA - GIRARDOT											
2.1	Drenaje PVC 110 (Incluye suministro e instalación de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	ML	24,00	\$ 38.705,00	\$ 928.920,00	0,00	\$ 40.718,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
2.2	Mantenimiento de cubierta (Incluye cambio de ganchos, cambio de amarres, sellado de goteras, ajuste ,limpieza de tejas y canales, materiales, equipo, herramientas,transporte, mano de obra,demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	381,37	\$ 18.384,00	\$ 7.011.106,00	238,00	\$ 19.340,00	\$ 4.602.920,00	0,00	\$ -	238,01	\$ 4.375.576,00
2.3	Canal en lamina galvanizada cal. 22, D5=50 (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	ML	18,00	\$ 77.050,00	\$ 1.386.900,00	0,00	\$ 81.057,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
2.4	Lavado y desinfección de los tanques de almacenamieto de agua potable.	UND	4,00	\$ 14.160,00	\$ 56.640,00	4,00	\$ 14.896,00	\$ 59.584,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 14.160,00
2.5	Mantenimiento y reparación de cielo raso en Drywall (incluye cambio de láminas, estructura y el acabado en pintura en vinilo a dos manos, suministro de materiales,equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	152,51	\$ 57.673,00	\$ 8.795.421,00	152,51	\$ 60.672,00	\$ 9.252.783,00	0,00	\$ -	153,01	\$ 8.824.546,00
2.6	Mantenimiento sistema filtración de agua potable en las sedes (Incluye cambio de filtro mallado de 7" y mangueras, suministro de materiales,equipo,herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	3,00	\$ 790.068,00	\$ 2.370.204,00	0,00	\$ 831.152,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
2.7	Mantenimiento de elementos sanitarios como sifones arboles de entrada y salida y flotadores (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	26,00	\$ 620.935,00	\$ 16.144.310,00	10,00	\$ 653.224,00	\$ 6.532.240,00	0,00	\$ -	4,00	\$ 2.483.740,00
2.8	Sanitario tipo Montecarlo advance (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	5,00	\$ 809.659,00	\$ 4.048.295,00	4,00	\$ 851.761,00	\$ 3.407.044,00	0,00	\$ -	5,00	\$ 4.048.295,00
2.9	Grifería lavamanos temporizador diagonal push (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	11,00	\$ 247.502,00	\$ 2.722.522,00	5,00	\$ 260.372,00	\$ 1.301.860,00	0,00	\$ -	6,00	\$ 1.485.012,00
2.10	Ducha sencilla (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	3,00	\$ 123.616,00	\$ 370.848,00	1,00	\$ 130.044,00	\$ 130.044,00	0,00	\$ -	3,00	\$ 370.848,00
2.11	Vidrio templado pulido de 10 mm (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	5,88	\$ 474.141,00	\$ 2.787.949,00	0,00	\$ 498.796,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
2.12	Reparación puerta de vidrio (desmote y montaje de puerta en vidrio, cuadrar herrajes, bisagra y nivelar, suministro de materiales,equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M3	1,00	\$ 156.518,00	\$ 156.518,00	0,00	\$ 164.657,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
2.13	Sanitario institucional para personas con movilidad reducida tipo coronal Incluye Suministro e instalación de sanitario y de barra de seguridad en L en acero inoxidable materiales,equipo,herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND				1,00	\$ 1.515.909,00	\$ 1.515.909,00	1,00	\$ 1.515.909,00	1,00	\$ 1.515.909,00
2.14	Vidrio transparente 4 MM (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2				3,00	\$ 62.838,00	\$ 188.514,00	10,02	\$ 628.637,00	10,02	\$ 628.637,00
2.15	Suministro e instalación orinal de llave (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo,herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND				3,00	\$ 561.651,00	\$ 1.684.953,00	3,00	\$ 1.684.953,00	3,00	\$ 1.684.953,00
2.16	Guarda escoba ceramica (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	ML				32,20	\$ 15.546,00	\$ 500.581,00	32,20	\$ 500.581,00	32,20	\$ 500.581,00
2.17	Hoja puerta entablada madecor 0.76-1.0 m (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND				3,00	\$ 650.387,00	\$ 1.951.161,00	3,00	\$ 1.951.161,00	3,00	\$ 1.951.161,00
2.18	Marco puerta y enchape, tabla chapa x 0.15 m (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND				3,00	\$ 344.241,00	\$ 1.032.723,00	3,00	\$ 1.032.723,00	3,00	\$ 1.032.723,00
2.19	Estuco y vinilo 3 manos (Incluye suministro y aplicación de pintura en muros internos, ritos y dilataciones a 3 manos, materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2				84,71	\$ 25.008,00	\$ 2.118.514,00	93,13	\$ 2.328.995,00	93,13	\$ 2.328.995,00

2.20	Cerramiento malla eslabonada C. 10 INC. Angulo (Paral en tubo estructural galvanizado de 2") (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2				17.60	\$ 162.984,00	\$ 2.868.518,00	17.60	\$ 2.868.518,00	17.60	\$ 2.868.518,00
2.21	Muro en bloque No 5 e.0.12 m. (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2				4.00	\$ 60.132,00	\$ 240.528,00	2.81	\$ 168.971,00	2.81	\$ 168.971,00
2.22	Pañete liso muro 1:4 e=1.5 cm (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2				8.00	\$ 27.001,00	\$ 216.008,00	7.08	\$ 191.167,00	7.08	\$ 191.167,00
2.23	Ceramica piso trafico 5, calidad primera (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2				13.34	\$ 94.274,00	\$ 1.257.615,00	13.04	\$ 1.229.333,00	13.04	\$ 1.229.333,00
2.24	División para baño en acero inoxidable 304 cal.20 (Incluye suministro e instalacion, mano de obra, transporte, equipos, y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2				2.00	\$ 1.230.832,00	\$ 2.461.664,00	2.00	\$ 2.461.664,00	2.00	\$ 2.461.664,00
2.25	Cerradura de pomo entrada (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND				3.00	\$ 43.002,00	\$ 129.006,00	3.00	\$ 129.006,00	3.00	\$ 129.006,00
NP2-001	Muro en Drywall doble cara de 0,12 m	M2				6.00	\$ 136.494,00	\$ 818.964,00	3.28	\$ 447.700,00	3.28	\$ 447.700,00
NP2-002	Desmonte muros secos	M2				16.33	\$ 26.941,00	\$ 439.947,00	16.33	\$ 439.947,00	16.33	\$ 439.947,00
NP2-003	Muro en Superboard Doble Cara 0.12 M	M2				25.98	\$ 173.305,00	\$ 4.502.464,00	25.98	\$ 4.502.464,00	25.98	\$ 4.502.464,00
NP2-004	Suministro e instalación de división en vidrio templado 10 mm	M2				6.00	\$ 2.007.364,00	\$ 12.044.184,00	5.37	\$ 10.779.545,00	5.37	\$ 10.779.545,00
NP2-005	Desmonte aparatos sanitarios	UND				6.00	\$ 35.121,00	\$ 210.726,00	6.00	\$ 210.726,00	6.00	\$ 210.726,00
NP2-006	Red Suministro PVC 1"	ML				3.00	\$ 21.637,00	\$ 64.911,00	0.00	\$ -	0.00	\$ -
NP2-007	Red Suministro PVC 1/2"	ML				12.00	\$ 13.257,00	\$ 159.084,00	12.00	\$ 159.084,00	12.00	\$ 159.084,00
NP2-008	Red Sanitaria PVC-5 2"	ML				12.00	\$ 38.311,00	\$ 459.732,00	12.00	\$ 459.732,00	12.00	\$ 459.732,00
NP2-009	Red Sanitaria PVC-5 4"	ML				12.00	\$ 70.751,00	\$ 849.012,00	12.00	\$ 849.012,00	12.00	\$ 849.012,00
NP2-010	Suministro e instalación de llave tipo push cuello de ganso	UND				2.00	\$ 479.510,00	\$ 959.020,00	0.00	\$ -	0.00	\$ -
NP2-011	Espejo biselado incoloro 4mm	M2				2.00	\$ 103.829,00	\$ 207.658,00	1.68	\$ 174.433,00	1.68	\$ 174.433,00
NP2-012	Tapa registro 20x20	UND				1.00	\$ 29.205,00	\$ 29.205,00	1.00	\$ 29.205,00	1.00	\$ 29.205,00
NP2-013	Suministro e instalación de puerta de acceso en vidrio templado 10 mm	M2				5.00	\$ 1.349.056,00	\$ 6.745.280,00	4.47	\$ 6.030.280,00	4.47	\$ 6.030.280,00
NP2-014	Suministro e instalación de película frosted sobre vidrios con imagen corporativa, según diseño	M2				10.14	\$ 107.528,00	\$ 1.090.334,00	0.00	\$ -	0.00	\$ -
NP2-015	Puerta en aluminio derecha (Incluye marco, cerradura y accesorios)	M2				1.60	\$ 1.011.369,00	\$ 1.618.190,00	1.60	\$ 1.618.190,00	1.60	\$ 1.618.190,00
						COSTO DIRECTO	\$ 46.779.633,00	\$ 71.660.880,00	COSTO DIRECTO	\$ 42.392.936,00	COSTO DIRECTO	\$ 63.995.113,00
3	03- DIRECCIÓN REGIONAL ALTO MAGDALENA - TOCAIMA											
3.1	Piso vinilo tráfico pesado (Incluye suministro e instalación de materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	40.00	\$ 73.467,00	\$ 2.938.680,00	180.00	\$ 77.287,00	\$ 13.911.660,00	0.00	\$ -	0.00	\$ -
3.2	Esmalte sobre lamina llena (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	35.00	\$ 21.273,00	\$ 744.555,00	50.40	\$ 22.379,00	\$ 1.127.902,00	0.00	\$ -	70.27	\$ 1.494.854,00
3.3	Lavado y desinfección de tanque de 2000 litros (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	4.00	\$ 28.321,00	\$ 113.284,00	0.00	\$ 29.794,00	\$ 0,00	0.00	\$ -	0.00	\$ -
3.4	Mantenimiento de cubiertas (Incluye cambio de ganchos, cambio de amarres, sellado de goteras, ajuste ,limpieza de tejas y canales, materiales, equipo, herramientas,transporte, mano de obra,demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	438.00	\$ 18.384,00	\$ 8.052.192,00	438.00	\$ 19.340,00	\$ 8.470.920,00	0.00	\$ -	538.81	\$ 9.905.483,00
3.5	Suministro e instalación de canal en lamina galvanizada cal. 22; D5-50 (Incluye estructura de apoyo, suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	ML	35.00	\$ 76.179,00	\$ 2.666.265,00	15.00	\$ 80.140,00	\$ 1.202.100,00	0.00	\$ -	0.00	\$ -
3.6	Anticorrosivo sobre lamina llena jaulas (Incluye pintura, suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	ML	20.00	\$ 17.486,00	\$ 349.720,00	24.00	\$ 18.395,00	\$ 441.480,00	24.00	\$ 441.480,00	24.00	\$ 441.480,00
3.7	Cerramiento malla eslabonada C. 10 INC. Angulo (Paral en tubo estructural galvanizado de 2") (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	80.00	\$ 154.928,00	\$ 12.394.240,00	43.34	\$ 162.984,00	\$ 7.063.727,00	43.34	\$ 7.063.727,00	43.34	\$ 7.063.727,00
3.8	Puerta en la lamina cal. 18 inc. Anticorrosivo (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	1.00	\$ 297.018,00	\$ 297.018,00	1.00	\$ 312.463,00	\$ 312.463,00	0.00	\$ -	0.00	\$ -
3.9	Hoja puerta entamborada madercor 0,76-1M (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	5.00	\$ 621.726,00	\$ 3.108.630,00	5.00	\$ 654.056,00	\$ 3.270.280,00	0.00	\$ -	5.00	\$ 3.108.630,00
3.10	Tintilla sobre madera llaa (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	45.00	\$ 19.108,00	\$ 859.905,00	0.00	\$ 20.103,00	\$ 0,00	0.00	\$ -	0.00	\$ -
3.11	Pintura epoxica (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	850.00	\$ 25.175,00	\$ 21.398.750,00	810.08	\$ 26.484,00	\$ 21.454.159,00	0.00	\$ -	810.23	\$ 20.397.540,00
3.12	Suministro e instalación de sistema filtración de agua potable en las sedes (Incluye materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte y demás elementos necesarios para su ejecución)	UN	2.00	\$ 2.319.525,00	\$ 4.639.050,00	1.00	\$ 2.440.140,00	\$ 2.440.140,00	0.00	\$ -	1.00	\$ 2.319.525,00
3.13	Mantenimiento de elementos sanitarios como sifones arboles de entrada y salida y flotadores (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UN	26.00	\$ 620.935,00	\$ 16.144.310,00	26.00	\$ 653.224,00	\$ 16.983.824,00	0.00	\$ -	26.00	\$ 16.144.310,00

3.14	Grifería lavamanos temporizador diagonal push (Incluye suministro e instalación, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UN	12.00	\$ 247.502,00	\$ 2.970.034,00	6,00	\$ 260.372,00	\$ 1.562.232,00	0,00	\$ -	5,00	\$ 1.237.510,00
3.15	Sanitario tipo Montecarlo advance (Incluye suministro e instalación, materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	ML	5,00	\$ 809.659,00	\$ 4.048.296,00	5,00	\$ 851.761,00	\$ 4.258.805,00	0,00	\$ -	3,00	\$ 2.428.977,00
3.16	Perfil de piso deck WPC CLIP estructurado textura acanalizada (16 cm de ancho x 2 cm de espesor x 3 M de largo) (Incluye suministro e instalación, materiales, equipo, herramientas, transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)		350,00	\$ 60.688,00	\$ 21.240.800,00	0,00	\$ 63.844,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
3.17	Ficha plastica color café con tornillería N°8 X 1"1/4 zincada (Incluye suministro e instalación, materiales, equipo, herramientas, transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)		350,00	\$ 70.171,00	\$ 24.559.850,00	155,00	\$ 73.820,00	\$ 11.442.100,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
3.18	Estuco (Incluye suministro e instalación, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2				10,00	\$ 11.667,00	\$ 116.670,00	153,51	\$ 1.791.001,00	163,51	\$ 1.791.001,00
3.19	Flanche en lamina galvanizada Cal. 22; D5-30 (Incluye suministro e instalación, materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	ML				84,00	\$ 47.284,00	\$ 3.971.856,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
3.20	Suministro e instalación de cerradura de oficina (pomo 0 manija) (Incluye suministro e instalación,equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND				2,00	\$ 166.185,00	\$ 332.370,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
3.21	Suministro e instalación baranda para rampa, a doble tubo, tubería galvanizada de 2", acabado en pintura reflectiva (Incluye suministro, instalación, mano de obra, transporte, equipos, herramientas y demás elementos necesarios para su ejecución)	ML				8,00	\$ 457.817,00	\$ 3.662.536,00	8,00	\$ 3.662.536,00	8,00	\$ 3.662.536,00
3.22	Mantenimiento y reparación de cielo raso en Drywall (Incluye cambio de láminas, estructura y el acabado en pintura en vinilo a dos manos, suministro de materiales,equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2				16,00	\$ 60.672,00	\$ 970.752,00	56,36	\$ 3.419.474,00	56,36	\$ 3.419.474,00
NP3-001	Mantenimiento de mueble de cocina (Incluye cajones, puertas, entrepaños, herrajes, equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND				2,00	\$ 2.066.155,00	\$ 4.132.310,00	2,00	\$ 4.132.310,00	2,00	\$ 4.132.310,00
NP3-002	Piso deck WPC CLIP estructurado textura acanalizada (16 cm de ancho x 2 cm de espesor x 3 M de largo) (Incluye suministro e instalación, materiales, equipo, herramientas, transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2				361,44	\$ 357.228,00	\$ 129.116.488,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
NP3-003	Teja sin traslape arquitectonica	M2				47,00	\$ 95.890,00	\$ 4.506.830,00	27,92	\$ 2.677.248,00	27,92	\$ 2.677.248,00
NP3-004	Muro Superboard Doble Cara 0.12 M	M2				15,60	\$ 139.420,00	\$ 2.174.952,00	15,60	\$ 2.174.952,00	15,60	\$ 2.174.952,00
NP3-005	Estructura tubular para piso soporte de piso deck WPC CLIP	KG				1990,00	\$ 79.591,00	\$ 158.386.090,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
				COSTO DIRECTO	\$ 126.626.568,00			\$ 401.312.646,00		\$ 25.362.729,00	COSTO DIRECTO	\$ 82.399.558,00
4	4-DIRECCIÓN REGIONAL SABANA OCCIDENTE - LAB. MOSQUERA											
4.1	Estuco y vinilo 3 manos (Incluye suministro y aplicación de pintura en muros internos, filos y dilataciones a 3 manos, materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	253,63	\$ 23.716,00	\$ 6.015.089,00	253,63	\$ 24.949,00	\$ 6.327.815,00	0,00	\$ -	253,64	\$ 6.015.250,00
4.2	Mantenimiento de cubierta (Incluye cambio de ganchos, cambio de amarres, sellado de goteras, ajuste y limpieza de tejas y canales, materiales, equipo,herramientas, transporte, mano de obra,demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	1320,00	\$ 18.384,00	\$ 24.266.880,00	660,00	\$ 19.340,00	\$ 12.764.400,00	0,00	\$ -	660,00	\$ 12.133.440,00
4.3	Suministro e instalación de canal en lamina galvanizada cal. 22; D5-50 (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	ML	70,00	\$ 47.312,00	\$ 3.311.840,00	0,00	\$ 49.772,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
4.4	Lavado y desinfección de tanque de 1000 litros (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	2,00	\$ 14.160,00	\$ 28.320,00	0,00	\$ 14.896,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
4.5	Mantenimiento cielo raso en drywall (Incluye pintura) (Incluye estructura de apoyo, suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	620,00	\$ 57.673,00	\$ 35.757.260,00	7,20	\$ 60.672,00	\$ 436.838,00	0,00	\$ -	7,20	\$ 415.246,00
4.6	Mantenimiento cielo raso en triplex (Incluye estructura de apoyo) (suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	225,00	\$ 189.031,00	\$ 38.031.975,00	17,28	\$ 177.821,00	\$ 3.072.747,00	0,00	\$ -	17,28	\$ 2.920.856,00
4.7	Ullave manguera (Incluye suministro de materiales e instalación, equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	1,00	\$ 52.065,00	\$ 52.065,00	0,00	\$ 54.772,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
4.8	Sanitario tipo Montecarlo advance (Incluye suministro e instalación, materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	13,00	\$ 809.659,00	\$ 10.525.567,00	12,00	\$ 851.761,00	\$ 10.221.132,00	0,00	\$ -	12,00	\$ 9.715.908,00
4.9	Grifería lavamanos temporizador diagonal push (Incluye suministro e instalación, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	8,00	\$ 247.502,00	\$ 1.980.016,00	3,00	\$ 260.372,00	\$ 781.116,00	0,00	\$ -	3,00	\$ 742.506,00
4.10	Ducha sencilla (Incluye suministro e instalación, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	2,00	\$ 122.938,00	\$ 245.876,00	0,00	\$ 129.331,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
4.11	Mantenimiento de elementos sanitarios como sifones arboles de entrada y salida y flotadores (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	26,00	\$ 620.935,00	\$ 16.144.310,00	12,00	\$ 653.224,00	\$ 7.838.688,00	0,00	\$ -	12,00	\$ 7.451.220,00
4.12	Mantenimiento de fachada cristalera y sellado con silicona por filtraciones.	UND	15,00	\$ 87.253,00	\$ 1.308.796,00	15,00	\$ 91.790,00	\$ 1.376.850,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
4.13	Estuco (Incluye suministro e instalación, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	346,84	\$ 11.090,00	\$ 3.846.456,00	7,15	\$ 11.667,00	\$ 83.419,00	0,00	\$ -	7,15	\$ 79.274,00
4.14	Estuco (lineal) (Incluye suministro y aplicación de pintura en muros internos, filos y dilataciones a 3 manos, materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	ML	108,00	\$ 7.034,00	\$ 759.672,00	8,00	\$ 7.400,00	\$ 59.200,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 7.034,00
4.15	Pintura epoxica (Incluye suministro e instalación, materiales,equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	346,84	\$ 19.670,00	\$ 6.824.424,00	96,84	\$ 20.699,00	\$ 2.004.491,00	0,00	\$ -	43,89	\$ 863.647,00
4.16	Pintura epoxica (Lineal) (Incluye suministro e instalación,materiales,equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	108,00	\$ 12.348,00	\$ 1.333.584,00	8,00	\$ 12.990,00	\$ 103.920,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
4.17	Cerámica piso tráfico 5, calidad primera (Incluye suministro e instalación, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	ML	150,60	\$ 89.614,00	\$ 13.495.868,00	3,00	\$ 94.274,00	\$ 282.822,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
4.18	Esmalte sobre lamina llena (Incluye aplicación, suministro de materiales,equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	22,00	\$ 21.174,00	\$ 465.828,00	15,15	\$ 22.275,00	\$ 337.466,00	0,00	\$ -	15,15	\$ 320.754,00

4.19	Cerradura de pomo entrada (Incluye suministro e instalación de materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M3	10,00	\$ 40.222,00	\$ 402.220,00	2,00	\$ 42.314,00	\$ 84.628,00	0,00	\$ -	2,00	\$ 80.444,00
4.20	Mantenimiento sistema filtración de agua potable en las sedes (Incluye cambio de filtro mallado de 7" y mangueras, suministro de materiales,equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	2,00	\$ 790.068,00	\$ 1.580.136,00	0,00	\$ 831.152,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
4.21	Mantenimiento al sistema hidráulico, de bombeo y presión de la sede (Incluye suministro e instalación de materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	2,00	\$ 696.459,00	\$ 1.392.918,00	1,00	\$ 732.675,00	\$ 732.675,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 696.459,00
NP4-001	lavado y desinfección tanque subteraneo (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M3				46,00	\$ 58.470,00	\$ 2.689.620,00	46,00	\$ 2.689.620,00	46,00	\$ 2.689.620,00
NP4-002	Toma de muestras y analisis de calidad de agua según resolución 2115 de 2007 (Incluye toma de muestras, suministro de recipientes, equipos de campo, transporte refrigerado a laboratorio acreditado, análisis físico-químicos y microbiológicos)	UND				1,00	\$ 681.979,00	\$ 681.979,00	1,00	\$ 681.979,00	1,00	\$ 681.979,00
NP4-003	Certificación de puntos de anclaje para trabajo en alturas	UND				10,00	\$ 367.764,00	\$ 3.677.640,00	10,00	\$ 3.677.640,00	10,00	\$ 3.677.640,00
NP4-004	Suministro e instalación enchape pared cerámico, primera calidad	M2				8,95	\$ 100.853,00	\$ 902.634,00	8,95	\$ 902.634,00	8,95	\$ 902.634,00
NP4-005	Mantenimiento y reparacion de muro en drywall (Incluye pintura) (Incluye estructura de apoyo, suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2				5,14	\$ 104.838,00	\$ 538.867,00	5,14	\$ 538.867,00	5,14	\$ 538.867,00
NP4-006	Reparacion muro usando mortero 1:4 hasta 8cm de espesor (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2				3,36	\$ 77.718,00	\$ 261.132,00	3,36	\$ 261.132,00	3,36	\$ 261.132,00
NP4-007	Alistado impermeabilizado pisos 1:3, E = 0.04	M2				50,00	\$ 55.342,00	\$ 2.767.100,00	50,00	\$ 2.767.100,00	50,00	\$ 2.767.100,00
NP4-008	Membrana para cubierta, dos capas	M2				200,00	\$ 49.703,00	\$ 9.940.600,00	200,00	\$ 9.940.600,00	200,00	\$ 9.940.600,00
				COSTO DIRECTO	\$ 167.769.099,00		\$ 67.967.778,00	COSTO DIRECTO	\$ 21.489.872,00	COSTO DIRECTO	\$ 62.901.610,00	
5-DIRECCIÓN REGIONAL SABANA OCCIDENTE - CAV. FLORA												
5.1	Estuco y vinilo 3 manos (Incluye suministro y aplicación de pintura en muros internos, filos y dilataciones a 3 manos, materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	210,58	\$ 23.716,00	\$ 4.994.115,00	114,63	\$ 24.949,00	\$ 2.859.904,00	0,00	\$ -	114,63	\$ 2.718.567,00
5.2	Mantenimiento de cubierta (Incluye cambio de ganchos, cambio de amarres, sellado de goteras, ajuste y limpieza de tejas y canales, materiales, equipo,herramientas, transporte, mano de obra,demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	783,36	\$ 18.384,00	\$ 14.401.290,00	783,36	\$ 19.340,00	\$ 15.150.182,00	0,00	\$ -	391,68	\$ 7.200.645,00
5.3	Canal en lamina galvanizada cal. 22; D5:50 (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	ML	96,30	\$ 75.671,00	\$ 7.287.117,00	0,00	\$ 79.606,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
5.4	Lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua potable	UN	2,00	\$ 14.160,00	\$ 28.320,00	2,00	\$ 14.896,00	\$ 29.792,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 14.160,00
5.5	Mantenimiento y reparación de cielo raso en Drywall (Incluye cambio de láminas, estructura y el acabado en pintura en vinilo a dos manos, suministro de materiales,equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	736,98	\$ 57.673,00	\$ 42.503.848,00	254,51	\$ 60.672,00	\$ 15.441.631,00	0,00	\$ -	254,51	\$ 14.678.355,00
5.6	Sanitario tipo Montecarlo advance (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	4,00	\$ 809.659,00	\$ 3.238.636,00	4,00	\$ 851.761,00	\$ 3.407.044,00	0,00	\$ -	4,00	\$ 3.238.636,00
5.7	Grifería lavamanos temporizador diagonal push (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	5,00	\$ 247.502,00	\$ 1.237.510,00	5,00	\$ 260.372,00	\$ 1.301.860,00	0,00	\$ -	5,00	\$ 1.237.510,00
5.8	Ducha sencilla(Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	2,00	\$ 122.938,00	\$ 245.876,00	0,00	\$ 129.331,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
5.9	Mantenimiento de elementos sanitarios como sifones arboles de entrada y salida y flotadores (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	22,00	\$ 620.935,00	\$ 13.660.570,00	4,00	\$ 653.224,00	\$ 2.612.896,00	0,00	\$ -	4,00	\$ 2.483.740,00
5.10	Vidrio templado pulido 8 mm (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	10,00	\$ 407.178,00	\$ 4.071.780,00	5,58	\$ 428.351,00	\$ 2.390.199,00	0,00	\$ -	5,58	\$ 2.273.193,00
5.11	Baldosa piso-pared de 20x20 calidad primera (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	115,16	\$ 80.795,00	\$ 9.304.352,00	0,00	\$ 84.996,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
5.12	Baldosa piso-pared de 20x20 calidad primera (Lineal) (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	ML	32,00	\$ 49.818,00	\$ 1.594.176,00	0,00	\$ 52.409,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
5.13	Cuadra escoba ceramica (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	ML	50,18	\$ 14.778,00	\$ 741.580,00	7,82	\$ 15.546,00	\$ 121.570,00	0,00	\$ -	7,82	\$ 115.564,00
5.14	Mantenimiento sistema filtración de agua potable en las sedes (Incluye cambio de filtro mallado de 7" y mangueras, suministro de materiales,equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	2,00	\$ 790.068,00	\$ 1.580.136,00	0,00	\$ 831.152,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
				COSTO DIRECTO	\$ 104.889.286,00		\$ 43.315.078,00	COSTO DIRECTO	\$ -	COSTO DIRECTO	\$ 33.960.370,00	
6-OFICINA CENTRAL CC GRAN ESTACION ESFERA PISOS 6 Y 7												
6.1	Mantenimiento y reparacion de cielo raso en Drywall (Incluye cambio de láminas, estructura y el acabado en pintura en vinilo a dos manos, suministro de materiales,equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	65,04	\$ 57.673,00	\$ 3.174.322,00	25,76	\$ 60.672,00	\$ 1.562.911,00	0,00	\$ -	25,76	\$ 1.485.656,00
6.2	Mantenimiento fluxometro electrónico (Incluye revision de sensor y baterías, limpieza, lubricación, mano de obra, materiales,equipos y herramientas y demás elementos necesarios para su ejecucion.	UND	100,00	\$ 314.930,00	\$ 31.493.000,00	144,00	\$ 331.306,00	\$ 47.708.064,00	0,00	\$ -	122,00	\$ 38.421.460,00
6.3	Mantenimiento de llaves tipo push (Incluye suministro de materiales,equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	100,00	\$ 76.590,00	\$ 7.659.000,00	44,00	\$ 80.573,00	\$ 3.545.212,00	0,00	\$ -	44,00	\$ 3.369.960,00
6.4	Graduación caja hidráulica piso (Incluye desmontaje y montaje de puerta en vidrio, mano de obra, limpieza , revision y lubricación de la caja, equipos, herramientas, transporte y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	8,00	\$ 127.234,00	\$ 1.017.872,00	0,00	\$ 133.850,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6.5	Mantenimiento de elementos sanitarios como sifones arboles de entrada y salida y flotadores (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	38,00	\$ 620.935,00	\$ 23.595.530,00	76,00	\$ 653.224,00	\$ 49.645.024,00	0,00	\$ -	25,00	\$ 15.523.375,00
6.6	Repuesto cartucho push lavamanos(Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	50,00	\$ 400.284,00	\$ 20.014.200,00	10,00	\$ 421.099,00	\$ 4.210.990,00	0,00	\$ -	10,00	\$ 4.002.840,00

6.7	Grifería lavamanos temporizador diagonal push (Incluye suministro e instalación, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	15,00	\$ 247.502,00	\$ 3.712.530,00	8,00	\$ 260.372,00	\$ 2.082.976,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 247.502,00
6.8	Suministro e instalación de sistema filtración de agua potable en las sedes (Incluye materiales, mano de obra, equipos,herramientas, transporte y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	8,00	\$ 2.319.525,00	\$ 18.556.200,00	4,00	\$ 2.440.140,00	\$ 9.760.560,00	0,00	\$ -	4,00	\$ 9.278.100,00
6.9	Estuco y vinilo 3 manos (Incluye suministro y aplicación de pintura en muros internos, filos y dilataciones a 3 manos, materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	460,00	\$ 34.922,00	\$ 16.064.120,00	180,00	\$ 36.738,00	\$ 6.612.840,00	0,00	\$ -	69,56	\$ 2.429.178,00
6.10	Vidrio templado pulido de 5mm (Incluye suministro,e instalación de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	102,60	\$ 102.500,00	\$ 10.516.500,00	102,60	\$ 107.830,00	\$ 11.063.358,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
NP6-001	Mantenimiento de fluxómetro electrónico para sanitario/orinal con cambio de panel frontal (Incluye diagnóstico, limpieza, ajuste de mecanismos, reemplazo del panel frontal, pruebas funcionales, suministro de materiales, herramientas, mano de obra y demás elementos necesarios para su correcta ejecución).	UND				72,00	\$ 1.253.019,00	\$ 90.217.368,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
				COSTO DIRECTO	\$ 136.803.274,00		\$ 226.499.303,00	COSTO DIRECTO	\$ -	COSTO DIRECTO	\$ 74.758.071,00	
7	DIRECCIÓN REGIONAL SABANA CENTRO - ZIPAQUIRA											
7.1	Mantenimiento y reparación de cielo raso en Drywall (Incluye cambio de láminas, estructura y el acabado en pintura en vinilo a dos manos, suministro de materiales,equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	78,30	\$ 57.673,00	\$ 4.515.796,00	91,26	\$ 60.672,00	\$ 5.536.927,00	0,00	\$ -	91,26	\$ 5.263.236,00
7.2	Lavado y desinfección de tanque de 1000 litros Lavado y desinfección de tanque de 1000 litros (Incluye suministro e instalación, materiales,equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	6,00	\$ 14.160,00	\$ 84.960,00	6,00	\$ 14.896,00	\$ 89.376,00	0,00	\$ -	2,00	\$ 28.320,00
7.3	Canal en lámina galvanizada cal. 22; ds=50 (Incluye suministro e instalación, materiales,equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	6,00	\$ 47.077,00	\$ 282.462,00	6,00	\$ 49.525,00	\$ 297.150,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
7.4	Mantenimiento de elementos sanitarios como sifones arboles de entrada y salida y flotadores (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	40,00	\$ 620.935,00	\$ 24.837.400,00	22,00	\$ 653.224,00	\$ 14.370.928,00	0,00	\$ -	11,00	\$ 6.830.285,00
7.5	Repuesto cartucho push lavamanos(Incluye suministro e instalación, materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	16,00	\$ 400.284,00	\$ 6.404.544,00	0,00	\$ 421.099,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	5,00	\$ 2.001.420,00
7.6	Vidrio transparente 4 MM (Incluye suministro e instalación, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	18,00	\$ 59.732,00	\$ 1.075.176,00	18,00	\$ 62.838,00	\$ 1.131.084,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
7.7	Marquesina en lamina COLD ROLLED CAL. 16 (Incluye suministro e instalación, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	32,00	\$ 126.056,00	\$ 4.033.792,00	0,00	\$ 132.611,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
7.8	Sanitario tipo Montecarlo advance (Incluye suministro e instalación, materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	8,00	\$ 809.659,00	\$ 6.477.272,00	9,00	\$ 861.781,00	\$ 7.665.849,00	0,00	\$ -	9,00	\$ 7.286.931,00
7.9	Mantenimiento sistema filtración de agua potable en las sedes (Incluye cambio de filtro maldado de 7" y mangueras, suministro de materiales,equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	2,00	\$ 790.068,00	\$ 1.580.136,00	0,00	\$ 831.152,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
7.10	Estuco y vinilo 3 manos (Incluye suministro y aplicación de pintura en muros internos, filos y dilataciones a 3 manos, materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	130,80	\$ 23.636,00	\$ 3.091.589,00	150,50	\$ 24.865,00	\$ 3.742.183,00	0,00	\$ -	31,93	\$ 754.697,00
7.11	Pintura para exterior tipo koraza (Incluye aplicación, suministro de materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	319,68	\$ 48.036,00	\$ 15.356.148,00	103,45	\$ 50.534,00	\$ 5.227.742,00	0,00	\$ -	340,11	\$ 16.337.524,00
7.12	Esmalte sobre lamina llena (Incluye aplicación, suministro de materiales,equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	31,79	\$ 21.096,00	\$ 670.642,00	33,00	\$ 22.193,00	\$ 732.369,00	0,00	\$ -	25,92	\$ 546.808,00
7.13	Cerradura de pomo entrada (Incluye suministro e instalación de materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	5,00	\$ 39.920,00	\$ 199.600,00	9,00	\$ 41.996,00	\$ 377.964,00	0,00	\$ -	9,00	\$ 359.280,00
7.14	Mantenimiento de cubierta teja eternit (Incluye cambio de ganchos, cambio de amarres, sellado de goteras, ajuste y limpieza de tejas y canales, materiales, equipo,herramientas, transporte, mano de obra,demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	1123,00	\$ 142.406,00	\$ 159.921.938,00	0,00	\$ 149.811,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
7.15	Mantenimiento de cubierta (Incluye fijación, sellado de goteras, ajuste y limpieza de tejas y canales, materiales, equipo,herramientas, transporte, mano de obra,demás elementos necesarios para su ejecución)	M2				1123,00	\$ 19.340,00	\$ 21.718.820,00	553,63	\$ 10.707.204,00	553,63	\$ 10.707.204,00
7.16	Suministro e instalación cielo raso en drywall (Incluye pintura) (Incluye estructura de apoyo, suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2				124,37	\$ 78.002,00	\$ 9.701.109,00	124,37	\$ 9.701.109,00	124,37	\$ 9.701.109,00
7.17	Grifería lavamanos temporizador diagonal push (Incluye suministro e instalación, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND				11,00	\$ 260.372,00	\$ 2.864.092,00	6,00	\$ 1.562.232,00	6,00	\$ 1.562.232,00
NP7-001	Impermeabilización de canales con cinta asfáltica para sellos impermeables	ML				47,00	\$ 41.918,00	\$ 1.970.146,00	47,00	\$ 1.970.146,00	47,00	\$ 1.970.146,00
NP7-002	Retiro de acabado existente y estucado de muros exteriores (Incluye preparación del área, retiro manual de capas superficiales deterioradas, resane de superficie, mano de obra y demás elementos necesarios para su correcta ejecución).	M2				103,45	\$ 64.134,00	\$ 6.634.662,00	76,20	\$ 4.887.011,00	76,20	\$ 4.887.011,00
NP7-003	Tanque plástico elevado de 1000 LT (Incluye accesorios e instalación)	UND				1,00	\$ 882.004,00	\$ 882.004,00	1,00	\$ 882.004,00	1,00	\$ 882.004,00
NP7-004	Desmonte e instalación de lamparas led	UND				23,00	\$ 78.928,00	\$ 1.815.344,00	23,00	\$ 1.815.344,00	23,00	\$ 1.815.344,00
NP7-005	Demolición de cielo raso falso	M2				124,37	\$ 15.566,00	\$ 1.935.943,00	124,37	\$ 1.935.943,00	124,37	\$ 1.935.943,00
				COSTO DIRECTO	\$ 328.531.455,00		\$ 86.693.693,00	COSTO DIRECTO	\$ 33.460.993,00	COSTO DIRECTO	\$ 72.869.496,00	
8	8-DIRECCIÓN REGIONAL RIO NEGRO - PACHO											
8.1	Mantenimiento de cubierta (Incluye cambio de ganchos, cambio de amarres, sellado de goteras, ajuste ,limpieza de tejas y canales, materiales, equipo, herramientas,transporte, mano de obra,demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	200,06	\$ 18.384,00	\$ 3.677.903,00	200,06	\$ 19.340,00	\$ 3.869.160,00	0,00	\$ -	441,51	\$ 8.116.720,00
8.2	Canal en lámina galvanizada cal. 22; ds=50(Incluye suministro e instalación, materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	ML	35,50	\$ 49.961,00	\$ 1.773.616,00	35,50	\$ 52.559,00	\$ 1.865.845,00	0,00	\$ -	6,00	\$ 299.766,00

8.3	Lavado y desinfección de tanque de 1000 litros (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	4,00	\$ 14.160,00	\$ 56.640,00	4,00	\$ 14.896,00	\$ 59.584,00	0,00	\$ -	2,00	\$ 28.320,00
8.4	Repuesto cartucho push lavamanos(Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	14,00	\$ 400.284,00	\$ 5.603.976,00	0,00	\$ 421.099,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
8.5	Mantenimiento de elementos sanitarios como sifones arboles de entrada y salida y flotadores (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	16,00	\$ 620.935,00	\$ 9.934.960,00	22,00	\$ 653.224,00	\$ 14.370.928,00	0,00	\$ -	17,00	\$ 10.555.895,00
8.6	Sanitario tipo Montecarlo advance (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	7,00	\$ 809.659,00	\$ 5.667.613,00	8,00	\$ 851.761,00	\$ 6.814.088,00	0,00	\$ -	7,00	\$ 5.667.613,00
8.7	Grifería lavamanos temporizador diagonal push (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	20,00	\$ 247.502,00	\$ 4.950.040,00	8,00	\$ 260.372,00	\$ 2.082.976,00	0,00	\$ -	7,00	\$ 1.732.514,00
8.8	ventilán en aluminio corrediza (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	3,00	\$ 191.535,00	\$ 574.605,00	14,00	\$ 201.495,00	\$ 2.820.930,00	0,00	\$ -	14,00	\$ 2.681.490,00
8.9	Tablón de gres liso o rústico 33x 33 (Incluye suministro e instalacion,materiales,equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	31,04	\$ 84.192,00	\$ 2.613.320,00	0,00	\$ 88.570,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
8.10	División para baño en acero inoxidable 304 cal.20 (Incluye suministro e instalacion, mano de obra, transporte, equipos, y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	3,80	\$ 1.169.992,00	\$ 4.445.970,00	0,00	\$ 1.230.832,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
8.11	Suministro e instalación estructura en guadua para adecuación de cubierta (construcción, refuerzo de correas, diagonales, dinteles) (Incluye materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	ML	121,30	\$ 21.441,00	\$ 2.600.793,00	0,00	\$ 22.556,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
8.12	Esmalte sobre madera lineal (Incluye aplicación, suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	ML	121,30	\$ 6.328,00	\$ 767.586,00	0,00	\$ 6.657,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
8.13	Tintilla sobre Guadua (Incluye aplicación, suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	ML	121,30	\$ 6.514,00	\$ 790.148,00	0,00	\$ 6.853,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
8.14	Limpieza guadua, lavada (retiro hongos) y lijada (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	ML	121,30	\$ 6.887,00	\$ 835.393,00	0,00	\$ 7.245,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
8.15	Imunización por inyección de sales de boro al 6% para estructura en guadua(Incluye aplicación, suministro de materiales,equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	ML	121,30	\$ 8.576,00	\$ 1.040.289,00	0,00	\$ 9.022,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
8.16	Suministro e instalación de Cubierta en teja termoacústica, tipo ecoroof o de similares características técnicas (Incluye suministro e instalación, materiales,equipo,herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	17,20	\$ 98.500,00	\$ 1.694.200,00	0,00	\$ 103.622,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
8.17	Muro en bloque No 5 e=0.12 m. (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	4,83	\$ 61.004,00	\$ 294.649,00	4,00	\$ 64.176,00	\$ 256.704,00	0,00	\$ -	1,89	\$ 115.298,00
8.18	Pañete liso muro 1:4 e=1.5 cm(Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	4,83	\$ 28.734,00	\$ 129.125,00	8,00	\$ 28.124,00	\$ 224.992,00	0,00	\$ -	3,30	\$ 88.222,00
8.19	Mantenimiento sistema filtración de agua potable en las sedes (Incluye cambio de filtro mullado de 7" y mangueras, suministro de materiales,equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	2,00	\$ 790.068,00	\$ 1.580.136,00	2,00	\$ 831.152,00	\$ 1.662.304,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
8.20	Pintura para exterior tipo koraza (Incluye aplicación, suministro de materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	95,58	\$ 48.036,00	\$ 4.591.281,00	95,58	\$ 50.534,00	\$ 4.830.040,00	0,00	\$ -	147,08	\$ 7.065.135,00
8.21	Estuco y vinilo 3 manos (Incluye suministro y aplicación de pintura en muros internos, filos y dilataciones a 3 manos, materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	68,75	\$ 15.434,00	\$ 1.061.088,00	68,75	\$ 16.237,00	\$ 1.116.294,00	0,00	\$ -	68,80	\$ 1.061.859,00
8.22	Suministro e instalación orinal de llave (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo,herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	3,00	\$ 588.402,00	\$ 1.765.206,00	3,00	\$ 618.999,00	\$ 1.856.997,00	0,00	\$ -	3,00	\$ 1.765.206,00
				COSTO DIRECTO	\$ 56.448.517,00			\$ 41.830.842,00	COSTO DIRECTO	\$ -	COSTO DIRECTO	\$ 39.178.038,00
9	CASA CAR											
9.1	Mantenimiento de cubierta (Incluye cambio de ganchos, cambio de amarres, sellado de goteras, ajuste y limpieza de tejas y canales, materiales, equipo,herramientas, transporte, mano de obra,demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	620,16	\$ 19.384,00	\$ 11.401.021,00	620,16	\$ 19.340,00	\$ 11.993.894,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
9.2	Bajante PVC aguas lluvias D=3" (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	ML	12,00	\$ 39.975,00	\$ 479.700,00	12,00	\$ 42.054,00	\$ 504.648,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
9.3	Canal en lamina galvanizada cal. 22; D550 (Incluye suministroe instalacion de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	ML	30,00	\$ 47.312,00	\$ 1.419.360,00	30,00	\$ 48.772,00	\$ 1.493.160,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
9.4	Mantenimiento de elementos sanitarios como sifones arboles de entrada y salida y flotadores (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	18,00	\$ 620.935,00	\$ 11.178.830,00	22,00	\$ 653.224,00	\$ 14.370.928,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
9.5	Estuco y vinilo 3 manos (Incluye suministro y aplicación de pintura en muros internos, filos y dilataciones a 3 manos, materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	235,36	\$ 34.922,00	\$ 8.219.242,00	117,68	\$ 36.738,00	\$ 4.323.328,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
9.6	Limpieza de canales, incluye retiro de sedimentos, (Incluye alquiler de andamios mano de obra, transporte, equipos y demás elementos necesarios para su ejecución)	ML	80,00	\$ 7.951,00	\$ 636.080,00	40,00	\$ 8.364,00	\$ 334.560,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
9.7	Pintura para exterior tipo koraza (Incluye aplicación, suministro de materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	60,50	\$ 48.036,00	\$ 2.906.178,00	17,36	\$ 50.534,00	\$ 877.270,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
9.8	Plancha lamina galvanizada Cal.22; D5=30 (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	ML	31,16	\$ 44.947,00	\$ 1.400.549,00	31,16	\$ 47.284,00	\$ 1.473.369,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
9.9	Suministro e instalación de Cubierta en teja termoacústica, tipo ecoroof o de similares características técnicas (Incluye materiales,equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	191,63	\$ 86.713,00	\$ 16.616.812,00	191,63	\$ 91.222,00	\$ 17.480.872,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
9.10	Desmonte de cubiertas (termoacustica) (Incluye mano de obra, equipos,herramientas, transporte y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	191,63	\$ 21.125,00	\$ 4.048.184,00	191,63	\$ 22.224,00	\$ 4.258.785,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
9.11	Suministro e instalación de sistema filtración de agua potable en las sedes (Incluye materiales, mano de obra, equipos,herramientas, transporte y demás elementos necesarios para su ejecución)	M3	2,00	\$ 2.319.525,00	\$ 4.639.050,00	1,00	\$ 2.440.140,00	\$ 2.440.140,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
9.12	Repuesto cartucho push lavamanos(Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M4	6,00	\$ 400.284,00	\$ 2.401.704,00	4,00	\$ 421.099,00	\$ 1.684.396,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -

GCT-PR-02-FR-01 VERSIÓN 3 19-06-2020

10.28	Suministro e instalación baranda para rampa, a doble tubo, tubería galvanizada de 2", acabado en pintura reflectiva (Incluye suministro, instalación, mano de obra, transporte, equipos, herramientas y demás elementos necesarios para su ejecución)	ML	60,00	\$ 435.187,00	\$ 26.111.220,00	100,00	\$ 457.817,00	\$ 45.781.700,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
10.29	Hoja de puerta en lámina cold rolled calibre 18 de 1.00 x 2.00 m, (Incluye troquel de cerradura y bisagras, suministro, instalación, mano de obra, transporte, equipos y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	2,00	\$ 1.248.844,00	\$ 2.497.688,00	2,00	\$ 1.313.784,00	\$ 2.627.568,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
10.30	Marco para puerta en lámina cold rolled cal. 18 (Incluye anticorrosivo y acabado en esmalte, suministro, instalación, mano de obra, transporte, equipos y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	2,00	\$ 441.897,00	\$ 883.794,00	2,00	\$ 464.876,00	\$ 929.752,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
10.31	Sardinel prefabricado a-10 (Incluye el instalacion, suministro y puesta en sitio, mano de obra, equipos, transporte y demás elementos necesarios para su ejecución)	ML	60,00	\$ 136.154,00	\$ 8.169.240,00	120,00	\$ 143.234,00	\$ 17.188.080,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
10.32	Suministro e instalación de sistema filtración de agua potable en las sedes (Incluye materiales, mano de obra, equipos,herramientas, transporte y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	2,00	\$ 2.319.525,00	\$ 4.639.050,00	1,00	\$ 2.440.140,00	\$ 2.440.140,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
10.33	Sanitario tipo Montecarlo advance (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo,herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	5,00	\$ 809.659,00	\$ 4.048.295,00	5,00	\$ 851.761,00	\$ 4.258.805,00	0,00	\$ -	5,00	\$ 4.048.295,00
10.34	Suministro e instalación orinal de llave (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo,herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	2,00	\$ 544.332,00	\$ 1.088.664,00	2,00	\$ 572.637,00	\$ 1.145.274,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
10.35	Repuesto cartucho push lavamanos(Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	10,00	\$ 400.284,00	\$ 4.002.840,00	10,00	\$ 421.099,00	\$ 4.210.990,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
10.36	Pintura para exterior tipo koraze (Incluye aplicación, suministro de materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	48,00	\$ 48.036,00	\$ 2.305.728,00	48,00	\$ 50.534,00	\$ 2.425.632,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
10.37	Sanitario institucional para personas con movilidad reducida tipo corona(Incluye Suministro e instalacion de sanitario y de barra de seguridad en L en acero inoxidable materiales,equipo,herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	1,00	\$ 1.440.978,00	\$ 1.440.978,00	0,00	\$ 1.515.909,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
10.38	Lavado y desinfección de los tanques de almacenamieto de agua potable.	UND				4,00	\$ 14.896,00	\$ 59.584,00	2,00	\$ 29.792,00	2,00	\$ 29.792,00
10.39	Cerradura en puerta principal (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND				1,00	\$ 171.035,00	\$ 171.035,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
NP10-001	Cerca en tela verde H = 2.10 M	ML				28,00	\$ 31.390,00	\$ 878.920,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
NP10-002	Descapote manual y retiro E= 0.20 M Apile A 15 M	M2				72,00	\$ 10.198,00	\$ 734.256,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
NP10-003	Concreto Etridado Rampas 2500 PSI	M2				72,00	\$ 108.385,00	\$ 7.803.720,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
NP10-004	Loseta prefabricada A-40	M2				24,00	\$ 99.551,00	\$ 2.389.224,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
NP10-005	Bordillo de 8X15 CM fundido en concreto de 2500 PSI	ML				120,00	\$ 30.004,00	\$ 3.600.480,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
NP10-006	Cerramiento en postes y paneles galvanizados (Reja Clasica) H: 2.00 MTS	M2				52,00	\$ 198.984,00	\$ 10.347.168,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
				COSTO DIRECTO	\$ 143.082.744,00			\$ 224.749.637,00		\$ 29.792,00	COSTO DIRECTO	\$ 64.760.833,00
11	11- DIRECCION REGIONAL GUADUAS											
11.1	Estuco y vinilo 3 manos (Incluye suministro y aplicación de pintura en muros internos, filos y dilataciones a 3 manos, materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	98,48	\$ 24.299,00	\$ 2.392.968,00	112,99	\$ 25.563,00	\$ 2.888.363,00	0,00	\$ -	112,99	\$ 2.745.464,00
11.2	Mantenimiento de cubierta (Incluye cambio de ganchos, cambio de amarres, sellado de goteras, ajuste y limpieza de tejas y canales, materiales, equipo,herramientas, transporte, mano de obra,demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	1440,00	\$ 18.384,00	\$ 26.472.960,00	100,00	\$ 19.340,00	\$ 1.934.000,00	0,00	\$ -	100,00	\$ 1.838.400,00
11.3	Mantenimiento y reparación de cielo raso en Drywall (Incluye cambio de láminas, estructura y el acabado en pintura en vinilo a dos manos, suministro de materiales,equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	24,00	\$ 57.673,00	\$ 1.384.152,00	4,90	\$ 60.672,00	\$ 297.293,00	0,00	\$ -	4,90	\$ 282.407,00
11.4	Lavamanos de empotrar (Incluye suministro de materiales, griferia,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	2,00	\$ 265.606,00	\$ 531.212,00	2,00	\$ 279.418,00	\$ 558.836,00	0,00	\$ -	2,00	\$ 531.212,00
11.5	Repuesto cartucho push lavamanos(Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	8,00	\$ 400.284,00	\$ 3.202.272,00	0,00	\$ 421.099,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
11.6	Esmalte sobre madera lisa (Incluye suministro y aplicación de pintura en muros internos, filos y dilataciones a 3 manos, materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	117,18	\$ 22.889,00	\$ 2.682.133,00	28,01	\$ 24.079,00	\$ 674.453,00	0,00	\$ -	28,01	\$ 641.006,00
11.7	Lavado y desinfección de tanque de 1000 litros (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	4,00	\$ 14.160,00	\$ 56.640,00	2,00	\$ 14.896,00	\$ 29.792,00	0,00	\$ -	2,00	\$ 28.320,00
11.8	Mantenimiento de elementos sanitarios como sifones arboles de entrada y salida y flotadores (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	22,00	\$ 620.935,00	\$ 13.660.570,00	11,00	\$ 653.224,00	\$ 7.185.464,00	0,00	\$ -	11,00	\$ 6.830.285,00
11.9	Griferia lavamanos temporizador diagonal push (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	4,00	\$ 247.502,00	\$ 990.008,00	4,00	\$ 260.372,00	\$ 1.041.488,00	0,00	\$ -	4,00	\$ 990.008,00
11.10	Mantenimiento sistema filtración de agua potable en las sedes (Incluye cambio de filtro mallado de 7" y mangueras, suministro de materiales,equipo,herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	2,00	\$ 790.068,00	\$ 1.580.136,00	0,00	\$ 831.152,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
11.11	Esmalte sobre lámina lineal (Incluye aplicación, suministro de materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	ML	117,52	\$ 4.254,00	\$ 499.930,00	0,00	\$ 4.475,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
11.12	Cerrojo doble (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	ML	1,00	\$ 132.251,00	\$ 132.251,00	1,00	\$ 139.128,00	\$ 139.128,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 132.251,00
11.13	Sanitario tipo Montecarlo advance (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo,herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	ML	4,00	\$ 809.659,00	\$ 3.238.636,00	4,00	\$ 851.761,00	\$ 3.407.044,00	0,00	\$ -	4,00	\$ 3.238.636,00
11.14	Suministro e instalación orinal de llave (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo,herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	ML	2,00	\$ 569.139,00	\$ 1.138.278,00	2,00	\$ 598.734,00	\$ 1.197.468,00	0,00	\$ -	2,00	\$ 1.138.278,00

11.15	Esmalte sobre lámina llena (Incluye aplicación, suministro de materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2				23,63	\$ 22.506,00	\$ 531.817,00	23,63	\$ 531.817,00	23,63	\$ 531.817,00
11.16	Mantenimiento terraza de los tanques (Incluye suministro e instalacion, materiales,accesorios y equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2				21,00	\$ 95.788,00	\$ 2.011.548,00	21,00	\$ 2.011.548,00	21,00	\$ 2.011.548,00
11.17	Grifería lavaplatos (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND				1,00	\$ 659.266,00	\$ 659.266,00	1,00	\$ 659.266,00	1,00	\$ 659.266,00
NP11-001	Suministro e Instalación de manto bituminoso impermeabilizante de superficies con acabado en piso duro de calibre igual o superior 4 mm	M2				21,00	\$ 90.010,00	\$ 1.890.210,00	21,00	\$ 1.890.210,00	21,00	\$ 1.890.210,00
					COSTO DIRECTO	\$ 57.962.144,00		\$ 24.446.170,00	COSTO DIRECTO	\$ 5.092.841,00	COSTO DIRECTO	\$ 23.489.108,00
12	12-DIRECCION REGIONAL VILLETA											
12.1	Mantenimiento de cubierta (Incluye cambio de ganchos, cambio de amarres, sellado de góteras, ajuste y limpieza de tejas y canales, materiales, equipo,herramientas, transporte, mano de obra, demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	167,94	\$ 18.384,00	\$ 3.087.409,00	76,80	\$ 19.340,00	\$ 1.485.312,00	0,00	\$ -	76,80	\$ 1.411.891,00
12.2	Reparación puerta de vidrio (desmote y montaje de puerta en vidrio, cuadrar herrajes, bisagra y nivelar, suministro de materiales,equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	2,00	\$ 156.518,00	\$ 313.036,00	1,00	\$ 164.657,00	\$ 164.657,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 156.518,00
12.3	Mantenimiento de ventana (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	57,12	\$ 109.622,00	\$ 6.261.609,00	18,69	\$ 115.322,00	\$ 2.155.368,00	0,00	\$ -	18,69	\$ 2.048.835,00
12.4	Lavado y desinfección de tanque de 1000 litros (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	8,00	\$ 14.160,00	\$ 113.280,00	4,00	\$ 14.896,00	\$ 59.584,00	0,00	\$ -	4,00	\$ 56.640,00
12.5	Mantenimiento de elementos sanitarios como sifones, arboles de entrada y salida y flotadores. (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	40,00	\$ 620.936,00	\$ 24.637.400,00	20,00	\$ 653.224,00	\$ 13.064.480,00	0,00	\$ -	20,00	\$ 12.418.700,00
12.6	Ducha sencilla (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	1,00	\$ 124.451,00	\$ 124.451,00	1,00	\$ 130.922,00	\$ 130.922,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 124.451,00
12.7	Estuco y vinilo 3 manos (Incluye suministro y aplicación de pintura en muros internos, filos y dilataciones a 3 manos, materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	31,00	\$ 23.942,00	\$ 742.202,00	15,23	\$ 25.187,00	\$ 383.598,00	0,00	\$ -	15,23	\$ 364.637,00
12.8	Pintura para exterior tipo koraza (Incluye aplicación, suministro de materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	217,11	\$ 48.036,00	\$ 10.429.096,00	372,96	\$ 50.534,00	\$ 18.847.161,00	0,00	\$ -	372,96	\$ 17.915.507,00
12.9	Suministro e instalación cielo raso en drywall (Incluye pintura) (Incluye estructura de apoyo, suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	118,50	\$ 74.146,00	\$ 8.786.301,00	165,59	\$ 78.002,00	\$ 12.916.351,00	0,00	\$ -	165,59	\$ 12.277.836,00
12.10	Lavaplatos de sobrepone en acero inoxidable 120 x 60 cm (Incluye suministro e instalacion, materiales,accesorios y grifería equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	1,00	\$ 503.848,00	\$ 503.848,00	1,00	\$ 530.048,00	\$ 530.048,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 503.848,00
12.11	Mantenimiento cigones de la cocina (Incluye suministro e instalacion, materiales,accesorios y grifería equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	1,00	\$ 695.486,00	\$ 695.486,00	0,00	\$ 731.651,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
12.12	Suministro e instalación de fluxometro de palanca tipo institucional, metálico, consumo de agua min 4.8 l/min, presión mínima de agua 80 PSI (Incluye mano de obra, equipo,herramientas, transporte, y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	18,00	\$ 1.582.804,00	\$ 28.490.472,00	0,00	\$ 1.665.110,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
12.13	Repuesto cartucho push lavamanos(Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	14,00	\$ 400.284,00	\$ 5.603.976,00	0,00	\$ 421.099,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
12.14	Cambio tapa de baño (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	1,00	\$ 110.454,00	\$ 110.454,00	0,00	\$ 116.198,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
12.15	Flanche en lamina galvanizada Cal. 22; D5-30 (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	ML	11,00	\$ 36.967,00	\$ 395.527,00	0,00	\$ 37.827,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
12.16	Mantenimiento a reja de cerramiento en tubo de 1" x 2 m de alto, (Incluye reparación y pintura dos manos anticorrosivo y acabado esmalte, suministro de materiales,accesorios y grifería equipo, herramientas,transporte,mano de obra y	ML	30,00	\$ 70.369,00	\$ 2.110.770,00	21,35	\$ 74.018,00	\$ 1.580.284,00	0,00	\$ -	21,35	\$ 1.502.165,00
12.17	Esmalte sobre lamina lineal (Incluye aplicación, suministro de materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	ML	30,00	\$ 4.169,00	\$ 125.070,00	62,37	\$ 4.386,00	\$ 273.555,00	0,00	\$ -	62,37	\$ 260.021,00
12.18	Esmalte sobre lamina llena.(Incluye aplicación, suministro de materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	20,00	\$ 21.394,00	\$ 427.880,00	11,33	\$ 22.506,00	\$ 254.948,00	0,00	\$ -	11,33	\$ 242.394,00
12.19	Lavado y desinfección de tanque de 2 a 20 m3 (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	4,00	\$ 283.210,00	\$ 1.132.840,00	4,00	\$ 297.937,00	\$ 1.191.748,00	0,00	\$ -	2,00	\$ 566.420,00
12.20	Mantenimiento sistema filtración de agua potable en las sedes (Incluye cambio de filtro -mallado de 7" y mangueras, suministro de materiales,equipo,herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	2,00	\$ 790.068,00	\$ 1.580.136,00	1,00	\$ 831.152,00	\$ 831.152,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
12.21	Grifería lavamanos temporizador diagonal push (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	9,00	\$ 247.502,00	\$ 2.227.518,00	9,00	\$ 260.372,00	\$ 2.343.348,00	0,00	\$ -	9,00	\$ 2.227.518,00
12.22	Sanitario tipo Montessori advance (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND				4,00	\$ 851.761,00	\$ 3.407.044,00	4,00	\$ 3.407.044,00	4,00	\$ 3.407.044,00
12.23	Suministro e instalación orinal de llave (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo,herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND				2,00	\$ 618.999,00	\$ 1.237.998,00	2,00	\$ 1.237.998,00	2,00	\$ 1.237.998,00
12.24	Cerradura de entrada principal (Incluye suministro e instalación de materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND				3,00	\$ 171.035,00	\$ 513.105,00	3,00	\$ 513.105,00	3,00	\$ 513.105,00
NP12-001	Demolición de cielo raso falso	M2				165,59	\$ 15.566,00	\$ 2.577.574,00	165,59	\$ 2.577.574,00	165,59	\$ 2.577.574,00
NP12-002	Suministro e instalación de repuesto tipo cartucho push para sanitario (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND				5,00	\$ 548.648,00	\$ 2.743.240,00	5,00	\$ 2.743.240,00	5,00	\$ 2.743.240,00
NP12-003	Mantenimiento de cubierta transitable (Incluye limpieza de superficie, retiro de tableta de gres, dilataciones para canalizar caída de agua, sellamiento de poros, aplicación de imprimante, aplicación de revestimiento, instalación de tablata gres, uso de herramientas, equipo de protección, mano de obra y demás elementos necesarios	M2				8,58	\$ 293.219,00	\$ 2.515.819,00	8,58	\$ 2.515.819,00	8,58	\$ 2.515.819,00
NP12-004	Retiro de acabado existente y estucado de muros exteriores (Incluye preparación del área, retiro manual de capas superficiales deterioradas, resane de superficie, mano de obra y demás elementos necesarios para su correcta ejecución).	M2				372,96	\$ 64.841,00	\$ 24.183.099,00	372,96	\$ 24.183.099,00	372,96	\$ 24.183.099,00
NP12-005	Suministro e instalación enchape pared cerámica, primera calidad	M2				3,24	\$ 101.394,00	\$ 328.517,00	3,24	\$ 328.517,00	3,24	\$ 328.517,00
					COSTO DIRECTO	\$ 98.096.761,00		\$ 93.718.912,00	COSTO DIRECTO	\$ 37.906.396,00	COSTO DIRECTO	\$ 89.583.777,00

13	13- DIRECCION REGIONAL VIANI											
13.1	Mantenimiento y reparación de cielo raso en Drywall (incluye cambio de láminas, estructura y el acabado en pintura en vinilo a dos manos, suministro de materiales,equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	50,00	\$ 57.673,00	\$ 2.883.650,00	15,00	\$ 60.672,00	\$ 910.080,00	0,00	\$ -	10,01	\$ 577.307,00
13.2	Mantenimiento de elementos sanitarios como sifones arboles de entrada y salida y flotadores (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	22,00	\$ 620.935,00	\$ 13.660.570,00	10,00	\$ 653.224,00	\$ 6.532.240,00	0,00	\$ -	8,00	\$ 4.967.480,00
13.3	Lavado y desinfección de tanque de 1000 litros (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	4,00	\$ 14.160,00	\$ 56.640,00	4,00	\$ 14.896,00	\$ 59.584,00	0,00	\$ -	2,00	\$ 28.320,00
13.4	Mantenimiento de barandas (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	ML	22,00	\$ 233.344,00	\$ 5.133.568,00	23,04	\$ 245.478,00	\$ 5.655.813,00	0,00	\$ -	23,04	\$ 5.376.246,00
13.5	Lavaplatos de empotrar en acero inoxidable 45 x 49 cm (Incluye suministro e instalacion, materiales,accesorios y griferia equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	1,00	\$ 357.985,00	\$ 357.985,00	0,00	\$ 376.600,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
13.6	Mantenimiento sistema filtración de agua potable en las sedes (Incluye cambio de filtro mallado de y mangueras, suministro de materiales,equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	2,00	\$ 790.068,00	\$ 1.580.136,00	0,00	\$ 831.152,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
13.7	Mantenimiento desagües (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	4,00	\$ 62.095,00	\$ 248.380,00	4,00	\$ 65.324,00	\$ 261.296,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 62.095,00
13.8	Acople de registro de 1/2" para lavaplatos (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	1,00	\$ 38.194,00	\$ 38.194,00	1,00	\$ 40.180,00	\$ 40.180,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
13.9	Sifon lavamanos (Incluye suministro e instalacion, materiales,accesorios y griferia equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	4,00	\$ 29.404,00	\$ 117.616,00	6,00	\$ 30.933,00	\$ 185.598,00	0,00	\$ -	3,00	\$ 88.212,00
13.10	Bajante de aguas lluvias pvc 3" (Incluye suministro e instalacion, materiales,accesorios y equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	ML	6,00	\$ 33.072,00	\$ 198.432,00	1,50	\$ 34.792,00	\$ 52.188,00	0,00	\$ -	1,50	\$ 49.608,00
13.11	Mantenimiento terraza de los tanques (Incluye suministro e instalacion, materiales,accesorios y equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	9,00	\$ 91.053,00	\$ 819.477,00	5,25	\$ 95.788,00	\$ 502.887,00	0,00	\$ -	5,08	\$ 462.094,00
13.12	Pintura para exterior tipo korza (Incluye aplicación, suministro de materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	164,42	\$ 48.036,00	\$ 7.898.079,00	200,41	\$ 50.534,00	\$ 10.127.519,00	0,00	\$ -	200,41	\$ 9.626.727,00
13.13	Esmalte sobre lámina lisa (Incluye aplicación, suministro de materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	43,00	\$ 21.699,00	\$ 933.057,00	24,60	\$ 22.827,00	\$ 561.544,00	0,00	\$ -	24,60	\$ 533.800,00
13.14	Repuesto cartucho push lavamanos(Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	10,00	\$ 400.284,00	\$ 4.002.840,00	0,00	\$ 421.099,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
13.15	Grifería lavamanos temporizador diagonal push (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	8,00	\$ 247.502,00	\$ 1.980.016,00	4,00	\$ 260.372,00	\$ 1.041.488,00	0,00	\$ -	4,00	\$ 990.008,00
13.16	Sanitario tipo Montecarlo advance (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo,herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	5,00	\$ 809.659,00	\$ 4.048.295,00	4,00	\$ 851.761,00	\$ 3.407.044,00	0,00	\$ -	4,00	\$ 3.238.636,00
13.17	Suministro e instalación de cerradura de pomo entrada	UND				1,00	\$ 43.002,00	\$ 43.002,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
13.18	Estuco y vinilo 3 manos (Incluye suministro y aplicación de pintura en muros Internos, filos y dilataciones a 3 manos, materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2				23,22	\$ 25.187,00	\$ 584.842,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
13.19	Estuco y vinilo 3 manos (Incluye suministro y aplicación de pintura en muros Internos, filos y dilataciones a 3 manos, materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución) ejecución)	ML				146,27	\$ 4.386,00	\$ 641.540,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
13.20	Llave manguera (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND				1,00	\$ 55.299,00	\$ 55.299,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
NP13-001	Anclaje de alfileras metálicas ancladas a muros de antepecho en terraza (Incluye perforación, suministro e instalación de pernos, nivelación, fijación y verificación de alineamiento. Comprende materiales, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para garantizar estabilidad y cumplimiento normativo)	ML				10,00	\$ 76.754,00	\$ 767.540,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
NP13-002	Suministro e instalación de tapa de inspeccion para cielo raso Drywall 0,60x0,60m	UND				1,00	\$ 200.013,00	\$ 200.013,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
NP13-003	Retiro de acabado existente y estucado de muros exteriores (Incluye preparación del área, retiro manual de capas superficiales deterioradas, resane de superficie, mano de obra y demás elementos necesarios para su correcta ejecución).	M2				90,00	\$ 64.134,00	\$ 5.772.060,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
NP13-004	Traslado de tanques elevados de reserva (Incluye desmontaje, transporte hasta el sitio de acopio temporal o destino final, uso de herramientas, equipo de protección, mano de obra y demás elementos necesarios para su correcta ejecución).	UN				1,00	\$ 73.412,00	\$ 73.412,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
				COSTO DIRECTO	\$ 43.956.935,00			\$ 37.475.169,00	COSTO DIRECTO	\$ -	COSTO DIRECTO	\$ 26.000.533,00
14	14- DIRECCION REGIONAL CHICHINQUIRA											
14.1	Mantenimiento y reparación de cielo raso en Drywall (incluye cambio de láminas, estructura y el acabado en pintura en vinilo a dos manos, suministro de materiales,equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	870,48	\$ 57.673,00	\$ 50.203.193,00	0,00	\$ 60.672,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
14.2	Mantenimiento de elementos sanitarios como sifones arboles de entrada y salida y flotadores (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	32,00	\$ 620.935,00	\$ 19.869.920,00	3,00	\$ 653.224,00	\$ 1.959.672,00	0,00	\$ -	3,00	\$ 1.862.805,00
14.3	Lavado y desinfección de tanque de 1000 litros (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	6,00	\$ 14.160,00	\$ 84.960,00	3,00	\$ 14.896,00	\$ 44.688,00	0,00	\$ -	3,00	\$ 42.480,00
14.4	Mantenimiento sistema filtración de agua potable en las sedes (Incluye cambio de filtro mallado de 7" y mangueras, suministro de materiales,equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	2,00	\$ 790.068,00	\$ 1.580.136,00	1,00	\$ 831.152,00	\$ 831.152,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 790.068,00
14.5	Repuesto cartucho push lavamanos(Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	10,00	\$ 400.284,00	\$ 4.002.840,00	0,00	\$ 421.099,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
14.6	Grifería lavamanos temporizador diagonal push (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	8,00	\$ 247.502,00	\$ 1.980.016,00	3,00	\$ 260.372,00	\$ 781.116,00	0,00	\$ -	3,00	\$ 742.506,00
14.7	Sanitario tipo Montecarlo advance (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo,herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	10,00	\$ 809.659,00	\$ 8.096.590,00	3,00	\$ 851.761,00	\$ 2.555.283,00	0,00	\$ -	3,00	\$ 2.428.977,00
14.8	Muro en bloque No 5 e.0.12 m. (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2				41,78	\$ 64.176,00	\$ 2.681.273,00	41,78	\$ 2.681.273,00	41,78	\$ 2.681.273,00

GCT-PR-02-FR-01 VERSIÓN 3 19-06-2020

GCT-PR-02-FR-01 VERSIÓN 3 19-06-2020

GCT-PR-02-FR-01 VERSIÓN 3 19-06-2020

18.16	Muro en bloque No 5 e.0.12 m. (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	29,00	\$ 57.160,00	\$ 1.657.640,00	0,00	\$ 60.132,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
18.17	Paquete liso muro 1:4 e=1.5 cm (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	58,00	\$ 25.666,00	\$ 1.488.628,00	151,72	\$ 27.001,00	\$ 4.096.592,00	0,00	\$ -	151,72	\$ 3.893.975,00
18.18	Excavación manual en conglomerado h=0.8-2.0 m (Incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km, cargue a mano, transporte y disposición del material sobrante en obra en el botadero certificado más cercano y aseo general de obra, mano obra, transporte, herramientas y demás elementos necesarios para su ejecución)	M3	12,03	\$ 78.852,00	\$ 948.590,00	0,00	\$ 82.952,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
18.19	Base agregado pétreo (material de afirmado) (Incluye suministro e instalacion, equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M3	12,03	\$ 170.561,00	\$ 2.051.848,00	0,00	\$ 179.430,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
18.20	Reglamento manual de cimientos (Incluye materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	18,50	\$ 6.675,00	\$ 123.488,00	0,00	\$ 7.022,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
18.21	Perfil estructural de 4x8 cm, calibre de 2.5 a 3 mm (Incluye suministro e instalacion,materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	70,00	\$ 334.311,00	\$ 23.401.770,00	0,00	\$ 351.695,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
18.22	Teja fibrocemento No. 6 (Incluye suministro e instalacion,materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	18,00	\$ 50.999,00	\$ 917.982,00	0,00	\$ 53.651,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
18.23	Mantenimiento sistema filtración de agua potable en las sedes (Incluye cambio de filtro mallado de 7" y mangueras, suministro de materiales,equipo,herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	2,00	\$ 790.068,00	\$ 1.580.136,00	1,00	\$ 831.152,00	\$ 831.152,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
18.24	Repuesto cartucho push lavamanos(Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	8,00	\$ 400.284,00	\$ 3.202.272,00	0,00	\$ 421.099,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
18.25	Grifería lavamanos temporizador diagonal push (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	4,00	\$ 247.502,00	\$ 990.008,00	4,00	\$ 260.372,00	\$ 1.041.488,00	0,00	\$ -	4,00	\$ 990.008,00
18.26	Sanitario tipo Montecarlo advance (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo,herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	4,00	\$ 809.659,00	\$ 3.238.636,00	7,00	\$ 851.761,00	\$ 5.962.327,00	0,00	\$ -	7,00	\$ 5.667.613,00
18.27	Llave manguera (Incluye suministro de materiales e instalación, equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND				2,00	\$ 54.772,00	\$ 109.544,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
NP18-001	Demolición enchape muro (Incluye retiro y disposición de residuos sobrante en obra en el botadero certificado más cercano)	M2				92,95	\$ 12.107,00	\$ 1.125.346,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
NP18-002	Impermeabilización integral para muros (Incluye aplicación impermeabilizante cementoso e imprimante)	M2				149,87	\$ 47.417,00	\$ 7.106.386,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
NP18-003	Impermeabilización de canales con cinta asfáltica para sellos impermeables	ML				96,00	\$ 37.278,00	\$ 3.578.688,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
				COSTO DIRECTO	\$ 152.027.846,00			\$ 65.913.860,00	COSTO DIRECTO	\$ -	COSTO DIRECTO	\$ 46.283.778,00
19	PARQUE SOPO											
19.1	Mantenimiento, lavado y desinfección de tanque (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	4,00	\$ 14.160,00	\$ 56.640,00	0,00	\$ 14.896,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
19.2	Mantenimiento de cubierta "teja de barro"(Incluye cambio de ganchos, cambio de amarres, sellado de goteras, ajuste y limpieza de tejas y canales, materiales, equipo,herramientas, transporte, mano de obra,demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	248,60	\$ 45.361,00	\$ 11.276.745,00	124,30	\$ 47.720,00	\$ 5.931.596,00	0,00	\$ -	173,81	\$ 7.884.195,00
19.3	Suministro e instalación de sistema filtración de agua potable en las sedes (Incluye materiales, mano de obra, equipos,herramientas, transporte y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	2,00	\$ 2.319.525,00	\$ 4.639.050,00	1,00	\$ 2.440.140,00	\$ 2.440.140,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
19.4	Repuesto cartucho push lavamanos(Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	40,00	\$ 400.284,00	\$ 16.011.360,00	20,00	\$ 421.099,00	\$ 8.421.980,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
19.5	Grifería lavamanos temporizador diagonal push (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	4,00	\$ 247.502,00	\$ 990.008,00	1,00	\$ 260.372,00	\$ 260.372,00	0,00	\$ -	21,00	\$ 5.197.542,00
19.6	Sanitario tipo Montecarlo advance (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo,herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	18,00	\$ 809.659,00	\$ 14.573.862,00	14,00	\$ 851.761,00	\$ 11.924.654,00	0,00	\$ -	15,00	\$ 12.144.885,00
19.7	Sanitario institucional para personas con movilidad reducida tipo coronal Incluye Suministro e instalacion de sanitario y de barra de seguridad en L en acero inoxidable materiales,equipo,herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND				4,00	\$ 1.515.909,00	\$ 6.063.636,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
				COSTO DIRECTO	\$ 47.547.665,00			\$ 35.942.378,00	COSTO DIRECTO	\$ -	COSTO DIRECTO	\$ 25.226.622,00
20	RIO NEUSA											
20.1	Mantenimiento de cubierta "teja de barro"(Incluye cambio de ganchos, cambio de amarres, sellado de goteras, ajuste y limpieza de tejas y canales, materiales, equipo,herramientas, transporte, mano de obra,demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	640,00	\$ 45.361,00	\$ 29.031.040,00	329,73	\$ 47.720,00	\$ 15.734.716,00	329,73	\$ 15.734.716,00	329,73	\$ 15.734.716,00
20.2	Lavado y desinfección de tanque (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	4,00	\$ 14.160,00	\$ 56.640,00	4,00	\$ 14.896,00	\$ 59.584,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
20.3	Mantenimiento de elementos sanitarios como sifones arboles de entrada y salida y flotadores (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	16,00	\$ 620.935,00	\$ 9.934.960,00	16,00	\$ 653.224,00	\$ 10.451.584,00	10,00	\$ 6.532.240,00	10,00	\$ 6.532.240,00
20.4	Suministro e instalación de sistema filtración de agua potable en las sedes (Incluye materiales, mano de obra, equipos,herramientas, transporte y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	2,00	\$ 2.319.525,00	\$ 4.639.050,00	1,00	\$ 2.440.140,00	\$ 2.440.140,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
20.5	Repuesto cartucho push lavamanos(Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	12,00	\$ 400.284,00	\$ 4.803.408,00	6,00	\$ 421.099,00	\$ 2.526.594,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
20.6	Grifería lavamanos temporizador diagonal push (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	10,00	\$ 247.502,00	\$ 2.475.020,00	10,00	\$ 260.372,00	\$ 2.603.720,00	10,00	\$ 2.603.720,00	10,00	\$ 2.603.720,00
20.7	Sanitario tipo Montecarlo advance (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo,herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	9,00	\$ 809.659,00	\$ 7.286.931,00	9,00	\$ 851.761,00	\$ 7.665.849,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
				COSTO DIRECTO	\$ 58.227.049,00			\$ 41.482.187,00	COSTO DIRECTO	\$ 24.870.676,00	COSTO DIRECTO	\$ 24.870.676,00
21	DIRECCION REGIONAL CHOCONTA											
21.1	Suministro e instalación de cerradura de oficina (pomo 0 manija) (Incluye suministro e instalacion,equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	8,00	\$ 157.871,00	\$ 1.263.768,00	3,00	\$ 166.185,00	\$ 498.555,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -

21.2	Mantenimiento sistema filtración de agua potable en las sedes (Incluye cambio de filtro mallado de 7" y mangueras, suministro de materiales,equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	2,00	\$ 790.068,00	\$ 1.580.136,00	2,00	\$ 831.152,00	\$ 1.662.304,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
21.3	Mantenimiento de elementos sanitarios como sifones arboles de entrada y salida y flotadores (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	2,00	\$ 620.935,00	\$ 1.241.870,00	2,00	\$ 653.224,00	\$ 1.306.448,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
21.4	Repuesto cartucho push lavamanos(Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	2,00	\$ 400.284,00	\$ 800.568,00	1,00	\$ 421.099,00	\$ 421.099,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
21.5	Grifería lavamanos temporizador diagonal push (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	2,00	\$ 247.502,00	\$ 495.004,00	1,00	\$ 260.372,00	\$ 260.372,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
21.6	Sanitario tipo Montecarlo advance (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo,herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	1,00	\$ 809.659,00	\$ 809.659,00	1,00	\$ 851.761,00	\$ 851.761,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
				COSTO DIRECTO	\$ 6.191.005,00			\$ 6.000.839,00	COSTO DIRECTO	\$ -	COSTO DIRECTO	\$ -
22	22 - CRA 10											
22.1	Hoja de puerta en lamina cold rolled calibre 18 de 1.00 x 2,00 m, (Incluye troquel de cerradura y bisagras, suministro, instalación, mano de obra, transporte, equipo,herramientas y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	1,00	\$ 1.248.844,00	\$ 1.248.844,00	0,00	\$ 1.313.784,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
22.2	Marco para puerta en lamina cold rolled cal. 18 (Incluye anticorrosivos y acabado en esmalte,suministro, instalación, mano de obra, transporte, equipos, herramientas y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	1,00	\$ 441.897,00	\$ 441.897,00	0,00	\$ 464.876,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
22.3	Suministro e instalación de cerradura para bodega de sobrepone (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	1,00	\$ 234.778,00	\$ 234.778,00	1,00	\$ 246.986,00	\$ 246.986,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 234.778,00
22.4	Estuco y vinilo 3 manos (Incluye suministro y aplicación de pintura en muros Interios, filos y dilataciones a 3 manos, materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	250,00	\$ 34.922,00	\$ 8.730.500,00	9,90	\$ 36.738,00	\$ 363.706,00	0,00	\$ -	9,90	\$ 345.819,00
22.5	Suministro e instalación de sistema filtración de agua potable en las sedes (Incluye materiales, mano de obra, equipos,herramientas, transporte y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	1,00	\$ 2.319.525,00	\$ 2.319.525,00	1,00	\$ 2.440.140,00	\$ 2.440.140,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 2.319.525,00
22.6	Mantenimiento de elementos sanitarios como sifones arboles de entrada y salida y flotadores (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	20,00	\$ 620.935,00	\$ 12.418.700,00	10,00	\$ 653.224,00	\$ 6.532.240,00	0,00	\$ -	10,00	\$ 6.209.350,00
22.7	Repuesto cartucho push lavamanos(Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	6,00	\$ 400.284,00	\$ 2.401.704,00	3,00	\$ 421.099,00	\$ 1.263.297,00	0,00	\$ -	3,00	\$ 1.200.852,00
22.8	Grifería lavamanos temporizador diagonal push (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	10,00	\$ 247.502,00	\$ 2.475.020,00	1,00	\$ 260.372,00	\$ 260.372,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 247.502,00
22.9	Mantenimiento reparación de ventaneria (Incluye lijado, masilla, anticorrosivo, esmalte mano de obra, equipos, herramientas y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	120,00	\$ 109.622,00	\$ 13.154.640,00	0,00	\$ 115.322,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
22.10	Sanitario tipo Montecarlo advance (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo,herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	1,00	\$ 809.659,00	\$ 809.659,00	1,00	\$ 851.761,00	\$ 851.761,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 809.659,00
				COSTO DIRECTO	\$ 44.238.267,00			\$ 11.868.802,00	COSTO DIRECTO	\$ -	COSTO DIRECTO	\$ 11.367.485,00
23	DIRECCION REGIONAL BOGOTÁ - LA CALERA											
23.1	Mantenimiento sistema filtración de agua potable en las sedes (Incluye cambio de filtro mallado de 7" y mangueras, suministro de materiales,equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	2,00	\$ 790.068,00	\$ 1.580.136,00	1,00	\$ 831.152,00	\$ 831.152,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
23.2	Mantenimiento de elementos sanitarios como sifones arboles de entrada y salida y flotadores (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	24,00	\$ 620.935,00	\$ 14.902.440,00	60,00	\$ 653.224,00	\$ 39.193.440,00	0,00	\$ -	17,00	\$ 10.555.895,00
23.3	Repuesto cartucho push lavamanos(Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	10,00	\$ 400.284,00	\$ 4.002.840,00	6,00	\$ 421.099,00	\$ 2.526.594,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
23.4	Grifería lavamanos temporizador diagonal push (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	16,00	\$ 247.502,00	\$ 3.960.032,00	6,00	\$ 260.372,00	\$ 1.562.232,00	0,00	\$ -	5,00	\$ 1.237.510,00
23.5	Ulave manguera (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	2,00	\$ 63.603,00	\$ 107.206,00	2,00	\$ 56.390,00	\$ 112.780,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
23.6	Estuco y vinilo 3 manos (Incluye suministro y aplicación de pintura en muros Interios, filos y dilataciones a 3 manos, materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	160,00	\$ 34.922,00	\$ 5.587.520,00	160,00	\$ 36.738,00	\$ 5.878.080,00	0,00	\$ -	154,48	\$ 5.394.702,00
23.7	Sanitario tipo Montecarlo advance (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo,herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	6,00	\$ 809.659,00	\$ 4.857.954,00	0,00	\$ 851.761,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
23.8	División para baño en acero inoxidable 304 cal.20 (Incluye suministro e instalacion, mano de obra, transporte, equipos, y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2				10,35	\$ 1.230.832,00	\$ 12.739.111,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
23.9	Ceramica piso trafico 5, calidad primera (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2				13,24	\$ 94.274,00	\$ 1.248.188,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
23.10	Baldosa piso-pared de 20x20 calidad primera (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2				0,64	\$ 84.996,00	\$ 54.397,00	0,00	\$ -	1,00	\$ -
				COSTO DIRECTO	\$ 34.998.128,00			\$ 64.145.874,00	COSTO DIRECTO	\$ -	COSTO DIRECTO	\$ 17.188.107,00
24	DIRECCION REGIONAL PARQUE GUATAVITA											
24.1	Mantenimiento de cubierta (Incluye cambio de ganchos, cambio de amarres, sellado de goteras, ajuste y limpieza de tejas y canales, materiales, equipo,herramientas, transporte, mano de obra, demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	72,00	\$ 18.384,00	\$ 1.323.648,00	36,00	\$ 19.340,00	\$ 696.240,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
24.2	Lavado y desinfección de tanque (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	2,00	\$ 14.160,00	\$ 28.320,00	2,00	\$ 14.896,00	\$ 29.792,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
24.3	Mantenimiento de elementos sanitarios como sifones arboles de entrada y salida y flotadores (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	40,00	\$ 620.935,00	\$ 24.837.400,00	30,00	\$ 653.224,00	\$ 19.596.720,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
24.4	Suministro e instalación de sistema filtración de agua potable en las sedes (Incluye materiales, mano de obra, equipos,herramientas, transporte y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	2,00	\$ 2.319.525,00	\$ 4.639.050,00	1,00	\$ 2.440.140,00	\$ 2.440.140,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
24.5	Reposito cartucho push lavamanos(Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	18,00	\$ 400.284,00	\$ 7.205.112,00	9,00	\$ 421.099,00	\$ 3.789.891,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -

		CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR			
HOJA DE IMPUESTOS					
DAF- CONTABILIDAD					
CONTRATO		12701		10/02/2025	
TIPO CONTRATO		CONTRATO DE OBRA			
CONTRATISTA		CONSORCIO REGIONALES 2025		901.900.642-9	
REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN, ENCUALQUIER CALIDAD, ASÍ COMO DE LOS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES A LA INFRAESTRUCTURA EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA (CAR)					
CONTRATO DE INTERVENTORIA - 1219 DE 2025 CONSORCIO INTER-CAR 2024					
ACTIVIDAD ECONOMICA	7112	VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 2,879,305,419	
MEMORANDO	20253116795				
PAGO	5 DE 6	VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 2,879,305,419	
FACTURA (S)					
FACTURA No. CREG 7		VALOR SIN IVA		IVA/ AIU	VR CON IVA
		580,864,829.28		4,414,572.72	585,279,402
					0.00
TOTAL FACTURAS		580,864,829		4,414,573	585,279,402
IMPUESTOS					
CONCEPTO	TARIFA	OBSERVACION	VALOR BASE	V/R IMPUESTO	
RETEIVA/UTILIDAD	19%	BASE DE IVA SOBRE AIU	23,234,593	4,414,573	
RETEIVA/UTILIDAD	15%		4,414,573	662,186	
RETEFTE OBRA	2%		580,864,829	11,617,297	
TOTAL RETEFUENTE			580,864,829	11,617,297	
RETENCION DE ICA	TARIFA POR MIL	%PARTICIPACION	BASE	V/R ICA	
BOGOTA	0.00760	31%	180,068,097	1,368,518	
GIRARDOT	0.01000	9%	52,277,835	522,778	
TOCAIMA	0.00900	5%	29,043,241	261,389	
MOSQUERA	0.00900	5%	29,043,241	261,389	
ZIPAQUIRA	0.00700	7%	40,660,538	284,624	
GUADUAS	0.00800	1%	5,808,648	46,469	
VILLETA	0.00800	8%	46,469,186	371,753	
CHIQUEQUIRA	0.00400	29%	168,450,800	673,803	
COGUA	0.00700	5%	29,043,241	203,303	
TOTAL			100%	580,864,829	3,994,027
VALOR TOTAL ESTAMPILLA PRONUNIVERSIDADES LEY 1697 DE 2013 - DECRETO 2642 DE 2022 (TARIFAS: 26-52.626 UVT = 0.5% - 52.652 - 157.878 UVT =1% - > 157.904 UVT=2%)					
VALOR DEL CONTRATO	\$ 2,879,305,419	V/R BASE	\$ 580,864,829	5,808,648	
VALOR IVA	\$ 21,717,667				
BASE ESTAMPILLA	\$ 2,857,587,752				
VALOR UVT	49,799				
NUMERO DE SMMLV	57,382				
TARIFA	1.0%	VALOR IMPUESTO			5,808,648
IMPUESTO DE GUERRA - Ley 418 de 1997, articulo 1 establecio un impuesto especial de 5% aplicable a los "....contratos de obra publica					
VALOR BASE LIQUIDACION		\$ 580,864,829		29,043,241	
TARIFA		5%			
VALOR IMPUESTO				29,043,241	
RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE SEGÚN DECRETO 175 DE 2025 Cuantía de 6.000 UVT (2025: COP 298.794.000) para encontrarse sujetos al impuesto de timbre -					
CONCEPTO	TARIFA	OBSERVACION	VALOR BASE	V/R IMPO TIMBRE	
IMPO TIMBRE PRESENTE PAGO	0.5%		580,864,829	2,904,324	
			580,864,829	2,904,324	
OBSERVACIONES					
<div> <div>NETO</div> <div>\$ 531,249,680</div> </div>					

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.****899999062.6****FECHA APROBACIÓN:** 10 | 12 | 2025**ORDEN DE PAGO Nro. 28226****DEPENDENCIA:**

DFIN - PRESUPUESTO

BENEFICIARIO:

* & CONSORCIO REGIONALES 2025

NIT:

901,900,642.9

DIRECCIÓN:

CR 1 11 130 TO 2 OF 315

TELÉFONO:

3203154491

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedición	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedición	F. Recepción	F. Vencimiento
28142	10/12/2025	10/12/2025	10/12/2025				

DESCRIPCION:

*REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN, EN CUALQUIER CALIDAD, ASÍ COMO DE LOS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES A LA INFRAESTRUCTURA EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN

Nº Compromiso	Cód Resumido	Rubro	Nombre Rubro	Valor
25801946	1122-1	2001-02-1111-70-DAF	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION - OTROS SERVICIOS	\$585,279,402.00

DETALLE CONTABLE

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos	Valor Base
51111508	MUEBLES Y ENSERES	901,900,642.9	27203	181,436,615		
Centro de Costos: DASC Dirección Administrativa y de Servicio al Ciudadano						
51111508	MUEBLES Y ENSERES	901,900,642.9	27705	175,583,821		
Centro de Costos: DRCH Dirección Regional Chiquinquirá						
51111508	MUEBLES Y ENSERES	901,900,642.9	27703	81,939,116		
Centro de Costos: DRAM Dirección Regional Alto Magdalena						
51111508	MUEBLES Y ENSERES	901,900,642.9	27709	70,233,528		
Centro de Costos: DRSC Dirección Regional Sabana Centro						
51111508	MUEBLES Y ENSERES	901,900,642.9	27706	46,822,352		
Centro de Costos: DRGU Dirección Regional Gualivá						
51111508	MUEBLES Y ENSERES	901,900,642.9	27710	29,263,970		
Centro de Costos: DRSO Dirección Regional Sabana Occidente						
2436272506	RET ICA GUADUAS CONSTR	901,900,642.9	304003		46,469	5,808,648
Centro de Costos: TESORERIA						
2436271706	RET ICA COGUA CONSTRUCC	901,900,642.9	304003		203,303	29,043,241
Centro de Costos: TESORERIA						
2436273106	RET ICA MOSQUERA CONST	901,900,642.9	304003		261,389	29,043,241
Centro de Costos: TESORERIA						
2436274806	RET ICA TOCAIMA CONSTRU	901,900,642.9	304003		261,389	29,043,241
Centro de Costos: TESORERIA						
2436274706	RET ICA ZIPAQUIRA CONSTE	901,900,642.9	304003		284,624	40,660,538
Centro de Costos: TESORERIA						
2436274606	RET ICA VILLETAS CONSTRU	901,900,642.9	304003		371,753	46,469,186
Centro de Costos: TESORERIA						
2436272406	RET ICA GIRARDOT CONSTR	901,900,642.9	304003		522,778	52,277,835
Centro de Costos: TESORERIA						
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RI	901,900,642.9	304003		662,186 (IVA)	4,414,573
Centro de Costos: TESORERIA						
2436271506	RET ICA CHIQUINQUIRA COI	901,900,642.9	304003		673,803	168,450,800
Centro de Costos: TESORERIA						
SUMAS IGUALES				585,279,402	585,279,402	

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.****899999062.6****FECHA APROBACIÓN:** 10 | 12 | 2025**ORDEN DE PAGO Nro. 28226****DEPENDENCIA:**

DFIN - PRESUPUESTO

BENEFICIARIO:

* & CONSORCIO REGIONALES 2025

NIT:

901,900,642.9

DIRECCIÓN:

CR 1 11 130 TO 2 OF 315

TELÉFONO:

3203154491

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedición	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedición	F. Recepción	F. Vencimiento
28142	10/12/2025	10/12/2025	10/12/2025				

DESCRIPCION:

*REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN, EN CUALQUIER CALIDAD, ASÍ COMO DE LOS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES A LA INFRAESTRUCTURA EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN

DETALLE CONTABLE

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos	Valor Base
2436270107	RET. ICA BTA CONSTRUCC	901,900,642.9	304003		1,368,518	180,068,097
	Centro de Costos: TESORERIA					
24369801	Aplicación Decreto 175 2025 TI	901,900,642.9	304003		2,904,324	580,864,829
	Centro de Costos: TESORERIA					
24072202	Universidad Nacional 1%	901,900,642.9	304003		5,808,648	580,864,829
	Centro de Costos: TESORERIA					
24362601	CONTRATOS DE CONSTRUCC	901,900,642.9	304003		11,617,297	580,864,829
	Centro de Costos: TESORERIA					
24402301	Ley 1106 de 2006	901,900,642.9	304003		29,043,241	580,864,829
	Centro de Costos: TESORERIA					
24010101	COMPRAS POR PAGAR	901,900,642.9	304003		531,249,680	
	Centro de Costos: TESORERIA					
SUMAS IGUALES				585,279,402	585,279,402	

VALOR EN LETRAS:

QUINIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M.C.

VALOR NETO:

531,249,680=

GIRAR O CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS No. 24146825860 DE BANCO CAJA SOCIAL - BCSC

		El ordenador teniendo en cuenta que el presente trabajo o servicio fué entregado a entera satisfacción de la entidad, según certificación del responsable del área, ordena su pago.
CONTADORA MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ PINTO VoBo en SIDCAR el 11/12/2025 10:13:08 p. m.	TESORERA (DFIN) OLGA LUCIA HIGUERA VARGAS VoBo en SIDCAR el 23/12/2025 01:53:51 p. m.	Directora Administrativa y de Servicio al Ciudadan NELCY YOLANDA RUSSI QUIROGA VoBo en SIDCAR el 22/12/2025 10:46:18 p. m.

**HOJA TESTIGO DE DOCUMENTOS DIGITALES SIDCAR****NO. CUENTA SICOF 28142 FECHA: 10/dic./2025**
ORDEN DE PAGO No. 28226 DEL 10/dic./2025**Oficina Productora:** Dirección Financiera**Código Serie/Subserie:** 280-4.3**Nombre Serie/Subserie Documental:** Boletines Diarios de Caja y Bancos**Justificación:** El trámite de la cuenta No. 28142 del Contrato No. 12701 de 2025, fue efectuado digitalmente por SIDCAR. Para consultar los documentos originales ingrese a <https://sidcar.car.gov.co/> y digite el radicado No. 20253116795.**TIPO DE ANEXO O DOCUMENTOS:**

Link del VISOR para todos los archivos:

<https://sidcar.car.gov.co/Modulos/CuentasCobro/VisorPDF.aspx?IDCuenta=6834872&ID=m6834872>

Orden de la carpeta	Descripción del documento	Fecha del documento	Cantidad de Páginas
1	Memorando 20253116795	09/12/2025	2
2	Acta única de pago con supervisión debidamente aprobada.	09/12/2025	1
3	Formato Informe de Supervisión debidamente aprobado (firmado)	09/12/2025	2
4	Factura de venta de bienes y/o prestación de servicios, o documento equivalente -Cuenta de Cobro	09/12/2025	1
5	Certificación de aportes a seguridad social y parafiscales	09/12/2025	6
6	Certificado de antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal	09/12/2025	2
7	Copia de la Cédula del Revisor Fiscal y/o Representante Legal	09/12/2025	4
8	Copia de la Tarjeta Profesional del Revisor fiscal	09/12/2025	2
9	Planillas de aportes a la seguridad social para los Consorcios, Uniones Temporales o Contratos	09/12/2025	16
10	Certificación Bancaria	09/12/2025	1
11	Antecedentes Junta Central de Contadores	09/12/2025	2
12	Otros ANEXOS para DAF-Contabilidad	09/12/2025	17
13	Liquidación	10/12/2025	1
14	Orden de Pago	10/12/2025	2

INDIQUE LUGAR Y SERIE DOCUMENTAL DONDE SE UBICARÁ LA HOJA TESTIGO:

- Título de la Carpeta: Boletín del _____
- Número de folio donde se ubica la Hoja: _____
- Archivo de gestión dependencia: Dirección Financiera

Nombre y cargo de la persona que archiva

Nota. Esta hoja testigo debe quedar en el folio del expediente donde se ubicaría físicamente con el fin de ubicar el documento digital (referencia cruzada).



GDO-PR-03-FR-23 VERSION 2 08-03-2022