



PROCESO: GESTION INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
(Balance del Contrato)

CÓDIGO
FREGH-05
FECHA DE EMISIÓN
26 7 2024
VERSIÓN 4

CONTRATO DE OBRA No:

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
857 DEL 2028

FECHA DE INICIO:

CRONOLOGIA DEL CONTRATO

INFORMACION ACTA PARCIAL DE OBRA

OBJETO:

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE SECTORES CRITICOS DE LA RED VIAL SECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (VIA SABAYENA - ARAUQUITA - LA ANTOQUEÑA)

CONTRATO PRINCIPAL:

CONSORCIO VAS AUK AL DERLY Y LULETH LETRADO

PLAZO DE EJECUCION:

1805 MESES

VALOR ANTICIPO (80%):

\$ 1.685.485.405,79

INTERVENIOR:

CONSORCIO INTERVIAL 2028 RL KATHERIN DIAZ RIVERA

CONTRATO INTERVENORIA No:

En el municipio de Arauca, el 10/03/2026, se reunieron, la Señor (a) DERLY Y LULETH LETRADO, representante del CONSORCIO VAS AUK, en calidad de Contratista, la Señor (a) KATHERIN DIAZ RIVERA, representante del CONSORCIO INTERVIAL 2028 en calidad de Interventoría Externa, al Señor (a) EDUAR ENRIQUE PORTILLO, como Supervisor de la Interventoría Externa y la Señor (a) EVERLYN DARIANA MANOSALVA como Secretaria de INFRAESTRUCTURA FISICA DEPARTAMENTAL para dejar constancia de la presente ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01, en la cual se consignaron las siguientes cantidades de obra parcial ejecutadas y recibidas a satisfacción por la Interventoría Externa y el Departamento de Arauca.

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES										CONDICIONES ACTUALIZADAS				CONDICIONES EJECUTADAS				CONDICIONES EJECUTADAS							
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE SECTORES CRITICOS DE LA RED VIAL SECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA										ACTA MODIFICACION / MAYORES Y MENORES CANTIDADES No. 1 DEL 20/02/2026				ACUMULADAS ACTAS ANTERIORES				CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA				CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS			
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL									
MANTENIMIENTO RUTINARIO PAVIMENTO ASFALTICO																									
	RIEGO CON EMULSION ASFALTICA	M2	\$ 11.722.00	\$ 116.633.900.00	14.875.83	\$ 174.374.479.26			14.709.17	\$ 172.420.890.74	14.709.17	\$ 172.420.890.74			14.709.17	\$ 172.420.890.74									
	MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA PARCHEO - MDC-19 (MANUAL)	M3	\$ 1.923.419.00	\$ 1.089.420.964.00	89.84	\$ 172.799.962.96			89.84	\$ 172.799.962.96	89.84	\$ 172.799.962.96			89.84	\$ 172.799.962.96									
	MEZCLA DENSA EN CALIENTE- MDC-19	M3	\$ 1.923.688.00	\$ 461.685.120.00	825.17	\$ 1.587.369.626.96			815.17	\$ 1.568.132.748.96	815.17	\$ 1.568.132.748.96			815.17	\$ 1.568.132.748.96									
				\$ 1.647.739.984.00		\$ 1.934.544.069.18						\$ 1.913.353.600.66				\$ 1.913.353.600.66									
MANTENIMIENTO RUTINARIO MATERIAL GRANULAR																									
	SUB BASE GRANULAR	M3	\$ 192.808.00	\$ 19.087.992.00	99.00	\$ 19.087.992.00																			
	BASE GRANULAR	M3	\$ 207.585.00	\$ 17.125.762.50	82.50	\$ 17.125.762.50																			
				\$ 36.213.754.50		\$ 36.213.754.50																			
MANTENIMIENTO RUTINARIO TALUDES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS																									
	GEOCOLON EN MALLA UNIAIAL INCLUYE ROCA	M2	\$ 249.440.00	\$ 50.237.216.00	201.40	\$ 50.237.216.00																			
	GEOTEXTIL NT-3000	M2	\$ 22.125.00	\$ 4.867.500.00	220.00	\$ 4.867.500.00																			
	RECUBRIMIENTO DE TALUD EN MALLA Y MORTERO, ESPESOR=3	M2	\$ 73.125.00	\$ 153.562.500.00	960.00	\$ 70.200.000.00																			
	GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO	M3	\$ 439.274.00	\$ 922.475.400.00	960.00	\$ 421.703.040.00																			
				\$ 1.131.142.616.00		\$ 547.007.756.00																			
OBRAS DE DRENAJE																									
	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN	M3	\$ 30.575.00	\$ 13.446.273.50	809.31	\$ 24.744.653.25																			
	ACERO DE REFUERZO	KG	\$ 12.630.00	\$ 208.175.869.50	16.482.65	\$ 208.175.869.50																			
	CONCRETO DE 2000 PSI PARA SOLADO	M3	\$ 865.891.00	\$ 5.862.082.07	6.77	\$ 5.862.082.07																			
	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ESTRUCTURAS	M3	\$ 1.173.174.00	\$ 166.449.927.12	141.88	\$ 166.449.927.12																			
	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA MISMA	M3	\$ 32.873.00	\$ 667.650.63	20.31	\$ 667.650.63																			
	JUNTA DE CONSTRUCCION EN CINTA PVC-V15	M	\$ 80.512.00	\$ 3.043.353.60	37.80	\$ 3.043.353.60																			
	MANEJO TEMPORAL DE AGUAS	MES	\$ 3.126.490.00	\$ 6.252.980.00	2.00	\$ 6.252.980.00																			
				\$ 403.898.136.42		\$ 415.196.516.17																			
CONTROL DE LA VEGETACION																									
	ROCERIA Y DESMONTES	Ha	\$ 386.207.00	\$ 19.047.729.24	49.32	\$ 19.047.729.24			4.90	\$ 1.853.793.60	4.90	\$ 1.853.793.60			4.90	\$ 1.853.793.60									
	TALA DE ARBOLES (INCLUYE APEO, DESRAMADO, TROCEO,	UND	\$ 551.224.00	\$ 51.263.832.00	93.00	\$ 51.263.832.00																			
				\$ 70.311.561.24		\$ 70.311.561.24																			
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD																									
	REDUCTORES DE VELOCIDAD PLASTICO T - RESALTO	M	\$ 336.440.00	\$ 32.298.240.00	96.00	\$ 32.298.240.00																			
	SEÑALIZACION VERTICAL	UND	\$ 874.913.00	\$ 21.448.086.00	22.00	\$ 21.448.086.00																			
	LINEAS DE DEMARCAACION CON PINTURA EN FRIO	M	\$ 5.382.00	\$ 371.358.000.00	34.500.00	\$ 185.679.000.00																			
	TACHAS REFLECTIVAS	UND	\$ 13.708.00	\$ 59.115.750.00	2.156.25	\$ 29.557.875.00																			
				\$ 484.220.076.00		\$ 268.983.201.00																			

[Handwritten signature]



PROCESO: GESTION INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA (Balance del Contrato)

CÓDIGO		
FR-GH-05		
FECHA DE EMISIÓN		
26	7	2024

CONTRATO DE OBRA No

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE INICIO:

CRONOLOGIA DEL CONTRATTO

INFORMACION ACTA PARCIAL DE OBRA

OBJETO

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE SECTORES CRITICOS DE LA RED VIAL SECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

FECHA DE TERMINACION INICIAL:

(VIA SARAVENA - ARAUCUITA - LA ANTIOQUEÑA)

FECHA DE SUSPENSION N.º 1:

VALOR CONTRATO PRINCIPAL: R\$ 81.347,61

FECHA DE REINICIO N.º 1:

PLAZO DE EJECUCIÓN:

\$ 1098 APR APR 79

PRORROGA N.º 1 A LA SUSPENSIÓN

INTERVENTOR:

599 DEL 2025

PROROGA № 1

CONTRATTO INTERVENTORIA No. 11

FIELD RELATIONSHIP TO INFORMATION

[illegible]

TEMA DE TERMINACION FINAL:

--

Señor (a) DERI Y VILLETIA IETBANO recreacion

11

En el municipio de Atacuba, el 10/03/2025, se reunieron la Señora (a) DERY YULEITH LETRADO representante del CONSORCIO VAS AUK, en calidad de Contratista, la señora (a) KATHERIN DIAZ RIVERA representante del CONSORCIO INTERVAL 2025 en calidad de interventora Externa, el señor (a) EDUAR ENRIQUE PORTILLO, como Supervisor de la intervención Externa y la señora (a) EVERYN DARIANA MANOSOLVA como Secretaria de INFRAESTRUCTURA FISICA DEPARTAMENTAL para dejar constancia de la presente **ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01**, en la cual se consignaron las siguientes candidaturas de obra parcial ejecutadas y recibidas a satisfacción por la interventora externa y el Departamento de Atacuba:

[illegible]

SON: DOS MIL OCHOCIENTOS Y EINTISES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTAY NUEVE PESOS CON CUATRO CENTAVOS (\$2,826.155.479.04 MCTE)

OBSERVACIONES: (aquí se podrán relacionar todas las observaciones que consideren pertinente las partes plasmadas en el acta parcial)

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE REPARAR, Y/O ENMENDAR LAS OBRAS AQUI CONTEMPLADAS O RESARCIR LOS DAÑOS POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTADAS AL CONTRATISTA Y QUEDA SUJETA EN UN TODO A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN LA PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01, POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON EN ARAUCA A LOS 10/03/2026.

OBSERVACIONES:

1001

Firma

James G. Thompson

Film 3

12/1/19

Firma

Dancing Janshu-2

STRENGTH

Interventor Externo
Contrato de Interventoría No. 65

18