

FORMATO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PROCESO
C.V.P

VERSIÓN
1



SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

SEMANA N. 19 DEL 22 de diciembre de 2025 AL 28 de diciembre de 2025
CONTRATO No CVP-612-2025
(Número de Contrato)

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

FECHA

Técnico

Durante los días lunes 22, martes 23, miércoles 24 y viernes 26 de diciembre de 2025, se llevaron a cabo diversas actividades en el tercer piso, específicamente en el área de Control Interno, así como en las áreas conexas de Barrios y Vivienda, dando continuidad a la programación establecida para el mejoramiento de los espacios intervenidos.

En el transcurso de los días mencionados, se realizó de manera progresiva el cambio total de la ventanería del tercer piso en el área de Control Interno, actividad que incluyó el desmontaje de los elementos existentes, la adecuación de los vanos y la posterior instalación de la nueva ventanería, garantizando un correcto ajuste, alineación y fijación de cada elemento. Esta labor se ejecutó cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas, buscando mejorar las condiciones de ventilación, iluminación natural y seguridad del área intervenida.

De manera puntual, el miércoles 23 de diciembre de 2025 se desarrollaron actividades complementarias de pintura en el pasillo del tercer piso, el cual comunica directamente el área de Barrios con el área de Vivienda. Para esta labor se realizó previamente la preparación de las superficies, corrección de detalles menores y posterior aplicación de la pintura, logrando un acabado uniforme y acorde con los lineamientos establecidos para los espacios institucionales.

En esta misma fecha, se culminó satisfactoriamente la instalación del piso en porcelanato de formato 60 x 60 centímetros en el área de vivienda, actividad que incluyó la verificación de niveles, alineación de piezas, aplicación adecuada de adhesivos y la correcta disposición de las juntas. Una vez finalizada la instalación del porcelanato, se procedió a realizar los remates finales de pintura en dicha área, corrigiendo detalles y asegurando un acabado limpio y homogéneo en muros y elementos perimetrales.

Adicionalmente, se efectuó la nivelación y organización de los puestos de trabajo ubicados en el área de Barrios, garantizando condiciones óptimas de uso, funcionalidad y orden, de acuerdo con la distribución establecida para el correcto desarrollo de las actividades administrativas.

Durante todos los días trabajados, se realizó de manera constante el aseo general de las áreas intervenidas, limpieza de superficies, retiro de residuos de materiales y organización del espacio, con el fin de mantener condiciones adecuadas de seguridad, salubridad y presentación de la obra.

En conclusión, las actividades ejecutadas durante los días 22, 23, 24 y 26 de diciembre de 2025 permitieron avanzar de manera significativa en el mejoramiento del tercer piso, dejando las áreas de Control Interno, Barrios, vivienda y los corredores de circulación en condiciones adecuadas, con trabajos finalizados y remates ejecutados conforme a lo programado, contribuyendo así al cumplimiento de los objetivos establecidos para esta etapa del proyecto.

Durante el
22/12/2025 al
28/12/2025

Ambiental

.Durante la presente semana no se realizó un retiro de residuos de construcción y demolición (RCD), se realiza actividades de orden y aseo en áreas de trabajo.

SST

El personal de obra cuenta con el uso adecuado de EPP para la ejecución de actividades, se realiza acompañamiento y supervisión del SST en actividades.

Se llevó a cabo charlas de seguridad y calistenia a personal operativo y administrativo.

FORMATO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA
PROCESO
C.V.P

VERSIÓN
1



SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

SEMANA N. 19 **DEL** 22 de diciembre de 2025 **AL** 28 de diciembre de 2025
CONTRATO No CVP-612-2025
(Número de Contrato)

4. REGISTRO FOTOGRAFICO
IMÁGENES: COMPONENTE AMBIENTAL



1.Imagen: Jornada de aseo en áreas externas.



2.Imagen: Aseo en áreas de acopio de residuos.




3. Imagen: Implementacion de PMT.

IMÁGENES COMPONENTE SST



3.Imagen:Pausas activas.



4.Imagen: Charla de seguridad




5.Imagen: Uso adecuado de EPP

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

SEMANA N. 19 **DEL** 22 de diciembre de 2025 **AL** 28 de diciembre de 2025
CONTRATO No CVP-612-2025
(Número de Contrato)

IMAGENES COMPONENTE TÉCNICO



1.Imagen: Cambio de ventanería.




2.Imagen: Cambio de ventanería



3.Imagen: Cambio de ventanería.



4.Imagen: Pintura en pasillo




5.Imagen: Instalacion de piso 60 x 60




6.Imagen: Pintura en muros.



7.Imagen: Cambio de ventanería



8.Imagen: Ubicación de mobiliario



9. Imagen: Remates de pintura.

}

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones contractuales, en Bogotá, D.C., a los

veintiocho
(Día en letras)

(28)
(Día en números)

días del mes de

diciembre
(Mes en que se firma el acta)

de 2025
(Año de firma del acta)

FORMATO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA


PROCESO
C.V.P

VERSIÓN
1



SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

SEMANA N. 19 **DEL** 22 de diciembre de 2025 **AL** 28 de diciembre de 2025
CONTRATO No _____
CVP-612-2025
(Número de Contrato)

(Firma) 
ALVARO JIMENEZ POLO