 <p>Municipio de Roldanillo Alcaldía</p>	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA NIT: 891.900.289-6	PÁGINA 1 DE 3
		CÓDIGO: JR-CL-FR-06
	INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO	VERSIÓN: 01
		FECHA DE EMISIÓN: 18/11/2025

100.3

INFORME DE SUPERVISION Y EJECUCION FINAL DEL CONTRATO N° 2025310

Fecha de presentación 29/12/2025

Período del informe: Diciembre 2025

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES LITRUPE SAS NIT: 901.161.324-1

NOMBRE SUPERVISOR: JORGE IVÁN RAMÍREZ AGUIRRE

CARGO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No: 2025310 DEL 2025

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INDIVIDUALES DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (POZOS SÉPTICOS) EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA.

PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato será igual a los días contados a partir de la firma del acta de inicio hasta el 25 de diciembre del 2025 o hasta agotar el presupuesto.

VALOR CONTRATO: \$ 16.975.697

FECHA DE INICIO: 11/12/2025

FECHA DE TERMINACIÓN: 30/12/2025

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No: 1162

Fecha: 27/10/2025

REGISTRO PRESUPUESTAL: No. 1352

Fecha: 10/12/2025

FUENTE DE FINANCIACION: 1.2.4.6.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Adiciones en Valor \$ Adiciones en % Fecha de la Adición:

Prórroga al Plazo: (meses o días) Fecha de la Prórroga: (dd/mm/aaaa)

ESTADOS FINANCIEROS

(En caso de tener anticipo, diligencie la siguiente información):

Anticipo \$

Ejecución de Anticipo \$

Saldo por amortizar \$ _____

Rendimientos financieros generados: \$ _____

CONTROL DE POLIZAS


GARANTIA	ASEGURADORA	N° POLIZA	VIGENCIA		VR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	SEGUROS DEL ESTADO	60-44- 101017127	11/12/25	30/04/26	1.697.569,70
			11/12/25	30/04/26	6.790.278,80
11/12/25			30/12/28	3.395.139,40	
30/12/25			30/12/27	5.092.709,10	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA					

Carrera 7 No 7 – 17, Código Postal 761550

PBX 2490000

E-MAIL alcaldia@roldanillo-valle.gov.co

www.roldanillo-valle.gov.co

  <p>Municipio de Roldanillo Alcaldía</p>	<p>ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA NIT: 891.900.289-6</p>	<p>PÁGINA 2 DE 3</p>
	<p>INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO</p>	<p>CÓDIGO: JR-CL-FR-06</p>
		<p>FECHA DE EMISIÓN: 18/11/2025</p>

100.3

GARANTIA	ASEGURADORA	N° POLIZA	VIGENCIA		VR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	SEGUROS DEL ESTADO	60-40-101007921	11/12/25	30/12/25	284.700.000

**INFORMACION ADMINISTRATIVA
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO**

Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes detallados de lo que contiene informe físico o medio magnético y CD (No. de folios archivos y/o anexos)
CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INDIVIDUALES DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (POZOS SÉPTICOS) EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA.	CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INDIVIDUALES DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (POZOS SÉPTICOS) EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA.	Informe adjunto. Facturas: FEL22 \$16.956.176

AUTORIZACIÓN DE PAGO

En el Municipio de Roldanillo, el día 29/12/2025 el SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, el Ingeniero JORGE IVÁN RAMÍREZ AGUIRRE, quien y para el contrato en mención fue designado como supervisor deja constancia que en la fecha se ha cumplido oportunamente la ejecución de las actividades correspondientes al objeto del contrato, a plena satisfacción de la entidad contratante, por lo cual se autoriza el pago FINAL de acuerdo a la forma de pago del contrato principal por valor de **DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MCTE (\$16.956.176)**, equivalente a un 99.89% del total del contrato, para una ejecución acumulada del 99.89%, quedando por ejecutar 0.11% del total del contrato.

FORMA DE PAGO


El presente contrato será cancelado mediante actas parciales, cada uno por avance de actividades según informe del supervisor del contrato.

Carrera 7 No 7 – 17, Código Postal 761550

PBX 2490000

E-MAIL alcaldia@roldanillo-valle.gov.co

www.roldanillo-valle.gov.co

 Municipio de Roldanillo Alcaldía	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA NIT: 891.900.289-6	PÁGINA 3 DE 3
	INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CÓDIGO: JR-CL-FR-06
		FECHA DE EMISIÓN: 18/11/2025

100.3

BALANCE EJECUCION DEL CONTRATO

INFORMACIÓN FINANCIERA				
CONCEPTO	VALOR	VALOR PAGOS	FECHA (dd/mm/aaaa)	AVANCE %
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 16.975.697,00			
VALOR ADICION DEL CONTRATO	\$ -			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 16.975.697,00			
VALOR ANTICIPO	0		xx/xx/xxxx	
VALOR TOTAL PAGOS ANTERIORES		\$ -		0,00%
VALOR A PAGAR		\$ 16.956.176,00		99,89%
SALDO POR EJECUTAR		\$ 19.521,00		0,11%
SUMAS IGUALES	\$ 16.975.697,00	\$ 16.975.697,00		99,89%

Observaciones: Solo se indican las fechas del Contrato Inicial, Adiciones al Contrato Inicial (Si los hubiere) y valor anticipo (Si lo hubiere).

INFORMACION TECNICA CERTIFICACION CUMPLIMIENTO REQUISITOS

El secretario de Infraestructura del municipio de Roldanillo certifica que, en el archivo de la Oficina de Contratación, en el expediente del contrato N° 2025310 de 2025 reposan los siguientes documentos que acreditan el cumplimiento de requisitos para pago:

Informe parcial de supervisión y ejecución del contrato	X	Seguridad Social	X
Informe de actividades en medio físico	X	Relación de aprobación de póliza	X
Informe de actividades en medio magnético CD. (que incluya listados de asistencia, registros fotográficos, y demás soportes) Exclusivamente en prestación de servicios de apoyo a la gestión a proyectos de inversión.	NA	Entrada a almacén	X
Factura o Documento Equivalente	X		

CERTIFICACIÓN DE RETENCIÓN

El suscrito contratista INVERSIONES LITRUPE SAS, declara que: SI X / NO es responsable de IVA.

REPORTE DE PAGOS A SALUD Y PENSIÓN

(En el caso de personas jurídicas anexar la certificación de cumplimiento de los pagos parafiscales).

Número Planilla	Sistema	Entidad	Periodo Cotizado (mes)	Fecha de pago (dd/mm/aaaa)	Aportes
-----------------	---------	---------	------------------------	----------------------------	---------

EL CONTRATISTA ANEXA CERTIFICADO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

SUPERVISOR(A) O INTERVENTOR(A)


JORGE IVÁN RAMÍREZ AGUIRRE
 Secretario de Infraestructura
 Supervisor

Carrera 7 No 7 – 17, Código Postal 761550
 PBX 2490000

E-MAIL alcaldia@roldanillo-valle.gov.co
www.roldanillo-valle.gov.co