

15/12/2025

Clima: Nublado.

Personal en obra: Residente, electricista SST,
Maestro, Cadrillas de albañilería, Cadrillas
eléctricas.

I.E. Chipre sede Camilo Torres.

Resque de humedades y revoque.


Instalación de estuco y pintura.

Limpieza y adecuación de puertas y ventanas.


I.E. La Lucha.

Desmonte de cielo raso.

Desmonte e instalación de aparatos eléctricos



Electricista



Supervisor

16/12/2025

Clima: Lluvias fuertes.

Personal en obra: Residente, electricista SST,
Maestro, Cadrillas de albañilería, Cadrillas
eléctricas.

I.E. Chipre sede A Camilo Torres.

Resque de humedades y revoque.

Instalación de estuco y pintura.

Limpieza y adecuación de puertas y ventanas.

I.E. La Lucha.

Desmonte de cielo raso.

Desmonte e instalación de aparatos eléctricos

I.E. Villa Pinar.


Desmonte e instalación de aparatos eléctricos

Desmonte de cielo raso.


INSTITUTO CHIPRE:

Desarrollado y reconocido para inicio de labores

según diseño eléctrico y norma RETE.



Contratista



Interventoría

17/12/2025.

Clima: Soleado.

Personal en obra: Residente, electrico, Maestro, SST, Cadrillas de albañilería, Cadrillas electricas.

IE. Lalinda e IE. Villa Pilar:

Desmonte e instalación de aparatos electricos
Desmonte de cielo raso.


IE. Camilo Torres:

Instalación de estuco y pinturas


Instalación de enchape.

IA/SIT/ATA Clupe.

Desmonte de redes electricas.



Contratista



Interventoría

18/12/2025

Clima: Soleado.

Personal en obra: Residente, electrico, Maestro, SST, Cadrillas de albañilería, Cadrillas electricas.

IE. Lalinda e IE. Villa Pilar:

Desmonte de cielo raso.

IE. Camilo Torres:

Instalación de estuco y pintura.


Instalación de enchape.

Instituto Chipre:

Desmonte de redes eléctricas y aparatos.

~~Desmonte~~ Excavación para sistema puesta a tierra.


Contralista


Interventoría

19/12/2015

Clima: Nublado.

Personal en obra: Residente, Maestro, SST, eléctrico, cuadrillas de albañilería, cuadrillas eléctricas.

I.E. Villa Pilgr:

No se pudo trabajar porque no hay personal de la institución en el colegio por motivos de vacaciones.

I.E. Villa Pilgr, la Linda:

Desmonte de cables rocosos

I.E. Camilo Torres:

Instalación de estrop y pintura.


Instalación de enchufe.


Instituto Chipre:

Desmonte de redes y aparatos eléctricos

Excavaciones para sistema puesta a tierra.

Instalación de armatón.


Contralista


Interventoría

20/12/2015

Clima: Soleado.

Personal en obra: Residente, Maestro, SST, eléctrico, cuadrillas de albañilería, cuadrillas

eléctricas

I.E. la Linda:

Desmonte de cielo raso.

I.E. Chipre sede A Camilo Torres.

Instalación de estuco y pintura.


Instalación de enchufes.

Instituto Chipre.


Desmonte e instalación de redes y aparatos eléctricos.

Execución e instalación de sistema puesta a tierra.

Instalación de acometida.




Contratista




Interventoría

21/12/2025.

NO se trabajó por ser día dominical.



Contratista



Interventoría

22/12/2025.

Clima: Soleado

Personal en obra: Residente, eléctrico, SST,
Cadrillas de albañilería, Cadrillas eléctricas,
Maestro de obra.

I.E. la Linda:

Instalación de cielo raso.

I.E. Chipre sede A Camilo Torres.


Instalación de estuco y pintura.

Instalación de enchufes.


Instituto Chipre:

Instalación de redes y aparatos eléctricos.

Instalación de acometida y sistema puesta a tierra.



Contratista



Interventoría

23/12/2025

Clima: Nublado.

Personal: Residente, eléctrico, Maestro de obra, SST, Caudrillas eléctricas, Caudrillas de albañilería.

I.E. Chipre sede A, Camilo Torres:

Instalación de estera y pintura.


I.E. La Linda:

Instalación de cielo raso.


Instituto Chipre:

Instalación de redes, aparatos y tableros eléctricos.

Instalación de acometida y sistema puesta a tierra.



Contratista



Interventoría

24/12/2025

Clima: Soleado.

Personal: Residente, eléctrico, Maestro de obra, Caudrillas eléctricas, Caudrillas de albañilería.

I.E. Chipre sede A Camilo Torres:

Instalación de estera y pintura.

I.E. La Linda:


Instalación de cielo raso.

Instituto Chipre:

Instalación de redes, tableros y aparatos eléctricos.

Instalación de acrometida y sistema puesta a tierra.

Identificación y arreglo de cables en redes existentes.




Contratista



Interventoría

25/12/2025

No se laboró por ser día festivo.



Contratista



Interventoría

26/12/2025

Clima: Nublado


Personal en obra: Residente, Maestro, electricos, Cuadrillas electricas, Cuadrillas de albañileria. I.E. Camilo Torres.

Instalación de estuco y pintura.


I.E. Chipre Sede principal.

Instalación de redes, tableros y aparatos eléctricos.

Identificación y arreglo de cables en redes y aparatos eléctricos existentes.



Contratista



Interventoría

27/12/2025.

Clima: Fuertes lluvias.

Personal en obra: Residente, Maestro, electrico, SST, Caudrilla de albañilería, Caudrilla eléctrica.


I.E. Chipre sede A Camilo Torres.

Pintura de puertas y ventanas.

I.E. Chipre Sede principal.

Instalación de redes, tableros y aparatos eléctricos.

Identificación de puntos en redes y aparatos eléctricos existentes.




Contratista



Interventoría

28/12/2025

No se labora por ser día dominical.



Contratista



Interventoría

29/12/2025

Clima: Soleado.

Personal en obra: Residente, Maestro, electrico, SST, Caudrilla de albañilería, Caudrilla eléctrica.

I.E. Chipre sede A Camilo Torres.

Instalación de estera y platera.


Pintura de puertas y ventanas.

Instalación de redes y aparatos eléctricos.


INSTITUTO CHIPRE.

Desmonte e instalación de redes, tableros y aparatos eléctricos.

Pruebas en circuitos eléctricos e identificación de daños.



Contratista



Interventoría 10/50

30/12/2025.


Clima: Voleado.

Personal en obra: Residente, Maestro de obra, SST, eléctrico, cuadrillas de albañilería, cuadrillas eléctricas.


En la sede principal del instituto chipre se realizaron pruebas en circuitos y aparatos eléctricos para identificar daños.

Desmonte e instalación de redes, tableros y aparatos eléctricos.

Desmonte e instalación de redes, tableros y aparatos eléctricos.



Contratista




Interventoría 10/50

31/12/2025.


Clima: Soleado.

Personal: Residente, Maestro, SST, eléctrico, cuadrillas de albañilería, cuadrillas eléctricas.

En la sede principal del instituto chipre se realizaron pruebas para identificar daños en redes y aparatos eléctricos.



Contratista




Interventoría

01/01/2026

No se laborará por ser día festivo.




Contratista




Interventoría

02/01/2026

No se laborará por festividades de inicio de año




Contratista




Interventoría

03/01/2026

No se laborará por festividades de inicio de año.




Contratista




Interventoría

04/01/2026

No se laborará por ser día dominical.



Contratista



Interventoría

05/01/2026

Clima: Nublado con lluvias moderadas

Personal ex obra: Residuos, maestro de obra, eléctrico, SST, cuadrillas de albañilería, cuadrillas eléctricas.

Instituto Chipre:

Desmonte e instalación de redes y aparatos eléctricos.

Arreglo de daños y cortos existentes.

I.E. Chipre Sede A. Camilo Torres.

Instalación de estuco y pintura.

Pintura de puertas y ventanas.

I.E. La Lluenda.

Instalación de cielo raso.

 Contratorista

 Interventoría

06/01/2026

Clima: lluvias fuertes.

Personal en obra: Residente, Maestro de obra, eléctrico, Cerrilleros de albañilería, Cerrilleros eléctricos.

I.E. La Lluenda y I.E. Villa Pilar:

Instalación de cielo raso.

I.E. Chipre Sede A. Camilo Torres:


Instalación de estuco y pintura.


Pintura de puertas.

Limpieza de canales.

Instituto Chipre:

Instalación de redes, tableros y aparatos eléctricos.

 Contratorista

 Interventoría

07/01/2026

Clima: lluvias fuertes.

Personal en obra: Residente, Maestro de obra, Electrico, Caudrillas electricas, Caudrillas de albañileria.
I.E. villa pilar e I.E. la Linda.


Instalación de cielo raso

I.E. Chipre Sede A. Camilo Torres

Instalación de estera pintura.

pintura de puertas.

Limpieza e impermeabilización de canales.



Contratista



Interventoría

08/01/2026

Clima: lluvias moderadas.

I.E. villa pilar e I.E. la Linda.


Instalación de cielo raso.

I.E. Chipre Sede A. Camilo Torres


Instalación de estera y pintura.

Pintura de puertas.

Limpieza e impermeabilización de canales.



Contratista



Interventoría

09/01/2026

Clima: Soleado.

Personal ca obra: Residente, Maestro, electrico,
Caudrilla electricas, Caudrillas de albañileria.

I.E. Villa Pilar e I.E. la Linda.


Instalación de cielo raso.

I.E. Chipre Sede A. Camilo Torres.


Instalación de estuco y pintura

pintura de puertas.

Limpieza e impermeabilización de canales.



Contralista



Interventoría

10/01/2026

Clima: Soleado.

Personal en obra: Residente, Maestro, 300, electrico, Ceadillas de albañilería, Ceadillas electricas.

I.E. Villa Pilar e I.E. la Lluvia.

Instalación de cielo raso

Instituto Chipre:

Instalación de redes y aparatos electricos.

I.E. Chipre Sede A Camilo Torres

Instalación de estuco y pintura.


Limpieza e impermeabilización de canales

Reparación de cubierta.

Pintura de puertas.



Contralista



Interventoría

11/01/2026.

No se laboró por ser día dominical



Contralista



Interventoría

12/01/2026

Clima: Urbano.

Personal en obra: Residente, Maestro, SST, eléctrico, Cerdillas de albañilería, Cerdillas eléctricas.

I.E. La Liada e I.E. Villa Pilar.

Instalación de cielo raso.

I.E. Chipre sede A. Camilo Torres.

Recorrido de cubiertas.

Limpieza e impermeabilización de canales.

Centrista

Interventoría

13/01/2026

Clima: Soleado.

Personal en obra: Residente, Maestro, SST, eléctrico, Cerdillas de albañilería, Cerdillas eléctricas.

I.E. La Liada e I.E. Villa Pilar.

Instalación de cielo raso.

I.E. Chipre sede A. Camilo Torres.

Recorrido de cubiertas.

Limpieza e impermeabilización de canales.

Instalación de póster y pintura.

Pintura de puertas y ventanas.

I.E. Chipre sede principal.

Instalación de redes y aparatos eléctricos.

Verificación de correcto funcionamiento de la instalación.

Centrista

Interventoría

14/01/2026.

Clima: Nublado

Personal en obra: Residente, Maestro SST,
 electrico, Cerdillas de albañilería, Cerdillas
 electricas.

I.E. La Linda. e I.E. villa Polar.


Instalación de cielo raso

I.E. Chipre Sede A Camilo Torres


Recorrido de cobiertas.

Instalación de estuco y pintura

Pintura de Puertas y ventanas.



Contratista



Interventoría

15/01/2026.

Clima: Soleado.

Personal: Residente, Maestro electrico,
 Cerdillas de albañilería, SST, Cerdillas
 electricas.

I.E. La Linda.


Instalación de cielo raso

I.E. Chipre Sede A Camilo Torres.


Recorrido de cobiertas

Pintura de puertas y ventanas.

Instalación de estuco y pintura.



Contratista



Interventoría

16/01/2026.

Clima: Nublado

Personal en obra: Residente, Maestro, electrico,

SST, Ceadrillas de albañilería, Ceadrillas eléctricas.

I.E. La Lucha:


Instalación de cielo raso.

I.E. Chipre sede A Camilo Torres:


Reparado de cubiertas.

Pintura de puertas y ventanas.

Instalación de estuco y pintura.



Contratorista



Interventor/a

17/01/2026

Clima: Nublado.

Personal obra: Residente, Maestro, SST, electricos, Ceadrillas de albañilería, Ceadrillas eléctricas.

I.E. Chipre sede A Camilo Torres:

Reparado de cubiertas.

Pintura de puertas y ventanas.

Instalación de estuco y pintura.




Contratorista

Interventor/a

18/01/2026

No se laboró por ser día dominical



Contratorista

Interventor/a

19/04/2026.


Clima: Soleado

Personal en obra: Residente, Maestro, SST, electrico, Ceadrilla albañilería, Ceadrilla eléctrica.


I.E. Chipre sede A, Camilo Torres:

Instalación de estera y pintura

Pintura de puertas y ventanas.



Contratista



Interventoría.

20/04/2026.


Clima: Soleado.

Personal en obra: Residente, Maestro, SST, electrico, Ceadrilla de albañilería, Ceadrilla eléctrica.


I.E. Chipre sede A, Camilo Torres:

Instalación de estera y pintura.

Pintura de puertas y ventanas.



Contratista



Interventoría.