

Alcaldía de Manizales.

Contrato N°: 2509191055

Objeto: Mantenimiento y obras varias de las plantas físicas de las instituciones educativas Villa Pilar Sede Principal, Instituto Chipre sede Principal y sede A (Carilo Torres), y la Linda Sede principal, ubicadas en la Carrera Atardeceres, de propiedad del municipio de Manizales.

Contratista: MAD SAS.

Interventor: Innova Proyectos SAS.

220111028 : 2011028

1. Introduction
 The purpose of this study is to investigate the effects of the independent variable on the dependent variable. The study is designed to explore the relationship between the two variables and to determine if there is a significant difference between the groups.


Case study: *Staphylococcus aureus*

[illegible]


06/ octubre / 2025.

Clima: Soleado.

Se firma acta de inicio del contrato de obra y de interventoría.



Residente de obra




Residente Interventoría.


07/ octubre / 2025.

Clima: Soleado.

Se realiza visita de obra en acompañamiento con funcionarios de la alcaldía de manizales, Contratista e interventoría en las instituciones de la Ciudad, Villa Pizar y Chippe sede principal en la cual se dan indicaciones de los puntos y actividades a ejecutar en el contrato en referencia.



Residente de obra




Residente Interventoría.


08/ octubre / 2025

Clima: Soleado.

Se realiza visita de obra por parte de contratista e interventoría para chequeo de cantidades para la elaboración de la base de obra en la institución la Ciudad.



Residente de obra




Residente Interventoría

09/10/2025

Clima: Nublado

Se realiza visita de obra por parte de Contralista e interventoría para chequeo de cantidades para elaboración de balance de obras en la institución Villa Polar.



 Residente de obra



 Residente de interventoría

10/10/2025

Clima: lluvias fuertes

Se realiza visita de obra por parte de Contralista e interventoría para chequeo de cantidades para elaboración de balance de obras en la institución Chipre Sede A Camib Tares.



 Residente de obra



 Residente de interventoría

11/10/2025

Clima: Nublado


Se realiza visita de obra por parte de Contralista e interventoría para chequeo de cantidades para elaboración de balance de obras en la institución Chipre Sede Principal.


 Residente de obra



 Residente de interventoría

12/10/2025

No se laboró por ser día dominical.




Residente de obra




Residente de interventoría.

13/10/2025.

No se laboró por ser día Festivo.



Residente de obra




Residente de interventoría.

14/10/2025.


Clima: Lluvias Fuertes.

Personal en obra: Residente de obra,
maestro de obra, Profesional SST,
Cordillera eléctrica.

Se iniciaron actividades de desmonte de
redes existentes en la institución de la
Linda.



Residente de obra




Residente de interventoría.


15/10/2025.

Clima: Nublado.

Personal en obra: Residente de obra,
maestro de obra, Cordillera eléctrica, iug eléctrico.

Se realizan actividades de desmonte de redes parásitas y aparatos eléctricos en la institución educativa la Linda.


 Residente de obra



 Residente de interventoría


16/10 hours

Clima: Soleado.

Personal en obra: Maestro de obra, Profesional SST, Cepirilla eléctrica, Ing. eléctrico, SST.

Se continúan actividades de desmonte de redes parásitas y aparatos eléctricos en la institución educativa la Linda.


 Residente de obra



 Residente de interventoría


17/10 hours

Clima: Lluvias fuertes

Personal en obra: Residente de obra, Maestro de obra, Cepirilla eléctrica.

Se continúan actividades de desmonte de redes parásitas y aparatos eléctricos; así como delimitación de área del Kiosco de jardín infantil de la IE la Linda.


 Residente de obra



 Residente de interventoría

18/10/2025


Clima: Lluvias fuertes.

Personal en obra: Residente de obra, Ing. eléctrico, Maestro de obra, Coadrilla eléctrica, Coadrilla de albañilería, SST.
Se realiza desmonte y retiro de redes eléctricas y aparatos eléctricos.

Se inicia actividades de cerramiento en tute en el tramo de Kiosco del jardín infantil pero fueron suspendidas por fuertes lluvias en el transcurso del día.




Residente de obra




Residente de intervención

19/10/2025

No se laboró por ser día dominical.



Residente de obra



Residente de intervención

20/10/2025


Clima: Nublado.

Personal en obra: Residente de obra, Ing. eléctrico, Maestro de obra, Coadrilla eléctrica, Profesional SST.


Se realiza delimitación de kiosco infantil y cerramiento en tute.

Se realiza desmonte y retiro de redes

parámetros; así como el desmonte de aparatos eléctricos en la IE. la Linda.



Residente de obra




Residente interventora.

21/10/2025


Clima: Voleado.

Personal en obra: Residente de obra, Maestro de obra, Cepillado de albañilería, JOT.

Se realiza desmonte y retiro de cubierta del kiosco impantel para su nueva construcción.



Residente de obra



Residente interventora.


22/10/2025

Clima: Voleado.


Se realiza desmonte y retiro de cubierta del kiosco impantel y estructura para su nueva construcción.

Se realiza desmonte y retiro de redes y aparatos eléctricos.

Se realiza instalación de aparatos eléctricos y tubería eléctrica en la IE la Linda.



Residente de obra





Residente interventora.

23/10/2025.

Clima: Lluvioso.

Personal en obra: Residente de obra, Ing. eléctrico, Profesional SST, maestro de obra, Coadrilla eléctrica, Coadrilla de albañilería. Se realiza demolición de estructura de Kiosco infantil.

Se realiza instalación de redes y aparatos eléctricos en la IE. La Lenda.

Residente de obra

Residente de interventoría.

24/10/2025.



Clima: Lluvias moderadas.

Personal en obra: Residente de obra, Ing. eléctrico, Profesional SST, maestro de obra, Coadrilla eléctrica, Coadrilla de albañilería.

Se realiza demolición de placa de entrepiso del Kiosco de la Lenda.

Igualmente en esta institución se continúa con los trabajos eléctricos.

Se realiza demoliciones de grando, Cercinosa y pañetes en la IE Clupre. sede A. Camilo Torres.

Residente de obra

Residente interventoría


25/10/2025

Clima: Lluvias fuertes

Personal en obra: Residente de obra, Jefe eléctrico, SST, Maestro de obra, Cerdilla eléctrica, Cerdillas de albañilería.

Se realiza demolición de kiosco de jardín infantil y desmonte, retiro, instalación de redes y aparatos eléctricos en la IE. La Linda.

Se realiza demolición de granito, paredes y cerámica de la IE. sede Camilo Torres.



Residente obra



Residente interventora

26/10/2025.

No se laboró por ser día consuetudinal.



Residente obra



Residente interventora

27/10/2025

Clima: Lluvias fuertes.

Personal en obra: Residente de obra, Maestro, SST, Jefe eléctrico, Cerdilla eléctrica, Cerdillas albañilería.

Se realizan excavaciones y retiro de material en el I.E. La Linda (Kiosco).

Se realiza instalación de redes y aparatos eléctricos en la misma institución.

Se realiza retiro de estuco en mal estado en la IE Camilo Torres.
No se pudo continuar con demoliciones de cerámica del patio y demolición de granito por las fuertes lluvias presentadas.



Residente obra



Residente interventoría


28/10/2025

Clima: Lluvioso.


Se continúan excavaciones de cimentación del Kposco infantil de la Linda.

Se instaló redes y aparatos eléctricos en la misma institución.

En la sede camilo Torres se continúan la demolición de escabas en granito, demolición de cerámica y retiro de estuco de las paredes de la institución.



Residente obra



Residente interventoría

29/10/2025.


Clima: Lluvias moderadas.


Personal en obra: Residente, electricista, SST, maestro, cordilla eléctrica, cordillas de albañilería.

En la IE la Linda se realiza trabajo y excavaciones para cimentación del

Riesgo de guardia.

Se instala redes y aparatos eléctricos.
En la IE Camilo Torres se realiza
retiro de cerámica y esto en mal estado.


Residente obra


Residente interventora

30/10/2018


Clima: lluvias moderadas


Personal en obra: Residente, SST, electrico
maestro, Caudilla electrica, Caudillas de
albanileria.

En la IE la Linda se ~~terminaron~~ las
instalaciones de redes electricas y aparatos
electricos.

No se pudo continuar con las excavaciones
de la cimentación del riesgo debido a las
fuertes lluvias.

En la IE Camilo Torres se demolió cerámica
y esto en mal estado.


Residente de obra


Residente interventora

31/10/2018.


Clima: Nublado, con lluvias intermitentes

Personal obra: Residente, electrico, maestro,
Caudilla electrica, Caudillas de albanileria


En la IE la Linda se continuaron las

instalaciones eléctricas y aparatos.
No se pudo trabajar en el Krcro por las lluvias.

En la I.E. Camilo Torres se realiza demolición de puentes y esteras, así mismo retiro de cerámicas.



Residente obra



Residente interventoría

01/11/2025.

Clima: Ubledo.

Personal en obra: electrico, maestro, Carchilla electrica, Carchillas de albañileria.

I.E. la Lucha:


Formateado de cimentación de Krcro

Instalación de redes y aparatos eléctricos.


I.E. Camilo Torres:

Demolición de puentes y enchapes.

Estucado de paredes.




Residente obra




Residente interventoría

02/11/2025

No se laboró por ser día dominical.




Residente obra




Residente interventoría

03/11/2025

No se labora por ser día festivo.



Residente obra



Residente interventoría

04/11/2025

Clima: Nublado.

Personal en obra: Residente, SST, electricos, Maestro, Ceadrillas electricas, Ceadrillas de albañilería.

I.E. la Lucha:

Formateado de documentación de Krosca


Desmonte y retiro de redes parásitas y aparatos electricos.

I.E. Villa Pilar


Desmonte y retiro de redes parásitas y aparatos electricos.

I.E. Camilo Torres.

Corte de paredes y puentes.



Residente obra



Residente interventoría

05/11/2025

Clima: Soleado.

Personal en obra: SST, electricos, Maestro, Ceadrillas electricas, Ceadrillas de albañilería.


I.E. la Lucha y Villa Pilar:

Desmonte y retiro de redes parásitas y aparatos

eléctricos

I.E. Camilo Torres:

Estuco y pintura de paredes internas.



Residente obra

Residente interventoría

06/11/2025.

Clima: Soleado.


Fuente de agua de cam. de Kasaco.

I.E. La Linda y Villa Pilar:

Instalación de redes y aparatos eléctricos

I.E. Camilo Torres:

Estuco y pintura de paredes y sótano.



Residente obra

Residente interventoría

07/11/2025.

Clima: Soleado.

I.E. La Linda y Villa Pilar:

Instalación de redes y aparatos eléctricos.

I.E. Camilo Torres:

Demolición de grunito de escalas y demolición de pimientos y cerámicas:

Estuco y pintura de paredes internas.



Residente obra

Residente interventoría

08/11/2025.

Clima: Nublado.

Residencial: Residencial, SST, eléctrica,
Muestro, Caudillas eléctricas, Caudillas de
albañilería.


I.E. La Linda y I.E. Villa Pilar:

Desmonte y retiro de redes parafísas y
aparatos eléctricos.

I.E. Camilo Torres:

Estuco y pintura de paredes internas.

Desane de humedades.



Residente obra

Residente interventoría

09/11/2025

No se laboró por ser día dominical.



Residente obra

Residente interventoría

10/11/2025.

Clima: Lluvias Fuertes.

I.E. La Linda y I.E. Villa Pilar:


Desmonte y retiro de redes eléctricas y
aparatos eléctricos.

I.E. Camilo Torres:

Desane de humedades en paredes
internas.

Estuco y pintura de paredes internas.

Rebate y demolición de pared en zonas
de instalación de enchufes



Residente obra

Residente interventoría



11/11/2025.

Clima: Uchalebo.

Personal en obra: Residente, SST, eléctrico,
Cerdillos eléctricos, Cerdillos de albañilería.


I.E. la Linda y I.E. Villa Pilar:

Desmonte y retiro de redes y aparatos
eléctricos.

I.E. Camilo Torres:

Esgras y pintura de paredes internas.

Rebate de humedades en paredes internas.



Residente obra

Residente interventoría



12/11/2025.

Clima: Soleado.

I.E. la Linda.

Instalación de redes y aparatos eléctricos.

Desmonte y retiro de cableado.


I.E. Villa Pilar.

Desmonte y retiro de redes y aparatos
eléctricos.

Instalación de redes y aparatos eléctricos
en las instalaciones.

I.E. Camilo Torres:

Reque de humedades de paredes internas.
 Estuco y pintura de paredes internas.



Residente obra

Residente interventoría.

13/11/2025.

Clima: Nublado.

I.E. La Landa y Villa Pilar:

Desmonte y retiro de cableado existente.
 Instalación de redes y aparatos eléctricos.

I.E. Camilo Torres:

Reque de humedades.
 Enchape de estuco en paredes internas.
 Estuco y pintura de paredes.



Residente obra

Residente interventoría.

14/11/2025.

Clima: Soleado.

Personal en obra: Residente, SST,
 Maestro, eléctrico, Cuchillas eléctricas,
 Cuchillas de albañilería.



I.E. La Landa y Villa Pilar:

Desmonte y retiro de cableado existente.
 Instalación de redes y aparatos eléctricos.

I.E. Camilo Torres:

Reque de humedades

Enchape de zócalos internos.
 Estructura y pintura de paredes internas.

 Residente obra  Residente interventoría.

15/11/2025

Clima: Nublado.

IE. Lalsuda y IE. Villa Pilar:



Desmonte y retiro de cielo raso existente
 Instalación de redes y aparatos eléctricos.

IE. Camilo Torres:

Requiere de humedad.



Instalación de enchape.

Instalación de estructura y pintura de paredes
 internas.

 Residente obra  Residente interventoría.



16/11/2025

No se labora por ser día dominical

 Residente obra  Residente interventoría.

17/11/2025.

No se labora por ser día festivo.

 Residente obra  Residente interventoría.

18/11/2015

Clima: Húmeda

I.E. La Lucha y Villa Pilar:

Desmonte y Retiro de cables existente.
Instalación de redes y aparatos eléctricos.

I.E. Camilo Torres:

Reparación de humedades.

Estructura y pintura de paredes internas.

Instalación de enchufes.

Residente obra

Residente interventoría

19/11/2015

Clima: Soleado

I.E. La Lucha y Villa Pilar:

Instalación de redes y aparatos eléctricos.

I.E. Camilo Torres:

Reparación de humedades.

Instalación de enchufes.

Estructura y pintura de paredes internas.

Residente obra

Residente interventoría

20/11/2015.

Clima: Lluvias fuertes.


I.E. La Lucha y Villa Pilar:

Instalación de redes y aparatos eléctricos.
Desmonte y retiro de redes parásitas.

I.E. Camilo Torres:

Reparación de humedades.

Estuco y pintura de paredes internas.



Residente obra Residente interventoría

21/11/2025.

Clima: Nublado.

Personal en obra: Residente, electrico, sst, Maestro, Cuchillas electricas, Cuchillas de albañilería.

I.E. La Linda y Villa Polar:


Instalación de redes y aparatos electricos.

I.E. Camilo Torres:

Reparación de humedades

Estuco y pintura de paredes internas

Instalación de enchufes.



Residente obra

Residente interventoría

22/11/2025

Clima: Nublado.

Personal en obra: Residente, electrico, sst, Maestro, Cuchillas electricas, Cuchillas de albañilería.

I.E. La Linda y Villa Polar:

Instalación de redes y aparatos electricos.

Instalación de cables.

Instalación de estructura metálica en la IE. La Llueta.

IE. Camilo Torres:


Reparación de hornos eléctricos.

Trabajo y pintura de paredes interiores.


Enchape de paredes.

IE. Chipre Sede principal:

Visita y recepción de obra con ing. eléctrico para diseño.




Residente obra


 Residente interventoría.

23/11/2025

No se laboró por ser día dominical.



Residente obra

 Residente interventoría.

24/11/2025

Clima: lluvias moderadas.

Personal en obra: Residente, SST, Maestro, Aparadores eléctricos, electricos, Cerrajeros de albañilería.

IE. LA LINDA y ULLA PILAR.

Instalación de cielo raso

Instalación de redes y aparatos eléctricos.

Instalación de estructura metálica en la Llueta.

IE. Camilo Torres:


Resque de humedad

Instalación de enchape


Instalación de estuco y pintura.

I.E. Chipre Sede Principal:

Visita y recorrido de obra con un electrico para diseño.



Residente obra



Residente interventoria

25/11/2025

Obra: Salcedo.

Personal en obra: Ing. electrico, Residente, maestro, SST, Coadyutores electricos, Coadyutores de albañileria.

I.E. La Lina y Villa Pajar:

Instalación de cableado.

Instalación de estructura metálica de acero en la finca

Instalación de redes y aparatos electricos.


I.E. Campo Torres:

Resque de humedad


Instalación de enchape, estuco y pintura.

I.E. Chipre Sede Principal:

Visita y recorrido de obra con un electrico para diseño.



Residente obra



Residente interventoria

26/11/2015

Obras: Utreros Fuertes.

I.E. La Landa y I.E. Villa Pilar.

Instalación de cielo raso.


Instalación de redes y aparatos eléctricos.

~~I.E.~~ Instalación de estructura metálica y
cubierta de KERO de la I.E. La Landa.


I.E. Camilo Torres:

Resque de humedades e instalación de enchufes,
estufa y pintura.

Instalación de granito lavada



Residente obra



Residente interventoría.

27/11/2015

Obras: Ideado.

I.E. La Landa y I.E. Villa Pilar.

Instalación de redes y aparatos eléctricos.

Instalación de cielo raso.

Instalación de estructura metálica y cubierta
de KERO de la I.E. La Landa.


I.E. Camilo Torres:

Resque de humedades.


Instalación de enchufes.

Instalación de estufa y pintura.

Instalación de granito lavada.



Residente obra



Residente interventoría.

28/11/2025

Clima: Ubledo.

Personal en obra: Residente, electricos, SST, Maestro, Coadrillas electricas, Coadrillas de albañileria.

I.E. La Linda, y I.E. villa Pinar.


Instalación de cielo raso.

Instalación de redes y aparatos electricos.


Instalación de estructura metalica y cubierta de kiosco de la I.E. La Linda.

I.E. Camilo Torres.

Resque de humedad, estuco y pintura e instalación de enchufes.



Residente obra



Residente interventoria.

29/11/2025

Clima: Soleado.

I.E. La Linda y I.E. villa Pinar.

Instalación de cielo raso.

Instalación de redes y aparatos electricos.


Instalación de estructura metalica y cubierta en kiosco La Linda.

I.E. Camilo Torres.


Resque de humedad.

Instalación de estuco y pintura.

Instalación de enchufes





Residente obra



Residente controlista

30/11/2025.

No se labará por ser día dominical

Residente obra Residente interventora.

01/12/2025

Clima: Lluvias fuertes.



Personal en obra: Residente, SST, electrico,
Maestro, Cuchillas de albañilería, Cuchillas
eléctricas.

I.E. Camilo Torres:

Resque de humedades

Instalación de enchufes, estuco y pintura.

Instalación de granito (acabado).

Desmonte y retiro de redes parásitas y
aparatos eléctricos.



Residente obra Residente interventora.

02/12/2025

Clima: Vuelto.

Personal en obra: Residente, SST, electrico,
Maestro, Cuchillas de albañilería, cuchillas
eléctricas.


I.E. Chipre Sede A Camilo Torres:

Resque de humedades


Instalación de enchufes, estuco y pintura

Desmonte y retiro de redes parásitas y

aparatos eléctricos.



Residente obra



Residente interventoría.

03/12/2025


Clima: lluvias fuertes.

Personal en obra: Residente, SST, eléctrico, Maestro, Ceadrillas de alambieria, ceadrillas eléctricas.


IE, Camilo Torres:

Instalación de estaca, pintura y enchapes.

Desmonte de redes eléctricas parásitas y aparatos eléctricos.



Residente obra



Residente interventoría

04/12/2025

Clima: Nublado con lluvias intermitentes.

Personal en obra: Residente, SST, Maestro eléctrico, Ceadrillas eléctricas, Ceadrillas de alambieria.

IE, Camilo Torres:

Instalación de estaca y pintura

Instalación de enchapes.

Desmonte y retiro de redes parásitas y aparatos eléctricos.

IE, la Lucha.


Instalación de tableros eléctricos.

I.E. Villa Pilar:

Instalación de redes y aparatos eléctricos.



Residente obra



Residente interventoría

05/12/2025

Clima: Lluvias fuertes.


Personal en obra: Residente, SST, Maestro eléctrico, Aluchillas eléctricas, Aluchillas de albañilería.

I.E. Chipre sede A Camilo Torres:


Instalación de estuco y pintura.

Instalación de enchape.

Instalación de redes y aparatos eléctricos.



Residente obra



Residente interventoría.

06/12/2025

Clima: Urdado.

I.E. Chipre sede A Camilo Torres:


Instalación de estuco y pintura.

Instalación de enchape.


Instalación de redes y aparatos eléctricos.

Instalación de redes y aparatos eléctricos en

I.E. Villa Pilar.




Residente obra




Residente interventoría.

07/12/2025

No se laboró por ser dominical




Residente obra




Residente interventora

08/12/2025

No se laboró por ser día festivo.



Residente obra



Residente interventora

09/12/2025

Personal en obra: Residente, SST, Maestros, electricos, Cerdillas electricas, Cerdillos de alambres.

Clima: Soleado.

I.E. Villa Pilar:


Instalación de redes y aparatos electricos.

I.E. Camilo Torres:


Instalación de enchufe.

Rescate de hemerofitas.

Instalación de estuco y pintura.



Residente obra



Residente interventora

10/12/2025

Clima: Soleado.


Personal en obra: Residente, electrico, SST, Maestro, cuadrilla de albañilería, cuadrilla eléctrica.

I.E. Chipre Sede A. Cumbre Torres.


Resque de humedades

Instalación de estufa y pintura

Instalación de enchufes.



Residente obra



Residente urbanización

11/12/2025

Clima: Nublado.

Personal en obra: Residente, SST, Maestro, cuadrilla eléctrica, cuadrilla de albañilería.


I.E. Chipre Sede A. Cumbre Torres.

Resque de humedades.


Instalación de estufa y pintura.

Instalación de enchufes.

Instalación de redes y aparatos eléctricos.



Residente obra



Residente urbanización

12/12/2025

Clima: Lluvias leves.

Personal obra: Residente, electrico, SST, Maestro, cuadrilla eléctrica, cuadrilla de

albanilería.


I.E. Chipre Sede A. Camilo Torres.

Instalación de enchufe.


Reque de humedades.

Instalación de estuco y pintura.

Instalación de redes y aparatos eléctricos.



Residente obra



Residente interventoría

13/12/2025

Clima: Soleado.

Personal en obra: Electrico y Maestro,
Residente, SST, Cerdillas eléctricas,
Cerdillas de albanilería.

I.E. Chipre Sede A. Camilo Torres.


Reque de humedades.

Instalación de estuco y pintura.


Instalación de redes y aparatos eléctricos.

I.E. Villa Pizar.

Instalación de tableros eléctricos.




Residente obra




Residente interventoría

14/12/2025

No se laboró por ser día dominical.



Residente obra



Residente interventoría