

CONTRATO No. 046 de 2026

“SUMINISTRO DE ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE FERRETERÍA EN GENERAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO, Y PARA CUBRIR LAS NECESIDADES QUE SE REQUIERAN EN LA EMPRESA DE PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS “

INFORME DE SUPERVISIÓN

PERIODO: DE FEBRERO 20 DE 2026 A 15 DE MARZO DE 2026.

CONTRATISTA: LUIS RENE NIÑO ACEVEDO

PIEDECUESTA, 17 DE MARZO DE 2026

ELABORÓ Profesional Universitario Supervisor de Obra	FECHA 28/04/2025	REVISÓ Profesional Universitario en Sistemas de Gestión	FECHA 28/04/2025	APROBÓ Jefe de Oficina Planeación Institucional	FECHA 28/04/2025
--	----------------------------	---	----------------------------	---	----------------------------

INTRODUCCIÓN

El contrato “SUMINISTRO DE ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE FERRETERÍA EN GENERAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO, Y PARA CUBRIR LAS NECESIDADES QUE SE REQUIERAN EN LA EMPRESA DE PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS

El contrato consiste en el “SUMINISTRO DE ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE FERRETERÍA EN GENERAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO, Y PARA CUBRIR LAS NECESIDADES QUE SE REQUIERAN EN LA EMPRESA DE PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS

1. TIPO DE CONTRATO DE SUMINISTRO: N° 046 DE 2026

1.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.:	N. 046 DE 2026
OBJETO:	“SUMINISTRO DE ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE FERRETERÍA EN GENERAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO, Y PARA CUBRIR LAS NECESIDADES QUE SE REQUIERAN EN LA EMPRESA DE PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS”.
VALOR INICIAL:	\$ 700.000.000
VALOR ADICIONAL	N/A
PLAZO INICIAL:	ONCE (11) MESES Y/O HASTA.AGOTAR MONTO PRESUPUESTAL
PLAZO ADICIONAL	N/A
CONTRATISTA	LUIS RENE NIÑO ACEVEDO
SUPERVISOR	INGENIERO : HUGO NAVAS REYES
FECHA DE INICIACIÓN:	22 DE ENERO DE 2026

ELABORÓ Profesional Universitario Supervisor de Obra	FECHA 28/04/2025	REVISÓ Profesional Universitario en Sistemas de Gestión	FECHA 28/04/2025	APROBÓ Jefe de Oficina Planeación Institucional	FECHA 28/04/2025
--	---------------------	---	---------------------	---	---------------------

FECHA DE TERMINACIÓN:	22 DE DICIEMBRE DE 2026
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A

1.2. RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATISTA

ACTA	FECHA	OBSERVACIÓN
IINICIO	22 DE ENERO DE 2026	NINGUNA
PRIMER PAGO PARCIAL	24 DE FEBRERO DE 2026	NINGUNA
SEGUNDO PAGO PARCIAL	17 DE MARZO DE 2026	NINGUNA

ELABORÓ Profesional Universitario Supervisor de Obra	FECHA 28/04/2025	REVISÓ Profesional Universitario en Sistemas de Gestión	FECHA 28/04/2025	APROBÓ Jefe de Oficina Planeación Institucional	FECHA 28/04/2025
--	---------------------	---	---------------------	---	---------------------

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

DESCRIPCION	CANT	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
ADAPTADOR MACHO 1/2" PVC	120	\$ 946,05	\$ 113.526,00
ADAPTADOR MACHO 3/4" PVC	12	\$ 1.488,45	\$ 17.861,42
ADAPTADOR MACHO 1" PVC	10	\$ 3.203,96	\$ 32.039,56
ADAPTADOR MACHO DE 3"	6	\$ 38.491,62	\$ 230.949,73
ADAPTADOR HEMBRA 3/4" PVC	10	\$ 1.753,35	\$ 17.533,46
ADAPTADOR HEMBRA 1 1/2" PVC	20	\$ 9.397,43	\$ 187.948,60
BUJE REDUCTOR DE 1" A 1/2" PVC	20	\$ 2.163,30	\$ 43.266,02
CODO PVC 90* 1/2"	200	\$ 1.217,25	\$ 243.450,20
CODO PVC 90 3/4	20	\$ 1.620,90	\$ 32.417,98
CODO PVC 90* 1"	10	\$ 3.462,54	\$ 34.625,43
TEE PVC DE 1"	12	\$ 4.730,25	\$ 56.763,00
UNIÓN SOLDADA PVC 1/2"	200	\$ 946,05	\$ 189.210,00
UNIÓN SOLDADA PVC 3/4"	20	\$ 1.147,87	\$ 22.957,48
UNIÓN SOLDADA PVC 1"	20	\$ 2.030,85	\$ 40.617,08
UNIÓN SOLDADA PVC 1 1/2"	12	\$ 4.793,32	\$ 57.519,84
TAPÓN SOLDADO PVC DE 1/2	100	\$ 674,85	\$ 67.484,90
UNIÓN UNIVERSAL PVC 1/2"	15	\$ 6.307,00	\$ 94.605,00
UNIÓN UNIVERSAL 1 1/2"	2	\$ 41.626,20	\$ 83.252,40
TUBO 1/2" PVC X 6MT RDE 9	40	\$ 40.364,80	\$ 1.614.592,00
TUBO 3/4" PVC X 6MT RDE 11	10	\$ 54.240,20	\$ 542.402,00
TUBO 1" PVC X 6MT RDE 13.5	5	\$ 69.377,00	\$ 346.885,00
TUBO 2" PVC X 6 MT RDE 21	8	\$ 181.641,60	\$ 1.453.132,80
TUBO 3" PVC X 6MT RDE 21	3	\$ 365.806,00	\$ 1.097.418,00
TUBO 4" PVC X 6MT RDE 21	2	\$ 555.016,00	\$ 1.110.032,00
COLLARIN DE 4" X 1/2" PVC	12	\$ 37.842,00	\$ 454.104,00
LIMPIADOR PVC 12 ONZ	36	\$ 45.978,03	\$ 1.655.209,08
SOLDADURA PVC AGUA FRIA OCTAVO	36	\$ 90.518,06	\$ 3.258.650,30
ARENA DE RIO	24	\$ 162.216,04	\$ 3.893.184,96

ELABORÓ Profesional Universitario Supervisor de Obra	FECHA 28/04/2025	REVISÓ Profesional Universitario en Sistemas de Gestión	FECHA 28/04/2025	APROBÓ Jefe de Oficina Planeación Institucional	FECHA 28/04/2025
--	---------------------	---	---------------------	---	---------------------

ADITIVO ACELERANTE DE FRAGUADO DE CONCRETO X 5 KG	4	\$ 185.425,80	\$ 741.703,20
ACOPLE CUERPO DE BROCE PARA MEDIDOR DE 1/2"	36	\$ 59.916,50	\$ 2.156.994,00
ACOPLES METÁLICAS MACHO Y HEMBRA PARA MANGUERA DE JARDÍN	6	\$ 9.460,50	\$ 56.763,00
ALAMBRE NEGRO	6	\$ 12.740,14	\$ 76.440,84
ANILINA BIODEGRADABLE CAJA X 500 GR. (VERDE, ROJO PURA, NEGRO, NARANJA , AMARILLO ORO, AZUL)	30	\$ 120.968,26	\$ 3.629.047,80
BOMBILLO LED 30W	6	\$ 70.827,61	\$ 424.965,66
BOMBILLO LED 40 W	6	\$ 83.000,12	\$ 498.000,72
BROCHAS DE 3"	10	\$ 17.596,53	\$ 175.965,30
CEMENTO GRIS POR 50 KG	65	\$ 54.114,06	\$ 3.517.413,90
CEPILLO DE PISO PARA BARRER CON CABO METÁLICO PROFESIONAL	12	\$ 106.966,72	\$ 1.283.600,64
CUCHILLA PARA GUADAÑA	9	\$ 20.434,68	\$ 183.912,12
DISCO DIAMANTADO CONTINUO DE 4 1/2	10	\$ 27.750,80	\$ 277.508,00
DISCO DE CORTE PARA PULIDORA 4 1/2 "	20	\$ 16.272,06	\$ 325.441,20
DISCO DE PULIR 4 1/2"	6	\$ 16.272,06	\$ 97.632,36
HOJAS DE SEGUETA PARA METAL	20	\$ 13.875,40	\$ 277.508,00
KIT DE DESTORNILLADORES TORX 6 PIEZAS.	1	\$ 104.002,43	\$ 104.002,43
LAZO DE ALGODÓN 14MM	48	\$ 10.154,27	\$ 487.404,96
LLAVE TERMINAL 1/2" SATINADA	11	\$ 51.717,40	\$ 568.891,40
LLAVE EXPANSIVA 8"	2	\$ 104.570,06	\$ 209.140,12
LLAVE DE TUBO DE 36" PROFESIONAL	1	\$ 1.295.079,38	\$ 1.295.079,38
MACHETA 20" INOXIDABLE	4	\$ 55.501,60	\$ 222.006,40
MANGUERA PLANA TIPO BOMBERO DE 3"	20	\$ 20.182,40	\$ 403.648,00
PALIN CON CABO	5	\$ 62.817,72	\$ 314.088,60
PALA CUADRADA NO4 CON CABO	6	\$ 78.206,80	\$ 469.240,80
PALA REDONDA NO4 CON CABO	2	\$ 75.684,00	\$ 151.368,00
PINTURA EN ACEITE 2 EN 1	6	\$ 138.754,00	\$ 832.524,00
PINTURA TIPO 1 GALÓN	5	\$ 171.550,40	\$ 857.752,00

ELABORÓ Profesional Universitario Supervisor de Obra	FECHA 28/04/2025	REVISÓ Profesional Universitario en Sistemas de Gestión	FECHA 28/04/2025	APROBÓ Jefe de Oficina Planeación Institucional	FECHA 28/04/2025
--	---------------------	---	---------------------	---	---------------------

PUNTILLAS ACERO DE 2"	2	\$ 16.208,99	\$ 32.417,98
REGISTRO CORTE ANTIFRAUDE HH 1/2 "	72	\$ 42.874,99	\$ 3.086.998,99
REGISTRO CORTE ANTIFRAUDE HH 1 1/2"	4	\$ 185.425,80	\$ 741.703,20
REGISTRO CORTE ANTIFRAUDE HH 3/4"	12	\$ 54.240,20	\$ 650.882,40
REGISTRO CORTE METÁLICO HH 1"	10	\$ 106.714,44	\$ 1.067.144,40
REGISTRO DE INCORPORACIÓN HM 1/2" TP	36	\$ 45.662,68	\$ 1.643.856,48
ROLLO DE CINTA PELIGRO 100 MT	4	\$ 51.338,98	\$ 205.355,92
SACOS DE FIBRA 80X1.20	500	\$ 1.765,96	\$ 882.980,00
TOMA DOBLE P/T	12	\$ 27.624,66	\$ 331.495,92
SOLDADURA 60-13 DE 1/8"	10	\$ 46.041,10	\$ 460.411,00
SOLDADURA 60-13 DE 3/32"	10	\$ 46.671,80	\$ 466.718,00
TEFLÓN ALTA DENSIDAD 1 X 10 M	30	\$ 12.866,28	\$ 385.988,40
THINNER	12	\$ 57.393,70	\$ 688.724,40
TIERRA DE RELLENO	16	\$ 94.478,86	\$ 1.511.661,76
TRITURADO 3/4"	16	\$ 162.216,04	\$ 2.595.456,64
UNIÓN CORRIDA 2" DE REPARACIÓN PVC	12	\$ 49.194,60	\$ 590.335,20
UNIÓN CORRIDA 3" DE REPARACIÓN PVC,	10	\$ 79.468,20	\$ 794.682,00
UNIÓN CORRIDA 4" DE REPARACIÓN PVC	6	\$ 116.048,80	\$ 696.292,80
UNIÓN CORRIDA 10" DE REPARACIÓN PVC	2	\$ 1.083.416,46	\$ 2.166.832,92
VÁLVULA DE 2" DE COMPUERTA TP	2	\$ 441.490,00	\$ 882.980,00
VÁLVULA DE 1" DE COMPUERTA TP	2	\$ 264.767,86	\$ 529.535,72
VÁLVULA HD EXTREMO LISO 2"	3	\$ 607.868,66	\$ 1.823.605,98
VÁLVULA HD EXTREMO LISO 3"	3	\$ 927.129,00	\$ 2.781.387,00
VÁLVULA HD EXTREMO LISO 4"	1	\$ 1.222.675,02	\$ 1.222.675,02
YOYO PARA GUADAÑA 300 MTS	1	\$ 375.897,20	\$ 375.897,20
TUBO METÁLICO CUADRADO 1 1/2" CAL.18.	5	\$ 94.857,28	\$ 474.286,40
TUBO METÁLICO REDONDO 3/4" CAL. 18	8	\$ 52.978,80	\$ 423.830,40
ANTICORROSIVO GRIS	3	\$ 138.123,30	\$ 414.369,90
PINTURA ESMALTE EXTERIOR	3	\$ 239.161,44	\$ 717.484,32

ELABORÓ Profesional Universitario Supervisor de Obra	FECHA 28/04/2025	REVISÓ Profesional Universitario en Sistemas de Gestión	FECHA 28/04/2025	APROBÓ Jefe de Oficina Planeación Institucional	FECHA 28/04/2025
--	---------------------	---	---------------------	---	---------------------

PINTURA TIPO 1 CUÑETE	3	\$ 795.691,12	\$ 2.387.073,36
ESCOBA DE ANACUMA DE 3 LBS	3	\$ 24.597,30	\$ 73.791,90
GUAYA 3/8	50	\$ 12.866,28	\$ 643.314,00
PINTURA EPOXICA GALÓN	6	\$ 430.894,24	\$ 2.585.365,44
ACONDICIONADOR PINTURA EPOXICA EN GALON	6	\$ 119.833,00	\$ 718.998,00
DISCO DE LIJA PROFESIONAL DE 41/2	10	\$ 27.246,24	\$ 272.462,40
PINTURA AEROSOL 250 ML	6	\$ 26.993,96	\$ 161.963,76
VARILLA CORRUGADA DE 3/4 X 6 MTS	20	\$ 124.878,60	\$ 2.497.572,00
TUBO METÁLICO 1/2 REDONDO AN CAL 16	8	\$ 52.474,24	\$ 419.793,92
TUBERÍA METÁLICA 1X 1 CAL 16	8	\$ 71.647,52	\$ 573.180,16
LLAVE DE 2" EN PVC	5	\$ 101.290,42	\$ 506.452,10
BROCA MURO 1/4 PROFESIONAL	3	\$ 52.600,38	\$ 157.801,14
BROCA METAL 3/16 PROFESIONAL	4	\$ 22.957,48	\$ 91.829,92
BROCA METAL 3/8 PROFESIONAL	4	\$ 52.600,38	\$ 210.401,52
CHAZO ANCLAJE 3/8 X 3"	15	\$ 5.297,88	\$ 79.468,20
VARILLA DE 1/2 HIERRO X 6 MTS	12	\$ 54.366,34	\$ 652.396,08
VARILLA DE 3/8 HIERRO X 6MTS	22	\$ 34.183,94	\$ 752.046,68
ALAMBRE ELÉCTRICO NO12 100% COBRE CHIPA X 100 MTS	1	\$ 452.464,18	\$ 452.464,18
CLAVIJA HEMBRA AÉREA DE 15 AMP	10	\$ 18.794,86	\$ 187.948,60
CLAVIJA MACHO AÉREA DE 15 AMP	10	\$ 18.921,00	\$ 189.210,00
LÁMPARA LED REFLECTOR 200W	8	\$ 256.694,90	\$ 2.053.559,20
PEGANTE PARA BALDOSA BULTO X 25 KGS	1	\$ 58.087,47	\$ 58.087,47
CUÑETE DE PASTA PARA EXTERIOR	12	\$ 218.852,90	\$ 2.626.234,80
PLIEGO DE LIJA CUALQUIER NUMERO	18	\$ 4.541,04	\$ 81.738,72
CABLE ELÉCTRICO ENCAUCHETADO 3X14	100	\$ 9.901,99	\$ 990.199,00
MARCO DE SEGUETA	1	\$ 64.835,96	\$ 64.835,96
CABO DE PALA	5	\$ 23.335,90	\$ 116.679,50
CANDADO MEDIANO 40 PROFESIONAL	3	\$ 208.131,00	\$ 624.393,00
EMULSIÓN ASFÁLTICA	3	\$ 99.650,60	\$ 298.951,80

ELABORÓ Profesional Universitario Supervisor de Obra	FECHA 28/04/2025	REVISÓ Profesional Universitario en Sistemas de Gestión	FECHA 28/04/2025	APROBÓ Jefe de Oficina Planeación Institucional	FECHA 28/04/2025
--	---------------------	---	---------------------	---	---------------------

LLAVE DE LAVAMANOS + ACOPLE	2	\$ 75.684,00	\$ 151.368,00
VALVULA FLOTADORA 2" COMPLETA BOLA DE COBRE	1	\$ 1.184.454,60	\$ 1.184.454,60
CABLE DUPLEX 2X12	100	\$ 7.316,12	\$ 731.612,00
CERRADURA DE ALCOBA DE POMA METÁLICA	4	\$ 128.284,38	\$ 513.137,52
MT DE CADENA DE 5/16	7	\$ 63.952,98	\$ 447.670,86
PISTOLA METALICA PARA MANGUERA DE 1/2 T.P.	2	\$ 43.644,44	\$ 87.288,88
MULTITOMA ELECTRICO 6 SALIDAS	4	\$ 30.904,30	\$ 123.617,20
TELA ASFALTICA 1 MT DE ANCHO	20	\$ 56.636,86	\$ 1.132.737,20
VALVULA FLOTADOR TANQUE COMPLETO 1/2	3	\$ 114.661,26	\$ 343.983,78
ACIDO NITRICO GALON	5	\$ 43.013,74	\$ 215.068,70
VENENO GALON HERBICIDA SISTEMICO NO SELECTIVO	1	\$ 211.915,20	\$ 211.915,20
		TOTAL	\$ 90.946.738,18

4. RELACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

El personal utilizado en la ejecución del contrato se relaciona en el siguiente cuadro:

CARGO	CANTIDAD	AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
LUIS RENE NIÑO ACEVEDO	Representante Legal	Si

ELABORÓ Profesional Universitario Supervisor de Obra	FECHA 28/04/2025	REVISÓ Profesional Universitario en Sistemas de Gestión	FECHA 28/04/2025	APROBÓ Jefe de Oficina Planeación Institucional	FECHA 28/04/2025
--	---------------------	---	---------------------	---	---------------------


5. CUADRO DE CONTROL DE PÓLIZAS DEL CONTRATISTA

Nombre de la Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Nº DE LA PÓLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		Desde (día, mes, año)	Hasta (día, mes, año)
B100020566	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	20/01/2025	20/04/2027
B100073754	PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	20/01/2026	20/12/2029
B100073754	CUMPLIMIENTO	20/01/2026	20/04/2027
B100073754	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	20/01/2026	20/04/2027

Dado en Piedecuesta, el 17 de Marzo de 2026

Aprobó


ING. CRISTIAN JAVIER QUINTERO RODRIGUEZ
DIRECTOR TÉCNICO Y DE OPERACIONES
PIEDEUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS

Elaboró y Revisó: Apoyo a la supervisión - Ing. Carlos Hernando Cardozo Tabarez
CPS 052-2026 Dirección Técnica y de Operaciones



ELABORÓ Profesional Universitario Supervisor de Obra	FECHA 28/04/2025	REVISÓ Profesional Universitario en Sistemas de Gestión	FECHA 28/04/2025	APROBÓ Jefe de Oficina Planeación Institucional	FECHA 28/04/2025
--	---------------------	---	---------------------	---	---------------------