


CRONOGRAMA DE OBRA - CORPORACION NASA - KIWE AREA DE VIAS		Plazo (04) Meses		OBJETO:CONSTRUCCIÓN OBRAS DE EXPLANACION VIA LADERAS-LA INDEPENDENCIA 37HL03 DEL K00+000 al K6+000 , MUNICIPIO DE LA PLATA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.			
CONTRATO DE OBRA No. 094-2020							
ITEM	ACTIVIDAD	VAL / ORIG	%	MES 01	MES 02	MES 03	MES 04
1	OBRAS DE EXPLANACION						
1.1	Localizacion : replanteo de trazado y replanteo de banca	13.271.850,80	3,60%	3,60%			
1.2	Cortes en Material Comun	230.468.555,00	62,56%	15,64%	15,64%	15,64%	15,64%
1.3	Cortes en Roca	104.445.000,00	28,35%	7,09%	7,09%	7,09%	7,09%
1.4	Remocion de Derumbes a Maquina	15.840.000,00	4,30%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%
1.5	Transporte de Material proveniente de la explanacion. Acarreo (1km)	2.296.800,00	0,62%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%
4	TOTAL PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	2.063.388,00	0,56%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%
	VALOR ANTES DE IVA	368.383.604,00					
	IVA 19% SOBRE LA UTILIDAD	2.636.396,00					
	COSTO TOTAL	371.020.000,00	100,00%				
INVERSION ACUMULA EN MILLONES DE PESOS		% PROGRAMADO		27,70%	24,10%	24,10%	24,10%
		% ACUMULADO		27,70%	51,80%	75,90%	100,00%
		INVERSION PROGRAMADA		102.780.132,00	89.413.289,00	89.413.289,00	89.413.289,00
		INVERSION ACUMULADA		102.780.132,00	192.193.421,00	281.606.710,00	371.020.000,00
 ASOCIACION CHAVIU - CONTRATISTA		 SUPERVISOR - NASA KIWE					