

INFORME EJECUTIVO DE AVANCE DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO TRANSVERSAL DE LOS RIOS.

CONTRATO DE OBRA: NO. LP-023-2023

OBJETO: REVISION Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VÍA LA APARTADA, EL ROBLE, HATO VIEJO Y SINCÉ, EN LOS MUNICIPIOS DE SAMPUÉS, EL ROBLE, COROZAL Y SINCÉ, DEPARTAMENTO DE SUCRE.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 70 MESES.

FECHA DE INICIO: 15 DE AGOSTO DE 2024.

FECHA DE TERMINACIÓN: 15 DE JUNIO DE 2030.

INTERVENTORÍA: CONSORCIO COINT 194.

A continuación, se relacionan las actividades realizadas durante el período de ejecución las cuales corresponden al acta parcial de obra No. 01:


- **Desmote y limpieza de zonas boscosas:**

Corresponde a la limpieza realizada al área intervenida para liberar la zona de trabajo entre el K0+000 al K0+500. Área intervenida 0,10 Ha.



- **Excavación sin clasificar de la explanación y canales:**

Se realiza excavación a máquina en la zona comprendida entre el K0+000 al K0+500 garantizando los espesores del diseño. El volumen ejecutado es de 4.214,85 metros cúbicos.



- **Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos:**

Se ejecutó el transporte de los materiales provenientes de excavación a las zonas de acopio en una cantidad total de 8.429,70 M3-Km.



- **Geotextil NT 2500 para separación sub-rasante/capas granulares (incluye suministro e instalación):**

Se realiza instalación de Geotextil como elemento de separación entre subrasante y capas granulares entre el K0+050 y el K0+400. Cantidad ejecutada: 3.150 m2.





- **Subbase granular clase B:**

Se suministró, transportó, extendió y compactó, material de Subbase granular tipo B entre las abscisas K0+050 y K0+400; con una cantidad de 787,5 metros cúbicos.



- **Pedraplén compacto para mejoramiento de subrasante (incluye sello):**

Se realiza suministro e instalación de material de pedraplén para estabilización y refuerzo de la subrasante, igualmente se suministra e instala capa de sello con material tipo recebo. Volumen instalado: 2.011 M3



Atentamente,


HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
Director de obra
Consortio Transversal de los rios