

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PALMAR - COYAIMA		MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		
	PROCESO OPERATIVO APOYO CONTRACTUAL		CÓDIGO: FOR-EC-01	VERSIÓN: 2 Vigente desde: 15/01/2024	
	INFORME DE SUPERVISIÓN				

INFORME DE SUPERVISIÓN

No. (1) FINAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Número:	IEEP-MC-C-10	Fecha:	04 de diciembre 2025
Objeto del contrato: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA A LAS SEDES PRIORIZADAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALMAR EN AREA RURAL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA.			
Contratista:	LUIS ORLANDO CAICEDO RODRÍGUEZ		
NIT. No.:	14.013.587		
Valor inicial del contrato:	TREINTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS \$ 30.921.364,99 M/CTE, INCLUYE AIU.		
Adición 1:	OCHO MILLONES MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS \$ 8.001.423,53 M/CTE. – INCLUYE AIU.		
Valor total del contrato:	TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS \$ 38.922.788,52 M/CTE. - INCLUYE AIU.		
Plazo inicial de ejecución:	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO		
Prorroga 1:	DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO		
Plazo total de ejecución:	CUARENTA (40) DÍAS CALENDARIO		
CDP (No. y Fecha):	CDP – 20250010 del 12/11/2025		
RP (No. y Fecha):	RP – 2025-0012 del 09/12/2025		
CDP Adición (No. y Fecha):	CDP – 20260005 del 06/02/2026		
RP Adición (No. y Fecha):	RP – 2026-0005 del 06/02/2026		
Fecha legalización:	09/12/2025		
Fecha Inicio:	09/12/2025		
Fecha Suspensión 1:	07/01/2026		
Fecha Reinicio 1:	06/02/2026		
Fecha de finalización del plazo del contrato:	16/02/2026		

PERIODO DE PAGO:	DESDE: 09-12-2025	HASTA: 16-02-2026
------------------	-------------------	-------------------

Con base en el informe presentado por el Contratista respecto a las actividades ejecutadas en el presente contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros de la Institución Educativa, tomando como base el informe FINAL recibido con un valor a pagar de \$ 38.922.788,52.

CERTIFICO QUE:

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el Contratista con relación al desarrollo y ejecución de este, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron cumplidas a satisfacción.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social (Salud - Pensión), caja de compensación familiar y ARL, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PALMAR - COYAIMA		MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		
	PROCESO OPERATIVO APOYO CONTRACTUAL		CÓDIGO: FOR-EC-01	VERSIÓN: 2 Vigente desde: 15/01/2024	
	INFORME DE SUPERVISIÓN				

Por lo anterior, la supervisión hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

Se expide a los (25) días del mes de marzo 2026.



ORLANDO VERA MORENO
Supervisor del Contrato