

Ibagué, 18 de marzo de 2026

USPEC-012-2026

Señores:

TOTALL INC S.A.S. BIC

Interventoría

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Supervisión

Ref.: CONTRATO DE OBRA No. **USPEC-CTO-238-2025** "REALIZAR LA ATENCIÓN A EMERGENCIAS QUE COMPROMETEN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL – ERON A CARGO DEL INPEC Y QUE REQUIEREN DE ATENCIÓN PRIORITARIA"

Asunto: SOLICITUD DE PRORROGA PARA ODS-G1-012-013 MODELO

Cordial saludo a la interventoría y supervisión

Mediante el presente oficio nos permitimos solicitar una prórroga de tiempo para las ODS G1-012-013 MODELO, esto es solicitado debido a que es el establecimiento en donde más recursos están comprometidos del presente contrato, adicional a lo grande que son las intervenciones en la Modelo, nos hemos presentado con numerosos contratiempos durante la ejecución de las actividades, dentro de las cuales están los protocolos que el mismo establecimiento periódicamente por seguridad, en los cuales se nos solicita la suspensión de las actividades, las condiciones de lluvia.

Por otra parte, hemos tenido problemas con herramienta, equipo y materiales extraviados dentro de la misma obra, esto nos ha llevado a prolongar el tiempo de las actividades y recursos para poder reponer y sustentar el avance de las obras.

Por todo lo anterior, solicitamos un plazo hasta el miércoles 15 de abril de 2026 esto para la debida terminación de todas las actividades pendientes de ambas ordenes de servicio y poder entregar a satisfacción todos los espacios intervenidos

Atentamente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hawer Alberto Herrera Rodríguez'.

Hawer Alberto Herrera Rodríguez

93.365.845 de Ibagué

H.A.H. CONSTRUCCIONES S.A.S

900.431.716-9

SOPORTES DE BITACORA **DE OBRA**

Bitacora 12/01/2020

Se ingreso al establecimiento Penitenciario y Carcelario de Medellin Bogota para dar comienzo de actividades se encontro Compañero donde se almacenaban herramientas y material de trabajo violento el cual quedo en Puerto Principal.

No se encontraron ni mas solo herramienta de trabajo.

Se realizó el frasco correspondiente a las funciones del establecimiento de trabajo (construcción).

Después de eso solo aparece el personal en obra.

Ing. Mauricio de Obra

Obreros Ayudantes x 6

Supervisor Empresa

Día soleado

8:50 am - 4:00 pm

[Signature]

Powered by CamScanner

26/01/2020 Bitacora Obra

Lunes 26 Enero se presento Jabo a personal a desahalar pero no nos permitieron el ingreso debido a protestas de seguridad del establecimiento "Protección".

PERSONAL EN OBRA

Ing. Mauricio de Obra

Obreros Ayudantes x 6

Supervisor Empresa

Día soleado

8:05 am - 10:00 am

[Signature]

Powered by CamScanner

Bitacora Obra 10/02/2020

Ingresamos al establecimiento Penitenciario y Carcelario de Medellin Bogota.

Ingresamos material de trabajo: Alambres, tornillos y varillas para ejecución.

Se realizó empalme con personal de referencia.

PERSONAL EN OBRA

Ing. Mauricio de Obra x 2

Obreros Ayudantes x 4

No lluvia y viento en la tarde

8:30 am - 4:20 pm

[Signature]

Powered by CamScanner

16/03/2020 Bitacora de Obra

Se ingreso al establecimiento Penitenciario y Carcelario de Medellin Bogota de Alambres y fabricacion de Cazo de inspeccion numero #12 con sus anillos Verificados.

Solo nos dejaron trabajar de 9:00 am a 12:30 pm por procedimiento de seguridad a posteriori.

PERSONAL EN OBRA

Ing. Mauricio de Obra x 2

Obreros Ayudantes x 2

Supervisor

Día soleado

8:20 am - 12:30 pm

[Signature]

Powered by CamScanner

CRONOGRAMA

CONSTRUCCIONES

Cronograma ajustado Red sanitaria sector sur

CAP	DESCRIPCIÓN	Mes 1																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	Caja de inspección en mampostería 200x200x100 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en concreto f'c=3000 PSI y malla electrosoldada, sin cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa metálica con contramarco en ángulos de 3/4"x1/8" y superficies modulares en lámina de alfajor con marcos en ángulo de medidas c/u de 0,50x2,00 m, con manija en varilla lisa, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni rellenos.																															
2	Pozo de inspección con cilindro en mampostería e.=25,0 cm h.=2,00 m ø.=1,20 m (internos). Incluye base en concreto f'c=3000 PSI y malla electrosoldada, cilindro en muro sencillo de ladrillo recocido común con piezas dispuestas a tizón, cono prefabricado y respectiva tapa con marco en hierro y removible en polímero no reciclable, escalera en varilla, geotextil, pañete impermeabilizante. Cumplir con la norma NS-029. No incluye excavaciones ni rellenos.																															
3	Limpieza de cajas de inspección existentes de redes sanitarias y/o de aguas lluvias hasta medidas 1,00x1,00x1,00 m (a x L x h), incluyendo trabajos necesarios para la apertura de la misma, retiro de obstrucciones dentro de la caja, bombeo de agua estancada, limpieza con agua a presión, cargue, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye reparaciones internas ni externas de la caja.																															
4	Mantenimiento con equipo presión succión tipo vactor en redes de alcantarillado de diametro entre 6" a 12" con nivel de colmatación no superior al 30%. Incluye operador, transporte y viáticos personal.																															
5	Sondeo y limpieza de red sanitaria ø.=8" -10", garantizando el retiro de las obstrucciones existentes y el correcto desagüe de los líquidos, implementando sonda eléctrica acarreeable. Incluye prueba de flujo al finalizar el trabajo. NO incluye reemplazo de tuberías y/o accesorios.																															