

REUNIÓN INFORMATIVA PRELIMINAR CONTRATO 218 DEL 2025

ACTA 02

FECHA: Bogotá, 30 de octubre del 2025

HORA: 3:00 a 4:00 pm

LUGAR: Instituto Distrital de Turismo

ASISTENTES: Alejandro Cárdenas – IDT Apoyo Técnico a la Supervisión del contrato
Jimmy Bula – IDT Profesional Universitario
Francy Paola Duarte – Señalvias SAS Directora de Obra
Kevin Amezcuita – Señalvias SAS Ingeniero Coordinador
Giovanny Duarte – Señalvias SAS Representante Legal

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de los asistentes y presentación.
2. Envío de documentación por parte del IDT.
3. Subsanación de observaciones por parte del IDT al equipo mínimo requerido.
4. Entrega de cronograma en su primera versión.

DESARROLLO

1. Verificación de los asistentes y presentación

Se realiza presentación de los asistentes, donde el profesional Alejandro Cárdenas por parte del IDT inicia verificando los compromisos que quedaron pendientes en el anterior comité.

2. Envío de documentación por parte del IDT

El IDT envió mediante correo electrónico el día 30 de octubre la siguiente documentación: envió de base de datos de las señales, modelo de Informe de supervisión, las fichas de diagnóstico y mapas de ubicación de cada una de las señales y rutas de reconocimiento preliminar; por parte de Señalvias no se tiene ninguna observación respecto a la información enviada.

3. Subsanación de observaciones por parte del IDT al equipo mínimo requerido

Por parte del IDT se realiza una revisión de las hojas de vida de todos los profesionales, en el lote 1, no cumplen ninguno de los tres profesionales, En el lote 2, cumple el profesional de infraestructura, pero no cumple ni el diseñador gráfico, ni el profesional HSEQ. Y en el lote 3, sucede lo mismo cumple el profesional de infraestructura, pero no cumple ni el diseñador gráfico, ni el profesional HSEQ por los motivos que se les indico en los correos enviados los días 24 y 27 de octubre.

En el transcurso de la reunión Señalvias hace el envío de la subsanación a las observaciones del equipo mínimo requerido mediante correo electrónico, para lo cual el equipo de apoyo técnico del IDT se compromete en realizar la revisión de la documentación enviada lo mas pronto posible.

4. Entrega de cronograma en su primera versión

Por parte de Señalvias se socializa la primera versión del cronograma para lo cual se tiene programado iniciar el día 4 de noviembre los recorridos en el departamento de Boyacá y Cundinamarca, al respecto el IDT indica que por temas de tiempos no se podría iniciar ese día y se propone iniciar recorridos el 10 de noviembre.


COMPROMISOS

Acciones claves	Responsables	Fecha de programación
<ul style="list-style-type: none"> Revisión a hojas de vida del equipo mínimo requerido 	IDT	03 de noviembre de 2025
<ul style="list-style-type: none"> Programación recorridos para realizar diagnostico de señales. 	Señalvias SAS	10 de noviembre de 2025

CONVOCATORIA.

Se acordó iniciar recorridos el 10 de noviembre de 2025 para realizar diagnóstico de todas las señales en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Bogotá.

Proyectó: Alejandro Cárdenas Morales, Apoyo Técnico a la Supervisión del contrato, SDC-IDT



Id	Nombre de la tarea	Duración	Inicio	Fin
1	1. RECORRIDO BOYACÁ (DEA)	410 min	mar 4:11:25	mar 4:11:25
2	1.1 BOGOTÁ D.C. - MONICA	10 min	mar 4:11:25	mar 4:11:25
3	1.2 MONICA PANEL RURAL RDL	10 min	mar 4:11:25	mar 4:11:25
4	1.3 MONICA PANEL RURAL RDL	10 min	mar 4:11:25	mar 4:11:25
5	1.4 MONICA PANEL RURAL RDL	10 min	mar 4:11:25	mar 4:11:25
6	1.5 TOPACA PANEL HORIZONTAL RDL	10 min	mar 4:11:25	mar 4:11:25
7	1.6 TOPACA DIRECCIONAL RDL	10 min	mar 4:11:25	mar 4:11:25
8	1.7 TOPACA PANEL RURAL RDL	10 min	mar 4:11:25	mar 4:11:25
9	1.8 BOGANDINO PANEL HORIZONTAL RDL	10 min	mar 4:11:25	mar 4:11:25
10	1.9 BOGANDINO DIRECCIONAL RDL	10 min	mar 4:11:25	mar 4:11:25
11	1.10 BOGANDINO DIRECCIONAL RDL	10 min	mar 4:11:25	mar 4:11:25
12	1.11 CUTEVA TOTEM	10 min	mar 4:11:25	mar 4:11:25
13	1.12 CUTEVA TOTEM	10 min	mar 4:11:25	mar 4:11:25
14	2. RECORRIDO BOYACÁ (DEA)	420 min	mar 4:11:25	mar 4:11:25
15	2.1 PAPA DIRECCIONAL RDL	10 min	mar 4:11:25	mar 4:11:25
16	2.2 PAPA PANEL RURAL RDL	10 min	mar 4:11:25	mar 4:11:25
17	2.3 TENDIA TOTEM	10 min	mar 4:11:25	mar 4:11:25
18	2.4 TENDIA TOTEM	10 min	mar 4:11:25	mar 4:11:25
19	2.5 TENDIA PANEL RURAL RDL	10 min	mar 4:11:25	mar 4:11:25
20	2.6 VILLA DE LEYVA PANEL RURAL RDL	10 min	mar 4:11:25	mar 4:11:25
21	2.7 VILLA DE LEYVA TOTEM	10 min	mar 4:11:25	mar 4:11:25
22	2.8 VILLA DE LEYVA DIRECCIONAL RDL	10 min	mar 4:11:25	mar 4:11:25
23	2.9 VILLA DE LEYVA PANEL HORIZONTAL	10 min	mar 4:11:25	mar 4:11:25
24	2.10 VILLA DE LEYVA DIRECCIONAL RDL	10 min	mar 4:11:25	mar 4:11:25
25	2.11 RAQUERA TOTEM	10 min	mar 4:11:25	mar 4:11:25
26	2.12 RAQUERA TOTEM	10 min	mar 4:11:25	mar 4:11:25
27	2.13 RAQUERA TOTEM	10 min	mar 4:11:25	mar 4:11:25
28	2.14 RAQUERA - BOGOTÁ D.C.	10 min	mar 4:11:25	mar 4:11:25