

**COMITÉ DE SEGUIMIENTO TÉCNICO  
CONTRATO 218 DEL 2025**

**ACTA No. 06**

FECHA: Bogotá, 13 de enero de 2026

HORA: 9:00 a 10:00 a.m.

LUGAR: Virtual – Google meet

**INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO - IDT**

Edison Sarache Suarez, Profesional Especializado, Supervisor

Alejandro Cárdenas, Profesional Especializado, Apoyo a la supervisión

Jimmy Bula, Profesional Universitario, Apoyo a la supervisión

**ASISTENTES:**

**SEÑALVIAS S.A.S.:**

Giovanny Pablo Duarte, Representante legal.

Sheyda Stefania Muñoz Mahecha, Profesional de infraestructura lote 1

Francy Paola Duarte, Profesional de infraestructura lote 2

Liliana Porras Toro, Profesional de infraestructura lote 3

Edisson Moreno, apoyo técnico del proyecto

Objeto del contrato: *“Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a la señalética turística priorizada por la entidad”*

Contratista: SEÑALVIAS S.A.S.

**DESARROLLO**

La supervisión adelantó el seguimiento de las siguientes actividades verificando el estado de cumplimiento y fijándose compromisos por las partes:

| ACTIVIDAD                                                                             | ESTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | COMPROMISOS Y<br>FECHA DE<br>PROGRAMACIÓN |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Acreditación de aspectos puntuables técnicos (Numeral 4.1.2. - Pliego de condiciones) | Alerta de incumplimiento:<br><br>Se recuerda que, para el primer pago, el contratista debe entregar un documento con la revisión de las especificaciones técnicas actuales de las tipologías seleccionadas dando el concepto técnico de las especificaciones técnicas según anexo técnico, indicando fortalezas, debilidades y recomendaciones para mejorar la materialidad y estética de los elementos. | 14/01/2026                                |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
DESARROLLO ECONÓMICO  
Instituto Distrital de Turismo

| ACTIVIDAD                                                      | ESTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COMPROMISOS Y<br>FECHA DE<br>PROGRAMACIÓN                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                | <p>Es necesario revisar e incorporar lo establecido en la Cartilla de Mobiliario Urbano adoptada mediante el Decreto Distrital 263 del 23/06/2023 “Por el cual se adopta el Manual de Espacio Público”</p> <p>En el cronograma no está incorporada la fecha de entrega de este producto.</p> <p>El contratista se comprometió a entregar esta documentación para 26/12/2025 y a la fecha no se ha entregado.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                               |
| Oficios radicados ante las entidades territoriales competentes | <p>Falta oficio dirigido al Parque arqueológico de Facatativá, así como su autorización.</p> <p>Falta la autorización del resguardo indígena de Cota.</p> <p>Falta la respuesta a la solicitud del parque de la Catedral de Sal de Zipaquirá del 12/12/2025.</p> <p>Falta respuesta del IDRD (Parque Regional La Florida).</p> <p>Falta respuesta de autorización del banco de La República.</p> <p>Falta respuesta de la Comisaría de Familia de Ciudad Bolívar de autorización (señal 24506 – Casona del Libertador)</p> <p>Falta respuesta del IDRD de autorización al sendero a Monserrate.</p> <p>Falta respuesta del jefe operativo de la termales de Paipa con la autorización.</p> <p>Falta respuesta de autorización de la mina de sal de Nemocón.</p> <p>Falta respuesta de la SDA autorizando las intervenciones en el Humedal Santa María del Lago.</p> <p>Falta respuesta de autorización de Termales El Zipa (Tabio).</p> | <p>El contratista se compromete a subsanar esta documentación y realizar el seguimiento a las respuestas de autorización.</p> |
| Plan de Gestión Integral HSEQ                                  | <p>Falta incorporar la entrega del Plan e informe HSEQ en el cronograma</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>El contratista lo incorporará 15/01/2026 al cronograma actualizado.</p>                                                    |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
DESARROLLO ECONÓMICO  
Instituto Distrital de Turismo

| ACTIVIDAD                                             | ESTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | COMPROMISOS Y<br>FECHA DE<br>PROGRAMACIÓN                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fichas de mantenimiento con las actividades aprobadas | <p>Se priorizaron las fichas para la primera entrega, correspondientes a las localidades de La Candelaria y Santa Fe.</p> <p>Se revisaron y aprobaron las fichas del lote 2 de Cundinamarca, por parte de la supervisión.</p> <p>Se plantea priorizar para el segundo corte la totalidad de las señales de Cundinamarca, Boyacá y la localidad de Chapinero según como dé el balance.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>El 11/12/2025 la supervisión aprobó las fichas preliminares correspondientes al primer corte.</p> <p>Falta la validación de las fichas de Cundinamarca por parte de SEÑALVIAS, para 14/01/2026.</p> |
| Modificación del contrato                             | El 31/12/2025 se suscribió la modificación del contrato con prórroga hasta el 30 de marzo del 2026 y adición por \$149.881.811 a monto agotable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                        |
| Actualización de contenidos                           | <p>La supervisión suministró los archivos digitales de los contenidos de las piezas gráficas a actualizar e imprimir según corresponda y se indicaron observaciones por cada tipología de señal turística. Son 78 señales priorizadas para el primer corte.</p> <p>Al respecto el contratista ha remitido los contenidos de 44 señales priorizadas, de los cuales hay:</p> <p><b>17 contenidos aprobados:</b> 20871, 20922, 21486, 21488, 21490, 21493, 21497, 21498, 22048, 22050, 22051, 22052, 22061, 22062, 22081, 24151, 20509</p> <p><b>12 contenidos aprobados, pero falta que nos envíen la última versión de los archivos digitales:</b><br/>Tótem: 20923, 20924, 20925, 20926, 20927, 20928, 20929, 20930<br/>Monolito: 22055, 22056, 22057, 22060</p> <p><b>11 señales que faltan por actualizar contenidos para revisión:</b></p> | <p>La supervisión está revisando los contenidos enviados.</p> <p>El contratista remitirá el 15/01/2026, un cuadro y los contenidos para revisión.</p>                                                  |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
DESARROLLO ECONÓMICO  
Instituto Distrital de Turismo

| ACTIVIDAD      | ESTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COMPROMISOS Y<br>FECHA DE<br>PROGRAMACIÓN                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <p>Panel de bienvenida: 20752, 21479, 22068, 22069<br/>Direccionales: 21478<br/>Panel de bienvenida de pie atractivo natural: 23877, 24186, 24194<br/>Panel interpretativo: 24187, 24188<br/>Panel de bienvenida Valla Tipo B: 24606</p> <p><b>Señales que faltan corregir contenidos con observaciones para revisar y aprobar:</b><br/>Tótem: 20860, 20880, 21496, 21501, 22082, 22083, 22313, 23861<br/>Panel de bienvenida: 22058, 22312, 23343<br/>Monolito: 21492, 22059, 22063<br/>Direccional peatonal urbana: 21480, 21481, 21482, 21484, 21485, 21487, 22047, 22049, 22053, 24152, 24153</p> <p><b>Señales que requieren volver a imprimir e instalar contenidos:</b><br/>Panel informativo biciturismo: 23888<br/>Direccional biciturística: 23899</p> <p>Se solicita que antes de imprimir los contenidos definitivos verifiquen la coincidencia de dimensiones entre las piezas gráficas y las dimensiones de los vidrios y tableros de contenidos, para evitar áreas sobrantes o cortadas.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mantenimientos | <p>A la fecha se han intervenido las siguientes señales sin aprobar:</p> <p>Monolitos: 22063, 22062, 22061, 22060, 22057, 22056, 22055.</p> <p>Tótem: 23342, 24545, 23956, 23862, 23863, 21498, 24552, 21497, 20930, 20929, 20928, 20927, 20926, 20925, 20923, 20922, 20871</p> <p>Direccionales: 24151, 22053, 22052, 22501, 22050, 22047, 21490, 21488, 21486</p> <p>Señales aprobadas:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>El contratista remitirá para el 13/01/2026 la regleta braille para su revisión por parte de la supervisión.</p> <p>El contratista remitirá para el 15/01/2026 la programación de las señales que ya han sido intervenidas para ser entregadas a la supervisión.</p> |





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
DESARROLLO ECONÓMICO  
Instituto Distrital de Turismo

Para lo pertinente, la presente acta se suscribe por las partes a los 13 días del mes de enero del 2026:

**INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO:**

**SUPERVISOR**

Edison Sarache, Profesional Especializado - SDC.

**SEÑALVIAS S.A.S.:**

**REPRESENTANTE LEGAL**

Giovanny Pablo Duarte

**APOYO A LA SUPERVISIÓN**

Alejandro Cardenas, Profesional Especializado - SDC.

**PROFESIONAL DE INFRAESTRUCTURA LOTE 1**

SHEYDA STEFANIA MUÑOZ MAHECHA

**APOYO A LA SUPERVISIÓN**

Jimmy Bula, Profesional Universitario - SDC.

**PROFESIONAL DE INFRAESTRUCTURA LOTE 2**

FRANCY PAOLA DUARTE PORRAS

**PROFESIONAL DE INFRAESTRUCTURA LOTE 3**

LILIANA PORRAS TORO

**APOYO TÉCNICO DEL PROYECTO**

EDISSON MORENO