

**COMITÉ DE SEGUIMIENTO TÉCNICO
CONTRATO 218 DEL 2025**

ACTA No. 07

FECHA: Bogotá, 6 de febrero de 2026
HORA: 2:30 p.m. a 4:30 p.m.
LUGAR: IDT - Virtual google meet

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO - IDT

Edison Sarache Suarez, Profesional Especializado, supervisor
Alejandro Cárdenas, Profesional Especializado, apoyo a la supervisión
Jimmy Bula, Profesional Universitario, apoyo a la supervisión
Karla Mengual, Contratista, apoyo jurídico
Daniela Garcés, Contratista, apoyo jurídico
ASISTENTES: Johan Ramírez, Contratista, apoyo jurídico

SEÑALVIAS S.A.S.:

Giovanny Pablo Duarte, Representante legal.
Sheyda Stefania Muñoz Mahecha, Profesional de infraestructura lote 1
Francy Paola Duarte, Profesional de infraestructura lote 2
Liliana Porras Toro, Profesional de infraestructura lote 3
Edisson Moreno, apoyo técnico del proyecto

Objeto del contrato: “Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a la señalética turística priorizada por la entidad”

Contratista: SEÑALVIAS S.A.S.

DESARROLLO

La supervisión adelantó el seguimiento de las siguientes actividades verificando el estado de cumplimiento y fijándose compromisos por las partes:

ACTIVIDAD	ESTADO	COMPROMISOS Y FECHA DE PROGRAMACIÓN
Acreditación de aspectos puntuables técnicos (Numeral 4.1.2. - Pliego de condiciones)	El contratista remitió el documento el 5 de febrero de 2026. Es necesario revisar e incorporar lo establecido en la Cartilla de Mobiliario Urbano adoptada mediante el Decreto Distrital 263 del 23/06/2023	13/02/2026



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto Distrital de Turismo

ACTIVIDAD	ESTADO	COMPROMISOS Y FECHA DE PROGRAMACIÓN
	<p>“Por el cual se adopta el Manual de Espacio Público”</p> <p>La supervisión estará realizando la revisión del documento para el 13/02/2026</p>	
Oficios radicados ante las entidades territoriales competentes	<p>Falta oficio dirigido al Parque arqueológico de Facatativá, así como su autorización.</p> <p>Falta la autorización del resguardo indígena de Cota.</p> <p>Falta la respuesta a la solicitud del parque de la Catedral de Sal de Zipaquirá del 12/12/2025.</p> <p>Respuesta de autorización del banco de La República: el contratista presentó el oficio con un sello del Banco de la República.</p> <p>Falta respuesta de la Comisaría de Familia de Ciudad Bolívar de autorización (señal 24506 – Casona del Libertador): El contratista enviará un correo, donde solicitan una información de parte de la entidad.</p> <p>Falta respuesta del IDRD de autorización al sendero a Monserrate.</p> <p>Falta respuesta del jefe operativo de la termales de Paipa con la autorización.</p> <p>Falta respuesta de autorización de la mina de sal de Nemocón.</p> <p>Falta respuesta de la SDA autorizando las intervenciones en el Humedal Santa María del Lago.</p> <p>Falta respuesta de autorización de Termales El Zipa (Tabio).</p>	<p>El contratista se compromete a adelantar las gestiones para obtener los permisos, entre el 9 y el 13 de febrero.</p>
Fichas de mantenimiento con las actividades aprobadas	<p>Se priorizaron las fichas para la primera entrega, correspondientes a las localidades de La Candelaria y Santa Fe.</p> <p>Se revisaron y aprobaron las fichas del lote 2 de Cundinamarca, por parte de la supervisión.</p> <p>Se plantea priorizar para el segundo corte la totalidad de las señales de Cundinamarca, Boyacá y las localidades de La Candelaria, Santa Fe, Chapinero, Teusaquillo y San Cristóbal según como dé el balance.</p>	<p>La supervisión enviará el 06/02/2026 el listado de las señales priorizadas por cada uno de los lotes, para que el contratista las incluya en el plan de mejoramiento.</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto Distrital de Turismo

ACTIVIDAD	ESTADO	COMPROMISOS Y FECHA DE PROGRAMACIÓN
	Se plantea priorizar para el tercer corte el resto de señales turísticas ubicadas en Bogotá, que no se priorizaron en las cortes 1 y 2.	
Actualización de contenidos	<p>La supervisión suministró los archivos digitales de los contenidos de las piezas gráficas a actualizar e imprimir según corresponda y se indicaron observaciones por cada tipología de señal turística. Son 78 señales priorizadas para el primer corte.</p> <p>Estado de los contenidos:</p> <p>33 señales con contenidos aprobados: 20871, 20880, 20922, 21480, 21482, 21484, 21485, 21486, 21487, 21488, 21490, 21492, 21493, 21496, 21497, 21498, 21501, 22048, 22049, 22050, 22051, 22052, 22059, 22061, 22062, 22081, 22082, 22083, 22313, 23861, 24151, 24152, 24153, 24509.</p> <p>12 señales contenidos aprobados, pero falta que nos envíen la última versión de los archivos digitales: Tótem: 20923, 20924, 20925, 20926, 20927, 20928, 20929, 20930 Monolito: 22055, 22056, 22057, 22060</p> <p>8 Señales que faltan corregir contenidos con observaciones para revisar y aprobar: 20860, 21481, 22047, 22053, 22058, 22063, 22312, 23343</p> <p>8 señales que faltan por actualizar contenidos para revisión: 20752, 20928, 21478, 21479, 22068, 22069, 23877, 24186</p> <p>Señales que requieren volver a imprimir e instalar contenidos: Panel informativo biciturismo: 23888 Direccional biciturística: 23899</p>	<p>El contratista remitirá para 09/02/2026, los contenidos de las 8 señales que faltan corregir contenidos con observaciones para revisar y aprobar</p> <p>El contratista remitirá para el 09/02/2026 los contenidos de las 8 señales que faltan por actualizar contenidos para revisión.</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto Distrital de Turismo

ACTIVIDAD	ESTADO	COMPROMISOS Y FECHA DE PROGRAMACIÓN																						
Mantenimientos	<p>A la fecha el contratista ha realizado la entrega de 15 señales en La Candelaria y 7 señales en Santa Fe, donde:</p> <p>14 Señales aprobadas: La Candelaria: 20781, 20923, 20926, 20927, 21486, 21488, 21490, 21501, 22062, 22082 Santa fe: 22056, 22057, 23342, 23956</p> <p>8 señales con observaciones: La Candelaria: 20922, 20924, 20930, 22048, 24552 Santa Fe: 20880, 22059, 23862</p> <p>ESTADO DE EJECUCIÓN</p> <table><tr><th>DESCRIPCIÓN</th><th>ESTADO</th></tr><tr><td>% de ejecución necesario periodo actual Acumulado</td><td>45,11%</td></tr><tr><td># de señales necesarias a la fecha acumulado</td><td>104</td></tr><tr><td>% de ejecución en el periodo actual</td><td>0,00%</td></tr><tr><td># de señales recibidas en el periodo actual</td><td>0</td></tr><tr><td>Valor necesario a la fecha</td><td>\$ 211.651.267</td></tr><tr><td>Valor ejecutado a la fecha</td><td>\$ 34.812.635</td></tr><tr><td># de señales necesarias de entrega diaria, sin detalles de corrección</td><td>6</td></tr><tr><td>Semanas de 5 días hábiles faltantes</td><td>7</td></tr><tr><td>Proyección de terminación con el rendimiento actual</td><td>3/05/2026</td></tr><tr><td>Fecha final del contrato</td><td>31/03/2026</td></tr></table>	DESCRIPCIÓN	ESTADO	% de ejecución necesario periodo actual Acumulado	45,11%	# de señales necesarias a la fecha acumulado	104	% de ejecución en el periodo actual	0,00%	# de señales recibidas en el periodo actual	0	Valor necesario a la fecha	\$ 211.651.267	Valor ejecutado a la fecha	\$ 34.812.635	# de señales necesarias de entrega diaria, sin detalles de corrección	6	Semanas de 5 días hábiles faltantes	7	Proyección de terminación con el rendimiento actual	3/05/2026	Fecha final del contrato	31/03/2026	El contratista informará el 09/02/2026 en el plan de mejoramiento las fechas de las entregas pendientes.
DESCRIPCIÓN	ESTADO																							
% de ejecución necesario periodo actual Acumulado	45,11%																							
# de señales necesarias a la fecha acumulado	104																							
% de ejecución en el periodo actual	0,00%																							
# de señales recibidas en el periodo actual	0																							
Valor necesario a la fecha	\$ 211.651.267																							
Valor ejecutado a la fecha	\$ 34.812.635																							
# de señales necesarias de entrega diaria, sin detalles de corrección	6																							
Semanas de 5 días hábiles faltantes	7																							
Proyección de terminación con el rendimiento actual	3/05/2026																							
Fecha final del contrato	31/03/2026																							
Plan de mejoramiento	<p>El pasado 21 de enero del 2026, la supervisión solicitó al contratista un plan de mejoramiento, en vista de que a esa fecha se observaba un retraso de 30 días calendario, respecto a lo programado.</p> <p>Al respecto, el contratista remitió el 2 de febrero del 2026 un plan de contingencia para la optimización del mantenimiento de las señales turísticas, donde establece el desmontaje temporal de las señales que requieran intervención especializada para su mantenimiento en un taller acondicionado, con el fin de optimizar procesos, mejorar la calidad de</p>	El próximo 09/02/2026, a las 4:00 mediante reunión virtual, el contratista socializará el plan de mejoramiento																						



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto Distrital de Turismo

ACTIVIDAD	ESTADO	COMPROMISOS Y FECHA DE PROGRAMACIÓN
	<p>las reparaciones y asegurar entregas oportunas. Paralelamente, una cuadrilla especializada se encargará de reinstalarlas rápidamente para reducir impactos operativos. Las señales que no necesiten intervenciones mayores serán mantenidas directamente en su lugar, evitando desmontes innecesarios y garantizando la continuidad del servicio.</p> <p>Al respecto la supervisión solicita una justificación técnica del retraso de las actividades y el compromiso de la entrega de las señales en las fechas acordadas. Teniendo en cuenta que el contrato finaliza el 30 de marzo del 2026 y no es viable solicitar prórroga al contrato.</p>	

Para lo pertinente, la presente acta se suscribe por las partes a los 6 días del mes de febrero del 2026:

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO:

SEÑALVIAS S.A.S.:

SUPERVISOR

Edison Sarache, Profesional Especializado - SDC.

REPRESENTANTE LEGAL

Giovanny Pablo Duarte

Anexo 1: Listado de asistencia

[illegible]