



CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL
SAN FRANCISCO DE ASIS, DEL MUNICIPIO DE SAN
FRANCISCO ANTIOQUIA

San francisco, 30 de marzo de 2026

Ing.
ELOY EDUARDO PALACIOS RAMIREZ.
R.L FACTOR INGENIERIA

Dra.
SILVIA IDALI NAVAS VILLEGAS.
GERENTE
ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS

Sra.
ADRIANA MARCELA DAZA MARIN
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SUPERVISORA DEL CONTRATO

Referencia: Contrato No INV002-2025, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA.

Asunto: Solicitud formal de prórroga por un (1) meses al plazo de ejecución. Cordial Saludo,

En mi calidad de representante legal del CONSORCIO OBRAS SAN FRANCISCO, contratista de la obra de la referencia, me permito solicitar formalmente una prórroga de un (1) meses (30 días calendario) al plazo de ejecución vigente.

Esta solicitud se fundamenta en la necesidad de garantizar la funcionalidad absoluta y la seguridad del paciente, bajo los siguientes argumentos técnicos y administrativos:

1. Trámite de Adición de Recursos para Infraestructura Física

El proyecto requiere la formalización y aprobación de una adición de recursos económicos necesaria para la culminación de ítems no previstos o ajustes en la infraestructura física. La espera de esta aprobación administrativa impacta directamente en el flujo de ejecución, siendo indispensable contar con la disponibilidad presupuestal para proceder con las actas de entrega final.



CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL
SAN FRANCISCO DE ASIS, DEL MUNICIPIO DE SAN
FRANCISCO ANTIOQUIA

2. Instalación, Pruebas y Calibración de Equipos Críticos

La naturaleza hospitalaria de la obra exige que los sistemas electromecánicos y de apoyo vital operen bajo estándares de precisión rigurosos. Se requiere el tiempo solicitado para realizar el montaje técnico, la estabilización y la calibración especializada de los siguientes componentes:

- Ascensor: Equipo fundamental para la movilidad universal y el traslado de pacientes entre niveles.
- Planta Eléctrica y Tableros de Transferencia: Vitales para garantizar la redundancia energética y la autonomía del hospital ante fallas en la red pública.
- Bombas RCI (Red Contra Incendio): Componente esencial para la protección de la vida y el cumplimiento de la norma.
- Manifold de Oxígeno y Bomba de Vacío: Equipos medulares para la red de gases medicinales.

3. Justificación del Tiempo Solicitado

El periodo de treinta (30) días es el tiempo estrictamente necesario para:

1. Finalizar los procesos administrativos de adición de recursos.
2. Completar el montaje electromecánico de precisión.
3. Ejecutar los protocolos de pruebas integrales que aseguren la Habilitación Hospitalaria ante las autoridades de salud.

Agradezco de antemano su gestión para el trámite de la respectiva acta de modificación, con el fin de entregar una infraestructura que cumpla con los más altos estándares de calidad para la comunidad.

Atentamente,

EDILBERTO LOPEZ CORREA

R.L. Consorcio obras san francisco
Contratista de Obra.