

H.A.H.



CONSTRUCCIONES

ACTA GENERAL GESTION Y PLANIFICACION
DE PROYECTOS

Fecha:

Año

26

Mes

01

Día

07

Acta de Comité de Gestion de Proyectos

Acta de Comité

Acta de Relaciones Publicas

Acta para constituir Alianzas o Acuerdos

Otros:

Cual:

X

CONTRATO No 910 DE 2025 CASA DE LA CULTURA

1. OBJETO DE LA REUNION

DETERMINAR LA RUTA DE ACCIÓN A LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA OCACIONADA POR LA CAIDA DE LA CANAL DE AGUA LLUVIAS DEL PATIO DE LA CASA AZUL

2. ORDEN DEL DIA:

1. REUNIÓN OFICINA ARQ. PAOLA RAMIREZ
2. VISITA EN SITIO DE LA EMERGENCIA
3. TOMA DE DECISIONES
4. COMPROMISOS

3. DESARROLLO DE LA REUNION:

SE REALIZA REUNION INICIAL EN LA OFICINA DE LA ARQUITECTA PAOLA RAMIREZ SUPERVISORA DEL CONTRATO, SE REALIZA VISITA EN SITIO EN DONDE SE EVIDENCIA LA NECESIDAD DE REALIZAR UN MANTENIMIENTO GENERAL A LA CANAL DE AGUAS LLUVIAS DE LA CASA AZUL YA QUE EL TRAMO DE CANAL QUE SE CAYO PRESENTABA COLMATACIÓN DE LODOS. SE REvisa EL PRESUPUESTO Y SUS ACTIVIDADES EVIDENCIANDO QUE NO ESTA CONTRACTUALMENTE UN ITEM

PARA LA REALIZACIÓN DE ESTA ACTIVIDAD, POR LO QUE SE DEBE REALIZAR DOS ITEMS NO PREVISTOS; EL PRIMERO PARA SUPLIR LA ACTIVIDAD DE REINSTALACIÓN DE LA CANAL QUE COLAPSO Y EL SEGUNDO PARA LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LA CANAL PERIMETRAL INTERNA DEL PATIO DE LA CASA AZUL.

4. DECISIONES TOMADAS

1. CONSOLIDACIÓN DE 2 ITEMS NO PREVISTOS PARA LA ACTIVIDAD DE REINSTALACIÓN DE CANAL Y EL SEGUNDO PARA LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS
2. CONFIRMAR AL CONTRATISTA CUANDO LOS PERMISOS DE INTERVENCIÓN DE LA ACTIVIDAD SE ENCUENTREN LISTOS
3. REALIZAR UN BALANCE GENERAL TENIENDO EN CUENTA EL VALOR DE ESTOS DOS ITEMS NO PREVISTOS


5. COMPROMISOS PACTADOS

COMPROMISOS	RESPONSABLE Y CARGO	FECHA
ELABORACIÓN ITEM NO PREVISTO REINSTALACIÓN DE CANAL	ING. JAROL GARZÓN	7/01/2025
ELABORACIÓN ITEM NO PREVISTO MANTENIMIENTO DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS CASA AZUL	ING. JAROL GARZÓN	7/01/2025
PERMISOS DE INTERVENCIÓN PARA LA ACTIVIDAD DE CANALES , PINTURA MUROS, ESPACIO PUBLICO Y MOVILIDAD	ARQ. PAOLA RAMIREZ	SEGÚN TRAMITE
BALANCE GENERAL DEL PRESUPUESTO CON LA ACTIVIDAD DE LOS ITEMS NO PREVISTOS	ING. JAROL GARZÓN	9/01/2025
CONFIRMACIÓN DE INICIO DE INTERVENCIÓN	ARQ. PAOLA RAMIREZ	SEGÚN TRAMITE


Se adjunta listado de asistencia


6. PROXIMA REUNION

LUGAR CASA DE LA CULTURA BOGOTÁ PLAZA DE BOLIVAR FECHA POR DEFINIR


ING JAROL GARZÓN

Nombre de quién elabora el acta


SUPERVISORA CONTRATO 910/25


ING. Director obra