

 GOBIERNO DE CALDAS	ACTA NRO UNO (01) PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA NRO. 19112025-1745 RADICADO SECRETARIA JURIDICA Nro. 19112025-1745		
Secretaría :	GENERAL DEL DEPARTAMENTO		
Fecha acta	DICIEMBRE 10 DE 2025		
Concepto	Descripción		
No. Radicado Contrato de Obra	19112025-1745	Acto Administrativo:	N/A
No. Pedido en SAP:	4500029264		
NIT o RUT:	901.606.559 - 5		
Contratista:	LEGLO CONSTRUCCION & CONSULTORIA SAS		
Representante Legal:	LUIS EVELIO GARCIA LOAIZA		
Valor del Contrato (\$):	\$ 68.806.432,00	Aporte Departamento	\$ 68.806.432,00
Valor Adición	\$ 0,00	Aporte otras entidades	N/A
Objeto del contrato	REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y MUROS DE LA FACHADA DEL EDIFICIO DE LA LICORERA DE LA GOBERNACION DE CALDAS		
Disponibilidad presupuestal	3700012364	FONDO	0 - 0001
Duración del contrato (Plazo):	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 15/12/2025,UNA VEZ SE CUMPLAN LOS REQUISITOS DE PERFECCIOANMIENTO Y EJECUCION DISPUESTOS EN LA LEY 80 DE 1993		
Fecha de iniciación	NOVIEMBRE 21 DE 2025	Fecha de terminación	DICIEMBRE 15 DE 2025
Supervisor Departamento	DIEGO FERNANDO RESTREPO OCAMPO		

OBRA EJECUTADA SEGÚN CONTRATO

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Limpieza/Lavada de superficies de fachada con hidrolavadora mediante el suministro y aplicacion de producto químico especializado en emulsionar las grasas y suciedad mediante tenso-activos y amonios de primera generacion, incluye andamios colgantes, mano de obra especializada con certificado de alturas y equipos de proteccion personal, incluye retiro de plantas, yerbas, Etc. (incluye paredes, ventanería y puertas)	M2	2.669,29	5.450,00	14.547.631,00
2	Corte con disco, retiro y eliminacion de elementos "parasitos" existentes en fachadas, remanentes de ducterías, clavos, pendones, Etc.	Und.	1,00	950.000,00	950.000,00
3	Demoliciones de cornizas y baberos deteriorados	M2	0,00	13.094,00	0,00
4	Cerramiento provisional en yute	M2	40,00	12.738,00	509.520,00
5	Cerramiento provisional con postes de señalización vial y cinta de seguridad, h= 1.25 m	ML	15,00	7.324,00	109.860,00
6	Retiro de material sobrante en volqueta, cargue manual	M3	0,50	65.000,00	32.500,00
7	Suministro y aplicación de un producto repelente al agua, protector de fachadas y culatas contra la penetracion de agual lluvias y musgos SIKA transparente 10 o similar, incluye andamios colgantes, mano de obra especializada con certificado de alturas y equipos de proteccion personal, Etc. (solo aplica para la fachada Ppal. y laterales)	M2	1.675,03	12.650,00	21.189.130,00
8	Aseo general	GL	1,00	841.600,00	841.600,00

VALOR COSTO DIECTO \$ 38.180.241,00
ADMINISTRACION 23,71% \$ 9.052.535,00
IMPEVISTOS 1,00% \$ 0,00
UTILIDAD 5,00% \$ 1.909.012,00
VALOR TOTAL \$ 49.141.788,00

ITEMS NO PREVISTOS

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
9	Corte de varillas en fachada trasera, demolicion de revoques averiados e instalacion de producto moretero de reparacion de marca reconocida (sika, mapei , toxemnet y aplicación de inhibidor de corrosion en cada varillas de marca reconocida) cada punto hace referencia a 4 varillas de 5/8 de diametro que sobresalen 1,20 mts	UND	35,00	118.243,00	4.138.505,00

VALOR COSTO DIECTO \$ 4.138.505,00
ADMINISTRACION 23,71% \$ 981.240,00
IMPEVISTOS 1,00% \$ 0,00
UTILIDAD 5,00% \$ 206.925,00
VALOR TOTAL \$ 5.326.670,00

Valor Acta PARCIAL	☒	TOTAL	☐	\$54.468.458,00
Amortización Anticipo				\$0,00
Valor Ordenación del Gasto:				\$54.468.458,00



RESUMEN DEL CONTRATO		
Valor Inicial del Contrato		68.806.432,00
Valor adicional		
Valor Acta No. 1:	54.468.458,00	
Valor Acta No. 2:	0,00	
Saldo del contrato	14.337.974,00	
Sumas Iguales	68.806.432,00	68.806.432,00

RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Anticipo:		0,00
Amortización del Anticipo Acta 1:	0,00	
Amortización del Anticipo Acta 2:	0,00	
Saldo por amortizar:	0,00	
Sumas Iguales:	0,00	0,00

SE HACE CONSTAR

Que LEGLO CONSTRUCCION & CONSULTORIA SAS representado legalmente por LUIS EVELIO GARCIA LOAIZA, ejecuta parcialmente para el Departamento de Caldas el OBJETO DE ESTE CONTRATO DE OBRA A ENTERA SATISFACCION Y DENTRO DEL PLAZO PREVISTO.

Dando cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2.002, modificado por el Artículo 1° de la ley 828 de 2.003 y al Artículo 27 del Decreto 2170 de 2.002, la suscrita Interventoría verificó el cumplimiento de éstas obligaciones por parte del contratista.

Firma
CLAUDIA PATRICIA ECHIBERRY BEDOYA
Secretario General del Departamento
Ordenador del Gasto

Firma
LEGLO CONSTRUCCION & CONSULTORIA SAS
Contratista

Firma
DIEGO FERNANDO RESTREPO
Supervisor contrato

	ITEMS NO PREVISTOS AL ACTA NRO UNO (01) PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA NRO. 19112025-1745 RADICADO SECRETARIA JURIDICA Nro.19112025-1745			
Secretaría :		GENERAL DEL DEPARTAMENTO		
Fecha acta		DICIEMBRE 10 DE 2025		
Concepto		Descripción		
No. Radicado Contrato de Obra	19112025-1745	Acto Administrativo:	N/A	
No. Pedido en SAP:	4500029264			
NIT o RUT:	901.606.559 - 5			
Contratista:	LEGLO CONSTRUCCION & CONSULTORIA SAS			
Representante Legal:	LUIE EVELIO GARCIA LOAIZA			
Valor del Contrato (\$):	\$ 68.806.432,00	Aporte Departamento	\$ 68.806.432,00	
Valor Adición	\$ 0,00	Aporte otras entidades	N/A	
Objeto del contrato	REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y MUROS DE LA FACHADA DEL EDIFICIO DE LA LICORERA DE LA GOBERNAION DE CALDAS			
Disponibilidad presupuestal	3700012364	FONDO	0 - 0001	
Duración del contrato (Plazo):	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 15/12/2025,UNA VEZ SE CUMPLAN LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DISPUESTOS EN LA LEY 80 DE 1993			
Fecha de iniciación	NOVIEMBRE 21 DE 2025	Fecha de terminación	DICIEMBRE 15 DE 2025	
Supervisor Departamento	DIEGO FERNANDO RESTREPO OCAMPO			

ITEMS NO PREVISTOS

N°	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
9	Corte de varillas en fachada trasera, demolicion de revoques averiados e instalacion de producto moretero de reparacion de marca reconocida (sika, mapei , toxemnet y aplicacion de inhibidor de corrosion en cada varillas de marca reconocida) cada punto hace referencia a 4 varillas de 5/8 de diametro que sobresalen 1,20 mts	UND	35,00	118.243,00	4.138.505,00
VALOR COSTO DIECTO					\$ 4.138.505,00
ADMINISTRACION 23,71%					\$ 981.240,00
IMPEVISTOS 1,00%					\$ 0,00
UTILIDAD 5,00%					\$ 206.925,00
VALOR TOTAL					\$ 5.326.670,00

JUSTIFICACION DE LAS MODIFICACIONES: Fue necesario realizar el item no previusto aquí relacionado debido a la adecuacion de kla fachada norte teniendo en cuenta las recomendaciones tecnicas del ingenieor especilista en patologia.

Por lo tanto, se autoriza la inclusion del acta de items no previstos aqui relacionada.

Firma
CLADUIA PATRICIA ECHEVERRI BEDOYA
Secretario General del Departamento

Firma
LEGLO CONSTRUCCION & CONSULTORIA SAS
Contratista

Firma
DIEGO FERNANDO RESTREPO LOAIZA
Supervisor contrato

 GOBIERNO DE CALDAS	ACTA NRO UNO (01) PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA NRO. 19112025-1745 RADICADO SECRETARIA JURIDICA Nro. 19112025-1745
---	---

Secretaría : GENERAL DEL DEPARTAMENTO

Fecha acta DICIEMBRE 10 DE 2025

Concepto	Descripción			
No. Radicado Contrato de Obra	19112025-1745	Acto Administrativo:	N/A	
No. Pedido en SAP:	4500029264			
NIT o RUT:	901.606.559 - 5			
Contratista:	LEGLO CONSTRUCCION & CONSULTORIA SAS			
Representante Legal:	LUIS EVELIO GARCIA LOAIZA			
Valor del Contrato (\$):	\$ 68.806.432,00	Aporte Departamento	\$ 68.806.432,00	
Valor Adición	\$ 0,00	Aporte otras entidades	N/A	
Objeto del contrato	REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y MUROS DE LA FACHADA DEL EDIFICIO DE LA LICORERA DE LA GOBERNAION DE CALDAS			
Disponibilidad presupuestal	3700012364	FONDO	0 - 0001	
Duración del contrato (Plazo):	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 15/12/2025,UNA VEZ SE CUMPLAN LOS REQUISITOS DE PERFECCIOANMIENTO Y EJECUCION DISPUESTOS EN LA LEY 80 DE 1993			
Fecha de iniciación	NOVIEMBRE 21 DE 2025	Fecha de terminación	DICIEMBRE 15 DE 2025	
Supervisor Departamento	DIEGO FERNANDO RESTREPO OCAMPO			

OBRA EJECUTADA SEGÚN CONTRATO

N°	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Limpieza/Lavada de superficies de fachada con hidrolavadora mediante el suministro y aplicacion de producto químico especializado en emulsionar las grasas y suciedad mediante tenso-activos y amonios de primera generacion, incluye andamios colgantes, mano de obra especializada con certificado de alturas y equipos de proteccion personal, incluye retiro de plantas, yerbas, Etc. (incluye paredes, ventanería y puertas)	M2	2.669,29	5.450,00	14.547.631,00
2	Corte con disco, retiro y eliminacion de elementos "parasitos" existentes en fachadas, remanentes de ducterías, clavos, pendones, Etc.	Und.	1,00	950.000,00	950.000,00
3	Demoliciones de cornizas y baberos deteriorados	M2	0,00	13.094,00	0,00
4	Cerramiento provisional en yute	M2	40,00	12.738,00	509.520,00
5	Cerramiento provisional con postes de señalización vial y cinta de seguridad, h= 1,25 m	ML	15,00	7.324,00	109.860,00
6	Retiro de material sobrante en volqueta, cargue manual	M3	0,50	65.000,00	32.500,00
7	Suministro y aplicación de un producto repelente al agua, protector de fachadas y culatas contra la penetracion de agua lluvias y musgos SIKA transparente 10 o similar, incluye andamios colgantes, mano de obra especializada con certificado de alturas y equipos de proteccion personal, Etc. (solo aplica para la fachada Ppal. y laterales)	M2	1.675,03	12.650,00	21.189.130,00
8	Aseo general	GL	1,00	841.600,00	841.600,00

VALOR COSTO DIECTO	\$ 38.180.241,00
ADMINISTRACION 23,71%	\$ 9.052.535,00
IMPEVISTOS 1,00%	\$ 0,00
UTILIDAD 5,00%	\$ 1.909.012,00
VALOR TOTAL	\$ 49.141.788,00

ITEMS NO PREVISTOS

N°	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
9	Corte de varillas en fachada trasera, demolicion de revoques averiados e instalacion de producto moretero de reparacion de marca reconocida (sika, mapei , toxemnet y aplicación de inhibidor de corrosion en cada varillas de marca reconocida) cada punto hace referencia a 4 varillas de 5/8 de diametro que sobresalen 1,20 mts	UND	35,00	118.243,00	4.138.505,00

VALOR COSTO DIECTO	\$ 4.138.505,00
ADMINISTRACION 23,71%	\$ 981.240,00
IMPEVISTOS 1,00%	\$ 0,00
UTILIDAD 5,00%	\$ 206.925,00
VALOR TOTAL	\$ 5.326.670,00

Valor Acta PARCIAL	☒	TOTAL	☐	\$54.468.458,00
Amortización Anticipo				\$0,00
Valor Ordenación del Gasto:				\$54.468.458,00



RESUMEN DEL CONTRATO		
Valor Inicial del Contrato		68.806.432,00
Valor adicional		
Valor Acta No. 1:	54.468.458,00	
Valor Acta No. 2:	0,00	
Saldo del contrato	14.337.974,00	
Sumas Iguales	68.806.432,00	68.806.432,00

RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Anticipo:		0,00
Amortización del Anticipo Acta 1:	0,00	
Amortización del Anticipo Acta 2:	0,00	
Saldo por amortizar:	0,00	
Sumas Iguales:	0,00	0,00

SE HACE CONSTAR

Que LEGLO CONSTRUCCION & CONSULTORIA SAS representado legalmente por LUIS EVELIO GARCIA LOAIZA, ejecuta parcialmente para el Departamento de Caldas el, OBJETO DE ESTE CONTRATO DE OBRA A ENTERA SATISFACCION Y DENTRO DEL PLAZO PREVISTO.

Dando cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2.002, modificado por el Artículo 1° de la ley 828 de 2.003 y al Artículo 27 del Decreto 2170 de 2.002, la suscrita Interventoría verificó el cumplimiento de éstas obligaciones por parte del contratista.

Firma
CLAUIDA PATRICIA RIVERA DEBOYA
Secretario General del Departamento
Ordenador del Gasto

Firma
LEGLO CONSTRUCCION & CONSULTORIA SAS
Contratista

Firma
DIEGO FERNANDO RESTREPO
Supervisor contrato

X

Secretaría :GENERAL DEL DEPARTAMENTO

Fecha Preacta :DICIEMBRE 10 DE 2025


Concepto	Descripción		
No. Radicado Contrato de Obra	19112025-1745	Acto Administrativo:	N/A
No. Pedido en SAP:	4500029264		
NIT o RUT:	901.606.559 - 5		
Contratista:	LEGLO CONSTRUCCION & CONSULTORIA SAS		
Representante Legal:	LUIE EVELIO GARCIA LOAIZA		
Valor del Contrato (\$):	\$ 68.806.432,00	Aporte Departamento	\$ 68.806.432,00
Valor Adición	\$ 0,00	Aporte otras entidades	N/A
Objeto del contrato	REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y MUROS DE LA FACHADA DEL EDIFICIO DE LA LICORERA DE LA GOBERNACION DE CALDAS		
Disponibilidad presupuestal	3700012364	FONDO	0 - 0001
Duración del contrato (Plazo):	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 15/12/2025,UNA VEZ SE CUMPLAN LOS REQUISITOS DE PERFECCIOANMIENTO Y EJECUCION DISPUESTOS EN LA LEY 80 DE 1993		
Fecha de iniciación	NOVIEMBRE 21 DE 2025	Fecha de terminación	DICIEMBRE 15 DE 2025
Supervisor Departamento	DIEGO FERNANDO RESTREPO OCAMPO		

OBRA EJECUTADA SEGÚN CONTRATO


Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	MEDIDAS
1	Limpieza/Lavada de superficies de fachada con hidrolavadora mediante el suministro y aplicacion de producto químico especializado en emulsionar las grasas y suciedad mediante tenso-activos y amonios de primera generacion, incluye andamios colgantes, mano de obra especializada con certificado de alturas y equipos de proteccion personal, incluye retiro de plantas, yerbas, Etc. (incluye paredes, ventaneria y puertas)	M2	2.669,29	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
2	Corte con disco, retiro y eliminacion de elementos "parasitos" existentes en fachadas, remanentes de ducterias, clavos, pendones, Etc.	Und.	1,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
3	Demoliciones de cornizas y baberos deteriorados	M2	0,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
4	Cerramiento provisional en yute	M2	40,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
5	Cerramiento provisional con postes de señalización vial y cinta de seguridad, h= 1.25 m	ML	15,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
6	Retiro de material sobrante en volqueta, cargue manual	M3	0,50	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
7	Suministro y aplicación de un producto repelente al agua, protector de fachadas y culatas contra la penetracion de agual lluvias y musgos SIKA transparente 10 o similar, incluye andamios colgantes, mano de obra especializada con certificado de alturas y equipos de proteccion personal, Etc. (solo aplica para la fachada Ppal. y laterales)	M2	1.675,03	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
8	Aseo general	GL	1,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)

ITEMS NO PREVISTOS

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	MEDIDAS
9	Corte de varillas en fachada trasera, demolicion de revoques averiados e instalacion de producto moretero de reparacion de marca reconocida (sika, mapei , toxemnet y aplicación de inhibidor de corrosion en cada varillas de marca reconocida) cada punto hace referencia a 4 varillas de 5/8 de diametro que sobresalen 1,20 mts	UND	35,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)

Firma 

LEGLO CONSTRUCCION & CONSULTORIA SAS
Contratista

Firma 

DIEGO FERNANDO RESTREPO LOAIZA
Supervisor contrato

CONTRATO DE OBRA NRO: 19112025-1745

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y MUROS DE LA FACHADA DEL EDIFICIO D ELA LICORERA DE LA GOBERNAION DE CALDAS

CONTRATISTA: LEGLO CONSTRUCCION & CONSULTORIA SAS
SUPERVISOR: DIEGO FERNANDO RESTREPO OCAMPO

OBRA CIVIL CONTRATADA SEGÚN PROPUESTA Y ESTUDIO PREVIO							OBRAS ADICIONAL	CONTRATO
OBRA CIVIL CONTRATADA CONTRATO INICIAL								
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	
1	Limpieza/Lavado de superficies de fachada con hidrolavadora mediante el suministro y aplicación de producto químico especializado en emulsionar las grasas y suciedad mediante tenso-activos y amonios de primera generación, incluye andamios colgantes, mano de obra especializada con certificado de alturas y equipos de protección personal, incluye retiro de plantas, yerbas, Etc. (incluye paredes, ventanería y puertas)	M2	4,085.92	5,450.00	22,268,264.00			
2	Corte con disco, retiro y eliminación de elementos "parásitos" existentes en fachadas, remanentes de ducterías, clavos, pendones, Etc.	UND	1.00	950,000.00	950,000.00			
3	Demoliciones de cornizas y baberos deteriorados	M2	216.69	13,094.00	2,837,392.00			
4	Cerramiento provisional en yute	M2	250.00	12,738.00	3,184,404.00			
5	Cerramiento provisional con postes de señalización vial y cinta de seguridad, h=1.25 m	ML	50.00	7,324.00	366,201.00			
6	Retiro de material sobrante en volqueta, cargue manual	M3	21.67	65,000.00	1,408,550.00			
7	Suministro y aplicación de un producto repelente al agua, protector de fachadas y cultales contra la penetración de agua lluvias y musgos SIKKA transparente 10 o similar, incluye andamios colgantes, mano de obra especializada con certificado de alturas y equipos de protección personal, Etc. (solo aplica para la fachada Ppal. y laterales)	M2	1,675.03	12,650.00	21,189,130.00			
8	Aseo general	GL	1.00	841,600.00	841,600.00			
9	Corte de varillas en fachada trasera, demolición de revocos averiados e instalación de producto mortero de reparación de marca reconocida (Sika, mapei , toxemnet y aplicación de inhibidor de corrosión en cada varillas de marca reconocida) cada punto hace referencia a 4 varillas de 5/8 de diámetro que sobrealen 1.20 mts	UND		118,243.00				
10	Alto de acceso / en pintura koraza: SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS BAJO PLACA EXTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES).	M2		31,871.00				
11	Alto de acceso / en pintura koraza: SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO EXTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN	M2		30,054.00				
12	Lavado de andén con hidrolavadora y ácido nítrico	M2		15,989.00				
				VALOR TOTAL COSTO DIRECTO			0.00	
				\$ 53,045,541.00			0.00	

VALOR TOTAL COSTO DIRECTO	53,045,541.00
ADMINISTRACION 23,71%	12,578,159.00
IMPREVISTOS 1,00%	530,455.00
UTILIDAD 5,00%	2,652,277.00
VALOR TOTAL	68,806,432.00

LEGLO CONSTRUCCION & CONSULTORIA SAS
CONTRATISTA

DIEGO FERNANDO RESTREPO OCAÑO
SUPERVISOR CONTRATO

OBRA CIVIL EJECUTADA+ MAYOR CANTIDAD+OBRA NO PREVISTA EJECUTADA									
DESCRIPCION									
OBRA EJECUTADA		MAYOR CANTIDAD		OBRA NO PREVISTA		TOTAL OBRA EJECUTADA			
CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL		
2.669,29	14.547.631,00					2.669,29	14.547.631,00		
1,00	950.000,00					1,00	950.000,00		
0,00	0,00					0,00	0,00		
40,00	509.520,00					40,00	509.520,00		
15,00	109.860,00					15,00	109.860,00		
0,50	32.500,00					0,50	32.500,00		
1.675,03	21.189.130,00					1.675,03	21.189.130,00		
1,00	841.600,00					1,00	841.600,00		
				35,00	4.138.505,00			35,00	4.138.505,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
	\$ 38.180.241,00		\$ 0,00				\$ 42.315.746,00		

VALOR ACTA UNO PARCIAL \$	54,468,458,000
AMORTIZACION ANTICIPO \$	0,000
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA \$	54,468,458,000

