


Fecha 2026-03-30 AA MM DD		 ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS STCSV - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL	

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL Y/O PRIMARIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. ZONA 2

ALCANCE Conservación Malla Vial Rural

CONTRATO No. IDU-1502-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Alexander Cortes Gomez - Apoyo Principal, Julian David Contreras Fernandez - Apoyo Principal, Dora Isabel Carrillo Barbosa - Apoyo Principal, Adriana Marcela Patino Nunez - Especialista de Apoyo, David Tellez Valencia - Especialista de Apoyo, Omar Orlando Velasquez Cardenas - Especialista de Apoyo, Hugo Armando Pinilla Cardenas - Especialista de Apoyo, Brenda Astrid Castro Guerrero - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	7.0%
% EJECUTADO	6.0%
% VARIACIÓN	-1.0%

ESTADO DEL CONTRATO

Se presenta un avance físico programado del 7% y un avance físico ejecutado del 6% , el avance ejecutado corresponde principalmente a las actividades de diagnósticos, Planes de manejo de tráfico - PMT's, actividades de reacción del corredor de Choachí, mantenimiento rutinario Vía a Choachí y Vía Codito – La Calera (Rocería y Limpieza de sumideros) y los componentes Social, Ambiental y SST.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO VIAS OCM 2025	Contratista	CONSORCIO UG-SIS MALLA VIAL
Contrato No.	IDU-1502-2025	Contrato No.	IDU-1512-2025
Valor Inicial	\$ 47.229.577.047,00	Valor Inicial	\$ 8.114.703.462,00
Total Contrato	\$ 47.229.577.047,00	Total Contrato	\$ 8.114.703.462,00
Valor Pagado	\$ 13.696.577.344,00	Valor Pagado	\$ 0,00
Plazo Inicial	720 días	Plazo Inicial	720 días
Plazo Actualizado	720 días	Plazo Actualizado	720 días
Fecha de Iniciación	2025-12-15	Fecha de Iniciación	2025-12-15
Fecha de Terminación Actual	2027-12-14	Fecha de Terminación Actual	2027-12-14
No. Empleos generados	42	No. Empleos generados	28

OBSERVACIONES -