


Fecha 2026-03-30 AA MM DD	 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS STCSV - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL	 ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
--	--	--

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 2

ALCANCE Conservación espacio público y ciclorrutas

CONTRATO No. IDU-1554-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Luz Monica Duran Gutierrez - Apoyo Principal, Maria Fernanda Leal Oviedo - Apoyo Principal, Diana Caceres Romero - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	0.0%
% EJECUTADO	0.0%
% VARIACIÓN	0.0%

ESTADO DEL CONTRATO

A la fecha se continua con el trámite de presentación y aprobación de productos de los diferentes componentes (técnico, social, ambiental, SST, forestal, equipos) previos para el inicio de actividades de obra, se realiza la toma de información en campo para la elaboración de diagnósticos, se adelantan mesas de trabajo para aprobación de cronograma general, igualmente se adelantan las actividades de componente social, para elaboración de piezas de divulgación, elaboración de presentaciones para dar a conocer el proyecto y búsqueda de espacios para el desarrollo de la reunión de inicio y creación de punto IDU.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL			
CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO ESPACIOS BOGOTA,	Contratista	CONSORCIO CTE CONSERVACION EP 016
Contrato No.	IDU-1554-2025	Contrato No.	IDU-1582-2025
Valor Inicial	\$ 40.704.606.199,00	Valor Inicial	\$ 7.578.061.962,00
Total Contrato	\$ 40.704.606.199,00	Total Contrato	\$ 7.578.061.962,00
Valor Pagado	\$ 12.211.381.859,00	Valor Pagado	\$ 0,00
Plazo Inicial	780 días	Plazo Inicial	780 días
Plazo Actualizado	780 días	Plazo Actualizado	780 días
Fecha de Iniciación	2026-02-04	Fecha de Iniciación	2026-02-04
Fecha de Terminación Actual	2028-04-04	Fecha de Terminación Actual	2028-04-04
No. Empleos generados	9	No. Empleos generados	10

OBSERVACIONES -