

Fecha 2026-03-31 AA MM DD	 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS STCSV - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL	 ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
--	---	--

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ D. C. INCLUYE SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS GRUPO 1

ALCANCE Conservación puentes vehiculares

CONTRATO No. IDU-1596-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Oscar Orlando Díaz Salamanca - Apoyo Principal, Diana Caceres - Apoyo Técnico, María Fernanda León- Especialista Ambiental, Wilson Suarez - Especialista Social, Oscar Ardila SST, David Téllez Valencia - Especialista MEV, Daniel Antonio Manotas– Especialista Forestal.

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	0.14%
% EJECUTADO	0.12%
% VARIACIÓN	-0.02%

ESTADO DEL CONTRATO

A la fecha se da trámite a la presentación y aprobación de productos de los diferentes componentes (técnico, social, ambiental, SST, forestal, equipos) previos para el inicio de actividades de obra, evidenciándose avances en la entrega de diagnósticos, revisión de presupuestos, formalización del cronograma general, APU'S y AIU, así como en el trámite documental del plan de calidad, el PAC y la atención de requerimientos relacionados con la priorización de actividades especiales.

Con corte al presente periodo el contratista realizó la toma de información en campo de los 41 puentes priorizados en la meta física programada, igualmente el contratista se encuentra en elaboración de los diagnósticos de los primeros 14 puentes, lo cuales serán atendidos en la presente vigencia (2026), se adelanta revisión por parte del contratista y la interventoría, la priorización de atención especial solicitada por la entidad el día 10/03/2026 mediante oficio 202638600309661, para la atención de los puentes vehiculares correspondientes a los elementos 22143797 (localizado en la Avenida de las Américas por Avenida Ciudad de Quito) y 24190283 (localizado en la avenida carrera 28 por Avenida Ciudad de Quito).

Para el presente informe semanal el avance del contrato es de un 0,115% ejecutado (\$68.735.578,80) con respecto al programado 0,136% con un valor programado de \$81.435.843,43), con un atraso de -0,021%, con bajo impacto sobre el total del contrato, se hace la aclaración las mediciones hace parte de los productos de las actividades preliminares.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO PUENTES JT	Contratista	CONSORCIO PUENTES IB 019
Contrato No.	IDU-1596-2025	Contrato No.	IDU-1598-2025
Valor Inicial	\$ 60.002.808.917,00	Valor Inicial	\$ 11.390.258.040,00
Total, Contrato	\$ 60.002.808.917,00	Total Contrato	\$ 11.390.258.040,00
Valor Pagado	\$ 0,00	Valor Pagado	\$ 0,00
Plazo Inicial	780 días	Plazo Inicial	780 días
Plazo Actualizado	780 días	Plazo Actualizado	780 días
Fecha de Iniciación	2026-02-06	Fecha de Iniciación	2026-02-06
Fecha de Terminación Actual	2028-04-06	Fecha de Terminación Actual	2028-04-06
No. Empleos generados	13	No. Empleos generados	18