



ACTA DE LIQUIDACIÓN			
ACTA No. 02	CONTRATO DE COMPRAVENTA N° CCV-019-2025		
Fecha Acta	06 DE MARZO DE 2026	CONTRATO No. CCV-019-2025	DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2025
NUMERO CONTRATO:	DE	No CCV-019-2025	CDP No. 497 del 10 de noviembre de 2025 RP No. . 633 del 16 de Diciembre de 2025

NUMERO DE CONTRATO	No. CCV-019-2025		
FECHA DEL CONTRATO	16 DE DICIEMBRE DE 2025		
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL GLES S.A.S		
NIT	901.052.002-6		
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS ELÉCTRICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE BAJA TENSIÓN PARA FAMILIAS NO INTERCONECTADAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL PAUJIL CAQUETÁ		
VALOR	CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS (\$155.012.655)		
PLAZO	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO SERÁ DE DIEZ (10) DIAS, EN TODO CASO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		
FECHA ACTA DE INICIO	17 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2025		
ANTICIPO	NO APLICA		
ADICIÓN	\$33.770.750,00		
PRÓRROGA	NO APLICA		
SUSPENSIÓN	INICIO: NO APLICA	FIN; NO APLICA	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	ALFREDO HOYOS COLORADO		
ÁREA	Secretaría de Planeación.		
CARGO	Secretario de Planeación.		

Los siguientes intervinientes en el trámite contractual de la referencia, a saber, ALFREDO HOYOS COLORADO en su condición de secretario de Planeación y como tal supervisor del contrato de la referencia, y HECTOR HERNAN CESPEDES BURITICA mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. C.C 8.405.285 DE BELLO, en calidad de representante legal de la GRUPO EMPRESARIAL GLES S.A.S., identificada con el número de NIT: 901.052.002-6 con el fin de proceder a dar por terminado el contrato N° CCV-019, previa las siguientes consideraciones:

:



ACTA DE LIQUIDACIÓN			
ACTA No. 02	CONTRATO DE COMPRAVENTA N° CCV-019-2025		
Fecha Acta	06 DE MARZO DE 2026	CONTRATO No. CCV-019-2025	DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2025

a) Que el contrato fue suscrito el día 16 de Diciembre de 2026, por el término de ejecución del objeto del contrato será hasta agotar el presupuesto, sin exceder al 31 de diciembre de 2025.

b) Información financiera del contrato:

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Concepto	Valor
VALOR INICIAL:	\$188.783.030,00
VALOR PAGADO A LA FECHA:	\$188.782.853,0
VALOR CAUSADO QUE NO SE HA PAGADO AL CONTRATISTA:	\$177.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATANTE:	\$177.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:	\$0.00

c) El supervisor, en cumplimiento de sus funciones asignadas, deja constancia de haber verificado, durante la ejecución del objeto contractual, sus obligaciones específicas y el pago de sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

En virtud de lo anterior las partes acuerdan:

PRIMERO: Dar por liquidado el **CONTRATO DE COMPRAVENTA N° CCV-019-2025**, según las consideraciones de la presente acta.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que en ella intervienen, de conformidad con las funciones del supervisor.

Fecha de elaboración: 06 DE MARZO DE 2026

SUPERVISOR	CONTRATISTA
ALFREDO HOYOS COLORADO Secretario de Planeación	HECTOR HERNAN CEPEDES BURITICA C.C 8.405.285 DE BELLO R.L GRUPO EMPRESARIAL GLES S.A.S.