

ENSAYO POR LIQUIDOS PENTRANTES

ESTRUCTURA METALICA ASCENSOR TORRE C



Fecha:28-11-2025

COLOMBIA

Eng. Wilson López

INSPECCIÓN LÍQUIDOS PENETRANTES
PROCESO CONTROL DE CALIDAD

Estructura:	ESTRUCTURA METALICA ASCENSOR TORRE C	Reporte No.	1
Cliente:	INGELAB 5G-CONSORCIO ADECUACIONES Y CONCRETOS S.A.S.	Hoja No.	1 de 5
Plano(s):	PLANTA GENERAL PL01	O.P.:	
		Fecha:	25/10/2025

Método de Ensayo

TIPO II METODO C-REMOVIBLE CON SOLVENTE VISIBLE

Tipo de Junta de Soldadura	JUNTA DE SOLDADURA EN T
Especificación Material	ASTM A572 Gr 50
Espesor:	1/4"
Limpieza Inicial:	LIMPIEZA CON CEPILLO METALICO
Temperatura de la Superficie:	AMBIENTE 32°C
Marca del Penetrante:	OXYWELD TYPE II
Tiempo de Penetración:	10min
Limpieza Intermedia:	5Min
Marca del Revelador:	OXYWELD TYPE II
Iluminación:	AMBIENTE >1200 LUX
Tiempo de Revelado:	10Min
Resultados del Ensayo:	ACEPTADO
Soldador:	Produccion
Estampe Soldador:	-
Proceso:	SMAW-SHIELDED METAL ARC WELDING

Parte (s) Inspeccionada (s):

SE INSPECCIONAN LA JUNTAS DE SOLDADURA FILETE DE ESTRUCTURAS RELACIONADAS

ACONTINUACION:

JUNTA DE SODLADURA FILETE COLUMNA No. 1

JUNTA DE SODLADURA FILETE COLUMNA No. 2

Resultado de la Inspección

NO SE DETECTAN INDICACIONES RELEVANTES EN LAS JUNTAS INSPECCIONADAS, EL RESULTADO DE LA INSPECCION ES ACEPTADO

SEGÚN LOS CRITERIOS DE ACEPTACION DE LA CLAUSULA 8, PARTE C DEL CODIGO AWS D1.1. EDICION 2025.

Realizado por: WILSON LOPEZ

Re-inspección

No Requiere

Control de Calidad		Producción	Realizado por:
NOMBRE:	WILSON LÓPEZ		Cliente (si aplica)
NIVEL:			
FIRMA:	ING. WILSON LÓPEZ PERLAZA INSP. DE SOLDADURAS NIVEL II INSP. END NIVEL II ASTM VT-PT-UT-RT CERT. No. V2C0991590917		

INSPECCIÓN LÍQUIDOS PENETRANTES
PROCESO CONTROL DE CALIDAD

Estructura:	ESTRUCTURA METALICA ASCENSOR TORRE C	Reporte No.	1
Cliente:	INGELAB 5G-CONSORCIO ADECUACIONES Y CONCRETOS S.A.S.	Hoja No.	2 de 5
Plano(s):	PLANTA GENERAL PL01	O.P.:	
		Fecha:	27/10/2025

Método de Ensayo

TIPO II METODO C-REMOVIBLE CON SOLVENTE VISIBLE

Tipo de Junta de Soldadura	JUNTA DE SOLDADURA EN T
Especificación Material	ASTM A572 Gr 50
Espesor:	1/4"
Limpieza Inicial:	LIMPIEZA CON CEPILLO METALICO
Temperatura de la Superficie:	AMBIENTE 33°C
Marca del Penetrante:	OXYWELD TYPE II
Tiempo de Penetración:	10min
Limpieza Intermedia:	5Min
Marca del Revelador:	OXYWELD TYPE II
Iluminación:	AMBIENTE >1300 LUX
Tiempo de Revelado:	10Min
Resultados del Ensayo:	ACEPTADO
Soldador:	Produccion
Estampe Soldador:	-
Proceso:	SMAW-SHIELDED METAL ARC WELDING

Parte (s) Inspeccionada (s):

SE INSPECCIONAN LA JUNTAS DE SOLDADURA FILETE DE ESTRUCTURAS RELACIONADAS

ACONTINUACION:

JUNTA DE SODLADURA FILETE COLUMNA No. 3

Resultado de la Inspección

NO SE DETECTAN INDICACIONES RELEVANTES EN LAS JUNTAS INSPECCIONADAS, EL RESULTADO DE LA INSPECCION ES ACEPTADO

SEGÚN LOS CRITERIOS DE ACEPTACION DE LA CLAUSULA 8, PARTE C DEL CODIGO AWS D1.1. EDICION 2025.

Realizado por: WILSON LOPEZ

Re-inspección

No Requiere

Realizado por:

Control de Calidad	Producción	Cliente (si aplica)
NOMBRE: WILSON LÓPEZ		
NIVEL: II		
FIRMA: ING. WILSON LÓPEZ PERLAZA INSP. DE SOLDADURAS NIVEL II INSP. END NIVEL II ASTN-VT-PT-UT-RT CERT. No. V2C0991590917		

INSPECCIÓN LÍQUIDOS PENETRANTES
PROCESO CONTROL DE CALIDAD

Estructura:	ESTRUCTURA METALICA ASCENSOR TORRE C	Reporte No.	2
Cliente:	INGELAB 5G-CONSORCIO ADECUACIONES Y CONCRETOS S.A.S.	Hoja No.	3 de 5
Plano(s):	PLANTA GENERAL PL01	O.P.:	
		Fecha:	28/10/2025

Método de Ensayo

TIPO II METODO C-REMOVIBLE CON SOLVENTE VISIBLE

Tipo de Junta de Soldadura	JUNTA DE SOLDADURA EN T
Especificación Material	ASTM A572 Gr 50
Espesor:	1/4"
Limpieza Inicial:	LIMPIEZA CON CEPILLO METALICO
Temperatura de la Superficie:	AMBIENTE 34°C
Marca del Penetrante:	OXYWELD TYPE II
Tiempo de Penetración:	10min
Limpieza Intermedia:	5Min
Marca del Revelador:	OXYWELD TYPE II
Iluminación:	AMBIENTE >1100 LUX
Tiempo de Revelado:	10Min
Resultados del Ensayo:	ACEPTADO
Soldador:	Produccion
Estampe Soldador:	-
Proceso:	SMAW-SHIELDED METAL ARC WELDING

Parte (s) Inspeccionada (s):

SE INSPECCIONAN LA JUNTAS DE SOLDADURA FILETE DE ESTRUCTURAS RELACIONADAS

ACONTINUACION:

JUNTA DE SODLADURA FILETE COLUMNA No. 4

Resultado de la Inspección

NO SE DETECTAN INDICACIONES RELEVANTES EN LAS JUNTAS INSPECCIONADAS, EL RESULTADO DE LA INSPECCION ES ACEPTADO

SEGÚN LOS CRITERIOS DE ACEPTACION DE LA CLAUSULA 8, PARTE C DEL CODIGO AWS D1.1. EDICION 2025.

Realizado por: WILSON LOPEZ

Re-inspección

No Requiere

Realizado por:

Control de Calidad	Producción	Cliente (si aplica)
NOMBRE: WILSON LÓPEZ		
NIVEL:		
FIRMA: ING. WILSON LÓPEZ PERLAZA INSP. DE SOLDADURAS NIVEL II INSP. END NIVEL II ASTN-VT-PT-UT-RT CERT. No. V2C0991590917		

Octubre 8 de 2024

CERTIFICA A:

Wilson López Perlaza

c.c. 1.047.396.159

Nivel II en Líquidos Penetrantes

Por haber cumplido con éxito los requisitos de experiencia, capacitación y examen de acuerdo con las disposiciones de la Práctica Escrita de TCA INGENIEROS para la Calificación y Certificación de personal en Ensayos No Destructivos No. TCA-END-TC-1A: 2021

Certificado No: P2 C771 159 1024

Válido Hasta Octubre 31 de 2027



Diego F. Chamorro R.

ASNT Nivel III
Certificado No. 57541



Luz Marina Parra C.
Directora Administrativa
TCA INGENIEROS SAS.

REGISTRO FOTOGRAFICO

Hoja No. 4 de 5

Fecha: 28/11/2025



REGISTRO FOTOGRAFICO

Hoja No. 5 de 5

Fecha: 28/11/2025

No. 4



No. 4

