

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	J V S D L M X J V 18 ene '26											
1			IMPERMEABILIZACION DE TERRAZA	1 día	vie 16/01/26	vie 16/01/26													
2			Protección y señalización de áreas a intervenir	1 día	lun 19/01/26	lun 19/01/26	1												
3			Desmonte de gramilla sintética y membrana existente	8 días	mar 20/01/26	jue 29/01/26													
4			Prelavado de superficie, elaboración de sellos en grietas y fisuras, reparación en sifones y sondeo.	5 días	jue 29/01/26	mié 4/02/26													
5			Suministro e Instalación de perfilería PVC en partes perimetrales y membrana PVC en superficie de	7 días	jue 5/02/26	vie 13/02/26													
6			Cargue de piso 7cm con debidos desniveles a sifones	3 días	mié 4/03/26	vie 6/03/26													
7			Suministro e instalación de tableta cerámica 45x45.	0 días	vie 13/02/26	vie 13/02/26	6												
8			RETIRO DE ESCOMBROS	1 día	sáb 14/03/26	sáb 14/03/26													
9			Trasiego y retiro de escombros	1 día	sáb 14/03/26	sáb 14/03/26													
10			NO PREVISTOS	0 días	vie 16/01/26	vie 16/01/26													
11			Suministro e instalación de tableta cerámica 50x50 cm, incluye guardaescoba	5 días	vie 6/03/26	jue 12/03/26													
12			Reparación integral de muro en eterboard – corte, adecuación, resanes y pintura	3 días	vie 6/03/26	mar 10/03/26													
13			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TELA ASFÁLTICA	3 días	mié 4/03/26	vie 6/03/26													

Proyecto: Cronograma V.1 Fecha: jue 5/03/26	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

