

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
No. VE-629-2022



APOYAMOS PROYECTOS SOSTENIBLES



APOYAMOS PROYECTOS SOSTENIBLES



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINHACIENDA

**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
No. VE-629-2022**



**Agencia Nacional de
Infraestructura**

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Bogotá D.C., agosto de 2023.

INFORME MENSUAL No. 8
Período: Del 22 julio al 21 de agosto de 2023

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
No. VE-629-2022



Prestar los servicios de asistencia técnica, a la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI para el desarrollo de los proyectos requeridos en el corredor férreo Facatativá - Bogotá - Belencito y La Caro – Zipaquirá, a través del modelo de ejecución financiera autorizado a Findeter.

TABLA DE CONTENIDO

1. INFORMACIÓN GENERAL.....	7
1.1 ASISTENCIA TÉCNICA	7
1.2 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS	7
1.3 DESEMBOLSOS Y PAGOS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO VE-629-2022..	8
1.4 DESCRIPCIÓN DE LAS VIAS A INTERVENIR.....	8
2. OBLIGACIONES DE LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. –	
FINDETER	9
3. ESTADO DE LAS CONVOCATORIAS PUBLICADAS	9
4. CORRESPONDENCIA	9
4.1 CORRESPONDENCIA DE SALIDA:.....	9
4.2 CORRESPONDENCIA DE ENTRADA:.....	11
5. AVANCE DEL PROYECTO.....	14
5.1 ETAPA ESTRUCTURACIÓN Y ADJUDICACIÓN	14
5.2 ESTADO Y AVANCE DE CONTRATOS DERIVADOS	15
5.3 CONTRATOS TERMINADOS Y LIQUIDADOS	41
5.4 GESTIONES REALIZADAS POR FINDETER	43
6. ACTIVIDADES POR EJECUTAR DURANTE EL SIGUIENTE PERIODO	43

INFORME MENSUAL No. 8

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. VE-629-2022
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI
22 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2023

INTRODUCCIÓN

Por una parte, la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER, creada mediante la Ley 57 de 1989, sociedad pública, anónima, del orden nacional, constituida con la participación exclusiva de entidades públicas de conformidad con lo dispuesto en los artículos No. 38 y 68 de la Ley 489 de 1998, dotada de personería jurídica.

En resumen, la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER es la banca de desarrollo que ofrece soluciones integrales para construir territorios sostenibles a través de la planeación, estructuración, financiación y asistencia técnica de proyectos de infraestructura, que mejoran la calidad de vida de los colombianos; siendo el socio estratégico de las regiones, con el objeto de generar bienestar para la gente.

Por otra parte, la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, financiera y técnica, adscrita al Ministerio de Transporte, según decreto 4165 del 03 noviembre de 2011; tiene por objeto planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas de Asociación Público Privada - APP, para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración y/o explotación de la infraestructura pública de transporte en todos sus modos.

Por todo lo anterior, el día veintiuno (21) de diciembre de 2022, fue aprobado en SECOP II el Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022 suscrito entre la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER y la Agencia Nacional de Infraestructura, cuyo objeto es ***“Prestar los servicios de asistencia técnica, a la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI para el desarrollo de los proyectos requeridos en el corredor férreo Facatativá - Bogotá - Belencito y La Caro – Zipaquirá, a través del modelo de ejecución financiera autorizado a Findeter.”***

Así las cosas, el alcance del contrato en mención considera la asistencia técnica para las siguientes actividades:

1. Administración, vigilancia, control de tráfico, operación y mantenimiento de los Corredores Férreos Facatativá - Bogotá - Belencito y La Caro - Zipaquirá.
2. Interventoría para la administración, vigilancia, control de tráfico, operación y mantenimiento de los Corredores Férreos Facatativá - Bogotá - Belencito y La Caro - Zipaquirá.

De acuerdo con ello, y de conformidad con la Cláusula Tercera – Obligaciones de las Partes numeral 3.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE FINDETER, literal t – *“Presentar a la ANI un informe de la gestión integral del contrato interadministrativo donde se incluya el estado precontractual, contractual y postcontractual, así como el avance de los proyectos de acuerdo con los informes de los contratistas e interventores, el cual será entregado dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al mes que se reporta. (...)”*, se elabora este Informe Mensual No. 5, con el objetivo de presentar el alcance y cumplimiento de las actividades desarrolladas y ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 22 julio y el 21 de agosto de 2023, por la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER.

1. INFORMACIÓN GENERAL

El día 22 de diciembre de 2022 fue aprobado en SECOP II el contrato Interadministrativo No. VE-629-2022 suscrito entre la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA y FINDETER del cual se resume la siguiente información:

<i>Tipo de Proceso de Selección:</i>	<i>Contratación Directa, (Ley 1150 de 2007).</i>
<i>Número del Proceso de Selección:</i>	VE-629-2022
<i>ID del Contrato en SECOP:</i>	CO1.SLCNTR.9713276
<i>Objeto:</i>	Prestar los servicios de asistencia técnica, a la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI para el desarrollo de los proyectos requeridos en el corredor férreo Facatativá - Bogotá - Belencito y La Caro – Zipaquirá, a través del modelo de ejecución financiera autorizado a Findeter
<i>Fecha de Inicio del Contrato:</i>	Veintisiete (27) de diciembre de 2022
<i>Plazo de Ejecución del Contrato:</i>	Veinticinco (25) Meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio
<i>Cuantía del Contrato:</i>	\$125.209.783.618

Tabla 1. Información general contrato interadministrativo VE-629-2022

1.1 ASISTENCIA TÉCNICA

Consiste en la asesoría y acompañamiento integral en el desarrollo y ejecución de los servicios requeridos para el funcionamiento del corredor férreo priorizado por la ANI. Donde se desarrollarán los siguientes proyectos:

- Administración, vigilancia, control de tráfico, operación y mantenimiento de los Corredores Férreos Facatativá - Bogotá - Belencito y La Caro - Zipaquirá.
- Interventoría para la administración, vigilancia, control de tráfico, operación y mantenimiento de los Corredores Férreos Facatativá - Bogotá - Belencito y La Caro - Zipaquirá.

1.2 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

Necesaria para la adecuada ejecución del proyecto en el corredor férreo Facatativá - Bogotá - Belencito y La Caro - Zipaquirá, toda vez que este fue priorizado de acuerdo con las necesidades que estableció la Agencia Nacional de Infraestructura.

El valor total del Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022, esta discriminado así:

Valor Para Proyectos Priorizados:	\$ 119.870.573.560
Valor Asistencia Técnica Y Administración De Los Recursos:	\$ 5.339.210.058
Valor Total:	\$ 125.209.783.618

Tabla 2. Administración de recursos contrato interadministrativo VE-629-2022

Distribuidos en las siguientes vigencias.

VIGENCIA	VALOR
2023	\$ 52.143.625.896
2024	\$ 73.066.157.722

Tabla 3 Vigencias futuras del contrato interadministrativo VE-629-2022

1.3 DESEMBOLSOS Y PAGOS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO VE-629-2022

Los desembolsos se realizarán de la siguiente forma, de acuerdo con lo consagrado en el PARÁGRAFO SEGUNDO de la CLÁUSULA CUARTA – VALOR, del contrato aludido:

“La ANI efectuará la transferencia de los recursos al Patrimonio Autónomo sujeto a la apropiación del presupuesto en cada una de las vigencias, previa disponibilidad de PAC, dentro de los primeros dos (2) meses de las vigencias 2023 y 2024.”

A la fecha se encuentran girados los siguientes recursos a la cuenta del Patrimonio Autónomo:

No. de desembolso	Cuenta de Cobro	Fecha de Cuenta de Cobro	Valor	Estado
1	FDT-1098	08.02.2023	\$ 52.143.625.896	Recursos desembolsados el 02.03.2023

Tabla 4 Desembolsos recursos contrato interadministrativo VE-629-2022

1.4 DESCRIPCIÓN DE LAS VIAS A INTERVENIR

El **corredor férreo Facatativá - Bogotá - Belencito y La Caro – Zipaquirá** en el cual se ejecutarán actividades de administración, vigilancia, control de tráfico, operación y mantenimiento tiene por sector las siguientes características:

SECTORES	Longitud
Facatativá (PK 35+871) – Bogotá (PK 5+000) – Belencito (PK 262+000)	287,9 km
La Caro (PK 32+628) - Zipaquirá (PK 53+000)	20,4 Km
TOTAL	308,3 km

Tabla 5 Sectores del corredor ferrero para intervenir



Ilustración 1 Ubicación Corredor Férreo – Imagen de la ANI

El proyecto se ubica a lo largo de los departamentos de Cundinamarca y Boyacá. El tramo principal de este corredor férreo denominado Bogotá – Belencito, cuenta actualmente con 257 Km de línea férrea desde la ciudad de Bogotá (Km 5+000), hasta Belencito en Boyacá (Km 262+000). Adicionalmente la línea que va de La Caro (Km 32+628) hasta Zipaquirá (Km 53+000) con 20,4 Km, y la línea que va desde Bogotá (Km 5+000) hasta Facatativá (Talleres el Corzo Km 35+871).

Este corredor cruza por los municipios de: Facatativá, Madrid, Mosquera; atraviesa la ciudad de Bogotá y continua por los municipios de Chía, Cajicá, Zipaquirá, Tocancipá, Gachancipá, Sesquilé, Suesca, Chocontá y Villapinzón en el departamento de Cundinamarca. Adicionalmente, pasa por los municipios de

Ventaquemada, la ciudad de Tunja, y continúa por los municipios de Oicatá, Tuta, Paipa, Duitama y Sogamoso, para terminar en la población de Belencito.

2. OBLIGACIONES DE LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER

De acuerdo con las obligaciones establecidas en el numeral 3.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE FINDETER de la CLÁUSULA TERCERA - OBLIGACIONES DE LAS PARTES a cargo de Findeter, literal h) que señala:

“Convocar a la ANI, a través del Patrimonio Autónomo, a los Comités Técnicos y Fiduciarios con el fin de aprobar la recomendación de elegibilidad para la selección de los proponentes o la selección del contratista conforme procesos de contratación directa.” (Negrilla, subrayado y cursiva fuera de texto original.

Se informa que en el presente periodo no se llevó a cabo convocatoria de comités técnicos y fiduciarios.

3. ESTADO DE LAS CONVOCATORIAS PUBLICADAS

Los proyectos derivados del presente programa se encuentran adjudicados y en ejecución.

4. CORRESPONDENCIA

4.1 CORRESPONDENCIA DE SALIDA:

Durante el período del presente Informe, la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER envió los siguientes comunicados en la ejecución del Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022 y sus contratos derivados:

INFORME MENSUAL No. 8

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. VE-629-2022
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI
22 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2023

SALIDA			
RADICADO SALIDA FINDETER	FECHA	DIRIGIDO A	ASUNTO
2202350807531	4/08/2023	FABIO HERNAN RAMIREZ RODRIGUEZ	Traslado Oficio ANI No. 20233070244451 fechado del 12 de julio de 2023, en el marco del Contrato de Obra No. (PAF-ANI-O-118- 2022-01) e Interventoría No. (PAF-ANI-I-196- 2022-01).
2202350807560	4/08/2023	A QUIEN LE INTERESE	Respuesta derecho de petición No. 20230714D177 del 14 de julio de 2023 (numeración Findeter), trasladado por la ANI mediante oficio 20234090739492
2202350807561	4/08/2023	CARLOS FABIAN ACOSTA NIÑO	Respuesta derecho de petición No. 20230714P176 del 14 de julio de 2023 (numeración Findeter), trasladado por la ANI mediante oficio 20233070244451
2202350807561	4/08/2023	EMILIANO ABRIL	Respuesta derecho de petición No. 20230714P178 del 14 de julio de 2023 (numeración Findeter), trasladado por la ANI mediante oficio 20233070244441
2202350807531	8/08/2023	JUAN MANUEL MONCADA	Respuesta oficio ANI No. 20233040251251
2202350807628	9/08/2023	OSCAR ANDRES SALAZAR MONTES	Notificación nuevo equipo de apoyo Asistencia Técnica Findeter Contrato Interadministrativo No. VE629-2022
2202350807629	9/08/2023	ABRAHAM PALACIO	Notificación nuevo equipo de apoyo Asistencia Técnica Findeter Contrato Interadministrativo No. VE629-2022
2202350807630	9/08/2023	ALEJANDRO ESTRADA	Notificación nuevo equipo de apoyo Asistencia Técnica Findeter Contrato Interadministrativo No. VE629-2022

INFORME MENSUAL No. 8

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. VE-629-2022
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI
22 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2023

2202350807698	11/08/2023	OSCAR ANDRES SALAZAR MONTES	Informe situación actual PK5
2202350807699	11/08/2023	OSCAR ANDRES SALAZAR MONTES	Informe avance físico y financiero
2202350807748	15/08/2023	IRMGARD MARIA C. HANKE MOJICA	Respuesta derecho de petición 20230725P218 del 25 de julio de 2023 (numeración Findeter), trasladado por la ANI mediante correo electrónico del 24 de julio de 2023.
2202350807959	22/08/2023	OSCAR ANDRES SALAZAR MONTES	Remisión Documento Condiciones Operacionales y Capacidad de Transporte de Carga en el Corredor Bogotá Belencito. Contrato de Obra No. PAF-ANI-O-118-2022-01 y Contrato de Interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01.
2202350807966	23/08/2023	ABRHAM ANTONIO PALACIO AMADO	Traslado derecho de Petición No. 20230814P273, en el marco del Contrato de Obra No. (PAF- ANI-O-118-2022-01) e Interventoría No. (PAF-ANI-I-196-2022-01).
2202350808060	24/08/2023	MATHIAS KLING	Respuesta derecho de petición 20230809P262 del 09 de agosto de 2023 (numeración Findeter), trasladado por la ANI mediante oficio No. 20233070273711
2202350808077	25/08/2023	JOSE MANUEL RIAÑO MANRIQUE	2202350808077, Respuesta oficio ANI No. 20233040290221

Tabla 6. Correspondencia de Salida Findeter

4.2 CORRESPONDENCIA DE ENTRADA:

Durante el período del presente Informe, la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER recibió los siguientes comunicados en la ejecución del Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022 y sus contratos derivados:

INFORME MENSUAL No. 8

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. VE-629-2022
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI
22 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2023

ENTRADA			
RADICADO SALIDA FINDETER	FECHA	DIRIGIDO A	ASUNTO
1202324520505	09/08/2023	Liza Juliana Pineda Muñoz	Remisión Informe de avance físico y Financiero No.4
1202324521585	11/08/2023	ABRAHAM PALACIO AMADO	Respuesta radicado No. 20230725P218 de 26 julio 2023.
1202324521594	11/08/2023	ABRAHAM PALACIO AMADO	Propuesta para La adquisición de información espacial por medio de Remote Pilot Aircraft System (RPAS) de 308 Km de rutas ferroviarias con LIDAR con un ancho de faja de 25 m a cada lado. Sistema de Información Geográfica. (SIG)
1202324521599	11/08/2023	ABRAHAM PALACIO AMADO	Informe Querellas Policivas y Pasos a nivel del corredor férreo Bogotá-Belencito.
1202324521601	11/08/2023	ABRAHAM PALACIO AMADO	Remisión de Informe de estado de permisos con terceros.
1202324520831	11/08/2023	MAURICIO BETANCOURT JURADO	OFICIO AMC-SIOP-742-2023 RESPUESTA RADICADO 2202350807531
1202324520798	11/08/2023	WILMAR SEPÚLVEDA DÍAZ	20233070277501 contrato Interadministrativo No. VE629-2022. Derecho de petición con radicado ANI 20224090537282
1202324520972	15/08/2023	Carlos Horacio Yusty Calero	CS-CTING-000406 Contrato de obra No. PAF-ANI-O-118-2022-01 Solicitud pago de facturas – contrato de arrendamiento bodega KM 5 Bogotá
1202324521057	16/08/2023	Abraham Palacio Amado	CS-CTING-000408 Contrato de Obra No. PAF-ANI-O-118-2022-01 Respuesta comunicado 60528. Aclaración presunta donación de traviesas.
1202324521603	16/08/2023	PEDRO ANTONIO MURILLO	Oficio informativo sobre situación de riesgo identificada en el PK 131+450 en la vereda Blanco del municipio de Turmequé.
1202324521605	16/08/2023	Abraham Palacio Amado	Informe trimestral No. 1 del 14 de marzo al 14 de junio de 2023.
1202324521606	16/08/2023	Abraham Palacio Amado	Respuesta comunicado 60528. Aclaración presunta donación de traviesas.
1202324521289	17/08/2023	Abraham Palacio Amado	Informe Diagnóstico para la aptitud de servicio del corredor Férreo Bogotá Belencito Versión 0B – Herramienta de Matriz de Calificación de Vía.
1202324521294	18/08/2023	MAURICIO BETANCOURT JURADO	Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022. Solicitud de evaluación para posible adición de recursos

INFORME MENSUAL No. 8

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. VE-629-2022
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI
22 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2023

1202324521289	18/08/2023	Abraham Palacio Amado	CS-CTING-000413 Contrato de Obra No. PAF-ANI-O-118-2022-01 : Informe Diagnóstico para la aptitud de servicio del corredor Férreo Bogotá Belencito Versión 0B – Herramienta de Matriz de Calificación de
1202324521290	18/08/2023	Abraham Palacio Amado	CS-CTING-000409 Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) Contrato de Obra No. PAF-ANI-O-118-2022-01
1202324521318	18/08/2023	HAIYAN ZHANG	20233070291571 Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022. Respuesta a RAD: 2- 2023-1301. Autorización de área para construcción provisional en el Pk5. Radicado ANI 20234090765522 del 11 de julio

Tabla 7 Correspondencia de entrada Findeter

DERECHOS DE PETICIÓN ATENDIDOS EN EL PRESENTE PERIODO

No.	OFICIO ANI	FECHA DE RECIBIDO EN FINDETER	FECHA DE REQUERIMIENTO DEL PETICIONARIO A LA ANI	ASUNTO	SOLICITUD	NO. DERECHO DE PETICIÓN	PETICIONARIO	FECHA VENCIMIENTO
1	20234090739492	14/07/2023	14/07/2023	Respuesta derecho de petición No. 20230714D177 del 14 de julio de 2023 (numeración Findeter), trasladado por la ANI mediante oficio 20234090739492	Demora de los pagos al personal por parte de la empresa de servicios Arcom	20230714D177	A quien le interese	04/08/2023
2	20233070244451	14/07/2023	14/07/2023	Respuesta derecho de petición No. 20230714P176 del 14 de julio de 2023 (numeración Findeter), trasladado por la ANI mediante oficio 20233070244451	Realizar correcciones necesarias a los anteriores oficios e informes en el entendido de que, el traslado para evaluar la regularización del paso a nivel su escalonamiento o y/o traslado no de ir dirigido a la alcaldía de	20230714P176	Carlos Fabian Acosta Niño	04/08/2023

INFORME MENSUAL No. 8

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. VE-629-2022
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI
22 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2023

No.	OFICIO ANI	FECHA DE RECIBIDO EN FINDETER	FECHA DE REQUERIMIENTO DEL PETICIONARIO A LA ANI	ASUNTO	SOLICITUD	NO. DERECHO DE PETICIÓN	PETICIONARIO	FECHA VENCIMIENTO
					Zipaquirá sino a la de Cajicá			
3	2023307024441	14/07/2023	14/07/2023	Respuesta derecho de petición No. 20230714P178 del 14 de julio de 2023 (numeración Findeter), trasladado por la ANI mediante oficio 2023307024441	La siguiente es para informar que la empresa SERVICIOS ARCOMS SAS quien administra el corredor férreo de Chicamocha al kilómetro 5 está incumpliendo con el pago de la nómina la cual se acordó en el contrato	20230714P178	Emiliano Abril	04/08/2023

Tabla 8. Derechos de Petición atendidos

5. AVANCE DEL PROYECTO

A la fecha se presenta el avance de la ejecución física de los contratos derivados, en el marco de las obligaciones establecidas en el Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022 a cargo de FINDETER, así:

5.1 ETAPA ESTRUCTURACIÓN Y ADJUDICACIÓN

Etapa ejecutada en un cien (100%) por ciento, convocatorias publicadas.

Desde el inicio del contrato interadministrativo a la fecha, se dio cumplimiento a la presente obligación y se realizó la estructuración de los estudios previos para la contratación de dos (2) proyectos, así:

- “ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA, CONTROL DE TRÁFICO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÉRREA ENTREGADA DEL CORREDOR BOGOTÁ - BELENCITO, EL RAMAL LA CARO – ZIPAQUIRÁ Y EL TRAMO BOGOTÁ – FACATATIVÁ”;
- “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA, CONTROL DE TRÁFICO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÉRREA ENTREGADA DEL CORREDOR BOGOTÁ - BELENCITO, EL RAMAL LA CARO – ZIPAQUIRÁ Y EL TRAMO BOGOTÁ – FACATATIVÁ.”
- “LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA ENTREGADA Y QUE HACE PARTE DEL CORREDOR BOGOTÁ – BELENCITO; BOGOTÁ – FACATATIVÁ Y LA CARO – ZIPAQUIRÁ.”

INFORME MENSUAL No. 8

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. VE-629-2022
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI
22 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2023

5.2 ESTADO Y AVANCE DE CONTRATOS DERIVADOS**5.2.1. CONTRATO DE OBRA No. PAF-ANI-O-118-2022-01**

CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.	PAF-ANI-O-118-2022-01
CONTRATISTA	CONSORCIO CTSA - INGERAL
REPRESENTANTE LEGAL	JAIME IGNACIO CASTRO VERGARA
OBJETO DEL CONTRATO	ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA, CONTROL DE TRÁFICO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÉRREA ENTREGADA DEL CORREDOR BOGOTÁ - BELENCITO, EL RAMAL LA CARO - ZIPAQUIRÁ Y EL TRAMO BOGOTÁ - FACATATIVÁ
FECHA SUSCRIPCIÓN	seis (6) días de marzo de 2023
PLAZO INICIAL	Un (1) año y once (11) meses,
FECHA DE INICIO	Catorce (14) del mes de marzo del año 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	Catorce (14) del mes de febrero del año 2025
VALOR INICIAL CONTRATO	Ciento cuatro mil seiscientos veintinueve millones doscientos cincuenta y un mil novecientos cincuenta y nueve pesos M/CTE (\$104.629.251.959)
INTERVENTOR:	Consortio Ferreo CBC 196
SUPERVISIÓN	Julián Díaz Correa

Tabla 9. Información contrato de obra No. PAF-ANI-O-118-2022-01

RELACIÓN ÚLTIMAS GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA						
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO						
PÓLIZA No.	ASEGURADO RA	AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	EXPEDICIÓN	APROBACIÓN
Póliza de Seguro de Cumplimiento No. BQ-100066658 Anexo 3	Seguros Mundial	Cumplimiento	Desde el 14/03/2023 hasta el 14/08/2025	31.388.775.587,70	31/03/2023	31/03/2023
		Salarios y Prestaciones Sociales	Desde el 14/03/2023 hasta el 14/02/2028	10.462.925.195,90		
		Calidad del Servicio	Desde el 14/03/2025 hasta el 14/02/2028	90.000.00,00		
		Calidad y correcto funcionamiento	Desde el 14/03/2023 hasta el 14/02/2028	20.925.850.391,80		
		Estabilidad de la Obra	Desde el 14/03/2025 hasta el 14/02/2030	15.961.517.617,00		
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL						
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. BQ-100017680 Anexo 3	Seguros Mundial	Responsabilidad Civil Extracontractual	Desde el 14/03/2023 hasta el 14/02/2025	10.462.925.196,00	31/03/2023	31/03/2023

Tabla 10. Garantías contrato de obra No. PAF-ANI-O-118-2022-01

INFORME MENSUAL No. 8

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. VE-629-2022
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI
22 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2023

5.2.2. CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PAF-ANI-I-196-2022-01

CONTRATO DE INTERVENTORIA	
CONTRATO No.	PAF-ANI-I-196-2022-01
CONTRATISTA	CONSORCIO FERREO CBC 196
REPRESENTANTE LEGAL	ABRAHAM ANTONIO PALACIO AMADO
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA, CONTROL DE TRÁFICO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÉRREA ENTREGADA DEL CORREDOR BOGOTÁ - BELENCITO, EL RAMAL LA CARO - ZIPAQUIRÁ Y EL TRAMO BOGOTÁ - FACATATIVÁ
FECHA SUSCRIPCIÓN	Siete (7) días de marzo de 2023
PLAZO INICIAL	DOS (2) AÑOS Y UN (1) MES
FECHA DE INICIO	Catorce (14) del mes marzo del año 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	Catorce 14 del mes de abril del año 2025
VALOR INICIAL CONTRATO	OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$8.960.467.259),
SUPERVISIÓN	Julián Díaz Correa

Tabla 11. Información contrato de interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01

RELACIÓN ÚLTIMAS GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA						
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO						
PÓLIZA No.	ASEGURADORA	AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	EXPEDICIÓN	APROBACIÓN
Póliza de Seguro de Cumplimiento No. M-100192778 Anexo 0	Seguros Mundial	Cumplimiento	Del 07/03/2023 al 07/10/2025	2.688.140.177,70	10/03/2023	13/03/2023
		Salarios y Prestaciones Sociales	Del 07/03/2023 al 07/04/2028	896.046.725,90		
		Calidad del Servicio	Del 07/03/2023 al 07/04/2028	2.688.140.177.70		
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL						
Responsabilidad Civil Extracontractual No. M-100041317 anexo 0	Seguros Mundial	Responsabilidad Civil Extracontractual	Desde el 07/03/2023 hasta el 07/04/2025	896.046.725,90	10/03/2023	13/03/2023

Tabla 12 Garantías contrato de interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01

5.2.3. AVANCE FINANCIERO

A la fecha de corte del presente informe, se han realizado los siguientes pagos a los contratos derivados

Contrato de Obra No. PAF-ANI-O-118-2022-01


No. ACTA	VALOR ACTA	RETEGRANTIA	SALDO CONTRATO
1 – Administración	\$ 2.232.431.357,93	\$ 111,621,567.90	\$ 102.396.820.601.07
2 – Obra	\$107.781.855.66	\$5.389.093,00	\$102.289.038.745,41

INFORME MENSUAL No. 8
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. VE-629-2022
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI
22 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2023

2 – Administración	\$1.746.000.652,82	\$87.300.032,00	\$100.543.038.092,59
3 - Obra	\$8.691.669,09	\$434.583,45	\$100.534.346.423,50
3 – Administración	\$ 2.955.146.191.31	147.757.309.57	\$ 97.579.200.232,19
4 - Obra	\$ 223.100.061,00	\$ 11.155.003,05	\$ 97.356.100.171,2
4 – Administración	\$ 2.383.866.452,68	\$ 119.193.322,63	\$ 94.972.223.718,51

Tabla 13. Relación de pagos realizados al contrato de obra No. PAF-ANI-O-118-2022-01

El avance financiero a la fecha es 9,23% y corresponde a los valores facturados hasta el mes de Julio.




Contrato de Interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01

No. ACTA	VALOR ACTA	RETEGRANTIA	SALDO CONTRATO
1	\$ 467.021.988	\$ 23.351.099	\$ 8.493.445.271
2	\$306.636.908	\$15.331.845	\$8.186.808.363
3	\$313.955.946	\$15.697.797	\$7.872.852.417
4	\$ 313.955.946	\$15.697.797	\$ 7.558.896.471

Tabla 14. Relación de pagos realizados al contrato de Interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01

El avance financiero a la fecha es 15.64% y corresponde a los valores facturados hasta el mes de Julio.



5.2.4. AVANCE TÉCNICO

A continuación, se relacionan las actividades realizadas por el contratista CONSORCIO CTSA – INGERAL, de acuerdo con los informes semanales presentados por el CONSORCIO FERREO CBC 196 – Interventoría del contrato de obra:

Durante la semana No. 20 que comprende del 24 de julio al 30 de julio de 2023, se ejecutaron las siguientes actividades:

“(…)”

Sector Bogotá - Villapinzón – La Caro – Bogotá

- Con el fin de alistar los PK seleccionados para el riego de balasto las cuadrillas cambiaron su programación de trabajo para realizar el descarte de vía en los Pk 12+500 (Bogotá – Villapinzón) y Pk 52+800 (La Caro – Zipaquirá).
- Se reitera el compromiso que debe tener el contratista en atender con premura las novedades que se presentan en la vía férrea como (pernos sueltos, eclisas rotas, juntas desniveladas y otras novedades que pongan en riesgo la operación férrea).
- Se insiste al contratista en la necesidad de que el SST haga presencia en los diferentes frentes de trabajo (esta semana se accidentaron dos auxiliares realizando labores de descarte de vía), la retroalimentación de los procedimientos es importante para que no ocurran a futuro estos accidentes.
- Las cuadrillas realizaron actividades de Descarte de vía, Extracción y conformación de material sobrante, recolección de material vegetal generado por la rocería, Rocería, Aseo general, deshierbe manual, cambio de riel, instalación de eclisas.
- Para el cumplimiento oportuno de las obligaciones de la interventoría, es indispensable la colaboración total por parte del contratista CTSA INGERAL suministrando a tiempo la información que se le solicite.
- Durante esta semana se emitió un concepto técnico de viabilidad para la ocupación temporal de la infraestructura férrea

Sector Villa Pinzón a Sogamoso

Los rendimientos en las actividades de mantenimiento se han visto afectados por la disminución de personal en las cuadrillas, se ha programado con estas novedades de personal, por lo que se debe hacer la sustitución del personal faltante con urgencia.

Se tienen las siguientes novedades de personal:

-Villapinzón mantenimiento: Cuenta con 6 ayudantes desde el 10/7/2023

-Villapinzón rocería: Cuenta con 7 ayudantes desde el 19/7/2023.

-Paipa rocería: Cuenta con 7 ayudantes 1 ayudante fue despedido durante la semana por faltar sin justificante.

-Sogamoso Mantenimiento: Cuenta con 6 ayudantes desde el día 5/7/2023 y no se ha sustituido.

El reporte de lluvias durante la semana es el siguiente:

Villapinzón mantenimiento: 4 Horas.

Villapinzón rocería: 9 Horas.

Tunja mantenimiento: 6 Horas.

Tunja rocería: 5 Horas.

Paipa mantenimiento: 4 Horas.

Paipa rocería: 4 Horas.

Sogamoso mantenimiento: 4 Hora.

Mantenimiento de la Vía férrea en Cundinamarca

METAS SEMANALES DE CUMPLIMIENTO MANTENIMIENTO DE VIA CUNDINAMARCA					
Actividades de Mantenimiento	Un.	Semana 20			Observaciones
		Proy.	Ejec.	% Ejecutado	
Deshierbe manual	m	2900	1250	43%	
Extraccion y conformacion de material sobrante	m3	37	100,5	272%	
Aseo general	m	15	15	100%	
Rocería con guadaña	h.a	2,18	3,12	143%	
limpieza cunetas	m	800	870	109%	
Descarne vía	m	600	365	61%	
Cambio de Riel 75 Lb/yda	m	10	12	120%	
Corte de riel	un		14		No programada
Nivelación de Jumntas	un		9		No programada
Instalación calzos de 11 mm	un		4		No programada
Instalación calzos de 14 mm	un		4		No programada
Perforaciones de riel	un		9		No programada
Recolección y perfilado de balasto	m		460		No programada
Cambio/Colocación Eclisas nuevas de 32	un		2		No programada
Cargue/Cambio/instalacion traviesas de concreto 90 nuevas	un		2		No programada
Instalacion de pernos 7/8	un		18		No programada
Instalacion de pernos de 3/4	un		6		No programada
PROMEDIO ACUMULADO				121%	

- Control de personal Bogotá - Villapinzón

INFORME MENSUAL No. 8

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. VE-629-2022
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI
22 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2023

SEMANA 20							24 AL 30 DE JULIO DE 2023						
CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO													
CUADRILLA	CAPORALES		AYUDANTES DE VÍA		OPERADOR CARROMOT		CM	NOVEDADES					OBSERVACIONES
	PROMEDIO SEMANAL	JORNALES SEMANA	PROMEDIO SEMANAL	JORNALES SEMANA	PROMEDIO SEMANAL	JORNALES SEMANA		INCAPACIDAD	LICENCIA P.	CITA MEDICA	PERMISO	CALAMIDAD	
LA CARO 1	1	7	5,00	35			133	0	0	0	0	0	
LA CARO 2	1	7	4,57	32	1,00	7		4	0	0	0	0	Ubicado en la Caro
LA CARO 3	1	7	7,00	49			1125	0	0	0	0	0	
LA CARO 4	1	7	7,00	49	1,00	7		0	0	0	0	0	Ubicado en la Caro
CHOCONTA MITTO	1	7	6,00	42	1,00	7	460	0	0	0	0	0	Ubicado en Choconta
CHOCONTA ROCERIA	1	7	5,00	35				0	0	0	0	0	Ubicado en Choconta
EL CORZO	1	7	6,00	42				0	0	0	0	0	Ubicado en el Km 5
KM5 MANTENIMIENTO	1	7	5,00	35	1,00	7	730	0	0	0	0	0	Ubicado en el Km 5
KM5 ROCERIA	1	7	7,00	49				0	0	0	0	0	
TOTAL JORNALES	1	63	6,57	368,00	1,00	28,00							

Control carromotores sector Cundinamarca

CONTROL CARROMOTORES CUNDINAMARCA										
SEMANA 20			24 JULIO AL 30 JULIO DEL 2023							
SECTOR CUNDINAMARCA										
CARROMOTOR	OPERADOR	CANTÓN	OPERATIVO							OBSERVACIONES
			L	M	M	J	V	S	D	
625	XXX		0	0	0	0	0	0	0	0
730	Ruben Suarez	Km 5	1	1	1	1	1	1	1	7
460	Cristian Torres	Choconta	1	1	1	1	1	1	1	7
1125	Javier Gonzales	La Caro	1	1	1	1	1	1	1	7
133	Jhon Alfonso Matus	La Caro	1	1	1	1	1	1	1	7
DISPONIBILIDAD									28	

Mantenimiento de la Vía férrea en Boyacá

METAS SEMANALES DE CUMPLIMIENTO MANTENIMIENTO DE VIA BOYACÁ.					
Actividades de Mantenimiento	Un.	Semana 20			Observaciones
		Proy.	Ejec.	% Ejecutado	
Ajuste de pemos	und	344	321.00	93%	
Alineación - Nivelación Vía	m	780	800.00	103%	
Cambio/Colocación Eclisas	und	8	4.00	50%	
Cambio/Colocación Eclisas 30	und	4	6.00	150%	
Cargue, transporte y descargue balasto	und	8	0.00	0%	
Construcción Trinchos	und	48	50.00	104%	
Corrección Falsa Escuadra y espaciamiento de traviesas	und	175	247.00	141%	
Descame Vía	und	40	20.00	50%	
Descope de árboles	und	10	80.00	800%	
Deshierbe manual	m	745	822.00	110%	
Extracción y conformación de material sobrante	m3	134	105.50	79%	
Instalación de pemos 7/8	und	72	38.00	53%	
Limpieza Cunetas	m	1566	1930.00	123%	
Recolección y perfilado Balasto	m	620	630.00	102%	
Regularización de juntas	und	6	8.00	133%	
Rocería con guadaña	Ha	4.6	4.58	100%	
Cambio/instalación Traviesas de concreto 2do uso	und		8		
Cambio/instalación Traviesas de madera 2do uso	und		20		NO PROGRAMADO
Colocación Clips 2do uso	und		3		NO PROGRAMADO
Colocación Placas lupoleno	und		8		NO PROGRAMADO
Corte Riel	und		2.00		NO PROGRAMADO
Desmonte de contrarrieles	und		20.00		NO PROGRAMADO
Extracción y conformación de material sobrante	m3		105.50		NO PROGRAMADO
Hincado de traviesas	und		4.00		NO PROGRAMADO
Instalación de calzos de 11 mm	und		8.00		NO PROGRAMADO
Instalación de calzos de 14 mm	und		8.00		NO PROGRAMADO
Instalación de calzos de 3 mm	und		3.00		NO PROGRAMADO
Instalación de guardanil en PN	m		20.00		NO PROGRAMADO
Instalación de pemos 7/8 2do uso	und		22.00		NO PROGRAMADO
Limpieza de Encole y Descote Alcantarillas	m		10.00		NO PROGRAMADO
Perforaciones de riel	und		7.00		NO PROGRAMADO
Retiro de arboles en la vía	und		2.00		NO PROGRAMADO
Sustitución de carril 2° uso	m		13.25		NO PROGRAMADO
Tratamiento juntas con pemos	und		1.00		NO PROGRAMADO
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO SEMANAL				137%	

• **Control de personal Villapinzón – Belencito**



Findeter
 Banca de Desarrollo Territorial

CONTROL DE PERSONAL VILLAPINZÓN - BEL
PK 105 AL PK 262



CONSORCIO
FÉRREO CBC 196
 NIT: 901.687.707-5

SEMANA 20

DEL 24 AL 30 DE JULIO DE 2023

CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO

CUADRILLA	CAPORALES		AYUDANTES DE VÍA		OPERADOR CARROMOT		CM	NOVEDADES				OBSERVACIONES
	PROMEDIO SEMANAL	JORNALES SEMANA	PROMEDIO SEMANAL	JORNALES SEMANA	PROMEDIO SEMANAL	JORNALES SEMANA		INCAPACIDAD	LICENCIA P.	CITA MEDICA	PERMISO	
TUNJA MANTENIMIENTO	1	7	7,29	51	1,00	7	CM 606	0	0	0	0	INGRESA AYUDANTE EL 28 DE JULIO DE 2023
TUNJA ROCERIA	1	7	8,00	56				0	0	0	0	CUADRILLA COMPLETA SIN NOVEDADES
PAIPA MANTENIMIENTO	1	7	7,43	52	1,00	7		2	0	0	0	1 AYUDANTE CON INCAPACIDAD 25 AL 27
PAIPA ROCERIA	1	7	6,14	43			CM 169 MB 1222	0	0	0	0	2 AYUDANTES NO SE LES PERMITE TRABAJAR EL DIA 29 POR PRESENTARSE EN ESTADO DE ALCORAMIENTO Y 1 AYUDANTE DESPEDIDO POR FALTAR SIN JUSTIFICACION
SOGAMOSO MANTENIMIENTO	1	7	5,57	39	1,00	7	CM 558	2	0	0	0	1 AYUDANTE INCAPACITADO 25 Y 26 DE JULIO-CUADRILLA INCOMPLETA CUENTA CON 6 AYUDANTES
VILLAPINZON /MATENIMIENTO	1	7	6,00	42	1,00	7	CM 804	0	0	0	0	CUADRILLA INCOMPLETA CUENTA CON 6 AYUDANTES
VILLAPINZON /ROCERIA	0	0	6,00	42				0	0	0	0	2 AYUDANTES CON CALAMIDAD DOMESTICA DURANTE TODA LA SEMANA- CUADRILLA INCOMPLETA FALTA 1 AYUDANTE POR SUSTITUIR
TOTAL JORNALES	0,86	42	6,63	325	1,00	28						

• **Control Carromotores Villa pinzón – Sogamoso**

SEMANA 20			DEL 24 AL 30 DE JULIO DEL 2023									
SECTOR VILLAPINZÓN-SOGAMOSO												
CARROMOTOR	OPERADOR	CANTÓN	OPERATIVO								OBSERVACIONES	
			L	M	X	J	V	S	D	TOTAL		
804	JOSE ALEXANDER BERNAL	PK 105-PK 146	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7	REEMPLAZO AL 625 EL DIA 18/7/2023	
606	HELBERT CASTILLO	PK 146-PK 209	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7	SIN NOVEDADES	
169	CRISTIAN RODRIGUEZ	PK 209-PK 262	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7	SIN NOVEDADES	
558	ROGER ANTONIO VEGA	PK227-PK262	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7	SIN NOVEDADES	
			DISPONIBILIDAD								28	

Durante la semana No. 21 que comprende del 31 de julio al 06 de agosto de 2023, se ejecutaron las siguientes actividades:

“(...) Sector Bogotá Villapinzón

- En visita técnica conjunta con CTSA INGERAL al PK 78+870 se determina la necesidad de cambiar la alcantarilla metálica colapsada existente.
- Se realiza recorrido conjunto con CTSA INGERAL del Pk 5+000 al Pk 24+100 para la medición de espesores y cantidades de balasto con el fin de materializar un diagnóstico ajustado del estado de la vía férrea.
- Las cuadrillas realizaron actividades de descarte de vía, rocería con guadaña, cambio de traviesas de madera, Deshierbe manual, instalación de pernos, limpieza de cunetas y aseo general.

- Se insiste al contratista en la necesidad de que el SST haga presencia en los diferentes frentes de trabajo, la retroalimentación de los procedimientos de seguridad es importante para que no ocurran accidentes.
- Aun no le entregan la segunda dotación al personal de cuadrillas.
- Es necesario el mecánico de equipos menores para reparar los equipos de nivelación (planta eléctrica y estampadoras) .

Sector Villa Pinzón a Sogamoso

- Se requiere hacer sustitución de guantes y botas en las cuadrillas.
 - El contratista ha realizado durante la semana contrataciones, pero aun no cumple con la cantidad de personal establecida.
 - Se tienen las siguientes novedades de personal:
 - Villapinzón mantenimiento: Cuenta con 7 ayudantes, incorpora 1 ayudante el día 1/8/2023.
 - Villapinzón rocería: Cuenta con 8 ayudantes, incorpora 1 ayudante el día 4/8/2023.
 - Paipa rocería: Cuenta con 7 ayudantes, incorpora 1 ayudante el día 2/8/2023 pero sustituye caporal con licencia de paternidad por 1 ayudante de la cuadrilla.
 - Sogamoso Mantenimiento: Cuenta con 6 ayudantes desde el día 5/7/2023 y no se ha sustituido.
- El reporte de lluvias durante la semana es el siguiente:**
- Villapinzón mantenimiento: 8 Horas.
 - Villapinzón rocería: 8 Horas.
 - Tunja mantenimiento: 10 Horas.
 - Tunja rocería: 3 Horas.”

• **Mantenimiento de la Vía férrea en Cundinamarca**

METAS SEMANALES DE CUMPLIMIENTO MANTENIMIENTO DE VIA					
Actividades de Mantenimiento	Un.	Semana 21			Observaciones
		Proy.	Ejec.	% Ejecutado	
Deshierbe manual	m	490	520	106%	
Extraccion y conformacion de material sobrante	m3	159	243	153%	
Aseo general	m	50	36	72%	
Roceria con guadaña	h.a	1,538	1,03	67%	
limpieza cunetas	m	900	1115	124%	
Descarne vía	m	459,96	465	101%	
Recolección y perfilado de balasto	m		30		No programado
Retiro de arbol de la vía	un		1		No programado
Cargue/Cambio/instalacion traviesas de concreto 90 nuevas	un		20		No programado
Cargue/Cambio/instalación Traviesas de madera	un		20		No programado
Instalacion de pernos 7/8	un		8		No programado
Descope de arboles	un		4		No programado
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO SEMANAL				104%	

• **Control de personal Bogotá - Villapinzón**

INFORME MENSUAL No. 8
 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. VE-629-2022
 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI
 22 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2023

SEMANA 21				31 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2023									
CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO													
CUADRILLA	CAPORALES		AYUDANTES DE VÍA		OPERADOR CARROMOTO		CM	NOVEDADES					OBSERVACIONES
	PROMEDIO SEMANAL	JORNALES SEMANA	PROMEDIO SEMANAL	JORNALES SEMANA	PROMEDIO SEMANAL	JORNALES SEMANA		INCAPACIDAD	LICENCIA P,	CITA MEDICA	PERMISO	CALAMIDAD	
LA CARO 1	1	7	4,71	33			133	0	0	0	5	0	
LA CARO 2	1	7	4,86	34	1,00	7		0	0	0	8	0	Ubicado en la Caro
LA CARO 3	1	7	7,00	49			1125	0	0	0	0	0	
LA CARO 4	1	7	4,71	33	1,00	7		0	0	0	8	7	Ubicado en la Caro
CHOCONTA MTTO	1	7	6,57	46	1,00	7	460	0	0	0	3	0	Ubicado en Choconta
CHOCONTA ROCERIA	1	7	4,71	33				2	0	0	0	0	Ubicado en Choconta
EL CORZO	1	7	6,00	42				0	0	0	0	0	Ubicado en el Km 5
KM5 MANTENIMIENTO	1	7	4,71	33	1,00	7	730	0	0	0	16	0	Ubicado en el Km 5
KM5 ROCERIA	1	7	6,43	45				0	0	0	10	0	
TOTAL JORNALES	1	63	5,52	348	1	28							
TOTALES PROGRAMADOS	1	49	8	392	1	28							
INDICADOR	100%		89%		100%								
JORNALES POR RECUPERAR EN LA SEMANA		0		44		0							

El promedio del personal está en 6,21 personas/cuadrilla.

• **Control de carromotores sector Cundinamarca**

CONTROL CARROMOTORES												
SEMANA 21												
31 JULIO AL 05 AGOSTO DEL 2023												
SECTOR CUNDINAMARCA												
CARROMOTOR	OPERADOR	CANTÓN	OPERATIVO								TOTAL	OBSERVACIONES
			L	M	M	J	V	S	D			
730	Ruben Suarez	Km 5	1	1	1	1	1	1	1	1	7	CM935 y CM936
460	Cristian Torres	Choconta	1	1	1	1	1	1	1	1	7	Apoyo con litera 1701
1125	Javier Gonzales	La Caro	0	1	1	1	1	1	1	1	6	CMC2 Y CRC1
133	Jhon Alfonso Matus	La Caro	1	1	1	1	1	1	1	1	7	
625			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DISPONIBILIDAD											27	

- Tramo Bogotá - Villapinzón - La Caro - Zipaquirá
- Cuadrilla La Caro 1 y 2 (rocería y mantenimiento): CM 1125 Disponibilidad del 85,71% para dos cuadrillas.
- Cuadrilla La Caro 3 y 4 (mantenimiento): CM 133 . Disponibilidad del 100% para dos cuadrillas
- Cuadrilla Chocontá (mantenimiento): CM 460. + litera 1701 Disponibilidad del 100% para dos cuadrillas
- Cuadrilla KM 5(rocería y mantenimiento): CM 730 Disponibilidad 100% para dos Cuadrillas
- EL PROMEDIO DE DISPONIBILIDAD EN EL MES ES DE 96,43%

• **Mantenimiento de la Vía férrea en Boyacá**

INFORME MENSUAL No. 8
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. VE-629-2022
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI
22 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2023

METAS SEMANALES DE CUMPLIMIENTO MANTENIMIENTO DE VIA BOYACÁ.					
Actividades de Mantenimiento	Un.	Semana 21			Observaciones
		Proy.	Ejec.	% Ejecutado	
Ajuste de pernos	und	420	580	138%	
Alineación - Nivelación Vía	m	775	425	55%	
Aseo General	m	300	0	0%	
Cargue, transporte y descargue balasto	m3	10	9	90%	
Construcción de cunetas en tierra	m	80	20	25%	
Corrección Falsa Escuadra y espaciamento de traviesas	und	312	129	41%	
Descarne Vía	m	105	25	24%	
Deshierbe manual	m	1660	2416	146%	
Extracción y conformación de material sobrante	m3	109	146	134%	
Instalación de pernos 7/8	und	40	36	90%	
Limpieza Cunetas	m	635	875	138%	
Mantenimiento PN	und	2	2	100%	
Nivelación Juntas	und	34	18	53%	
Recolección y perfilado Balasto	m	2390	1925	81%	
Cambio/Colocación Eclisas 30	und		2		NO PROGRAMADO
Cambio/Colocación Eclisas 60	und		2		NO PROGRAMADO
Cambio/instalación Traviesas de madera 2do uso	und		4		NO PROGRAMADO
Cargue, transporte y descargue balasto	m3		9		NO PROGRAMADO
Colocación Clips 2do uso	un		25		NO PROGRAMADO
Construcción Trinchos	m		70		NO PROGRAMADO
Instalación de calzos de 11 mm	und		12		NO PROGRAMADO
Instalación de calzos de 14 mm	und		11		NO PROGRAMADO
Instalación de clips	und		14		NO PROGRAMADO
Instalación de guardariel en PN	m		10		NO PROGRAMADO
Instalación de pernos 3/4	und		5		NO PROGRAMADO
Limpieza de Encole y Descole Alcantarillas	m		10		NO PROGRAMADO
Remoción Derrumbes	m3		9		NO PROGRAMADO
Retiro de arboles en la vía	und		1		NO PROGRAMADO
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO SEMANAL				80%	

• **Control de personal Villapinzón – Belencito**

SEMANA 21 DEL 31 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2023													
CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO													
CUADRILLA	CAPORALES		AYUDANTES DE VÍA		OPERADORES CARROMOT		CM	NOVEDADES					OBSERVACIONES
	PROMEDIO SEMANAL	JORNALES SEMANA	PROMEDIO SEMANAL	JORNALES SEMANA	PROMEDIO SEMANAL	JORNALES SEMANA		INCAPACIDAD	LICENCIA P.	CITA MEDICA	PERMISO	CALAMIDAD	
TUNJA MANTENIMIENTO	1	7	8,00	56	1,00	7	CM 606	0	0	0	0	0	CUADRILLA COMPLETA SIN NOVEDADES
TUNJA ROCERIA	1	7	7,71	54				1	0	0	0	0	1 AYUDANTE CON INCAPACIDAD EL DIA 1/8/2023
PAIPA MANTENIMIENTO	1	7	7,71	54	1,00	7	CM 169 MB 1222	0	0	0	1	0	1 AYUDANTE CON PERMISO EL DIA 1/8/2023
PAIPA ROCERIA	1	7	6,00	42				0	0	0	2	0	2 AYUDANTES CON PERMISO EL 5/8/2023-1 AYUDANTE INGRESA A TRABAJAR EL DIA 2/8/2023- CAPORAL CON LICENCIA DE PATERNIDAD SUSTITUIDO POR AYUDANTE EUSTACIO GUERRERO- CUADRILLA CON 7 AYUDANTES
SOGAMOSO MANTENIMIENTO	1	7	6,00	42	1,00	7	CM 558	0	0	0	0	0	CUADRILLA INCOMPLETA FALTA 2 AYUDANTES
VILLAPINZON /MATENIMIENTO	1	7	6,71	47	1,00	7	CM 804	0	0	0	0	0	1 AYUDANTE INGRESA A TRABAJAR EL 1/8/2023-CUADRILLA INCOMPLETA FALTA 1 AYUDANTE
VILLAPINZON /ROCERIA	1	7	7,29	51				0	0	0	0	0	1 AYUDANTE INGRESA A TRABAJAR EL 4/8/2023
TOTAL JORNALES	1	49	7,061	346	1	28							
TOTALES PROGRAMADOS	1,00	49	8,00	392	1,00	28							
INDICADOR PROGRAMADO/EJECUTADO	86%		88%		100%								
JORNALES POR RECUPERAR EN LA SEMANA		0		46		0							

El promedio del personal está en 7,06 personas/cuadrilla.

- **Control Carromotores Villa pinzón – Sogamoso**

 Findeter Banca de Desarrollo Territorial		CONTROL CARROMOTORES MES DE JULIO 2023										 CONSORCIO FERREO CBC 190 NIT: 901.687.707-5		
SEMANA 21			DEL 32 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO DEL 2023											
SECTOR VILLAPINZÓN-SOGAMOSO														
CARROMOTOR	OPERADOR	CANTÓN	OPERATIVO								OBSERVACIONES			
			L	M	X	J	V	S	D	TOTAL				
625	JOSE ALEXANDER BERNAL	PK 105-PK 146	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7	SIN NOVEDADES			
606	HELBERT CASTILLO	PK 146-PK 209	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7	SIN NOVEDADES			
169	CRISTIAN RODRIGUEZ	PK 209-PK 262	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7	SIN NOVEDADES			
558	ROGER ANTONIO VEGA	PK227-PK262	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7	SIN NOVEDADES			
										DISPONIBILIDAD	28			

- Tramo Villapinzón-Sogamoso:
- Cuadrilla Villapinzón (rocería y mantenimiento): CM 804 Disponibilidad 100% para dos cuadrillas. Reemplaza al CM625 por mantenimiento.
- Cuadrilla Tunja (rocería y mantenimiento): CM 606. Disponibilidad del 100% para dos cuadrillas
- Cuadrilla Paipa (rocería y mantenimiento): CM 169 + litera MB 1222. Disponibilidad del 100% apoyando dos cuadrillas
- Cuadrilla Sogamoso (mantenimiento): CM 558 Disponibilidad 100% para una Cuadrilla
- EL PROMEDIO DE DISPONIBILIDAD EN EL MES ES DE 100%

Durante la semana No. 22 que comprende del 07 de agosto al 13 de agosto de 2023, se ejecutaron las siguientes actividades:

“(…)

Sector Bogotá Villapinzón

- Durante la semana se Realizaron juntamente con el contratista CTSA INGERAL recorridos de verificación de espesores del balasto en la vía férrea desde La Caro Pk 34+00 hasta Villa pinzón Pk 105+000, realizando piquetes (sondeos) para el cálculo de las cantidades de material en dichos sectores.
- Se realizo el primer riego de balasto lateral en el Pk 13+930 hasta el Pk 14+300 (370 metros lineales) en un 50% con un tren de trabajo conformado por 10 tolvas balasteras cargadas con 18 m³ promedio por unidad.
- Durante esta semana las cuadrillas realizaron actividades como descarte de vía, deshierbe manual, rocería, Riego de balasto, cambio / instalación de traviesas de 2do uso, sustitución de carril, corrección de trocha, Extracción y conformación de material sobrante, Aseo general, instalación de logos en los PN del Km 5 hacia la Caro.
- Se reitera el compromiso del contratista CTSA/INGERAL en la presentación a las cuadrillas de personal SST y así mismo el cambio de algunas herramientas debido al desgaste ocasionado por el uso diario.

Sector Villa Pinzón a Sogamoso

INFORME MENSUAL No. 8

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. VE-629-2022
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI
22 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2023

- Se presenta cierre temporal en la vía por hundimiento de banca en el PK 142+470 provocado por desempate de tubería en concreto de alcantarilla D=1.50 el día 9/8/2023, se procede a realizar instalación de viga riel y manejo de aguas con instalación de tubería novaford de 6", bolsacretos y limpieza de cunetas.
- Se realiza visita al PK 140+450 donde se presenta hundimiento de banca se programa riego de balasto, nivelación de vía y construcción muro guarda balasto el tramo como medida inicial.
- Se presento derrumbe en costado izquierdo PK 131+520 el día 10/8/2023 en horas de la tarde, se retira el material para habilitar paso de tren el día 11/8/2023 en horas de la mañana.
- Se emplean 2 ayudantes de la cuadrilla de Tunja rocería para la instalación de logos en paso a niveles.
- EL reporte de lluvias durante la semana es el siguiente:
- Cuadrilla Villapinzón Mantenimiento: 8 Horas.
- Cuadrilla Villapinzón Rocería:12 Horas.
- Cuadrilla Paipa Mantenimiento: 2 Horas.
- Cuadrilla Paipa Rocería: 4 Horas.
- Cuadrilla Sogamoso Mantenimiento: 1 Hora."

• Mantenimiento de la Vía férrea en Cundinamarca

METAS SEMANALES DE CUMPLIMIENTO MANTENIMIENTO DE VIA CUNDINAMARCA					
Actividades de Mantenimiento	Un.	Semana 22			Observaciones
		Proy.	Ejec.	% Ejecutado	
Deshierbe manual	m	2360	2305	98%	
Extraccion y conformacion de material sobrante	m3	126	68,1	54%	
Rocería con guadaña	h.a	0,48	0,72	150%	
Cargue/Cambio/instalacion traviesas de concreto 90 nuevas	un	20	62	310%	
Corrección de trocha	m	170	50	29%	
Cambio de Riel 60 Lb/yda	m	40	20	50%	
Cargue, transporte y descargue balasto	m3	185	185	100%	
Ampliación Descarne vía	m	430	382	89%	
Acopio de traviesas en estaciones	un		200		No programada
Ajuste de pernos	und		32		No programada
Aseo general	m		19		No programada
Retiro de arbol de la via	un		5		No programada
Cambio/Colocación Eclisas nuevas de 75lb	un		14		No programada
Cargue/Cambio/instalación Traviesas de madera	un		27		No programada
Instalacion de pernos 7/8	un		12		No programada
Instalación de placas de lupoleno	un		12		No programada
Corrección Falsa Escuadra y espaciamiento de traviesas	un		42		No programada
Instalacion de clips	un		24		No programada
Instalación calzos de 3 mm	un		12		No programada
Instalación calzos de 5 mm	un		12		No programada
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO SEMANAL				110%	

• **Control de personal Bogotá - Villapinzón**

SEMANA 22 07 AL 13 DE AGOSTO DE 2023													
CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO													
CUADRILLA	CAPORALES		AYUDANTES DE VÍA		OPERADOR CARROMOTO		CM	NOVEDADES					OBSERVACIONES
	PROMEDIO SEMANAL	JORNALES SEMANA (DÍAS)	PROMEDIO SEMANAL	JORNALES SEMANA	PROMEDIO SEMANAL	JORNALES SEMANA		INCAPACIDAD	LICENCIA P.	CITA MEDICA	PERMISO	CALAMIDAD	
LA CARO 1	1	7	5,00	35			1125	0	0	0	7	0	
LA CARO 2	1	7	6,71	47	1,00	7		0	0	0	2	0	Ubicado en la Caro
LA CARO 3	1	7	7,00	49			815	0	0	0	0	0	
LA CARO 4	1	7	4,71	33	1,00	7		0	0	0	7	0	Ubicado en la Caro
CHOCONTA MITTO	1	7	6,43	45	1,00	7	460	0	0	0	0	4	Ubicado en Choconta
CHOCONTA ROCERIA	1	7	5,71	40				0	0	0	3	0	Ubicado en Choconta
EL CORZO	1	7	6,00	42				0	0	0	0	0	Ubicado en el Km 5
KM5 MANTENIMIENTO	1	7	4,71	33	1,00	7	133	0	0	0	2	0	Ubicado en el Km 5
KM5 ROCERIA	1	7	5,71	40				0	0	0	7	0	
TOTAL JORNALES	1	63	5,78	364,00	1,00	28,00							
TOTALES PROGRAMADOS	1	49	8	392	1	28							
INDICADOR	100%		93%		100%								
JORNALES POR RECUPERAR EN LA SEMANA		0		28		0							
ACUMULADO				1215									

El promedio del personal está en 6,50 personas/cuadrilla (para 7 cuadrillas) .

• **Control Carromotores sector Cundinamarca**

CONTROL CARROMOTORES											
SEMANA 22 07 DE AGOSTO AL 13 AGOSTO DEL 2023											
SECTOR CUNDINAMARCA											
CARROMOTOR	OPERADOR	CANTÓN	OPERATIVO								OBSERVACIONES
			L	M	M	J	V	S	D	TOTAL	
730	Ruben Suarez	La Caro	1	1	0	0	0	0	0	2	Presento fallas mecanicas 9/08/23
815	Jhon Alfonso Matus	La Caro	0	0	1	1	1	1	1	5	CMC3 Y CMC4
460	Cristian Torres	Choconta	1	1	1	1	1	1	1	7	Apoyo con litera 1701
1125	Javier Gonzales	La Caro	1	1	1	1	1	1	1	7	CMC2 Y CRC1
133	Ruben Suarez	Km 5	1	1	1	1	1	1	1	7	CMC4 Y CRC1
625											
DISPONIBILIDAD										28	

- Tramo Bogotá - Villapinzón - La Caro - Zipaquirá
- Cuadrilla La Caro 1 y 2 (rocería y mantenimiento): CM 1125 Disponibilidad del 100% para dos cuadrillas.
- Cuadrilla La Caro 3 y 4 (mantenimiento): CM 730 . Disponibilidad del 28.57% para dos cuadrillas
- Cuadrilla La Caro 3 y 4 (mantenimiento): CM 815. Disponibilidad del 71.43% para dos cuadrillas
- Cuadrilla Chocontá (mantenimiento): CM 460. + litera 1701 Disponibilidad del 100% para dos cuadrillas
- Cuadrilla KM 5(rocería y mantenimiento): CM 133 Disponibilidad 100% para dos Cuadrillas
- EL PROMEDIO DE DISPONIBILIDAD EN EL MES ES DE 100%

INFORME MENSUAL No. 8
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. VE-629-2022
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI
22 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2023

• **Mantenimiento de la Vía férrea en Boyacá**

METAS SEMANALES DE CUMPLIMIENTO MANTENIMIENTO DE VIA BOYACÁ.					
Actividades de Mantenimiento	Un.	Semana 22			Observaciones
		Proy.	Ejec.	% Ejecutado	
Ajuste de pernos	und	180	395	219%	
Alineación - Nivelación Vía	m	480	480	100%	
Construcción de cunetas en tierra	m	110	46	42%	
Construcción Trinchos	m	60	60	100%	
Corrección Falsa Escuadra y espaciamento de traviesas	und	140	204	146%	
Descarne Vía	m	80	10	13%	
Deshierbe manual	m	920	1065	116%	
Extracción y conformación de material sobrante	m3	116	86	74%	
Instalación vigariel	m	2	7	350%	
Limpieza Cunetas	m	1504	1206	80%	
Limpieza/Descarne PN	und	30	0	0%	
Recolección y perfilado Balasto	m3	1000	810	81%	
Remoción Derrumbes	m3	10	10	100%	
Rocería con guadaña	Ha	1,35	1,30	96%	
Aseo General	m		50		NO PROGRAMADO
cambio colocacion de eclisas 75	und		4		NO PROGRAMADO
Cambio/Colocación Eclisas 30	und		8,00		NO PROGRAMADO
Cambio/Colocación Eclisas 75	und		2,00		NO PROGRAMADO
Cambio/instalación Traviesas de madera 2do uso	und		4,00		NO PROGRAMADO
Cargue de arena y grava	m3		1,50		NO PROGRAMADO
cargue de recebo	m3		2,00		NO PROGRAMADO
cargue transporte y descargue de balasto	m3		5,00		NO PROGRAMADO
Cargue, transporte y descargue Traviesas concreto 2° uso	und		6,00		NO PROGRAMADO
construccion de cuneta alcantarilla	und		5,00		NO PROGRAMADO
hicado de riel	m		6		NO PROGRAMADO
Instalación de calzos de 11 mm	und		4		NO PROGRAMADO
Instalación de calzos de 14 mm	und		2		NO PROGRAMADO
Instalación de clips	und		6		NO PROGRAMADO
Instalación de pernos 7/8	und		32		NO PROGRAMADO
instalacion de plastico en cuneta	m		17		NO PROGRAMADO
Instalación de señalización vertical	und		44		NO PROGRAMADO
instalacion de traviesas de madera en tríncho	und		9		NO PROGRAMADO
intalacion de bolsacreto	und		32		NO PROGRAMADO
Inversión de riel	m		20		NO PROGRAMADO
limpieza de encole de alcantarilla	m		10		NO PROGRAMADO
Limpieza de Encole y Descole Alcantarillas	m		21		NO PROGRAMADO
Retiro de arboles en la vía	und		4		NO PROGRAMADO
Tratamiento juntas con pernos	und		3		NO PROGRAMADO
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO SEMANAL				108%	

• **Control de personal Villapinzón – Belencito**

SEMANA 22 DEL 7 AL 13 DE AGOSTO DE 2023													
CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO													
CUADRILLA	CAPORAL		AYUDANTE DE VIA		OPERA-DOR		CM	NOVEDADES					OBSERVACIONES
	PROMEDIO SEMANAL	JORNALES SEMANA	PROMEDIO SEMANAL	JORNALES SEMANA	PROMEDIO SEMANAL	JORNALES SEMANA		INCAPACIDAD	LICENCIA PATERNIDAD	OTA MEDICA	PERMISO	CALAMIDAD	
TUNJA MANTENIMIENTO	1	7	8,00	56	1,00	7	CM 606	0	0	0	0	0	CUADRILLA COMPLETA SIN NOVEDADES
TUNJA ROCERIA	1	7	8,00	56				0	0	0	0	0	CUADRILLA COMPLETA SIN NOVEDADES
PAIPA MANTENIMIENTO	1	7	8,00	56	1,00	7		0	0	0	0	0	CUADRILLA COMPLETA SIN NOVEDADES
PAIPA ROCERIA	1	7	6,57	46			CM 169 MB 1222	0	0	0	2	0	1 AYUDANTE CON PERMISO 10 Y 11 DE AGOSTO- CAPORAL CON LICENCIA DE PATERNIDAD SUSTITUIDO POR AYUDANTE EUSTACIO GUERRERO- CUADRILLA CON 7 AYUDANTES
SOGAMOSO MANTENIMIENTO	1	7	6,57	46	1,00	7	CM 558	0	0	0	0	0	1 AYUDANTE INGRESA A TRABAJAR EL 9/8/2023
VILLAPINZON /MANTENIMIENTO	1	7	7,57	53	1,00	7		0	0	0	0	0	1 AYUDANTE INGRESA A TRABAJAR EL 9/8/2023- CUADRILLA COMPLETA
VILLAPINZON /ROCERIA	1	7	8,00	56			CM 804	0	0	0	0	0	CUADRILLA COMPLETA SIN NOVEDADES
TOTAL JORNALES	1	49	7,53	369	1	28							
TOTALES PROGRAMADOS	1	49	8	392	1	28							
INDICADOR	100%		94%		100%								
JORNALES POR RECUPERAR EN LA SEMANA		0		23		0							
ACUMULADO				552									

El promedio del personal está en 7,53 ayudantes/cuadrilla.

• **Control Carromotores Villa pinzón – Sogamoso**

SEMANA 22			DEL 7 AL 13 AGOSTO DEL 2023									
SECTOR VILLAPINZÓN-SOGAMOSO												
CARRIMOTOR	OPERADOR	CANTÓN	OPERATIVO								OBSERVACIONES	
			L	M	X	J	V	S	D	TOTAL		
625	JOSE ALEXANDER BERNAL	PK 105-PK 146	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7	SIN NOVEDADES	
606	HELBERT CASTILLO	PK 146-PK 209	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7	SIN NOVEDADES	
169	CRISTIAN RODRIGUEZ	PK 209-PK 262	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7	SIN NOVEDADES	
558	ROGER ANTONIO VEGA	PK227-PK262	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7	SIN NOVEDADES	
			DISPONIBILIDAD								28	

- Tramo Villapinzón-Sogamoso:
- Cuadrilla Villapinzón (rocería y mantenimiento): CM 804 Disponibilidad 100% para dos cuadrillas. Reemplaza al CM625 por mantenimiento.
- Cuadrilla Tunja (rocería y mantenimiento): CM 606. Disponibilidad del 100% para dos cuadrillas
- Cuadrilla Paipa (rocería y mantenimiento): CM 169 + litera MB 1222. Disponibilidad del 100% apoyando dos cuadrillas
- Cuadrilla Sogamoso (mantenimiento): CM 558 Disponibilidad 100% para una Cuadrilla
- EL PROMEDIO DE DISPONIBILIDAD EN EL MES ES DE 100%

Durante la semana No. 23 que comprende del 14 de agosto al 20 de agosto de 2023, se ejecutaron las siguientes actividades:

“(…)”

Sector Bogotá - Villapinzón – La Caro – Bogotá

- Durante la presente semana se riegan 703 m3 de balasto entre el PK 11+980 y el PK 13+490
- Durante la presente semana se realizaron actividades de Cargue, transporte y descargue balasto, Deshierbe manual, Recolección y perfilado de balasto, Ajuste de pernos, Rocería, Instalación de eclisas, instalación y pernos, ampliación del descarte de vía, aseo general, mantenimiento PN, cargue transporte y descargue de balasto.
- El día 15 de agosto de 2023 se dicta una capacitación sobre seguridad en el trabajo al personal de las cuadrillas de la Caro
- Con el fin de optimizar la logística de riego de balasto en la territorial Cundinamarca el 14 de agosto de 2023 se realizó visita conjunta con CTSA Ingeral a la cantera El Pedregal ubicada en el municipio de Macheta – Cundinamarca, se tomaron muestras del material las cuales serán ensayadas en un laboratorio para determinar si cumplen las especificaciones requeridas por la ANI en el anexo técnico.

Sector VillaPinzón a Sogamoso

- Durante la semana se realizó la actividad de riego de balasto en tramos aprobados, se realizó la verificación del material en el proceso de cargue de la cantera y se realiza la observación al contratista de presencia de materiales finos, se atiende y se realiza el lavado del balasto en centro de acopio.
- Se construyen muros guardabalasto en el PK140+470, se realiza visita durante la semana para verificar el estado del tramo y no presenta más hundimiento, el contratista realiza monitoreo topográfico.

INFORME MENSUAL No. 8

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. VE-629-2022
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI
22 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2023

-Se realiza visita conjunta entre interventoria y contratista a las 10 nuevas alcantarillas propuestas para intervención.

-Se tiene para el presente informe el siguiente reporte ayudantes faltantes en la territorial de Boyacá:

- Cuadrilla de Sogamoso: Faltente 2 ayudantes, durante la semana renuncio 1 ayudante.

• Mantenimiento de la Vía férrea en Cundinamarca

METAS SEMANALES DE CUMPLIMIENTO MANTENIMIENTO DE VIA CUNDINAMARCA					
Actividades de Mantenimiento	Un.	Semana 23			Observaciones
		Proy.	Ejec.	% Ejecutado	
Deshierbe manual	m	2815	2705	96%	
Recolección y perfilado de balasto	m	390	680	174%	
Ajuste de pernos	und	180	265	147%	
Aseo general	m	3	4	133%	
Roceria con guadaña	h.a	2,52	2,59	103%	
Cargue/Cambio/instalación Traviesas de madera	un	50	50	100%	
Alce - Alineación - nivelación vía	m	350	290	83%	
Ampliación Descarne vía	m	178	178	100%	
Mantenimiento pasos a nivel	m	10	1	10%	
Desmante de contrarrieles	un		10		No programado
Instalación de guardarrail en PN	un		10		No programado
Cambio/Colocación Eclisas nuevas de 75lb	un		7		No programado
Cargue/Cambio/instalacion traviesas de concreto 90 nuevas	un		2		No programado
Corrección de trocha	m		290		No programado
Instalacion de pernos 7/8	un		32		No programado
Cargue, transporte y descargue balasto	m3		2		No programado
Corrección Falsa Escuadra y espaciamento de traviesas	un		52		No programado
Nivelación de Jumntas	un		7		No programado
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO SEMANAL				105%	

• Control de personal Bogotá - Villapinzón

CONTROL DE PERSONAL BOGOTÁ - VILLAPINZON													
SEMANA 23		14 AL 20 DE AGOSTO DE 2023											
CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO													
CUADRILLA	CAPORAL		AYUDANTE DE VÍA		OPERADOR CARROMOTOR		CM	NOVEDADES					OBSERVACIONES
	CANTIDAD PROM. SEMANAL	JORNALES SEMANA (DÍAS)	CANTIDAD PROM. SEMANAL	JORNALES SEMANA	CANTIDAD PROM. SEMANAL	JORNALES SEMANA		INCAPACIDAD	LICENCIA P.	CITA MEDICA	PERMISO	CALAMIDAD	
LA CARO 1	1	7	5,43	38	0,00		1125	0	0	0	4	0	
LA CARO 2	1	7	5,00	35	1,00	7		0	7	0	0	0	Ubicado en la Caro
LA CARO 3	1	7	7,00	49	0,00		133	0	0	0	0	0	
LA CARO 4	1	7	5,14	36	1,00	7		0	0	0	5	0	Ubicado en la Caro
CHOCONTA MITTO	1	7	6,57	46	1,00	7	460	0	0	0	0	2	Ubicado en Choconta
CHOCONTA ROCERIA	1	7	3,71	26	0,00			0	0	0	16	0	Ubicado en Choconta
EL CORZO	1	7	5,57	39	0,00			3	0	0	0	0	Ubicado en el Km 5
KMS MANTENIMIENTO	1	7	6,29	44	1,00	7	730	0	0	0	0	0	Ubicado en el Km 5
KMS ROCERIA	1	7	5,14	36	0,00			0	0	0	6	0	
TOTAL JORNALES	1	63	5,54	349	1	28							
TOTAL PROGRAMADOS	1	49	8	392	1	28							
INDICADOR	100%		89%		100%								
JORNALES POR RECUPERAR EN LA SEMANA		0		43		0							
ACUMULADO				1258									

INFORME MENSUAL No. 8
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. VE-629-2022
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI
22 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2023

• **Control carro motores sector Cundinamarca**

SEMANA 23			14 AL 20 AGOSTO DEL 2023								
SECTOR CUNDINAMARCA											
CARROMOTOR	OPERADOR	CANTÓN	OPERATIVO								OBSERVACIONES
			L	M	M	J	V	S	D	TOTAL	
625	XXX										
815	Ruben Suarez	km 5	1	1	1					3	presento fallas mecanicas el dia 17/08/23 yfue remplazado por el CM 730.
730	Ruben Suarez	Km 5				1	1	1	1	4	
460	Cristian Torres	Choconta	1	1	1	1	1	1	1	7	
1125	Javier Gonzales	La Caro	1	1	1	1	1	1	1	7	
133	Jhon Alfonso Matus	La Caro	1	1	1	1	1	1	1	7	
DISPONIBILIDAD										28	

- Cuadrilla La Caro 1 y 2 (rocería y mantenimiento): CM 1125 Disponibilidad del 100% para dos cuadrillas.
- Cuadrilla La Caro 3 y 4 (mantenimiento): CM 133. Disponibilidad del 100% para dos cuadrillas
- Cuadrilla Chocontá (mantenimiento): CM 460. + litera 1701 Disponibilidad del 100% para dos cuadrillas
- Cuadrilla KM 5(rocería y mantenimiento): CM 730 Disponibilidad 57.14% para dos Cuadrillas
- Cuadrilla KM 5(rocería y mantenimiento): CM 815 Disponibilidad 42.86% para dos Cuadrillas

EL PROMEDIO DE DISPONIBILIDAD EN EL MES ES DE 100%

• **Mantenimiento de la Vía férrea en Boyacá**

METAS SEMANALES DE CUMPLIMIENTO MANTENIMIENTO DE VIA BOYACÁ.					
Actividades de Mantenimiento	Un.	Semana 23			Observaciones
		Proy.	Ejec.	% Ejecutado	
Ajuste de pernos	und	500	290	58%	
Alineación - Nivelación Vía	m	820	460	56%	
Cambio/instalación Traviesas de concreto 2do uso	und	6	6	100%	
Cargue, transporte y descargue balasto	m3	753	370	49%	
Construcción de cunetas en tierra	m	50	55	110%	
Construcción Trinchos	m	40	26	65%	
Corrección Falsa Escuadra y espaciamento de traviesas	und	305	165	54%	
Deshierbe manual	m	765	1202	157%	
Extracción y conformación de material sobrante	m3	122	133	109%	
Instalación de guardariel en PN	m	37	37	100%	
Limpieza Cunetas	m	1475	1867	127%	
Limpieza/Descarne PN	m	38	79	208%	
Mantenimiento PN	m	7	0	0%	
Nivelación Juntas	und	30	77	257%	
Recolección y perfilado Balasto	m	1365	855	63%	
Remoción Derrumbes	m3	25	27	108%	
Rocería con guadaña	Ha	2,2	2,29	104%	
Aseo General	m		20		NO PROGRAMADO
Cambio/Colocación Eclisas 30 - 2do uso	und		1		NO PROGRAMADO
Cambio/instalación Traviesas de madera	und		6		NO PROGRAMADO
Cambio/instalación Traviesas de madera 2do uso	und		16		NO PROGRAMADO
Colocación Clips 2do uso	und		24		NO PROGRAMADO
Colocación Placas lupoleno	und		12		NO PROGRAMADO
Descarne Vía	und		20		NO PROGRAMADO
Instalación de calzos de 11 mm - 2do uso	und		12		NO PROGRAMADO
Instalación de calzos de 14 mm - 2do uso	und		12		NO PROGRAMADO
Instalación de pernos 3/4	und		7		NO PROGRAMADO
Instalación de pernos 7/8	und		22		NO PROGRAMADO
Instalación de señalización vertical	und		60		NO PROGRAMADO
Limpieza de Encole y Descole Alcantarillas	m		54		NO PROGRAMADO
Retiro de arboles en la vía	und		1		NO PROGRAMADO
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO SEMANAL				101%	

• **Control de personal Villapinzón – Belencito**

SEMANA 23													
CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO													
CUADRILLA	CAPORAL		AYUDANTE DE VÍA		OPER. CARROMT		CM	NOVEDADES					OBSERVACIONES
	promedio. SEMANAL	JORNALES SEMANA	promedio. SEMANAL	JORNALES SEMANA	promedio. SEMANAL	JORNALES SEMANA		INCAPACIDAD	LICENCIA P.	CITA MEDICA	PERMISO	CALAMIDAD	
TUNJA MANTENIMIENTO	1	7	8,00	56	0,57	4	CM 606	0	0	0	0	3	1 AYUDANTE CON CALAMIDAD DOMESTICA 14 Y15 DE AGOSTO
TUNJA ROCERIA	1	7	8,00	56				0	0	0	0	0	CUADRILLA COMPLETA SIN NOVEDADES
PAIPA MANTENIMIENTO	1	7	8,00	56	1,00	7	CM 169	0	0	0	0	0	CUADRILLA COMPLETA SIN NOVEDADES
PAIPA ROCERIA	1	7	7,43	52			MB	2	0	0	0	0	1 AYUDANTE INCAPACITADO 14 DE AGOSTO Y 16 DE AGOSTO
SOGAMOSO MANTENIMIENTO	1	7	6,43	45	1,00	7	CM 558	0	0	0	0	0	1 AYUDANTE RENUNCIO EL 17 DE AGOSTO
VILLAPINZON /MANTENIMIENTO	1	7	8,00	56	1,00	7	CM 804	0	0	0	0	0	SIN NOVEDADES
VILLAPINZON /ROCERIA	1	7	7,57	53				0	0	0	0	0	1 AYUDANTE CON CALAMIDAD 14 Y 15 DE AGOSTO
TOTAL JORNALES	1	49	7,63	374	0,89	25							
JORNALES PROYECTADOS	1	49	8,00	392	1,00	28							
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO		100%		95%		89%							
JORNALES FALTANTES		0		18		3							
ACUMULADO				570									

• **Control Carromotores Villa pinzón – Sogamoso**

SEMANA 23											
DEL 7 AL 13 AGOSTO DEL 2023											
SECTOR VILLAPINZÓN-SOGAMOSO											
CARROMOTOR	OPERADOR	CANTÓN	OPERATIVO								OBSERVACIONES
			L	M	X	J	V	S	D	TOTAL	
804	JOSE ALEXANDER BERNAL	PK 105-PK 146	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7	SIN NOVEDADES
606	HELBERT CASTILLO	PK 146-PK 209	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7	
169	CRISTIAN RODRIGUEZ	PK 209-PK 262	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	2	SUSTITUIDO POR CM 625 EL 16/8/2023
625	CRISTIAN RODRIGUEZ	PK 209-PK 262	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	5	SUSTITUIVE AL CM 169 POR MANTENIMIENTO
558	ROGER ANTONIO VEGA	PK227-PK262	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7	SIN NOVEDADES
DISPONIBILIDAD										28	

- Cuadrilla Villapinzón (rocería y mantenimiento): CM 804 Disponibilidad 100% para dos cuadrillas.
 - Cuadrilla Tunja (rocería y mantenimiento): CM 606. Disponibilidad del 100% para dos cuadrillas
 - Cuadrilla Paipa (rocería y mantenimiento): CM 169 + litera MB 1222. Disponibilidad del 30% apoyando dos cuadrillas.
 - Se reemplaza por el CM625 por mantenimiento el día 16/8/20
 - CM 625 + litera MB 1222. Disponibilidad del 70% apoyando dos cuadrillas
 - Cuadrilla Sogamoso (mantenimiento): CM 558 Disponibilidad 100% para una Cuadrilla
- EL PROMEDIO DE DISPONIBILIDAD EN EL MES ES DE 100%

REGISTRO FOTOGRAFICO



PK 13+930 TREN BALASTERO 180 m³




PK 14+200 RIEGO DE BALASTO LATERAL



PK 79+200 RETIRO DE ARBOL EN LA VIA



PK 52+555 DESCARPE DE VIA



PK 142+470 INSTALACION DE BOLSA CRETO



PK 131+520 REMOCION DERRUMBE



PK 146+650 CONSTRUCCION PANTALLA GUARDA
BALASTO



PK 140+450 HUNDIMIENTO DE BANCA

A continuación, se relacionan las actividades ambientales ejecutadas, de conformidad con lo indicado por la interventoría CONSORCIO FERREO CBC 196 en los informes semanales:

“(…)”

- El 25_07_2023 Se asiste al Comité de Seguimiento entre Findeter, Contratista e Interventoría.
- El 26_07_2023 Se asiste al Comité para revisión de permisos paradero Gran Estación entre Contratista e Interventoría.
- El 27_07_2023 se realiza recorrido ambiental desde la calle 170 hasta la calle 72 verificando el manejo de residuos sólidos, residuos de rocería y escombros generados en los procesos de mantenimiento.
- Se recibe vía mail 26_07_2023 del contratista el formato de relación de la camioneta en el tramo Bogotá - Villapinzón del mes de julio de 2023 para revisión y firma; siendo este revisado y firmado vía email el 27_07_2023, se aclara que la validación de este pago debe realizarse por el director de Interventoría,
- El 28_07_2023 se realizan las siguientes observaciones vía mail al contratista: retiro de escombros calle 94, reiteración de campaña de aseo entre la calle 143a 192, limpieza alcantarilla PK 30, y disposición final de residuos de rocería.
- El 28_06_2023 se inicia la elaboración del informe ambiental de interventoría del mes de julio de 2023.
- El 31_06_2023 se termina la elaboración del informe ambiental de interventoría del mes de julio de 2023.
- El 01_08_2023 Se asiste al Comité de Seguimiento entre Findeter, Contratista e Interventoría.
- El 01_08_2023 se emite oficio al contratista para remisión a la interventoría del informe ICA No. 19 en un plazo no mayor a 3 días.
- El 01_08_2023 se recibe el comunicado del contratista No. CS-CTING-000298 solicitando aprobación del precio para la limpieza de pozos sépticos,
- El 02_08_2023 se emite oficio aprobando el precio para la limpieza de pozos séptico.
- El 03_08_2023 se revisa el informe del mes de julio del contratista enviado vía mail y se emiten las respectivas observaciones.
- El 04_08_2023 se inicia la verificación de las observaciones emitidas el 11_07_2023 por la interventoría, al informe del mes de junio del contratista.
- Según inicio de actividades, visita a puntos
 - o Pk 188+000
 - o Pk 188+400

○ **Pk 188+660**

- El 8_08_2023 se realizan observaciones al oficio No. CS-CTING-000307 del 3 de agosto de 2023, actualización Plan de adaptación de la Guía Ambiental – PAGA .
- El 9_08_2023 se realiza reunión ambiental para revisar la Geodatabase del informe ICA No. 19, se realizan observaciones a la GDB para la zona de Cundinamarca y Boyacá.
- El 10_08_2023 y 11_08_2023 se revisa y realizan observaciones su oficio CS-CTING-000355 del 3_08_2023, Informe de Cumplimiento Ambiental - ICA No 19 Bogotá – Belencito – Expediente: LAM 6817-00.
- El 16_08_2023 se realizan reunión con el área ambiental del contratista para discutir y solicitar aclaraciones al oficio No. CS-CTING-0003339 del 1 de agosto de 2023 Adición presupuesto socio ambiental.
- El 17_08_2023 revisión y comparación de los precios unitarios presentados para la adición del presupuesto ambiental, enviado en el oficio No. CS-CTING-0003339 del 1 de agosto de 2023, con los precios unitarios de referencia del IDU agosto 2023, EAAB mayo 2023 y precios del mercado para elaboración de cuadro comparativo de los APU de la adición ambiental.
- El 18_08_2023 se envía la aprobación del informe del ambiental del mes de junio de 2023 del contratista, una vez verificado el cumplimiento de las observaciones emitidas por la interventoría el 11_07_2023.
- El 18_08_2023 se emite concepto favorable a respuesta dada por el consorcio sobre el PQRS del colegio Rochester, donde solicitan sembrar cobertura arbórea en el corredor férreo.

A continuación, se relacionan las actividades sociales ejecutadas, de conformidad con lo indicado por la interventoría CONSORCIO FERREO CBC 196 en los informes semanales:

Sector Bogotá Villapinzón

“(…)

- -Se realizó Comité Social N°10 con el Contratista y Findeter el día 25/07/2023.
- - El contratista se encuentra consultando fuentes primarias y secundarias para la elaboración de los documentos requeridos. Así como la elaboración de comunicaciones para solicitar información a las administraciones municipales. De manera adicional, el contratista reporta iniciar la aplicación de la encuesta en la presente semana.
- - El Contratista realiza activación de los PAC el día 19/07/2023, atención que brindará de manera permanente los días miércoles de cada semana.
- - A la fecha el contratista no ha implementado la estrategia de información masiva, sin embargo, se han adelantado acercamientos institucionales.
- - A a fecha el contratista no cuenta con los reportes requeridos de registro de monitoreo de noticias.
- - El Contratista hace la entrega de la relación del personal mediante las observaciones del Informe Social N°3 (junio 2023) el día 18/07/2023. El contratista remite las matrices de consolidación de empleabilidad y gestión social el día 24/07/2023.
- - A la fecha no se cuenta con el avance de comités de participación comunitaria.
- - A la fecha se encuentra pendiente la entrega del PAGA, el Informe Trimestral y las reuniones de inicio.
- - El día 08/07/2023 se revisan y remiten observaciones al Informe Social N°3, el Contratista remite ajuste a las observaciones el día 18/07/2023, el 22/07/2023 se revisa el Informe Social N°3 ajustado de acuerdo a las observaciones. Se inicia la revisión al Informe Social N°4 Versión 1 remitido por el Contratista vía correo electrónico (28/07/2023).

INFORME MENSUAL No. 8

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. VE-629-2022
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI
22 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2023

- - A la fecha No se cuenta con avances en los entregables creativos.
- - Se asiste a Comité Integral el día 25/07/2023.
- - Se realiza la revisión y firma al acta parcial social N°1 el 27/07/2023.
- Se realizó Comité Social asincrónico N°11 con el Contratista el día 31/07/2023.
- El contratista se encuentra consultando fuentes primarias y secundarias para la elaboración de los documentos requeridos. Así como la elaboración de comunicaciones para solicitar información a las administraciones municipales. De manera adicional, el contratista reporta iniciar la aplicación de la encuesta en la presente semana.
- El Contratista realiza activación de los PAC el día 19/07/2023, atención que brindará de manera permanente los días miércoles de cada semana.
- El Contratista hace la entrega de la relación del personal mediante las observaciones del Informe Social N°4 (julio 2023) el día 31/07/2023, se adelanta revisión e inclusión al informe mensual de interventoría.
- Se inicia la revisión al Informe Social N°4 Versión N 1 remitido por el Contratista vía correo electrónico (28/07/2023)
- Se encuentra en revisión el Informe Social Trimestral remitido por el contratista el día 31/07/2023
- El Contratista realiza activación de los PAC el día 19/07/2023, atención que brindará de manera permanente los días miércoles de cada semana con verificación y remisión de registro fotográfico.
- - El día 04/07/2023 se aprueba el formato de donaciones especificando que no se aprueba la donación de traviesas hasta contar con la respuesta y directriz de la entidad.
- - El Contratista hace la entrega de la relación del personal mediante correo electrónico el día 10/08/2023, la cual es revisada por interventoría y remitida a Findeter y a la ANI el día 11/08/2023.
- - El día 08/07/2023 se revisan y remiten observaciones al Informe Social N°3, el Contratista remite ajuste a las observaciones el día 18/07/2023, el 22/07/2023 se revisan el Informe Social N°3 ajustado de acuerdo con las observaciones. Se inicia la revisión al Informe Social N°4 Versión N 1 remitido por el Contratista vía correo electrónico (28/07/2023)
- - El día 08/08/2023 se reenvía información de empleabilidad y gestión social de junio a Findeter y a la ANI.
- - Se realiza el Comité Social N°12 el día 16/08/2023.
- - El contratista se compromete a entregar la Identificación del área de influencia y la Caracterización de la Población el día 30/08/2023.
- - El Contratista realiza activación de los PAC el día 19/07/2023 y brinda atención manera permanente los días miércoles de cada semana con verificación y remisión de registro fotográfico.
- - El Contratista hace la entrega de la relación del personal mediante correo electrónico el día 10/08/2023, la cual es revisada por interventoría y remitida a Findeter y a la ANI el día 11/08/2023.
- - A la fecha se encuentra pendiente las reuniones con comunidad y entrega documental de la caracterización social, la cual se entregará el día 30/08/2023.
- - A la fecha se cuenta con la revisión y aprobación de los Informes de gestión social 1 (abril), 2 (mayo), 3 (junio) y 4 (julio).
- - A la fecha No se cuenta con avances en los entregables creativos.
- - El día 15/08/2023 se asiste a Comité integral.

Sector Villa Pinzón a Sogamoso

“(…)”

Se lleva a cabo la programación de la reunión de comité social para el seguimiento del cumplimiento de lo establecido en el anexo 16 por parte de los profesionales sociales contratista del Consorcio CTSA INGERAL, esto basado en la lectura de los documentos del PAC y PAGA e informe número 3.

Martes 25 de julio de 2023

Comité de seguimiento de cumplimiento:

Se lleva a cabo una reunión virtual entre los profesionales sociales contratista e interventoría en donde se elaboran sugerencias y observaciones en cuanto a que por parte del contratista - Faltan las convenciones en los anexos del personal. -El anexo llegó de la misma manera sin ajustes. -El informe viene con una mejor estructura lo cual se debe mantener en el informe número cuatro. -Entrega del informe número cuatro para revisar interventoría, acciones que quedaron como fecha de entrega para el día 28 de julio de 2023.

Miércoles 26 de julio de 2023

Elaboración ACTA número 0010:

Con base en lo realizado en la reunión de comité de seguimiento de cumplimiento se elabora el acta con consecutivo 0010 en donde se consignan las fechas de cumplimiento de las acciones de mejora por parte de los profesionales sociales contratistas en donde se consigna desde la Entrega del PAGA: Los objetivos propuestos son extensos y por ello complejos en ser alcanzables es mejor planear cosas reales. Redacción con fecha de entrega para el 28 de julio 2023; - Informe trimestral no debe pasar de fecha lunes 31 de julio. Lo cual se envía individualmente a cada correo electrónico y después de un proceso de lectura se firma por parte de todos los profesionales para ser remitida a FINDETER.

Jueves 27 de julio de 2023

Lectura informe número 4:

A la fecha se adelanta la lectura del informe número cuatro, esto con la finalidad de observar el cumplimiento del anexo 16. Se continúa en el proceso de lectura, revisión y la estructura de las acciones de mejora posibles que se presenten.

Revisión informe semanal y cronograma de la próxima semana:

Viernes 28 de julio de 2023

La profesional social contratista desarrolló labores desde el ítem de componente, comunicación, divulgación y acompañamiento social donde se realiza la instalación del pendón informativo en la oficina de atención al ciudadano para la territorial Boyacá.

Lunes 31 de julio de 2023

- *Actividades complementarias:*
- *Se realiza revisión sobre el acta número 10 para enviar a FINDETER con respectivas firmas de los profesionales sociales contratistas y de interventoría, consecuentemente se evidencia el cumplimiento del informe número cuatro en cuanto a acciones de mejora y correcciones realizadas*

Martes 01 de agosto de 2023

- *Comité semanal Bogotá-Belencito:*
- *A través de un trabajo interdisciplinario se lleva a cabo un proceso de información general en cuanto a las condiciones de avance del contrato frente a las actividades desarrolladas con base a la vía férrea. Exactamente desde el producto social se evidencia el cumplimiento de las estrategias implementadas desde gestión social en cuanto al proceso de interventoría que se ejerce con los profesionales contratistas frente al cumplimiento de los lineamientos del anexo 16.*

Miércoles 02 y jueves 03 de agosto de 2023

- *Elaboración informe mensual mes de Julio*
- *De acuerdo al instrumento recibido vía correo electrónico por parte administrativa del Consorcio Férreo CBC 196 se lleva a cabo la elaboración del informe mensual por parte de interventoría social donde se encuentra el desarrollo de actividades como lineamientos para la Gestión Social y Reputacional basados en la influencia directa del proyecto, caracterización de la población, identificación de impactos, componente de comunicación, divulgación y acompañamiento social en la territorial Boyacá, apoyado del plan de comunicación y relacionamiento, publicación en redes sociales, entre otros factores que realizaron los profesionales sociales contratistas y que tuvieron el seguimiento, supervisión y acompañamiento profesional social de interventoría. Todo plasmado en el informe mensual número 4*

Viernes 04 de agosto de 2023

- *La profesional social contratista desarrolló labores desde el ítem de componente, comunicación, divulgación y acompañamiento social donde se realiza la instalación del pendón informativo en la oficina de atención al ciudadano para la territorial Boyacá, con actividades desarrolladas como*
 - o *Elaboración matriz de Excel para consolidar información recolectada a través de las encuestas de caracterización realizadas a comunidades ubicadas en la zona de influencia del corredor férreo (01 de Agosto de 2023).*
 - o *Instalación de afiche informativo en la Estación del Ferrocarril Tunja (02 de agosto de 2023).*
 - o *También realizó acompañamiento en reunión programada por el área jurídica y técnica en conjunto con las oficinas de Control Urbano, Planeación, Infraestructura y Tránsito para realizar visita técnica en predios colindantes a la estación del ferrocarril en Tunja (02 de agosto de 2023).*
 - o *Acompañamiento en reunión programada por el área jurídica y técnica en conjunto con las oficinas de Control Urbano, Planeación, Infraestructura y Tránsito para dialogar sobre otorgamiento de licencia de construcción del colegio Innova de Tunja (04 de agosto de 2023).*

Miércoles 09 de agosto de 2023

- *A través de un trabajo interdisciplinario se lleva a cabo un proceso de información general en cuanto a las condiciones de avance del contrato frente a las actividades desarrolladas con base a la vía férrea. Exactamente desde el producto social se evidencia el cumplimiento de las estrategias implementadas desde gestión social en cuanto al proceso de interventoría que se ejerce con los profesionales contratistas frente al cumplimiento de los lineamientos del anexo 16*

Jueves 10 de agosto de 2023

- *Por parte de la profesional social contratista de CTSA INGERAL se reciben las siguientes PQRS*
 - o *PQRS 29: Delimitación de linderos en predio colindante con el corredor férreo en el PK 178+000 en la ciudad de Tunja.*
 - o *PQRS 30: Solicitud de intervención y mejoramiento en paso irregular de la ciudad de Duitama.*
 - o *PQRS 31: Derecho de petición sobre acceso a predio privado en la vereda Aguablanca del municipio de Oicatá.*
 - o *PQRS 32: Solicitud de información (geolocalización y registro fotográfico de la estación de Tunja) por parte de la Alcaldía de Tunja y la Procuraduría General de la Nación.*

Viernes 11 de agosto de 2023

- *La profesional social contratista desarrolló labores desde el ítem de componente, Consolidación de información recolectada a través de las encuestas de caracterización realizadas a comunidades ubicadas en la zona de influencia del corredor férreo (08 de agosto de 2023).*
- *Seguimiento y actualización de acuerdo a los acercamientos efectuados con las entidades municipales y las juntas de acción comunal, con base al formato suministrado por Findeter.*
 - o *Instalación de afiche informativo y pendón en la Estación del Ferrocarril Tunja (08 de agosto de 2023)*
- *Recorrido de seguimiento a invasiones reportadas por el área técnica en el corredor férreo de la territorial Boyacá (12 de agosto de 2023).*
 - o *Elaboración material pedagógico como soporte al ejercicio de capacitación sobre comunicación asertiva (10 de agosto de 2023).*

Lunes 14 de agosto de 2023

- *Revisión y aprobación Volante:*
- *Por parte del Consorcio CTSA INGERAL se recibe el volante titulado: "Tips para una comunicación asertiva" el cual se observa y evidencia aportes al componente social, buscando que la comunidad escuche y evalúe el contexto, la importancia de la significación de un lenguaje tanto verbal como no verbal y en sí el respeto y claridad que se debe tener y manejar en la comunicación utilizando las rutas de atención propuestas en el anexo 16. Para lo cual se da lectura previa y aprobación teniendo en cuenta sugerencia a que se debe adjuntar el material realizado por los profesionales sociales contratistas junto con los listados de asistencia para el reporte de actividades del informe, demostrando así el desarrollo efectivo de la capacitación número tres.*

Martes 15 de agosto de 2023

- *Reunión profesionales sociales (Interventoría y Contratista) Regional Boyacá:*
- *Con base al documento de lineamientos del anexo 16 de Gestión Social se lleva a cabo un proceso de seguimiento del cumplimiento del mismo, en cuanto a PQRS pendientes por generar el insumo de respuesta y la ejecución de actividades complementarias desde la atención en el PAC Punto de Atención a la Comunidad donde se encuentra: Las PQRS sobre -Solicitud para tramitar licencia de construcción en modalidad demolición parcial, modificación, ampliación en la KR 2 E 64; -Solicitud para tramitar licencia de construcción en modalidad demolición parcial, reforzamiento estructural, modificación y ampliación; y -Solicitud de limpieza de cuneta y/o humedal ubicado dentro de la franja de protección del corredor férreo. Tres con referencia de seguimiento número 33, 34 y 35 las cuales están en procesos de desarrollo y gestión de*

encontrar la respuesta los peticionarios, las cuales serán enviadas como insumo de respuesta el día jueves 17 de agosto de 2023.

Miércoles 16 de 2023

- Seguimiento PQRS 29, 30, 31 Y 32:
- Teniendo en cuenta que la semana anterior fueron aprobados los insumos de respuesta, fue necesario evidenciar la ruta llevada a cabo por parte de la profesional social contratista hacia los peticionarios, donde se encuentra que fueron enviadas correctamente a sus destinatarios y se evidencia el cumplimiento de la actividad, durante las fechas 16 y 17 de agosto de 2023.

Jueves 17 de agosto de 2023

- Lectura, para revisión y aprobación para Insumos de respuesta a PQRS:
- PQRS 33: Solicitud para tramitar licencia de construcción en modalidad demolición parcial, modificación, ampliación en la KR 2 E 64 - 168 barrio Muisca de Tunja.
- PQRS 34: Solicitud para tramitar licencia de construcción en modalidad demolición parcial, reforzamiento estructural, modificación, ampliación, en la KR 2 E 67 B 90 barrio Suamox de Tunja.
- PQRS 35: Solicitud de limpieza de cuneta y/o humedal ubicado dentro de la franja de protección del corredor férreo en el municipio de Villapinzón. Las cuales se revisaron y dieron aprobación para el día sábado 19 de agosto de 2023.

Viernes 18 de agosto de 2023

- Revisión informe semanal y cronograma de la próxima semana:
- La profesional social contratista desarrolló labores desde el ítem de componente, • Radicación de cartas de solicitud de información demográfica y bases de datos de las JAC en las alcaldías municipales de la territorial Boyacá (17 y 18 de agosto de 2023). • Actualización de acuerdo a los acercamientos efectuados con las entidades municipales y las juntas de acción comunal, con base al formato suministrado por Findeter. • Instalación de buzones de sugerencias en las estaciones de Tunja, Paipa, Sogamoso, Chicamocha y Bodega Duitama (17 y 18 de agosto de 2023). • Recorrido de seguimiento a invasiones reportadas por el área técnica en el corredor férreo de la territorial Boyacá (18 de agosto de 2023). Después de la revisión se da por aprobado el cronograma social de la siguiente semana.

A continuación, se relacionan las actividades comerciales ejecutadas, de conformidad con lo indicado por la interventoría CONSORCIO FERREO CBC 196 en los informes semanales:

- 1, Continúa el servicio de transporte de cemento con la empresa ARGOS. Sin novedad
2. Se continua con las reuniones y estructuración del documento para enviar a la ANI. Importancia de los patios en el pk5, proyecciones de carga, validación de fletes férreo y carretero

Con Acerías Paz Del Rio: se realizó una reunión entre las áreas y ambientales y de seguridad de acerías y el consorcio en la planta en Belencito, con el fin de conocer los procesos que se llevan a cabo dentro de la planta en el tratamiento de la chatarra y así poder identificar los posibles impactos que se puedan generar a nivel ambiental y de seguridad en el proceso de compactación, cargue y transporte de chatarra a futuro en el patio taller ANI en el PK 5. Dentro de los compromisos por parte del área ambiental de Acerías Paz del Río, se encuentra remitir la matriz con los aspectos e impactos ambientales y las medidas de control y para dichos impactos; por otro lado, el área de seguridad y salud en el trabajo de acerías se comprometió a remitir el procedimiento de la actividad y matriz de peligros y riesgos de la actividad.

Con Urbaser: se realizó una visita con las directivas de Urbaser y las áreas ambientales, desplazados con el grupo para visitar el triángulo de inversión PK 185, se observa que el lugar responde a los requerimientos para la operación del descargue de los contenedores. No obstante, se determina que la carretera de acceso es muy estrecha y el barrio que queda al frente de triángulo sería un inconveniente por el manejo ambiental y permisos, por consiguiente, se descarta este sitio para descargue del material. Luego se trasladan al PK 199, estación de Oicata, lugar que inicialmente se había definido como sitio para descargue de contenedores, recibiendo aprobación por parte de las directivas, posteriormente se visitó la planta Pigua donde ellos tienen toda su estructura y analizan la posibilidad de llevar la línea férrea como un apartadero hasta dicha planta. Luego se trasladan al PK 231, estación Bonza, allí se encuentran ubicadas las bodegas de Sofasa, donde se tienen 11 hectáreas, con bodegas; tiene acceso de vía férrea, un apartadero de 150 metros. Manifiestan alto interés en continuar con este proyecto; se concertará con el Consorcio CTSA-Ingeral para realizar prueba piloto con un contenedor de residuos en plataforma férrea del PK 231 al PK 199.

Con Brinsa: se realizó visita a los patios del PK 5, con tres directivos de la empresa y dos funcionarios del consorcio, con el fin de conocer por parte de Brinsa la situación actual de dichos patios y visitar la bodega oriental en su parte central donde tendrán un área de 1000 m2 para el acopio del material que transportarán desde su planta cerca al municipio de Zipaquirá a la bodega en mención. En la visita a la bodega realizaron tres requisiciones: arreglo de algunas juntas en piso de la bodega, construcción de una pared de separación con respecto a la bodega grande y adecuación del área que tomarían en arrendamiento y la colocación de nuevas tejas para que la cubierta quede en buen estado. Brinsa se haría cargo de adecuaciones específicas. Se acordó que en el momento en que las requisiciones de ambas partes estén realizadas, se compartiría con Brinsa un borrador de contrato de arrendamiento para su revisión.

A través del oficio No. 60635 del 9 de agosto de 2023, la interventoría, Consorcio Férreo CBC 196 remitió a Findeter el informe de recaudos correspondientes a arrendamiento de bienes inmuebles, uso de vía y alquiler de material rodante con corte al 31 de julio de 2023.

Los documentos remitidos son los siguientes:

- Facturas de arriendo de bienes inmuebles y uso de vía emitidas en julio
- La consignación del mes de julio
- La notas créditos de las facturas anuladas
- Reporte de operaciones de carga comercial mes de julio
- Remesas de la empresa que corrobora las toneladas movilizadas
- Formatos T1 que corrobora las distancias recorridas y material rodante utilizado

5.3 CONTRATOS TERMINADOS Y LIQUIDADOS

5.3.1 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. PAF-ANI-PS-005-2023

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
CONTRATO No.	PAF-ANI-PS-005-2023
CONTRATISTA	HELAM SEGURIDAD LTDA.
DIRECCIÓN NOTIFICACIONES Y/O CORRESPONDENCIA	comercial@helamseguridad.com
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS OLIVERO PEREZ MARTINEZ

INFORME MENSUAL No. 8

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. VE-629-2022
 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI
 22 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA ENTREGADA Y QUE HACE PARTE DEL CORREDOR BOGOTÁ – BELENCITO; BOGOTÁ – FACATATIVÁ Y LA CARO – ZIPAQUIRÁ
FECHA SUSCRIPCIÓN	8 DE FEBRERO DE 2023
PLAZO INICIAL	20 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO	09 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	28 DE FEBRERO DE 2023
PRÓRROGA No. 1	20 DÍAS CALENDARIO
ADICIÓN No. 1	\$ 194.831.417,00
VALOR INICIAL CONTRATO	\$217.497.188
VALOR FINAL CONTRATO	\$412.328.605,00
FECHA DE TERMINACIÓN	20 DE MARZO DE 2023
INTERVENTOR:	N.A.
SUPERVISIÓN	ING. TATIANA CASTELLANOS – FINDETER
ESTADO	Terminado el 20 de marzo de 2023 - Se encuentra en proceso de liquidación

RELACIÓN ÚLTIMAS GARANTÍAS DEL CONTRATO						
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO						
PÓLIZA No.	ASEGURADORA	AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	EXPEDICIÓN	APROBACIÓN
Póliza de Seguro de Cumplimiento No. CSC-100029320 Anexo 3	Seguros Mundial	Cumplimiento	Del 28/02/2023 al 21/09/2023	123.698.581,5	09/03/2023	09/03/2023
		Salarios y Prestaciones Sociales	Del 28/02/2023 al 21/03/2026	41.232.860,5		
		Calidad del Servicio	Del 28/02/2023 al 21/09/2028	123.698.581,5		
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL						
Responsabilidad Civil Extracontractual No. CSC-100006976 Anexo 3	Seguros Mundial	Responsabilidad Civil Extracontractual	Desde el 09/02/2023 hasta el 20/03/2023	232.000.000	09/03/2023	09/03/2023

Teniendo en cuenta el proceso de liquidación para el contrato de prestación de servicios No. PAF-ANI-PS-005-2023, a la fecha se ha realizado la revisión de los siguientes documentos, los cuales son necesarios para el trámite de liquidación del contrato aludido:

DOCUMENTO	ESTADO
Acta de liquidación contrato de prestación de servicios.	En trámite de firmas
Copia del contrato(s) y sus modificaciones.	Cumple
Actas de Iniciación, Suspensión, Reinicio, Terminación y Recibo Final	Cumple

Copia de las garantías de Cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual con sus anexos modificatorios	Cumple
Balance financiero del contrato	Cumple
Certificado del revisor fiscal o representante legal del pago de las obligaciones del Contratista	Cumple
RUT del "Contratista"	Cumple

El acta de liquidación está en trámite de firmas de la Fiducia.

5.4 GESTIONES REALIZADAS POR FINDETER

En cumplimiento de las obligaciones contractuales, en particular para la realización de la supervisión de los aspectos técnicos, administrativos, financieros, sociales, ambientales, contables y jurídicos de los contratos derivados del presente contrato interadministrativo, Findeter adelantó entre otras las siguientes actividades:

- Remitió en el plazo comprometido los respectivos informes mensuales a la ANI asociados a
 - Informe de gestión mensual
 - Informe de Ingresos con soportes
 - Reporte de Avance físico y Financiero – Contrato de Obra
 - Certificado de disponibilidad de vía operativa del mes inmediatamente anterior.
 - Matriz de empleabilidad y gestión social
 - Reporte Permisos (Estado Procesos - Querellas - PAN) (Mensual)
- Realizó comités de seguimiento administrativo y técnico con el contratista e interventor
- Requirió en múltiples ocasiones al contratista el cronograma del proyecto con el fin de realizar un adecuado seguimiento a la ejecución física del mismo
- Respondió a las solicitudes de la ANI en el tiempo adecuado
- Respondió los diferentes derechos de petición, permisos y solicitudes en el tiempo adecuado
- Participó en los diferentes talleres y mesas de convivencia del PK5 y el Corzo
- Participó en las diferentes mesas de inventario y de diagnóstico del corredor férreo, realizando un seguimiento especial al diagnóstico del corredor y potencial propuestas de intervención en el corredor.
- Solicitó adecuar la diagramación de la valla indicando la necesidad de contar con una fotografía de alta calidad según indicaciones de la ANI.
- Realizó seguimiento y asistió a reuniones sobre los puntos críticos, en particular del punto crítico PK127.
- Se recibió y devolvió el plan de inversiones versión 4, se realizó seguimiento al programa de inversiones aprobado que es la versión 3

6. ACTIVIDADES POR EJECUTAR DURANTE EL SIGUIENTE PERIODO

De conformidad con las obligaciones establecidas en el Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022, de realizar la supervisión al contrato de interventoría a través de un seguimiento integral, oportuno y eficaz,

garantizando su correcta ejecución y cumplimiento de las actividades de los contratos derivados, se realizará las siguientes acciones en el próximo periodo:

- Hacer el respectivo seguimiento a los contratos derivados en ejecución, para cumplir con los requisitos la respectiva orden de inicio.
- Gestionar los requerimientos administrativos y financieros que resulten en el desarrollo de los contratos derivados.
- Gestionar el pago de las cuentas que resulten en el desarrollo de los contratos derivados.

Atentamente,


MAURICIO BETANCOURT JURADO(E)
Gerente de Transporte y Movilidad


PABLO MONTENEGRO GUERRERO
Gestor Programa Findeter – ANI