

**ALCALDÍA DE POPAYÁN****INFORME DE EJECUCIÓN****INFORMACIÓN GENERAL**

Número de contrato: 20211800021647 DEL 2021

Fecha del Acta de inicio:
03 /12/ 2021Plazo del contrato:
Hasta el 3 de Mayo de 2022

Periodo del Informe comprendido	
Desde:	Hasta:
17 / 12 / 2021	28 / 02 / 2022

Objeto: REALIZAR LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PRESERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS UNIDADES TECNICAS DE BASURA – UTB DE LA PLAZAS DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN**Supervisor y/o Interventor: LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO****Nombre o razón social del contratista: CONSTRUSERVICIOS SAS****C.C.-N.I.T.: 830500571-0****Dirección: CARRERA 1 F 40-149 OF 205 ED MARCA BARRIO TERRAZAS DE STA INES****Teléfonos: 3105121738**Informe parcial XInforme Final **DESCRIPCIÓN DE
ACTIVIDADES****GALERIA BELLO HORIZONTE****FOTOS**

Corte de pavimento para
poder hacer la excavación
Actividad no prevista
Corte asfalto para
demolicion y excavacion de
cimentacion



Excavaciones varias sin
clasificar a mano

Se retira material compactado de su
base





ALCALDÍA DE POPAYÁN

INFORME DE EJECUCIÓN

Concreto para solados de limpieza Concreto para zapatas	Una vez nivelada la superficie de desplante se coloca el solado de limpieza de 5 cm	
Concreto para vigas de cimentación	Se realiza fundición con concreto 3000 psi para zapatas y vigas	
Concreto para columnas	Se realiza fundición con concreto 3000 psi para Columnas	
Concreto para vigas aerías	Se realiza fundición con concreto 3000 psi para Vigas aerías, eliminando la viga de puerta central por altura de carro recolector	
Construcción de Muro en ladrillo común tipo sogá a la vista	Se construye muro en ladrillo a la vista una cara	



**ALCALDÍA DE POPAYÁN****INFORME DE EJECUCIÓN**

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	ADECUACIONES LOCALES - PLAZA DE MERCADO LA ESMERALDA	FOTOS
Suministro y aplicación de Pintura esmalte color blanco	Se hace la colocación de pintura blanca sobre la superficie pañetada	
Suministro e instalación de reja 20 x 20 cal 7 mm en locales para seguridad	Se realizó la reparación de tejas de zinc y reposición de faltantes, adicional se instaló una reja de seguridad superior en locales	
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA DE BASURAS - PLAZA DE MERCADO LA ESMERALDA	FOTOS
Cerramiento provisional en tela ensamblada	Después de los desmontes de estructura existente se procede a limitar con cerramiento el área de construcción	



ALCALDÍA DE POPAYÁN

INFORME DE EJECUCIÓN

Desmante de estructura de cubierta	Desmante en área a intervenir	
Demolición de muro en mampostería a mano.	Se procedió a la demolición de muro existente	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES	DE CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD TECNICA DE BASURAS - PLAZA DE MERCADO LAS PALMAS	FOTOS
Excavación en material sin clasificar a mano	Luego de realizar corte con maquina se procede a excavar en material de relleno y losa en concreto	



ALCALDÍA DE POPAYÁN

INFORME DE EJECUCIÓN

solados de limpieza, Concreto para zapatas de sección 1m x 1m	Posterior a la colocación de solados, se hace vaciado de concreto en zapatas	
Concreto para vigas de cimentación	Vaciado de vigas de cimentación	
Concreto para vigas aérea	Se construye una pantalla adicional para soporte de la losa de desplazamiento y descarga de los residuos en buggy	
Losa de cubierta en concreto	Se construye teniendo en cuenta el funcionamiento de la UTB	
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	MANTENIMIENTO UNIDAD TÉCNICA DE BASURA - PLAZA DE MERCADO ALFONSO LÓPEZ	FOTOS



ALCALDÍA DE POPAYÁN

INFORME DE EJECUCIÓN

Enchape en cerámica
blanca de 20cm x 25cm
tipo ecocerámica
Losa de contrapiso en
concreto premezclado

Se hizo la limpieza, cambio de piezas rotas
y enchape nuevo en paredes.
Se repone el contra piso reforzado con
malla electrosoldada




CONSTRUSERVICIOS SAS
FIRMA CONTRATISTA

	ALCALDÍA DE POPAYÁN	F-GC-CT-20
	CONTROL EXPEDIENTE CONTRACTUAL	Versión: 02
		Página 1 de 1

# DE CONTRATO O CONVENIO:	20211800021647 DEL 2021		
DEPENDENCIA CONTRATANTE:	SECRETARIA GENERAL		
CONTRATISTA / CONVENIANTE:	CONSTRUSERVICIOS SAS		
C.C.-N.I.T.: 830500571-0	Dirección: cra 1 F 40-149 OF 205 ED MARCA	Teléfono: 3105121738	
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PRESERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS UNIDADES TECNICAS DE BASURA - UTB DE LA PLAZAS DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN			
SUPERVISOR O INTERVENTOR:	LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO		

1. CERTIFICACIÓN DE PUBLICACIÓN EN EL SECOP Y SIA OBSERVA.	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:	MP-SG-SM-005-2021
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y PUBLICADAS EN EL SECOP SI <u>X</u> , NO SOLICITARON <u> </u> , NA <u> </u>	
El funcionario / contratista, <u>LUCY CRISTINA CERON PARRA</u> identificado con CC. <u>34.322.847</u> designado por el secretario o jefe de la Unidad Administrativa, para la administración y registro del SECOP II, Y El funcionario / contratista. <u>LUCY CRISTINA CERON PARRA</u> identificada con CC. <u>34.322.847</u> designado por el secretario o jefe de la Unidad Administrativa, para la administración y registro de SIA OBSERVA	
CERTIFICAN que a la fecha (<u>10 / 03 / 2022</u>) una vez consultado el SECOP II Y SIA OBSERVA, el CONTRATISTA en mención, tiene publicados los documentos correspondientes al mes de Febrero del expediente contractual en las plataformas. Por lo tanto, se otorga visto bueno para continuar con el trámite del pago.	
<u>Cristina Cerón</u> FIRMA DEL RESPONSABLE SECOP II	<u>Cristina Cerón</u> FIRMA DEL RESPONSABLE SIA OBSERVA

2. CERTIFICACIÓN DE ARCHIVO DE GESTIÓN DE LA OFICINA JURÍDICA.
El funcionario/contratista <u>FARES YANET CAMPO ARROYO</u> identificado con CC. 34.566.011, responsable del control del Archivo de Gestión de la Oficina Asesora Jurídica, CERTIFICA que a la fecha (<u>10 / 3 / 2022</u>), una vez consultado el expediente físico que reposa en el Archivo de Gestión de la Oficina Asesoría Jurídica, el CONTRATISTA en mención, cuenta con los documentos al día, por lo tanto, se otorga visto bueno para continuar con el trámite del pago.
FIRMA DEL RESPONSABLE <u>Fares Yanet Campo Arroyo</u>

3. CERTIFICACIÓN DE ORFEO.
El funcionario/contratista SANDRA BIBIANA MANQUILLO, identificada con CC. 34.566.011, responsable del control del Manejo del Sistema de Gestión Documental ORFEO de la entidad, CERTIFICA que a la fecha (<u>09 MAR 2022</u>), el CONTRATISTA en mención:
A) No presenta documentos pendientes de fecha superior a treinta (30) días en el sistema ORFEO ☐ B) No tiene habilitado usuario de Orfeo. ☒ C) No tiene documentos pendientes en el Sistema Orfeo (Obligatorio Para Actas Finales) ☐
Por lo tanto, se otorga visto bueno para continuar con el trámite del pago
FIRMA DEL RESPONSABLE <u>Sandra Bibiana Manquillo</u>

Técnico 01