

Id	Modo de tarea	ITEM	ACTIVIDAD	Duración	Comienzo	Fin	% completado	oct '25		nov '25			dic '25			ene '26			feb							
								29	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2
1	✓	→	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DEL AMAZONAS Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE LETICIA - AMAZONAS	67.5 días	mar 7/10/25	mar 30/12/25	100%																			
2	✓	→	INICIO	0 días	mar 7/10/25	mar 7/10/25	100%																			
3	✓	→	ENTREGA DOCUMENTOS INICIALES Y LOGISTICA	6 días	mar 7/10/25	mar 14/10/25	100%																			
4	✓	→	CAPACITACION DE PERSONAL Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS	6 días	mar 7/10/25	mar 14/10/25	100%																			
5	✓	→	TERCER NIVEL	49 días	lun 13/10/25	jue 11/12/25	100%																			
6	✓	→	DEMOLICION DE ENCHAPE EN PISOS Y MUROS	2 días	vie 7/11/25	lun 10/11/25	100%																			
7	✓	→	ALISTADO IMPERMEABILIZADO	4 días	mié 12/11/25	lun 17/11/25	100%																			
8	✓	→	PAÑETE IMPERMEABILIZADO	2 días	lun 13/10/25	mar 14/10/25	100%																			
9	✓	→	CIELO RASO PVC (1 OFICIAL-1 AYUDANTE)	2 días	mié 26/11/25	jue 27/11/25	100%																			
10	✓	→	ENCHAPE EN PISO 1 OFICIAL 1 AYUDANTE	6 días	sáb 29/11/25	sáb 6/12/25	100%																			
11	✓	→	ENCHAPE EN MUROS (1 OFICIAL 1 AYUDANTE)	3 días	mié 3/12/25	sáb 6/12/25	100%																			
12	✓	→	MURO MAMPOSTERIA EN CULATA (1 MAESTRO, 1 AYUDANTE)	4 días	lun 1/12/25	jue 4/12/25	100%																			
13	✓	→	PAÑETE IMPERMEABILIZADO EN CUALATA (1 MAESTRO, 1 AYUDANTE)	1 día	vie 28/11/25	vie 28/11/25	100%																			
14	✓	→	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS (CUADRILLA ELECTRICA)	2 días	jue 4/12/25	vie 5/12/25	100%																			
15	✓	→	MANTENIMIENTOS Y TRASLADO AIRES ACONDICIONADOS(CUADRILLA INSTALACIONES)	4 días	lun 8/12/25	jue 11/12/25	100%																			
16	✓	→	SALIDA TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES (CUADRILLA ELECTRICA)	7.63 días	mié 3/12/25	jue 11/12/25	100%																			
17	✓	→	SANITARIOS EN BAÑOS (1 OFICIAL 1 AYUDANTE)	3 días	jue 4/12/25	lun 8/12/25	100%																			
18	✓	→	RESANE Y PINTURAS EN MUROS (2 OFICIALES)	5 días	vie 28/11/25	jue 4/12/25	100%																			
19	✓	→	REUBICACIÓN PUNTOS DE DATOS (CUADRILLA INSTALACIONES)	5 días	mié 26/11/25	mar 2/12/25	100%																			
20	✓	→	PUNTOS DE DATOS NUEVOS (CUADRILLA INSTALACIONES)	9 días	vie 28/11/25	mar 9/12/25	100%																			
21	✓	→	INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS EN VIDRIO Y ALUMINIO	3 días	mié 3/12/25	sáb 6/12/25	100%																			
22	✓	→	SILLAS GERENCIALES	2 días	jue 4/12/25	sáb 6/12/25	100%																			
23	✓	→	PUESTO DE TRABAJO RECTANGULAR	2 días	jue 4/12/25	vie 5/12/25	100%																			
24	✓	→	SEGUNDO NIVEL	15.25 días	mar 9/12/25	sáb 27/12/25	100%																			
25	✓	→	DEMOLICION DE MUROS MAMPOSTERIA (2 AYUDANTES)	10 días	mié 10/12/25	lun 22/12/25	100%																			
26	✓	→	MUROS NUEVOS MAMPOSTERIA 81 MAESTRO 1 AYUDANTE)	4 días	mar 9/12/25	sáb 13/12/25	100%																			
27	✓	→	DESMONTE DE CIELO RASO Y LUMINARIAS (2 AYUDANTES)	5 días	mié 10/12/25	mar 16/12/25	100%																			
28	✓	→	DEMOLICIONES DE ENCHAPE EN PISOS Y MUROS (3 AYUDANTES)	6 días	vie 12/12/25	vie 19/12/25	100%																			
29	✓	→	MORTERO DE NIVELACIÓN(1 MAESTRO 1 OFICIAL)	3 días	mié 10/12/25	sáb 13/12/25	100%																			
30	✓	→	PAÑETES IMPERMEABILIZADO (1 OFICIAL, 1 AYUDANTE)	2 días	lun 15/12/25	mar 16/12/25	100%																			
31	✓	→	CIELO RASO PVC (1 OFICIAL 1 AYUDANTE)	6 días	mar 9/12/25	mar 16/12/25	100%																			
32	✓	→	ENCHAPE EN PISO (1 OFICIAL 1 AYUDANTE)	6 días	jue 11/12/25	jue 18/12/25	100%																			

Proyecto: PROGAMACION LETI
Fecha: dom 22/02/26

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha limite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

Id	Modo de tarea	ITEM	ACTIVIDAD	Duración	Comienzo	Fin	% completado	oct '25		nov '25			dic '25			ene '26			feb	
								29	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22
65	✓		DEMOLCION PLACA DE CONTRAPISO	5 días	vie 17/10/25	jue 23/10/25	100%													
66	✓		EXCAVACION GENERAL	2 días	jue 23/10/25	sáb 25/10/25	100%													
67	✓		PLACA DE CONTRAPISO 3.000 PSI E 10 CM	2 días	lun 27/10/25	mar 28/10/25	100%													
68	✓		ECHAPE DE PISO (1 OFICIAL, 1 AYUDANTE)	5 días	lun 1/12/25	vie 5/12/25	100%													
69	✓		ESTUCO EN MUROS (1 OFICIAL)	1 día	lun 24/11/25	lun 24/11/25	100%													
70	✓		PINTURAS EN MUROS (1 OFICIAL)	1 día	jue 27/11/25	jue 27/11/25	100%													
71	✓		SALIDA TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES (PERSONAL ELECTRICO)	3 días	lun 1/12/25	mié 3/12/25	100%													
72	✓		RESANE Y PINTURA BAJO PLACA (1 OFICIAL)	2 días	jue 27/11/25	vie 28/11/25	100%													
73	✓		CANALETA GALVANIZADA 10X4 (CUADRILLA INSTALACIONES)	3 días	sáb 29/11/25	mié 3/12/25	100%													
74	✓		PUNTOS DE DATOS NUEVOS (CUADRILLA INSTALACIONES)	4 días	vie 28/11/25	mié 3/12/25	100%													
75	✓		VENTANAS Y PUERTAS EN VIDRIOS Y ALUMINIO	7.63 días	lun 1/12/25	mar 9/12/25	100%													
76	✓		PUESTO DE TRABAJO RECTANGULAR	1 día	vie 12/12/25	sáb 13/12/25	100%													
77	✓		FACHADA	9.63 días	mar 9/12/25	vie 19/12/25	100%													
78	✓		PANEL DE FACHADA (CARPINTERIA METALICA)	5 días	lun 15/12/25	vie 19/12/25	100%													
79	✓		RESANE Y PINTURA (2 OFICIALES)	3 días	lun 15/12/25	mié 17/12/25	100%													
80	✓		INSTALACIÓN DE PERGOLA (CUADRILLA METALICA)	2 días	jue 18/12/25	vie 19/12/25	100%													
81	✓		PINTURA ESMALTE A REJAS (2 AYUDANTES)	2 días	mar 9/12/25	mié 10/12/25	100%													
82	✓		MANTENIMIENTO A BAJANTES Y CANALES	1 día	jue 11/12/25	jue 11/12/25	100%													
83	✓		CULATA	8.63 días	mar 9/12/25	jue 18/12/25	100%													
84	✓		ESTUCO EXTERIORES	4 días	mar 9/12/25	vie 12/12/25	100%													
85	✓		PINTURA TIPO KORAZA A TRES MANOS	4 días	sáb 13/12/25	jue 18/12/25	100%													
86	✓		PATIO	7.63 días	mar 9/12/25	mié 17/12/25	100%													
87	✓		ENCHAPE PISO(1 OFICIAL, 1 AYUDANTE)	2 días	mar 9/12/25	mié 10/12/25	100%													
88	✓		PINTURA EN MUROS (2 OFICIALES)	3 días	mar 9/12/25	jue 11/12/25	100%													
89	✓		CANALETAS GALVANIZADA 10X4 (CUADRILLA INSTALACIONES)	3 días	mié 10/12/25	vie 12/12/25	100%													
90	✓		PUNTOS DE DATOS NUEVOS (CUADRILLA INSTALACIONES)	3 días	vie 12/12/25	mar 16/12/25	100%													
91	✓		PUNTOS ELECTRICOS (TOMAS E INTERRUPTORES)	3.63 días	vie 5/12/25	mar 9/12/25	100%													
92	✓		FIN	0 días	mar 30/12/25	mar 30/12/25	100%													

Proyecto: PROGAMACION LETI
Fecha: dom 22/02/26

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha limite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			