








Inicio de actividades

Fecha:	18/12/2024, miércoles
Clima:	Despejado (noche)
Personal Contratista:	Cuadrilla de 3 operarios, 1 profesional SST, 1 residente de obra
Personal Interventoría:	1 residente de interventoría
Equipo:	1 camión de apoyo, 1 máquina de imprimante, herramienta menor
Actividades:	Se realiza la imprimación de metro cuadrado en el PUNTO 4, se respetan los 5cm extra para la demarcación de pintura.
	 
Fecha:	19/12/2024, jueves
Clima:	Parcialmente nublado (noche)
Personal Contratista:	Cuadrilla de 3 operarios, 1 profesional SST, 1 residente de obra
Personal Interventoría:	1 residente de interventoría
Equipo:	1 camión de apoyo, 1 máquina de pintura, herramienta menor.
Actividades:	Se aplica catalizador y pintura blanca en frío de 22 mils, sobre la imprimación realizada anteriormente en el punto 4.
Observaciones:	Se realiza prueba con galga metálica para verificar el espesor de la pintura.
	 
	• Residente de obra  • Residente Interventoría
Fecha:	20/12/2024, viernes
Clima:	Poco nublado (día), parcialmente nublado (noche)
Personal Contratista:	1 residente de obra, cuadrilla de 2 opera. (día), (cuadrilla 3 op (noche), SST.
Personal Interventoría:	1 residente de interventoría
Equipo:	1 grúa de apoyo, martillo demolidor, 1 camión apoyo, 2 máquinas para imprimación y pintura, herramienta menor.
Actividades:	Se instala 1 señal SP-25 en el resalto 14, se demolieron los resaltos 2 y 11 del barrio cog servicios y se instalan las 2 señales SP-25 en los resaltos 2 y 10.
	En la noche imprimación y aplicación de pintura blanca en el PUNTO 4.

Observaciones: Queda pendiente instalar 1 señal SP-25 del resalto 14 con abrazadera en el poste, debido a que la comunidad impide su instalación en la acera.

 - 
• Residente de obra • Residente de Interventoría

Fecha: 21/12/2024, sábado

Clima: Parcialmente nublado (día), lluvia (noche)



Personal Contratista: 1 residente de obra, cuadrilla de 3 oper, operario volqueta, operario rodillo compactador.

Personal Interventoría: 1 residente de interventoría

Equipo: 1 volqueta, 1 grúa de apoyo, rodillo compactador, herramienta menor.

Actividades: Se realiza la construcción de los resaltos 2, 11 y 14.

Observaciones: En la noche por cuestiones climatológicas no se realizan las actividades programadas en el PUNTO 4.

 - 
• Residente de obra • Residente de interventoría

Fecha: 22/12/2024, domingo



Clima: soleado (mañana), nublado (tarde)

Personal Contratista: 2 cuadrillas de 3 operarios, 1 SST, 1 residente de obra.


Personal Interventoría: 1 residente de interventoría


Equipo: 1 grúa de apoyo, 1 camión de apoyo, 2 máquinas para imprimación y pintura, herramienta menor

Actividades: Se instalan 13 señales verticales y se retira 1 en el PUNTO 4. En la tarde, se termina de pintar la señalización horizontal en el PUNTO 4.


 - 
• Residente de obra • Residente de Interventoría


Fecha	23/12/2024, lunes
Clima	nublado (día)
Personal contratista	Cuadrilla de 3 operarios, 1 residente de obra
Personal Interventoría	1 residente de interventoría.
Equipo	1 grúa de apoyo, herramienta menor.
Actividades	Se instalan 11 señales verticales y se retiran 3 en el PUNTO 2, se instala la señal faltante en el PUNTO 4 (SR-01) y se retira 1. Se instala la señal pendiente con abrazadera en el resalto 14.
Observaciones	1 señal (SR-28) no fue instalada en ménsula como se pide en el diseño en el PUNTO 2.


Residente de obra



Residente de Interventoría


Fecha	20/03/2025, jueves
Clima	parcialmente nublado (día)
Personal Contratista	Cuadrilla de 3 operarios, 1 residente de obra
Personal Interventoría	1 residente de interventoría
Equipo	Camión de apoyo, herramienta menor
Actividades	El día 20 de marzo se da renicio a las actividades de campo en el cual se instalan 7 señales verticales y se retiran 4 del PUNTO 3.
Observaciones	Se presenta un inconveniente con la instalación de una señal debido a un propietario, queda pendiente por instalar


• Residente de obra


• Residente de interventoría.



Fecha	21/03/2025, viernes
Clima	Parcialmente nublado (día)
Personal Contratista	Cuadrilla de 3 operarios, 1 residente de obra
Personal Interventoría	1 residente de interventoría
Equipo	Camión de apoyo, herramienta menor
Actividades	Se instala una señal SP-25A en el resalto 12, 2 señales SP-25 en los resaltos 6, 7 y 9.
Observaciones	En el resalto 9 se presenta inconveniente con un propietario debido a que no permitía instalar la señal, sin embargo, se logra pactar entre ambas partes un lugar para instalarla.


• Residente de obra


• Residente de interventoría

Fecha	22/03/2025, sábado
Clima	Parcialmente nublado (día)
Personal Contratista	Cuadrilla de 3 operarios, residente de obra
Personal Interventoría	1 residente de interventoría
Equipo	Camión de apoyo, herramienta menor

Actividades: Se instalan las señales SP-25A en los resaltos 1, 3, 4, 8.



 • Residente de obra • Residente interventoría

Fecha: 25/03/2025, martes



Clima: soleado (día)

Personal Contratista: 1 Cuadrilla de 4 operarios, 1 cuadrilla de 3 operarios, 1 residente
 Personal Interventoría: 1 residente de interventoría

Equipo: 2 camiones de apoyo, martillo demoledor, cortadora pavimento, herramienta menor.

Actividades: Se realiza la demolición de los resaltos 1, 3 y 4.
 En el resalto 10, se realizan los cortes en el pavimento correspondientes al borde elevado, debido a la pendiente presente en esa zona.

En la tarde se realiza el recorrido de los nuevos paraderos adicionales junto con supervisión y contratista.



 • Residente de obra • Residente interventoría.



Fecha: 26/03/2025, miércoles

Clima: Parcialmente nublado (día)


Personal Contratista: 2 cuadrillas de 3 operarios, 1 residente de obra
 Personal Interventoría: 1 residente de interventoría

Equipo: 2 camiones de apoyo, martillo demoledor, cortadora de pavimento, herramienta menor.


Actividades: Se realiza la demolición de los resaltos 5, 6, 7 y 9.
 En el resalto 12 se realizan los cortes del borde elevado debido a la pendiente presente en la zona.




 • Residente de obra • Residente interventoría

Fecha	27/03/2025, jueves
Clima	Parcialmente nublado (día)
Personal Contratista	1 cuadrilla de 7 operarios, 1 residente de obra
Personal Interventoría	1 residente de interventoría
Equipo	1 camión de apoyo, 3 máquinas para imprimación y pintura, herramienta menor.
Actividades	Se realiza la demarcación horizontal manual con pistola de metro cuadrado (zigzag y solo bus) de los paraderos 1, 27, 28, 29.
Observaciones	Por mantenimiento de un camión se trabaja con 1 cuadrilla.


 Francis Zamcheros
 • Residente de obra • Residente interventoría


Fecha	28/03/2025, viernes
Clima	Soleado (día)
Personal Contratista	1 cuadrilla de 4 operarios, 1 operario volqueta, 1 operario binitin, 1 residente de obra.
Personal Interventoría	1 residente de interventoría.
Equipo	1 volqueta, 1 binitin, 1 camión de apoyo, herramienta menor.
Actividades	Se limpia el lugar de los cortes realizados en el pavimento en el resalto 10, se aplica la emulsión para imprimir, se ubican las plantillas de madera y se funde el resalto. Luego se procede a fundir el resalto 5. En la tarde, por falta de material se funde parcialmente el resalto 1, priorizando la zona con mayor deterioro. También se tapó un hueco previo al resalto. Queda pendiente por fundir.
Observaciones	El diseño de mezcla asfáltica MDC-25 se elaboró según el método Marshall con 5.4% de asfalto tipo 60/70, con una película ligante de 8.124 mm y una relación llenante/asfalto efectivo de 2.19.


• Residente de obra



• Residente interventoría


Fecha 29/03/2025, sábado
Clima soleado (día)
Personal Contratista 2 cuadrillas de 3 operarios, 1 residente de obra
Personal Interventoría 1 residente de interventoría
Equipo 2 camiones de apoyo, 3 máquinas de imprimación y pintura, herramienta menor
Actividades Se realiza la imprimación y demarcación de metro cuadrado en pintura blanca de los paraderos 25, 2, 23 y 21 aplicando micro esferas.
Observaciones Se realiza prueba con galga metálica para verificar el espesor de la pintura. Se cumplen los 22 mils.


• Residente de obra



• Residente interventoría


Fecha 30/03/2025, domingo
Clima nublado (mañana), lluvia (tarde).
Personal Contratista 2 cuadrillas de 3 operarios, 1 residente de obra
Personal Interventoría 1 residente de interventoría
Equipo 2 camiones de apoyo, 3 máquinas para imprimación y pintura, herramienta menor
Actividades Se realiza la imprimación y demarcación de metro cuadrado en color blanco de los paraderos 19, 20, 9, 10, 7, 14, 16
Observaciones En la tarde, sobre las 2:30pm se suspenden actividades por inicio de lluvia.


• Residente de obra


• Residente de interventoría


Fecha 31/03/2025, lunes
 Clima Parcialmente nublado (día)
 Personal Contratista 1 cuadrilla de 4 operarios, 1 cuadrilla de 3 operarios, 1 operario de volqueta, 1 operario binitín, 1 residente de obra.
 Personal Interventoría 1 residente de interventoría.
 Equipo 1. volqueta, 1 binitín, 1 camión de apogo, herramienta menor.
 Actividades Se limpia, imprime y se funde el resalto 1. En la mañana se funde la mitad del resalto 8 para evitar congestiones por el alto flujo vehicular y la cercanía del colegio San Viator. En la tarde se completa la fundición del resalto 8. Posteriormente, se funde parcialmente el resalto 9 por falta de mezcla asfáltica.
 Observaciones Se presentan problemas con el desvío vehicular en el resalto 1, lo que ocasiona congestiones en la zona debido a un mal manejo del tránsito.



 • Residente de obra


 • Residente interventoría

Fecha 01/04/2025, martes
 Clima nublado
 Personal Contratista 1 cuadrilla de 4 operarios, 1 cuadrilla de 3 operarios, 1 operario volqueta, 1 operario binitín, 1 residente obra, 1 SST.
 Personal Interventoría 1 Residente de interventoría
 Equipo 1 volqueta, 1 binitín, 1 camión de apogo, herramienta menor
 Actividades En la mañana se realiza visita a las intersecciones de acciones populares para definir las matrices de garantía correspondientes junto con supervisión y contratista. En la tarde se visitan algunos paraderos con el mismo fin junto con el contratista. Durante el día se funde la mitad faltante del resalto 9 pendiente del día anterior. Los resaltos 6 y 7 se funden por mitades para evitar afectaciones al flujo vehicular; queda pendiente fundir la mitad del resalto 7.



Fecha 31/03/2025, lunes
 Clima Parcialmente nublado (día)
 Personal Contratista 1 cuadrilla de 4 operarios, 1 cuadrilla de 3 operarios, 1 operario de volqueta, 1 operario binitín, 1 residente de obra.
 Personal Interventoría 1 residente de interventoría.
 Equipo 1. volqueta, 1 binitín, 1 camión de apogo, herramienta menor
 Actividades Se limpia, imprime y se funde el resalto 1. En la mañana se funde la mitad del resalto 8 para evitar congestiones por el alto flujo vehicular y la cercanía del colegio San Viator. En la tarde se completa la fundición del resalto 8. Posteriormente, se funde parcialmente el resalto 9 por falta de mezcla asfáltica.
 Observaciones Se presentan problemas con el desvío vehicular en el resalto 1, lo que ocasiona congestiones en la zona debido a un mal manejo del tránsito.


 • Residente de obra


 • Fran y Sanchez
 • Residente interventoría

Fecha 01/04/2025, martes
 Clima nublado
 Personal Contratista 1 cuadrilla de 4 operarios, 1 cuadrilla de 3 operarios, 1 operario volqueta, 1 operario binitín, 1 residente obra, 1 SST.
 Personal Interventoría 1 Residente de interventoría
 Equipo 1 volqueta, 1 binitín, 1 camión de apogo, herramienta menor
 Actividades En la mañana se realiza visita a las intersecciones de acciones populares para definir las matrices de garantía correspondientes junto con supervisión y contratista. En la tarde se visitan algunos paraderos con el mismo fin junto con el contratista. Durante el día se funde la mitad faltante del resalto 9 pendiente del día anterior. Los resaltos 6 y 7 se funden por mitades para evitar afectaciones al flujo vehicular; queda pendiente fundir la mitad del resalto 7.

Observaciones Se continúa utilizando mezcla MDC-25 de la planta Orbeing, conforme al diseño Marshall aprobado.

 • Residente de obra  • Residente interventoría.

Fecha 02/04/2025, miércoles

Clima Nublado (día)



Personal Contratista 1 cuadrilla de 4 operarios, 1 cuadrilla de 3 operarios, 1 operario volqueta, 1 operario binitón, 1 residente de obra, 1 SST.

Personal Interventoría 1 residente de interventoría

Equipo 1 binitón, 1 volqueta, 1 camión de apoyo, herramienta menor.

Actividades Se funde la mitad del resalto 7, pendiente del día anterior. Posteriormente, se realiza limpieza en los cortes hechos en el resalto 12, para imprimir y luego proceder a fundirlo. Luego se funde el resalto 4.

Observaciones. Se realiza un mejor manejo del tránsito durante las actividades, lo que permite avanzar con normalidad.

 • Residente de obra  • Residente interventoría

Fecha 03/04/2025, jueves

Clima nublado (noche).



Personal Contratista 1 cuadrilla de 4 operarios, 1 cuadrilla de 3 operarios, 1 residente de obra, 1 profesional SST.

Personal Interventoría 1 residente de interventoría

Equipo 2 camiones de apoyo, 3 máquinas para imprimación y pintura, herramienta menor.

Actividades Como se pactó en la mesa de trabajo se ajustaron los siguientes paraderos a la geometría de la norma demarcados anteriormente; 19, 20, 25, 10, 14, 7, 16, 27, 28, 23 y 21. Además, se realiza la imprimación y demarcación de metro cuadrado de color blanco con spray de los paraderos 22, 6, 18, 11, 12, 15.



Observaciones Se realiza prueba con galga metálica para verificar los 22 mils de espesor de la pintura.

 • Residente de obra •  • Residente interventoría

Fecha 04/04/2025, viernes.

Clima lluvia (día y noche)

Observaciones No se ejecutan actividades en obra debido a las condiciones climáticas y presencia de humedad en las zonas

 • Residente de obra •  • Residente interventoría

Fecha 05/04/2025, sábado

Clima nublado (día)



Personal contratista 1 cuadrilla de 4 operarios, 1 cuadrilla 3 operarios, 1 residente de obra, 1 profesional SST.

Personal Interventoría 1 residente interventoría



Equipo 2 camiones de apoyo, 3 máquinas para imprimación y pintura, herramienta menor.

Actividades Se realiza la demarcación completa (imprimación, aplicación color amarillo y triángulos blancos) de los resaltos 2, 11 y 14. Posteriormente, según lo pactado en comité, se lleva a cabo la imprimación en color amarillo como demarcación preventiva temporal en los resaltos 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12.



Observaciones Se alcanza a suspender actividades al iniciar la tarde debido a una leve llovizna; sin embargo, la lluvia cesa y se continúa con las labores programadas.

 • Residente de obra •  • Residente interventoría


Fecha 06/04/2025, domingo
 Clima Nublado (día)
 Personal Contratista 1 cuadrilla de 4 operarios, 1 cuadrilla de 3 operarios, 1 residente de obra.
 Personal Interventoría 1 residente de interventoría.
 Equipo 2 camiones de apoyo, 3 máquinas de imprimación y pintura, herramienta menor.
 Actividades Se realiza la demarcación horizontal de metro cuadrado de las acciones populares de las siguientes intersecciones; carrera 15 (cinco esquinas), transversal 15 (salida hacia villa de Leyva), Cra 11 con calle 11. Y adicional se realiza demarcación de metro cuadrado del paradero 13.


 Residente de obra
  Francis Lancheros
 Residente interventoría

Fecha 07/04/2025, lunes
 Clima lluvia (día y noche)
 Observaciones No se realizan actividades debido a la lluvia y humedad.

 Residente de obra
  Francis Lancheros
 Residente interventoría

Fecha 08/04/2025, martes
 Clima Soleado (día)
 Personal Contratista 1 Cuadrilla de 4 operarios, 1 cuadrilla de 3 operarios, 1 residente de obra
 Personal Interventoría 1 residente de interventoría
 Equipo 2 camiones de apoyo, 3 máquinas de imprimación y pintura, herramienta menor.
 Actividades Se realiza la demarcación horizontal de metro cuadrado de las acciones populares de las siguientes intersecciones; carrera 9 con calle 29 (maldonado), Carrera 9 con calle 25, cra 8 con calle 18 y carrera 7 con calle 17 incluido el nuevo paradero (antiguo terminal).


• Residente de obra


• Residente interventoría

Fecha

09/04/2025, miércoles

Clima

Parcialmente nublado (día)

Personal
Contratista

1 Cuadrilla 4 operarios, 1 cuadrilla de 3 operarios, 1 residente de obra

Personal
Interventoría

1 residente interventoría

Equipo


2 camiones de apoyo, 3 paquines para demarcación y pintura, herramienta menor.


Actividades

Se realiza la demarcación horizontal de metro cuadrado de la acción popular faltante en la carrera 9 con calle 24 (parque pinzón) y los paraderos 3, 4, 5 y 8.

Observaciones

Se realiza prueba con galga para verificar espesores.


• Residente de obra


• Residente interventoría

Fecha

10/04/2025, jueves

Clima

Parcialmente nublado (día), lluvia (tarde)

Personal
Contratista

1 Cuadrilla 4 operarios, 1 cuadrilla 3 operarios, 1 residente de obra

Personal
Interventoría

1 residente interventoría

Equipo


2 camiones de apoyo, 3 máquinas para imprimación y pintura, herramienta menor.


Actividades

Se realiza una parte de la demarcación horizontal de metro cuadrado del PUNTO 3.


Observaciones


En horas de la tarde se suspenden actividades por inicio de lluvia.


• Residente de obra



• Residente interventoría


Fecha 11/04/2025, viernes
 Clima Nublado (mañana), lluvia (tarde)
 Personal Contratista 1 cuadrilla 4 operarios, 1 cuadrilla de 3 operarios, 1 residente de obra
 Personal Interventoría 1 residente interventoría.
 Equipo 2 camiones de apoyo, 3 máquinas para imprimación y pintura, herramienta menor.
 Actividades Se realiza la demarcación horizontal de metro cuadrado de pintura blanca del PUNTO 3.
 Observaciones En la tarde se suspenden actividades por la lluvia.


 • Residente de obra




 • Residente interventoría

Fecha 21/04/2025, lunes
 Clima Parcialmente nublado, con lluvias intermitentes
 Personal Contratista 1 cuadrilla de 3 operarios y 1 residente de obra
 Personal Interventoría 1 residente de interventoría.
 Equipo 1 camión de apoyo, 2 máquinas para aplicación de pintura.
 Actividades Se ejecuta la demarcación horizontal en color amarillo y blanco sobre los resaltes 1 y 7, los cuales habían sido previamente imprimados.
 Observaciones No fue posible iniciar las actividades programadas en la zona sur de la ciudad durante la mañana debido a fuertes lluvias. Se decidió trasladar los trabajos al sector norte a partir de medio día; sin embargo en horas de la tarde fue necesario suspender nuevamente las actividades por reinicio de lluvias.
 Durante la intervención del resalto 1, ubicado en el barrio los muisca, se presentó un inconveniente con el propietario de un vehículo que se negó a moverlo. Por esta razón, fue necesario solicitar apoyo del personal de tránsito.




 • Residente de obra


 • Residente interventoría

Fecha 22/04/2025, martes
 Clima Parcialmente nublado
 Personal Contratista 1 cuadrilla 4 operarios, 1 cuadrilla 3 oper. y 1 residente de obra
 Personal Interventoría 1 residente de interventoría
 Equipo 2 camión de apoyo, (3) 3 máquinas para aplicación de pintura.
 Actividades Se ejecuta la demarcación horizontal en color amarillo y blanco sobre los resaltos 4, 5, 6, 8, 9, 10 y 12 los cuales habrían sido imprimados anteriormente.
 Observaciones Se trabaja jornada continua para aprovechar el clima.


 Residente de obra
 Franzy Landeros
 Residente interventoría.

Fecha 23/04/2025, miércoles
 Clima Nublado y lluvias
 Personal Contratista 1 cuadrilla 4 operarios, 1 cuadrilla 3 operar. 1 residente de obra
 Personal Interventoría 1 residente de interventoría.
 Equipo 2 camiones de apoyo, 3 máquinas para aplicación de pintura.
 Actividades Se realiza la imprimación y demarcación horizontal en color amarillo y blanco sobre el resalto 15, luego se continúa con la demarcación horizontal del PUNTO 3 y estando allí se realiza la visita junto con el contratista para establecer el tipo pedestal de las señales verticales de este punto.
 Observaciones Sobre las 11:30am se presenta fuerte lluvia en la zona del PUNTO 3 por lo que se suspenden actividades.

 Residente de obra
 Franzy Landeros
 Residente de interventoría.



Fecha 24/04/2025, jueves
 Clima Parcialmente nublado
 Personal Contratista 1 cuadrilla 4 operarios, 1 cuadrilla 3 operarios, 1 residente de obra
 Personal Interventoría 1 residente de interventoría.
 Equipo 2 camiones de apoyo, 3 máquinas para aplicación de pintura.

Observaciones punto ubicado en la Glorieta del Gobernador Las actividades se programan en horarios de menor congestión vehicular, debido al alto flujo de tránsito que se presenta en la zona.

 Residente de obra •  Residente interventoría.


Fecha 01/05/2025, jueves
Clima Soleado (día), despejado (noche)
Personal Contratista 2 cuadrillas de 4 operarios y 1 residente de obra
Personal Interventoría 1 residente de interventoría.
Equipo A partir de las 2:00pm se continúan los trabajos de demarcación horizontal (metro cuadrado) en las siguientes ubicaciones: Glorieta Paracaido, Glorieta del gobernador, Colegio el Rosario, pompeyano (Cra 12 con calle 20), ubicación en el barrio los muiscas (carrera 2E #73-29) diagonal al colegio Los Angeles) y en el resalto 32 del barrio Paraíso.

Observaciones Las actividades finalizaron hacia las 3:00 am, ya que se aprovechó el buen clima durante la noche, interviniendo puntos que durante el día presentan alta congestión vehicular.

 Residente de obra •  Residente interventoría.

Fecha 02/05/2025, viernes
Clima soleado (día)
Personal Contratista 1 cuadrilla de 4 operarios, 1 cuadrilla de 3 operarios y 1 residente de obra.
Personal Interventoría 1 residente interventoría.
Equipo 2 camiones de apoyo, 3 máquinas para aplicación de pintura, martillo demoledor.

Actividades Se realiza demarcación horizontal de metro cuadrado en la glorieta del gobernador, y luego se procede a demoler el resalto 24 en el barrio Altamira.

•  Residente de obra •  Residente interventoria

Fecha 03/05/2025, sábado


Clima soleado (día)

Personal Contratista 1 cuadrilla de 3 operarios y 1 residente de obra

Personal Interventoria 1 residente de interventoria

Equipo 1 camión de apoyo, martillo demoleedor, herramienta menor.

Actividades Se hace la demolición del resalto 22 ubicado en Carrera 9 # 15-18.

•  Residente de obra •  Residente interventoria

Fecha 05/05/2025, lunes

Clima despejado (noche)


Personal Contratista 1 cuadrilla de 4 operarios y 1 residente de obra

Personal Interventoria 1 residente de interventoria


Equipo 1 camión de apoyo, 3 máquinas para imprimación y pintura


Actividades Se inician actividades nocturnas para la demarcación de metro lineal de los paraderos 1, 29, 28, 25, 27, 23, 20, 21, 15, 16, 18.

Ademas, las acciones populares de la cra 8 con calle 18 (incluyendo el paradero).

•  Residente de obra •  Residente interventoria


Fecha 06/05/2025, martes
 Clima nublado (día), lluvia (noche).
 Personal Contratista 1 cuadrilla de 3 operarios y 1 residente de obra
 Personal Interventoría 1 residente de interventoría.
 Equipo 1 camión de apoyo, martillo demolidor.
 Actividades Se realiza la demolición de 6 bandas ubicadas en la glorieta del gobernador.
 Observaciones Se programan actividades para demarcación de metro lineal en horario nocturno debido al alto flujo vehicular durante el día; sin embargo las condiciones climáticas han impedido su ejecución.


 • Residente de obra




 • Residente interventoría

Fecha 07/05/2025, miércoles
 Clima soleado (día), despejado (noche).
 Personal Contratista 2 cuadrillas de 4 operarios y 1 residente de obra
 Personal Interventoría 1 residente interventoría
 Equipo 2 camiones de apoyo, 5 máquinas para imprimación y pintura.
 Actividades Se imprimaron y construyeron dos bandas ubicadas en la Glorieta Gobernador. Se interviene el punto de Guitañ previamente visitado junto con sm y contratista para su implementación, en el que se aplica solo imprimante. En la noche, se realiza la demarcación de metro lineal de las siguientes acciones populares; 3, 5, 7, 18, 19, 20. Se intervinieron los paraderos 13 y 14. Además, los puntos adicionales; 3 de 7E frente al colegio Rosario y 4 del pompeyano en la cru 12. Y también se realizó metro cuadrado del PUNTO 3.


 • Residente de obra




 • Residente interventoría.

Fecha 08/05/2025, Jueves
 (Clima Despejado (noche).
 Personal contratista 2 cuadrillas de 4 operarios y 1 residente de obra
 Personal interventoria 1 residente interventoria
 Equipo 2 camiones de apoyo, 3 máquinas para aplicación pintura
 Actividades En la noche se realiza la demarcación de metro lineal del PUNTO 3 ubicado en el colegio NEM y la demarcación de metro cuadrado en llana y spray en el GAITÁN.

 Residente de obra
  Residente interventoria.

Fecha 09/05/2025, viernes
 (Clima Nublado (tarde), y lluvia)
 Personal contratista 1 cuadrilla de 4 operarios y 1 residente de obra
 Personal interventoria 1 residente interventoria.
 Equipo 1 camion de apoyo
 Actividades Se construye una banda ubicada en la Glorieta del Gobernador.

Fecha 10/05/2025 Sábado
 (Clima Despejado (Noche) (Día)
 Personal contratista 1 Cuadrilla de 4 operarios, residente de obra y residente de interventoria. Una Cuadrilla de Día y una Cuadrilla de noche.
 Equipo 1 Camión de apoyo
 Actividades En horas de la tarde se llevo a cabo la construcción de ~~dos~~ una bandas en la dirección # 1A-9 cll 33 (Glorieta del Gobernador)

 Residente Obra
  Residente Interventoria

Observaciones Mientras se define oficialmente el residente de Interventoria se llevara a cabo el seguimiento con la Ingeniera Lina Díaz.

Fecha : 11/05/2025

Clima : Soleado

Personal del contratista : 1 cuadrilla de 4 operarios 1 Residente de obra
Personal de Interventoría : 1 Profesional de Interventoría

Equipo : 1 Camion de Apoyo

Actividades : Se realiza la instalacion de señales de tránsito (Preventiva, reglamentaria, informativa 60x60 cm en el punto de la curva de San Ricardo.


Residente de obra


Director Interventoría


Fecha : 12/05/2025


Clima : Soleado

Personal contratista : 1 cuadrilla de 4 operarios 1 Residente de obra
Personal Interventoría : 1 Profesional de Interventoría

Equipo : 1 Camion de Apoyo

Actividades : Se realiza el suministro e instalacion de señales de tránsito (Preventiva, reglamentaria, informativa 60x60 cm en el punto de la curva de San Ricardo, y en los puntos de paradero en el centro de la ciudad, igualmente se realiza la demarcación en metro lineal en plástico en frío 22 MMS en el punto denominado glorieta del gobernador.


Residente de obra


Director Interventoría


Fecha: 13/05/2025

Clima: Soleado

Profesional contratista
Profesional interventoria
1 Cuadrilla de 4 operarios, 1 Residente de obra
1 Profesional de interventoria

Equipo: 1 Camion de Apoyo

Actividades: Se imprimó y se realiza la demarcación en pintura plastica en frío Alta duración metacrilato 100% espesor 22 Mils en metro lineal el el punto denominado glorieta del gobernador, se realiza imprimación y demarcación de metro cuadrado (m^2) en el barrio gaitan.


Residente de obra


Director Interventoria


Fecha: 14/05/2025


Clima: Sdeado

Profesional contratista
Profesional Interventoria
1 Cuadrilla de 4 operarios, 1 Residente de obra.
1 Profesional de interventoria

Equipo: 1 Camion de Apoyo

Actividades: Se imprima y se realiza la demarcación en pintura plastica en frío espesor 22 Mils en metro lineal en los puntos glorieta del gobernador y en la glorieta Baracaldo


Residente de obra


Director Interventoria.

Fecha : 15/05/25

Clima : Lluvioso - en horas de la mañana, Soleado en la tarde

Personal Contratista : 1 Cuadrilla de 4 operarios, Residente de obra

Personal Interventoría : 1 Profesional de Interventoría.

Equipo : 1 Camión de Apoyo

Actividades : Se realiza instalación de dispositivos en el Barrio el gaitan.

observaciones : Se realiza suspensión de obra el día 16/05/2025

Fecha : 12/08/25

Clima : Soleado

Personal Contratista :

1 Residente de obra, 1 cuadrilla de 4 y 1 de 3 operarios

Personal Interventoría :

1 Residente de Interventoría

Equipo : 2 Camiones de Apoyo

Actividades : Se imprimaron y se realiza la demarcación de metro cuadrado (m²) y metro lineal de pintura de plástico en frío (spray) con micropelotas y un espesor seco de mínimo 22 mils. en el barrio libertador sobre la calle 7 entre carrera 13 y 16.

Residente de obra

Residente de interventoría

Fecha : 13/08/25

Clima : Soleado

Personal Contratista :

1 Residente de obra 2 cuadrillas de 3 y de 4 operarios

Personal Interventoría :

1 Residente de interventoría

Equipo :

2 Camiones de demarcación o señalización.

Actividades : Se imprimaron y se realizaron metro lineal de pintura plástica en frío (spray) en el Barrio prados de Alcalá, se imprimaron y se realiza

Fecha: 15/05/25

Clima: Llovizna - en horas de la mañana, Soleado en la tarde


Personal Contratista: 1 Cuadrilla de 4 operarios, Residente de obra


Personal Interventoría: 1 Profesional de Interventoría.

Equipo: 1 Camión de Apoyo

Actividades: Se realiza instalación de dispositivo en el Barrio el gaitan.

observaciones: Se realiza suspensión de obra el día 16/05/2025


Residente de obra


Director Interventoría

Fecha: 12/08/25


Clima: Soleado


Personal Contratista: 1 Residente de obra, 1 cuadrilla de 4 y 1 de 3 operarios

Personal Interventoría: 1 Residente de Interventoría

Equipo: 2 Camiones de Apoyo

Actividades: Se imprimaron y se realiza la demarcación de metro cuadrado (m²) y metro lineal de pintura de plástico en frío (spray) con microsféras y con espesor seco de mínimo 22 mils. en el barrio libertador Sobre la calle 7 entre Carrera 13 y 16.


Residente de obra


Residente de interventoría

Fecha: 13/08/25

Clima: Soleado

Personal Contratista: 1 Residente de obra 2 cuadrillas de 3 y de 4 operarios


Personal Interventoría: 1 Residente de interventoría


Equipo: 2 Camiones de demarcación o señalización.

Actividades: Se imprimaron y se realizaron metro lineal de pintura plástico en frío (spray) en el Barrio prados de Alcalá, se imprimaron y se realiza

la demarcación de (m²) sobre la calle 18 con carrera 1. En el Barrio Libertador se imprimieron y se realiza la demarcación de metro cuadrado (m²) en pintura de plástico en frío 22 mils esta actividad se realiza sobre la calle 7 entre carrera 13 y 16.

observaciones: En el barrio prados de Alcalá no se realiza la implementación de un paso peatonal, una línea de pare y una flecha frente y doble giro debido al mal estado en la carpeta Asfáltica, igualmente se va a evaluar el tema de garantías con la entidad pública para la señalización horizontal que se tiene contemplada para realizarla sobre adoquín.


Residente de obra


Residente de interventoría

Fecha: 14/08/25


Clima: Soleado

Personal Contratista: 1 Residente de obra, 2 cuadrillas de 3 y 4 operarios

Personal Interventoría: 1 Residente de interventoría

Equipo: 1 Camión de demarcación y 1 camión de Apoyo.

Actividades: Se imprimieron y realizaron metro lineal y metro cuadrado (m²) plástico en frío en el barrio prados de Alcalá sobre la calle 18, en el Barrio Soaquira se realiza la impresión y demarcación en metro cuadrado (m²) sobre 1 reductor de velocidad, por último en el Barrio Bello horizonte se realizan la impresión y demarcación de metro lineal y metro cuadrado en pintura de plástico en frío 22 mils, se realiza prueba de pintura sobre lamina y con galga, verificando su cumplimiento.



Residente de obra



Residente de interventoría

Fecha: 15/08/25


Clima: Soleado

Personal contratista: 1 Residente de obra, 2 Cuadrillas de 4 y 3 operarios


Personal Interventoría: 1 Residente de Interventoría

Equipo: 1 Camion de demarcación, 1 camion de Apoyo

Actividades: Se implima y se realiza la demarcacion en metro cuadrado (m²) plastico en frio 22 mlls en el Barrio Dorado desde la diagonal 26 A a la diagonal 27



Residente de obra



Residente de Interventoría

Fecha: 16/08/25


Clima: Lluvias

Personal contratista: 1 Residente de Obra, 2 cuadrillas de 4 y 3 operarios.


Personal Interventoría: 1 Residente de Interventoría

Equipo: 1 camion de demarcación, 1 camion de Apoyo

Actividades: Se suspenden Actividades por Lluvias



Residente de obra



Residente de Interventoría

Fecha: 19/08/25


Clima: Lluvias en horas de la Noche del 18/08/25


Personal contratista: 1 Residente de obra, 2 cuadrillas de 4 y 3 operarios

Personal Interventoría: 1 Residente de Interventoría

Equipo: 1 camion de demarcación, 1 camion de Apoyo

Actividades: En horas de la mañana Interventoría recomienda al contratista de obra no realizar actividades de pintura en pavimento debido a que se encuentra húmedo, en horas de la tarde se realiza el suministro y Aplicación de pintura imprimante negro, suministro y Aplicación de pintura de (m²) plástico en frío alta duración metacrilato 100, espesor 22 mils. en el barrio San Carlos, (plaza del sur), igualmente se realiza imprimación pintura color negro y Aplicación de pintura metro lineal plástico en frío sobre la carrera 11 entre calle 6 Sur y 6 d Sur.


Residente de obra


Residente de Interventoría

Fecha: 20/08/25


Clima: Soleado


Personal Contratista: 1 Residente de obra, 2 cuadrillas de 4 y 3 operativos

Personal Interventoría: 1 Residente de Interventoría

Equipo: 1 Camion de demarcación, 1 camion de Apoyo

Actividades: Se imprime y se realiza la demarcación en metro cuadrado (m²) plástico en frío 22 mils en la Avenida Olímpica, se realiza el suministro y Aplicación de pintura imprimante negro y Aplicación de pintura plástico en frío tanto metro lineal y metro cuadrado (m²) en el barrio San Carlos, se realiza el suministro y Aplicación de pintura plástico en frío sobre la carrera 11 entre calle 6 Sur y 6 d Sur. En el barrio el dorado se realiza el Suministro y Aplicación de pintura imprimante negro.


Residente de obra


Residente de Interventoría

Fecha: 21/08/25

Clima: Soleado


Personal contratista: 1 Residente de obra, 2 cuadrillas de 4 y 3 operarios.


Personal Interventoría: 1 Residente de Interventoría

Equipo: 1 Camión de demarcación, 1 Camión de Apoyo

Actividades: Se realiza el suministro y Aplicación de pintura imprimante negro y el suministro y Aplicación de pintura plástico en frío espesor 22mils en metro lineal (m) en el barrio libertador, Se realiza demarcación metro lineal pintura plástico en frío en el barrio Soaquira, igualmente en el barrio bello horizonte.

observaciones: Se solicita al contratista de obra el cronograma.


Residente de obra


Residente de Interventoría

Fecha: 22/08/25

Clima: Soleado en el día, lluvioso en la noche de 12:05 AM en adelante.

Personal contratista: 1 Residente de obra, 2 cuadrillas de 4 y 3 operarios

Personal Interventoría: 1 Residente de Interventoría


Equipo: 1 Camión de demarcación, 1 Camión de Apoyo

Actividades: Se realiza el suministro y Aplicación de pintura de plástico en frío, con su respectivo imprimante negro, metro lineal (m) en el barrio el dorado, Se realiza comite de obra, para la ejecución del punto conocido como clinica cancerologica que queda ubicado en la avenida universitaria con


calle 47 Se recomienda de parte de interventoria realizar las actividades en horas de la noche, ya que en este punto hay demasiada congestión vehicular,

En horas de la noche se realiza la demarcación con imprimante negro y Aplicación de pintura plástico en frío espesor 22 mils en el barrio la fuente de la ciudad, igualmente en el barrio ciudad Jardín, el contratista de obra cumple con realizar la demarcación en horas de la noche en el punto denominado clínica cancerológica, en donde realiza el suministro e instalación de pintura imprimante negro y el Suministro e instalación de pintura plástico en frío 22 Mils en metro cuadrado (m^2). a las 12:00 AM se detienen Actividades debido a el inicio de lluvias.


Residente de obra



Residente de Interventoria


Fecha: 23/08/25
Clima: Soleado
Personal contratista: 1 Residente de obra, 2 cuadrillas de 4 y 3 operarios
Personal Interventoria: 1 Residente de Interventoria
Equipo: Inactivo
Actividades: No se realizaron Actividades


Residente de obra



Residente de Interventoria


fecha: 25/08/25
 clima: Se presentan lluvias en horas de la Noche 11pm
 Personal Contratista: 2 Cuadrillas de 4 y 3 operarios
 Personal Interventoría: 1 Residente de Interventoría
 Equipo: 1 Camion de demarcación, 1 camion de Apoyo
 Actividades: Se realiza el suministro y Aplicación de pintura imprimante negro y suministro y Aplicación de pintura plastico en frio espesor 22 Mils (mm) en el punto denominado clinica cancerologica en horas de la noche (8:00pm), se suspenden Actividades por lluvias (11:00pm).


 Residente de obra


 Residente de Interventoría

Fecha: 26/08/25
 clima: Soleado en la mañana, Nublado en la tarde
 Personal Contratista: 1 Cuadrilla de 4 operarios, y una (1) cuadrilla de 3 operarios
 Personal Interventoría: Ingeniero Residente de Interventoría
 Equipo: 1 Camion de demarcación, 1 camion de Apoyo
 Actividades: Suministro y Aplicación de pintura Amarilla plastico en frio (mm) en los barrios bello horizonte, barrio Soaquira y clinica cancerologica.
 observaciones: Se solicita la presencia del residente de obra, para la correcta direccion y supervision del proyecto.


 Residente de obra


 Residente de Interventoría


Fecha: 27/08/25


Clima: se presentan lluvias la noche anterior, Nublado 27/08/25
 Personal Contratista: 1 cuadrilla de 4 operarios, 1 cuadrilla de 3 operarios.
 Personal Interventor: 1 Residente de Interventoría

Equipo: 1 camión de demarcación y camión de Apoyo

Actividades: Se realiza instalación de dispositivos (chitos y bordillos transpasables) en el punto denominado Clínica cancerológica. Sobre la calle 47 frente a todo centro igualmente se realiza el suministro y aplicación de pintura plástica en frío (cm^2) y (m) espesor 22 mils y la aplicación de pintura imprimante negro. En el Barrio el dorado se realiza el suministro y aplicación de pintura imprimante negro y el suministro y aplicación de pintura Amarilla (m) plástico en frío.

Observaciones: Por el paso de vehículos se observan daños en la línea camellón, la reparación queda programada cuando se vuelva a trabajar en sector, ya que no se alcanza a realizar en el día.


 Residente de obra


 Residente de interventoría

Fecha: 28/08/25

Clima: Soleado

Personal Contratista: 2 cuadrillas de 4 y 3 operarios, Director de obra
 Personal Interventor: 1 Residente de Interventoría

Equipo: Rodillo Vibrocompactador Monocilindro, 2 camiones de Apoyo

Actividades: Se realiza Imprimación con emulsión asfáltica y construcción de carpeta Asfáltica en caliente, para construcción de resaltos ubicados en el barrio bello horizonte en donde se realizan 1 resalto parabólico

Sobre la carrera 18, y 1 resalto parabólico sobre la transversal 17E (mapa cr 17), igualmente se realiza resalto parabólico en el barrio Soaquira, sobre la carrera 8B, en el barrio libertador se realiza medio resalto parabólico, Se realiza Comité de obra en la mañana, observaciones. Debido a que no se completa totalmente la capa (espesor) del resalto, se sugiere realizar la compactación al día siguiente del asfalto, teniendo como mínimo 5cm, ya que se observe asimetría en el resalto, igualmente se realiza observación referente a el aseo de los residuos, se debe recoger los sobrantes y no dejar en andenes y en la vía.

Fecha:

Residente de obra
29/08/25

Residente de Interventoría

Clima:

Soleado en la mañana, Nublado en la tarde

Personal

Contratista:

1 Cuadrilla de 3 operarios, 1 cuadrilla de 4 operarios.

Personal

Interventoría:

1 Residente de Interventoría

Equipo:


Rodillo Manual, 2 vibracompa, 2 Camiones de Apoyo.


Actividades:

Se realiza Imprimación con emulsión asfáltica y construcción de resaltos parabólicos, se termina el resalto en el barrio libertador ubicado entre carreras 16 y 17 sobre la calle 7, el contratista de obra acepta las observaciones realizadas por interventoría en cuanto a el espesor de la capa de asfalto y al aseo de la vía y andenes. En horas de la tarde se construyen 2 resaltos en el barrio 20 de julio, 1 sobre la cra: 12 entre calle 26 y 28 otro sobre la cra: 14 entre calle 26 y calle 28. En horas de la noche

Se realiza implementación de dispositivos (chitos, bordillos traspasables) en el punto denominado Clínica cancerológica sobre la calle 47 frente a la clínica.

- observaciones: Interventoría sugiere dejar el Asfalto curando en un término de 12 horas y poder permitir el tráfico vehicular, con el fin de evitar afectaciones en la durabilidad, contratista de obra realiza apertura al tráfico vehicular de la siguiente manera: libertador: 6 horas, veinte de julio sobre carrera 12: 4 horas y 20 de julio sobre cra: 14: 3 horas.
- Atendiendo las observaciones de parte de Movilidad respecto al riesgo de dejar los resaltos sin pintura, el contratista realiza pintura provisional de los resaltos contruoidos en pro de la seguridad vial.
 - Interventoría requiere que el contratista de obra tenga un residente disponible en obra, para el correcto control del proyecto.


Residente de obra:


Residente de Interventoría

Fecha: 1/09/25


Clima: lluvias en la mañana, Nublado en la tarde


Personal Contratista: 1 cuadrilla de 3 peoneros, cuadrilla de 4 operarios 1 residente

Personal Interventoría: 1 residente

Equipo: 1 camión de demarcación, 1 camión de Apoyo

Actividades: En horas de la noche se instalan dispositivos (chitos, bordillos traspasables) en el punto denominado Clínica cancerológica sobre la avenida universitaria.


Residente de obra


Residente de Interventoría

Fecha: 2/09/2025

Clima: Nublado

Personal
Contratista:
Personal
Interventoría


1 cuadrilla de 3 operarios, 1 cuadrilla 4 operarios 1 Residente
1 Residente de interventoría


Equipo

1 Camión de demarcación, 1 camión de Apoyo

Actividades

Suministro y Aplicación de pintura Amarilla
plástica en frío (m) en los barrios bello horizonte
Dorado, 20 de julio.


Residente de obra


Residente de Interventoría

Fecha: 3/09/2025

Clima: Soleado

Personal
Contratista:
Personal
Interventoría


1 Residente de obra 2 cuadrillas de 4 y 3 operarios
1 Residente de interventoría


Equipo:

1 Camión de demarcación, 1 Camión de Apoyo,

Actividades:

Rodillo monocilindro
: Construcción de Resaltos ubicados en el
barrio San Antonio, bello horizonte, Carrera 9
entre calle 14 y 16.


Residente de obra


Residente de Interventoría


Fecha: 4/09/2025


Clima: lluvias en la mañana, Nublado en la tarde.

Personal
Contratista:
Personal
Interventoría

1 Residente de obra 2 cuadrillas de 4 y 3 operarios
1 Residente de Interventoría

Equipo: 1 Camión de demarcación, 1 camión de Apoyo
 Actividades: Se pintan temporalmente los legalitos realizados la noche anterior con el fin de reducir el Riesgo de las usuarias en la vía.


 Residente de obra


 Residente de Interventoría

Fecha: 5/09/2025

Clima: lluviosas en la mañana, Nublado en la tarde.

Personal

Contratista

Personal

Interventoría


1 Residente de obra, 2 cuadrillas de 4 y 3 operarios


1 Residente de Interventoría.

Equipo: 1 Camión de demarcación, 1 camión de Apoyo

Actividades: Suministro y Aplicación de imprimante y pintura plástica en frío espesa 22 Mils (m) en el barrio 20 de julio en horas de la noche del 4/09/2025.

Observaciones: Queda en observación los framos realizados.


 Residente de obra


 Residente de Interventoría

Se realiza suspensión de Actividades