

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL

FECHA : 19-03-2026

DEPENDENCIA : Grupo de Gestión del riesgo y cambio climático

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.: 2471

VIGENCIA CERTIFICADO DE REGISTRO PPTAL.: 2025

DOCUMENTO No.: CVC No. 0837-2025

TIPO DE DOCUMENTO: CONTRATO


OBSERVACIONES: SEGUNDO PAGO - A.Z. INGENIEROS S.A.S.

INFORMACIÓN REQUERIDA PARA TODO PAGO

Recurso	Área de Responsabilidad	Imputación Presupuestal	Valor a causar por Imputación
1053	0915301	050050300020056008	\$ 102.561.459,00

TOTAL DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL :

\$102.561.459,00


FIRMA AUTORIZADA
PAOLA JANETH PATIÑO TRIANA
Directora Técnica Ambiental (C)

REVISOR PRESUPUESTO

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

3ba593e236703f4195bd185bf96a9992c31d1e177a12235ea8f6b40aa8eeb65709a23d76afdc5ca6c1b4298ccab8d792

Número de Factura: AZ-4

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 03/03/2026

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

Fecha de Vencimiento: 03/03/2026

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AZ INGENIEROS SAS

Nombre Comercial:

Nit del Emisor: 805014686

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Valle del Cauca

Régimen Fiscal: O-47

Municipio / Ciudad: Cali

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CL 16 A 121 A 214 ED PALOALTO

Actividad Económica: .7112

Teléfono / Móvil: 57|3184152931|

Correo: azcuentasdecobro@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: / CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 890399002

Departamento: Valle del Cauca

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Cali

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: CRA 56 No 11-36, Cali, Valle Del Cauca, Colombia

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Teléfono / Móvil: 6026206600

Correo: facelectro@cvc.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	5	Contrato CVC 837 de 2025 Segundo pago parcial del Contrato CVC 837 de 2025 cuyo objeto es realizar la Interventoría Integral al contrato resultante del concurso de méritos cuyo objeto es: Realizar los estudios y diseños de obras para la mitigación de riesgos naturales, en sitios priorizados en la zona urbana de Cali.	94	1,00	\$ 86.186.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.375.359,00	19,00			\$ 86.186.100,00

Datos Totales



Documento generado el:
03/03/2026 16:47:00
Documento validado por la
DIAN:
03/03/2026 19:27:52
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
830048145
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	\$ 0,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	86.186.100,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	86.186.100,00
IVA	16.375.359,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	16.375.359,00
Total neto factura (=)	102.561.459,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$102.561.459,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	2.456.303,85
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764105099535 Rango desde: 1 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2028-01-27

Carmen Arenas

CARMEN LILIANA ARENAS QUIÑONES
Supervisor Contrato CVC No. 837 de 2025

Paola Janeth Patiño Triana

PAOLA JANETH PATIÑO TRIANA
Directora Técnica Ambiental (C)



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO PARCIAL

CONTRATO CVC No. 837 de 2025

OBJETO: Realizar la interventoría integral al contrato resultante del concurso de méritos cuyo objeto es: Realizar los estudios y diseños de obras para la mitigación de riesgos naturales, en sitios priorizados en la zona urbana de Cali.

CONTRATISTA: A.Z. INGENIEROS S.A.S.

PLAZO: A partir de la suscripción del acta de inicio y hasta el 31 de marzo de 2026

VALOR: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS MCTE(\$293,032,740.00)

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 2471


FECHA DEL ACTA DE INICIACIÓN: 05 de Noviembre del 2025

En el Municipio de Santiago de Cali el día 19 de Marzo del 2026, siendo las 02:43 PM se reunieron en las instalaciones de la Grupo de Gestión del Riesgo y Cambio Climático de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, los señores: ANDRÉS ZAMBRANO CONSTAIN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.727.167 quien actúa en nombre y representación de la empresa A.Z. INGENIEROS S.A.S.; y CARMEN LILIANA ARENAS QUIÑONES, identificado con la cedula de ciudadanía No. 29.877.850, quien actúa en su condición de SUPERVISOR, con el fin de suscribir el acta de entrega y recibo parcial del CONTRATO No. 837 de 2025, en los siguientes términos:


El SUPERVISOR del CONTRATO CVC No. 837 de 2025, CARMEN LILIANA ARENAS QUIÑONES, manifiesta que recibió de parte del CONTRATISTA y a entera satisfacción lo siguiente: la entrega segundo informe de actividades con los productos para el segundo pago del contrato CVC No. 837 de 2026. Por lo tanto, considera procedente el pago de la factura No. AZ 4 por valor de CIENTO DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MCTE(\$102.561.459,00).

En constancia de lo anterior se firma en el Municipio de Santiago de Cali el día 19 de Marzo del 2026.

EL SUPERVISOR,


CARMEN LILIANA ARENAS QUIÑONES

POR EL CONTRATISTA,


ANDRÉS ZAMBRANO CONSTAIN

1. GENERALIDADES

Informe No. **2-2026**

Ciudad y fecha Informe: Cali - CALI, 19/03/2026

Nombre del Supervisor: ARENAS QUIÑONES CARMEN LILIANA

Tipo CONTRATO Número 837 Año 2025

Objeto: Realizar la interventoría integral al contrato resultante del concurso de méritos cuyo objeto es: Realizar los estudios y diseños de obras para la mitigación de riesgos naturales, en sitios priorizados en la zona urbana de Cali.

Fecha de Inicio: 05 de noviembre de 2025 **Fecha Terminación:** 31 de marzo de 2026

Plazo inicial: A partir de la suscripción del acta de inicio y hasta el 31 de diciembre de 2025

Plazo final: A partir de la suscripción del acta de inicio y hasta el 31 de marzo de 2026

Valor Inicial: \$293,032,740 **Valor adicionales:** \$0 **Valor Total:** \$293,032,740

Valor pagado a la fecha: \$43,954,911 **Saldo:** \$249,077,829

No Ultimo Contrato Adicional: 1 **Fecha del adicional:** 2025-12-22 **Tipo Adición:** Tiempo

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Contratista: A.Z. INGENIEROS S.A.S.

El contratista se compromete a entregar la totalidad del objeto del presente contrato el cual será recibido a entera satisfacción por parte del supervisor de la CVC, dentro de los términos y tiempo establecido por parte de la CVC y la constitución de los respectivos amparos o pólizas. Las obligaciones se encuentran contenidas en la cláusula tercera "Obligaciones del Contratista" del presente contrato.

3. PÓLIZAS

Aseguradora	Amparo	Fecha fin del amparo
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2030
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	31/12/2028
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/06/2026

4. ACTIVIDADES

Actividad	Aspectos Relevantes	Unidad	Cant. Prog.	Cant. Ejec. Periodo	Cant. Ejec. Acum.	% Avance	Comentario avance
7. Acta de liquidación proyectada y aprobada por el supervisor del contrato		% EJECUCIÓN	100		0	0%	
6. Acta de Entrega y Recibo Final a satisfacción por parte del interventor del contrato principal,		% EJECUCIÓN	100		0	0%	

SABS - SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Informe de Supervisión

Informe No. 2-2026

Ciudad y fecha Informe: CALI - CALI, 19/03/2026

Nombre del Supervisor: ARENAS QUIÑONES CARMEN LILIANA

Tipo CONTRATO

Número 837

Año 2025

debidamente firmada.							
5. Informe final consolidado con todos los resultados y productos de la interventoría	% EJECUCION	100		0	0%		
4. Informe de la revisión y acta de recibo a satisfacción del Informe Final e Informe Ejecutivo del contrato objeto de interventoría	% EJECUCION	100		0	0%		
3. Informe de la revisión y acta de recibo a satisfacción del Informe Parcial 3 del contrato objeto de interventoría	% EJECUCION	100	17	50	50%	- El consultor entrego los informes geológicos de los ríos Lili, Meléndez y Cali los cuales contienen el marco geodinámico regional, la geología estructuras, la geología regional y local, el marco geomorfológico y el diagnóstico morfodinámico de los procesos erosivos. La interventoría realizó las observaciones a los informes, las cuales fueron acogidas y actualmente, la interventoría está realizando la revisión. - Se realizaron las perforaciones en todos los sitios y se están analizando los resultados de los ensayos de laboratorio con las muestras obtenidas. El consultor remitió la versión 00 y está en revisión de la interventoría. - Se presento al equipo técnico de la CVC y la Interventoría las alternativas de diseños preliminares, está pendiente la remisión de las alternativas con las observaciones que surgieron en la reunión y la inclusión de las presentadas a los estudios insumo para las mismas.	
2. Informe de la revisión y acta de recibo a satisfacción del Informe Parcial 2 del contrato objeto de interventoría	% EJECUCION	100	13	100	100%	La interventoría entrego a satisfacción el segundo Informe parcial con la revisión de los siguientes productos:	



SABS - SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Informe de Supervisión

Informe No. **2-2026**

Ciudad y fecha Informe: CALI - CALI, 19/03/2026

Nombre del Supervisor: ARENAS QUIÑONES CARMEN LILIANA

Tipo CONTRATO

Número 837

Año 2025

						- Los informes de diagnóstico de los ríos Cali, Lili y Meléndez que contienen un diagnóstico morfológico de los procesos erosivos, la caracterización del tramo crítico con colapso, las condiciones climatológicas, el marco geotécnico del sitio con el diagnóstico y las posibles obras de mitigación. - Informe de las socializaciones en los sitios del río Cali, Meléndez y Lili con su respectiva documentación, la cual fue aprobada por la interventoría. - Los informes topográficos de los sitios Meléndez, Cali y Lili los cuales contienen: datos crudos, efemérides IGS, estaciones permanentes, coordenadas finales, calibración de antenas NOAA, reportes GPS, planos, registro fotográfico, documentos, anexos e informe de topografía. Se realizó la revisión por parte de interventoría y se presentaron las observaciones las cuales - Los informes hidroclimatológico e hidráulico de los ríos Cali, Meléndez y Lili los cuales contienen el estudio hidrológico con la información existente, la metodología, los resultados de las características morfológicas, tiempo de concentración, unidades cartográficas de suelo, cobertura, análisis de frecuencias, distribución espacial de las precipitaciones, hietograma de diseño e hidrogramas de crecientes; el estudio hidráulico con la metodología y los resultados de la modelación
--	--	--	--	--	--	--

SABS - SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Informe de Supervisión

Informe No. 2-2026

Ciudad y fecha Informe: CALI - CALI, 19/03/2026

Nombre del Supervisor: ARENAS QUIÑONES CARMEN LILIANA

Tipo CONTRATO **Número** 837 **Año** 2025


						unidimensional (Tr 10, Tr 30 y Tr100); el estudio de socavación y granulometría; y la determinación de la cota de corona y cota mínima de cimentación para muro de contención. La interventoría presentó observaciones, el consultor respondió las acogió y se ven reflejadas en el informe V01.
1. Plan de trabajo y cronograma para realizar las actividades de interventoría, e Informe de la revisión y acta de recibo a satisfacción del Informe Parcial 1 del contrato objeto de interventoría		% EJECUCION	100		100	100% Se recibe el Plan de Trabajo y el cronograma de trabajo detallado, en el cual el consultor presenta la programación de actividades conforme al plazo contractual, incluyendo la metodología prevista para el desarrollo de los estudios y actividades requeridas. Asimismo, el informe incorpora la revisión de la recopilación, análisis y evaluación de la información y documentación existente, presentada por el consultor del contrato principal.

5. INFORME GENERAL DE SUPERVISIÓN

Se recibe a satisfacción el segundo informe, el cual incluye la revisión de los productos requeridos para el segundo pago, entre ellos: el diagnóstico de la problemática que da origen al riesgo a mitigar, el informe de actividades de socialización con actores clave, el estudio topográfico y el estudio hidroclimatológico e hidráulico. Así mismo, se allega el acta de recibo a satisfacción de estos productos correspondiente al contrato principal CVC No. 714 de 2025.

De igual manera, se recibe la certificación suscrita por el representante legal de la firma A.Z. Ingenieros S.A.S., en la que consta que la empresa se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, acompañada de las respectivas planillas de pago del equipo de la interventoría.

Firma del Supervisor:


ARENAS QUIÑONES CARMEN LILIANA