


NIT: 800.026.911-1		ALCALDIA MUNICIPAL DE SOCOTÁ - BOYACÁ		GESTION CONTRACTUAL-GESTION DOCUMENTAL- SPGT	
		PROCESO: GESTION DE LEGALIDAD		R-SPGT-GC-GD-55	Página 1 de 2
		MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTIÓN		Versión 0	29/06/2021
		INFORME DE SUPERVISIÓN No.005			
INFORMACIÓN GENERAL					
Fecha Informe	06 DE ABRIL DE 2026				
Contrato No.	C-MS-SA-010-2024				
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ - BOYACÁ				
Valor del contrato	CIENTO TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y SEIS (\$131.620.756,96) M/CTE.				
Adicional 01	SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$65.000.000) M/CTE				
Valor Total	CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$196.620.756,96)				
Plazo	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE UN (01) MES, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE FORMA, CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY 80 DE 1993, PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y PAGO CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 41 DE LA LEY 80 DE 1993, ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007 Y ARTICULO 2.2.1.1.2.3.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015 Y LA SUSCRIPCIÓN DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.				
Prorroga 1	TRES (03) MESES				
Prorroga 2	UN (01) MES				
Prorroga 3	UN (01) MES Y CINCO (05) DIAS				
Plazo de ejecución total	SEIS (06) MESES Y SIETE (07) DIAS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO				
Contratista	CONSTRUCTURA SOLENOPSIS S.A.S.				
Identificación	NIT: 900.806.635-1				
Nombre R/L Contratista	JEFFERSSON CAMILO AGUILAR PARRA				
N identificación Contratista	C.C 7321156 de Chiquinquirá				
ACTA 1 - ACTA DE INICIO	30 DE DICIEMBRE DE 2024				
ACTA 2 - SUSPENSION 01	30 DE DICIEMBRE DE 2024				
ACTA 3 - REINICIO 01	03 DE FEBRERO DE 2025				
ACTA 4 - ACTA PARCIAL 01	05 DE MARZO DE 2025				
ACTA 5 - SUSPENSION 02	07 DE MARZO DE 2025				
ACTA 6 - REINCIO 2	07 DE ABRIL DE 2025				
ACTA 7 - ACTA PARCIAL 02	20 DE MAYO DE 2025				
ACTA 08 - SUSPENSION 03	03 DE JULIO DE 2025				
ACTA 09 - ACTA 001 DE AMPLIACION A LA SUSPENSION 03	01 DE AGOSTO DE 2025				
ACTA 10 - REINCIO 3	16 DE OCTUBRE DE 2025				
ACTA 11 - ACTA PARCIAL 03	04 DE NOVIEMBRE DE 2025				
ACTA 12 - ACTA PARCIAL 04	17 DE DICIEMBRE DE 2025				
ACTA 13 - ACTA DE RECIBO A SATISFACCION	30 DE DICIEMBRE DE 2025				
PRESENTE ACTA	06 DE ABRIL DE 2026				
AVANCE DE CONTRATO POR ACTIVIDAD				SI	NO
El contratista presento el informe y factura				X	
El informe cumple con las actividades del contrato				X	
El contratista Anexo planilla de pago de Aportes de seguridad social correspondiente al mes de diciembre como lo indica la ley				X	
BALANCE DE PAGO					
CONCEPTO	DEBE		HABER		
Valor del Contrato	\$	131.620.756,96			
Adicional 01	\$	65.000.000,00			
Anticipo				NA	
Valor de la Actas Pagadas			\$		163.651.346,42
Valor de la presente Acta (LIQUIDACION)			\$		32.969.410,54
Saldo por ejecutar			\$		-
SUMAS IGUALES	\$	196.620.756,96	\$		196.620.756,96
DATOS DE VERIFICACION PARA PAGO					
Periodo Revisado	17 DE DICIEMBRE HASTA 30 DE DICIEMBRE DE 2025				
Valor A Pagar	\$				32.969.410,54
Valor Ejecutado	\$	196.620.756,96	%		100
Valor por Ejecutar	\$	-	%		0

AFECTACION PRESUPUESTAL					
N° RP	CODIGO	FECHA	DENOMINACION	VALOR RP	VALOR A PAGAR
RES-2024001138	23201010010207-040-124303-16-2201023-54129	26-12-2024	Mantenimiento infraestructura educativa	\$ 80.932.984,96	
	23201010010207-043-124303-16-2201052-54129	26-12-2024	Mantenimiento restaurantes escolares	\$ 30.000.000,00	
	23201010010211-030-124301-16-4301028-96520	26-12-2024	Mantenimiento de infraestructura deportiva	\$ 20.587.772,00	\$ 13.590.308,58
	23201010010211-030-13220801-16-4301028-96520	26-12-2024	Mantenimiento de infraestructura deportiva	\$ 100.000,00	\$ 100.000
RES-202500430	2320202009220106-124303-16-2201023-2025000000000795	11/04/2025	Mantenimiento infraestructura educativa	\$ 30.000.000,00	\$ 19.013.520,23
	20230202009220107-124303-16-2201052-2025000000000795	11/04/2025	Mantenimiento restaurantes escolares	\$ 35.000.000,00	
TOTAL				\$ 196.620.756,96	\$ 32.703.828,81
EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA					
ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD			SOBRESA-LIENTE	
1	Informe de Actividades del periodo comprendido desde el DESDE EL 17 HASTA EL 30 DE DICIEMBRE			X	
Certifico que las actividades objeto del contrato se han ejecutado conforme a lo establecido en el mismo, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud y pensión conforme a las normas vigentes.					
DATOS DEL SUPERVISOR					
Nombre del Supervisor		JEFFERSON ARBEY MENDIVELSO GARCIA			
Cargo		Secretario de Planeación y Gestión Territorial			
Firma					
Elaboró		Revisó		Aprobó	
Alejandra Fino		Jefferson Arbey Mendivelso Garcia		Jefferson Arbey Mendivelso Garcia	
Profesional SPGT		Secretario de Planeación y Gestión Territorial		Secretario de Planeación y Gestión Territorial	
				Carrera 3 # 2-78	www.socota-boyaca.gov.co
				Código postal: 151620	alcaldia@socota-boyaca.gov.co
				Tel: 3227438593	