


21 de Octubre 2025

Se da inicio al contrato de obra civil CORPCE NTR 8148031-2025 mediante reunión en la que participa por parte del SENA el señor Jhon Eduardo Sierra como supervisor de obra, la arquitecta Carolina Corator como apoyo a la supervisión y por parte del contratista el ingeniero Francisco Javier Viveros quien actúa como representante legal y director de obra. Se define después de presentar dos propuestas de diseño para la intervención de la plazuela del área de comercio que la propuesta aprobada es la No. 2, la cual consiste en usar tableta de gres y goniato lavado mediante un diseño lineal. En esta misma reunión, por parte de la supervisión del contrato decide que el alcance de ejecución incluya el acabado de piso interno del área de Bañismo y se deje de ejecutar las zonas del andén perimetral y acceso al bloque de Bañismo.

NOTA: Aquí se hace referencia a reunión de 14 de octubre donde se hace visita de campo en el área a intervenir por parte de personal de la entidad SENA el señor Eduardo Sierra como supervisor, la arquitecta Carolina Corator como apoyo a la supervisión y por parte del contratista el ingeniero Francisco Viveros y la profesional SST Diana Tobar. En esa ocasión se hizo una propuesta inicial de intervención de la plazuela en material adoquín peatonal la cual no fue aceptada. También se había definido que la intervención en Bañismo eran los andenes perimetrales y de acceso y no el piso interior.


En esta reunión 21 de octubre 2025 se solicita al contratista realice el ajuste necesario al presupuesto y presente el APU para ítem de acabado de piso y media caña en área de Bañismo. Se autoriza el inicio de actividades preliminares.



27 de Octubre 2025


- Personal en Obra: 1 Residente de Obra, 1 Director de Obra, 1 profesional SST y 2 obreros
- Clima: Mañana soleada - Tarde Nublado
- Herramienta en Obra: Herramienta menor, taladro rotamartillo
- Actividades:
 - Se cumple con la demolición del acabado de piso de la plazuela área de comercio en material granito lavado y tableta.

NOTA: En visita al sitio de Obra, la ingeniera Lida Noguera realiza inspección en el área de placa donde ya se ha avanzado la demolición de concreto existente terminado de piso en tableta, identificando que la placa de concreto existente se encuentra fracturada, a lo cual manifiesta que se hace necesario su demolición y realizar reposición de la misma con el fin de garantizar la estabilidad y calidad de la obra terminada, ya que la instalación del terminado de piso en tableta y granito sobre superficie no uniforme y con fisuras disminuye considerablemente su durabilidad. Se solicita al contratista actualizar el balance incluyendo la reposición de placa y determinar el alcance del área a intervenir lo anterior con el visto bueno del supervisor de contrato. Llega a obra material para construcción de cerramiento.



28 de octubre 2025

- Personal en Obra: 1 residente de Obra, 1 profesional SST y 2 obreros
- Clima: Mañana soleada - Tarde soleada.
- Herramienta en Obra: Herramienta menor, taladro rotamartillo.
- Actividades:
 - Se realiza el cerramiento perimetral al área a intervenir con guadua, madera y polisombra, dejando aislados del área de intervención al bloque de gestión o mesa el bloque 3, el bloque 2 y el bloque de Cafetería y auditorio.



Nota: Se realiza balance y definición de áreas de intervención entre la ingeniera Lida Noguera y el ingeniero Francisco Ureños.

29 de Octubre 2025:

- Personal en obra: 1 presidente de obra, 1 profesional SST sobrios.
- Clima: Mañana lluvios - Tarde nublado
- Herramienta en obra: Herramienta menor, 1 taladro rotomartillo y 1 maquina cortadora.
- Actividades:

- Se realizan cortes con maquina sobre la placa para facilitar la demolición de la misma.
- Se inicia con la demolición de placa y acabado arquitectónico con el uso de taladro rotomartillo, pernos y barras. La demolición se inicia por el área de plazoleta frente al bloque 3.

30 de Octubre 2025

- Personal en obra: 1 presidente de obra, 1 profesional SST sobrios
- Clima: Mañana Nublada - Tarde lluvios entre 2:30 - 3:00 pm.
- Herramienta en obra: Herramienta menor, 1 taladro rotomartillo y 1 maquina cortadora.
- Actividades:

- Se sigue realizando cortes en placa de plazoleta junto a caseta de vigilancia.
- Se continua con la demolición de terminado de piso en granito lavado y tableta y también la placa de concreto existente en el área donde se ubica el logo del SENA.

31 de Octubre 2025

- Personal en Obra: 1 Director de Obra, 1 Residente de Obra, 1 profesional SST y 4 obreros.
- Clima: Mañana Nublado - Tarde Nublado.
- Herramienta en obra: Herramienta menor, 1 taladro rotomartillo y 1 maquina cortadora de concreto.
- Actividades:
 - Se sigue realizando cortes sobre la placa para facilitar la demolición.
 - Se continua con la demolición de terminado de piso en granito buado y tableta y placa de concreto frente a bloque 2 y cafetería.

1 de Noviembre 2025

- Personal en Obra: 1 Director de Obra, 1 Residente de Obra, 1 profesional SST y 4 obreros.
- Clima: Mañana Nublado seco - Tarde Nublado seco.
- Herramienta en Obra: Herramienta menor 1 taladro rotomartillo y 1 maquina cortadora de concreto.
- Actividades:
 - Se realiza demolición de placa tanto acabado en granito y tableta como placa de concreto frente a cafetería.

3 de Noviembre 2025

- Personal en Obra: 1 Residente de Obra, 1 profesional SST y 3 obreros.
- Clima: Mañana soleada.
- Herramienta en Obra: Herramienta menor, 1 taladro rotomartillo y 1 maquina cortadora de concreto.
- Actividades:

Se continua con la demolición del acabado arquitectónico en granito buado y tableta y con

la demolición de la placa de concreto existente, en la zona frente a cafetería y llegada de gradas y rampa.

RF

4 de Noviembre 2025

- Personal en obra: 1 director de obra, 1 residente de obra, 1 profesional SST, 3 obreros.
- Clima: Mañana seca - Tarde lluvias entre las 3:30pm - 5:15pm.
- Herramienta en obra: Herramienta menor, 1 taladro robotomático y máquina cortadora de concreto.
- Actividades:

- Se continúa con la demolición de placa sobre los muros perimetrales de la plazuela.
- Se realiza desmonte de lámpara junto a escaleras y rampas de acceso a plazuela para poder acondicionar acceso de pasarela al área de demolición para retiro de escombros.
- Llegada de 1 viaje de recibo para acondicionar acceso a plazuela para retiro de escombros resultantes de la demolición de placa.

RF

5 de Noviembre 2025

- Personal en obra: 1 residente de obra, 1 profesional SST, 3 obreros
- Clima: Mañana lluvia entre las 7:00am - 9:30am y 11am - 12:00m. Tarde seco.
- Herramienta en obra: Herramienta menor, 1 taladro robotomático y máquina cortadora de concreto.
- Actividades:


- Se continúa con la demolición de placa de plazuela
- Se adecua el acceso para pasarela con recibo en la pendiente junto a caseta de vigilancia.

NOTA: Por paro realizado por personal del SENN se logra ingresar a las 9:45am.

RF

11 de Noviembre 2025


- Personal en Obra: 1 residente de Obra, 1 profesional SST, 5 obreros
- Clima: Mañana soleada - Tarde soleada.
- Herramienta en Obra: Herramienta menores, buggys, 1 taladro rotamortillo
- Actividades:
 - Excavación manual para nivelación y conformación de subrasante.
 - Deslogo de material de excavación manual a sitio de acopio temporal.
 - Verificación de niveles.



12 de Noviembre 2025

- Personal en Obra: 1 residente de obra, 1 profesional SST, 5 obreros
- Clima: Mañana soleada - Tarde.
- Herramienta en Obra: Herramienta menores, buggys, 1 taladro rotamortillo
- Actividades:
 - Excavación manual para nivelación y conformación de subrasante, frente a bloque 3.
 - Deslogo de material de excavación manual a sitio de acopio temporal.

Área SST: se realiza sensibilización importancia de flujos Activos, se realiza garrafas fijas con todo el personal obrero.




13 de Noviembre 2025


- Personal en Obra: 1 Director de Obra, 1 residente de obra, 1 profesional SST, 5 obreros
- Clima: Mañana Nublada - Tarde lluvias entre las 12:45 - 2:00pm
- Herramienta en obra: Herramienta menores, 1 taladro rotamortillo, buggys

- Actividades:

- Excavación manual para nivelación de subrasante en tramo 4 de la plaza de área de comercio frente a cafetería.
- Retiro de material producto de excavación manual hasta punto de acopio temporal.

En visita de Obra por parte de la Ingeniera Lida Noguera en representación del SENA y el Ingeniero Francisco Viveros por parte del contratista, se definen puntos para sifon de pso aguas lluvias en plaza de área de comercio. Se sacan cantidades de tuberías para el reemplazo de la tubería existente la cual está deteriorada, dicho material será suministrado por el SENA.


Lida Noguera.



14 de Noviembre 2025

- Personal en Obra: 1 Residente de Obra, 1 Profesional SST y 5 obreros.

- Clima: Mañana Seca - Tarde Lluvias entre las 3:30-4:00pm

- Herramienta en Obra: Herramienta menor, buggys, 1 taladro rotomartillo, 1 saltarin.

- Actividades:

- Excavación manual para nivelar subrasante.
- Excavación manual para profundización de tuberías redes eléctricas existentes en área plaza comercio.
- Retiro de material de excavación manual a sitio de acopio temporal.
- Retiro de viaje de material de excavación manual en volqueta hasta sitio autorizado.
- Una vez instalados los tubos de red eléctrica por parte de personal eléctrico del SENA se tapa y se compacta el material seleccionado.
- Se han presentado contratiempos por motivo de retiro de raíces y pedregos de troncos lo que ha provocado sobrexcoación y demoras. Así mismo se presentan retrasos por intervenciones de personal eléctrico del SENA en la plaza de comercio requiriendo excavaciones adicionales.



15 de Noviembre 2025.


- Personal en Obra: 1 Residente de obra, 1 profesional SST.
- Clima: Mañana con lluvias moderadas.
- Herramienta en obra: Herramienta menor, Buggys, 1 tolado rotomartillo, 1 saltorin.
- Actividades:
 - Se realiza demolición de escalas en tramo central de plaza.
 - Excavación manual para tubería aguas negras sector de escalas, tramo central de plaza.
 - Excavación manual para caja de inspección tras de muro gordo tramo central de plaza. (en obra verde).
 - Retiro de material de excavación manual y demolición de parte gorda tramo central plaza. Retiro de material de excavación en volqueta hasta lugar autorizado.
 - Se envía oficio con solicitud de entrega de materiales para reemplazar tubería de aguas lluvias en plaza.

17 de Noviembre 2025

- Personal en Obra: 1 Residente de obra, 1 profesional SST y 5 obreros.
- Clima: Mañana con lluvias 7:00pm - 8:00pm.
- Herramienta en obra: Herramienta menor, Buggys, 1 tolado rotomartillo, 1 saltorin.
- Actividades:
 - Demolición de escalas tramo central de escalas en plaza.
 - Desalojo material de demolición a lugar de acopio temporal.
 - Desalojo desde lugar de acopio temporal a lugar autorizado.


18 de Noviembre 2025

- Personal en Obra: 1 Residente de Obra, 1 profesional SST, 6 obreros
- Clima: Mañana lluvia intensa entre las 11:30 am - 2 PM. Tarde lluvia leve.
- Herramienta en Obra: Herramienta menor, buggys, 2 taladros rotomantillos, 1 saltarin.
- Actividades:
 - Se realiza retiro de escombros a lugar autorizado.
 - Se realiza excavación manual para sustitución de red aguas lluvias entre área de gastronomía y tramo central de plaza.
 - Demolición de gradas en tramo central de plaza.
 - Localización de puntos para sifón de piso aguas lluvias. Tramo 1, 2 y 3.
 - Excavación para profundizar ductos eléctricos en tramo cerca a caseta de vigilancia.



19 de Noviembre 2025

- Personal en Obra: 1 Residente de Obra, 1 profesional SST, 6 obreros.
- Clima: Mañana soleada - Tarde lluvias leves entre las 2:00 PM - 3:00 PM.
- Herramienta en Obra: Herramienta menor, buggys, 2 taladros rotomantillos, 1 saltarin, 1 pulidora.
- Actividades:
 - Demolición de escombros en tramo de plaza frente al bloque 2.
 - Deslogo de escombros en buggy desde la plaza hasta lugar de acopio temporal.
 - Deslogo de material de escombros por demolición y material resultante de excavación manual a lugar autorizado.
 - Llegó la tubería de aguas lluvias suministrada por el SEUA teniendo en cuenta que se había solicitado desde el 15 de noviembre. Es importante mencionar que llega incompleta la tubería de 6". Se da inicio a la instalación de tuberías aguas lluvias en el tramo frente a gastronomía.



20 de Noviembre 2025

- Personal en obra: 1 Residente de Obra, 1 Profesional SST
6 Obreiros.

- Clima: Mañana soleada - Tarde soleada.

- Herramienta en Obra: Herramienta menor, buggys, 1
taladro rotamortillo, 1 saltarin, 1 pulidora.

- Actividades:

• Excavación manual para caja de inspección en área
verde a borde de muro perimetral plaza tramo central
para hacer (1) la transición de tubería de gres a
tubería PVC.

• Excavaciones para intervenciones eléctricas, las actividades
de manejo de cables las realiza personal del SENAT.

• Se realiza el retiro de tubos en material de gres
de red sanitaria procedente del bloque 1 que atraviesa
la plazoleta central del área de comercio.

• Se realiza excavación manual para instalación de tubería
red aguas lluvias en plazoleta tramo 4 frente a
caseta de vigilancia.

• Se realiza la instalación de tubería PVC 6" en tramo
de plazoleta central el cual se encontraba en tubería
de gres.

• Se realiza instalación de tubería 4" red aguas lluvias
en tramo 2 de plazoleta frente a bloque 3.

• Se realiza desalojo de material proveniente de excavación
manual y demolición de gradas a lugar autorizado.

• Se rellena con material seleccionado zonas de tubería y se compacta.

21 de Noviembre 2025.

- Personal en Obra: 1 Residente de Obra, 1 Profesional SST
6 Obreiros.

- Clima: Mañana: Lluvias 7:00am - 9:00am Tarde: Lluvias
intensos entre las 2:00pm - 6:00pm.

- Herramienta en Obra: Herramienta menor, buggys, 1
taladro rotamortillo, 1 saltarin, 1 pulidora.

- Actividades:

- Se realiza la instalación de tubería 4" aguas lluvias en tramo 3 de plazuela área central sector derecho.
- Se continúa con excavación para red aguas lluvias en tramo 3 plazuela sector izquierdo encontrando rocas de enorme tamaño lo cual demora las actividades de instalación de tubería. La lluvia intensa provocó retrasos significativos.
- Demolición de piso de placa existentes en plazuela tramo 4 junto a llegada de escaleras provenientes de bloque 7
- Deslogo de material resultante de demoliciones

[Signature]

22 de Noviembre 2025.

- Personal en Obra: 1 Residente de Obra, 1 Profesional SST, 6 Obreros

- Clima: Mañana soleada.

- Herramienta en Obra: Herramienta menor, buggys, 1 Jockey Potomotillo, 1 saltarin, 10 paloida.

- Actividades:

- Se realiza instalación de tubería aguas lluvias 4" en tramo 4 de plazuela.
- Se siguen realizando excavación manual en tramo 3 de plazuela para aguas lluvias, sin embargo, se siguen encontrando rocas de gran tamaño que retrasan las actividades.
- Se realiza demolición de bordes de placa en tramo 4 de plazuela.

[Signature]

24 de Noviembre 2025.

- Personal en Obra: 1 Residente de Obra, 1 profesional SST, 1 Director de Obra.
- Clima: Mañana con lluvia. Tarde nublado.
- Herramienta en Obra: Herramienta menor, buggy, 1 taladro rotomartillo, 1 pulidora, 1 soldador.
- Actividades:
 - Se sigue realizando instalación de tubería aguas lluvias en "4" en tramo "1" de plazuela junto a caseta de vigilancia.
 - Se hace excavación manual para tubería "4" en conexión a reclinadora existente. Aquí se destaca el hollazgo de piedras en gran tamaño lo que provocó mayor cantidad de excavación.

25 de Noviembre 2025.

- Personal en Obra: 1 Director de Obra, 1 Residente SST, 1 Residente de Obra y 6 obreros.
- Clima: Mañana soleada. Tarde: Soleada.
- Herramienta en Obra: Herramienta menor, buggy, 1 taladro rotomartillo, 1 pulidora, 1 soldador.
- Actividades:
 - Se realiza excavación manual para actividades eléctricas en plazuela tramo 2 frente a bloque 3.
 - Se instala ducto para red eléctrica entre caja existente y caja de inspección nueva frente a bloque 3.
 - Se realiza intervención de cajilla eléctrica en tramo 3 o plazuela central.
 - Se instala tapa a cámara de inspección a la cual previamente se había intervenido para obtener mejor ubicación de la tapa, (afuera de plazuela entre bloque 3 y 4).
 - Se pone grava sobre fondo de cajilla eléctrica nueva.

26 de Noviembre 2025.

- Personal en Obra: 1 Director de Obra, 1 Residente SST, 1 Residente de Obra, 6 Obreros.
- Clima: Mañana Nublada con lluvias durante la madrugada - Tarde seco.
- Herramienta en Obra: Herramienta menor, buggys, 1 taladro Rotomartillo, 1 pulidora, 1 saltarin.
- Actividades:
 - Se realiza verificación de las tuberías instaladas.
 - Se inicia con el relleno de relleno a excavaciones de tuberías de aguas lluvias 4" y tubería sanitaria 6".
 - Se realiza compactación de relleno sobre tuberías de aguas lluvias y sanitarias a lo largo de la plazoleta.
 - Se quita formoleta de cajillas eléctricas reparadas.
 - Se realiza compactación de la subrasante para mejorar propiedades del suelo.

27 de Noviembre 2025.

- Personal en Obra: 1 Director, 1 Residente de Obra, 1 profesional SST 6 obreros.
- Clima: Mañana sol - Tarde Nublada.
- Herramienta en Obra: Herramienta menor, buggys, 1 taladro Rotomartillo, 1 pulidora, 1 saltarin, 1 vibrador compactador (Rodillo).
- Actividades:
 - Se realiza instalación de relleno con relleno seleccionado en área de plazoleta afuera de gastronomía.
 - Se realiza compactación de relleno seleccionado en área de plazoleta afuera de gastronomía.
 - Se funde cajilla de inspección eléctrica.
 - Se funde tapa para cajilla de inspección eléctrica.

28 de Noviembre 2025


- Personal en obra: 1 Presidente de obra, 1 profesional SST
6 Obreros
- Clima: Lluvias durante la madrugada - Tarde Nublado
- Herramienta en obra: Herramienta menor, buggys
1 tablero rotomartillo, 1 pulidora, 2 saltarines, 1 rodillo
vibrocompactador.
- Actividades
 - Verificación de Niveles en área de plazoleta central.
 - Se realiza excavación manual en áreas puntuales
de plazoleta central según verificación de niveles.
 - Se realiza instalación de recibo seleccionado en
plazoleta tramo 2 frente a bloque 3 de aulas.
 - Se realiza compactación de recibo con saltarin y
rodillo vibrocompactador

29 de Noviembre 2025

- Personal en Obra: 1 Presidente de obra, 1 profesional SST
6 Obreros
- Clima: Solzado
- Herramienta en Obra: Herramienta menor, buggys, 1
tablero rotomartillo, 2 saltarines, 1 pulidora, 1 Rodillo
vibrocompactador.
- Actividades
 - Se continúa instalando recibo seleccionado en el
tramo 2 de la plazoleta
 - Se continúa con la compactación de recibo
con saltarin y rodillo vibrocompactador en tramo
2 de plazoleta.


1 de diciembre 2025.

- Personal en Obra: 1 Presidente de Obra, 1 profesional SST
6 Obreros.
- clima: Nublado todo el día.
- Herramienta en obra: Herramienta menor, buggy, 1
taladro rotomartillo, 1 pulidora, 2 solterines, 1 rodillo
vibrocompactador.
- Actividades:
 - Se verifica niveles de recebo en tramo 1 de plazoleta afuera
de gastronomía.
 - Se verifica niveles de recebo en tramo dos de
plazoleta.
 - Se sigue compactando recebo en tramo 2 de plazoleta.
y se verifica pendientes a sifón (rejilla).



2 de Diciembre 2025.

- Personal en Obra: 1 Presidente de Obra, 1 profesional SST
6 Obreros.
- clima: Seco
- Herramienta en Obra: Herramienta menor, buggy, 1
pulidora, 2 solterines, 1 rodillo vibrocompactador.
- Actividades:
 - Se realiza compactación de recebo capa final en tramo
2 de plazoleta de comercio.
 - Se instala recebo sobre área de plazoleta central.
 - Se realiza compactación de la primera capa en plazoleta
central.



3 de diciembre 2025.

- Profesional SST, 1 residente de Obra y 6 Obreros.
- Clima: Seco.
- Herramienta en Obra: Herramienta menor, buggys, 2 saltarines y Rana, 1 pulidora.
- Actividades:
 - Instalación recibo plazaleta central.
 - Compactación recibo plazaleta central.
 - Inicio instalación de rieles para placa en plazaleta y afuera de gastronomía.
 - Se Realiza Toma de densidades en recibo compactado.

4 de Diciembre 2025.

- Personal en Obra: 1 Director de Obra, 1 Residente de obra, 1 profesional SST y 4 Obreros.
- Clima: Seco.
- Herramienta en Obra: Herramienta menor, buggys y pulidora, 2 saltarines, 1 Rana.
- Actividades:
 - Instalación de rieles para placa en plazaleta tramo 2.
 - Instalación de malla electrosoldada 4mm.
 - Verificación de pendientes en rieles.
 - Compactación de subrasante en tramo 4.
 - Inicio instalación recibo en plazaleta tramo 4.
 - Instalación de Bomba para vertido concreto.

5 de Diciembre.

- Profesional en Obra: 1 Director de Obra, 1 Residente de Obra, 1 profesional SST, 4 Obreros.
- Clima: Seco.
- Herramienta en Obra: Herramienta menor, buggys

- 7 pulidora, 7 saltin, 7 Rana, 7 Rodillo vibracompactor.
- Actividades:
 - Llegada de concreto premezclado a Obra.
 - Se inicia el vertido del concreto sobre el área de plazaleta, a la cual se le realiza vibrado.
 - Se sigue preparando áreas siguientes para fundir placa.

6 de Diciembre 2025.

- Personal en Obra: 1 Residente de Obra, 1 Profesional SST, 7 Obreros.
- Clima: Mañana soleada.
- Herramienta en Obra: Herramienta menor, saltin, pulidora.
- Actividades:

- Se realiza repello de placas fundidas.
- Se desencofra los rieles de las placas fundidas.
- Se instala malla electrosoldada en tramos previamente listos para fundir.
- Se chequea niveles en plazaleta central.

8 de Diciembre 2025.

- Personal en Obra: 1 Residente de Obra, 1 Profesional SST, 7 Obreros.
- Clima: Seco.
- Herramienta en Obra: Herramienta menor, buggs, saltin, ranas, Rodillo vibracompactor, pulidora.
- Actividades:
 - Se realiza instalación de recibo en áreas requeridas de la plazaleta central y se realiza compactación.


9 de Diciembre 2025

- Personal en Obra: 1 Director de Obra, 1 Presidente de Obra, 1 profesional SST y 7 Obreros.
- Clima: Mañana Soleada - Tarde soleada
- Herramienta en Obra: Herramienta menor, buggys, 2 Ramas compactadoras, 1 saltarin, 1 pulidora
- Actividades:
 - Se realiza nivelada para fundición de placa de piso en tramo 3 (plazoleta central)
 - Se verifica pendientes hacia sifones de piso.
 - Se instala malla electrosoldada en áreas para fundición.



10 de Diciembre 2025.

- Personal en Obra: 1 Presidente de Obra, 1 profesional SST, 7 Obreros
- Clima: mañana soleada - Tarde soleada
- Herramienta en Obra: Herramienta menor, buggys, 2 Ramas compactadoras, 1 saltarin, 1 pulidora
- Actividades:
 - Verificación de Niveles en tramo 4 de plazoleta.
 - Se instala recibo en los puntos necesarios para niveles del tramo 4 de la plazoleta.
 - Se compacta el recibo instalado en tramo 4
 - En esta fecha 10 de Diciembre llega el material requerido para las actividades de resina epoxica en el área de Basisuma. (actividad que está pendiente por verificación de placa existente por parte de la supervisión. Se informa a la entidad sobre presencia de fisuras en placa, fisuras en media caña y superficies irregulares en niveles de piso.



11 de Diciembre 2025.

- Personal en Obra: 1 Presidente de Obra, 1 profesional SST y 7 Obreros.

- clima: Día Nublado.
- Herramienta en Obra: Herramienta menor, buggys, ranas compactadoras, saltarin, pulidora.
- Actividades:
 - Se sigue adecuando niveles de recibo en tramo 4 de plazaleta realizando instalación de recibo y compactación del mismo.
 - Se sigue verificando en área de banyano las irregularidades en piso, mediacañas.

12 de Diciembre 2025.

- Personal en Obra: 1 Director de Obra, 1 Residente de obra, 1 profesional SST, 7 Obreros.
- Clima: Mañana Solcada - Tarde solcada.
- Herramienta en Obra: Herramienta menor, buggys, 2 ranas compactadoras, 1 saltarin, 1 pulidora.
- Actividades:
 - Llegada de Autobomba para verter concreto.
 - Fundación de placa de concreto en tramos 1, 2 y 3 de plazaleta principal área de comercio.

13 de Diciembre 2025.

- Personal en Obra: 1 Residente de Obra, 1 profesional SST 7 Obreros.
- Clima: Mañana Solcada - Tarde Solcada.
- Herramienta en Obra: Herramienta menor, buggys, ranas compactadoras, saltarin, pulidora.
- Actividades:
 - Se realiza repello de placas fundidas el día anterior.
 - Se instala malla electrosoldada en tramos pendientes para fundir.
 - Llegada de concreto primariado a obra.
 - Se realiza vacado de concreto 3000PSI en áreas pendientes en tramo 1, 2 y 3.

15 de Diciembre 2025

- Profesionales en Obra: 7, residente de Obra, 7 profesional SSR.
- Obreros: 7.
- Clima: Mañana Soleada - Tarde Soleada.
- Herramienta en Obra: Herramienta mano, buggys, solborn, ranos compactadores, pulidora.
- Actividades:

- Se instalan rieles para placa de contrapiso en tramo 4 de plazoleta.



- Se realiza instalación de malla electrosoldada en tramo 4 de plazoleta.

- En respuesta a la solicitud del contratista de Obra a la Entidad sobre irregularidades en el área de basamento, el lunes 15 de diciembre 2025 se realiza reunión en el área de Basamento con presencia del Aig. Residente Obra (APPO) por parte de contratista, por parte de la entidad la ingeniera Lida Noguera, el señor Jhon Sierra como supervisor del contrato y también el señor Sebastian Maya Asesor de SIKM para Nariño. Por parte del contratista se expresa que en la placa siguen existiendo fisuras, también a la media cana se observa fisuras más considerables y un posible desprendimiento del mortero por falta de adherencia, y se expresa y se muestra a los asistentes que las pendientes son irregulares.

Por parte de la entidad la ing. Lida Noguera expresó que dichas fisuras de placa no representan problemas futuros en la instalación del acabado arquitectónico en resina epoxica. Dicho concepto también se respalda en las declaraciones del asesor de SIKM para Nariño quien manifestó un concepto similar. Es importante aclarar que por parte del Asesor SIKM para Nariño expresó que la media cana debía ser sustituida en un 90% de su extensión ya que las fisuras eran considerables y el desprendimiento de la superficie a futuro era inminente. Por lo tanto el Señor Jhon Sierra manifiesta a la ing. Noguera que se debe notificar al contratista encargado del edificio de Basamento

para que realice las correcciones necesarias y mencionadas. Quedó como compromiso exigir la utilización de un aditivo acelerante que permita al mortero adquirir la mayoría de resistencia a los 7 días. Por tal motivo por parte del contratista de Obra del presente contrato estamos pendientes a las correcciones necesarias, también que el SENA reciba a satisfacción para poder iniciar labores de instalación de piso en resina epóxica.

Una vez terminado la reunión en el área de Bomisno, nos reunimos en la oficina de la ing. Lida Noguera para la presentación del diseño arquitectónico de la plazoleta, el cual se presenta por cuarta vez, teniendo en cuenta que (16 de Diciembre 2025) dicha actividad no se encuentra en el alcance del presente contratista, sin embargo se realiza apoyo a la entidad con la presentación de esquemas arquitectónicos. En esta reunión la entidad a través de la ing. Lida Noguera aprueba el diseño presentado por el contratista con observaciones puntuales sobre implementos marmóleos en lugares puntuales de la plazoleta. Se sugiere los colores de la tableta de gres para utilizar, colores ahora oscuros y tabaco o crema, según la producción en la región. Por parte de la Ing Lida Noguera, apoyada por el personal de sírta manifestan, la resina epóxica debe ser instalada por personal certificado y con experiencia, y teniendo en cuenta lo establecido en el APU aprobada.


16 de Diciembre 2025

- Personal en Obra: 1 Residente de Obra, 1 profesional SST y 7 Obreros.
- Clima: Mayoría soleada y poca soleada.
- Herramienta en Obra: Herramienta menor, buggys, 2 Rotos y 1 solador, 1 pulidora.
- Actividades:
 - Se instala malla electrosoldada sobre rieles para placa de contrapiso de tramo 4 plazoleta.
 - Se realiza vaciado de concreto para elaboración de placa de contrapiso en tramo 2 de plazoleta y mediadora de tramo 3.
 - Teniendo en cuenta que el día anterior se aprobó el diseño del acabado arquitectónico, hoy se procede a cuantificar el material según diseño, sin embargo, una vez se consulta las

cantidades requeridas a los proveedores, estos manifiestan que las cantidades en los colores solicitados se deben realizar sobre pedido, y determinando un tiempo de 15 días hábiles para la entrega del material.

PR

17 de Diciembre 2025

- Personal en Obra: 1 Residente de Obra, 7 profesional SST y 7 Obreros
- clima: Mañana: seco - Tarde: seco.
- Herramienta en Obra: Herramienta menor, buggy, zona compactadora, 7 saltom, 1 pulidora.
- Actividades

- Se instala malla electrosoldada en áreas pendientes por realizar placa de contra piso.
- Se realiza tallado y relleno de recebo para conformación de escaleras.

PR

18 de Diciembre 2025

- Personal en Obra: 1 Residente de Obra, 7 profesional SST, 6 Obreros.
- Clima: Mañana: lluvias ligeras entre 7-8 AM. - Tarde: Seca.
- Herramienta en Obra: Herramienta menor, buggy, zona compactadora, saltom, pulidora.
- Actividades:

- Se sigue realizando tallado y relleno con recebo para conformación de escaleras en los diversos sectores de la plazaleta.
- Hacemos instalación de malla electrosoldada en sectores pendientes a realizar la placa de contra piso.
- Se recibe visita en campo por parte del supervisor John Sierra a quien se le muestra el diseño terminado arquitectónico de plazaleta aprobado por la ing. Lida Aguayo por parte de la entidad.

El señor Jhon Sierra como supervisor del presente contrato solicita que el círculo central proyectado en el tramo 3 de la plazoleta se amplíe a 5 metros de diámetro puesto que requiere dar prioridad al logo de la entidad como se encontraba en su estado inicial. Por parte del contratista se manifiesta que siendo así el concepto de los puntas proyectadas podrían desaparecer. El supervisor apoyado en imágenes aéreas confirma que se debe replantar el diseño teniendo en cuenta un diámetro de 5 metros en el círculo central. El contratista manifiesta que esta acción conlleva a un aumento de tiempo en el replantio del diseño y una verificación de cantidades en el pedido inicial del material de acabado arquitectónico. También el supervisor solicita se realice una rampa que conecte desde el nivel de plaza tramo 2 a tramo 3 plazoleta central. El contratista manifiesta que la pendiente porcentual de la rampa superaría ligeramente el 9%, sin embargo por decisión del supervisor se autoriza dicha rampa. Lo anterior con el fin de conectar todas las niveles de la plazoleta de comercio.

19 de Diciembre 2025

- Personal en Obra: 7 Residente de Obra, 1 profesional SST 7 obreros.
- Clima: día nublado.
- Herramienta en Obra: Herramienta manuales, buggy, rana compactadora, saltam, pulidor.
- Actividades:
 - Ponualta para escalera entre tramo 3 y tramo 4 de exabre.
 - Ponualta para escalera entre plazoleta y bloque de aulas.
 - Puerta de realla electrosoldada en tramo 4.
 - El día de hoy se recibe llamado telefónico de la ing. Lida Noguera solicitando levantamiento de plazoleta en autocad para ser ellos quien entreguen el diseño de acabado final en la plazoleta. Establecen fecha de entrega 22 de diciembre.

20 de Diciembre 2025

- Personal en Obra: 1 Presidente de Obra, 1 Director de Obra y 1 profesional SST
- Clima: Nublado.
- Herramienta en Obra: Herramienta manuales, buggys, rana compactadora, saltam, pulidora.
- Actividades:
 - Se realiza instalación de malla en escaleras de plazoleta central.
 - Se inicia con Armadura para escaleras plazoleta central.
 - Se verifica y se acondiciona niveles para tramo en curva al final del tramo 4 de plazoleta.
 - Teniendo en cuenta lo planteado por la Ing. Noguera el día 19 de diciembre, donde establece que será el señor quien entregue el diseño final del material la plazoleta, por parte del contratista de obra no se puede realizar adquisición de material ya que no se puede cuantificar los metros cuadrados requeridos.

22 de Diciembre 2025.

- Personal en Obra: 1 Presidente de Obra y profesional SST 7 obreros,
- clima: Seco.
- Herramienta en Obra: Herramienta manuales, buggys, rana compactadora, saltam.
- Actividades:
 - Se realiza fundación de placa de contrapiso en área de gradas, tramo 7 de plazoleta, gradas poro entre tramo 3 y tramo 4 de plazoleta.
 - Fundación placa, contrapiso en tramo 4 por el circular.
 - Desalojo de escombros en volquete hasta lugar autorizado.
 - Se verifica que en el área de basurío se está haciendo intervenciones en las medio cuestas. Se observa que se hace cortes con pulidora sobre las fisuras y se rellenan con pegador, dicho procedimiento no cumple con lo establecido en visita de obra el día 15 de diciembre donde hubo presencia de

personal del SEMA y un aseso de luminaria Sika, en dicha reunión se dijo que se tenía que demoler las mediciones existentes y volverlas a construir utilizando aditivos para obtener un mortero resistente y con buena adherencia a los Td's.

OR

23 de Diciembre 2025.

- Personal en Obra: 1 SST, 1 Residente de Obra, 7 Obreros.
- Clima: Mañana con lluvia - Tarde con lluvia.
- Herramienta en Obra: Herramienta menor, buggy, saltarin, pulidora.
- Actividades
 - Se instala malla electrosoldada en gradas de placotea central y rampa de la misma área.
 - Se realiza jornada de aso en toda la placotea.
 - Se retira formateo de escaleas.

OR

24 de Diciembre 2025.

- Personal en Obra: 1 Residente de Obra, 1 profesional SST.
- Clima: Mañana soleada - Tarde soleada.
- Actividades:
 - Se instala formateo en gradas / área central de placotea.
 - Se continúa con jornada de aso en placotea.
 - Se instala formateo para caso de inspección eléctrica.

OR

26 de Diciembre 2025

- Personal en Obra: Residente Obra, SST.
- Clima: seco
- Herramienta en Obra: Herramienta menor - mezcladora - vibrador - pulidora.
- Actividades
 - Se instala formateo gradas placotea tramo 4.
 - Se instala malla electrosoldada en áreas de escalera.

- Fundición de tapa para caja eléctrica.
- Jornada de limpieza de placa.

RR

31 DICIEMBRE 2025.

- Personal en Obra: Residente Obra - SST - 2 obreros.
- Clima: seco.
- Herramienta en Obra: Herramienta menor.
- Actividades:
 - Jornada de asco limpieza de placa.

RR

13 (DICIEMBRE) ENERO, 2026.

- Personal en Obra: Residente de Obra - SST - 3 obreros.
- Clima: seco. (2 horas lluvia entre 10:00AM - 12:00M.)
- Herramienta en Obra: Herramienta menor.
- Actividades:
 - Llegada a obra de tableta color mocca y color sahara.
 - Llegada a Obra de pega enchape.

RR


14 ENERO 2026.

- Personal en Obra: Residente de Obra - SST - 3 obreros.
- Clima: 1 hora lluvia entre 200-300PM.
- Herramienta en Obra: Herramienta menor.
- Actividades:
 - Limpieza de superficie de placa.
 - Replanteo y localización de diseño de enchape en placoteo tramo 1.
 - Inicio instalación de tableta en tramo 1 de placoteo frente a gastronomía.

RR

15 ENERO 2026

- Personal en Obra: Presidente obra - SST - 3 obreros
- clima: seco.
- Herramienta en Obra: Herramientas menores.
- Actividades:
 - Se continúa con la instalación de tableta en tramo 1 de placoleta frente al bloque de gastronomía.
 - El día de hoy el supervisor del contrato Jhon Sierra en compañía del director del SENA Regional pasto eligen el color del grano para instalar en las áreas determinadas según diseño.




16 ENERO 2026.

- Personal en Obra: Presidente de Obra - SST - 3 obreros.
- Clima: seco.
- Herramienta en Obra: Herramientas menores.
- Actividades:
 - Se continúa con la instalación de tableta en tramo 1 en el área de estirilla en color mocca.
 - Se inicia con el replanteo y localización según diseño de acabado en placoleta tramo 2.
 - Se inicia con la instalación de tableta en tramo 2 de placoleta.



17 ENERO 2026

- Personal en Obra: Presidente obra - SST - 3 obreros
- clima: seco.
- Herramienta: menores.
- Actividades:
 - Se instala zuboquillado de juntas en tramo 1 de placoleta.




19 ENERO 2026.

- Personal en Obra: Residente Obra - SST - 3 obreros.
- Clima: Seco
- Herramienta en Obra: Herramienta menor - Pulidora.
- Actividades:
 - Se continua con instalacion de tableta en tramo 2 de plasoleta.
 - Se replotea y localiza circulos segun disenio en tramo 3 plasoleta.



20 ENERO 2026

- Personal en Obra: Residente de Obra - SST - 3 obreros.
- Clima: 2 horas de lluvia 7:00am - 9:00am.
- Herramienta en Obra: Herramienta menor - pulidora.
- Actividades:
 - Se realiza instalacion de tableta en rampa de tramo 1 al corredor existente bloque 7.
 - Se realiza instalacion de filo de grado en combo de nivel entre tramo 1 y tramo 2 de plasoleta.
 - Instalacion de tableta en tramo 2.
 - El supervisor y apoyo tecnico solicitan cambios de 9 a 8 canchales de grano en tramo 3 de plasoleta.



21 ENERO 2026.

- Personal en Obra: Residente de Obra - SST - (3 obreros).
- Clima: 7 hora lluvia - 7:00am - 8:00am.
- Herramienta de Obra: Herramienta menor - pulidora.
- Actividades:
 - Teniendo en cuenta la visita del dia 20 de enero por parte de la supervicion con el equipo de apoyo tecnico y con la solicitud de reducir de 9 a 8 canchales de grano en el disenio de los circulos en el tramo 3 de plasoleta, se dejo la nueva disposicion de las tabletas y el grano para que el supervisor junto con el director del SENR regional Norino lo aprueben.
 - En presencia del Director regional del sena y el supervisor Jhon Sirio por parte de la entidad

y el personal del contratista de obra el mg. Francisco Vivero se aprueba el cambio en el diseño de la parte central de la placola.

- Se continua con instalación de tableta de gres en tramo 2 de placola.

22 ENERO 2026

- Personal en Obra: Residente de Obra - SST - 3 trabajadores
- clima: Seco.
- Herramienta en Obra: Herramienta mano - pulidora - taladro
- Actividades
 - Instalación de tableta color sahara en la placola central.
 - Instalación de tableta sahara y moza en tramo 2 de placola.

23 ENERO 2026

- Personal en Obra: Residente Obra - SST - 3 trabajadores
- Clima: Seco.
- Herramienta en Obra: Herramienta mano (SST) pulidora - taladro
- Actividades:
 - Instalación de tableta moza y sahara en tramo 2 de placola.
 - Instalación de boquilla entre piezas de gres
 - Instalación tableta color sahara en tramo 3 de placola.

24 ENERO 2026

- Personal en Obra: Residente Obra - SST - 3 obreros
- clima: Seco
- Herramienta mano - pulidora - taladro.
- Actividades:
 - Se inicia instalación de tableta color moza en tramo 2

ortogonal después del recuadro sahara y círculos de centro en placotea tramo 3.

- Se replantea y localiza inicio de piezas en gres según diseño de placotea en tramo 4.

RR

26 ENERO 2026

- Personal en obra: Residente Obra - SST - 3 obreros
- Clima: lluvias leves entatarde
- Herramienta menor, pulidora - taladro.
- Actividades:
 - Se termina de instalar tableta color morca en recuadro ortogonal placotea central
 - Se inicia instalación de tableta color morca y sahara en placotea tramo 4.
 - Reunión en bausmo con el supervisor de obra y su equipo técnico revisan aval para iniciar trabajos de resina en el área mencionado.

RR

27 ENERO 2026.

- Personal en Obra: Residente de Obra - SST - 3 obreros.
- Clima: 2 horas de lluvia 300PM - 500PM.
- Herramienta en Obra: Herramienta menor, pulidora, taladro.
- Actividades:
 - Instalación de tableta de gres para filos de grados en cambio de nivel tramo 3 - tramo 4.
 - Instalación de tableta gres color morca y sahara en placotea tramo 4.

RR

28 ENERO 2026

- Personal en Obra: Residente de Obra - SST - 3 obreros
- Clima: 1 hora de lluvia 400PM - 500PM.
- Herramienta en obra: Herramienta menor - pulidora - taladro.
- Actividades:

31 ENERO 2026

- Personal en Obra: Residente de Obra - SST - 3 obreros.
- clima: Seco
- Herramienta en obra: Herramienta menor - pulidora - taladro.
- Actividades:
 - Instalación de tableta en tramo 4 en área recibimiento de escombros de pavimentos de cafetería.
 - Instalación de grano lavado en tramo 1 frente a gastronomía.
 - Instalación de tableta tipo filo en gradas de tramo 2. frente a bloque 3.

2 FEBRERO 2026.

- Personal en obra: Residente de Obra - SST - 3 obreros.
- clima: Lluvias leves en la mañana.
- Herramienta en obra: Herramienta menor - pulidora - taladro.
- Actividades:
 - Instalación de grano lavado en tramo 2.
 - Instalación de tableta color maca sobre borde de tramo 4 plaza.
 - Instalación tableta tipo filo en tramo 2 de plaza.
 - Instalación tableta tipo filo en escalera tramo central.

3 FEBRERO 2026

- Personal en Obra: Residente de Obra - SST - 3 obreros.
- clima: Seco.
- Herramienta en Obra: Herramienta menor - pulidora - taladro.
- Actividades:
 - Instalación de grano lavado en área de rampa y corredor posterior en tramo 3 de plaza.

4 FEBRERO 2026

- Personal en Obra: Residente de Obra - SST - 6 obreros
- Clima: Seco
- Herramienta en Obra: Herramienta menor - pulidora - taladro
- Actividades:
 - Instalación de granito lavado en tramo 2 de placotea.
 - Se recalca asco al área de batismo.
 - Se hace desbarrido de piso para generar una superficie libre de rebabas de concreto y que permita mayor adherencia de los imprimantes. de Sika 161
 - Se realiza corte con pulidora de fisuras existentes las cuales no fueron subsanados por el contratista del edificio de batismo.

ROR


5 FEBRERO 2026.

- Personal en Obra: Residente de Obra - SST - 6 obreros
- Clima: Seco.
- Herramienta en Obra: Herramienta menor - pulidora - taladro, aspiradora.
- Actividades:
 - Se realiza limpieza de fisuras cortadas y reparación de las mismas mediante producto 161 componentes A-B y arena de cuarzo. Se instala unaalla sobre fisuras
 - Se instala imprimante. o producto 161 componentes A-B sobre las media cañas previamente lijadas y quitado rebabas de concreto.
 - Se realiza instalación de primera capa de imprimante sobre toda el área de batismo. componentes A-B producto 161.
 - Se realiza instalación de granito sobre rampa de gaderonoma.
 - Instalación de dilataciones plastico en área cubos de placotea tramo 3

ROR

6 FEBRERO 2026

- Personal en obra: Residente obra - SSI - 6 obreros
- clima: 4 horas lluvia 7:00pm - 6:00pm.
- Herramienta en obra: Herramienta menor - pulidoras - taladros - espiradora.
- Actividades:
 - Instalación de tableta color maco en área de ascub plazaleta Bousso 3.
 - Se reusa primera capa de imprimante, se realizan correcciones sobre imperfecciones de la misma, se limpia y se instala la segunda capa de imprimante 161 componentes A-B.
 - Se instala tableta tipo fib en escobios de plazaleta central costado posterior después de lluvia.



7 FEBRERO 2026

- Personal en Obra: Residente Obra - SSI - 6 obreros
- clima: 1 hora lluvia entre 10:00am 11:00am.
- Herramienta menor: pulidoras - taladros - espiradora.
- Actividades:
 - Se instala cinta sobre borde superior de media caña para aplicación de sikafloor 264.
 - Pieno a la instalación de sikafloor 264 en media caña, se mezcla con el extender T de sika que permite generar mayor viscosidad en la resina epoxia.
 - Se realiza instalación de resina epoxia sikafloor 264 componentes A-B sobre toda la superficie de Bousso.



8 FEBRERO 2026.

- Personal en Obra: Directos de obra - Residente de Obra - SSI - 3 obreros
- clima: Seco.
- Herramienta en Obra: Herramienta menor - pulidoras - taladros.

- Actividades: Se realiza la instalación de la segunda copia de sifónes 264 componentes A-D sobre toda la superficie de bodega garantizando uniformidad de color en acabado al piso.

RR

9 FEBRERO 2026

- Personal en Obra: Residente Obra - SST - 3 obreros
- Clima: Seco
- Herramienta mano; pulidora, taladro
- Actividades:

- Se realiza repello de filo o contrahuellas de escoleros en todas las placetas
- Instalación granito en forma 4 de placeta

RR

10 FEBRERO 2026

- Personal en Obra: Residente Obra - SST - 3 obreros
- Clima: 1 hora lluvia entre las 200PM - 300PM.
- Herramienta en Obra, Herramienta mano - pulidora - taladro
- Actividades:

- Se realiza instalación de granito lavado en huellas de escoleros posteriores placeta central
- Instalación granito color café en placeta central.

RR

11 FEBRERO 2026

- Personal en Obra: Residente Obra - SST - 3 obreros
- Clima: Seco

- Herramienta en Obra: Herramienta mano - pulidora - taladro
- Actividades:

- Se realiza instalación de granito lavado sobre contrahuellas de piso de nivel de trazo 2 a trazo 3
- Instalación de granito lavado sobre contrahuellas

al paso de plaza tramo 3 a plaza tramo 4.

KR

12 FEBRERO 2016

- Personal en Obra: Residente de Obra - SST - 3 obreros
- Clima: Seco.
- Herramienta en Obra: Herramienta menor - pulidora - taladro
- Actividades:
 - Instalación de granito en tramo 4 sector que comunica rampas existentes entre cafetería y bloque 4.

KR

13 FEBRERO 2016

- Personal en Obra: Residente de Obra - SST - 3 obreros
- Clima: Seco.
- Herramienta en Obra: Herramienta menor - pulidora - taladro
- Actividades:
 - Se realiza localización de logo de SENA en círculo central de plaza tramo 3.
 - Se realiza la instalación de dilataciones plásticas formando la palabra SENA en el centro de la plaza.
 - Se instala granito lavado Negro sobre la plaza central en palabra SENA.
 - Se instala tableta de granito sobre el semáforo plaza central.

KR

14 FEBRERO 2016

- Personal en Obra: Residente de Obra
- Clima: Seco.
- Herramienta en Obra: Herramienta menor - pulidora - taladro
- Actividades:
 - Instalación de rejillas de piso
 - Se instala tableta sobre el semáforo tramo 4 plaza

KR

16 FEBRERO 2016

- Personal en obra: Residente de obra - SST - 3 obreros
- clima: seco.
- Herramienta en obra: Herramienta menor - pulidora - taladro.
- Actividades
 - Se hizo segunda parte del logo en parte central de placoteo.
 - se instala dilataciones plasticas para formar angulos que componen el logo.
 - Se carga de gramo lavado negro la segunda parte del logo.
 - Se instala tableta color mocca en semicírculo placoteo tramo 3 y tramo 4.

17 FEBRERO 2016


- Personal en obra: Residente de obra - SST - 3 obreros
- clima: 1 hora lluvia 7:00 am - 8:00 am.
- Herramienta en obra: Herramienta menor - pulidora - taladro.
- Actividades
 - Se carga granito gris sobre el círculo placoteo central tanto alrededor del logo como sobre superficie con tableta color mocca.
 - Se carga granito sobre bordes de medio círculo tramo 3 y 4.

18 FEBRERO 2016.

- Personal en obra: Residente SST - Residente obra - 3 obreros
- clima: seco
- Herramienta menor - pulidora - taladro.
- Actividades
 - Se carga con granito lavado gris sobre placoteo central a los lados de ara con gramo lavado café.
 - Se carga con granito lavado los lados de pedestales de lamparas entre tramo 3 y tramo 4.

19 FEBRERO 2026.

- Personal en Obra: Presidente obra - SST - 3 obreros.
- Clima: Seco.
- Herramienta en Obra: Herramienta menor - pulidora - taladro.
- Actividades:
 - carga de grana lavada en contra huellas de placotea fiano y frente a bloque 3 de aulas
 - Instalación de grana lavada en contra huellas de grana fiano 4 de placotea frente a bloque 4 de instructores




20 FEBRERO 2026.

- Personal en Obra: Presidente obra - SST - 3 obreros
- Clima: Seco.
- Herramienta en Obra: Herramienta menor - pulidora - taladro
- Actividades:
 - Se realiza instalación de mandala sobre placotea fiano y frente a gastronomía.
 - Se instala cenizas de tabeta en áreas de rampas placotea control



21 FEBRERO 2026.

- Personal en Obra: Presidente de obra - SST - 3 obreros.
- Clima: Seco.
- Herramienta en Obra: Herramienta menor - pulidora - taladro.
- Actividades:
 - Instalación de granito alrededor de mandala fiano y frente a gastronomía.
 - Instalación de granito en rampa y descanso de rampa en parte posterior de fiano 3 de placotea.



23 FEBRERO 2026

- Personal en Obra: Residente de Obra - SST - 3 obreros.
- Clima: seco. Lluvia entre la tarde 400 PM - 500 PM.
- Herramienta en Obra: Herramienta menor - pulidora - taladro.
- Actividades:
 - trabajo de plastera tramo 2

24 Febrero 2026.


- Personal en Obra: Residente de Obra - SST - 3 obreros
- Clima: 3 horas de lluvia entre la 100 PM - 400 PM.
- Herramienta en Obra: Herramienta menor - pulidora - taladro.
- Actividades:
 - Correcciones en pocos puntos
 - Instalación de tapa en caja eléctrica, tramo 2 de plastera.
 - Instalación de tableta sobre tapa de caja inspección eléctrica.

25 FEBRERO 2026.

- Personal en Obra: Residente SST - Residente Obra 3 obreros
- Clima seco.
- Herramienta en Obra: Herramienta menor - pulidora - taladro.
- Actividades:
 - Se acondiciona obra de muro sobre rampa para posterior instalación de panel.
 - Se instala panel para mejorar las condiciones visuales del muro junto a rampa.

26 FEBRERO 2026

- Personal en Obra: Residente de Obra - SST - 3 obreros
- clima: Seco.
- Herramienta en Obra: Herramienta menor.
- Actividades:
 - Inicio de aso final de toda el área de plazaleta
 - Retiro de polsombra de cerramiento.
 - Retiro de escombros.



27 FEBRERO 2026.

- Personal en Obra: Residente de obra - SST - 3 obreros
- clima: Seco.
- Herramienta en Obra: Herramienta menor.
- Actividades:
 - Aseo final de plazaleta

