



21 de Octubre 2025

Se da inicio al contrato de obra civil CORCENTR 8248031-2025 mediante reunión en la que participa por parte del SENA el señor Jhon Eduardo Sierra como supervisor de Obra, la arquitecta Carolina Carator como apoyo a la supervisión y por parte del contratista el ingeniero Francisco Javier Viveros quien actúa como representante legal y director de Obra. Se define después de presentar dos propuestas de diseño para la intervención de la plazuela del área de comercio que la propuesta aprobada es la No. 2, la cual consiste en usar tableta de gres y gonito lavado mediante un diseño lineal. En este mismo espacio, por parte de la supervisión del contrato decide que el alcance de ejecución incluya el acabado de piso interno del área de Bosismo y se deje de ejecutar las zonas del andén perimetral y acceso al bloque de Bosismo.

NOTA: Aquí se hace referencia a reunión de 14 de octubre donde se hace vista de campo en el área a intervenir por parte de personal de la entidad SENA el señor Eduardo Sierra como supervisor, la arquitecta Carolina Carator como apoyo a la supervisión y por parte del contratista el ingeniero Francisco Viveros y la profesional SST Diana Tobar. En esa ocasión se hizo una propuesta inicial de intervención de la plazuela en material adoquín peatonal la cual no fue aceptada. También se había definido que la intervención en Bosismo eran los andenes perimetrales y de acceso y no el piso interior.

En esta reunión 21 de octubre 2025 se solicita al contratista realice el ajuste necesario al presupuesto y presente el APU para ítem de acabado de piso y media caña en área de Bosismo. Se autoriza el inicio de actividades preliminares.





27 de Octubre 2025

- Personal en Obra: 1 Residente de Obra, 1 Director de Obra, 1 profesional SST y 2 obreros
- Clima: Mañana soleada - Tarde Nublada
- Herramienta en Obra: Herramienta menor, taladro rotomartillo.
- Actividades:
 - Se empieza con la demolición del acobado de piso de la plazuela área de comercio en material granito lavado y tableta.

NOTA: En vista al sitio de Obra, la ingeniera Lida Noguera realiza inspección en el área de placa donde ya se ha avanzado la demolición de concreto existente terminado de piso en tableta, identificando que la placa de concreto existente se encuentra fracturada, a lo cual manifiesta que se hace necesario su demolición y realizar reposición de la misma con el fin de garantizar la estabilidad y calidad de la obra terminada, ya que la instalación del terminado de piso en tableta y granito sobre superficie no uniforme y con fisuras disminuye considerablemente su durabilidad. Se solicita al contratista actualizar el balance incluyendo la reposición de placa y determinar el alcance del área a intervenir, lo anterior con el visto bueno del supervisor de contrato.

• Llegó a obra un albañil para construcción de cerramiento.

[Firma]

28 de octubre 2025

- Personal en Obra: 1 residente de Obra, 1 profesional SST y 2 obreros
- Clima: Mañana soleada - Tarde soleada
- Herramienta en Obra: Herramienta menor, taladro rotomartillo.
- Actividades:
 - Se realiza el cerramiento perimetral al área a intervenir con guadua, madera y polsombra, dejando aislados del área de intervención al bloque de gastronomía el bloque 3, el bloque 2 y el bloque de Cafetería y auditorio.

NOTA: Se realiza balance y definición de áreas de intervención entre la ingeniera Lida Herrera y el ingeniero Francisco Uruelos.

29 de Octubre 2025:

- Personal en obra: 1 presidente de obra, 1 profesional SST sobrios.
- Clima: Mañana lluvias - Tarde nublado
- Herramienta en obra: Herramienta menor, 1 taladro rotomartillo y máquina cortadora.
- Actividades:
 - Se realizan cortes con máquina sobre la placa para facilitar la demolición de la misma.
 - Se inicia con la demolición de placa y acabado arquitectónico con el uso de taladro rotomartillo, pernos y barras. La demolición se inicia por el área de plazoleta frente al bloque 3.

30 de Octubre 2025

- Personal en obra: 1 presidente de obra, 1 profesional SST sobrios.
- Clima: Mañana Nublada - Tarde lluvias entre 2:30 - 3:00 pm.
- Herramienta en obra: Herramienta menor, 1 taladro rotomartillo y máquina cortadora.
- Actividades:
 - Se sigue realizando cortes en placa de plazoleta junto a casca de ugalencia.
 - Se continúa con la demolición de terminado de piso en granito lavado y tableta y también la placa de concreto existente en el área donde se ubica el logo del SENA.

31 de Octubre 2025

- Personal en Obra: 1 Director de Obra, 1 Residente de Obra, 1 profesional SST y 4 obreros.
- Clima: Mañana Nublado - Tarde Nublado.
- Herramienta en obra: Herramienta menor, 1 taladro rotomartillo y 1 maquina cortadora de concreto.
- Actividades:
 - Se sigue realizando cortes sobre la placa para facilitar la demolición.
 - Se continuo con la demolición de terminado de piso en granito buado y tableta y placa de concreto frente a bloque 2 y cafetería.

1 de Noviembre 2025

- Personal en Obra: 1 Director de Obra, 1 Residente de Obra, 1 profesional SST y 4 obreros.
- clima: Mañana Nublado seco - Tarde Nublado seco.
- Herramienta en Obra: Herramienta menor 1 taladro rotomartillo y maquina cortadora de concreto
- Actividades:
 - Se realiza demolición de placa tanto acabado en granito y tableta como placa de concreto frente a cafetería.

3 de Noviembre 2025

- Personal en Obra: 1 Residente de Obra, 1 profesional SST y 3 obreros.
- clima: Mañana soleada.
- Herramienta en Obra: Herramienta menor, 1 taladro rotomartillo y 1 maquina cortadora de concreto.
- Actividades:
 - Se continua con la demolición del acabado arquitectónico en granito buado y tableta y con

la demolición de la placa de concreto existente en la zona frente a cafetería y llegada de gradas y rampa.

Rafael

Rafael

4 de Noviembre 2025

- Personal en obra: 1 director de obra, 1 residente de obra, 1 profesional SST, 3 obreros.
- Clima: Mañana seca - Tarde lluviosa entre las 3:30pm - 5:15pm.
- Herramienta en obra: Herramienta menor, 1 taladro rotomartillo y máquina cortadora de concreto.
- Actividades:

- Se continua con la demolición de placa sobre los muros perimetrales de la plazoleta.
- Se realiza desmonte de lámpara junto a escaleras y rampas de acceso a plazoleta para poder acondicionar acceso de pajarita al área de demolición para retiro de escombros.
- Llegada de 1 viaje de recebo para acondicionar acceso a plazoleta para retiro de escombros resultantes de la demolición de placa.

Rafael

Rafael

5 de Noviembre 2025

- Personal en obra: 1 Residente de obra, 1 profesional SST, 3 obreros
- Clima: Mañana lluvia entre las 7:00am - 9:30 am y 11am - 12:00m. Tarde seco.
- Herramienta en obra: Herramienta menor, 1 taladro rotomartillo y máquina cortadora de concreto.
- Actividades:

- Se continua con la demolición de placa de plazoleta
- Se adecua el acceso para pajarita con recebo en la pendiente. junto a caseta de vigilancia.

NOTA: Por Paio realizado por personal del SENA se lagia ingresar a las 9:45 am.

Rafael

Rafael

6 de Noviembre 2025.

- Personal en Obra: 1 presidente de Obra, 1 profesional SST, 3 obreros y 3 operadores de maquinaria (1 pajonita 2 volquetas).
- Clima: Mañana Soleada - Tarde Nublado
- Itineraria en Obra: Herramienta menor, 1 taladro rotomartillo, 1 maquina cortadora de concreto, 1 pajonita y 2 volquetas.
- Actividades:

- Se continua con demolición de bordes de placa de plazuela

- Se inicia con el retiro del escombros resultante de la demolición del terminado de piso en granito y tableta, como tambien de la placa de concreto. Esta actividad se hace mediante el uso de pajonita, la cual ingresa al área de demolición y solo cargar los volquetas en el área de la glorieta interna del área de comercio.

NOTA: Se realiza reunion entre los postos, contratante y contratista. Por parte de la supervisión el señor Jhon Sierra y el Ingeniero Jhonatan Pantoja Morillo quien actua como apoyo a la supervisión y por parte del contratista asiste el Ingeniero Francisco Uiveros quien actuara como representante legal y director de obra. Por parte del contratista se presenta de manera formal los APU con soportes como cotizaciones y fichas tecnicas para los items No previstos de suministro e instalacion de resina epoxica para terminado de piso en área de basamento y el item de excavación manual, estos se aprueban y posteriormente el contratista presenta el balance actualizado denotando la necesidad de hacer adición presupuestal con valor \$ 8.341.892,86.

[Firma]

[Firma]

7 de Noviembre.

- Personal en Obra: 1 Director de Obra, 1 residente de obra, 1 profesional SST, 3 obreros y 2 operadores de maquinaria. (1 pañoleta y volqueta)
- Clima: Mañana soleada - Tarde soleada.
- Herramienta en Obra: Herramienta menor, 1 taladro rotamartillo, 1 maquina cortadora de concreto, 1 pañoleta y una volqueta.
- Actividades:
 - Se realiza demolición de placa afuera del área de gastronomía, incluye el terminado de piso en granito y tableta y placa de concreto.
 - Se realiza demolición de placa entre bloques y 3 forma circular de borde.
 - Se realiza desalojo de escombros resultantes de la demolición de la placa de plazaleta.

8 de Noviembre 2025

- Personal en Obra: 1 Director de Obra, 1 Residente de Obra, 1 profesional SST, 3 obreros, 2 operadores de maquinaria. (1 pañoleta y volqueta)
- Clima: Mañana soleada
- Herramienta en Obra: Herramienta menor, 1 taladro rotamartillo, 1 maquina cortadora de concreto 1 pañoleta y 1 volqueta.
- Actividades:
 - Desalojo de material de demolición de placa.
 - Excavación manual para conformación e instalación de material.

10 de Noviembre 2025

- Personal en obra: 1 Residente de Obra, 1 Profesional SST y 4 obreros
- Clima: Mañana Soleada - Tarde Soleada.
- Herramienta en Obra: Herramienta menor, 1 taladro rotamartillo
- Actividades:
 - Se realiza excavación manual fobia para nivelación de subrasante y posterior puesta de material.

sidewall of F

- Karl August.

0.5 to 1.0 g of 5-b

- to be November 2022

9/20/2019 10:00 AM


78 - 100% de obra

- 1 1 1 1 0


- Actividades:


- Excavación manual para nivelación de subrasante en tramo 4 de la plazaleta área de comercio frente a cafetería.
- Deslogo de material producto de excavación manual hasta punto de acopio temporal.

En visita de obra por parte de la Ingeniera Lyda Noguera en representación del SENA y el Ingeniero Francisco Viveros por parte del contratista se definen puntos para sifon de pso aguas lluvias en plazaleta área de comercio. Se sacan contenidos de tuberías para el reemplazo de la tubería existente la cual está deteriorada, dicho material será suministrado por el SENA.



Lyda Noguera





14 de Noviembre 2025


- Personal en Obra: 1 Residente de Obra, 1 Profesional SST y 5 obreros.


- Clima: Mañana Seca - Tarde lluvias entre las 3:30-4:00pm

- Herramienta en Obra: Herramienta menor, buggys, 1 taladro rotomartillo, 1 saltarin.

- Actividades:

- Excavación manual para niveles subrasante.
- Excavación manual para profundización de tuberías redes eléctricas existentes en área plaza comercio.
- Retiro de material de excavación manual a sitio de acopio temporal.
- Retiro de viaje de material de excavación manual en volquete hasta sitio autorizado.
- Una vez instalados los tubos de red eléctrica por parte de personal eléctrico del SENA se tapa y se compacta el material seleccionado.
- Se han presentado contratiempos por motivo de retiro de raíces y pedregos de troncos lo que ha provocado sobreexcavación y demoras. Así mismo se presentan retrasos por intervenciones de personal eléctrico del SENA en la plazaleta requiriendo excavaciones adicionales.





15 de Noviembre. 2025.

- Personal en Obra: 1 Residente de obra, 1 profesional SST
- Clima: Mañana con lluvias moderadas.
- Herramienta en obra: Herramienta menor, Buggys, 1 taladro rotomartillo, 1 saltarín
- Actividades:
 - Se realiza demolición de escalas en tramo central de plazaleta.
 - Excavación manual para tubería aguas negras sector de escalas, tramo central de plazaleta.
 - Excavación manual para caja de inspección tras de muro grades tramo central de plazaleta. (en arco verde).
 - Retiro de material de excavación manual y demolición de parte grades tramo central plazaleta. Retiro de material de excavación en volqueta hasta lugar autorizado.
 - Se envía oficio con solicitud de entrega de materiales para reemplazar tubería de aguas lluvias en plazaleta.

[Signature]

17 de Noviembre 2025

- Personal en Obra: 1 Residente de obra, 1 profesional SST y 5 obreros
- Clima: Mañana con lluvias 7:00am - 8:00pm.
- Herramienta en obra: Herramienta menor, Buggys, 1 taladro rotomartillo, 1 saltarín
- Actividades:
 - Demolición de escalas tramo central de escalas en plazaleta.
 - Desalojar material de demolición a lugar de acopio temporal.
 - Desalojar desde lugar de acopio temporal a lugar autorizado.

[Signature]

[Signature]

18 de Noviembre 2025

- Personal en Obra: 1 Residente de Obra, 1 profesional SST, 6 obreros
- Clima: Mañana lluvia intensa entre las 11:30 am - 2pm. Tarde lluvia leve.
- Herramienta en Obra: Herramienta menor, buggys, 2 taladros rotomantillos, 1 saltarin.
- Actividades:
 - Se realiza retiro de escombros a lugar autorizado.
 - Se realiza excavación manual para sustitución de red aguas lluvias entre área de gastronomía y tramo central de plazuela.
 - Demoliciones de gradas en tramo central de plazuela.
 - Localización de puntos para sifón de piso aguas lluvias. Tramo 1, 2 y 3.
 - Excavación para profundizar ductos eléctricos en tramo 4 cerca a caseta de vigilancia.

19 de Noviembre 2025

- Personal en Obra: 1 Residente de Obra, 1 profesional SST, 6 obreros.
- Clima: Mañana soleada - Tarde lluvias leves entre las 2:00 PM - 3:00 PM.
- Herramienta en Obra: Herramienta menor, buggys, 2 taladros rotomantillos, 1 saltarin, 1 pulidora.
- Actividades:
 - Demoliciones de escombros en tramo 2 de plazuela frente al bloque 2.
 - Deslogo de escombros en buggy desde la plazuela hasta lugar de acopio temporal.
 - Deslogo de material de escombros por demolición y material resultante de excavación manual a lugar autorizado.
 - Llega la tubería de aguas lluvias suministrada por el SENIA teniendo en cuenta que se había solicitado desde el 15 de noviembre. Es importante mencionar que llega incompleta la tubería de 6". Se da inicio a la instalación de tuberías aguas lluvias en el tramo frente a gastronomía.

20 de Noviembre 2025

- Personal en obra: 1 Residente de Obra, 1 Profesional SST - 6 Obreros.
- Clima: Mañana soleada - Tarde soleada.
- Herramienta en Obra: Herramienta menor, buggys, 1 taladro rotamartillo, 1 saltarin, 1 pulidora.
- Actividades:
 - Excavación manual para caja de inspección en zona verde a borde de muro perimetral plaza tramo central para hacer (1) la transición de tubería de gres a tubería PVC.
 - Excavaciones para intervenciones eléctricas las actividades de manejo de cables los realiza personal del SENAT.
 - Se realiza el retiro de tuberías en material de gres de red sanitaria procedente del bloque 1 que atraviesa la plazuela central del área de comercio.
 - Se realiza excavación manual para instalación de tubería red aguas lluvias en plazuela tramo 4 frente a caseta de vigilancia.
 - Se realiza la instalación de tubería PVC 6" en tramo de plazuela central el cual se encontraba en tubería de gres.
 - Se realiza instalación de tubería 4" red aguas lluvias en tramo 2 de plazuela frente a bloque 3.
 - Se realiza desalojo de material proveniente de excavación manual y demolición de gradas a lugar autorizado.
 - Se rellena con material seleccionado zonas de tubería y se compacta.

R. Q.

F. J. J.

21 de Noviembre 2025.

- Personal en Obra: 1 Residente de Obra, 1 Profesional SST - 6 Obreros.
- Clima: Mañana: Lluvias 7:00am - 9:00am Tarde: Lluvias intensas entre las 2:00pm - 6:00pm.
- Herramienta en Obra: Herramienta menor, buggys, 1 taladro rotamartillo, 1 saltarin, 1 pulidora.

- Actividades:

- Se realiza la instalación de tubería 4" aguas lluvias en tramo 3 de plazuela área central sector derecho.
- Se continúa con excavación para red aguas lluvias en tramo 3 plazuela sector izquierdo encontrando rocas de enorme tamaño lo cual demora las actividades de instalación de tubería. La lluvia intensa provocó retrasos significativos.
- Demolición de filos de placa existentes en plazuela tramo 4 junto a llegada de escaleras provenientes de bloque C.
- Pesaje de material resultante de demoliciones.

[Signature]

22 de Noviembre 2025.

- Personal en Obra: 1 Residente de Obra, 1 Profesional SST, 6 Obreros.
- Clima: Mañana soleada.
- Herramienta en Obra: Herramienta menor, buggys, 1 taladro Rotomartillo, 1 saltarin, 1 palidora.
- Actividades:
 - Se realiza instalación de tubería aguas lluvias 4" en tramo 4 de plazuela.
 - Se sigue realizando excavación manual en tramo 3 de plazuela para aguas lluvias, sin embargo, se siguen encontrando rocas de gran tamaño que retrasan las actividades.
 - Se realiza demolición de bordes de placa en tramo 4 de plazuela.

[Signature]

[Signature]

24 de Noviembre 2025.

- Personal en Obra: 1 Residente de Obra, 1 profesional SST, 1 Director de Obra.
- Clima: Mañana con lluvia. Tarde Nublado.
- Herramienta en Obra: Herramienta menor, buggy, 1 taladro rotomartillo, 1 pulidora, 1 soldador.
- Actividades:
 - Se sigue realizando instalación de tubería aguas lluvias en "4" en tramo "1" de plazuela junto a caseta de vigilancia.
 - Se hace excavación manual para tubería "4" en conexión a red anterior existente. Aquí se destaca el hallazgo de piedras en gran tamaño lo que provoca mayor cantidad de excavación.

Rafael

Figueroa

25 de Noviembre 2025.

- Personal en Obra: 1 Director de Obra, 1 Residente SST, 1 Residente de Obra y 6 obreros.
- Clima: Mañana Solcador. Tarde Solcador.
- Herramienta en Obra: Herramienta menor, buggy, 1 taladro rotomartillo, 1 pulidora, 1 soldador.
- Actividades:
 - Se realiza excavación manual para actividades eléctricas en plazuela tramo 2 frente a bloque 3.
 - Se instala ducto para red eléctrica entre caja existente y caja de inspección nueva frente a bloque 3.
 - Se realiza intervención de cajilla eléctrica en tramo 3 o plazuela central.
 - Se instala tapa a cámara de inspección a la cual previamente se había intervenido para obtener mejor ubicación de la tapa, cámara de plazuela entre bloque 3 y 4).
 - Se pone grapa sobre fondo de cajilla eléctrica nueva.

Rafael

Figueroa

26 de Noviembre 2025.

- Personal en Obra: 1 Director de Obra, 1 Residente SST, 1 Residente de Obra, 6 Obreros.
- Clima: Mañana Nublada con lluvias durante la madrugada. Td: seco.
- Herramienta en Obra: Herramienta menor, buggys, 1 taladro, 1 botomartillo, 1 pulidora, 1 saltarin.
- Actividades:
 - Se realiza verificación de las tuberías instaladas.
 - Se inicia con el relleno de recebo a excavaciones de tuberías de aguas lluvias 4" y tuberías sanitarias 6".
 - Se realiza compactación de recebo sobre tuberías de aguas lluvias y sanitarias a lo largo de la plazuela.
 - Se quita formoleta de cajillas eléctricas reparados.
 - Se realiza compactación de la subyacente, para mejorar propiedades del suelo.

Rafael Rangel

27 de Noviembre 2025.

- Personal en Obra: 1 Director, 1 Residente de Obra, 1 profesional SST, 6 obreros.
- Clima: Mañana sol. - Td: Nublada.
- Herramienta en Obra: Herramienta menor, buggys, 1 taladro, 1 botomartillo, 1 pulidora, 1 saltarin, 1 vibracompactador (rodillo).
- Actividades:
 - Se realiza instalación de Relleno con recebo seleccionado en área de plazuela afuera de gastronomía.
 - Se realiza compactación de recebo seleccionado en área de plazuela afuera de gastronomía.
 - Se funda cajilla de inspección eléctrica.
 - Se funda tapa para cajilla de inspección eléctrica.

Rafael Rangel

28 de Noviembre 2025

- Personal en obra: 1 Residente de Obra, 1 profesional SST
6 Obreros

- Clima: Lluvias durante la madrugada, Tarde Nublado

- Herramienta en obra: Herramienta menor, buggys
1 taladro, 1 rotomartillo, 1 pulidora, 2 saltarines, 1 rodillo
vibrocompactador.

- Actividades

• Verificación de Niveles en área de plazaleta central.

• Se realiza excavación manual en áreas puntuales
de plazaleta central según verificación de niveles.

• Se realiza instalación de recibo seleccionado en
plazaleta tramo 2 frente a bloque 3 de aulas.

• Se realiza compactación de recibo con saltarin y
rodillo vibrocompactador

29 de Noviembre 2025

- Personal en Obra: 1 Residente de Obra, 1 profesional SST
6 Obreros.

- Clima: Solzado

- Herramienta en Obra: Herramienta menor, buggys, 1
taladro, 1 rotomartillo, 2 saltarines, 1 pulidora, 1 rodillo
vibrocompactador.

- Actividades

• Se continúa instalando recibo seleccionado en el
tramo 2 de la plazaleta.

• Se continúa con la compactación de recibo
con saltarin y rodillo vibrocompactador en tramo
2 de plazaleta.

1 de diciembre 2025.

- Personal en Obra: 1 Residente de Obra, 1 profesional SST
6 Obreros.
- clima: Nublado todo el día.
- Herramienta en Obra: Herramienta menor, buggy, 1
taladro rotomartillo, 1 pulidora, 2 sollozinas, 1 rodillo
vibrocompactador.
- Actividades:
 - Se verifica niveles de recebo en tramo 1 y 2 plazaleta afuera
de gastronomía.
 - Se verifica niveles de recebo en tramo 2 de
plazaleta.
 - Se sigue compactando recebo en tramo 2 plazaleta.
 - Se verifica pendientes a sifón (rejilla).

[Signature]

2 de Diciembre 2025.

- Personal en Obra: 1 Residente de Obra, 1 profesional SST
6 Obreros.
- clima: Seco
- Herramienta en Obra: Herramienta menor, buggy, 1
pulidora, 2 sollozinas, 1 rodillo vibrocompactador.
- Actividades:
 - Se realiza compactación de recebo capa final en tramo
2 de plazaleta de comercio.
 - Se instala recebo sobre área de plazaleta central.
 - Se realiza compactación de la primera capa en plazaleta
central.

[Signature]

3 de diciembre 2025.

- Personal SST, 1 Residente de Obra, 6 Obreros.
- Clima: Seco.
- Herramienta en Obra: Herramienta menor, buggys, 2 saltarines, 1 Rana, 1 pulidora.
- Actividades:
 - Instalación recibo placotea central.
 - Compactación recibo placotea central.
 - Inicio instalación de rieles para placa en placotea, 1 afuera de gastronomía.
 - Se Realiza Toma de densidades en recibo compactado.

4 de Diciembre 2025.

- Personal en Obra: 1 Director de Obra, 1 Residente de obra, 1 profesional SST, 4 Obreros.
- Clima: Seco.
- Herramienta en Obra: Herramienta menor, buggys, 1 pulidora, 2 saltarines, 1 Rana.
- Actividades:
 - Instalación de rieles para placa en placotea tramo 2.
 - Instalación de malla electrosoldada 4mm.
 - Verificación de pendientes en rieles.
 - compactación de subrasante en tramo 4.
 - Inicio instalación recibo en placotea tramo 4.
 - Instalación de Bomba para vertir concreto.

5 de Diciembre.

- Profesional en Obra: 1 Director de Obra, 1 Residente de Obra, 1 profesional SST, 4 Obreros.
- Clima: Seco.
- Herramienta en Obra: Herramienta menor, buggys

1 pulidora 1 saltam., 1 Rana, 1 Rodillo vibracompactor.

- Actividades.

- Llegada de concreto premezclado a obra.
- Se inicia el vertido del concreto sobre el área de plazaleta, a la cual se le realiza vibrado.
- Se sigue preparando áreas siguientes para fundir placa.

Rod

Reguet