

 CONSORCIO MICROCUENCA TEJAR Nit. 901.912.669-9	República de Colombia Departamento de Cundinamarca Consortio Microcuenca Tejar Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR Dirección de Recursos Naturales	 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA		
REPORTE DE ACTIVIDADES SEMANA N° 33				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA				
CAR-CM-0974-2025				
Semanal No.	33	De: 27 Octubre 2025 A: 2 Noviembre 2025		
OBJETO DEL CONTRATO				
REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE PARA IMPLEMENTAR ACCIONES INTEGRALES CON ENFOQUE PARTICIPATIVO PARA LA RESTAURACIÓN EN ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL EN MICROCUENCAS PRIORIZADAS (QUEBRADA EL TEJAR - CHOCONTA)				
DESCRIPCIÓN CONTRATOS				
Contratista de obra	FUNDACIÓN EQUIPO PROFESIONAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL Y AMBIENTAL			
Contrato No.	CAR - LP- 0975-2025	Fecha de iniciación:	lunes, 17 de marzo de 2025	
Valor	\$3.723.759.112,00	Fecha de Terminación Inicial	jueves, 16 de abril de 2026	
Adición	\$0,00	Plazo Total (En días)	395,00	
Valor total	\$3.723.759.112,00	Días Transcurridos	230,00	58,23%
Plazo total	Trece (13) Meses	Días Faltantes Terminación	165,00	41,77%
Interventor:	CONSORCIO MICROCUENCA TEJAR			
Contrato No.	CAR - CM - 0974 - 2025	Fecha de iniciación:	miércoles, 5 de marzo de 2025	
Valor	\$398.949.600,00	Fecha de Terminación Inicial	sábado, 4 de abril de 2026	
Adición	\$0,00	Plazo Total (En días)	395	
Valor total	\$398.949.600,00	Días Transcurridos	242,00	61,27%
Plazo total	Trece (13) Meses	Días Faltantes Terminación	153,00	38,73%
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA				
CONTROL DE CORRESPONDENCIA				
Correspondencia enviada: Durante el periodo de referencia, se generó la siguiente correspondencia enviada a cada una de las partes interesadas, referidas a continuación: 257. Entrega Acta Comité No. 71 - Contratista 258. Traslado Orientaciones Selección Áreas Restauración - Contratista 259. Aval Cambio Profesional Social - Contratista - Supervisión 260. Citación Comité CAR - Contratista 261. Reiteración Entrega Formato Inspección Ambiental - Contratista 262. Solicitud Entrega Informe Octubre Acta Parcial 3 - Contratista 263. Reporte Actividades Semana 20 Oct - 26 Oct 2025 y Solicitud - Supervisión 264. Solicitud Informe Jornada Intergeneracional - Contratista 265. Entrega Shapes Información Cartográfica - Supervisión 266. Observaciones Diagnóstico Acueductos - Contratista 267. Observaciones Diagnóstico Territorial - Contratista 268. Solicitud Gestión Riesgo - Contratista 269. Entrega Acta Comité y Compromisos - Contratista 270. Entrega Acta Comité y Compromisos - Contratista				
Correspondencia recibida: Durante el periodo de referencia, se ha recibido la siguiente correspondencia oficial. 144. Entrega Compromisos - Contratista 145. Orientaciones Selección Areas Restauración Ecológica 146. Observaciones Actividades Lúdicas - Supervisión				
COMITES DE SEGUIMIENTO				
Durante el Comité No. 73, realizado el 29 de octubre de 2025, se verificó el cumplimiento de compromisos anteriores, destacándose la entrega de consultas de tenencia, respuestas a sancionatorios, afiliaciones de nuevo personal y observaciones al modelo de acta de acuerdo de conservación y al diagnóstico de acueductos. Se confirmó la viabilidad de intervención en el predio del señor Segura y se efectuaron acompañamientos conjuntos en campo, reiterándose la necesidad de fortalecer la cuadrilla por insuficiencia de personal. Se evidenció retraso general en el cronograma, con avances parciales en rehabilitación, enriquecimiento y cerramientos, por lo que se recomendó ampliar frentes de trabajo. En el diagnóstico biótico del predio Segura se fijó el 31 de octubre como fecha límite de entrega y se acordó iniciar implementaciones en el predio del Coronel. Se abordaron propuestas de intervención en zonas riparias, el uso de materiales alternativos y la concertación con propietarios reacios. En producción e implementación, se reportaron avances en sistemas silvopastoriles, cubiertas, bebederos y tanques zamoranos, recomendándose acompañamiento técnico en la elaboración de bocashi, realización de análisis de suelos y evaluación de especies sustitutas por escasez de sauco. Se evidenció la necesidad de fortalecer el componente social y reactivar la gestión del riesgo. La CAR reiteró la entrega oportuna y completa de documentación y comunicó cambios institucionales, trasladando el proyecto a la Dirección Técnica de Biodiversidad con nuevo director. En conclusión, se registraron avances parciales y un cumplimiento moderado de compromisos, manteniéndose la necesidad de reforzar el personal, la articulación técnica e institucional y el cumplimiento de metas ambientales y documentales.				

REPORTE DE ACTIVIDADES SEMANA N° 33

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CAR-CM-0974-2025							
Semanal No.	33	De:	27	Octubre	2025	A:	2	Noviembre	2025
			DD	MES	AÑO		DD	MES	AÑO

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE PARA IMPLEMENTAR ACCIONES INTEGRALES CON ENFOQUE PARTICIPATIVO PARA LA RESTAURACIÓN EN ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL EN MICROCUENCAS PRIORIZADAS (QUEBRADA EL TEJAR - CHOCONTA)

COMPROMISOS	RESPONSABLE
Entrega ajustes diagnostico acueductos	Contratista de obra Martes 4 Nov 2025
Entrega Concepto de interventoría diagnostico acueductos	Interventoría Miércoles 5 Nov 2025
Visita y definición áreas predio del Coronel	Contratista de obra Jueves 30 Nov 2025
Emitir invitación visita concertación predio Coronel	Contratista de obra - Una vez se tenga concertada la visita
Entrega 3 planes de vida	Contratista de obra 5 Nov 2025
Reunión Componente social	Contratista obra interventoría Miércoles 5 Nov 2025 en campo
Entrega acta parcial obra No.3	Contratista de obra Viernes 31 de octubre 2025
Entrega Cronograma Gestión del riesgo	Contratista Martes 4 Nov 2025



COMPONENTE SOCIAL

ACTIVIDADES LÚDICAS A PARTIR DEL FOCO COMUNITARIO Y REAPROPIACION DE LA MICROCUENCA

El profesional Santiago Montaño realiza actividad para romper el hielo donde se integran todos los asistentes, suministra tarjetas para el ejercicio de integración. El profesional da inicio a la explicación técnica frente a los tipos de luz que se pueden utilizar para la toma de fotografía, indica que el horario menos adecuado para la toma de fotografías es el medio día por la puesta del sol, la mejor iluminación es en la mañana y después de las 2:00 pm y la luz del atardecer al ser cálido y suave es la mejor, sin embargo, manifiesta que en campo hay que adaptarse a las condiciones. El profesional enfatiza en lo que se pretende transmitir con cada fotografía, no perder esta importancia.

Se evidencia participación activa por parte de los asistentes.

El profesional solicita a los participantes tomar 3 fotografías capturar 3 fotografías con 3 tipos de luz con 3 tipos de composición, estos, vistos en la clase anterior. Se suministra un tiempo de 20 minutos y se socializan estas imágenes.

Luego se da a conocer a los participantes la terminología y componentes de la narrativa visual.



 CONSORCIO MICROCUENCA TEJAR Nit. 901.912.669-9	República de Colombia Departamento de Cundinamarca Consorcio Microcuenca Tejar Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR Dirección de Recursos Naturales	 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA
---	--	---

REPORTE DE ACTIVIDADES SEMANA N° 33

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CAR-CM-0974-2025			
Semanal No.	33	De:	<div>27</div> <div>DD</div> <div>Octubre</div> <div>MES</div> <div>2025</div> <div>AÑO</div>	A:	<div>2</div> <div>DD</div> <div>Noviembre</div> <div>MES</div> <div>2025</div> <div>AÑO</div>

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE PARA IMPLEMENTAR ACCIONES INTEGRALES CON ENFOQUE PARTICIPATIVO PARA LA RESTAURACIÓN EN ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL EN MICROCUENCAS PRIORIZADAS (QUEBRADA EL TEJAR - CHOCONTA)



SEGUIMIENTO ACTIVIDADES TECNICAS

Avance de actividades en las áreas de intervención, identificando:

Siembra de área de rehabilitación: 8,52 Ha
 Aislamiento cercade alambre: 6202,5 m
 Perchas artificiales: 10
 Refugios para anfibios y reptiles: 9
 Refugio para mamíferos: 7
 Valla instalada: 1
 Plan de vida familiar evaluación: 7
 Plan de vida familiar planificación: 7
 Bebedero complementario: 24
 Sistema silvopastoril: 6
 Cubierta de abonos: 9

PREDIO	NOMBRE DEL FIRMANTE	VEREDA
LA CORDOBESA	Susana Quevedo	RETIRO DE INDIOS
EL PORVENIR	Diana Patricia Valverde (Horacio Galeano)	RETIRO DE INDIOS
LOTE EL ARENAL	Marco Delgadillo	RETIRO DE INDIOS
ELIUD	Nayiber Sarmiento	TEJAR
AMIR ALIZ	Luz Angela Sarmiento Mayorga	TEJAR
VILLA YOLI	Elsa Yolanda Sarmiento	TEJAR
EL EDEN II	Sandra Garzón	TEJAR
ELISHEBA	Judhit Sarmiento Mayorga	TEJAR
RANCHO VIEJO	León José Jaramillo	TEJAR
VILLA ROSITA	Jose Alvaro Jiménez	TEJAR
EL DIVISO	Teresa Robles	TEJAR
BUENOS AIRES LOTE 2	Willian Pedraza	TEJAR
EL TRIUNFO II	Luis Eduardo Becerra	TEJAR
EL REFUGIO	Jairo Gomez	TEJAR
ZAMORA	Carlos Ardila Blanco	TEJAR
HORIZONTE	Juan Rueda	TEJAR
LA ESMERALDA	Miguel Forero	TEJAR
ATENEA	Miguel Rodriguez	TEJAR
EL RECUERDO	Alejandro Toro Medina	RETIRO DE INDIOS
EL REFUGIO	Martha Consuelo Quevedo	RETIRO DE INDIOS
VILLA ESPERANZA	Henry Sandoval Sánchez	RETIRO DE INDIOS
EL SILENCIO	Enrique Flores (Ivan Flores)	RETIRO DE INDIOS
ALTO REDONDO	Ciro Gutierrez	RETIRO DE BLANCOS
EL ARENAL	Raúl Farfán Rojas	RETIRO DE BLANCOS
LA QUINTA	Lilia Triana	RETIRO INDIOS



<div><div>CONSORCIO MICROCUENCA TEJAR Nit. 901.912.669-9</div></div>	<div>República de Colombia Departamento de Cundinamarca Consorcio Microcuenca Tejar Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR Dirección de Recursos Naturales</div>	<div><div>CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA</div></div>	
REPORTE DE ACTIVIDADES SEMANA N° 33			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
CAR-CM-0974-2025			
Semanal No.	33	De: 27 DD MES 2025 A: 2 DD MES 2025	
OBJETO DEL CONTRATO			
REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE PARA IMPLEMENTAR ACCIONES INTEGRALES CON ENFOQUE PARTICIPATIVO PARA LA RESTAURACIÓN EN ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL EN MICROCUENCAS PRIORIZADAS (QUEBRADA EL TEJAR - CHOCONTA)			
SEGUIMIENTO AL AVANCE FINANCIERO			
En atención a la solicitud de la Dirección de Recursos Naturales (DRN - CAR) se presentó por parte del contratista de obra el cronograma de actividades para el periodo 2025/2026, el cual por parte de la interventoría se debe dar seguimiento			
AVANCE FINANCIERO :			
DATOS FINANCIEROS			
PRESUPUESTO	\$ 3.723.759.112,00	100,00%	
PRESUPUESTO EJECUTADO	\$ 699.218.718,92	18,78%	
SALDO POR EJECUTAR	\$ 3.024.540.393,08	81,22%	
PAGADO EN ACTA No.1	\$ 259.660.203,00	6,97%	
PAGADO EN ACTA No.2	\$ 153.626.882,00	4,13%	
PAGADO ACUMULADO	\$ 413.287.085,00	11,10%	
POR PAGAR	\$ 3.310.472.027,00	88,90%	
AVANCE FISICO :			
PROGRAMADO	36,66%		
EJECUTADO	18,78%		
AVANCE/ATRASO SEGÚN PROGRAMACIÓN DE OBRA	-17,89%		
CATEGORIA DE INVERSIÓN	%PROGRAMADO	%EJECUTADO	%AVANCE CAP
GESTION INTEGRAL	100,00%	100,00%	0,00%
GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO TERRITORIAL	31,33%	13,58%	-17,75%
RESTAURACIÓN ECOLÓGICA	29,79%	10,53%	-19,26%
USO SOSTENIBLE	38,44%	18,74%	-19,70%
ITEM	%AVANCE GENERAL		
CAPITULO 1	0,00%		
CAPITULO 2	-0,50%		
CAPITULO 3	-12,53%		
CAPITULO 4	-4,86%		
TOTAL AVANCE (%)	-17,89%		
			
<div><div>ING. JUAN CARLOS ARAGÓN PINZÓN REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO MICROCUENCA TEJAR</div></div>			