

				ACTA DE REUNIÓN Concepto o Tema de la Reunión: Comité de seguimiento al CTO 0975 2025 Proyecto Microcuenca Tejar		DIRECCIÓN TÉCNICA DE BIODIVERSIDAD Hoja <u>1</u> De <u>8</u>	
Fecha	D	M	A	Lugar	Bogotá	Acta No.	73
	29	10	2025	Hora	10:00 a.m.	Convocada por	Interventoría
TEMAS A TRATAR							
1. Verificación de compromisos acta anterior							
2. Seguimiento a cronograma - Avances por objetivos							
2.1. Avance en Diagnostico biótico predio Sr Segura							
2.2. Propuestas de intervenciones zonas ripiarias							
3. Gestión Documental							
4. Actas de cobro							
5. Varios							
DESARROLLO DE LOS TEMAS							
Desde la interventoría se hace un llamado de atención al contratista de obra toda vez que la citación estaba para las 10:00 am y llego 40 minutos tarde.							
Adicionalmente se hace el llamado de atención al contratista de obra puesto que no asistió el equipo completo del contratista de obra.							
1. Verificación de compromisos acta anterior							
Compromiso		Responsable		Fecha Cumple		Observación	
Entrega modelo acta acuerdo de conservación		Contratista de obra 23 oct 2025		24-oct-25		Interventoría remitió observaciones	
Consulta tenencia predio Sr Segura		Contratista de obra 23 oct 2025		23-oct-25		Se hizo la consulta y se informo a la CAR	
Entrega radicados consulta de sancionatorios		Contratista de obra 23 oct 2025		23-oct-25		Se hizo la consulta y se informo a la CAR	
Entrega respuesta frente a sancionatorios		CAR - 27 oct 2025		24-oct-25		CAR informe que es viable avanzar	
Respuesta frente a aval predio Sr. Segura		CAR - 23 oct 2025		24-oct-25		CAR informe que es viable avanzar	
Entrega diagnostico predio Sr. Segura tras respuesta CAR		Contratista de obra 31 oct 2025		-		-	
Acompañamiento diagnostico predio Sr. Segura		Contratista de obra 31 oct 2025		28-oct-25		Se hizo acompañamiento con equipos de CAR, Obra, Interventoría	
Entrega afiliaciones nuevo personal		Contratista de obra 23 oct 2025		23-oct-25		Se remitieron las afiliaciones tres nuevos trabajadores	
Entrega informe diagnostico acueductos		Contratista de obra 23 oct 2025		24-oct-25		Interventoría remitió observaciones	
En lo referente al acta de acuerdo propuesta y presentada a la interventoría por el contratista, Fredy Martinez de la interventoría indica que si bien se recibió, se remitieron observaciones, Cesar Venegas indica que se está trabajando en el modelo que responda a las necesidades de los predios a intervenir y que de cuenta del proceso de concertación							



ACTA DE REUNIÓN

Concepto o Tema de la Reunión:
Comité de seguimiento al
CTO 0975 2025 Proyecto
Microcuenca Tejar

DIRECCIÓN TÉCNICA DE
BIODIVERSIDAD

Hoja 2 De 8

DESARROLLO DE LOS TEMAS

En lo referente a los sancionatorios, desde el equipo de supervisión Ing Diego Rodríguez indica que tal como se comunico, es viable avanzad, no obsbtante, teniendop en cuenta que se debe dar una respuesta formal, se está consultado con SAE para emitir concepto formal.

Ing Luz Angela Hernandez del equipo de supervisión indica que está gestionando la consulta de radicados y que tan pronto le respondan informará.

En lo referente a las afiliaciones, Fredy Martinez de la interventoría manifiesta que si bien se ha recibido el compromiso de las afiliaciones de tres nuevas personas, tal como se manifestó en la visita de HSE el compromiso es tener minimo cuatro cuadrillas de tres personas cada una para un total de doce operarios, reitera la solicitud y manifiesta que en caso de no contar con el personal suficiente, el avance del proyecto se verá aún más comprometido.

2. Seguimiento a cronograma - Avances por objetivos

AVANCE FÍSICO :			
PROGRAMADO	31,64%		
EJECUTADO	11,88%		
AVANCE/ATRASO SEGÚN PROGRAMACIÓN DE OBRA	-19,77%		

CATEGORIA DE INVERSIÓN	%PROGRAMADO	%EJECUTADO	%AVANCE CAP
GESTION INTEGRAL	100,00%	100,00%	0,00%
GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO TERRITORIAL	31,33%	11,38%	-19,95%
RESTAURACIÓN ECOLÓGICA	25,93%	3,50%	-22,43%
USO SOSTENIBLE	28,27%	9,72%	-18,55%

ITEM	%AVANCE GENERAL
CAPITULO 1	0,00%
CAPITULO 2	-0,60%
CAPITULO 3	-14,59%
CAPITULO 4	-4,58%
TOTAL AVANCE (%)	-19,77%

Desde la interventoría se menciona el atraso y la preocupación frente al atraso presentado en el proyecto
Luisa Vargas consulta sobre las áreas planteadas para el objetivo 1

Para los meses de septiembre y octubre Cesar Venegas del contratista de obra indica que para el mes de septiembre se tenían 3Ha y 1500 metros de aislamiento, lo cual se cumplió

	ACTA DE REUNIÓN Concepto o Tema de la Reunión: Comité de seguimiento al CTO 0975 2025 Proyecto Microcuenca Tejar	DIRECCIÓN TÉCNICA DE BIODIVERSIDAD
		Hoja <u>3</u> De <u>8</u>
DESARROLLO DE LOS TEMAS		
Se presentan las ortofotos en donde se evidencian los avances, cerramientos y distribuciones que se han venido realizando		
Predios de Patricia Valverde, Camila Ibarnegaray, Colombia Organics		
Fincas de Patricia Valverde y Camila Ibarnegaray ya están próximas a entregar, todo fue un ejercicio concertado con la comunidad.		
Biólogo Juan Felipe Ortega menciona que en el marco de la concertación se han debido surtir aspectos comunitarios entre vecinos a fin de tener la afinidad con los vecinos y avanzar en las actividades.		
María Fernanda Monguí consulta si se ha podido retirar los rebrotes de acacia, Cesar Venegas menciona que a la fecha no se ha concertado con la propietaria la remoción.		
Sobre el predio Colombia Organics se menciona la importancia del predio toda vez que es cercano al rio Tejar y adicional se indica que ya se ha culminado.		
Ing. Cesar Venegas menciona sobre el proceso de concertación y las áreas definidas, se indica además que la zona no está definida como uso pecuario		
María Fernanda Monguí de la CAR consulta sobre la zona de altas pasturas para enriquecimiento, sin embargo el Ing. Cesar Venegas indica que el enriquecimiento es para zonas de paramo y subpáramo con especies secundarias tardías.		
Entre las partes se decide que en polígono se hará el arreglo de secundarias tardías aumentando densidad pero conservando la cantidad de especies		
Objetivo 1 Octubre		
Se tenia como meta 14Ha de rehabilitación, 6 de enriquecimiento 5 Km de cerramiento, no obstante se encuentra en ejecución		
10,21 Ha de Rehabilitación		
5,46 Ha de enriquecimiento		
6,24 Km de cerramiento		
Se consulta por la profesional Mayibi Pinilla sobre la meta de las 14 Ha cumplidas para rehabilitación		
Desde el contratista de obra se menciona que se está trabajando en el predio del Sr. Jairo Gómez		
Mayibi Pinilla indica que se debe reforzar los frentes de trabajo a fin de garantizar las metas de indicadores		
Desde el equipo de supervisión el Ing. Diego Rodríguez indica que en el comité en campo desde la interventoría se hizo el llamado de atención y el equipo de supervisión reitera el llamado de atención y la solicitud de la necesidad de implementación de más personal.		
Ing. Cesar Venegas indica que se está trabajando la logística y la meta es llegar a las 10,21 Ha para octubre		
Se debe revisar el tema de subir la madera		
2.1. Avance en Diagnostico biótico predio Sr Segura		
Juan Felipe Ortega del contratista de obra indica que ya se ha concertado la zona, en campo el día de ayer se definieron en conjunto con los equipos de supervisión obra e interventoría		

	ACTA DE REUNIÓN Concepto o Tema de la Reunión: Comité de seguimiento al CTO 0975 2025 Proyecto Microcuenca Tejar	DIRECCIÓN TÉCNICA DE BIODIVERSIDAD
		Hoja <u>4</u> De <u>8</u>
DESARROLLO DE LOS TEMAS		
María Fernanda Monguí indica que con respecto al diagnóstico se debe entregar el 31 de octubre de 2025 el documento debe contener hoja de memoria que documente la funcionalidad ecosistémica del diseño		
Desde la interventoría Sergio Diaz indica quien para cada polígono se haga la descripción de las condiciones		
Desde el equipo de supervisión la profesional María Fernanda Monguí presenta las condiciones y recomendaciones que se han emitido		
Juan Felipe Ortega consulta claridades sobre el cerramiento que está orientado a la rehabilitación la profesional María Fernanda Monguí incide desde el equipo de supervisión que el cerramiento no está condicionado a rehabilitación, por ende se puede usar a enriquecimiento a fin de que se puedan proteger las áreas de enriquecimiento.		
Se aclara desde la supervisión para el predio del señor segura sobre las dificultades de procedimiento en cuanto al documento María Fernanda Monguí en conjunto con el equipo de supervisión de la CAR se indica que para avanzar, se entregue el documento con la caracterización parcial		
Adicionalmente se debe revisar desde el contratista de obra la logística para subir el material e iniciar las implementaciones		
Desde el contratista de obra Cesar Venegas indica que se continua en la búsqueda de las 45 Ha se consulta sobre el predio del Coronel		
En cuanto al predio de la implementación del Sr Coronel se puede iniciar , teniendo en cuenta que el sancionatorio ya se surtió y en el segundo sancionatorio se indica que ya tiene conocimiento, no obstante se da viabilidad para iniciar con las implementaciones.		
Desde el equipo de supervisión la profesional Angela Hernández indica que se debe tener la claridad frente a las áreas a fin de argumentar ante la comunidad.		
Mayibi Pinilla indica que se debe tener conocimiento y fortalecimiento desde el componente social		
Desde el contratista de obra tiene proyectado iniciar con las visitas y acercamientos al predio del Sr Coronel de manera inmediata y conforme con la disponibilidad del propietario se remitirá a la interventoría la visita al predio para acompañamiento		
Perchas		
Se solicita que se entregue el documento con los criterios y al final con la instalación de la percha se haga el desglose con la ficha coordenadas, fotos de la instalación de la percha.		
2.2. Propuestas de intervenciones zonas ripiaras		
Ing. Cesar Vengas indica que se tiene un predio estratégico para la zona de rehabilitación pero que la propietaria no quiere que se le instale cerramiento, deja a consideración la ´propuesta, Luisa Vargas indica que tal como se indica por el Ing Cesar Venegas, como tiene familiares alrededor se entre por los familiares		
Desde la CAR la profesional Mayibi Pinilla que se propone que se haga una reunión con la propietaria		

	ACTA DE REUNIÓN	DIRECCIÓN TÉCNICA DE BIODIVERSIDAD
	Concepto o Tema de la Reunión: Comité de seguimiento al CTO 0975 2025 Proyecto Microcuenca Tejar	Hoja <u>5</u> De <u>8</u>
DESARROLLO DE LOS TEMAS		
Sobre los tutores		
Ing. Diego Rodríguez indica que nos e debe usar Acacias, se consulta desde el contratista de obra sobre la posibilidad de elementos tales como palos de escoba, se indica desde la supervisión que el contratista debe presentar las propuestas a fin de analizar y contemplarlas en el modificadorio.		
Objetivo 2		
Ing. Diego Rodríguez de la CAR resalta que en los planes de vida deben venir a detalle la EAP		
Juan Felipe Ortega del contratista de obra menciona y resalta que así se está implementando.		
Ing. Cesar Venegas indica que a la fecha se tienen		
11 predios SSP		
Cubiertas van 6		
Bebederos 25		
En cuanto a los tanques zamoranos se llevan 9, se indica por la profesional Mayibi Pinilla que se insta al contratista a instalar todos los tanques zamoranos en esta época teniendo en cuenta q que aun estamos en épocas de lluvias y en este sentido, se liberarían las cargas por ganado.		
En cuanto a la elaboración del bocashi el Ing. Diego Rodríguez indica que es importante que el técnico realice la elaboración en cada uno de los 25, debe acompañar en la elaboración puesto quien caso de no hacer el acompañamiento se corre el riesgo de mortalidad de los microorganismos o de no lograr los objetivos esperados		
Luisa Vargas indica que para las jornadas se deben tener en cuenta en la metodología las acciones que generalmente se hacen de manera incorrecta y que finalmente el objetivo es dejar conocimiento a la comunidad		
Con respecto al material forestal, el Ing. Cesar Venegas indica que se han tenido percances frente a la consecución del sauco, consulta sobre la posibilidad de revisar el aliso		
El Ing. Diego Rodríguez indica que con el aliso el arreglo es diferente, para ramoneo no es aconsejable		
Se puede revisar Divi divi de tierra fría, sin embargo es mas costoso.		
El Ing Cesar Venegas indica que se han revisado varios viveros pero que no se ha concertado, se indica que algunos viveros han indicado que lo propagan pero los tiempos no darían, no obstante manifiesta que se continua en la búsqueda.		
Manejo de coberturas		
El Ing. Cesar Venegas indica que se está trabajando en algunos predios de SSP con abonos verdes y establecimiento de mayor cobertura		
Desde el equipo de supervisión se considera viable, el contratista debe emitir el concepto técnico para revisión y aval de la interventoría.		
Frente al análisis de suelos		
Ing. Cesar Venegas indica que se ha estado revisando con los laboratorios, Agrosabia saca humedad, caracterización química, pH.		

	ACTA DE REUNIÓN	DIRECCIÓN TÉCNICA DE BIODIVERSIDAD
	Concepto o Tema de la Reunión: Comité de seguimiento al CTO 0975 2025 Proyecto Microcuenca Tejar	Hoja 6 De 8
DESARROLLO DE LOS TEMAS		
Ya se tienen 10-12 predios ubicados para abonos verdes y establecimientos de coberturas		
Está planteado en el presupuesto las cantidades de cal y abono que se deben entregar, consulta sobre el análisis de suelos que se debe hacer antes de la enmienda		
el análisis de suelos será un insumo para el usuario, teniendo en cuenta que la enmienda ya está definida		
Desde el equipo de supervisión el Ing. Diego Rodríguez indica que la ruta es hacer al análisis suelos y dependiendo se pueden variar las cantidades tanto de Cal como de Abono		
Desde la interventoría se manifiesta que si bien la ruta está dada, se debe hacer un acta de mayores y menores cantidades lo cual acarrea un modificadorio.		
Desde el equipo de supervisión se consultará al interior de la corporación si es necesario el modificadorio o solo con el acta de mayores y menores.		
Desde el equipo de supervisión Ing. Diego Rodríguez recomienda que el plan de fertilidad se implemente para los propietarios de abonos verdes y establecimientos de mayor cobertura.		
Objetivo 3		
Luisa Vargas indica que para temas tales como intercambio de experiencias se debe tener la metodología previo a las jornadas		
indica adicionalmente que si bien se ha estado trabajando en actividades tales como la jornada lúdica se propone una reunión con los pares de obra interventoría y Supervisión para abordar los temas		
Menciona adicionalmente que en la reunión se debe revisar lo referente a gestión del riesgo toda vez que no se ha avanzado en dicho componente.		
Desde la interventoría ya se ha hecho la solicitud de la gestión en el componente.		
3. Gestión Documental		
Luisa Vargas de la CAR reitera la solicitud de la interventoría en lo referente a la entrega de documentos ratifica que debe ir entregando a medida que se vaya teniendo el documento		
Adicionalmente indica que los documentos deben entregarse con cuadro de firmas diligenciado		
Menciona que si bien se van recibiendo, los documentos pueden estar sujetos a solicitud de ajustes para ser recibidos a satisfacción		



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR

FORMATO LISTA DE ASISTENCIA REUNIONES CAR

DEPENDENCIA: Dirección Técnica de Biodiversidad
TEMAS TRATADOS: Comité de seguimiento
FUNCIONARIO RESPONSABLE REUNION: Interventoría
DOCUMENTOS ENTREGADOS:
LUGAR REUNIÓN O CAPACITACIÓN: Bogotá
FECHA: 29- Oct 2025

HORA: 10:00 am - 2:30 pm

No.	NOMBRE DEL PARTICIPANTE	N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	MUNICIPIO / VEREDA	ORGANIZACIÓN / ENTIDAD / CARGO	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA	* AUTORIZACION (MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA)	
									SI	NO
1	Fredy Malinez	1075665142	Cajica	Interventoría	Cajica	301279988	-	[Firma]	X	
2	Leidy Tatiana Rengor	1075686575	Cajica	Interventoría	Cajica	3214688663	-	[Firma]	X	
3	Lina C. Ramoño	1018402915	Bto	Interventoría	Bto	319320061	-	[Firma]	X	
4	Fernanda Mongui Vallejo	1032487615	Bogotá	CAR-DTB/Contratista	Sede Central CAR	3133812098	mmongui@car.gov.co	[Firma]	X	
5	Luz ANGELA HERNANDEZ	52499993	BOGOTÁ	CAR-DTB-Contratista	Sede Central CAR	3115013237	lhernandez@car.gov.co	[Firma]	X	
6	Diego Ricardo Rodríguez Pava	80226761	Bogotá	CAR DTB	Car sede central	3192996651	dirodriguez@car.gov.co	[Firma]	X	
7	Yolisa Falcón Rengor	20781061	Bogotá	CAR-DTBID	Par Sede Central	3202853885	ivingsh@car.gov.co	[Firma]	X	
8	Migueli Pinilla G	52781036	Bogotá DC	CAR-DTBID	CAR DTB	312510534	mpinilla@car.gov.co	[Firma]	X	
9	Sergio A Díez C.	1032433116	Bogotá DC	Interventoría	Bto	322289645	-	[Firma]	X	
10	Juan L. Ontaño	1130616925	Cali	Ep-educ - Ep-ent	Cali	3005567252	j.ontano@car.gov.co	[Firma]	X	
11	César Venegas Abril	2968681	Cajica	Ep-educ	Cajica	3142371038	venegas@car.gov.co	[Firma]	X	
12										
13										
14										
15										

Autorizo de manera voluntaria a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR - usar mis datos con fines de comunicaciones, convocatorias e invitaciones.
Los datos personales serán tratados de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y la Resolución CAR 3294 de 2019 y serán utilizados solo para fines misionales de la Corporación